

3.3.4 Interventi in corso in provincia di Lecco

Tab. 3.3.4.1 - Elenco interventi in corso in provincia di Lecco, finanziati con lo stanziamento di Piano iniziale e con le due variazioni di piano.

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2008	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato nel 2008
8	PR&S	Agevolazioni finanziarie	vari beneficiari	2.684.940	2.684.940	-	2.678.549	6.391	-				1	
10	PR&S	Realizzazione di un Laboratorio Macchine e Palazzina Servizi presso I.T.C. Marco Polo - di Colico.	Provincia di Lecco	516.457	516.457	-	516.457	-	-	Lavori ultimati. La Provincia trasmetterà a breve la relativa rendicontazione.				1
11	PR&S - 483	Sistemazione Alpeggio località Alpe Rossa	Comune di Colico	117.236	117.236	-	117.236	-	-					1
11	PR&S	Lavori di ripristino, manutenzione e consolidamento viabilità minore	Comune di Bellano	206.583	206.583	-	165.266	41.317	-	Lavori in fase di conclusione - Il comune ha in atto un contenzioso con la Ditta esecutrice e non riesce a definire il quadro economico			1	
17	I VP	Lavori di recupero del compendio storico architettonico del Forte di Fuentes di Colico	Provincia di Lecco	414.789	414.789	-	373.304	41.478	7	la ditta è in sospensione lavori per redazione perizia.				1
17	I VP	Lavori di sistemazione e recupero del complesso immobiliare del Forte di Fuentes di Colico	Provincia di Lecco	379.875	379.875	-	151.950	227.925	-	Lavori sospesi si prevede la ripresa a fine marzo con conseguente slittamento scadenze				1
17	II VP	Intervento di restauro, consolidamento statico e sistemazione aree, nell'ambito del complesso storico-architettonico di Forte Fuentes in Colico.	Provincia di Lecco	174.253	174.253	-	17.425	156.828	-	la realizzazione di questo intervento è legata al precedente. Si prevede di approvare il progetto esecutivo al 31.07.2009				1
17	PR&S - 483	Restauro e risanamento conservativo ex chiesa di San Nicolao	Comune di Bellano	128.970	128.970	-	126.711	0	2.258	Concluso nel 2007				1
17	PR&S	Recupero e conservazione complesso edilizio di interesse storico e architettonico denominato Forte Montecchio	Comune di Colico	529.049	365.218	163.831	365.218	-	-	lavori conclusi. Si è in attesa del parere della soprintendenza per l'erogazione del 10% a saldo. La Provincia ha in cassa € 306.058,56				
19	PR&S	Centri e nuclei di antica formazione - fondo di rotazione	vari beneficiari	117.803	117.803	-	117.803	-	-	RISORSE GIÀ AL NETTO DELLE SOMME ACCERTATE - fine rientri bando 2010. Tutte le risorse sono state già reimpiegate per finanziare nuovi progetti della II Variazione di Piano				1
21	PR&S	Lavori di ampliamento del Fabbricato I.T.C. Marco Polo di Colico.	Provincia di Lecco	2.478.993	516.457	1.962.536	516.457	-	-	Lavori conclusi. La Provincia presenterà a breve richiesta di erogazione saldo.				1
23	I VP	Adeguamento rete fognaria esistente	Comune di Dorio	163.167	163.167	-	16.300	146.867	-					1
23	I VP	Sistemazione e potenziamento del depuratore comunale	Comune di Dervio	763.000	484.000	279.000	193.600	290.400	-					1
23 - CDP	PR&S	Depuratore - fognatura e convogliamento acque reflue	Comune di Bellano	449.318	449.318	-	271.315	178.003	-	Lavori in corso - perizia di variante approvata verrà trasmessa alla cassa DDPP				1

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2008	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato nel 2008
23 - CDP	PR&S	Costruzione tronco fognatura su S.P. via Taceno	Comune di Bellano	81.892	81.892	-	62.171	19.721	-	Ultimato (da lettera 6/02/06 prot.n. 4168) - opera appaltata il 20/05/2004. Lavori sospesi in attesa di perizia suppletiva di variante.			1	
23 - CDP	PR&S	Lavori di realizzazione opere di ripristino rete idrica in via Campera	Comune di Colico	27.043	27.043		-	27.043		nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008		1		
23 - CDP	PR&S	Lavori di realizzazione nuovo tratto di acquedotto Parlasco - portone in comune di bellano	Comune di Bellano	85.429	85.429		-	85.429		nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008		1		
23 - CDP	PR&S	Fognatura, acquedotto e metanizzazione fraz. Rivalba	Comune di Bellano	27.158	27.158	-	26.316	843	-	Lavori conclusi - in attesa di contabilità finale				1
		totale provincia di LECCO		9.345.953	6.940.586	2.405.367	5.716.077	1.222.244	2.265		-	2	9	6

LEGENDA

Classificazione	Piano in cui è inserito il finanziamento dell'intervento
PR&S	piano di Ricostruzione e sviluppo originale.
I VP	I variazione di piano - DCR 8/114/2006
II VP	II variazione di piano - DCR 8/514/2008

3.3.5 Interventi in corso in provincia di Sondrio

Tab. 3.3.5.1 - Elenco interventi in corso in provincia di Sondrio, finanziati con lo stanziamento di Piano iniziale e con le due variazioni di piano.

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2008	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato nel 2008
2	PR&S	2- Conv. ANAS – Castasegna (I, II e III conv.)	ANAS	3.157.816	3.157.816	-	2.900.768	257.049	-				1	
2	PR&S	Messa in sicurezza - Postalesio - realizzazione sottopasso con strada di collegamento	Provincia di Sondrio	1.704.307	1.704.307	-	1.136.205	568.102	-	- utilizzo del ribasso d'asta e delle somme accessorie previste il quadro economico dell'opera risulta di € 1.704.307,00, di cui € 1.325.172,00 per lavori e € 379.135,77 per somme a disposizione			1	
2	PR&S	Messa in sicurezza - Chiuro: realizzazione sottopasso con strada di collegamento	Provincia di Sondrio	2.000.000	2.000.000	-	1.333.333	666.667	-	- con l'utilizzo della totalità del ribasso d'asta e delle somme accessorie previste, il quadro economico dell'opera risulta di € 2.000.000,00, di cui € 1.477.000,00 per lavori e € 523.000,00 per somme a disposizione			1	
2	PR&S	Messa in sicurezza - Postalesio-Castione Andevenno: realizzazione strada di collegamento	Provincia di Sondrio	1.155.000	1.155.000	-	-	1.155.000	-	- In corso la progettazione esecutiva		1		
2	PR&S	Messa in sicurezza - Berbenno: realizzazione sovrappasso con strada di collegamento	Provincia di Sondrio	2.887.545	2.887.545	-	1.771.374	1.116.171	-				1	
2	PR&S	SS 36 - 38 Valtellina (compresi e i VP fondi legge 483/98)	ANAS	2.248.136.848	109.039.594	2.139.097.254	26.199.874	82.839.720	-	- Vari interventi			1	
2	II VP	SS 38 - ulteriori fondi - Soluzione dei nodi di Morbegno e Tirano	ANAS	13.014.120	13.014.120	-	-	13.014.120	-				1	
2	II VP	Collegamento viario tra la S.S. 36 dello Spluga e la S.P. n. 2 Trivulzia con adeguamenti /eliminazioni di punti strutturali critici lungo la S.P. n. 2	Provincia di Sondrio	2.768.484	1.800.000	968.484	-	1.800.000	-			1		
3	PR&S	SISTEMA FERROVIARIO - potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria in Valtellina	RFI	46.481.121	46.481.121	-	41.833.009	4.648.112	-				1	
4 - 483	R&S	Viabilità interferente - Cosio Valtellino	Provincia di Sondrio	281.670	140.835	140.835	112.667	28.168	-	- in attesa contabilità finale			1	
4 - CDP	II VP	Collegamento viario tra la S.S. 36 dello Spluga e la S.P. n. 2 Trivulzia con adeguamenti /eliminazioni di punti strutturali critici lungo la S.P. n. 2	Provincia di Sondrio	1.231.516	1.231.516	-	254.896	976.619	-	- Quota parte di finanziamento di intervento (vedi azione di piano 2 - II VP)		1		

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2008	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato nel 2008
4 - CDP	PR&S	Nuovo Ponte in Val di Pai	Provincia di Sondrio	3.000.000	400.000	2.600.000	200.000	200.000	-			1		
4 - CDP	PR&S	Variante strada provinciale n. 1 in prossimità di P.zza S. Antonio	Comune di Morbegno	568.103	568.000	103	103.160	464.840	-				1	
5	PR&S	Eliporto di Bormio	CM Alta Valtellina	774.685	774.685	-	600.000	174.685	-	Hanno economie non specificate (circa € 40,000) che chiedono di riutilizzare (lettera prot. 3260 del 29/5/2007)			1	
8	PR&S	Agevolazioni finanziarie	vari beneficiari	87.032.843	87.032.843	-	85.122.698	1.910.144	- 0				1	
9	PR&S	Accesso al credito PMI	vari beneficiari	8.673.695	8.680.033	-	8.673.695	-	6.338					1
11	PR&S	Agro-zootecnico: Agrifidi	Provincia di Sondrio	516.457	516.457	-	516.457	0	-	Si prevede la conclusione del programma entro 2012			1	
11	PR&S	Agro-zootecnico: standardizzazione e valorizzazione prodotti	Amm. Prov. Sondrio	123.950	123.950	-	117.752	6.197	-				1	
11	PR&S	Alpeggi - SO/73 - Alpe Sciardalco	privato (RECKEWITZ)	47.695	47.695	-	23.848	-	23.848	Ricevuto da RL € 38.156,08 Lavori non portati a termine erogato dalla Provincia il 50% del finanziamento pari a € 23.847,56 D.G.:La provincia ha fatto una determina per recuperare gli acconti già versati nel caso siano stati fatti i lavori, ma non riescono a contattare il beneficiario - PREDISPORRANNO AZIONE LEGALE PER RECUPERO CREDITI. INTERVENTO REVOCATO	1			
12	PR&S	Agroforestale: Manuale divulgativo - intervento modello	Provincia di Sondrio	51.646	51.646	-	41.317	10.329	-				1	
12	PR&S	Azioni strutturali area agroforestale - Interventi vari	CM Valtellina di Morbegno	2.336.451	2.336.451	-	2.336.450	- 0	1	concluso programma 2008 - le economie sono state già utilizzate nella II Variazione di piano				1
12	PR&S	Azioni strutturali area agroforestale - Interventi vari	CM Valtellina di Tirano	2.382.932	2.382.932	-	2.332.206	-	50.726	parte delle economie, € 50.095,09, sono già state utilizzate nella II Variazioni di piano				1
12	PR&S	Azioni strutturali area agroforestale - Interventi vari	CM Valchiavenna	2.155.691	2.155.691	-	2.086.651	0	69.040	parte delle economie, € 66.910,36, sono già state utilizzate nelle II Variazioni di piano				1
12	PR&S	Azioni strutturali area agroforestale - Interventi vari	CM Valtellina di Sondrio	2.878.731	2.878.731	-	2.799.021	-	79.710	le economie sono già state utilizzate interamente nella II Variazioni di piano				1
13	I VP	Potenziamento della parte alta del comprensorio sciistico Palabione - Baradello	Comune di Aprica	310.000	200.000	110.000	20.000	180.000	-	Il progetto definitivo è stato approvato in settembre 2007		1		
13	I VP	Potenziamento della parte alta del comprensorio sciistico Palabione-Magnolta	Comune di Aprica	1.405.000	800.000	605.000	800.000	-	-	concluso 2008				1

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2008	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato nel 2008
13	I VP	Realizzazione bacino artificiale per l'innevamento ski area e potenziamento dell'acquedotto comunale	Comune di Teglio	750.000	750.000	-	75.000	675.000	-	-Approfondimenti in corso				
13	I VP	Chiesa Valmalenco: ristrutturazione e ampliamento Palazzetto dello Sport	Unione dei comuni	530.960	500.000	30.960	400.000	100.000	-	- Si evidenzia la difficoltà di avere tempi di realizzazione alquanto disparati tra un intervento e l'altro e quindi problematicità nella relativa rendicontazione 10/12/2007: il cronoprogramma non è specificato - entro primavera 2009 prevista la conclusione lavori			1	
13	I VP	Lanzada: realizzazione e miglioramento pista ciclabile di collegamento con Chiesa Valmalenco	Unione dei comuni	500.000	500.000	-	50.000	450.000	-	- Si evidenzia la difficoltà di avere tempi di realizzazione alquanto disparati tra un intervento e l'altro e quindi problematicità nella relativa rendicontazione. Entro 2009 prevista la conclusione lavori			1	
13	I VP	Caspoggio: riqualificazione area centrale del paese dedicata alle attività ricreative e sportive (Calcio, Tennis, ecc.)	Unione dei comuni	900.000	500.000	400.000	400.000	100.000	-				1	
13	I VP	Interventi vari su piste Pescegallo, sist. Viaria interna e realizzazione del centro del Bitto	Comune di Gerola Alta	2.279.000	750.000	1.529.000	750.000	-	-	- concluso 2008				1
13	I VP	Realizzazione di palestra polifunzionale intercomunale	Comune di Rasura	1.100.000	150.000	950.000	149.292	-0	708					1
13	I VP	Valorizzazione del sistema dei castelli di Tovo S. Agata e Grosio	CM Valtellina di Tirano	250.000	225.000	25.000	22.500	202.500	-	- Si tratta di due interventi: a due livelli di progettazione diversa			1	
13	I VP	Realizzazione di infrastruttura presso impianti turistico sportivi sulla spiaggia del lago di Mezzola	Comune di Novate Mezzola	110.000	53.535	56.465	5.354	48.182	-				1	
13	PR&S	B4 - Passeggiata/pista ciclabile "S. Lucia-Polifunzionale"	Comune di Bormio	170.431	154.937	15.494	77.469	77.468	-	intervento ultimato - in attesa contabilità finale				1
13	PR&S	B5 con B7: B5 -Passeggiata/pista ciclabile, Sponda sx Adda; B7- Passeggiata/pista ciclabile/pista di fondo - Villa Manara	Comune di Sondalo	129.114	129.114	-	64.557	64.557	-	- E' agli atti del Comune di Sondalo il progetto definitivo-esecutivo dell'opera e, in caso di esito favorevole del competente ufficio istruttore regionale, sarà possibile iniziare i lavori nella primavera 2008 e terminarli entro fine estate 2008.			1	
13	PR&S	C4 Arredo urbano nei comuni della Comunità Montana di Tirano	CM Valtellina di Tirano	61.975	61.975	-	61.975	-	-	- concluso 2008				1
13	PR&S	C7 Arredo urbano, Area Camper e infrastrutture per il confort	CM Valchiavenna	154.937	103.291	51.646	103.291	-	-	- concluso 2008				1

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2008	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato nel 2008
13	PR&S	E1 -Centro allenamento in quota (7 interventi su piste fondo, sulle apparecchiature della medicina sport etc.)	CM Alta Valtellina	788.630	516.457	272.173	454.481	61.976	-					
13	PR&S	F2 Passeggiate, piste ciclabili e arredo urbano lungo il lago di Mezzola (Pian di Spagna)	CM Valchiavenna	258.228	180.760	77.469	180.760	-	-	concluso 2008			1	
13	PR&S	I1 Segnaletica turistico-stradale (approvati progetti CCMM. Valchiavenna, Morbegno e Tirano)	CM Valchiavenna - delega per progetto pilota	309.874	309.874	-	247.899	61.975	-			1		
15	Il VP	Piano territoriale d'area della media e alta Valtellina	Provincia di Sondrio	780.000	620.000	160.000	35.000	585.000	-	Si è dato avvio alle procedure relative alle attività del punto A del Programma Operativo		1		
16	PR&S	P/OR/17- Recupero mulattiere di collegamento al Dosso del grillo e sistemazione strutture ricettive	CM Valtellina di Sondrio	103.291	103.291	-	92.836	0	10.455	concluso 2008			1	
16	PR&S	P/OR/124 Palestra per arrampicata su roccia in località monte Palabione (d.g.r. 20654)	Comune di Aprica	10.000	10.000	-	10.000	-	-	concluso 2008			1	
16	PR&S	P/OR/125 Allestimento percorso per attività di mountain fitness in comune di Aprica (d.g.r. 20654/2005)	Comune di Aprica	3.000	3.000	-	3.000	-	-	concluso 2008			1	
16	PR&S	P/OR/122 Completamento centro visite in comune di Castello dell'Acqua (d.g.r. 20654/2005)	Comune di Castello dell'Acqua	12.500	12.500	-	12.500	-	-	concluso 2008			1	
16	PR&S	P/OR/123 - Realizzazione sentiero ornitologico "Edgardo Moltoni" - allestimento interattivo (d.g.r. 20654/2005)	Comune di Rasura	40.000	40.000	-	40.000	-	-	concluso 2008			1	
16	PR&S	Parchi e riserve I progetto: intervento RPS/004	Consorzio Pian di Spagna	275.000	275.000	-	274.763	-	237	concluso 2008			1	
16	PR&S	Parchi e riserve II progetto: intervento R/PO/1-3	CM Alta Valtellina	219.975	123.950	96.026	123.950	-	-	concluso 2008			1	
16	PR&S	Parchi e riserve III progetto: PBD/M2 Centro Polifunzionale	Provincia di Sondrio	103.291	103.291	-	103.291	-0	-	concluso 2008			1	
16	PR&S	Parchi e riserve III prog.: Completamento rete sentieri e segnaletica in Val Masino	Provincia di Sondrio	232.406	232.406	-	224.200	-	8.206	concluso 2008			1	
16	PR&S	Parchi e riserve IV progetto	Provincia di Sondrio	258.228	258.228	-	196.289	-	61.939	concluso 2008			1	

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2008	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato nel 2008
17	PR&S	Chiesa San Antonio di Vervio	Comune di Vervio	333.744	333.744	-	333.744	-	-	RL ha erogato tutto alla Provincia che ha in cassa € 33.369,03- Lavori in fase di conclusione.			1	
17	PR&S + CDP	Castello Medioevale di Domofole	CM Valtellina di Morbegno e Comune del Mello	361.798	232.406	129.392	232.406	-	-	RL ha erogato tutto alla Provincia che ha in cassa € 30.987,41 La CDP ha erogato l'intero contributo € 77.468,53			1	
17	PR&S - CDP	Intervento Castello di S.Pietro	Comune di Bormio	97.094	97.094	-	85.351	11.743	-	I lavori sono in corso di ultimazione (effettuati 90%). Le fatture attestanti la liquidazione dei lavori saranno trasmesse a breve alla CDP per la richiesta del contributo			1	
19	PR&S	Centri e nuclei di antica formazione - fondo di rotazione	vari beneficiari	6.767.536	6.767.536	-	6.767.536	-	-	RISORSE GIÀ AL NETTO DELLE SOMME ACCERTATE - ultimo rientro 2017. La risorsa è aumentata grazie agli interessi del fondo pari a € 671.251,32. Tutte le risorse sono state già reimpiegate per finanziare nuovi progetti della II Variazione di Piano				1
21	Il VP	Ampliamento Istituto tecnico agrario di Sondrio	Provincia di Sondrio	900.000	826.000	74.000	-	826.000	-				1	
23 - 483	PR&S	Potenziamento acquedotto di Cepina a favore anche dei nuovi insediamenti degli abitanti della frazione distrutta di S. Antonio Morignone.	Provincia di Sondrio	619.748	619.748	-	619.748	-	-					1
23 - 483	PR&S	Concorso nella costruzione di acquedotto comprensoriale	Provincia di Sondrio	4.699.758	258.228	4.441.530	258.228	-	-					1
23 - CDP	PR&S	Depurazione e collettamento	Comune di Samolaco	1.446.079	1.446.079	-	1.411.734	34.345	-	Intervento non ancora concluso - Necessità di un intervento integrativo - Progetto esecutivo in corso di approvazione			1	
23 - CDP	PR&S	Impianto di depurazione	Comune di San Giacomo Filippo	1.032.914	1.032.914	-	995.257	37.657	-	Opera conclusa - In corso contenzioso con ditta - Manca collaudo finale dell'opera				1
23 - CDP	PR&S	Depuratore consortile	cons. gest. imp.to dep.ne - Sondrio	1.244.661	1.244.661	-	1.165.059	79.603	-	ultimato - in corso contabilità finale -entro febbraio 2008				1
23 - CDP	PR&S	Casa di riposo città di Chiavenna	CM Valchiavenna	774.685	774.685	-	706.994	67.692	-	intervento in corso			1	
25	PR&S	SNAM Metanodotto per la Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna e Valtellina	SNAM	30.987.414	5.164.569	25.822.845	-	5.164.569	-	in attesa della contabilità finale				1
25	PR&S	Metanizzazione Valchiavenna - cofinanziato con CDP	CM Valchiavenna	3.793.480	516.457	3.277.023	516.457	-	-	L. 102 € 516.456,90 in conto capitale, già erogati alla provincia e CDP € 1032.913,80 per un tot € 1.549.370,7				1

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2008	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato nel 2008
25 - CDP	PR&S	Realizzazione della rete di trasporto del gas metano a servizio dei comuni della Valmalenco - progettazione ed esecuzione	CM Valtellina di Sondrio	117.389	117.389		-	117.389		nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008	1			
25 - CDP	PR&S	Metanizzazione Valchiavenna	CM Valchiavenna	1.032.914	1.032.914	-	326.854	706.060	-	La conclusione dei lavori è prevista per il dicembre 2008			1	
27	PR&S	Indennizzi perdita reddito agricolo	Provincia di Sondrio	1.340.794	1.340.794	-	1.167.882	-	172.912	azione conclusa				1
4	PR&S	4 - progettazione sistemazione frana del Ruinon	Provincia di Sondrio	516.257	516.257	-	-	516.257	-					1
Totale provincia di SONDRIO				2.501.473.412	320.549.052	2.180.930.698	200.061.037	120.003.895	484.120		1	6	30	30

LEGENDA

Classificazione	Piano in cui è inserito il finanziamento dell'intervento
PR&S	piano di Ricostruzione e sviluppo originale
I VP	I variazione di piano - DCR 8/114/2006
II VP	II variazione di piano - DCR 8/514/2008