

### 3.3.4 INTERVENTI IN CORSO IN PROVINCIA DI LECCO

Tab. 3.3.4.1 - Elenco interventi in corso in provincia di Lecco, finanziati con lo stanziamento di Piano iniziale e con le due variazioni di piano.

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato
8	PR&S	Agevolazioni finanziarie	vari beneficiari	2.684.940	2.684.940	-	2.681.744	3.195	-				1	
10	PR&S	Realizzazione di un Laboratorio Macchine e Palazzina Servizi presso I.T.C. Marco Polo - di Colico.	Provincia di Lecco	516.457	516.457	-	516.457	-	802	Lavori conclusi con piccole economie				1
11	PR&S - 483	Sistemazione Alpeggio località Alpe Rossa	Comune di Colico	117.236	117.236	-	117.236	-	-					1
11	PR&S	Lavori di ripristino, manutenzione e consolidamento viabilità minore	Comune di Bellano	206.583	206.583	-	165.266	41.317	-	Lavori in fase di conclusione - Il comune ha in atto un contenzioso con la Ditta esecutrice e non riesce a definire il quadro economico			1	
17	IVP	Lavori di recupero del compendio storico architettonico del Forte di Fuentes di Colico	Provincia di Lecco	414.789	414.789	-	373.304	41.478	7	Ultimato. In attesa contabilità finale				1
17	IVP	Lavori di sistemazione e recupero del complesso immobiliare del Forte di Fuentes di Colico	Provincia di Lecco	379.875	379.875	-	151.950	227.925	-	Lavori sospesi in attesa di perizia suppletiva di variante, con conseguente slittamento scadenze			1	
17	II VP	Intervento di restauro, consolidamento statico e sistemazione aree, nell'ambito del complesso storico - architettonico di Forte Fuentes in Colico.	Provincia di Lecco	174.253	174.253	-	17.425	156.828	-	la realizzazione di questo intervento è legata al precedente. Si prevede di approvare il progetto esecutivo al 31 luglio 2010			1	
17	PR&S	Recupero e conservazione complesso edilizio di interesse storico e architettonico denominato Forte Montecchio	Comune di Colico	529.049	365.218	163.831	365.218	-	-	lavori conclusi				1
19	PR&S	Centri e nuclei di antica formazione - fondo di rotazione	vari beneficiari	22.679	22.679	-	22.679	-	-	RISORSE GIÀ AL NETTO DELLE SOMME ACCERTATE - fine rientri bando 2010. Tutte le risorse sono state già reimpiegate per finanziare nuovi progetti della II Variazione di Piano				1
23	IVP	Adeguamento rete fognaria esistente	Comune di Darfo	120.079	120.079	-	120.079	-	-	Intervento ultimato. Richiesta utilizzo economie per completamento				1

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato
23	I VP	Adeguamento rete fognaria esistente completamento con uso economie	Comune di Dorio	43.088	43.088	-	-	43.088		uso di economie per completamento			1	
23	I VP	Sistemazione e potenziamento del depuratore comunale	Comune di Dervio	763.000	484.000	279.000	193.600	290.400	-				1	
23 - CDP	PR&S	Depuratore-fognatura e convogliamento acque reflue	Comune di Bellano	449.318	449.318	-	271.315	178.003	-	Lavori in corso - perizia di variante approvata verrà trasmessa alla cassa DDPP			1	
23 - CDP	PR&S	Costruz. tronco fognatura su S.P. via Taceno	Comune di Bellano	81.892	81.892	-	62.171	19.721	-	Ultimato (da lettera 6 febbraio 06 prot.n. 4168) - opera appaltata il 20 maggio 2004. Lavori sospesi in attesa di perizia suppletiva di variante.			1	
23 - CDP	PR&S	Lavori di realizzazione opere di ripristino rete idrica in via Campera	Comune di Colico	27.043	27.043		-	27.043		nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008		1		
23 - CDP	PR&S	Lavori di realizzazione nuovo tratto di acquedotto parlasco - portone in comune di Bellano	Comune di Bellano	85.429	85.429		-	85.429		nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008		1		
23 - CDP	PR&S	Fognatura, acquedotto e metanizzazione fraz. Rivalba	Comune di Bellano	27.158	27.158	-	26.316	843	-	Lavori conclusi - in attesa di contabilità finale (economie da via dell'Achille)				1
		totale provincia di LECCO		6.642.867	6.200.037	442.831	5.084.760	1.115.270	808		-	2	8	7

## LEGENDA

classificazione	Piano in cui è inserito il finanziamento dell'intervento
PR&S	piano di Ricostruzione e sviluppo originale
I VP	I variazione di piano- DCR 8/114/2006
II VP	II variazione di piano - DCR 8/514/2008

### 3.3.5 INTERVENTI IN CORSO IN PROVINCIA DI SONDRIO

Tab. 3.3.5.1 -Elenco interventi in corso in provincia di Sondrio, finanziati con lo stanziamento di Piano iniziale e con le due variazioni di piano.

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Affiatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato
2	PR&S	2- Conv. ANAS – Castasegna (I, II e III conv.)	ANAS	3.157.816	3.157.816	-	2.900.768	257.049	-				1	
2	PR&S	Messa in sicurezza - Postalesio - realizzazione sottopasso con strada di collegamento	Provincia di Sondrio	1.704.307	1.704.307	-	1.136.205	568.102	-	- concluso - in attesa contabilità finale				1
2	PR&S	Messa in sicurezza - Chiuro: realizzazione sottopasso con strada di collegamento	Provincia di Sondrio	2.000.000	2.000.000	-	1.333.333	666.667	-	- concluso - in attesa contabilità finale				1
2	PR&S	Messa in sicurezza - Postalesio-Castione Andevenno: realizzazione strade di collegamento	Provincia di Sondrio	1.155.000	1.155.000	-	283.333	566.667	305.000	intervento in corso - rideterminato l'importo			1	
2	PR&S	Messa in sicurezza - Berbenno: realizzazione sovrappasso con strada di collegamento	Provincia di Sondrio	2.887.545	2.887.545	-	1.771.374	1.116.171	-	- concluso - in attesa contabilità finale				1
2	PR&S e I VP	SS 36 - 38 Valtellina (compresi fondi L.483/98)	ANAS	2.248.136.848	109.039.594	2.139.097.254	26.199.874	82.839.720	-	- Vari interventi			1	
2	II VP	SS 38 - ulteriori fondi - Soluzione dei nodi di Morbegno e Tirano	ANAS	13.014.120	13.014.120	-	-	13.014.120	-	- Come da Protocollo d'intesa sottoscritto il 5 novembre 2007: art. 4 "... 13.000.000 di euro assegnati da R.L. d.g.r. 5423 del 26 settembre 2007 per la viabilità di accesso della Valtellina con la 2° variazione del Piano di R. e S. 102/90			1	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato
2	II VP	Collegamento viario tra la SS 36 dello Spluga e la SP. n. 2 Trivulzia con adeguamenti /eliminazioni di punti strutturali critici lungo la SP n. 2	Provincia di Sondrio	2.768.484	1.800.000	968.484	-	1.800.000	-	- RL: Quota parte di intervento in parte finanziato con la CDP (vedi altra riga 2 -CDP). Nel caso mancassero i fondi CDP la provincia rinuncia al secondo intervento in Campodolcino e stanZIA tutte le risorse disponibili su questo intervento Provincia: segnala la presenza di un insediamento produttivo dismesso che potrebbe interferire nella realizzazione dell'opera STER : segnala probabile sito da bonificare			1	
3	PR&S	SISTEMA FERROVIARIO - potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria in Valtellina	RFI	46.481.121	46.481.121	-	41.833.009	4.648.112	-				1	
4 - 483	PR&S	Viabilità interferente - Cosio Valtellino	Provincia di Sondrio	281.670	140.835	140.835	112.667	28.168	-	- in attesa contabilità finale				1
4 -CDP	II VP	Collegamento viario tra la SS. 36 dello Spluga e la SP. n. 2 Trivulzia con adeguamenti /eliminazioni di punti strutturali critici lungo la SP. n. 2	Provincia di Sondrio	1.231.516	1.231.516	-	1.231.516	-	-	- Quota parte di finanziamento di intervento (vedi azione di piano 2 - II VP)			1	
4 -CDP	PR&S	Nuovo Ponte in Val di Pai	Provincia di Sondrio	3.000.000	400.000	2.600.000	400.000	-	-	- intervento in corso			1	
4 -CDP	PR&S	Variante stradaprovinciale n. 1 in prossimità di P.zza S. Antonio	Comune di Morbegno	568.103	568.000	103	103.160	464.840	-				1	
5	PR&S	Eliporto di Bormio	CM Alta Valtellina	774.685	774.685	-	600.000	174.685	-	- In attesa contabilità finale				1
8	PR&S	Agevolazioni finanziarie	vari beneficiari	87.032.843	87.032.843	-	86.110.320	1.291.561	-				1	
11	PR&S	Agro-zootecnico: Agrifidi	Provincia di Sondrio	516.457	516.457	-	516.457	0	-	- Si prevede la conclusione del programma entro 2012			1	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	In corso	ultimato
11	PR&S	Agro-zootecnico: standardizzazione e valorizzazione prodotti	Amm. Prov. Sondrio	123.950	123.950	-	117.752	6.197	-	programma concluso per la D.G.. In attesa della conferma da parte della provincia				1
12	PR&S	Agroforestale: Manuale divulgativo- intervento modello	Provincia di Sondrio	51.646	51.646	-	48.295	0	3.350					1
13	IVP	Potenziamento della parte alta del comprensorio sciistico Palabione - Baradello	Comune di Aprica	310.000	200.000	110.000	200.000	-	-					1
13	IVP	Realizzazione bacino artificiale per l'innevamento ski area e potenziamento dell'acquedotto comunale	Comune di Teglio	750.000	750.000	-	75.000	675.000	-	Lavori in corso			1	
13	IVP	Chiesa Valmalenco: ristrutturazione e ampliamento Palazzetto dello Sport	Unione dei comuni	530.960	500.000	30.960	400.000	100.000	-				1	
13	IVP	Lanzada: realizzazione e miglioramento pista ciclabile di collegamento con Chiesa Valmalenco	Unione dei comuni	500.000	500.000	-	50.000	450.000	-				1	
13	IVP	Caspoggio: riqualificazione area centrale del paese dedicata alle attività creative e sportive (Calcio, Tennis, ecc.)	Unione dei comuni	900.000	500.000	400.000	400.000	100.000	-				1	
13	IVP	Valorizzazione del sistema dei castelli di Tovo S. Agata e Grosio	CM Valtellina di Tirano	250.000	225.000	25.000	90.000	135.000	-	Si tratta di due interventi separati. Il primo a cura del Parco delle Incisioni Rupestri è concluso, il secondo a carico della C.M. di Tirano in fase di appalto			1	1
13	IVP	Realizzazione di infrastruttura presso impianti turistico sportivi sulla spiaggia del lago di Mezzola	Comune di Novate Mezzola	110.000	53.535	56.465	53.535	-	-					1
13	PR&S	B4 - Passeggiata/pista ciclabile "S. Lucia-Polifunzionale"	Comune di Bormio	170.431	154.937	15.494	154.937	-	-					1

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato
13	PR&S	B5 con B7: B5 -Passeggiata/pista ciclabile, Sponda sx Adda; B7- Passeggiata/pista ciclabile/pista di fondo - Villa Manara	Comune di Sondalo	129.114	129.114	-	129.114	-	-	- E' agli atti del Comune di Sondalo il progetto definitivo-esecutivo dell'opera e, in caso di esito favorevole del competente ufficio istruttore regionale, sarà possibile iniziare i lavori nella primavera 2008 e terminarli entro fine estate 2008. NOTA STER: per quanto riguarda il parere che dovrà rilasciare la Sede Territoriale di Sondrio non ci sono problemi, in attesa che il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune si incontri con funzionari Ster.			1	
13	PR&S	E1 -Centro allenamento in quota (7 interventi su piste fondo, sulle apparecchiature della medicina sport etc.)	CM Alta Valtellina	788.630	516.457	272.173	459.800	-	56.657				1	
13	PR&S	I1 Segnaletica turistico-stradale (approvati progetti CCMM. Valch, Morbegno e Tirano)	CM Valchiavenna - delega per progetto pilota	309.874	309.874	-	247.899	61.975				1		
15	Il VP	Piano territoriale d'area della media e alta Valtellina	Provincia di Sondrio	780.000	620.000	160.000	140.000	480.000	-			1		
16	PR&S	Parchie riserve III progetto: Compl. rete sentieri e segnaletica in val Masino	Provincia di Sondrio	232.406	232.406	-	224.200	-	8.206				1	
16	PR&S	Parchi e riserve IV progetto	Provincia di Sondrio	258.228	258.228	-	196.289	-	61.939	Concluso			1	
17	PR&S	Chiesa San Antonio di Vervio	Comune di Vervio	333.744	333.744	-	333.744	-	-	concluso			1	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato
17	PR&S + CDP	Castello Medioevale di Domofole	CM Valtellina di Morbegno e Comune del Mello	361.798	232.406	129.392	232.406	-	-					1
17	PR&S - CDP	Intervento Castello di S.Pietro	Comune di Bormio	97.094	97.094	-	97.094	-	-					1
19	PR&S	Centri e nuclei di antica formazione - fondo di rotazione	vari beneficiari	5.373.296	5.373.296		5.373.296	-	-	- RISORSE GIA' AL NETTO DELLE SOMME ACCERTATE - ultimo rientro 2017. La risorsa è aumentata grazie agli interessi del fondo pari a € 671.251,32 Tutte le risorse sono state già reimpiegate per finanziare nuovi progetti della II Variazione di Piano				1
21	Il VP	Ampliamento Istituto tecnico agrario di Sondrio	Provincia di Sondrio	900.000	826.000	74.000	-	826.000	-	- Lavori in corso- Rilasciata concessione edilizia dal Comune di Sondrio nel mese di marzo 2010			1	
23 - 483	PR&S	Potenziamento acquedotto di Cepina a favore anche dei nuovi insediamenti degli abitanti della frazione distrutta di S. Antonio Morignone.	Provincia di Sondrio	619.748	619.748	-	619.748	-	-					1
23 - 483	PR&S	Concorso nella costruzione di acquedotto compensoriale	Provincia di Sondrio	4.699.758	258.228	4.441.530	258.228	-	-					1
23 - CDP	PR&S	Depurazione e collettamento	Comune di Samolaco	1.446.079	1.446.079	-	1.411.734	34.345	-	- Intervento concluso			1	
23 - CDP	PR&S	Impianto di depurazione	Comune di San Giacomo Filippo	1.032.914	1.032.914	-	995.257	37.657	-	- Opera conclusa - In corso contenzioso con ditta- Manca collaudo finale dell'opera				1
23 - CDP	PR&S	Depuratore consortile	cons. gest. imp.to dep.ne - Sondrio	1.244.661	1.244.661	-	1.165.059	-0	79.603	- ultimato con economie				1
23 - CDP	PR&S	Casa di riposo città di Chiavenna	CM Valchiavenna	774.685	774.685	-	744.685	30.000	-	- intervento in corso			1	

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	In corso	ultimato
25	PR&S	SNAM Metanodotto per la Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna e Valtellina	SNAM	30.987.414	5.164.569	25.822.845	-	5.164.569		- in attesa della contabilità finale				1
25	PR&S	Metanizzazione Valchiavenna - cofinanziato con CDP	CM Valchiavenna	3.793.480	516.457	3.277.023	516.457	-		- L.102 € 516.456,90 in conto capitale, già erogati alla provincia e CDP € 1032.913,80 per un tot €1.549.370,7				1
25 - CDP	PR&S	Realizzazione della rete di trasporto del gas metano a servizio dei comuni della Valmalenco - progettazione ed esecuzione	CM Valtellina di Sondrio	117.389	117.389		117.389	-		nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008.		1		
25 - CDP	PR&S	Metanizzazione Valchiavenna	CM Valchiavenna	1.032.914	1.032.914	-	326.854	706.060		- La conclusione dei lavori è prevista per il dicembre 2010			1	
4	PR&S	4 - progettazione sistemazione frana del Ruinon	Provincia di Sondrio	516.257	516.257	-	-	516.257		- azione in capo alla D.G. Territorio			1	
		Totale provincia di SONDRIO		2.474.236.984	296.615.426	2.177.621.558	179.710.787	116.758.922	514.755		-	1	23	25

## LEGENDA

classificazione	Piano in cui è inserito il finanziamento dell'intervento
PR&S	piano di Ricostruzione e sviluppo originale
I VP	I variazione di piano- DCR 8/114/2006
II VP	II variazione di piano - DCR 8/514/2008