

Nell'ambito della fognatura rispetto all'anno 2006, sono stati ultimati e collaudati i lavori di "ampliamento della rete fognaria nelle calli del centro storico di Sottomarina a nord di Via Roma", e con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 26 del 20/03/2007 sono stati approvati gli atti di contabilità finale.

Tra i progetti che nel corso del 2007 sono stati approvati e per i quali è stato assunto l'impegno di spesa, rientrano i lavori di "Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute" ad opera della Diocesi Patriarcato di Venezia.

Inoltre, è da rilevare che, nell'ambito degli interventi previsti dall'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia – Malcontenta – Marghera, le somme relative al finanziamento dell' "Impianto di sollevamento località "Rana" e relativa condotta di scarico" sono messe a disposizione per gli interventi idraulici previsti nell'Accordo stesso.

Infine, per quanto riguarda i lavori di "Potenziamento della rete di telerilevamento agrometeorologica" di A.R.P.A.V., nell'ambito del settore Monitoraggio e Sperimentazione i lavori risultano ultimati.

Maggiori e più favorevoli mutui dalle Leggi 539/95 e 515/96 – III^a fase (€ 21.342.612,00, pari a 41,32 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 21.342.612,00	€ 10.183.866,75	47,7%	€ 3.583.866,75	16,8%

L'ammontare di tali fondi deriva, per € 3.954.248,00 dai maggiori e più favorevoli mutui della Legge 539/95 e per € 17.388.364,00 dai maggiori e più favorevoli mutui della Legge 515/96. Questo finanziamento è stato assegnato ad un unico intervento. Si tratta del Progetto Integrato Fusina. L'utilizzo di questi fondi viene previsto dall'ultimo riparto di spesa, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 4 maggio 2004.

Legge 515/96 – esercizio 1998 – IV^a fase (€ 60.425.456,52, pari a 117 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 60.425.456,52	€ 56.505.003,98	93,5%	€ 50.476.806,57	83,5%

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 76 interventi, dei quali 75 relativi al settore Fognatura e Depurazione ed 1 relativo al settore Territorio. I finanziamenti ammontano complessivamente ad € 60.425.456,52 ed alla data del 31.12.2007 risultano impegnati per il 93,5% ed erogati per l'83,5%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	75	53
Acquedotti		
Territorio	1	
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	76	53

I 75 interventi del settore Fognatura e Depurazione riguardano opere di fognatura ed ampliamento impianti di depurazione.

Di questi progetti, 53 risultano già collaudati mentre gli altri 22 lavori sono in avanzata fase di realizzazione.

La gestione delle opere in fase di esecuzione è affidata principalmente a tre aziende di servizi idrici Integrati:

Energia Territorio Risorse Ambientali E.T.R.A. S.p.A., l'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. e i Servizi Pubblici Integrati Mogliano, S.P.I.M. S.p.A.

Rispetto all'anno 2006, nel corso del 2007 sono stati collaudati ulteriori 9 interventi, per ognuno dei quali il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia ha emesso un decreto per l'approvazione degli atti di contabilità finale.

In particolare due di questi interventi hanno riguardato *"Interventi su impianti di depurazione di fognature e di diversione nei comuni di: Pernumia, Solesino, Borgoforte di Anguillara Veneta, Arre, Agna, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Pozzonovo, Terrassa P. ,Tribano"* nell'ambito della razionalizzazione dell'attuale sistema di depurazione e l'*"Ampliamento impianto di depurazione di Monselice"*, entrambi di competenza del Centro Veneto Servizi Spa.

Per quanto riguarda il settore Territorio, l'unico intervento finanziato riguarda la realizzazione da parte del Magistrato alle Acque di Venezia del *"ripristino dei pennelli alle foci di Adige e Brenta"*. I lavori risultano, al 31.12.2007, in avanzata fase di realizzazione.

Maggiori e più favorevoli mutui dalla Legge 515/96 – IV^a fase (€ 797.925,91 pari a circa 1,5 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 797.925,91	€ 774.752,16	97,1%	€ 742.954,85	93,1%

I fondi sono stati destinati alla realizzazione di un'opera rientrante nel settore Territorio e due rientranti nel settore Monitoraggio e Sperimentazione. I finanziamenti ammontano complessivamente ad € 797.925,91 ed alla data del 31.12.2007 risultano impegnati per il 97,1% ed erogati per il 93,1%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione		
Acquedotti		
Territorio	1	1
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	2	
Ospedali		
TOTALE	3	1

L'unico progetto relativo al settore Territorio è di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile e riguarda "Il completamento e l'adeguamento degli interventi per la riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia". I lavori sono stati collaudati e gli atti sono

stati approvati con il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 105 del 8 giugno 2004. Tale intervento fa parte del riparto di spesa approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 103 del 18 dicembre 2002.

Legge 345/97 - esercizio 1998 – V^a fase (€ 142.025.647,25, pari a circa 275 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 142.025.647,25	€ 130.513.299,06	91,9%	€ 86.037.952,42	60,6%

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 36 interventi, distribuiti su quasi tutti i settori di intervento, ad esclusione del settore degli Ospedali. Gli interventi riguardano opere di fognatura, impianti di depurazione, di riqualificazione di corsi d'acqua e di bonifica di siti inquinati, opere acquedottistiche ed interventi nel settore agricolo e zootecnico. Infine un progetto è relativo allo "scavo Rii nel centro storico di Venezia".

L'importo dei finanziamenti ammonta ad € 142.025.647,25. Alla data del 31.12.2007 i finanziamenti risultano impegnati per il 91,9% ed erogati per il 60,6%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	10	2
Acquedotti	4	1
Territorio	14	1
Agricoltura e Zootecnia	1	
Bonifica siti inquinati	5	1
Monitoraggio e sperimentazione	2	1
Ospedali		
TOTALE	36	6

I progetti di tali interventi risultano quasi tutti approvati ed i lavori sono in corso di realizzazione. In particolare per uno di questi deve ancora essere assunto l'impegno di spesa: si tratta dell'intervento di "ricalibratura e sostegni nei sottobacini del Marzenego" di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile.

Nell'ambito del settore fognatura e depurazione i "Lavori di adeguamento igienico sanitario relativi al progetto di restauro dell'edificio adibito all'assistenza agli anziani della Comunità Ebraica di Venezia" sono stati collaudati e con il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 59 del 04/07/2007 sono stati approvati gli atti di contabilità finale.

Per quanto riguarda i finanziamenti rientranti nel settore Acquedotti, vale la pena ricordare che il progetto di "Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia - Opere di accumulo (lotto C)" è stato ultimato e collaudato e con il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 55 del 08/05/2007 sono stati approvati gli atti di contabilità finale

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3968 del 9 novembre 1999 è stato approvato l'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il Magistrato alle Acque di Venezia per la realizzazione degli interventi Torre di Burri e Botte di Conche. Ai sensi del suddetto accordo detti lavori vengono cofinanziati per € 6.197.482,79, pari a 12 miliardi ciascuno, dalla Regione Veneto e dal Magistrato alle Acque di Venezia, che provvede inoltre al coordinamento dell'intervento. Si sottolinea che con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 15 del 20.02.2006 tale progetto è stato finanziato. Nel corso del 2007 è stato assunto l'impegno di spesa con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 43 del 01.06.2007 anche per la parte relativa agli "Interventi sui manufatti idraulici di torre di Burri, Castelfranco, botte di Conche".

Nel corso del 2007, il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia ha approvato il "Progetto dimostrativo per l'integrazione di rete di fognatura bianca e rete di bonifica" di competenza del Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta e assunto l'impegno di spesa con decreto 136/2007

Per quanto riguarda il settore Agricoltura e Zootecnia, l'unico intervento finanziato riguarda gli "Incentivi, modifiche colturali e piani di spargimento e gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole", per il quale i lavori sono in corso.

Tra gli interventi di Bonifica di Siti Inquinati nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, rientra la "Bonifica delle "Corti femminili" a Mestre" per opera del Comune di Venezia che è stata collaudata e la "Bonifica area inquinata localizzata in via Teramo, località Olmo di Borbiago in comune di Mira (VE)". Per questo ultimo intervento è stata erogata una quota per la progettazione, che è tuttora in corso.

Gli interventi del settore Monitoraggio e Sperimentazione di competenza dell'A.R.P.A.V. e che riguardano il "Potenziamento del servizio di analisi ed informazione in campo agro-zootecnico del centro Agroambientale di Castelfranco Veneto" e il "Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia - estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino Scolante", sono in avanzata fase di realizzazione.

Legge 448/98 – esercizio 1999-2000-2001 – VI^a fase (€ 235.504.345,32, pari a 456 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
	€	%	€	%
€ 235.504.346,03	€ 184.449.245,31	78,3%	€ 132.312.192,64	56,2%

Il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 23 del 1 marzo 2000, ha approvato il riparto dei fondi attribuiti dalla Legge n. 448/1999, individuando un cospicuo numero di interventi ed i relativi soggetti attuatori. I finanziamenti ammontano a € 235.504.345,32 e alla data del 31.12.2007 risultano impegnati per il 78,3% ed erogati per il 56,2%.

Si tratta di 122 interventi di cui 83 relativi al settore Fognatura e Depurazione e 13 inerenti al settore Territorio. Gli altri si distribuiscono equamente tra tutti i rimanenti settori, ad esclusione degli Ospedali.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	83	42
Acquedotti	6	
Territorio	13	1
Agricoltura e Zootecnia	5	
Bonifica siti inquinati	8	2
Monitoraggio e sperimentazione	7	
Ospedali		
TOTALE	122	45

Per quanto attiene al settore fognatura e depurazione, la progettazione definitiva della maggior parte degli interventi è stata approvata ed è stato assunto l'impegno di spesa. In particolare, per i lavori relativi al "Completamento rete di fognatura nella zona di via Vallon a Carpendo" e quelli relativi a "Interventi diffusi di riqualificazione del sistema di

disinquinamento esistente - 1^a e 2^a fase (Interventi di fognatura al Lido di Venezia)" è stato assunto l'impegno di spesa nel corso del 2007 con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia. Rispetto al 2006, nel corso del 2007 sono stati collaudati ulteriori 12 interventi del settore fognatura e depurazione e con altrettanti decreti del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia, sono stati approvati gli atti di contabilità finale.

Per quanto attiene al settore Territorio, nel corso del 2007 è stato assunto l'impegno di spesa, con decreto n. 83/2007 del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia per il progetto "Interventi di riqualificazione ambientale del bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego ed interventi sugli affluenti. Completamento Rio Ruviego e sistemazione idraulica del Collettore Rio Storto." il cui soggetto attuatore è il Consorzio di Bonifica Dese Sile.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2122 del 2004 e' stato approvato un Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, Comune di Mira ed il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta per la realizzazione del Parco Lagunare di Mira che consentirà:

- a) l'aumento della capacità fitodepurativa del sistema idraulico di scolo, in particolare dello scolo Giare, con interventi di rinaturalizzazione dell'alveo, la creazione di golene sommerse, adeguata piantumazione delle rive e la creazione di alcuni specchi d'acqua avendo come riferimento l'assetto morfologico storico dell'ambito;
- b) la creazione nell'estremo sud dell'area, a ridosso della Laguna di Venezia, di un ambito di interesse paesaggistico – naturalistico ed ecologico caratterizzato dalla presenza di un'area umida d'acqua dolce, fruibile anche per attività didattiche e ricreative, compatibilmente con le funzioni agricole presenti;
- c) il complessivo miglioramento della qualità paesaggista e ambientale del sito;

Infine, per quanto riguarda il settore della Bonifica dei Siti Inquinati, è stato approvato il progetto definitivo "Messa in sicurezza della discarica "Cà Rossa" in Comune di Chioggia", di competenza della società VERITAS Spa – Comparto Chioggia, e assunto l'impegno di spesa con decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 139 del 17/12/2007.

Legge 488/99 – esercizio 2002-2003 – VII^a fase (€ 205.033.388,33, pari a 397 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 205.033.388,95	€ 148.973.248,41	72,7%	€ 71.010.194,00	34,6%

Il Consiglio Regionale, con D.C.R. n. 70 del 27 dicembre 2001, ha approvato il riparto dei fondi (attribuiti dalla Legge n. 448/199 e riallocazione dei fondi assegnati con la Legge n. 345/1997), gli interventi ed i relativi soggetti attuatori, per un totale di € 212.780.242,45.

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 123 interventi suddivisi tra i vari settori: in particolare nel settore Fognatura e Depurazione sono compresi 87 interventi, nel Territorio 20, Bonifica Siti Inquinati 11. I finanziamenti ammontano complessivamente ad € 205.033.388,33 e alla data del 31.12.2007 risultano impegnati per il 72,7% ed erogati per il 34,6%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	87	17
Acquedotti	1	1
Territorio	20	1
Agricoltura e Zootecnia	3	
Bonifica siti inquinati	11	
Monitoraggio e sperimentazione	1	
Ospedali		
TOTALE	123	19

I finanziamenti relativi alla Legge n. 488/1999 sono stati assegnati negli esercizi finanziari 2002-2003, pertanto vi sono ancora interventi in fase di progettazione. Tuttavia nel corso del 2007, per quanto attiene al settore Fognatura e Depurazione il numero degli interventi per i quali è stato approvato il progetto definitivo e assunto l'impegno di spesa è pari a 9.

In questo stesso settore, sempre nel corso dell'anno 2007, sono stati collaudati ulteriori 11

interventi per i quali il rispettivi decreti del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia hanno approvato gli atti di contabilità finale.

Nel settore Territorio sono state collaudate le “Opere di diaframmatura e completamento bacino Ca' di Mezzo” di competenza del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione e con decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 70 del 08/08/2007 sono stati approvati gli atti di contabilità finale.

L'unico intervento del settore Acquedotti fa parte del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V. – Schema del Veneto Centrale) e riguarda il primo stralcio della “Sistemazione del nodo idrico di Padova e la chiusura dell'anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia”. I lavori di quest'opera sono stati ultimati.

Infine, per quanto riguarda il settore Monitoraggio e Sperimentazione, è stato finanziato un intervento, gestito da A.R.P.A.V., che è inerente al “Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle emergenze per l' area di Porto Marghera - SIMAGE II° Lotto”. I lavori sono in fase di realizzazione.

Leggi n. 388/2000 e 448/2001 – esercizi 2002-2003-2004 – (VIII^a fase € 286.824.446,15)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 286.824.446,15	€ 158.316.341,86	55,2%	€ 52.973.845,86	18,5%

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 4 maggio 2004 è stata definita la distribuzione dei fondi del nuovo riparto di spesa. I finanziamenti derivanti dai contratti di mutuo stipulati per le Leggi n. 388/2000 e n. 448/2001 ammontano complessivamente a € 286.824.446,15 (di cui € 97.701.446,15 dalla Legge n. 388/2000 e € 189.123.000,00 dalla Legge n. 448/2001). A tale proposito si sottolinea che il riparto approvato ha individuato interventi urgenti da finanziare con fondi nuovi per un importo complessivo di € 308.657.387,00 con un'eccedenza di € 21 mln rispetto al finanziato

Questo ultimo riparto gestisce inoltre anche fondi provenienti dalla riallocazione di finanziamenti originariamente destinati dalla Legge n. 139/92 – II fase, per una quota pari a € 12.181.000,00. Si aggiungono, inoltre, i fondi derivanti dai migliori e più favorevoli mutui dalle Leggi n. 539/95 e n. 515/96 – III fase, per un ammontare di € 21.342.612,00, di cui si è già detto nelle sezioni corrispondenti.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	113	2
Acquedotti	1	
Territorio	52	1
Agricoltura e Zootecnia	7	
Bonifica siti inquinati	12	1
Monitoraggio e sperimentazione	8	
Ospedali	1	
TOTALE	194	4

Gli interventi avviati con questo ultimo riparto sono 194, gran parte rientranti nei settori Fognatura e Depurazione e Territorio.

Alcuni progetti si trovano ancora in fase di progettazione, vista la recente assegnazione dei finanziamenti anche se nel corso del 2007 è stato emesso il provvedimento di impegno per numerosi interventi (12). In questo

settore sono già state collaudate 2 opere ed emessi i rispettivi decreti di contabilità finale:

1. "Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell'isola di S. Giorgio Maggiore" decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 11 del 07/02/2007;
2. "Risanamento igienico sanitario delle Chiese di Venezia: patronato parrocchiale Santi Apostoli in Venezia" decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 104 del 18/10/2007.

In particolare si sottolinea che i finanziamenti assegnati ai Consorzi di Bonifica sono stati destinati soprattutto per la copertura delle maggiori spese, relative a progetti già finanziati, che gli stessi Consorzi devono sostenere a seguito dell'aumento delle indennità di esproprio.

Per quanto riguarda il settore Fognatura e Depurazione, si rileva che il *Progetto Integrato Fusina*, beneficia, in questo riparto, di un finanziamento complessivo pari a € 65.276.000,00.

Per il settore Bonifica Siti Inquinati nel Bacino Scolante sono stati assegnati € 11.000.000,00.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 4529/04 sono stati individuati i soggetti attuatori che potranno disporre di fondi per la realizzazione di opere di bonifica di aree precedentemente occupate da discariche, inceneritori, attività industriali. Tra questi vi sono nuovi soggetti attuatori, tra cui la Provincia di Padova per la realizzazione dell' *"Intervento di bonifica in via sostitutiva dell'ex area Promofin in comune di Piombino Dese"*.

In particolare, è stato assunto l'impegno di spesa con decreto n. 108 del 22/10/2007 del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia per l' *"Intervento di messa in sicurezza dell'area Baldan"* in comune di Mira.

A Veneto Acque S.p.A sono stati assegnati € 20.000.000,00 nell'ambito *"del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto – Schema Veneto Centrale, segmento del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia"*. I lavori sono in corso.

Nel settore Monitoraggio e Sperimentazione è stato approvato il progetto definitivo per *"l'integrazione delle informazioni sanitarie ed ambientali per la gestione del territorio scolante nel bacino della Laguna di Venezia"*, di competenza dell'Ulss 15 Alta Padovana ed è stato assunto l'impegno di spesa con decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 121 del 12/11/2007.

**SUDDIVISIONE PER LEGGE DI FINANZIAMENTO E PER SETTORI DI INTERVENTO
AL 31.12.2007**

	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	29.954.500,15	29.268.572,24	24.160.777,60
2	Acquedotti	5.164.568,99	5.164.568,98	1.753.033,60
3	Ospedali	6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79
	TOTALE	41.316.551,93	40.630.624,01	32.111.293,99

	Legge 910/86 Es. 1987-1988	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	45.448.207,37	43.892.404,89	40.111.473,80
2	Acquedotti	1.032.913,80	1.032.913,79	788.453,77
3	Ospedali	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99
	TOTALE	51.645.690,16	50.089.887,67	46.064.496,56

	Legge 910/86 Es. 1989	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	32.020.327,74	30.999.916,50	24.824.139,88
2	Acquedotti	4.131.655,19	4.131.655,19	0,00
3	Ospedali	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50
	TOTALE	38.734.267,43	37.713.856,19	27.406.424,38

	Legge 67/88 Es. 1988	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	8.005.081,93	1.522.852,42	1.522.852,43
2	Acquedotti	10.329.137,98	10.329.137,98	10.287.821,43
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	18.334.219,92	11.851.990,41	11.810.673,86

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 67/88 Es. 1990		Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	53.969.745,95	53.761.586,02	36.219.994,41
2	Acquedotti	0,00	0,00	0,00
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
TOTALE		53.969.745,95	53.761.586,02	36.219.994,41

Legge 67/88 Es. 1991		Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	15.803.581,11	15.803.581,11	15.357.106,61
2	Acquedotti	0,00	0,00	0,00
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
TOTALE		15.803.581,11	15.803.581,11	15.357.106,61

Legge 67/88 Es. 1992 - I^a tranche		Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	15.338.769,90	13.014.713,86	10.078.277,02
2	Acquedotti	0,00	0,00	0,00
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
TOTALE		15.338.769,90	13.014.713,86	10.078.277,02

Legge 67/88 Es. 1992 - II^a tranche		Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	30.987.413,94	30.212.728,59	27.354.483,91
2	Acquedotti	0,00	0,00	0,00
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
TOTALE		30.987.413,94	30.212.728,59	27.354.483,91

Legge 360/91		Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	8.263.310,39	5.398.763,42	5.239.903,70
2	Acquedotti	0,00	0,00	0,00
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
TOTALE		8.263.310,39	5.398.763,42	5.239.903,70

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	180.759.914,68	180.239.326,13	156.803.395,20
2	Acquedotti	0,00	0,00	0,00
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	180.759.914,68	180.239.326,13	156.803.395,20

	Legge 139/92 II fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	165.266.207,65	119.032.555,91	91.110.695,85
2	Acquedotti	0,00	0,00	0,00
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	165.266.207,65	119.032.555,91	91.110.695,85

	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	40.349.825,52	34.337.865,52	17.749.060,07
2	Acquedotti	0,00	0,00	0,00
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	40.349.825,52	34.337.865,52	17.749.060,07

	Legge 539/95 Es. 1996	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	15.493.706,97	15.493.706,97	14.889.859,95
2	Acquedotti	0,00	0,00	0,00
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	15.493.706,97	15.493.706,97	14.889.859,95

	Legge 539/95 Es. 1997	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	27.630.444,11	27.630.444,10	27.437.327,97
2	Acquedotti	0,00	0,00	0,00
3	Ospedali	3.356.969,84	3.356.969,84	3.317.410,03
	TOTALE	30.987.413,95	30.987.413,95	30.754.738,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Legge 539-95 Magg. Mutui III fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	21.342.612,00	10.183.866,75	3.583.866,75
2	Acquedotti	0,00	0,00	0,00
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	21.342.612,00	10.183.866,75	3.583.866,75

	Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	103.291.379,33	103.271.701,86	76.830.176,92
2	Acquedotti	0,00	0,00	0,00
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	103.291.379,33	103.271.701,86	76.830.176,92

	Legge 515/96 Es. 1998	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	60.425.456,52	56.505.003,98	50.476.806,57
2	Acquedotti	0,00	0,00	0,00
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	60.425.456,52	56.505.003,98	50.476.806,57

	Legge 515/96 Magg. Mutui IV^fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	797.925,91	774.752,16	742.954,85
2	Acquedotti	0,00	0,00	0,00
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	797.925,91	774.752,16	742.954,85

	Legge 345/97 Es. 1998	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	119.351.045,50	107.838.697,31	66.203.350,67
2	Acquedotti	22.674.601,75	22.674.601,75	19.834.601,75
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	142.025.647,25	130.513.299,06	86.037.952,42

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	201.934.647,58	161.834.630,63	110.072.971,37
2	Acquedotti	33.569.698,45	22.614.614,68	22.239.221,27
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	235.504.346,03	184.449.245,31	132.312.192,64

	Legge 488/99 Es. 2002, 2003	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	194.704.250,97	138.644.110,43	60.681.056,02
2	Acquedotti	10.329.137,98	10.329.137,98	10.329.137,98
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	205.033.388,95	148.973.248,41	71.010.194,00

	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002/03/04	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	263.824.446,15	137.701.401,00	40.973.845,86
2	Acquedotti	20.000.000,00	20.000.000,00	12.000.000,00
3	Ospedali	3.000.000,00	614.940,86	0,00
	TOTALE	286.824.446,15	158.316.341,86	52.973.845,86

SINTESI

	TOTALE LEGGI FINANZIAMENTO	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	1.634.962.801,37	1.317.363.181,79	902.424.377,41
2	Acquedotti	107.231.714,14	96.276.630,36	77.232.269,80
3	Ospedali	20.301.306,12	17.916.246,98	17.261.746,31
	TOTALE	1.762.495.821,63	1.431.556.059,13	996.918.393,52

IMPORTI DEI FINANZIAMENTI ATTRIBUITI AI SOGGETTI ATTUATORI, ORDINATI PER LEGGI DI FINANZIAMENTO

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	2.582.284,50	2.582.284,50	2.562.101,11
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	1.291.142,25	1.291.142,25	1.285.338,08
	Comune di Chioggia/ASP	4.957.986,23	4.957.986,23	4.808.039,83
	Comune di Jesolo	1.291.142,25	1.291.142,25	1.282.148,91
	Comune di Marcon	309.874,14	309.874,14	309.565,20
	Comune di Mogliano Veneto	671.393,97	671.393,97	610.414,64
	Comune di Venezia	16.495.088,56	15.809.160,64	11.392.279,30
	Diocesi Patriarcale di Venezia	444.697,73	444.697,73	0,00
	S.P.I.M.	516.456,90	516.456,90	516.456,90
	VE.S.T.A.	4.131.655,19	4.131.655,19	720.119,80
	Consorzio di bonifica Dese Sile	2.427.347,43	2.427.347,43	2.427.347,43
	U.S.S.L. 12 Venezia / Settore Ospedali	6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79
	TOTALE	41.316.551,93	40.630.624,01	32.111.293,99
Legge 910/86 Es. 1987-1988	Comune di Chioggia / A.S.P.	1.032.913,80	1.032.913,80	788.453,77
	Comune di Jesolo / A.S.I.	563.232,36	563.232,36	562.667,31
	Comune di Musile di Piave	543.245,49	543.245,49	543.245,49
	Comune di Quarto d'Altino	774.685,35	774.685,35	774.685,35
	Comune di Venezia	11.775.217,54	10.292.308,83	7.027.738,37
	Regione - Disinquinamento	31.791.826,62	31.718.932,84	31.203.137,29
	U.S.S.L. 12 Venezia / Settore Ospedali	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99
TOTALE	51.645.690,16	50.089.887,87	48.064.496,56	
Legge 910/86 Es. 1989	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	9.296.224,18	9.296.224,18	9.141.287,11
	S.P.I.M.	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,77
	Comune di Chioggia	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99
	Comune di Venezia	10.060.313,76	9.743.725,68	5.753.745,69
	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta	206.582,76	206.582,76	206.582,76
	Magistrato alle Acque di Venezia	2.582.284,50	1.922.252,58	0,00
	Regione - Disinquinamento	3.160.982,85	3.117.191,81	3.008.584,63
	U.S.S.L. 12 Venezia / Settore Ospedali	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50
	VE.S.T.A.	4.131.655,19	4.131.655,19	0,00
	TOTALE	38.734.267,43	37.713.856,19	27.406.424,36
Legge 67/88 Es. 1988	Comune di Chioggia / A.S.P.	1.394.433,63	1.394.433,63	1.353.117,08
	Comune di Venezia	8.005.081,94	1.522.852,43	1.522.852,43
	Veneto Acque SpA	8.934.704,35	8.934.704,35	8.934.704,35

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
	TOTALE	18.334.219,92	11.851.990,41	11.810.673,86
Legge 67/88 Es. 1990	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	516.456,90	516.456,90	446.735,22
	Comune di Chioggia	7.493.789,61	7.493.789,61	7.247.877,57
	Comune di Codevigo	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70
	Comune di Jesolo / A.S.I.	4.131.655,19	4.129.072,20	4.060.770,82
	Comune di Musile di Piave	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60
	Comune di Quarto d'Altino	2.582.284,50	2.582.284,50	2.259.776,30
	Comune di Venezia	22.885.825,46	22.728.076,61	14.020.702,48
	Consorzio di bonifica Dese Sile	6.455.711,24	6.455.711,24	275.991,49
	Diocesi Patriarcale di Venezia	511.292,33	511.292,33	0,00
	Regione - Disinquinamento	3.381.688,87	3.333.860,79	3.260.028,44
	U.S.S.L. 12 Venezia / Settore Disinquinamento	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80
	VE.S.T.A.	1.362.929,76	1.362.929,76	0,00
	TOTALE	63.969.745,95	53.761.686,02	36.219.994,41
Legge 67/88 Es. 1991	A.R.P.A.V.	258.228,45	258.228,45	258.228,45
	Azienda Consorzio del Tergola	3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.198,29
	Comune di Chioggia	516.456,90	516.456,90	514.127,07
	Comune di Meolo	516.456,90	516.456,90	464.811,21
	Comune di Venezia	4.183.300,88	4.183.300,88	3.790.801,90
	Ente di bacino R.S.U. VE 2	6.713.939,69	6.713.939,69	6.713.939,69
	TOTALE	16.803.581,11	15.803.581,11	15.357.106,61
Legge 67/88 Es. 1992 - I^a tranche	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	4.131.655,19	4.131.655,19	1.213.174,83
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08
	Comune di Cavarzere	1.291.142,25	1.291.142,25	1.289.946,52
	Comune di Venezia	5.164.568,99	2.840.512,95	2.823.752,20
	Consorzio di bonifica Dese Sile	3.098.741,39	3.098.741,39	3.098.741,39
	TOTALE	15.338.769,90	13.014.713,86	10.078.277,02
Legge 67/88 Es. 1992 - II^a tranche	Azienda Consorzio Alta Servizi	3.873.426,74	3.873.426,74	3.873.404,07
	Azienda speciale consorziale Veneto Servizi	5.164.568,99	5.164.568,99	4.476.346,97
	Consorzio di bonifica Dese Sile	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25
	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta	2.065.827,60	1.291.142,25	1.291.142,25
	Delta Po S.p.A.	3.100.000,00	3.100.000,00	930.000,00
	Regione - Disinquinamento	15.492.448,37	15.492.448,37	15.492.448,37
	TOTALE	30.987.413,94	30.212.728,59	27.354.483,91