

**Legge 67/88 esercizio 1992 1<sup>a</sup> tranche (€ 15.338.769,90 pari a 29,7 miliardi di lire)**

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 15.338.769,90	€ 13.014.713,86	84,8%	€ 10.341.013,63	67,4%

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 13 interventi, di cui 12 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione e 1 appartenente al settore Territorio. I finanziamenti ammontano a € 15.338.769,90 ed alla data del 31.12.2008 risultano impegnati per il 84,8% ed erogati per il 65,4%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	12	5
Acquedotti		
Territorio	1	1
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>6</b>

Degli interventi di Fognatura e Depurazione 5 risultano collaudati, 3 sono ultimati ed in attesa di collaudo, 3 sono tuttora in corso ed uno è in fase di progettazione. Si rileva che tra le opere i cui lavori sono in corso, alcune riguardano la realizzazione di vasche di raccolta di prima pioggia e il completamento delle fognature nei comuni di Strà, Campagna Lupia,

Fiesse D'Artico, Mirano e Spinea. Tali interventi rientrano nel comprensorio di competenza della Società VERITAS Spa – comparto Mirese.

L'unico progetto appartenente al settore Territorio riguarda il "2° stralcio dell' impianto idrovoro a servizio del Canale Scolmatore del fiume Marzenego". I lavori sono stati ultimati da parte del Consorzio di Bonifica Dese Sile e collaudati già nel 1999.

**Legge 67/88 esercizio 1992 2<sup>a</sup> tranche (€ 30.987.413,94 pari a 60 miliardi di lire)**

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 30.987.413,94	€ 30.987.413,25	100 %	€ 28.284.105,63	91,3%

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 10 interventi, di cui 7 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione e 3 appartenenti al settore Territorio. I finanziamenti ammontano a € 30.987.413,94 ed alla data del 31.12.2008 risultano totalmente impegnati ed erogati per il 91,3%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	7	3
Acquedotti		
Territorio	3	2
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

Dei 7 interventi rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 3 sono collaudati e 3 sono inerenti al Progetto Integrato Fusina: per quanto riguarda questi ultimi, i lavori sono in corso anche se gli importi relativi agli stralci finanziati con questa legge sono stati completamente erogati.

Tra gli interventi di questo settore, uno è gestito dal Centro Veneto Servizi

S.p.A. e riguarda gli *"Interventi di fognatura per impianti di depurazione minori"* che risulta collaudato e per il quale il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 4 del 04/02/2008 approva gli atti di contabilità finale.

Riguardo ai 3 interventi del settore Fognatura e Depurazione che fanno parte del Progetto Integrato Fusina, per le caratteristiche si rimanda a quanto descritto in premessa.

Degli interventi appartenenti al settore Territorio, si segnala che i *"Lavori di sistemazione idraulica e di ricalibratura della rete di bonifica di Chirignago e di interconnessione con l'impianto idrovoro di Malcontenta."*, di competenza del Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, rientrano tra quelli segnalati prioritari dal Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto il giorno 26 settembre 2007, e la cui realizzazione riveste carattere di urgenza. Con Deliberazione del 6 giugno 2008 n. 1431 sono stati individuati gli interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007 ed è stato disposto il trasferimento della somma al Commissario Delegato che nell'ambito di questa legge ammonta ad € 774.685,35.

Inoltre si rileva che, nell'ambito degli interventi previsti dall'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia – Malcontenta – Marghera, meglio conosciuto come Accordo Vallone Moranzani, il soggetto beneficiario si è impegnato a dare priorità alla realizzazione di tale opera.

#### **Legge 360/91 (€ 8.263.310,39, pari a 16 miliardi di lire)**

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 8.263.310,39	€ 6.431.677,21	77,8%	€ 5.255.100,46	63,6%

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 7 interventi, di cui 1 rientrante nel settore Fognatura e Depurazione, 1 appartenente al settore Territorio, 3 relativi all'Agricoltura e Zootecnia e 2 relativi alla Bonifica dei Siti Inquinati. I finanziamenti ammontano a € 8.263.310,39 e alla data del 31.12.2008 risultano impegnati per il 77,8% ed erogati per il 63,6%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	1	1**
Acquedotti		
Territorio	1	
Agricoltura e Zootecnia	3	2
Bonifica siti inquinati	2	2
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>5</b>

L'unico intervento del settore Fognatura e Depurazione, i cui lavori risultano ultimati, è *"L'impianto di trattamento R.S.U. di Venezia"*. Questo progetto è stato cofinanziato con i fondi della Legge Speciale per Venezia e con i fondi F.I.O.

L'intervento rientrante nel settore Territorio, *"Ricalibrazione e sostegno*

*nei sottobacini del Marzenego"*, di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile, è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 133 del 13 luglio 2004 ha fatto proprio il parere della competente commissione. Nel Gennaio 2006 viene approvato il Progetto Preliminare e vengono avviate le procedure espropriative.

I due interventi rientranti nel settore Bonifica Siti Inquinati, riguardano il *"Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bonifica discarica di S. Giuliano (VE) - I lotto "B1" e la "bonifica in viale S. Marco"*, entrambi in comune di Venezia. Il primo intervento è stato collaudato nel corso del 2006, mentre per il secondo gli atti di collaudo sono stati approvati con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 83 del 23/10/2008.

\*\* Il provvedimento di contabilità finale è di competenza di altre strutture regionali. Il contributo assegnato con i fondi della Legge Speciale per Venezia è stato completamente erogato.

#### **Legge 139/92 - esercizio 1993 – I<sup>a</sup> fase (€ 180.759.914,68, pari a 350 miliardi di lire)**

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 180.759.914,68	€ 180.239.326,13	99,7%	€ 158.493.163,20	87,7%

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 67 interventi, di cui 62 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 3 appartenenti al settore Territorio e 2 relativi al Monitoraggio e Sperimentazione. I finanziamenti ammontano ad € 180.759.914,68 ed alla data del 31.12.2008 risultano impegnati per il 99,7% ed erogati per l' 87,7%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	62	47
Acquedotti		
Territorio	3	3
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	2	2**
Ospedali		
<b>TOTALE</b>	<b>67</b>	<b>52</b>

Dei 62 interventi del settore Fognatura e Depurazione, 47 risultano essere collaudati.

Tra le opere finanziate rientrano gli *"Interventi di risanamento igienico sanitario relativi al restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute"* della Diocesi Patriarcato di Venezia. Con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale

Progetto Venezia n. 141 del 18/12/2007 è stato approvato il progetto dell'opera e impegnato il finanziamento.

Tra gli interventi previsti, una nota particolare la merita il *Progetto Integrato RII*, che con questa legge ha beneficiato di € 18.075.991,47. Tale quota è stata completamente erogata.

Una nota particolare va riservata ai lavori per la realizzazione del *Centro di Biotrattamento di Camposampiero* ad opera di E.T.R.A. S.p.A. Questo intervento beneficia di finanziamenti dalle Leggi n. 67/88 (per € 2.582.284,50 – interamente erogati), 139/92 - I<sup>a</sup> fase (per € 4.338.237,95), 539/95 - 3<sup>a</sup> fase (per € 11.878.508,68) e 515/96 - 4<sup>a</sup> fase (per € 6.187.921,22) per un totale complessivo di € 24.986.952,34.

Il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 96 del 18/11/2008 proroga i termini per la conclusione dei lavori al 18/11/2013. La quota dell'intervento finanziata con questa legge è stata totalmente erogata.

Infine dei due interventi relativi al settore Monitoraggio e Sperimentazione, quello inerente agli *"Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua"*, ad opera di A.R.P.A.V., costituisce, unitamente all'intervento finanziato con fondi a valere sulla Legge 67/88 Es. 1991, il *"Progetto Quadro relativo al sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia"*, grazie al quale le attività di monitoraggio stanno proseguendo.

**\*\*** Il provvedimento di contabilità finale è di competenza di altre strutture regionali. Il contributo assegnato con i fondi della Legge Speciale per Venezia è stato completamente erogato.

#### **Legge 139/92 - II<sup>a</sup> fase (€ 165.266.208,31, pari a 320 miliardi di lire)**

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 165.266.207,64	€ 124.753.546,97	75,5%	€ 109.226.013,85	66,1%

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 52 interventi, di cui 18 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 23 appartenenti al settore Territorio, 6 relativi al settore Agricoltura e Zootecnia e 5 relativi al Monitoraggio e Sperimentazione. I finanziamenti ammontano a € 165.266.207,64 e alla data del 31.12.2008 risultano impegnati per il 75,5% ed erogati per il 66,1%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	18	7
Acquedotti		
Territorio	23	9
Agricoltura e Zootecnia	6	
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	5	2*
Ospedali		
<b>TOTALE</b>	<b>52</b>	<b>18</b>

Dei 18 interventi del settore Fognatura e Depurazione, 5 riguardano opere di competenza del Comune di Venezia e rientranti nell'ambito del Progetto Integrato Campalto. Tali opere rientrano tra quelle segnalate come prioritarie dal Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto il

giorno 26 settembre 2007. Con la Deliberazione del 6 giugno n. 1431 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici. La quota di competenza di questa legge che ammonta ad € 3.396.169,82 è stata totalmente trasferita al suddetto Commissario Delegato con Decreto del Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 51 del 08/07/2008.

Inoltre è opportuno ricordare che le opere relative al *“Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma dei bacini Fusina e Campalto”* e alle *“vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3 del bacino Fusina”* di competenza del Comune di Venezia rientrano nell'ambito degli interventi previsti dall'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia – Malcontenta – Marghera, meglio conosciuto come Accordo Vallone Moranzani: il Comune di Venezia, quale soggetto beneficiario, si è impegnato a dare priorità alla loro realizzazione.

L'unico finanziamento in capo alla Regione Veneto riguarda il Progetto Integrato Fusina ed ammonta a € 12.181.000,00; per eventuali approfondimenti si rimanda a quanto descritto nella parte introduttiva alla presente relazione.

Una nota particolare merita il finanziamento riservato al *Progetto Integrato RII* di Venezia, pari a € 16.526.620,77. Tale quota è stata completamente erogata.

Degli interventi appartenenti al settore Territorio, si segnala che i lavori per il *“Parco Lagunare di Mira: ricalibratura canali di bonifica (Bastie, Foscara e Giare)”* e *“Ricalibratura degli scoli Fondi a Est e fondi a Sud e sottopasso del Naviglio”*, di competenza del Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, rientrano tra quelli segnalati prioritari dal Commissario Delegato sopra citato. Inoltre, è da rilevare che, nell'ambito degli interventi previsti dall'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia – Malcontenta – Marghera, il soggetto beneficiario si è impegnato, in particolare, a dare priorità alla realizzazione della *“Ricalibratura degli scoli Fondi a Est e fondi a Sud e sottopasso del Naviglio”*.

Tra gli interventi rientranti nel settore Territorio, la cui progettazione è in corso, ve ne sono da annoverare due che erano di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile, che riguardano la *“Costruzione del I tronco del collettore Acque Basse”* e il *“Risanamento e rinaturalizzazione del secondo tronco del canale Acque Basse”*, e che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 3772 del 2005 ha invece assegnato alla Società Ve.S.T.A. S.p.A., ora VERITAS Spa.

Tra gli interventi i cui lavori sono in corso, si ricordano i lavori per gli *“Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo”* che fanno capo al Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta. In particolare, tali opere fanno parte del *“Progetto Quadro relativo al sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia”*, il cui coordinamento è affidato ad ARPAV.



Sempre tra gli interventi ricadenti nel settore Territorio e di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile, i lavori per la realizzazione del *“Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia. Interventi strutturali in reti di bonifica. Estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino scolante Impianto per n. 24 stazioni.”* fanno anch’essi parte del *“Progetto Quadro relativo al sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia”*, il cui coordinamento è affidato ad ARPAV

Nel settore Agricoltura e Zootecnia, con DGR n. 2876 del 28 luglio 1998, la Giunta Regionale ha avviato tutte le attività connesse all'erogazione di contributi a soggetti privati operanti nell'agricoltura e nella zootecnia per la realizzazione di interventi volti a ridurre il rilascio di sostanze eutrofizzanti nei corsi d'acqua sfocianti nella laguna di Venezia; l'istruttoria per l'erogazione dei finanziamenti si è conclusa già da tempo; per alcuni interventi i lavori sono in corso di esecuzione, per altri sono già terminati e collaudati. Gli ambiti in cui tali interventi sono stati assegnati sono la gestione dei reflui zootecnici e il controllo dei deflussi delle superfici agricole.

Inoltre, con Delibera di Giunta del 30 novembre 2008 n. 4031 è stato approvato il progetto di € 3.300.000,00 per il trattamento reflui zootecnia e recupero energetico. L'opera è di competenza di Veneto Agricoltura.

\* Data la particolare tipologia del contributo, non è prevista l'emissione del provvedimento di contabilità finale. Il contributo è stato completamente erogato per attività di monitoraggio.

**Maggiori e più favorevoli mutui dalla Legge 139/92– II<sup>a</sup> fase (€ 40.349.825,52, pari a circa 78,13 miliardi di lire)**

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 40.349.825,52	€ 35.117.865,52	87,0%	€ 18.954.818,36	47,0%

Il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 103 del 18 dicembre 2002, ha provveduto a ripartire la somma complessiva di € 40.349.825,52 in ragione delle più favorevoli condizioni rinegoziate dagli uffici regionali per l'assunzione del mutuo per il finanziamento degli interventi di cui alle Leggi n. 139/1992 – II<sup>a</sup> fase e n. 515/1996 – IV<sup>a</sup> fase

In questa sezione si analizza lo stato della spesa della quota riferita ai maggiori e più favorevoli mutui dalla Legge 139/92 – II<sup>a</sup> fase (per la destinazione della quota di finanziamento riferita ai maggiori e più favorevoli mutui dalla Legge 515/96 – IV<sup>a</sup> fase si rimanda alla sezione dedicata).

I fondi così ottenuti sono stati destinati al finanziamento di 34 interventi, in prevalenza nel settore fognatura e depurazione. Alla data del 31.12.2008 i finanziamenti risultano impegnati per l' 87,0% ed erogati per il 47,0%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	28	6
Acquedotti		
Territorio	4	2
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati	2	1
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
<b>TOTALE</b>	<b>34</b>	<b>9</b>

Nel settore Fognatura e Depurazione sono stati previsti 28 interventi, in gran parte di adeguamento degli impianti di depurazione ai limiti previsti dal Decreto Ministeriale 30 luglio 1999 e per la realizzazione di condotte fognarie.

In particolare sono stati collaudati i seguenti interventi, di cui sono stati approvati gli atti di contabilità finale con

Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia:

- *"Costruzione fognatura nera - progetto esecutivo 4° stralcio (1° lotto) da eseguirsi nel territorio dei comuni di Castello di Godego e Loria (TV), di competenza dell'Azienda Servizi Idrici della Castellana"*, con Decreto n. 31 del 28 maggio 2008;
- *"Costruzione fognatura nera - progetto esecutivo 4° stralcio (2° lotto) da eseguirsi nel territorio dei comuni di Castello di Riese Pio X ed Altivole (TV), di competenza dell'Azienda Servizi Idrici della Castellana"*, con Decreto n. 32 del 28 maggio 2008;

Nel corso del 2008 con decreto n. 327 del 21/08/2008, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera; *"Sistemazione dello scarico di Salvarosa a monte della confluenza del fiume Zero – Località Castelfranco"* di competenza del Consorzio Pedemontano Brentella di Pederobba.

Per quanto riguarda il settore della Bonifica Siti Inquinati, i fondi sono stati assegnati per il finanziamento di due interventi: il primo è di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia e riguarda un *"Impianto pilota per il lavaggio di sedimenti nel Porto di Venezia"* e con D.G.R. n. 1826 del 13.06.2006 si è provveduto a finanziare tale intervento. L'intervento è stato collaudato e con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 107 del 10/08/2007 sono stati approvati gli atti di contabilità finale.

Il secondo intervento, invece, è stato assegnato alla Azienda Speciale del Porto di Chioggia per la *"Bonifica aree interessate alla realizzazione delle banchine "A", "E", "B" - terminal di Val da Rio"*; di questo, con D.G.R. n. 1825 del 13.06.2006, è stato approvato il disciplinare tecnico ed impegnato parte del finanziamento.

**Legge 539/95 - esercizio 1996 – II^ fase (€ 15.493.706,97, pari a 30 miliardi di lire)**

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 15.493.706,97	€ 15.493.706,97	100%	€ 14.889.859,95	96,1%

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 16 interventi, tutti rientranti nel settore Fognatura e Depurazione. I finanziamenti ammontano a € 15.493.706,97 ed alla data del 31.12.2008 risultano totalmente impegnati ed erogati per il 96,1%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	16	15
Acquedotti		
Territorio		
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>15</b>

Di questi 16 interventi, 15 risultano collaudati.

Tra le opere finanziate rientra lo "Scavo dei Rii del Centro storico di Venezia".

Questo particolare intervento consiste nell'esecuzione di opere e di servizi di manutenzione urbana del Centro Storico e di parte delle isole di Venezia con particolare riferimento al

suolo, al sottosuolo e al sistema dei rii e dei ponti. La quota finanziata con questa legge (€ 1.549.370,70) è stata completamente erogata.

Inoltre i lavori relativi all'opera: "Realizzazione rete fognatura nera nelle vie Cavin Caselle, Cornara, Cavin del Do' e piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero" di competenza della ETRA Spa sono stati collaudati e con Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 12 del 20/03/2008 sono stati approvati gli atti di contabilità finale.

#### **Legge 539/95 - esercizio 1997 – III<sup>a</sup> fase (€ 30.987.413,95, pari a 60 miliardi di lire)**

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 30.987.413,95	€ 30.987.413,95	100%	€ 30.754.738,00	99,2%

I fondi messi a disposizione da questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 20 interventi, di cui 19 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione e 1 appartenente al settore Ospedali. I finanziamenti ammontano a € 30.987.413,95 ed alla data del 31.12.2008 risultano totalmente impegnati ed erogati per il 99,2%.

	Int.	Collaudi	
Fognatura e Depurazione	19	16	1**
Acquedotti			
Territorio			
Agricoltura e Zootecnia			
Bonifica siti inquinati			
Monitoraggio e sperimentazione			
Ospedali	1		1**
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	

Gli interventi del settore Fognatura e Depurazione risultano ultimati. Tra queste opere finanziate rientra lo "Scavo dei Rii del Centro storico di Venezia" e le somme stanziare con questa legge sono state tutte erogate.

Per quanto riguarda l'intervento relativo al "Dipartimento d'urgenza

dell'Ospedale di SS. Giovanni e Paolo di Venezia – 2° stralcio", i lavori risultano ultimati.

Una nota particolare va riservata ai lavori per la realizzazione del Centro di Biotrattamento di Camposampiero ad opera di E.T.R.A. S.p.A. Questo intervento beneficia di finanziamenti dalle Leggi n. 67/88 (per € 2.582.284,50 – interamente erogati), 139/92 - I<sup>a</sup> fase (per € 4.338.237,95), 539/95 - 3<sup>a</sup> fase (per € 11.878.508,68) e 515/96 - 4<sup>a</sup> fase (per € 6.187.921,22) per un totale complessivo di € 24.986.952,34.



Il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 96 del 18/11/2008 proroga i termini per la conclusione dei lavori al 18/11/2013. La quota dell'intervento finanziata con questa legge è stata totalmente erogata.

\*\* Il provvedimento di contabilità finale è di competenza di altre strutture regionali. Il contributo assegnato con i fondi della Legge Speciale per Venezia è stato completamente erogato.

**Legge 515/96 - esercizio 1997 - III<sup>a</sup> fase (€ 103.291.379,33, pari a 200 miliardi di lire)**

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 103.291.379,83	€ 103.203.201,88	100%	€ 78.278.055,71	75,8%

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 71 interventi, di cui 63 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 2 relativi al settore Territorio, 4 alla Bonifica dei Siti inquinati e 1 appartenente al settore Monitoraggio e Sperimentazione. I finanziamenti ammontano a € 103.291.379,83 ed alla data del 31.12.2008 risultano impegnati al 100% ed erogati per il 75,8%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	63	48
Acquedotti		
Territorio	2	2
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati	4	3
Monitoraggio e sperimentazione	1	1
Ospedali		
<b>TOTALE</b>	<b>71</b>	<b>54</b>

Degli interventi relativi al settore Fognatura e Depurazione, 48 risultano collaudati. Tra quelli ultimati rientra anche lo "Scavo dei Rii nel centro storico di Venezia" e la relativa quota è stata totalmente erogata al Comune di Venezia.

Per tutti gli interventi del 28° Lotto fognature ricadenti nei comuni dell'A.C.M. S.p.A. ora Veritas Spa –

comparto Mirese, i lavori risultano, invece, tutti ultimati e/o collaudati.

Inoltre, è da rilevare che, nell'ambito degli interventi previsti dall'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia – Malcontenta – Marghera, le somme relative al finanziamento dell' "Impianto di sollevamento località "Rana" e relativa condotta di scarico" sono messe a disposizione per gli interventi idraulici previsti nell'Accordo stesso.

Infine, per quanto riguarda i lavori di "Potenziamento della rete di telerilevamento agrometeorologica" di A.R.P.A.V., nell'ambito del settore Monitoraggio e Sperimentazione i lavori risultano ultimati.

**Maggiori e più favorevoli mutui dalle Leggi 539/95 e 515/96 – III<sup>a</sup> fase (€ 21.342.612,00, pari a 41,32 miliardi di lire)**

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 21.342.612,00	€ 10.183.866,75	47,7%	€ 3.583.866,75	16,8%

L'ammontare di tali fondi deriva, per € 3.954.248,00 dai maggiori e più favorevoli mutui della Legge 539/95 e per € 17.388.364,00 dai maggiori e più favorevoli mutui della Legge 515/96. Questo finanziamento è stato assegnato ad un unico intervento. Si tratta del Progetto Integrato Fusina. L'utilizzo di questi fondi viene previsto dal riparto di spesa approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 4 maggio 2004.

**Legge 515/96 – esercizio 1998 – IV<sup>a</sup> fase (€ 60.425.456,52, pari a 117 miliardi di lire)**

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 60.425.457,19	€ 56.505.003,98	93,5%	€ 51.667.476,78	85,5%

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 74 interventi, dei quali 73 relativi al settore Fognatura e Depurazione ed 1 relativo al settore Territorio. I finanziamenti ammontano complessivamente ad € 60.425.457,19 ed alla data del 31.12.2008 risultano impegnati per il 93,5% ed erogati per l'85,5%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	73	57
Acquedotti		
Territorio	1	
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
<b>TOTALE</b>	<b>74</b>	<b>57</b>

I 73 interventi del settore Fognatura e Depurazione riguardano opere di fognatura ed ampliamento impianti di depurazione.

Di questi progetti, 57 risultano già collaudati, dei 16 rimanenti 3 sono in fase di collaudo mentre i restanti sono in avanzata fase di realizzazione.

La gestione delle opere in fase di esecuzione è affidata principalmente a

tre aziende di servizi idrici Integrati: Energia Territorio Risorse Ambientali E.T.R.A. S.p.A., l'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. e i Servizi Pubblici Integrati Mogliano, S.P.I.M. S.p.A. (ora appartenente al Gruppo VERITAS S.p.A.).

Nel corso del 2008 sono stati collaudati 4 interventi, per ognuno dei quali il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia ha emesso un decreto per l'approvazione degli atti di contabilità finale.

Gli interventi sono di competenza dell'Azienda Energia Territorio Risorse Ambientali E.T.R.A. S.p.A e riguardano la costruzione di opere di fognatura nei Comuni di: Vigonza, Camposampiero, Borgoricco, Massanzago e Cadoneghe.

Anche questa legge finanzia, con € 6.249.128,48, i lavori per la realizzazione del *Centro di Biotrattamento di Camposampiero* ad opera di E.T.R.A. S.p.A. Questo intervento beneficia

di finanziamenti dalle Leggi n. 67/88 (per € 2.582.284,50 – interamente erogati ), 139/92 - I<sup>a</sup> fase (per € 4.338.237,95), 539/95 - 3<sup>a</sup> fase (per € 11.878.508,68) e 515/96 - 4<sup>a</sup> fase (per € 6.187.921,22) per un totale complessivo di € 24.986.952,34.

Il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 96 del 18/11/2008 proroga i termini per la conclusione dei lavori al 18/11/2013. La quota dell'intervento finanziata con questa legge è stata erogata per € 3.689.225,98.

Per quanto riguarda il settore Territorio, l'unico intervento finanziato riguarda la realizzazione da parte del Magistrato alle Acque di Venezia del *"ripristino dei pennelli alle foci di Adige e Brenta"* rientrante in un Accordo di Programma con la Regione Veneto. I lavori presso la foce Brenta sono ultimati mentre quelli presso le foci dell'Adige sono in fase di realizzazione e beneficeranno di ulteriori finanziamenti nel prossimo riparto.

**Maggiori e più favorevoli mutui dalla Legge 515/96 – IV<sup>a</sup> fase (€ 797.925,91 pari a circa 1,5 miliardi di lire)**

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 797.925,91	€ 797.921,93	100%	€ 742.954,86	93,1%

I fondi sono stati destinati alla realizzazione di un'opera rientrante nel settore Territorio e due rientranti nel settore Monitoraggio e Sperimentazione. I finanziamenti ammontano complessivamente ad € 797.925,91 ed alla data del 31.12.2008 risultano interamente impegnati ed erogati per il 93,1%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione		
Acquedotti		
Territorio	1	1
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	2	2*
Ospedali		
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

L'unico progetto relativo al settore Territorio è di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile e riguarda *"Il completamento e l'adeguamento degli interventi per la riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia"*. I lavori sono stati collaudati e gli atti sono

stati approvati con il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 105 del 8 giugno 2004.

Gli interventi rientranti nel settore Monitoraggio e Sperimentazione riguardano: *"Realizzazione Carta Geologica della Laguna"* e *"Informazione, stampa, divulgazione, Piano Direttore"*. Entrambi i lavori sono conclusi.

\* Data la particolare tipologia del contributo, non è prevista l'emissione del provvedimento di contabilità finale. Il contributo è stato completamente erogato.

**Legge 345/97 - esercizio 1998 – V<sup>a</sup> fase (€ 142.025.647,25, pari a circa 275 miliardi di lire)**

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 142.025.647,25	€ 130.513.299,06	91,9%	€ 97.423.294,87	68,6%

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 35 interventi, distribuiti su quasi tutti i settori di intervento, ad esclusione del settore degli Ospedali. Gli interventi riguardano opere di fognatura, impianti di depurazione, di riqualificazione di corsi d'acqua e di bonifica di siti inquinati, opere acquedottistiche ed interventi nel settore agricolo e zootecnico. Infine un finanziamento è destinato allo "scavo Rii nel centro storico di Venezia".

L'importo dei finanziamenti ammonta ad € 142.025.647,25. Alla data del 31.12.2008 i finanziamenti risultano impegnati per il 91,9% ed erogati per il 68,6%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	10	3
Acquedotti	3	1
Territorio	15	2
Agricoltura e Zootecnia	1	
Bonifica siti inquinati	5	1
Monitoraggio e sperimentazione	2	2
Ospedali		
<b>TOTALE</b>	<b>36</b>	<b>9</b>

I progetti di tali interventi risultano quasi tutti approvati ed i lavori sono in corso di realizzazione. In particolare per uno di questi deve ancora essere assunto l'impegno di spesa: si tratta dell'intervento di "ricalibratura e sostegni nei sottobacini del Marzenego" di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile.

Nell'ambito del settore fognatura e depurazione i lavori presso l'"Impianto di depurazione di Conselve (potenzialità 46.880 abitanti equivalenti)" sono stati collaudati e con il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 102 del 02/12/2008 sono stati approvati gli atti di contabilità finale.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3968 del 9 novembre 1999 è stato approvato l'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il Magistrato alle Acque di Venezia per la realizzazione degli interventi Torre di Burri e Botte di Conche. Ai sensi del suddetto accordo detti lavori vengono cofinanziati per € 6.197.482,79, pari a 12 miliardi ciascuno, dalla Regione Veneto e dal Magistrato alle Acque di Venezia, che provvede inoltre al coordinamento dell'intervento. Si sottolinea che con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 15 del 20.02.2006 tale progetto è stato finanziato. Nel corso del 2007 è stato assunto l'impegno di spesa con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 43 del 01.06.2007 anche per la parte relativa agli "Interventi sui manufatti idraulici di torre di Burri, Castelfranco, botte di Conche". Alla data del 31/12/2008 i lavori sono in avanzato stato di realizzazione.

Inoltre, nell'ambito del settore Territorio l'opera "Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nell'area Brondolo in comune di Chioggia" è stata collaudata e gli atti sono stati approvati dal Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia con decreto n. 93 del 06/11/2008.



Per quanto riguarda il settore Agricoltura e Zootecnia, l'unico intervento finanziato riguarda gli *"Incentivi, modifiche colturali e piani di spargimento e gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole"*, per il quale i lavori sono in corso.

Tra gli interventi di Bonifica di Siti Inquinati nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, rientra la *"Bonifica delle "Corti femminili" a Mestre"* per opera del Comune di Venezia che è stata collaudata e la *"Bonifica area inquinata localizzata in via Teramo, località Olmo di Borbiago in comune di Mira (VE)"*. Per questo ultimo intervento è stata erogata una quota per la progettazione, che è tuttora in corso.

Gli interventi del settore Monitoraggio e Sperimentazione di competenza dell'A.R.P.A.V. che riguardano il *"Potenziamento del servizio di analisi ed informazione in campo agro-zootecnico del centro Agroambientale di Castelfranco Veneto"* e il *"Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia - estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino Scolante"*, sono entrambi ultimati.

**Legge 448/98 – esercizio 1999-2000-2001 – VI<sup>a</sup> fase (€ 235.504.345,32, pari a 456 miliardi di lire)**

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 235.504.345,99	€ 199.159.471,70	84,6%	€ 149.217.124,89	63,4%

Il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 23 del 1 marzo 2000, ha approvato il riparto dei fondi attribuiti dalla Legge n. 448/1999, individuando un cospicuo numero di interventi ed i relativi soggetti attuatori. I finanziamenti ammontano a € 235.504.345,99 e alla data del 31.12.2008 risultano impegnati per l' 84,6% ed erogati per il 63,4%.

Si tratta di 123 interventi di cui 83 relativi al settore Fognatura e Depurazione e 14 inerenti al settore Territorio. Gli altri si distribuiscono equamente tra tutti i rimanenti settori, ad esclusione degli Ospedali.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	83	57
Acquedotti	6	3
Territorio	14	1
Agricoltura e Zootecnia	5	
Bonifica siti inquinati	8	3
Monitoraggio e sperimentazione	7	1
Ospedali		
<b>TOTALE</b>	<b>123</b>	<b>65</b>

Per quanto attiene al settore fognatura e depurazione, la progettazione definitiva della maggior parte degli interventi è stata approvata ed è stato assunto l'impegno di spesa. Nel corso del 2008 sono stati collaudati ulteriori 15 interventi del settore fognatura e depurazione e con altrettanti decreti del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia, sono stati approvati

gli atti di contabilità finale. Tra quelli ultimati rientra anche lo *"Scavo dei Rii nel centro storico di Venezia"*, la cui quota è stata totalmente erogata al Comune di Venezia.

Questo intervento beneficia di finanziamenti dalle Leggi n. 67/88 (per € 2.582.284,50 – interamente erogati ), 139/92 - I<sup>a</sup> fase (per € 4.338.237,95), 539/95 - 3<sup>a</sup> fase (per € 11.878.508,68) e 515/96 - 4<sup>a</sup> fase (per € 6.187.921,22) per un totale complessivo di € 24.986.952,34.

Al 31/12/2008 sono stati erogati complessivamente € 22.488.257,11 corrispondenti al 90% del finanziato totale.

Il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 96 del 18/11/2008 proroga i termini per la conclusione dei lavori al 18/11/2013.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2122 del 2004 e' stato approvato un Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, Comune di Mira ed il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta per la realizzazione del Parco Lagunare di Mira che consentirà:

- a) l'aumento della capacità fitodepurativa del sistema idraulico di scolo, in particolare dello scolo Giare, con interventi di rinaturalizzazione dell'alveo, la creazione di golene sommerse, adeguata piantumazione delle rive e la creazione di alcuni specchi d'acqua avendo come riferimento l'assetto morfologico storico dell'ambito;
- b) la creazione nell'estremo sud dell'area, a ridosso della Laguna di Venezia, di un ambito di interesse paesaggistico – naturalistico ed ecologico caratterizzato dalla presenza di un'area umida d'acqua dolce, fruibile anche per attività didattiche e ricreative, compatibilmente con le funzioni agricole presenti;
- c) il complessivo miglioramento della qualità paesaggista e ambientale del sito.

Gli interventi per la realizzazione del Parco Lagunare di Mira sono suddivisibili in opere volte alla ricalibratura e rinaturalizzazione dei collettori di bonifica del bacino Gambarare e lavori per la rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistica dello scolo Giare e zone contermini (quest'ultimo denominato "Area prelagunare delle Giare").

Tali interventi sono stati inseriti tra le opere di competenza del Commissario Delegato per l'Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007, data la loro particolare valenza, sia ai fini del disinquinamento della Laguna di Venezia sia ai fini della riduzione del rischio idraulico di queste zone.

I progetti inizialmente redatti sono stati rielaborati per superare quegli elementi che impedivano la regolare esecuzione delle opere: in particolare è stato risolto il problema del corretto smaltimento dei terreni di risulta caratterizzati da elevati livelli di inquinamento.

Per quanto attiene al settore Monitoraggio e Sperimentazione l'intervento denominato: *"Piano di monitoraggio della qualità dell'aria a Porto Marghera e nel bacino scolante della Laguna di Venezia. Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la previsione del rischio industriale e delle emergenze a P.M - SIMAGE."* è stato collaudato e gli atti sono stati approvati con Decreto del Dirigente Direzione Regionale Progetto Venezia n. 30 del 22 maggio 2008.

**Legge 488/99 – esercizio 2002-2003 – VII<sup>a</sup> fase (€ 205.033.388,33, pari a 397 miliardi di lire)**

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 205.033.388,96	€ 154.112.735,51	75,2%	€ 79.533.419,00	38,8%

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 127 interventi suddivisi tra i vari settori: in particolare nel settore Fognatura e Depurazione sono compresi 88 interventi, nel Territorio 23, Bonifica Siti Inquinati 11. I finanziamenti ammontano complessivamente ad € 205.033.388,96 e alla data del 31.12.2008 risultano impegnati per il 75,2% ed erogati per il 38,8%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	88	29
Acquedotti	1	1
Territorio	23	1
Agricoltura e Zootecnia	3	
Bonifica siti inquinati	11	
Monitoraggio e sperimentazione	1	
Ospedali		
<b>TOTALE</b>	<b>127</b>	<b>31</b>

Degli interventi del settore Fognatura e Depurazione nel corso del 2008 ne sono stati collaudati ulteriori 12 interventi per i quali i rispettivi decreti del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia hanno approvato gli atti di contabilità finale.

Tra quelli ultimati rientra anche lo "Scavo dei Rii nel centro storico di Venezia", la cui quota assegnata da

questa legge di finanziamento è stata totalmente erogata al Comune di Venezia.

Nel settore Territorio sono state finanziate due opere:

- 1) "Realizzazione del nuovo sgrigliatore impianto idrovoro di Bernio e Trezze" di competenza del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta. Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 44 del 30 giugno 2008;
- 2) "Interventi di riqualificazione ambientale dello scolo Zermason nei Comuni di Zero Branco, Preganziol, Mogliano Veneto e Marcon" di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile. Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 23 del 14 maggio 2008.

L'unico intervento del settore Acquedotti fa parte del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V. – Schema del Veneto Centrale) e riguarda il primo stralcio della "Sistemazione del nodo idrico di Padova e la chiusura dell'anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia". I lavori di quest'opera sono stati ultimati.

Infine, per quanto riguarda il settore Monitoraggio e Sperimentazione, è stato finanziato un intervento, gestito da A.R.P.A.V., che è inerente al "Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle emergenze per l'area di Porto Marghera - SIMAGE II° Lotto". I lavori sono in fase di realizzazione.

**Leggi n. 388/2000 e 448/2001 – esercizi 2002-2003-2004 – (VIII^ fase € 286.824.446,15)**

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 286.824.446,15	€ 194.629.379,08	67,8%	€ 87.634.418,82	30,5%

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 4 maggio 2004 è stata definita la distribuzione dei fondi del nuovo riparto di spesa. I finanziamenti derivanti dai contratti di mutuo stipulati per le Leggi n. 388/2000 e n. 448/2001 ammontano complessivamente a € 286.824.446,15 (di cui € 97.701.446,15 dalla Legge n. 388/2000 e € 189.123.000,00

dalla Legge n. 448/2001). A tale proposito si sottolinea che il riparto approvato ha individuato interventi urgenti da finanziare con fondi nuovi per un importo complessivo di € 308.657.387,00 con un'eccedenza di € 21 mln rispetto al finanziato.

All'atto della stesura del presente rapporto, maggio 2009, a seguito dei segnali positivi provenienti dalla performance realizzate dai mutui della 3<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> fase si ritiene realizzata la copertura di tale eccedenza che verrà confermata con l'assestamento del bilancio previsto per giugno 2009.

Questo ultimo riparto gestisce inoltre anche fondi provenienti dalla riallocazione di finanziamenti originariamente destinati dalla Legge n. 139/92 – II fase, per una quota pari a € 12.181.000,00. Si aggiungono, inoltre, i fondi derivanti dai migliori e più favorevoli mutui dalle Leggi n. 539/95 e n. 515/96 – III fase, per un ammontare di € 21.342.612,00, di cui si è già detto nelle sezioni corrispondenti.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	113	4
Acquedotti	1	1
Territorio	53	2
Agricoltura e Zootecnia	8	
Bonifica siti inquinati	12	1
Monitoraggio e sperimentazione	8	
Ospedali	1	
<b>TOTALE</b>	<b>196</b>	<b>8</b>

Gli interventi avviati con questo ultimo riparto sono 196, gran parte rientranti nei settori Fognatura e Depurazione e Territorio.

Quasi tutti gli interventi, inerenti il settore Fognatura e Depurazione, sono stati finanziati e sono in corso di realizzazione. In questo settore, nel corso del 2008, sono già state collaudate ulteriori 2 opere ed emessi i

rispettivi decreti di contabilità finale.

Anche questa legge finanzia, con € 2.000.000,00, i lavori per la realizzazione del *Centro di Biotrattamento di Camposampiero* ad opera di E.T.R.A. S.p.A. Per tale quota non è ancora stato assunto l'impegno di spesa. Questo intervento beneficia di finanziamenti dalle Leggi n. 67/88 (per € 2.582.284,50 – interamente erogati), 139/92 - I<sup>a</sup> fase (per € 4.338.237,95), 539/95 - 3<sup>a</sup> fase (per € 11.878.508,68) e 515/96 - 4<sup>a</sup> fase (per € 6.187.921,22) per un totale complessivo di € 24.986.952,34.

Il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 96 del 18/11/2008 proroga i termini per la conclusione dei lavori al 18/11/2013.

In particolare si sottolinea che i finanziamenti assegnati ai Consorzi di Bonifica sono stati destinati soprattutto per la copertura delle maggiori spese, relative a progetti già finanziati, che gli stessi Consorzi devono sostenere a seguito dell'aumento delle indennità di esproprio.

Per quanto riguarda il settore Fognatura e Depurazione, si rileva che il *Progetto Integrato Fusina*, beneficia, in questo riparto, di un finanziamento complessivo pari a € 65.276.000,00.

Per il settore Bonifica Siti Inquinati nel Bacino Scolante sono stati assegnati € 11.000.000,00.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 4529/04 sono stati individuati i soggetti attuatori che potranno disporre di fondi per la realizzazione di opere di bonifica di aree precedentemente occupate da discariche, inceneritori, attività industriali. Tra questi vi è