



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio
Direzione Progetto Venezia
Servizio Legge Speciale per Venezia



RAPPORTO
SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI
FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO
CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

SUDDIVISO PER SOGGETTI ATTUATORI

Aggiornamento al 31 dicembre 2008

PAGINA BIANCA

INDICE**INDICE****RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI, DEGLI IMPEGNI E DELLE EROGAZIONI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA, AL 31 DICEMBRE 2008****GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO****SEZIONE I: COMUNI****COMUNE DI ARQUA' PETRARCA****COMUNE DI CAMPODARSEGO****COMUNE DI CASTELFRANCO****COMUNE DI CAVALLINO****COMUNE DI CAVARZERE****COMUNE DI CODEVIGO****COMUNE DI CORNUDA****COMUNE DI ESTE****COMUNE DI FOSSO****COMUNE DI GALZIGNANO TERME****COMUNE DI JESOLO / A.S.I.****COMUNE DI MARCON****COMUNE DI MEOLO****COMUNE DI MIRA****COMUNE DI MOGLIANO VENETO****COMUNE DI MONASTIER****COMUNE DI MONSELICE****COMUNE DI MORGANO****COMUNE DI MUSILE DI PIAVE****COMUNE DI NOALE****COMUNE DI PADOVA****COMUNE DI PIOVE DI SACCO****COMUNE DI PREGANZIOL****COMUNE DI QUARTO D'ALTINO****COMUNE DI SALZANO****COMUNE DI SPINEA****COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA****COMUNE DI VENEZIA / V.E.S.T.A.****COMUNE DI ZERO BRANCO****SEZIONE II: AZIENDE SPECIALI CONSORTILI****V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. (EX AZIENDA CONSORZIO DEL MIRESE)**

ACEGAS – APS S.P.A. (EX A.P.G.A.)
AZIENDA SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA
V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. (EX AZIENDA SERVIZI PUBBLICI A.S.P. DI CHIOGGIA)
AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE
ENERGIA TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI S.P.A. (E.T.R.A.)
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. (EX SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI MOGLIANO S.P.A.).
CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.
V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. (V.E.S.T.A.)
SEZIONE III: CONSORZI DI BONIFICA
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE BACCHIGLIONE.
CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE BRENTA
CONSORZIO DI BONIFICA BASSO PIAVE
CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE
CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA PIAVE.
CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTILLA DI PEDEROBBA
CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA
SEZIONE IV: REGIONE VENETO
REGIONE: ACQUEDOTTI
REGIONE: DISINQUINAMENTO / CONSORZIO VENEZIA DISINQUINAMENTO (C.V.D.)
REGIONE: BONIFICA SITI INQUINATI
REGIONE: FORESTE / AGRICOLTURA / ZOOTECNIA.
SEZIONE V: AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PUBBLICHE
ARPAV
AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
AZIENDA SPECIALE PORTO DI CHIOGGIA
ENTE DI BACINO R.S.U. VENEZIA 2
MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA
PROVINCIA DI VENEZIA
PROVINCIA DI PADOVA
S.A.VE. – SERVIZI AEROPORTUALI VENEZIA.
U.L.S.S. N° 12 - VENEZIA
A.S.L. N° 15 – ALTA PADOVANA
U.L.S.S. N° 17 – ESTE - MONSELICE
VENETO ACQUE S.P.A (EX DELTA PO S.P.A.)
VENETO AGRICOLTURA
SEZIONE VI: ENTI VARI.

ABBZIA DI SAN GIORGIO MAGGIORE (VENEZIA)
COMUNITA' EBRAICA DI VENEZIA
DIOCESI PATRIARCALE DI VENEZIA
ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO "GOLDONI"
PARROCCHIA DI OGNISSANTI
ENTI VARI

**RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI, DEGLI IMPEGNI E DELLE EROGAZIONI
DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA, AL 31 Dicembre 2008**

nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Azienda Consorzio del Mirese V.E.R.I.T.A.S.	102.630.686,65	97.970.686,84	85.535.406,76
2	ACEGAS - APS (ex APGA)	46.442.369,97	46.442.002,69	28.818.498,43
3	Azienda Servizi Idrici della Castellana	10.433.025,89	10.433.025,89	10.099.094,51
4	Azienda Servizi Pubblici Sile Piave s.p.a	23.019.854,41	22.934.695,77	16.553.535,79
5	ETRA Energia territorio risorse ambientali Spa	167.427.662,86	154.471.421,81	111.145.210,99
6	Azienda Speciale Consorziale Centro Veneto Servizi	48.929.293,35	48.929.292,66	30.560.381,73
7	Azienda S.P.I.M. V.E.R.I.T.A.S.	3.403.084,50	3.403.084,50	2.581.903,06
8	A.S.P. di Chioggia V.E.R.I.T.A.S.	70.964.551,96	63.299.316,16	52.104.306,96
9	Alto Trevigiano Servizi S.r.l.	7.360.000,00	0,00	0,00
10	VESTA - V.E.R.I.T.A.S.	26.539.690,65	15.952.324,20	3.858.215,20
11	Comune di Arquà Petrarca	2.065.827,60	2.065.827,60	2.053.264,56
12	Comune di Campodarsego	5.082.284,50	2.582.284,50	169.380,45
13	Comune di Castelfranco Veneto	6.610.648,32	6.314.045,61	4.000.825,27
14	Comune di Cavallino	11.470.939,69	9.353.939,69	6.693.312,64
15	Comune di Cavarzere	7.488.625,05	7.488.091,87	7.260.829,73
16	Comune di Codevigo	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70
17	Comune di Cornuda	943.675,00	943.675,00	849.307,50
18	Comune di Este	2.102.237,80	2.102.237,80	1.567.775,79
19	Comune di Fossò	914.684,42	914.684,42	823.215,98
20	Comune di Galzignano	965.774,40	965.774,40	893.715,01
21	Comune di Jesolo / A.S.I.	5.986.029,80	5.983.446,80	5.905.587,04
22	Comune di Marcon	1.859.244,84	1.859.244,84	1.798.166,92
23	Comune di Meolo	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,79
24	Comune di Mira	4.168.489,68	532.224,18	332.224,18
25	Comune di Mogliano Veneto	6.352.419,86	6.352.419,86	6.135.123,58
26	Comune di Monastier	1.549.370,70	1.549.370,70	1.401.642,77
27	Comune di Monselice	8.749.272,62	8.749.272,62	8.395.827,27
28	Comune di Morgano	3.550.387,09	3.550.387,09	3.538.577,46
29	Comune di Musile di Piave	2.815.655,85	2.815.655,85	2.815.655,85
30	Comune di Noale	3.408.615,60	3.408.615,60	3.261.406,05
31	Comune di Padova	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60
32	Comune di Piove di Sacco	3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.193,13
33	Comune di Preganziol	1.807.599,15	1.807.599,15	1.784.483,70
34	Comune di Quarto d'Altino	5.422.797,44	5.422.797,44	5.291.018,59
35	Comune di Salzano	2.400.000,00	2.400.000,00	231.641,76
36	Comune di Spinea	500.000,00	0,00	0,00
37	Comune di Tezze sul Brenta	1.250.000,00	1.250.000,00	789.060,87
38	Comune di Venezia /V.E.S.T.A.	384.982.881,69	325.953.843,27	232.467.627,20
39	Comune di Zero Branco	2.275.827,61	2.275.827,60	2.257.798,00
40	Consorzio di bonifica Adige – Bacchiglione	60.948.350,98	45.362.862,22	26.781.460,13
41	Consorzio di bonifica Basso Piave	4.323.102,82	1.344.931,82	1.344.881,11
42	Consorzio di bonifica Brenta – Bacchiglione	39.454.963,71	27.229.996,22	5.194.113,42

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
43	Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba	9.843.748,75	8.443.748,75	5.845.003,96
44	Consorzio di bonifica Dese – Sile	74.250.513,04	39.826.796,54	26.456.198,15
45	Consorzio di bonifica Destra Piave	6.148.112,09	2.117.473,29	2.117.473,29
46	Consorzio di bonifica Sinistra – medio Brenta	32.700.196,16	21.786.190,13	14.470.659,78
47	Regione – Bonifiche siti inquinati	23.182.229,89	17.527.510,78	17.196.338,50
48	Regione – Acquedotti / Delta Po	10.974.709,11	19.625,36	19.625,36
49	Regione – Disinquinamento / C.V.D.	141.007.818,79	137.581.454,93	92.417.361,88
50	Regione – Foreste/Agricoltura/Zootecnia	145.023.411,69	102.797.469,00	88.390.886,58
51	Veneto Acque S.p.A.	79.121.154,18	79.121.154,18	76.951.154,17
52	Veneto Agricoltura	5.200.000,00	5.200.000,00	1.140.000,00
53	ARPAV	25.584.352,93	25.506.136,16	22.490.266,67
54	Autorità portuale di Venezia	516.450,00	516.450,00	516.450,00
55	Azienda Speciale Porto di Chioggia	2.500.000,00	615.040,00	419.951,31
56	Ente di bacino R.S.U. VE 2	24.810.938,03	24.810.938,03	22.646.278,18
57	Magistrato alle Acque di Venezia	20.738.581,54	20.049.653,85	11.740.283,65
58	Provincia di Padova	400.000,00	0,00	0,00
59	Provincia di Venezia	2.000.000,00	0,00	0,00
60	S.A.V.E. - Servizi Aeroportuali di Venezia	6.610.000,00	3.520.000,00	0,00
61	U.S.S.L. n. 12 – Venezia/Disinquinamento	2.840.512,95	2.840.512,95	2.024.054,15
62	U.S.S.L. n. 12 – Venezia/Ospedali	20.301.306,12	17.916.246,98	17.668.980,67
63	A.S.L. n. 15 Alta Padovana	1.039.000,00	1.039.000,00	0,00
64	U.S.S.L. n. 17 - Este-Monselice	1.523.142,25	1.291.142,25	1.285.164,00
65	Abbazia di San Giorgio Maggiore	286.582,76	286.582,76	286.532,97
66	Comunità Ebraica di Venezia	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
67	Diocesi Patriarcato di Venezia	25.765.143,00	25.703.400,00	1.154.017,74
68	Parrocchia Ognissanti	800.000,00	800.000,00	720.000,00
69	Associazione Teatro Stabile del Veneto "Goldoni"	455.000,00	0,00	0,00
70	Enti Vari (Fondo rotazione progetti)	2.009.681,29	1.987.326,14	1.987.326,14
TOTALI		1.762.495.821,41	1.495.982.068,91	1.093.491.788,60

GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO

Gli schemi che sono riportati nel proseguo di questo report rappresentano la successione ordinata, Ente per Ente, di tutti i finanziamenti erogati dal Servizio Legge Speciale nella sua storia.

Lo scopo di questo lavoro è, oltre che quello di quantificare i singoli finanziamenti, di riepilogare sinteticamente lo stato dei lavori andando ad individuare le principali fasi di esecuzione:

- data di approvazione del finanziamento
- data di approvazione del progetto
- descrizione situazione (progettazione in corso, progetto approvato, lavori in corso, lavori ultimati, lavori collaudati)

In molti casi un singolo finanziamento può essere stato diviso dall'Ente e dar vita a più progetti. In questo caso una singola riga di finanziamento si interrompe e si sviluppa in un numero di righe pari al numero di progetti sviluppati. Come si vede nell'esempio la riga madre (n. 12) mantiene i riferimenti dell'approvazione del finanziamento ma rimanda alle righe successive le informazioni inerenti i progetti separati.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
12	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Dese (finanziamento iniziale: 8.263.310,39 euro)	5/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995						Finanziamento di € 8.263.310,39 suddiviso negli interventi 12A (€ 4.131.655,19) e 12B (€ 4.131.655,19)	
12A	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso dei fiumi Dese e Zero e tributaria dei corsi d'acqua consortili: Piovega di C., Desolino, Rio S.Martino, Piovega di S., Rio S.Amnrogio, Piovega di L. e Piovega dei Tre Comuni, Fossa St	5/B/2.1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 83 11/05/2004	4.131.655,19	4.131.655,19	4.042.147,08	0,00	Lavori in corso	
12B	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggiana, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano V.to e Scorze* (€ 4.131.655,19)	5/B/2.2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		4.131.655,19	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso	

Ci sono anche casi in cui due o più finanziamenti danno vita ad un unico progetto. In questo caso le righe degli interventi originari (che sono stati evidenziati in grigio) contengono le informazioni sul finanziamento, mentre le notizie inerenti allo stato dei lavori sono riportate nella riga relativa all'intervento unificato.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 87/98 Es. 1991										
1	Impianto di Vigonza (PD)		DGR N. 4975 2/11/1993	DPGR 2267 6/11/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A. Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 15/01/2001

SEZIONE I: COMUNI

Nota: nelle tabelle che seguono vengono riportati i finanziamenti attribuiti direttamente ai Comuni

PAGINA BIANCA

COMUNE DI ARQUA' PETRARCA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 139/92 Es. 1993										
1	Fognatura nel comune di Arquà Petrarca	6/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DPGR N. 6 DEL 3/1/1995	516.456,90	516.456,90	513.763,47		Lavori ultimati	Decreto di contabilità finale in sospeso, in attesa dell'invio da parte dell'ente della documentazione completa relativa al collaudo
Legge 515/96 Es. 1997										
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Arquà Petrarca	A/1/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 540 9/12/1997	1.539.501,09	1.539.501,09	1.539.501,09	9.869,61	Lavori collaudati	Registrata, con DDPV 55 del 20/04/2006, economia di € 9.869,61
TOTALE al netto economie					2.055.957,99	2.055.957,99	2.053.264,56	9.869,61		
TOTALI					2.065.827,60	2.065.827,60	2.053.264,56			

COMUNE DI CAMPODARSEGO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o Impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase										
1	Bonifica ambientale presso la discarica di Campodarsego (PD)	D/84	DGR N. 1834 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	2.582.284,50	2.582.284,50	159.380,45		Lavori in corso	
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004										
2	Intervento di bonifica e riqualificazione ambientale della discarica per RSU in loc. S. Andrea	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.500.000,00	0,00	0,00		Progettazione in corso	
TOTALE al netto economie					5.082.284,50	2.582.284,50	159.380,45	0,00		
TOTALE					5.082.284,50	2.582.284,50	159.380,45			

COMUNE DI CASTELFRANCO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 515/96 Es. 1997										
1	Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione in Comune di Castelfranco Veneto, località Salvatronda	A/10/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1998	DDDA N. 25 19/03/1999	1.178.114,61	1.178.114,61	1.178.114,61	267.964,71	Lavori collaudati	Reregistrata, con DDPV N. 142 del 02/10/2006, economia di € 267.964,71
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase										
2	Interventi di fognatura e depurazione	B1/62	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		258.228,45	0,00	0,00	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 3A. Lavori in corso	
Legge 488/99 Es. 2002, 2003										
3	Interventi di ampliamento dell'impianto di depurazione di Salvatronda	1/R/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 257 28/12/2004	1.187.850,87	1.187.850,87	1.187.850,87	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 3A. Lavori in corso	
3A	Interventi di ampliamento dell'impianto di depurazione di Salvatronda (€ 1.446.079,32)		Riuniti i finanziamenti 2 (€ 258.228,45) + 3 (€ 1.187.850,87) = € 1.446.079,32						Lavori in corso	

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
4	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale (€ 2.375.701,74)	1/R/2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002						Finanziamento diviso negli interventi 4A (€ 1.319.948,42), 4B (€ 345.985,06), 4C (€ 671.394,00) e 4D(€ 38.374,26)	
4A	Potenziamento del Depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno	1/R/2.3	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 170 11/10/2005	1.319.948,42	1.319.948,42	87.188,49	0,00	Lavori in corso	
4B	Integrazione fasi di processo depuratori Borgo Padova e Salvatronda. Filtrazione e disinfezione dello scarico	1/R/2.2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 257 28/12/2004	345.985,06	345.985,06	133.747,46	0,00	Lavori in corso	
4C	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale. Località S. Andrea O. M. (€ 671.394,00)	1/R/2.1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 116 23/06/2004	671.394,00	671.394,00	516.311,21	0,00	Lavori in corso	
4D	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale	1/R/2.4	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		38.374,26	0,00	0,00	0,00	Lavori in corso	
5	Integrazione tecnologica dell' impianto di depurazione di Borgo Padova	1/R/3	DGR N. 794 DEL 09/04/2002						Finanziamento diviso negli interventi 5A (€ 1.216.657,36) e 5B (€ 126.130,58) Lavori in corso	
5A	Integrazione tecnologica dell' impianto di depurazione di Borgo Padova	1/R/3.1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 258 29/12/2004	1.216.657,36	1.216.657,36	897.612,63	0,00	Lavori in corso	
5B	Potenziamento del Depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno	1/R/3.2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 170 11/10/2005	126.130,58	126.130,58	0,00	0,00	Lavori in corso	
TOTALE al netto economie					6.342.683,61	6.046.080,90	4.000.825,27	267.964,71		
TOTALE					6.610.648,32	6.314.045,61	4.000.825,27			

COMUNE DI CAVALLINO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 515/96 Es. 1997										
1	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)	C/23/1.2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 38 23/4/2002	4.648.112,09	4.648.112,09	4.648.112,09	0,00	Lavori collaudati	Determinazione contributo definitivo con DDPV n. 73 del 03/10/2008
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase										
2	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)	B1/63	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 38 23/4/2002	1.012.286,75	1.012.286,75	1.012.286,75	20.627,05	Lavori collaudati	Determinazione contributo definitivo con DDPV n. 73 del 03/10/2008 : registrata economia di € 20.627,05.
Legge 488/99 Es. 2002, 2003										
3	Costruzione della rete di fognatura nera della zona di Via dell'artigliere in comune di Cavallino - Treporti (VE)	1/S/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 2 07/01/2004	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Lavori collaudati	Determinazione contributo definitivo con DDPV n. 132 04/12/2007

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
4	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		517.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso	Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004										
5	Completamento della fognatura separata (nera e bianca) zona di Cà Ballarin e Cà Valle	E/10.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 116 20/07/2006	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato	
6	Interventi vari di miglioramento dell'impianto di depurazione del Cavallino (trattamento fanghi e igiene ambientale)	E/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 145 19/12/2007	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato	
7	individuazione e riduzione di acque parassite nella fognatura	E/10.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso	
TOTALE al netto economie					11.450.312,64	9.333.312,64	6.693.312,64	20.627,05		
TOTALI					11.470.939,69	9.353.939,69	6.693.312,64			

COMUNE DI CAVAZZERE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 67/88 Es. 1992 - I ^a tranche										
1	Fognatura comunale di Cavarzere	1/4.5	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 62 DEL 8/9/1995	566.906,86	566.906,86	566.906,86	1.195,73	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA n. 19 del 26/02/2001, un'economia di € 1.195,73.
2	Ampliamento dell'impianto di depurazione - III lotto	1/4.5bis	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DPGR 2293 9/11/1995	723.039,66	723.039,66	723.039,66	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 93 del 23/09/2002
Legge 515/96 Es. 1997										
3	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavarzere	B/15/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 64 12/11/1998	1.347.068,14	1.347.068,14	1.347.068,14	202.302,56	Lavori collaudati	DDDA 204 del 22/10/2004 determinazione contributo definitivo stralcio A. DDDA 8 del 21/01/2005 determinazione contributo definitivo stralcio B. Registrata economia di € 202.302,56
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase										
5	Interventi fognari a Villaggio Busonera, S. Giuseppe e Zona Industriale	B/16 IV. fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 81 9/10/2000	1.532.180,54	1.532.180,54	1.532.180,54	17.190,16	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA n. 228 del 03/12/2004, un'economia di € 17.190,15
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase										
6	Realizzazione di interventi fognari nelle località Rottanova, Cà Venier e Villaggio Busonera.	B1/61	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 126 4/10/2001	2.059.253,98	2.059.253,98	2.059.253,98	6.573,62	Lavori collaudati	Registrata, con DDPV n. 118 del 26/07/2006, un'economia di € 6.573,62
Legge 488/99 Es. 2002, 2003										
7	Estensione della rete fognaria e depurazione nel territorio comunale	1/L/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 97 26/05/2004	1.032.913,80	1.032.380,62	1.032.380,55	0,00	Lavori collaudati	Determinazione contributo definitivo con DDPV n. 86 del 20/09/2007
TOTALE al netto economie					7.261.362,98	7.260.829,80	7.260.829,73	227.262,07		
TOTALI					7.488.625,05	7.488.091,87	7.260.829,73			

COMUNE DI CODEVIGO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 67/88 Es. 1990										
1	Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (PD)	1/2.13	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DFGR 2261 29/10/1992	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 381 del 02/10/1997
TOTALE al netto economie					1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00		
TOTALI					1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00		

COMUNE DI CORNUDA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004										
1	Adeguamento ai limiti di legge del depuratore comunale di Cornuda, località La Valle	E/12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 42 09/03/2005	943.675,00	943.675,00	849.307,50	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 103 del 02/12/2008
TOTALE al netto economie					943.675,00	943.675,00	849.307,50	0,00		
TOTALE					943.675,00	943.675,00	849.307,50			

COMUNE DI ESTE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 515/96 Es. 1997										
1	Ampliamento della rete fognaria nella zona del canale Bisatto - XI stralcio "Meggiaro"	A/6/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 30 DEL 5/8/1998	1.176.147,88	1.176.147,88	1.176.147,88	114.994,37	Lavori collaudati	Decreto Contabilità Finale DDPV n. 174 23/10/2006 : registrata economia € 114.994,37.
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase										
2	Lavori di rifacimento delle fognature e pavimentazione nelle vie Sabina, Largo Tiepolo - XIV° stralcio fognature.	B1/64.B	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 67 DEL 4/6/2001	516.456,90	516.456,90	96.989,26	0,00	Lavori in corso	DDDA 59 del 6/04/05 nuovi termini fine lavori : 04/06/2006.
3	Ampliamento ed adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione di Este - III° lotto, 1° stralcio	B1/64.A	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 53 DEL 9/5/2001	294.638,65	294.638,65	294.638,65	0,00	Lavori ultimati	Finanziamento originale € 1.549.370,70. DDPV 14 del 20/02/2006 cambio soggetto attuatore: quota non erogata trasferita al Centro Veneto Servizi.
TOTALE al netto economie					1.987.243,43	1.987.243,43	1.567.775,79	114.994,37		
TOTALE					2.102.237,80	2.102.237,80	1.567.775,79			

COMUNE DI FOSSO'

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase										
1	Bonifica sito inquinato via Favalli, in comune di Fossò (VE)	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	634.684,42	634.684,42	634.684,42	0,00	Lavori in corso	L' intervento rientra tra le opere inerenti la bonifica dei siti inquinati del bacino scolante.
Legge 488/99 Es. 2002, 2003										
2	Bonifica area ex discarica per RSU, in via Favalli	4/A/1.6C	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DGR 2833 10/09/2004	280.000,00	280.000,00	188.531,56	0,00	Lavori in corso	L' intervento rientra tra le opere inerenti la bonifica dei siti inquinati del bacino scolante.
TOTALI al netto di economie					914.684,42	914.684,42	823.215,98	0,00		
TOTALI					914.684,42	914.684,42	823.215,98			

COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 539/96 Es. 1997										
1	Collegamento della fognatura comunale all'impianto di depurazione di Battaglia Terme	C/30/1	DGR N. 553 DEL 25/02/1997	DDDA N. 62 11/06/1997	274.003,05	274.003,05	274.003,05	72.023,07	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA n. 119 del 23/06/2004, un'economia di € 72.023,06
Legge 516/96 Es. 1997										
2	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Galzignano	A/7/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 185 24/4/1998	619.711,96	619.711,96	619.711,96	36,32	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA n. 61 del 31/05/2002, un'economia pari a € 36,32
TOTALE al netto economie					893.715,01	893.715,01	893.715,01	72.059,39		
TOTALI					965.774,40	965.774,40	893.715,01			

COMUNE DI JESOLO / A.S.I.

Finanziamenti gestiti dal Comune di Jesolo

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986										
1	Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)	1/1.4			1.282.148,91	1.282.148,91	1.282.148,91	8.993,34	Lavori collaudati	Registrata, con DDLP n. 312 del 02/12/1998, un'economia pari a € 8.993,34.
Legge 910/86 Es. 1987-1988										
2	Rilievi ed ispezioni televisive della rete fognaria del Comune di Jesolo (VE). 2° Stralcio	1/1.4.1	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DGR N. 158 27/9/1996	46.551,70	46.551,70	46.551,70	0,00	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA n. 29 del 15/05/2000, un'economia di € 54.485,00 reimpiegata nell'intervento 12

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
3	Progetto esecutivo delle opere fognarie di collegamento della zona P.I.P. all'impianto di depurazione (VE)	1/1.4.2	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 162 2/10/1996	95.639,10	95.639,10	95.639,10	0,00	Lavori collaudati	Registrata, con DDAn. 98 del 21/10/1999, un'economia di € 64.462,54 reimpiegata nell'intervento 11
4	Interventi alle reti -parte 1^/ parte 2^.	1/1.4.3a	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 71 23/6/1997	242.406,28	242.406,28	242.406,28	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 26/10/1999
5	Opere di completamento fognario	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	59.686,88	59.686,88	59.686,88	0,00	Lavori ultimati	
Legge 67/88 Es. 1990										
6	Ampliamento della rete fognaria di via Bafile in Comune di Jesolo (VE)	1/2.10a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 14 16/4/1993	2.614.145,78	2.614.145,78	2.614.145,78	0,00	Lavori collaudati	DDDA n. 34 del 21/06/2000 determinazione contributo definitivo; economia (€ 226.367,16) utilizzata nell'intervento 14.
7	Interventi alle reti -parte 1^ / parte 2^.	1/1.4.3b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 71 23/6/1997	126.343,95	126.343,95	126.343,95	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 26/10/1999
8	Progetto degli interventi presso l'impianto di depurazione comunale.	1/2.10b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 13 12/5/1997	1.080.850,81	1.080.850,81	1.080.850,81	61.822,47	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA n. 6 del 05/02/2003, un'economia di € 61.822,47
9	Somme per ulteriori interventi per copertura supero di spesa progetto "ampliamento rete fognaria Via Bafile" (1/2.10a)		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		9.119,02	6.536,02	6.536,02	0,00		Dati non forniti dall'ente
10	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 35 DEL 5/5/1999	6.527,10	6.527,10	6.527,10	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 13A. Lavori collaudati	Determinazione contributo definitivo con DDPV n. 28 del 20/03/07.
TOTALE al netto economie					5.563.419,53	5.560.836,53	5.560.836,53	70.815,81		
TOTALE					5.634.235,34	5.631.652,34	5.560.836,53			

Finanziamenti gestiti dall'ASI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)		Descrizione Situazione	Note
Legge 910/86 Es. 1987-1988										
11	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale di Jesolo (€ 64.462,00)	1/1.4.4a	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 27 12/3/2001	63.897,49	63.897,49	63.897,49	565,05	Finanziamento convogliato nell'intervento 13A. Lavori collaudati	Finanziamento costituito dall'economia di € 64.462,54 dell'intervento 3 del comune di Jesolo
12	Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti - Comune di Jesolo (€ 54.485,00)	1/1.4.1 bis	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 25 28/3/2002	54.485,86	54.485,86	54.485,86	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 14A. Lavori collaudati	Finanziamento costituito dall'economia di € 54.485,86 dell'intervento 2 del comune di Jesolo
Legge 67/88 Es. 1990										
13	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale di Jesolo	1/1.4.4b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 27 12/3/2001	0,00	0,00	0,00	6.478,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 13A. Lavori collaudati	Determinazione contributo definitivo con DDPV n. 28 del 20/03/07.