

- contributi ai privati (per un massimo dell'80% delle spese sostenute) per il rifacimento dei muretti a secco, per circa 2,8 milioni di euro;
- istituzione di un fondo di rotazione, per circa 4,5 milioni di euro, destinato al finanziamento di interventi preventivi di manutenzione del versante retico terrazzato, da parte dei privati.

A dicembre 2007 risultano predisposti i progetti esecutivi relativi alle 4 aree comprensoriali, di cui la Provincia di Sondrio ha in corso le fasi di validazione e di completamento delle procedure espropriative, prima di passare alla fase esecutiva. Nel corso del 2008 la Provincia di Sondrio ha proceduto ad espletare le procedure di appalto per 2 progetti di intervento nelle aree comprensoriali.

Nel 2009, la Provincia ha provveduto anche alla predisposizione di una rimodulazione del finanziamento a disposizione alla luce delle nuove necessità progettuali emerse e della disponibilità di fondi residui su quelli previsti per il finanziamento a sostegno dell'azione dei privati.

Successivamente nella seconda metà dell'anno la Provincia di Sondrio ha potuto completare le procedure espropriative per gli altri 2 interventi comprensoriali ed ha proceduto alla validazione dei relativi progetti esecutivi che sono stati trasmessi a fine anno alla Regione per le verifiche finali e l'autorizzazione all'appalto.

Nel corso del 2010 sono stati approvati definitivamente tutti i progetti relativi alle zone comprensoriali, svolte le relative procedure di appalto ed avviati i lavori.

È inoltre iniziata l'attività ricognitiva sulle necessità rimanenti in previsione di una riprogrammazione dei fondi economizzati a completamento dei lavori avviati. Nel 2011 sono proseguiti i lavori nelle aree comprensoriali, raggiungendo significativi stati di avanzamento. Nell'agosto, con delibera regionale sono state riprogrammate le economie fino ad ora accertate, in accordo con la Provincia di Sondrio, con la programmazione di tre interventi di completamento, due dei quali immediatamente finanziabili ed uno da attivare all'accertamento di ulteriori economie, oltre a riservare una quota parte di fondi all'integrazione del fondo destinato al rimborso dei danni subiti dai privati a seguito degli eventi alluvionali degli anni precedenti.

Nel 2012 si sono concluse le procedure per l'erogazione del rimborso dei danni subiti dai privati a seguito degli eventi alluvionali degli anni precedenti e sono parallelamente proseguiti i lavori nelle aree comprensoriali, che risultano finiti in un caso e prossimi alla fine negli altri tre casi. Nel 2013 sono terminati e sono stati rendicontati i lavori realizzati in due delle tre Zone comprensoriali ancora oggetto di intervento e sono state riviste e definite le modalità attuative per l'attivazione del nuovo fondo di rotazione a sostegno degli interventi dei privati per la manutenzione dei propri terrazzamenti vitivinicoli.

Nel 2014 sono stati completati i lavori nell'ultima zona comprensoriale ed è proseguita l'attività di progettazione per gli interventi di completamento già programmati. Infine la Provincia ha avviato l'iter per la predisposizione di una nuova proposta di riprogrammazione delle economie accertate da sottoporre a Regione nei primi mesi del nuovo anno.

Nel 2015 si è completata la fase progettuale per gli interventi di completamento già programmati, con il conseguente avvio delle procedure di appalto da parte degli enti attuatori ed è stata completata l'istruttoria per una nuova riprogrammazione delle economie, con l'approvazione, nel mese di settembre di un programma di 4 ulteriori interventi di completamento. Successivamente si è completato l'iter per l'individuazione degli enti attuatori e la conseguente definizione e sottoscrizione delle convenzioni per la progettazione l'attuazione degli interventi.

#### **Forestazione.**

Il Piano di seconda Fase, ha previsto un'apposita azione finalizzata alla riforestazione delle aree percorse da incendio, al fine di ridurre le possibilità di innesco di ulteriori situazioni di rischio idrogeologico lungo i versanti montani, riqualificando i boschi, utilizzando specie autoctone di pregio e manutenzione del reticolo idrico minore, creando al contempo i presupposti per l'avvio di attività produttive utili al rilancio socio-economiche (filiera bosco-legno) delle aree interessate.

L'azione si è sviluppata ed attuata nel periodo 2006 – 2014, anno in cui sono stati completati gli ultimi interventi previsti ed è stata trasmessa la rendicontazione, con la conclusione dell'Azione.

Si rimanda alla specifica tabella della Relazione 2014 per il dettaglio degli interventi realizzati e della spesa complessiva.

La successiva tab. 2.9 riepiloga, alla data del 31/12/2015 l'avanzamento degli interventi previsti dal Piano di Seconda Fase ed il relativo quadro economico.

Tab. 2.9 – Avanzamento lavori e relativo quadro economico degli interventi del Piano di Seconda Fase.

AZIONI DI PIANO			2^ FASE						
			IMPORTO DI PIANO	% Avanz. Lavori	IMPORTO IMPEGNATO	% imp/piano	IMPORTO LIQUIDATO	% liq/piano	% liq/imp
1	PROV. SO	STRUTTURALI	60.917.413,40	100,00	43.563.015,82	71,51	43.563.015,82	71,51	100,00
		MANUTENZIONI	28.618.054,30	100,00	23.877.787,37	83,44	23.877.787,37	83,44	100,00
		<b>totale SO</b>	<b>89.535.467,70</b>		<b>67.440.803,19</b>	<b>75,32</b>	<b>67.440.803,19</b>	<b>75,32</b>	<b>100,00</b>
2	PROV. CO	STRUTTURALI	7.061.287,95	60,00	5.388.729,27	76,31	5.388.729,27	76,31	100,00
		MANUTENZIONI	245.058,80	100,00	228.390,39	93,20	228.390,39	93,20	100,00
		<b>totale CO</b>	<b>7.306.346,75</b>		<b>5.617.119,66</b>	<b>76,88</b>	<b>5.617.119,66</b>	<b>76,88</b>	<b>100,00</b>
2'	PROV. LC	STRUTTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENZIONI	245.058,80	100,00	205.022,45	83,66	205.022,45	83,66	100,00
		<b>totale LC</b>	<b>245.058,80</b>		<b>205.022,45</b>	<b>83,66</b>	<b>205.022,45</b>	<b>83,66</b>	<b>100,00</b>
3	PROV. BS	STRUTTURALI	14.305.959,39	88,00	13.856.150,86	96,86	13.856.150,86	96,86	100,00
		MANUTENZIONI	1.387.203,23	100,00	1.368.679,38	98,66	1.368.679,38	98,66	100,00
		<b>totale BS</b>	<b>15.693.162,62</b>		<b>15.224.830,24</b>	<b>97,02</b>	<b>15.224.830,24</b>	<b>97,02</b>	<b>100,00</b>
4	PROV. BG	STRUTTURALI	28.092.445,70	97,00	25.186.036,08	89,65	25.186.036,08	89,65	100,00
		MANUTENZIONI	2.908.685,26	100,00	2.724.196,02	93,66	2.724.196,02	93,66	100,00
		<b>totale BG</b>	<b>31.001.130,96</b>		<b>27.910.232,10</b>	<b>90,03</b>	<b>27.910.232,10</b>	<b>90,03</b>	<b>100,00</b>
		<b>Totale STRUTTURALI</b>	<b>110.377.106,44</b>		<b>87.993.932,03</b>	<b>79,72</b>	<b>87.993.932,03</b>	<b>79,72</b>	<b>100,00</b>
		<b>Totale MANUTENZIONI</b>	<b>33.404.060,39</b>		<b>28.404.075,61</b>	<b>85,03</b>	<b>28.404.075,61</b>	<b>85,03</b>	<b>100,00</b>
5	MONITORAGGI		5.164.568,99	100,00	5.019.407,79	97,19	5.019.407,79	97,19	100,00
7	DIFESA CITTA' DI COMO		2.065.827,60	30,00	671.425,44	32,50	671.425,44	32,50	100,00
9	TERRAZZAMENTI		15.493.706,97	100,00	11.233.937,15	72,51	11.233.937,15	72,51	100,00
13	FORESTAZIONE		10.329.137,98	100,00	9.698.571,06	93,90	9.698.571,06	93,90	100,00
<b>IMPORTO TOTALE 2^ FASE</b>			<b>176.834.408,37</b>		<b>143.021.349,08</b>	<b>80,88</b>	<b>143.021.349,08</b>	<b>80,88</b>	<b>100,00</b>

## 2.4 PIANO DI UTILIZZO DELLE ECONOMIE ACCERTATE

La Provincia di Bergamo ha presentato nel novembre 2004 un proposta di Piano Integrativo, finanziato con le economie accertate a seguito del completamento degli interventi previsti nel Piano di Prima Fase nel territorio di competenza.

La proposta di Piano, predisposta ai sensi della Delibera n. 8/2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, è stata validata ed approvata da Regione Lombardia nel gennaio 2005 e prevede 5 interventi per un importo complessivo di circa 1,27 milioni di euro.

Nel febbraio successivo è stata trasmessa all'Autorità di Bacino per l'approvazione di competenza, di concerto col Ministero dell'Ambiente.

L'approvazione definitiva è avvenuta nel settembre 2006 e pertanto solo sul finire dell'anno è stato possibile concordare ed attivare con gli Enti attuatori individuati, le procedure di avvio per la progettazione degli interventi.

A fine 2007, dei 5 interventi uno è già in avanzato stato di realizzazione, mentre gli altri 4 hanno superato lo scoglio della conferenza dei servizi e sono in fase di progettazione esecutiva.

Nel corso dell'anno 2007 sono state inoltre predisposte da parte delle Province di Sondrio e Brescia, analoghe proposte di Piani integrativi. Tali proposte, una volta completato l'iter istruttorio, sono state approvate da Regione Lombardia nel corso del mese di novembre e sono state poi trasmesse all'Autorità di Bacino per l'approvazione definitiva.

Tale approvazione è stata rilasciata nei primi mesi del 2008, così sono state poi predisposte e successivamente sottoscritte le convenzioni con gli enti attuatori individuati. In particolare sono stati attivati 4 interventi in Provincia di Sondrio, tutti in capo alla Provincia e 4 interventi in Provincia di Brescia, di cui 2 in capo alla Provincia e 2 in capo ai Comuni competenti.

A fine anno è giunta poi l'autorizzazione da parte dell'Autorità di Bacino all'utilizzo dei fondi economizzati nei Programmi di manutenzione territoriale di Prima Fase (M.T.D.) da parte delle singole Comunità Montane, come proposto da Regione e Provincia di Sondrio e pertanto sono stati avviati i primi incontri coi referenti di ciascuna C.M. per la definizione dei nuovi programmi di interventi per complessivi € 2.125.862,92.

Si sono avviati poi i primi contatti con le Province di Como e Lecco e le altre Comunità Montane per definire di comune accordo le riprogrammazione delle economie accertate nel corso dell'anno.

Nel corso del 2009 sono stati approvati i primi 2 nuovi programmi predisposti dalla Comunità Montane di Valchiavenna e Valtellina di Sondrio, per un totale di n. 10 nuovi interventi, inoltre sono state approvate da Regione Lombardia e successivamente dall'Autorità di Bacino del fiume Po le proposte di riprogrammazione dei fondi economizzati presentate dalla Provincia di Como, per complessivi € 604.228,34, e dalla Provincia di Bergamo per complessivi € 1.995.141,82, di cui € 977.375,42 immediatamente finanziabili e attuabili tramite l'utilizzo delle economie accertate e i rimanenti € 1.017.756,20, programmati sulle economie stimate ma non ancora definitivamente accertate.

Nel 2010 sono stati approvati 4 nuovi programmi predisposti dalle Comunità Montane di Morbegno, Tirano, Alta Valtellina e Valle Brembana, per un totale di n. 23 nuovi interventi. È stata poi approvata da Regione Lombardia e successivamente dall'Autorità di Bacino del fiume Po la proposta di riprogrammazione dei fondi economizzati presentate dalla Provincia di Lecco.

Nel 2011 sono stati approvati 2 nuovi programmi di interventi predisposti dalla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio (CO) e della Valsassina (LC) per un totale di 3 interventi ed è stato aggiornato il Programma della CM di Tirano con l'attivazione di 4 interventi rispetto ai 2 inizialmente previsti.

Nel corso del 2012 si sono sviluppate le attività progettuali e realizzative dei vari interventi previsti dai vari Piani provinciali, oltre all'approvazione di un aggiornamento del Programma predisposto dalla Comunità Montana della Val Brembana.

Alla fine dell'anno è stato approvato da Regione Lombardia e successivamente dall'Autorità di Bacino del fiume Po un secondo Piano di riprogrammazione per le Economie accertate a conclusione degli interventi in Provincia di Sondrio, per un importo complessivo di € 10.300.000,00, di cui:

- € 6.400.000,00 per opere di completamento per n° 9 interventi strutturali;
- € 300.000,00, a valere sui fondi accantonati sulla scheda AD/09/04, "Val Pola", per interventi manutentivi per le opere realizzate in emergenza a seguito della frana, resesi ora necessarie in conseguenza dell'immissione dell'Adda nel nuovo alveo realizzato;
- € 2.000.000,00 di interventi di Manutenzione territoriale diffusa, finalizzati prioritariamente al mantenimento in efficienza delle opere idrauliche e di consolidamento dei versanti finora realizzate;
- € 900.000,00 per interventi di manutenzione delle opere idrauliche presenti lungo Adda, Mera e Oglio sopralacuali;

- € 700.000,00 per studi e monitoraggi, finalizzati prioritariamente alla predisposizione di piani di sottobacino per la gestione dei sedimenti in alveo.

Nel corso del 2013 si sono sviluppate tutte le attività propedeutiche per l'avvio degli interventi strutturali con individuazione degli enti attuatori e la sottoscrizione delle Convenzioni regolanti i rapporti con Regione, con conseguente avvio delle fasi progettuali.

Da segnalare la criticità per un intervento strutturale programmato, che trova la parziale opposizione di uno dei Comuni interessati, che risulta per altro in via di superamento alla fine dell'anno. Parallelamente sono giunti a conclusione alcuni interventi precedentemente programmati e si è sviluppata la fase progettuale ed esecutiva per gli altri già avviati.

Riguardo i Programmi di Manutenzione Territoriale Diffusa sono state riprogrammate con autorizzazione dell'Autorità di Bacino del fiume Po, le economie derivanti dalla conclusione dei Programmi di Seconda Fase per complessivi € 4.187.156,46, quale integrazione del finanziamento di € 2.000.000,00 precedentemente autorizzati.

Successivamente le Comunità Montane hanno predisposto i Programmi di competenza, per 48 interventi complessivi, trasmettendoli in Regione entro i termini concordati. Entro la fine dell'anno sono stati approvati i Programmi delle Comunità Montane della Valchiavenna, per 10 interventi, e Valtellina di Sondrio, per 14 interventi, mentre i tre Programmi rimanenti saranno approvati con l'inizio del nuovo anno.

Infine si è dato avvio alla fase progettuale dei due interventi in aree comprensoriali terrazzate, ed è stato portato a conclusione, ma non ancora rendicontato l'intervento di monitoraggio nell'area di frana della Gembresca, in Valchiavenna.

Nel 2014 sono stati approvati i Programmi della Comunità Montana Valtellina di Morbegno per 10 interventi, quello della Comunità Montana Alta Valtellina per 8 interventi e quello della Comunità Montana Valtellina di Tirano per 6 interventi e si è quindi dato avvio alla fase progettuale dei diversi interventi.

Parallelamente si è avuto inoltre un significativo avanzamento della fase esecutiva dei lavori per i primi interventi strutturali di completamento riprogrammati, diversi dei quali già giunti a conclusione e lo sviluppo della fase progettuale per tutti i nuovi interventi riprogrammati. Sono stati infine riprogrammate economie per ulteriori € 3.200.000,00 in provincia di Sondrio, con l'attivazione di 5 interventi, di cui 3 volti a risolvere situazioni di criticità evidenziate dal Piano di Assetto Idrogeologico dell'autorità di Bacino lungo l'asta dell'Adda sopralacuale.

È stata poi avviata la collaborazione con il CNR – IRPI di Torino per lo sviluppo degli studi di sottobacino per l'Adda, il Mera e l'Oglio sopralacuale, finalizzati all'analisi della dinamica dei sedimenti in alveo, propedeutici alla predisposizione dei Piani di gestione dei sedimenti in alveo.

Nel 2015 è stata sviluppata la fase attuativa degli interventi, completando in molti casi la progettazione e attivando molti cantieri, fino alla conclusione di alcuni interventi strutturali e diversi interventi previsti nei programmi di manutenzione territoriale diffusa. In particolare sono stati chiusi i primi Programmi della C.M. Valsassina, della C.M. della Valchiavenna e delle C.M. Valtellina di Sondrio e Alta Valtellina. Risultano poi conclusi gli interventi del Programma della C.M. Valle Brembana, ma non ne è ancora pervenuta la rendicontazione.

Parallelamente si è completato l'iter per l'individuazione degli enti attuatori per gli ultimi interventi riprogrammati e la conseguente definizione e sottoscrizione delle convenzioni per la progettazione e l'attuazione degli interventi stessi.

A fine anno il CNR ha presentato una prima relazione riepilogativa a conclusione degli studi avviati sulla dinamica dei sedimenti in alveo, su cui è iniziato un lavoro di confronto e analisi, che porterà al perfezionamento degli elaborati finali, previsto entro la metà del 2016, che saranno la base per la predisposizione dei Piani di gestione dei sedimenti in alveo per i tre corsi d'acqua analizzati.

La successiva tab. 2.10 riepiloga, alla data del 31/12/2015 l'avanzamento degli interventi previsti dai diversi Piani finanziati con le economie accertate.

Tab. 2.10 - Stato di attuazione degli interventi finanziati con i fondi derivanti dalle economie accertate.

	Importo finanziamento	Stato attuazione interventi				
		Previsti	In progettazione	In esecuzione	Ultimati	
STRUTTURALI	Sondrio	18.950.975,68	23	14	4	5
	Como	538.980,02	2	1	0	1
	Lecco	0,00	0	0	0	0
	Brescia	1.984.162,80	7	1	2	4
	Bergamo	3.069.288,99	9	0	2	7
	<b>TOTALE STRUTTURALI</b>	<b>24.543.407,49</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
M.T.D.	C.M. Valchiavenna	463.185,30	6	0	0	6
	C.M. Morbegno	439.275,26	7	1	0	6
	C.M. Sondrio	573.213,32	4	0	0	4
	C.M. Tirano	271.069,87	4	1	1	2
	C.M. Alta Valtellina	379.119,17	4	0	0	4
	<b>TOTALE M.T.D. E1 SO</b>	<b>2.125.862,92</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>22</b>
	C.M. Alto Lario	65.248,32	2	0	2	0
	C.M. Valsassina	98.760,20	1	0	0	1
	C.M. Valle Brembana	195.347,26	11	0	0	11
	<b>TOTALE M.T.D. E1 altre CM</b>	<b>359.355,78</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
	<b>TOTALE M.T.D. E1</b>	<b>2.485.218,70</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>34</b>
	C.M. Valchiavenna	885.373,33	10	1	5	4
	C.M. Morbegno	801.101,16	10	4	6	0
	C.M. Sondrio	1.524.678,54	14	10	3	1
	C.M. Tirano	350.000,00	6	4	0	2
	C.M. Alta Valtellina	2.626.003,43	8	8	0	0
	<b>TOTALE M.T.D. ER SO</b>	<b>6.187.156,46</b>	<b>48</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>7</b>
	M.T.D. ERSAF Brescia	200.000,00	0	0	0	0
	M.T.D. STER Sondrio	700.000,00	0	0	0	0
	<b>TOTALE M.T.D. ER SiReg.</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE M.T.D.</b>	<b>9.572.375,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>34.115.782,65</b>	<b>128</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>58</b>	

La successiva tab. 2.11 riepiloga, alla data del 31/12/2015 l'avanzamento degli interventi previsti dal Piano di Economie ed il relativo quadro economico.

Tab. 2.11 – Avanzamento lavori e relativo quadro economico degli interventi del Piano Economico.

AZIONI DI PIANO		ECONOMIE							
		IMPORTO RIPROGRAMMATO	% Avanz. Lavori	IMPORTO IMPEGNATO	% imp/riprogr	IMPORTO LIQUIDATO	% liq/riprogr	% liq/imp	
1	PROV. SO	STRUTTURALI	18.950.975,68	35,00	14.299.928,08	75,46	8.426.203,67	44,46	58,92
		MANUTENZIONI E1	2.125.862,92	92,00	1.915.738,19	90,12	1.915.738,19	90,12	100,00
		MANUTENZIONI ER	6.887.156,46	30,00	6.187.156,46	89,84	5.568.440,82	80,85	90,00
		<b>Totale MTD</b>	<b>9.013.019,38</b>	<b>61,00</b>	<b>8.102.894,65</b>	<b>89,90</b>	<b>7.484.179,01</b>	<b>83,04</b>	<b>92,36</b>
	<b>Totale SO</b>	<b>27.963.995,06</b>		<b>22.402.822,73</b>	<b>80,11</b>	<b>15.910.382,68</b>	<b>56,90</b>	<b>71,02</b>	
2	PROV. CO	STRUTTURALI	538.980,02	40,00	537.829,42	99,79	246.670,71	45,77	45,86
		MANUTENZIONI	65.248,32	50,00	58.723,20	90,00	58.723,20	90,00	100,00
		<b>Totale CO</b>	<b>604.228,34</b>		<b>596.552,62</b>	<b>98,73</b>	<b>305.393,91</b>	<b>50,54</b>	<b>51,19</b>
2'	PROV. LC	STRUTTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENZIONI	98.760,20	100,00	85.347,91	86,42	85.347,91	86,42	100,00
		<b>Totale LC</b>	<b>98.760,20</b>		<b>85.347,91</b>	<b>86,42</b>	<b>85.347,91</b>	<b>86,42</b>	<b>100,00</b>
3	PROV. BS	STRUTTURALI	1.984.162,80	68,00	1.413.276,85	71,23	1.076.001,83	54,23	76,14
		MANUTENZIONI	200.000,00	50,00	200.000,00	100,00	20.000,00	10,00	10,00
		<b>Totale BS</b>	<b>2.184.162,80</b>		<b>1.613.276,85</b>	<b>73,86</b>	<b>1.096.001,83</b>	<b>50,18</b>	<b>67,94</b>
4	PROV. BG	STRUTTURALI	3.069.288,99	89,00	2.834.736,68	92,36	2.435.614,03	79,35	85,92
		MANUTENZIONI	195.347,26	100,00	175.812,53	90,00	175.812,53	90,00	100,00
		<b>Totale BG</b>	<b>3.264.636,25</b>		<b>3.010.549,21</b>	<b>92,22</b>	<b>2.611.426,56</b>	<b>79,99</b>	<b>86,74</b>
	<b>Totale STRUTTURALI</b>	<b>24.543.407,49</b>		<b>19.085.771,03</b>	<b>77,76</b>	<b>12.184.490,24</b>	<b>49,64</b>	<b>63,84</b>	
	<b>Totale MANUTENZIONI</b>	<b>9.572.375,16</b>		<b>8.622.778,29</b>	<b>90,08</b>	<b>7.824.062,65</b>	<b>81,74</b>	<b>90,74</b>	
5	Monitoraggi	145.161,20	100,00	144.955,27	99,86	144.955,27	99,86	100,00	
9	Terrazzamenti	3.610.970,91	20,00	1.618.170,91	44,81	1.240.824,88	34,36	100,00	
12	Piana della Selvetta	1.544.206,00	100,00	968.639,89	62,73	968.639,89	62,73	100,00	
13	Forestazione	629.538,42	100,00	629.364,15	99,97	629.364,15	99,97	100,00	
	<b>IMPORTO TOTALE ECONOMIE</b>	<b>40.045.659,18</b>		<b>31.069.679,54</b>	<b>77,59</b>	<b>22.992.337,08</b>	<b>57,42</b>	<b>74,00</b>	

Per concludere la tabella 2.12 riporta un quadro sintetico generale dello stato di avanzamento del Piano di difesa del suolo, nel suo complesso, alla data del 31/12/2015.

Tab. 2.12 - Quadro di sintesi del Piano di Difesa del Suolo al 31 dicembre 2015

Table with columns: AZIONI DI PIANO, 1^ FASE (Approv. 2012/2013), ISPP (Approv. 2015/2016), 2^ FASE (Approv. 2017/2018), TOTALE. Rows include various agricultural and environmental programs like 'Strutture Economiche Riformulate', 'Misure Economiche Riformulate', etc., with sub-rows for 'IMPEGNATO', 'LIQUIDATO', and 'ECONOMIE ACCERTATE'.

(\*) FONDI DIRETTAMENTE TRASFERITI DALLLO STATO ALL'ORA MAGGIORE
(1) IMPEGNI ECONOMICI RIFORMULATI ESCLUSIVAMENTE DAL BILANCIO DI PIANO
(2) UTILIZZATI SU FONDI E SU CAPEX DI INVESTIMENTO
(3) IMPEGNI ECONOMICI RIFORMULATI ESCLUSIVAMENTE DAL BILANCIO DI PIANO
(4) IMPEGNI ECONOMICI RIFORMULATI ESCLUSIVAMENTE DAL BILANCIO DI PIANO
(5) INTEGRAZIONI FINANZIARIE CON FONDI PIANO RICOERTEZIONE E SVILUPPO (D.G. TORRENTI SAN VINCENZO)

### PARTE III - PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO

#### 3.1 DESCRIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI

Il Piano di Ricostruzione e Sviluppo socio-economico, elaborato da Regione Lombardia, si suddivide in tre distinti sistemi (relazionale, produttivo e insediativo – ambientale) all'interno dei quali sono state articolate le azioni e programmati gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla stessa L. 102/90, art. 5, come dettagliate nella tabella 3.1.1:

- riassetto urbano e infrastrutturale,
- ammodernamento dei sistemi di accesso e integrazione rete stradale e ferroviaria;
- impulso alle attività produttive;
- articolazione dei servizi sul territorio;
- salvaguardia e recupero del patrimonio culturale e ambientale.

Per il raggiungimento di tali finalità si sono individuati interventi che permettano:

- o l'inserimento dell'area, in particolare quella montana, nel sistema internazionale, attraverso il miglioramento delle connessioni esterne e interne;
- o l'integrazione nell'economia regionale e nazionale ed individuazione di un sistema di sviluppo del territorio non solo sostenibile; ma soprattutto compatibile;
- o lo sviluppo di condizioni per la permanenza della presenza antropica a mezzacosta con la razionalizzazione delle tendenze agglomerative verso il fondovalle.

Gli obiettivi sopra esposti evidenziano la correlazione tra il Piano di Ricostruzione e Sviluppo e il Piano di Difesa del Suolo, nonché il possibile coordinamento con le azioni a livello internazionale poste in essere attraverso accordi tra gli Stati e le Regioni.

Particolare rilevanza assumono gli interventi sul sistema relazionale, soprattutto mediante, la realizzazione di un nuovo tracciato della strada statale di fondovalle che conduce a Sondrio (S.S. 38) e di un insieme di interventi di sistemazione e adeguamento di tracciati esistenti lungo altre strade statali e provinciali.

Per il sistema produttivo sono individuate forme di incentivo diretto di natura creditizia e fiscale, e di accesso a mutui con la Cassa Depositi e Prestiti (artt.11,12,13 ex L. 102/90) per il potenziamento delle attività agricole, industriali e turistiche, nel rispetto delle peculiarità economiche ed ambientali locali, nonché varie iniziative pubbliche per la qualificazione dei servizi, delle attrezzature ed infrastrutture di base.

Per l'intervento sul sistema insediativo-ambientale, infine, sono previste iniziative per:

- la realizzazione di parchi di interesse regionale e la tutela e valorizzazione delle risorse naturali presenti;
- il recupero di complessi edilizi di interesse storico-architettonico e la salvaguardia di centri e nuclei abitati di antica formazione e di interesse storico-ambientale;
- il potenziamento dei servizi sociali e formativi;
- il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche in particolare acquedotti, fognature e depuratori. Regione Lombardia opera secondo le linee di intervento individuate dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo, con cui sono stati definiti gli interventi prioritari ed il riparto delle risorse finanziarie disponibili. Essa inoltre collabora con gli organi e i servizi tecnici delle amministrazioni dello Stato e delega, ai sensi della L. 102/90 e della l.r. 23/92, agli Enti Locali e ai loro Consorzi, nonché alle Comunità Montane, l'attuazione dei singoli interventi.

Tab. 3.1.1. – Elenco azioni di Piano suddivise tra i tre sistemi individuati.

Sistema	Azione di Piano	
<b>RELAZIONALE</b>	1	Verifiche di scenario
	2	Sistema stradale
	3	Sistema ferroviario
	4	Viabilità valliva e intervalliva
	5	Aviosuperficie di Caiolo e eliporto Bormio
	6	Miglioramento sistema comunicazione
<b>PRODUTTIVO</b>	7	Agevolazioni fiscali
	8	Agevolazioni finanziarie
	9	Accesso al credito P.M.I.
	10	Interventi strutturali settore manifatturiero
	11	Interventi strutturali settore agro-zootecnico
	12	Interventi strutturali settore agro-forestale
	13	Interventi strutturali settore turistico
	14	Interventi strutturali servizi allo sviluppo
<b>INSEDIATIVO - AMBIENTALE</b>	15	Indirizzi di politica territoriale
	16	Parchi e riserve
	17	Complessi edilizi storico-architettonici
	18	Archidata
	19	Centri e nuclei di antica formazione
	20	Qualificazione dei servizi socio-culturali
	21	Servizi culturali - Formazione professionale
	22	Istituto di ricerca
	23	Infrastrutture tecnologiche
	24	Salvaguardia Lago di Como
	25	Piano di metanizzazione
29	V.I.A.	
29 bis	V.I.A. BIS	
<b>AZIONI TRASVERSALI</b>	26	Cassa Depositi e Prestiti (Mutui ex art. 13)
	27	Completamento indennizzi
	28	Oneri di gestione
	30	Elementi e parametri di controllo

### 3.2 QUADRO RIEPILOGATIVO DEL PIANO E DELLE SUE VARIAZIONI

Lo stanziamento del Piano derivante dalla II Variazione di Piano, è pari a € 685.109.991, di cui al 2014 sono stati erogati € 628.148.836 ovvero il 92%.

Il continuo monitoraggio delle azioni e alla conclusione delle stesse hanno permesso di quantificare ulteriori risorse rimodulabili, risorse destinate o al completamento degli interventi che le hanno generate, per importi inferiori a € 50.000, o all'incremento delle somme stanziarie necessarie al finanziamento degli interventi strategici, quali la S.S. 38 e la variante di Zogno come deciso nel Comitato Istituzionale "Valtellina" del 17 luglio 2007.

Le somme utilizzate per l'azione 19 "Centri e Nuclei di antica formazione" come fondo di rotazione, e interamente erogate da Regione Lombardia, sono state interamente rimodulate nella Seconda Variazione di Piano, sebbene i rientri delle ultime rate avverranno entro il 2017.

Infine, nonostante nel corso del 2008 sia stato richiesto alla CDP, con DGR 7484/2008, l'utilizzo delle economie di interventi conclusi da parte dei beneficiari dei mutui, non si sono comunque riuscite ad utilizzare risorse per un ammontare complessivo di € 555.000 circa, proprio a causa della scadenza stessa delle rate di mutuo.

Nella tabella 3.2.1 sono riassunte le voci principali relative alla situazione contabile per l'anno 2015.

Situazione	
Fondo rotazione (azione di piano 19) erogato per finanziare l'azione. Il fondo è stato rimodulato per finanziare nuovi interventi nelle due Variazioni di Piano.	4.091.062
<b>EROGATO TOTALE 31/12/2015</b>	<b>659.582.653</b>
<b>DA EROGARE 31/12/2015</b>	<b>24.062.860</b>
Ulteriori risorse da rimodulare in base alle indicazioni del Tavolo Tecnico del 22/4/2008 e del	1.464.478
<b>TOTALE importo complessivo Piano di Valtellina</b>	<b>685.109.991</b>

La percentuale di avanzamento del piano in termini finanziari è pari al 96%.

Tab. 3.2.2 – Quadro economico riepilogativo dei pagamenti relativi alle azioni comprese nel Piano di Ricostruzione e sviluppo finanziati dalla L. 102/90 e L. 483/98, come rimodulato dalle variazioni di Piano.

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L.102/90e L. 483/98	stanziato iniziale	stanziamento I variazione di piano	stanziamento II variazione di piano e riutilizzo ec. CDP (2008)	Erogato totale	erogato dal 1/1/2015 al 31/12/2015	da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie	ulteriori risorse da rimodulare per variante di Zogno	ulteriori risorse da rimodulare per SS 38	CDP economie e somme restituite al MEF per scadenza mutui
BG	1- VERIFICHE DI SCENARIO	923.372	619.748	619.748	617.410		-	2.339		
BS	1- VERIFICHE DI SCENARIO	252.724		-	-					
CO	1- VERIFICHE DI SCENARIO	86.116	86.116	-	-					
LC	1- VERIFICHE DI SCENARIO	93.514	-	-	-					
SO	1- VERIFICHE DI SCENARIO	2.199.695	36.152	36.152	36.152					
RL	1- VERIFICHE DI SCENARIO	59.778	59.778	-	-					
	TOTALE 1- VERIFICHE DI SCENARIO	3.615.198	801.794	655.900	653.562	-	concluso	2.339	-	-
BG	2- Conv. ANAS - Valbrembana	7.746.853	8.050.477	8.050.477	8.050.477		-			
CO	2- Conv. ANAS - Regina int. I-4 (stanziamento ridotto dopo II VP)	6.300.774	6.300.774	4.300.774	3.378.541	1.621.506	922.230			
CO	2- Conv. ANAS - Regina NUOVI interventi II VP		-	1.080.000		62.143,13	1.017.856,87			
CO	2- Conv. ANAS - Regina int.5	25.823	25.823	25.823	25.823		-			
CO	2- Conv. ANAS - Regina int. 6	1.420.256	1.420.256	1.420.256	1.420.256		-			
SO	2- Conv. ANAS – Castasegna (I, II e III conv.)	3.157.816	3.157.816	3.157.816	2.900.768		257.049			
SO	2- Conv. ANAS - Generali SS 36-38 - tornanti di Gallivaggio	655.900	655.900	655.900	655.900		-			
SO	2- Conv. FS - Sicurezza	8.263.310	8.263.310	8.263.310	8.263.311		-			
SO	2- SISTEMA STRADALE Conv. ANAS - Generali SS 36-38 compreso 483/98 € 4.154.379 - integrati con I e II VP	85.039.594	109.039.594	122.053.714	72.080.025	31.371.673,78	18.602.015,94			
SO	2- SISTEMA STRADALE nuovo int II VP		-	1.800.000	1.800.000	800.000	-			
	TOTALE 2- SISTEMA STRADALE	112.610.326	136.913.950	150.808.070	121.896.297,13	33.855.322,91	20.799.151,81		-	-
BS	3- SISTEMA FERROVIARIO - Conv. FNM- compreso 483/98 € 2065828	10.845.595	10.845.595	10.845.595	10.835.169				10.427	
SO	3- Conv. FS – Ammodernamento	46.481.121	46.481.121	46.481.121	46.481.121		-			
	TOTALE 3- SISTEMA FERROVIARIO	57.326.716	57.326.716	57.326.716	57.316.290	-	concluso	-	10.427	-
BG	4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	5.877.552	5.877.552	5.877.552	5.846.265		2.223	-		29.065
BG	4- opere di interesse locale - NUOVI INT. II VP			2.200.000	2.069557,79	24.282,79	-	124.671+ 5.771,21		

BS	4- opere di interesse locale - L.483/98	572.234	572.234	570.154	570.154	-	-	-	-	-
BS	4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	6.705.740	6.705.740	6.688.042	6.652.857	-	-	-	-	35.185
LC	4- opere di interesse locale - L.483/98	454.482	454.482	454.482	454.449	-	-	33	-	-
LC	4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	3.174.420	3.174.420	3.174.420	3.174.420	-	-	-	-	-
SO	4- opere di interesse locale - L.483/98	5.095.565	4.991.361	4.915.664	4.915.663	-	-	-	-	-
SO	4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	8.858.974	8.858.974	8.858.974	8.611.511	-	247.463	-	-	-
	TOTALE 4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA	30.738.967	30.634.763	32.739.288	32.270.594	-	279.740	124.704	-	64.250
SO	5- AVIOSUPERFICIE CAIOLO E ELIPORTO BORMIO	2.582.285	2.582.285	2.582.285	2.551.913	-	-	-	30.372	-
	TOTALE 5- AVIOSUPERFICIE CAIOLO E ELIPORTO BORMIO	2.582.285	2.582.285	2.582.285	2.551.913	-	concluso	-	30.372	-
BG	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE	516.457	516.457	37.486	37.486	-	-	-	-	-
BS	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE - Nuovi int I VP	-	1.100.793	1.100.793	1.100.132	-	-	662	-	-
CO	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE	516.457	516.457	509.002	506.376	-	-	2.626	-	-
LC	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE	516.457	516.457	509.484	509.484	-	-	-	-	-
	TOTALE 6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE	1.549.371	2.650.164	2.156.765	2.153.477	-	concluso	3.288	-	-
TUTTE	7- AGEVOLAZIONI FISCALI	72.303.966	72.303.966	72.303.966	72.303.966	-	-	-	-	-
	TOTALE 7- AGEVOLAZIONI FISCALI	72.303.966	72.303.966	72.303.966	72.303.966	-	concluso	-	-	-
RL	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Regione	1.166.291	1.166.291	519.668	-	-	-	519.668	-	-
TUTTE	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - costo per bandi	17.560	17.560	17.560	17.560	-	-	-	-	-
BG	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	11.466.369	11.466.369	8.595.916	8.088.761	-	-	507.155	-	-
BS	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	6.555.107	4.226.319	4.165.860	4.163.501	-	-	2.358	-	-
CO	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	3.572.986	2.779.453	2.758.851	2.743.139	-	-	15.712	-	-
LC	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	3.576.687	2.714.981	2.692.609	2.684.940	-	-	7.670	-	-
SO	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	107.923.794	87.987.298	87.469.711	87.376.455	-	-	-	93.256	-
	TOTALE 8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	134.278.794	110.358.271	106.220.176	105.074.356	-	concluso	1.052.564	93.256	-
SO	9- ACCESSO AL CREDITO PMI	8.779.767	8.779.767	8.680.033	8.673.645	-	-	-	6.388	-
	TOTALE 9- ACCESSO AL CREDITO PMI	8.779.767	8.779.767	8.680.033	8.673.645	-	concluso	-	6.388	-
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE MANIFATTURIERO - isola di Fondra	86.000	86.000	86.000	86.000	-	-	-	-	-

BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO - Branzi	730.000	730.000	730.000	-	-	-	730.000		
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO - CM Valle Brembana - ingresso area Falk - Zogno	350.000	350.000	350.000	350.000	-	-			
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO - CM Valle Brembana - ristrutturazione palazzina Zogno	125.142	125.142	-	-	-	-			
CO	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO	516.457	516.457	516.457	516.457	-	-			
LC	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO	516.457	516.457	516.457	515.655	-	-	802		
SO	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO	4.648.112	2.324.056	2.324.056	2.324.056	-	-			
	TOTALE 10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO	6.972.168	4.648.112	4.522.970	3.792.168	-	concluso	730.802		
BG	11- Alpeggi - 483/98	1.016.904	1.016.904	993.996	993.996	-	-			
BG	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO	2.065.828	2.074.874	2.074.874	2.064.694	-	-	10.180		
BS	11- Alpeggi - 483/98	164.750	164.750	164.750	164.750	-	-			
BS	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO	2.582.285	2.582.285	2.582.285	2.581.299	-	-	985		
CO	11- Alpeggi - 483/98	323.818	323.818	323.818	323.818	-	-			
CO	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO	491.739	491.739	491.739	491.739	-	-			
LC	11- Alpeggi - 483/98	323.818	323.818	308.511	308.511	-	-			
LC	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO	541.175	524.523	524.523	497.368	-	27.155			
SO	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO + Alpeggi ex 483	14.012.509	13.974.667	13.427.778	13.228.046	-	-		199.731	
	TOTALE 11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO + Alpeggi ex 483	21.522.825	21.477.377	20.892.274	20.654.222	-	27.155	11.166	199.731	
BG	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORESTALE	1.291.142	1.282.096	1.254.161*	1.253.079	-	-	1.082		
BS	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORESTALE	2.065.828	2.065.828	2.065.828	2.065.828	-	-			
CO	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORESTALE	267.452	267.452	264.874	264.874	-	-			
LC	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORESTALE	507.233	481.189	481.189	481.189	-	-			
SO	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORESTALE	12.911.422	12.911.422	12.478.264	12.462.166	-	-		16.099	

	TOTALE 12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE AGRO-FORESTALE	17.043.078	17.007.987	16.544.316	16.527.135	-	concluso	1.082	16.099	-
BS	13- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE TURISTICO	1.549.371	1.549.371	1.547.628	1.547.628	-	-			
SO	13- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE TURISTICO PR&S E I VP	10.329.139	14.725.693	14.719.878	14.398.873	-	250.428		70.576	
	TOTALE 13- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE TURISTICO PR&S E I VP	11.878.509	16.275.064	16.267.505	15.946.501		250.428		70.576	-
SO	14- INTERVENTI STRUTTURALI SERVIZI ALLO SVILUPPO	4.131.655	4.131.655	4.131.655	4.131.655	-	-			
	TOTALE 14- INTERVENTI STRUTTURALI SERVIZI ALLO SVILUPPO	4.131.655	4.131.655	4.131.655	4.131.655	-	concluso	-	-	-
SO	15 - INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE	516.457	516.457	516.457	516.457	-	-			
SO	15 - INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE- nuovo II VP- Piano d'area Valtellina		-	620.000	620.000	-	-			
	TOTALE 15 - INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE	516.457	516.457	1.136.457	1.136.457	-	concluso	-	-	-
BG	16- PARCHI E RISERVE	1.291.142	1.291.142	1.241.059	1.241.059		-			
BS	16- PARCHI E RISERVE	2.582.285	2.582.285	2.582.268	2.503.511		78.757			
CO	16- PARCHI E RISERVE	516.457	516.457	516.457	516.457		-			
SO	16- PARCHI E RISERVE	7.746.853	7.746.853	7.619.445	7.471.388		-		148.057	
	TOTALE 16- PARCHI E RISERVE	12.136.737	12.136.737	11.959.229	11.732.415		78.757	-	148.057	-
BG	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	3.098.741	3.098.741	2.970.549	2.970.549		-			
BG	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI 483/98	1.649.047	1.649.047	1.649.047	1.649.047		-			
BG	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI nuovi II VP		-	597.818	583.291		14.527			
BG	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI CDP	3.012.493	3.012.493	3.012.493	3.012.405		-			89
BS	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	1.549.371	1.549.371	1.451.493	1.451.493		-			
BS	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI 483/98	72.304	72.304	72.304	72.304		-			
BS	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI CDP	1.265.423	1.265.423	1.257.336	1.257.336		-			
CO	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI + nuovi int di catalogazione I VP	1.639.161	1.756.438	1.747.141	1.723.686		23.455			
LC	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	426.666	426.666	426.666	426.666		-			
LC	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-	128.970	128.970	128.970	126.711		-	2.258		

	ARCHITETTONICI 483/98									
LC	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI nuovi I e II VP		794.664	968.917	784.462		184.455	-		
SO	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	15.493.707	15.484.192	15.484.192	15.484.192		-			
SO	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI CDP	3.470.730	3.470.730	3.470.730	3.470.730		-			-
	TOTALE 17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	31.806.613	32.709.039	33.237.657	33.012.872		222.438	2.258	-	89
SO	18 - ARCHIDATA	1.032.914	1.032.914	1.032.914	1.032.914					
	TOTALE 18 - ARCHIDATA	1.032.914	1.032.914	1.032.914	1.032.914		concluso	-	-	-
BG	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	1.549.371	1.549.371	-	819.008		-			
BS	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	1.032.914	1.032.914	-	335.957		-			
CO	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	516.457	399.180	-	19.847		-			
LC	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	516.457	136.575	-	-		-			
SO	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	11.878.509	8.061.540	-	2.916.249		-			
	TOTALE 19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	15.493.707	11.179.579	-	4.091.062		-			-
BG	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI CDP	3.315.653	3.315.653	3.315.653	3.299.318	-	-			16.336
BS	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI CDP	1.885.258	1.885.258	1.886.275	1.820.126	-	-			66.149
BS	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI nuovi int. I VP		291.652	291.652	291.652	-	-			-
BS	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI nuovi int. I VP - revocato		322.689	322.689	-	-	-	322.690		-
SO	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI CDP	774.685	774.685	774.685	774.685	-	-			
SO	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI CDP revocato da CDP decreto taglia spese	2.685.576	2.685.576	-	-	-	-			
	TOTALE 20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI nuovi int. I VP	8.661.173	9.275.514	6.590.955	6.185.781	-	concluso	322.690	-	82.484
BG	21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ. PROFESSIONALE	1.032.914	1.032.914	1.032.914	1.032.914	-	-			
BS	21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ. PROFESSIONALE	1.032.914	1.032.914	1.032.914	1.032.914	-	-			
LC	21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ. PROFESSIONALE	516.457	516.457	516.457	516.457	-	-			
SO	21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ.	1.032.914	1.032.914	1.032.583	543.008	-	489.574			

	PROFESSIONALE									
	TOTALE 21- SERVIZI CULTURALI - FORMAZ. PROFESSIONALE	3.615.198	3.615.198	3.614.867	3.125.293	-	489.574	-	-	-
SO	22 - IREALP	5.164.569	5.164.569	5.164.569	5.164.569	-	-	-	-	-
	TOTALE 22 - IREALP	5.164.569	5.164.569	5.164.569	5.164.569	-	concluso	-	-	-
BG	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	6.343.102	6.343.102	6.343.102	6.340.169	-	-	-	-	2.933
BS	23 e 24 - opere di interesse locale 483/98 E I e II VP	1.417.674	2.284.052	3.482.283	3.215.706	-	265.902	675	-	-
BS	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	3.788.211	3.788.211	3.812.979	3.697.312	-	-	-	-	115.667
BS	23- revocato da CDP causa decreto taglia spese INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	1.467.996	1.467.996	-	-	-	-	-	-	-
CO	23 e 24 - opere di interesse locale 483/98 E I e II VP	441.199	441.199	1.240.743	1.240.743	-	-	-	-	-
CO	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	4.028.364	4.028.364	4.028.364	3.997.220	-	-	-	-	31.144
CO	23-revocato da CDP causa decreto taglia spese INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	927.228	927.228	-	-	-	-	-	-	-
LC	23 e 24 - opere di interesse locale 483/98 E I e II VP	25.823	672.990	672.990	629.902	-	-	43.088	-	-
LC	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI GOMO CDP	3.683.728	3.683.728	3.683.728	3.661.049	-	-	-	-	22.679
SO	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	19.669.777	19.669.777	19.669.777	19.444.120	-	-	-	-	225.657
SO	23 e 24 - opere di interesse locale 483/98	1.807.598	1.803.666	1.803.466	1.803.466	-	-	-	-	-
	TOTALE 23 - 24 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	43.600.700	45.110.313	44.737.432	44.029.687	-	265.902	43.763	-	398.080
BS	25- Feeder distribuzione CDP	258.228	258.228	258.228	248.066	-	-	-	-	10.161
BS	25- PIANO DI METANIZZAZIONE	5.164.569	5.164.569	5.164.569	5.164.569	-	-	-	-	-
SO	25- Feeder distribuzione CDP	6.972.168	6.972.168	6.972.168	6.604.101	-	368.067	-	-	-
SO	25- Feeder distribuzione CDP - taglia spese	3.569.970	3.356.970	-	-	-	-	-	-	-
SO	25- PIANO DI METANIZZAZIONE	21.174.733	21.174.733	21.174.733	21.174.733	-	-	-	-	-
	TOTALE 25- PIANO DI METANIZZAZIONE	36.926.668	36.926.668	33.569.698	33.191.470	-	368.067	-	-	10.161

Relazione al Parlamento – anno 2015