

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXVI
n. 5

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
EDILIZIA PENITENZIARIA

(Anno 2016)

(Articolo 10 della legge 1° luglio 1977, n. 404)

Presentata dal Ministro della giustizia

(ORLANDO)

Trasmessa alla Presidenza il 30 marzo 2017



m_dg.GAB.07/02/2017.0005063.E



957/A

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
UFFICIO VII^A - COORDINAMENTO TECNICO E GESTIONE BENI IMMOBILI

m_dg-GDAP
PÙ — 0044436 — 07/02/2017

Roma, 6 febbraio 2017



Al GABINETTO DEL MINISTRO
SERVIZIO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
SEDE

Oggetto: Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria ai sensi dell'art. 10 della legge 1 luglio 1977 n. 404 — Anno 2016

In riscontro alla nota n. 927 dell'11/01/2017 relativa all'oggetto, si riferisce quanto segue.

Il Programma di edilizia penitenziaria, finanziato inizialmente con 100 miliardi di lire, è stato avviato con la legge 12 dicembre 1971 n. 1133, con la quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena.

Con l'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 404, è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge n. 1133/1971.

Le relative competenze in materia sono attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (all'epoca dei Lavori Pubblici) e il programma prevedeva che le opere in questione venissero, appunto, finanziate con le risorse economiche assegnate a un apposito capitolo di bilancio del predetto Dicastero.

Dal 1977, a far data dall'entrata in vigore della Legge indicata in oggetto, e fino al 2001 (legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448), sono state stanziati ulteriori risorse economiche sul citato capitolo di bilancio per circa 3 miliardi di euro complessivi.

Le successive leggi finanziarie non hanno, invece, stanziato ulteriori risorse e, annualmente, i fondi assegnati sono stati rimodulati e, in un'occasione (legge finanziaria del 2006, la n. 266 del 23 dicembre 2005), persino ridotti di venti milioni di euro.

Il Programma edilizio, finanziato con gli stanziamenti disponibili e approvato dal competente Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, costituito con decreto ministeriale del 17 dicembre 1975 tra i Ministeri di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici, ha consentito la realizzazione (curata dai Provveditorati alle Opere Pubbliche), di 87 nuovi istituti consegnati al Demanio dello Stato (e quindi poi assunti in uso governativo dall'Amministrazione penitenziaria) nonché di procedere ad alcune ristrutturazioni integrative di edifici penitenziari esistenti.



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Per quanto concerne le nuove realizzazioni a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risulta nel 2016 è stato consegnato a questa Amministrazione e attivato il nuovo istituto penitenziario di Rovigo (210 posti).

Quanto al reparto 41/bis da 92 posti del nuovo istituto di Cagliari Uta (già attivo), a seguito dell'attivazione della procedura di fallimento per l'impresa affidataria dei lavori di costruzione del complesso di Cagliari, la Opere Pubbliche s.p.a., il competente Provveditorato Interregionale per le OO.PP. ha avviato le procedure per l'appalto dei lavori di completamento, che dovrebbero essere conclusi nel giugno 2018, con possibile consegna anticipata a questa Amministrazione del settore videoconferenze entro il mese di marzo del corrente anno.

Non è invece ancora ultimato il nuovo carcere di Forlì (250 posti) opera per la quale il competente Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia Romagna ha proposto la risoluzione contrattuale ex art. 136, c. 6 del D.lgs. 163/2006 (per inadempimento dell'appaltatore), del lotto relativo al 1° stralcio e ha avviato la procedura per i lavori di completamento.

Relativamente agli interventi inseriti nel Piano Carceri, a seguito della chiusura anticipata al 31/07/2014 (rispetto al previsto termine del 31/12/2014) dell'Ufficio del Commissario del Governo per le infrastrutture carcerarie, l'Ufficio tecnico ha curato il trasferimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei procedimenti inclusi nell'elenco A allegato al D.I. 10/10/2014, comprendente tutti gli interventi di nuova edificazione e la maggior parte di quelli di ristrutturazione avviati dal suddetto Piano.

All'atto della cessazione, anticipata al 31/07/2014 rispetto alla scadenza del 31/12/2014, dell'attività del Commissario Straordinario del Governo per le Infrastrutture Carcerarie, erano state avviate le procedure di gara per il nuovo istituto penitenziario di Catania (in concreto un ampliamento da circa 450 posti della Casa circondariale etnea di Bicocca) e per la nuova Casa Circondariale di Pordenone (circa 300 posti), dislocata in territorio del Comune di San Vito al Tagliamento; era stata inoltre avviata la progettazione preliminare per un nuovo istituto penitenziario da 1200 posti a Nola.

Nel contempo, questo Dipartimento ha promosso la riattivazione del Comitato Paritetico Interministeriale per l'edilizia penitenziaria, ricostituito con D.I. del 07/10/2015, successivamente è stata modificata nella composizione con D.I. del 17/12/2015; si allega copia dei due provvedimenti.

In vista della prima riunione di detto Organismo, è stato proposto al Gabinetto del Ministro un Piano Nazionale di edilizia penitenziaria basato sul mutato quadro dei vari fabbisogni delle circoscrizioni territoriali, con la previsione finale di una serie di interventi da realizzarsi con le economie stimate, per circa 135 milioni di euro, rispetto agli interventi inseriti nel Piano Carceri; detto documento è stato sottoposto all'esame del predetto Comitato nella prima riunione del 30/10/2015 e sostanzialmente approvato nella seconda



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

riunione del 15/01/2016, dando corso alle relative attività di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tra i nuovi istituti si è proposto di stralciare quello di Catania Bicocca, ritenuto non più necessario rispetto all'attuale quadro dei fabbisogni per la Sicilia, mentre è stato reinserito quello di Savona (in sostituzione della attuale sede in un antico convento nel centro storico), per il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato la procedura di risoluzione del contratto con l'impresa aggiudicataria del primo stralcio a causa di problematiche tecniche concernenti i rilevanti aumenti dei costi degli interventi rispetto all'originaria scelta del sito, a seguito degli sviluppi del progetto esecutivo da parte del contraente, progetto non approvato dalla stazione appaltante.

Inoltre, era stato previsto un nuovo istituto per la Toscana Settentrionale con previsione di ubicazione a Lucca, in sostituzione di quello attualmente sito in un antico ex convento nel centro storico cittadino, ma considerata la posizione contraria manifestata dall'Amministrazione Comunale alla realizzazione del nuovo plesso, si è stabilito di destinare le somme accantonate all'ammodernamento dell'attuale sede e ad interventi di recupero e valorizzazione di altri istituti penitenziari in Toscana, in Umbria e delle tre colonie penali in Sardegna di Is Arenas, Isili e Mamone.

Quanto all'aumento di capacità ricettiva degli istituti esistenti avviata da questa Direzione Generale, con la realizzazione di nuovi padiglioni si evidenzia quanto segue.

In ordine ai nuovi padiglioni detentivi, nel 2016 sono stati attivati i nuovi padiglioni da 200 posti di presso le Case Circondariali di Trapani, Siracusa, Vicenza e Saluzzo.

Sono stati consegnati i lavori di completamento del nuovo padiglione da 97 posti presso la Casa Circondariale di Nuoro, che dovrebbe essere completato nel marzo del corrente anno.

Si sta inoltre procedendo, con l'espletamento degli adempimenti di legge, anche per il completamento dei nuovi padiglioni di Pisa (16 posti), Agrigento (200 posti), vicende in cui le difficoltà economiche e finanziarie, legate all'attuale crisi di settore dell'edilizia nazionale, delle imprese appaltatrici hanno determinato la temporanea interruzione dei lavori.

Rispetto ai nuovi padiglioni la cui realizzazione era stata prevista dal Piano Carceri, sono in corso i procedimenti e le opere per la realizzazione dei nuovi padiglioni da 400 posti da costruirsi presso gli istituti penitenziari di Milano Opera e Roma Rebibbia, e dei padiglioni da 200 posti presso gli istituti penitenziari di Bologna, Parma, Sulmona, Lecce, Taranto, Trani, Caltagirone; tali interventi saranno eseguiti e completati sotto la cura dei competenti Provveditorati Interregionali per le OO.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nell'ambito degli interventi di ammodernamento del patrimonio immobiliare penitenziario trasferiti al suddetto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex D.I. 10/10/2014, sono stati ultimati i lavori di adeguamento al DPR 230/2000 delle sezioni detentive di Ancona Montacuto e del V[^] reparto di Palermo Ucciardone.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Sono in corso i procedimenti per le opere di manutenzione straordinaria e di riqualificazione conservativa di rilevanti risorse immobiliari demaniali, quali il II^a e IV^a raggio di Milano San Vittore, il VI^a reparto di Palermo Ucciardone e i padiglioni C e D di Livorno.

Questa Amministrazione nel 2016 ha anche avviato una serie di cantieri per l'adeguamento al DPR 230/2000 di sezioni detentive; tra gli interventi più rilevanti si segnalano quelli presso gli istituti penitenziari di Catanzaro, Napoli Secondigliano, Carinola e Milano San Vittore.

Inoltre, sono in corso anche i procedimenti per la riconversione a istituti penitenziari dei complessi demaniali sedi degli ospedali psichiatrici giudiziari di Aversa e Barcellona Pozzo di Gotto.

Gli interventi elencati consentiranno anche di aumentare la capienza regolamentare degli istituti penitenziari, nella contestuale attività di adeguamento dei complessi demaniali all'Ordinamento Penitenziario vigente ex DPR 230/2000 e di importanti recuperi di ricettività, in aree peraltro critiche sotto il profilo del sovraffollamento.

Secondo i dati più recenti di riscontro alla nota del 23/01/2017, relativamente ai nuovi posti regolamentari, si conferma che, in base alle informazioni pervenute, per l'anno 2017 dovrebbero essere ultimati 7 nuovi padiglioni, per un totale di 1497 nuovi posti regolamentari, secondo il seguente crono programma:

Istituto	penitenziario	posti	ultimazione lavori	gestione appalto
-	Casa Circondariale Nuoro	97 posti	marzo 2017	DAP
-	Casa Circondariale Caltagirone	200 posti	marzo 2017	MIT (*)
-	Casa Circondariale Trani	200 posti	maggio 2017	MIT (*)
-	Casa Circondariale Lecce	200 posti	ottobre 2017	MIT (*)
-	Casa Circondariale Parma	200 posti	dicembre 2017	MIT (*)
-	Casa Circondariale Sulmona	200 posti	dicembre 2017	MIT (*)
-	Casa Circondariale Milano Opera	400 posti	dicembre 2017	MIT (*)

(*) Ex Piano Carceri

In base ai dati sinora pervenuti dalle articolazioni territoriali nella recente ricognizione effettuata, nel corrente anno dovrebbero ricavarsi dagli interventi di ristrutturazione in corso ulteriori nuovi 200 posti regolamentari in incremento mentre la strategia di impulso alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei complessi demaniali dovrebbe consentire la riattivazione nel 2017 di circa 1800 posti, rispetto agli attuali 4830 non disponibili, secondo l'applicativo 15 del sistema monitoraggio (in alcuni casi comunque non utilizzati non per inagibilità ma per motivi organizzativi); tra tali interventi di manutenzione da completare nel 2017 se ne annotano ben 31 finanziati con i fondi della Cassa delle Ammende.



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Con riferimento all'obiettivo della riattivazione nel corrente anno di circa 1800 posti detenuti, si allega una tabella, suddivisa per singoli istituti penitenziari, descrittiva della tipologia di interventi che saranno ultimati nel corso del 2017 e delle relative previste date di completamento.

Rispetto quindi ai circa 50.200 posti regolamentari raggiunti nel 2016, nel 2017, considerando la chiusura definitiva dell'O.P.G. di Montelupo Fiorentino e quella temporanea della Casa Circondariale di Camerino, si prevede di raggiungere circa 51.700 posti regolamentari, realizzando un significativo incremento dei posti detenuti del 3 %, nonché un abbattimento dei posti non disponibili per inagibilità da 4500 a 2700, raggiungendo una percentuale del 5,2% prossima alla soglia fisiologica del 5%.

Va detto che l'attivazione di nuovi cantieri di manutenzione nel 2017 può determinare lo sfollamento di nuovi reparti detenuti ma ricorrendo alla buona prassi di programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere per sotto cantieri, con consegne frazionate dei lavori, si può efficacemente ridurre il numero dei posti contemporaneamente indisponibili.

Infine, continua l'attività di analisi del patrimonio immobiliare penitenziario finalizzata alla razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane, materiali e finanziarie disponibili onde concentrare gli impegni di questa Amministrazione sugli insediamenti più efficaci ed efficienti sotto il profilo economico gestionale.

Carissimi saluti

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Santi Consolo

Santi Consolo

Posti detentivi conseguenti ad interventi di manutenzione, ristrutturazione e/o adeguamento al DPR 230/2000 che termineranno nel corso dell'anno 2017						
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D'AOSTA						
Istituto	Sezione e/o Reparto	Posti regolamentari PRE intervento	Posti regolamentari POST intervento	Posti regolamentari in Incremento	Posti regolamentari in decremento	Data di completamento e di attivazione
C.R. ALBA						
C.C. ALESSANDRIA "Cantiello e Gaeta"		0	0	0	0	-
C.R. ALESSANDRIA "San Michele"						
C.C. AOSTA		0	0	0	0	-
C.C. ASTI						
C.C. BIELLA						
C.C. CUNEO						
C.R. FOSSANO		0	0	0	0	-
C.C. IVREA						
C.C. NOVARA						
C.R. SALUZZO "Rodolfo Morandi"	Reparto infermeria	6	6	0	0	Non Indicata
	I Piano	6	6	0	0	Non indicata
C.C. TORINO "Lorusso e Cutugno"						
C.C. VERBANIA						
C.C. VERCELLI	Settore maschile sezione 5 Piano	17	17	0	0	In fase di collaudo
C.R. CHIAVARI		0	0	0	0	-
C.C. GENOVA MARASSI						
C.C. GENOVA PONTEDECIMO						
C.C. IMPERIA		0	0	0	0	-
C.C. LA SPEZIA						
C.C. SANREMO						
		29	29	0	0	

Posti detentivi conseguenti ad interventi di manutenzione, ristrutturazione e/o adeguamento al DPR 230/2000 che termineranno nel corso dell'anno 2017

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE						
Istituto	Sezione e/o Reparto	Posti regolamentari PRE intervento	Posti regolamentari POST intervento	Posti regolamentari in incremento	Posti regolamentari in decremento	Data di completamento e di attivazione
C.C. BELLUNO		0	0	0	0	-
C.C. BOLZANO		0	0	0	0	-
C.C. GORIZIA						
C.C. PADOVA		0	0	0	0	-
C.R. PADOVA						
C.C. PORDENONE		0	0	0	0	-
C.C. ROVIGO						
C.C. TOLMEZZO						
C.C. TRENTO						
C.C. TREVISO		0	0	0	0	-
C.C. TRIESTE						
C.C. UDINE		0	0	0	0	-
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE						
C.R.F. VENEZIA GIUDECCA						
C.C. VERONA	IV Sezione Corpo 3	Non indicata	Non indicata	Non indicata	Non indicata	
	Reparto Osservazione Psichiatrica	5	5	0	0	15.02.2017
C.C. VICENZA						
C.C. SAT. GIUDECCA VENEZIA						Chiuso provvisoriamente dal 02/08
		5	5	0	0	

Posti detentivi conseguenti ad interventi di manutenzione, ristrutturazione e/o adeguamento al DPR 230/2000 che termineranno nel corso dell'anno 2017						
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria LOMBARDIA						
Istituto	Sezione e/o Reparto	Posti regolamentari PRE intervento	Posti regolamentari POST intervento	Posti regolamentari in incremento	Posti regolamentari in decremento	Data di completamento e di attivazione
C.C. BERGAMO						
C.C. BRESCIA		0	0	0	0	-
C.C. BUSTO ARSIZIO	Non indicate (riferito solo adeguamento al DPR 230/2000)	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	31.12.2017
C.C. COMO		0	0	0	0	-
C.C. CREMONA						
C.C. LECCO		0	0	0	0	-
C.C. LODI		0	0	0	0	-
C.C. MANTOVA						
C.R. MILANO BOLLATE						
C.R. MILANO OPERA	Nuovo padiglione detentivo	0	400	400	0	31.12.2017
C.C. MILANO SAN VITTORE	6 Reparto: 3 e 4 Piano	Non indicato	Non indicato	0	0	-
C.C. MONZA		0	0	0	0	-
C.C. PAVIA						
C.C. SONDRIO						
C.C. VARESE		0	0	0	0	-
C.R. VERZIANO						
C.C. VIGEVANO						
C.C. VOGHERA						
		0	400	400	0	

Posti detentivi conseguenti ad interventi di manutenzione, ristrutturazione e/o adeguamento al DPR 230/2000 che termineranno nel corso dell'anno 2017

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria EMILIA ROMAGNA, MARCHE

Istituto	Sezione e/o Reparto	Posti regolamentari PRE intervento	Posti regolamentari POST intervento	Posti regolamentari in incremento	Posti regolamentari in decremento	Data di completamento e di attivazione
C.C. BOLOGNA		0	0	0	0	-
C.R. CASTELFRANCO EMILIA (MO)		0	68	68	0	Non indicata
C.C. FERRARA	Nuovi giunti	2	2	0	0	31.12.2017
C.C. FORLÌ	Custodia Attenuata	36	36	0	0	15.03.2017
C.C. MODENA		4	4	0	0	09.02.2017
II. PP. PARMA	Nuovo padiglione detentivo	0	200	200	0	31.12.2017
	Non indicato	16	16	0	0	Non indicata
C.C. PIACENZA		1	1	0	0	Non indicata
C.C. RAVENNA		0	0	0	0	-
II. PP. REGGIO EMILIA	A.S.M. Andromeda	25	25	0	0	01.01.2017
	A.S.M. Centauro	5	5	0	0	01.01.2017
	IV sezione circondariale	2	2	0	0	Non indicata
	Sezione Trans	16	16	0	0	01.01.2017
C.C. RIMINI		0	0	0	0	-
C.C. ANCONA MONTACUTO	Sezione 2 - 4 - 6 (intervento a cura del M.I.T.)	75	75	0	0	08.02.2017
	Ex sezione femminile	24	24	0	0	Non indicata
C.R. ANCONA BARCAGLIONE		0	0	0	0	-
C.C. ASCOLI PICENO		0	0	0	0	-
C.C. CAMERINO	Chiuso provvisoriamente causa terremoto	0	0	0	0	-
C.R. FERMO	Alta Sicurezza S3	2	2	0	0	31.12.2017
C.R. FOSSOMBRONE	Sezione Centro Clinico (intervento a cura del M.I.T.)	23	23	0	0	Non indicata
C.C. PESARO		0	0	0	0	-

231

499

268

0

Posti detentivi conseguenti ad interventi di manutenzione, ristrutturazione e/o adeguamento al DPR 230/2000 che termineranno nel corso dell'anno 2017						
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria TOSCANA, UMBRIA						
Istituto	Sezione e/o Reparto	Posti regolamentari PRE intervento	Posti regolamentari POST intervento	Posti regolamentari in Incremento	Posti regolamentari in decremento	Data di completamento e di attivazione
C.C. AREZZO						
C.C. FIRENZE "MARIO GOZZINI"		0	0	0	0	-
C.C. FIRENZE SOLICCIANO		0	0	0	0	-
C.C. GROSSETO		0	0	0	0	-
C.R. GORGONA						
C.C. LIVORNO	Sezione Verde; Padiglione ex femminile;	9	9	0	0	30.03.2017
C.C. LUCCA		0	0	0	0	-
C.R. MASSA	Sezione C (Intervento a cura M.I.T.)	6	6	0	0	31.04.2017
	Sezione M (Intervento a cura M.I.T.)	3	3	0	0	31.04.2017
C.C. MASSA MARITTIMA		0	0	0	0	-
O.P.G. MONTELUPO FIORENTINO						
C.C. PISA		0	0	0	0	-
C.C. PISTOIA						
C.R. PORTO AZZURRO	Sezione 14 Padiglione III	22	22	0	0	15.02.2017
C.C. PRATO		0	0	0	0	-
C.R. SAN GIMIGNANO						
C.C. SIENA						
C.R. VOLTERRA		0	0	0	0	-
C.R. ORVIETO	Non Indicato	Non Indicato	Non Indicato	6	0	31.12.2017
C.C. PERUGIA CAPANNE						
C.R. SPOLETO	Sezione Osservazione Psichiatrica (Ex Infermeria)	18	12	0	6	11.03.2017
C.C. TERNI		0	6	6	0	31.12.2017

Posti detentivi conseguenti ad interventi di manutenzione, ristrutturazione e/o adeguamento al DPR 230/2000 che termineranno nel corso dell'anno 2017
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria LAZIO, ABRUZZO, MOLISE

Istituto	Sezione e/o Reparto	Posti regolamentari PRE intervento	Posti regolamentari POST intervento	Posti regolamentari in incremento	Posti regolamentari in decremento	Data di completamento e di attivazione
C.C. CASSINO		0	0	0	0	-
C.R. CIVITAVECCHIA	Gemelli Primo Piano	5	5	0	0	non indicata
C.C. CIVITAVECCHIA N.C.						
C.C. FROSINONE		0	0	0	0	-
C.C. LATINA						
C.R. PALIANO						
C.C. REBIBBIA N.C.						
C.R. REBIBBIA						
I.C.A.T. REBIBBIA III° CASA						
C.C.F. REBIBBIA	Reparto ex Semilibere; prima accoglienza; Sezione detentiva	24	24	0	0	30.04.2017
C.C. REGINA COELI						
C.C. RIETI		0	0	0	0	-
C.C. VITERBO						
C.C. VELLETRI	Collaboratori Area Riservata	8	8	0	0	31.12.2017
C.C. AVEZZANO						
C.C. CAMPOBASSO						
C.C. CHIETI						
C.C. ISERNIA						
C.C. LANCIANO	Sezione Verde	34	34	0	0	30.06.2017
C.C. L'AQUILA		0	0	0	0	-
C.C. IARINO						
C.C. PESCARA		0	0	0	0	-
C.R. SULMONA						
	Nuovo padiglione detentivo	0	200	200	0	31.12.2017
C.C. TERAMO						
C.L. VASTO						

71

271

200

0

Posti detentivi conseguenti ad interventi di manutenzione, ristrutturazione e/o adeguamento al DPR 230/2000 che termineranno nel corso dell'anno 2017						
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria CAMPANIA						
Istituto	Sezione e/o Reparto	Posti regolamentari PRE intervento	Posti regolamentari POST intervento	Posti regolamentari in Incremento	Posti regolamentari in decremento	Data di completamento e di attivazione
C.C. ARIANO IRPINO		0	0	0	0	-
C.C. ARIENZO		0	0	0	0	-
C.C. AVELLINO	1 Piano Destro	39	39	0	0	30.06.2017
C.R. AVERSA	Sezione B	32	32	0	0	28.02.2017
	Sezione C	32	32	0	0	28.02.2017
	Sezione 8 Bis	25	25	0	0	31.07.2017
C.C. BENEVENTO		0	0	0	0	-
C.R. CARINOLA	Il Reparto Sezione F	64	64	0	0	30.09.2017
C.R. EBOLI		0	0	0	0	-
C.C. LAURO	I e II Sezione	34	34	0	0	31.01.2017
C.C. NAPOLI POGGIOREALE		0	0	0	0	-
CENTRO PENITENZIARIO Secondigliano	S2 Iorio	150	150	0	0	31.10.2017
C.C.F. POZZUOLI		0	0	0	0	-
C.C. SALERNO	Isolamento	16	16	0	0	10.03.2017
	Transito	7	7	0	0	31.03.2017
C.C. SANTA MARIA CAPUA VETERE		50	50	0	0	30.04.2017
C.R. SANT'ANGELO DEI LOMBARDI		0	0	0	0	-
C.C. VALLO DELLA LUCANIA		0	0	0	0	-
		449	449	0	0	

Posti detentivi conseguenti ad interventi di manutenzione, ristrutturazione e/o adeguamento al DPR 230/2000 che termineranno nel corso dell'anno 2017

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria PUGLIA, BASILICATA						
Istituto	Sezione e/o Reparto	Posti regolamentari PRE intervento	Posti regolamentari POST intervento	Posti regolamentari In incremento	Posti regolamentari In decremento	Data di completamento e di attivazione
C.R. ALTAMURA		0	0	0	0	-
C.C. BARI		0	0	0	0	-
C.C. BRINDISI		0	0	0	0	-
C.C. FOGGIA		0	0	0	0	-
C.C. LECCE	Nuovo padiglione detentivo	0	200	200	0	28.10.2017
C.C. LUCERA		0	0	0	0	-
C.C. SAN SEVERO		0	0	0	0	-
C.C. TARANTO	Previsto Nuovo padiglione detentivo da n.200 posti; lavori di prossimo avvio	0	0	0	0	-
C.C. TRANI	Nuovo padiglione detentivo	0	200	200	0	09.05.2017
C.R.F. TRANI		0	0	0	0	-
C.R. TURI	Ex Reparto osservazione	Non Indicato	Non Indicato	6	0	31.12.2017
C.C. POTENZA		0	0	0	0	-
C.C. MATERA	Sezione Sirio - Stanza 4	3	3	0	0	31.05.2017
C.C. MELFI		0	0	0	0	-

3 403 406 0

Posti detentivi conseguenti ad interventi di manutenzione, ristrutturazione e/o adeguamento al DPR 230/2000 che termineranno nel corso dell'anno 2017

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria CALABRIA						
Istituto	Sezione e/o Reparto	Posti regolamentari PRE intervento	Posti regolamentari POST intervento	Posti regolamentari in incremento	Posti regolamentari in decremento	Data di completamento e di attivazione
C.C. CASTROVILLARI	1 Piano sezione prima accoglienza	1	1	0	0	Imminente
C.C. CATANZARO N.C.	Padiglione A Piano terra Sezione Isolamento	17	185	80	0	22.07.2017
	Padiglione A 1 Piano destro	22			0	22.07.2017
	Padiglione A 2 Piano destro	22			0	22.07.2017
	Padiglione A 3 Piano destro	22			0	22.07.2017
	Padiglione A 4 Piano destro	22			0	22.07.2017
C.C. COSENZA		0	0	0	0	-
C.C. CROTONE		0	0	0	0	-
C.R. LAUREANA DI BORRELLO		0	0	0	0	-
C.C. LOCRI		0	0	0	0	-
C.C. PALMI		0	0	0	0	-
C.C. PAOLA		0	0	0	0	-
C.C. REGGIO CALABRIA		0	0	0	0	-
C.C. REGGIO CALABRIA ARGHILLA ¹	2 Piano sezione Artemide	2	2	0	0	Imminente
C.R. ROSSANO	1 Piano Sezione Reclusione Ordinario	1	1	0	0	Imminente
	3 Piano Sezione Reclusione Infermeria	10	50	28	0	30.06.2017
	3 Piano Sezione Reclusione Infermeria Reparto H	12			0	30.06.2017
C.C. VIBO VALENTIA	Accettazione	8	8	0	0	31.10.2017
	Isolamento	19	19	0	0	31.10.2017

158

266

108

0

Posti detentivi conseguenti ad interventi di manutenzione, ristrutturazione e/o adeguamento al DPR 230/2000 che termineranno nel corso dell'anno 2017						
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria SICILIA						
Istituto	Sezione e/o Reparto	Posti regolamentari PRE Intervento	Posti regolamentari POST Intervento	Posti regolamentari in Incremento	Posti regolamentari in decremento	Data di completamento e di attivazione
C.C. AGRIGENTO		0	0	0	0	-
C.R. AUGUSTA	VII, IX e XI Sezione	75	75	0	0	31.12.2017
C.C. BARCELLONA	I e VI Reparto	68	68	0	0	31.12.2017
	IV Reparto	Non indicato	Non indicato	0	0	31.12.2017
C.C. CALTAGIRONE	Blocco 10	20	20	0	0	30.06.2017
	Semiliberi	Non indicato	Non indicato	16	0	30.09.2017
	Nuovo padiglione detentivo	0	200	200	0	31.03.2017
C.C. CALTANISSETTA		0	0	0	0	-
C.C. CASTELVETRANO	I e III Sezione	Non indicata	Non indicata	6	0	31.12.2017
C.C. CATANIA BICOCCA		27	27	0	0	-
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA	III Braccio 1 Piano	40	40	0	0	31.03.2017
	III Braccio Piano Terra	9	9	0	0	31.12.2017
C.C. ENNA		0	0	0	0	-
C.R. FAVIGNANA	Non indicata	12	12	0	0	30.03.2017
C.C. GELA		0	0	0	0	-
C.C. GIARRE		0	0	0	0	-
C.C. MESSINA	Reparto Cellulare PianI 1 e 2	46	46	0	0	31.12.2017
	Reparto femminile	54	54	0	0	31.04.2017
	Ex Sezione Minori destinata art.21	Non indicata	Non indicata	10	0	28.02.2017
C.R. NOTO		0	0	0	0	-
C.C. PALERMO PAGLIARELLI	Padiglione Planet: Sezioni Saturno e Plutone	Non indicata	Non indicata	Non indicata	Non indicata	30.05.2017
C.C. PALERMO UCCIARDONE	VII Sezione	108	108	0	0	31.06.2017
	VI Sezione	108	108	0	0	Non indicato
C.C. PIAZZA ARMERINA	Sezioni detentive	23	23	0	0	30.09.2017
C.C. RAGUSA	1 Accoglienza (ex Femminile)	8	8	0	0	10.02.2017
	Reparto Giudiziario	76	76	0	0	30.09.2017

C.R. SAN CATALDO	Sezione detentiva ordinaria	0	20	20	0	30.06.2017
	Semilibertà	Non indicata	6	6	0	30.06.2017
C.C. SCIACCA	I Sezione I Padiglione	15	21	6	0	31.05.2017
C.C. SIRACUSA		0	0	0	0	-
C.C. TERMINI IMERESE	Isolamento	7	7	0	0	31.12.2017
	Ex Femminile	7	7	0	0	31.12.2017
C.C. TRAPANI	Reparto Egeo - Tirreno	56	56	0	0	31.10.2017
		759	991	264	0	

Posti detentivi conseguenti ad interventi di manutenzione, ristrutturazione e/o adeguamento al DPR 230/2000 che termineranno nel corso dell'anno 2017						
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria di SARDEGNA						
Istituto	Sezione e/o Reparto	Posti regolamentari PRE intervento	Posti regolamentari POST intervento	Posti regolamentari in incremento	Posti regolamentari in decremento	Data di completamento e di attivazione
C.R. ALGHERO						
C.C. CAGLIARI UTA						
C.R. IS ARENAS - ARBUS						
C.R. ISILI						
C.C. LANUSEI						
C.R. MAMONE	Diramazione Stalla	7	7	0	0	01.01.2017
C.C. NUORO	III Sezione DX	18	24	6	0	31.12.2017
	III Sezione SX	18	28	10	0	31.12.2017
	Nuovo padiglione detentivo	0	97	97	0	31.03.2017
C.C. ORISTANO		0	0	0	0	-
C.C. SASSARI BANCALI						
I.C.A.M. SERNONI (Dipendenza C.C. CAGLIARI)						
C.R. TEMPIO PAUSANIA						
		43	156	113	0	

Nuovi padiglioni	1497	(A)
Posti regolamentari PRE intervento	1806	(B)
Posti regolamentari POST intervento (senza padiglioni)	2030	(C)
Posti regolamentari in aumento (senza padiglioni)	224	(D)
Totale	3527	(A+C)