

Leggi 539/95 e 515/96, Legge 448/98, Leggi 388/200 e 448/2001 M + F 3^a, 6^a e 8^a	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
Disinquinamento	37.871.138,41	3.200.000,00	2.455.000,00
Acquedotti	0,00	0,00	0,00
Ospedali	0,00	0,00	0,00
TOTALE	37.871.138,41	3.200.000,00	2.455.000,00

Leggi 244/2007 10^a fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
Disinquinamento	15.750.000,00	0,00	0,00
Acquedotti	0,00	0,00	0,00
Ospedali	0,00	0,00	0,00
TOTALE	15.750.000,00	0,00	0,00

SINTESI	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
Disinquinamento	1.705.299.533,40	1.508.394.941,72	1.261.204.592,05
Acquedotti	107.177.924,56	106.892.147,98	103.919.380,60
Ospedali	20.301.306,12	18.801.746,97	17.876.687,17
TOTALE	1.833.449.903,00	1.634.088.836,67	1.383.000.659,82

PAGINA BIANCA

Rapporto sullo stato di avanzamento
degli interventi finanziati dalla Regione Veneto
con i fondi della legge speciale per Venezia
Quadri economici suddivisi per soggetti attuatori
e per leggi di finanziamento
(Aggiornamento al 31 dicembre 2012)

INDICE

INDICE	2
RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI, DEGLI IMPEGNI E DELLE EROGAZIONI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA, AL 31 DICEMBRE 2012	5
GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO	8
 SEZIONE I: COMUNI	 9
Comune di Arquà Petrarca	10
Comune di Campagna Lupia	10
Comune di Campodarsego	10
Comune di Castelfranco Veneto	10
Comune di Cavallino	11
Comune di Cavarzere	12
Comune di Chioggia	13
Comune di Codevigo	13
Comune di Cornuda	13
Comune di Este	13
Comune di Fossò	14
Comune di Galzignano	14
Comune di Jesolo / A.S.I.	14
Comune di Marcon	15
Comune di Maser	16
Comune di Meolo	16
Comune di Mira	16
Comune di Mogliano Veneto	17
Comune di Monastier	17
Comune di Monselice	17
Comune di Morgano	18
Comune di Musile di Piave	18
Comune di Noale	19
Comune di Padova	19

Comune di Piove di Sacco	20
Comune di Preganziol	20
Comune di Quarto d'Altino	20
Comune di Salzano	21
Comune di Spinea	21
Comune di Tezze sul Brenta	21
Comune di Venezia	21
Comune di Zero Branco	28
SEZIONE II: AZIENDE SPECIALI CONSORTILI	30
ACEGAS - APS (ex A.P.G.A.)	31
Alto Trevigiano Servizi	34
Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave S.p.A.	34
Centro Veneto Servizi S.p.A.	36
E.T.R.A. S.p.A.	40
Azienda Servizi Idrici della Castellana	52
VERITAS S.p.A.	53
SEZIONE III: CONSORZI DI BONIFICA	68
Consorzio di bonifica ADIGE-EUGANEO	69
Consorzio di bonifica BACCHIGLIONE	71
Consorzio di bonifica VENETO ORIENTALE	73
Consorzio di bonifica ACQUE RISORGIVE	74
Consorzio di bonifica PIAVE	79
SEZIONE IV: REGIONE VENETO	81
Regione - Acquedotti	82

Regione - Bonifiche Siti Inquinati	82
Regione - Fognatura e depurazione	83
Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	88
SEZIONE V: AMMINISTRAZIONI E SOCIETÀ PUBBLICHE	90
ARPAV	91
Autorità portuale di Venezia	92
Azienda Speciale Porto Chioggia	92
Ente di bacino R.S.U. VE 2	93
Ente di bacino PADOVA UNO	93
Magistrato alle Acque di Venezia	93
Provincia di Padova	94
Provincia di Venezia	94
S.A.VE. Servizi Aeroportuali VE	95
U.L.S.S. n. 12 - Venezia	95
U.L.S.S. n. 15 - Alta Padovana	96
U.L.S.S. n. 17 - Este-Monselice	96
Veneto Acque S.p.A.	96
Veneto Agricoltura	97
Ufficio del Genio Civile di Padova	97
COMMISSARIO OPCM 3621/2007	98
SEZIONE VI: ENTI VARI	99
Abbazia di S. Giorgio Maggiore	100
Comunità Ebraica di Venezia	100
Diocesi Patriarcale di Venezia	100
Seminario Patriarcale di Venezia	101
Curia Patriarcale di Venezia	101
Parrocchia S. S. XII Apostoli	101
Associazione Teatro stabile del Veneto "Goldoni"	101
Parrocchia di Ognissanti	102
Enti vari	102
CORILA	102

IMPORTI DEI FINANZIAMENTI ATTRIBUITI AI SOGGETTI ATTUATORI, ORDINATI PER ENTE				
nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Comune di Arquà Petrarca	2.055.957,99	2.055.957,99	2.053.264,56
2	Comune di Campagna Lupia	1.000.000,00	0,00	0,00
3	Comune di Campodarsego	580.209,57	580.209,57	580.209,57
4	Comune di Castelfranco Veneto	6.610.648,32	6.610.648,32	4.571.667,91
5	Comune di Cavallino	12.470.939,69	10.953.939,69	8.852.937,56
6	Comune di Cavarzere	7.269.132,33	7.268.599,15	7.260.829,73
7	Comune di Chioggia	2.000.000,00	0,00	0,00
8	Comune di Codevigo	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70
9	Comune di Cornuda	943.675,00	943.675,00	943.675,00
10	Comune di Este	1.987.243,43	1.987.243,43	1.974.721,33
11	Comune di Fossò	914.684,42	914.684,42	889.559,76
12	Comune di Galzignano	893.751,33	893.751,33	893.715,01
13	Comune di Jesolo / A.S.I.	5.986.029,80	5.983.446,79	5.905.587,04
14	Comune di Marcon	1.798.475,86	1.798.475,86	1.798.166,92
15	Comune di Maser	750.000,00	0,00	0,00
16	Comune di Meolo	1.032.913,79	1.032.913,79	1.032.913,79
17	Comune di Mira	1.586.205,18	532.224,18	531.414,83
18	Comune di Mogliano Veneto	6.275.050,65	6.275.050,65	6.135.123,58
19	Comune di Monastier	1.549.370,70	1.549.370,70	1.530.640,97
20	Comune di Monselice	8.742.102,31	8.742.102,31	8.712.771,16
21	Comune di Morgano	3.548.861,45	3.548.861,45	3.538.577,46
22	Comune di Musile di Piave	2.815.655,85	2.815.655,85	2.815.655,85
23	Comune di Noale	3.407.288,07	3.407.288,07	3.404.335,43
24	Comune di Padova	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60
25	Comune di Piove di Sacco	3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.193,13
26	Comune di Preganziol	1.794.444,89	1.794.444,89	1.784.483,70
27	Comune di Quarto d'Altino	5.422.797,45	5.422.797,45	5.291.018,59

nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
28	Comune di Salzano	2.400.000,00	2.400.000,00	282.503,76
29	Comune di Spinea	34.668,00	34.668,00	0,00
30	Comune di Tezze sul Brenta	1.250.000,00	1.250.000,00	1.249.912,40
31	Comune di Venezia	358.087.703,32	318.412.274,93	281.359.342,37
32	Comune di Zero Branco	2.257.821,96	2.257.821,95	2.257.798,00
33	ACEGAS - APS (ex A.P.G.A.)	48.125.874,48	46.425.507,22	42.249.549,16
34	Alto Trevigiano Servizi	8.460.000,00	7.360.000,00	635.058,70
35	Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave S.p.A.	23.599.088,33	23.513.929,69	22.029.509,52
36	Centro Veneto Servizi S.p.A.	52.459.293,36	51.459.292,67	47.519.099,80
37	E.T.R.A. S.p.A.	174.166.366,23	164.180.670,22	125.576.884,86
38	Azienda Servizi Idrici della Castellana	10.366.720,10	10.366.720,10	10.341.852,05
39	VERITAS S.p.A.	225.264.791,62	220.966.780,08	178.538.520,66
40	Consorzio di bonifica ADIGE-EUGANEO	63.118.350,98	61.268.350,88	38.319.789,00
41	Consorzio di bonifica BACCHIGLIONE	44.807.117,26	32.744.116,91	19.820.339,88
42	Consorzio di bonifica VENETO ORIENTALE	7.523.102,82	1.344.931,82	1.344.881,11
43	Consorzio di bonifica ACQUE RISORGIVE	109.776.653,75	67.952.222,90	51.662.458,08
44	Consorzio di bonifica PIAVE	16.291.880,85	13.110.592,73	10.499.052,36
45	Regione - Acquedotti	19.625,36	19.625,36	19.625,36
46	Regione - Bonifiche Siti Inquinati	43.571.667,79	19.057.978,44	18.716.373,52
47	Regione - Fognatura e depurazione	164.530.866,91	139.430.737,87	135.828.832,78
48	Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	143.676.791,35	120.033.199,75	93.376.511,72
49	ARPAV	28.534.352,93	28.456.136,16	27.634.785,01
50	Autorità portuale di Venezia	516.450,00	516.450,00	516.450,00
51	Azienda Speciale Porto Chioggia	2.500.000,00	615.040,00	615.040,00
52	Ente di bacino R.S.U. VE 2	22.646.278,19	22.646.278,19	22.646.278,18
53	Consorzio di Bacino Padova Uno	4.502.074,93	0,00	0,00

nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
54	Magistrato alle Acque di Venezia	35.427.206,68	30.328.548,64	25.660.146,49
55	Provincia di Padova	400.000,00	0,00	0,00
56	Provincia di Venezia	2.000.000,00	0,00	0,00
57	S.A.VE. Servizi Aeroportuali VE	6.610.000,00	6.610.000,00	3.507.929,46
58	U.L.S.S. n. 12 - Venezia	23.127.426,73	21.627.867,59	19.900.291,32
59	U.L.S.S. n. 15 - Alta Padovana	1.039.000,00	1.039.000,00	1.020.300,90
60	U.L.S.S. n. 17 - Este-Monselice	1.519.757,95	1.287.757,95	1.285.164,00
61	Veneto Acque S.p.A.	89.460.341,65	89.460.341,65	87.960.341,63
62	Veneto Agricoltura	5.200.000,00	5.200.000,00	3.879.248,46
63	Ufficio del Genio Civile di Padova	1.000.000,00	1.000.000,00	601.307,86
64	COMMISSARIO OPCM 3621/2007	35.596.407,87	6.868.000,00	194.816,41
65	Abbazia di S. Giorgio Maggiore	286.582,76	286.582,76	286.532,97
66	Comunità Ebraica di Venezia	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
67	Diocesi Patriarcale di Venezia	26.800.000,00	24.408.205,60	20.286.744,74
68	Seminarlo Patriarcale di Venezia	464.400,00	464.400,00	464.400,00
69	Curia Patriarcale di Venezia	1.230.743,00	1.230.743,00	1.169.000,00
70	PARROCCHIA S.S. XII Apostoli	70.000,00	70.000,00	70.000,00
71	Associazione Teatro stabile del Veneto "Goldoni"	455.000,00	455.000,00	455.000,00
72	Parrocchia di Ognissanti	800.000,00	800.000,00	800.000,00
73	Enti vari	1.809.681,29	1.787.326,14	1.787.326,14
74	CORILA	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
TOTALE		1.883.449.903,00	1.634.088.836,87	1.383.000.659,82

GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO

In questa pubblicazione sono elencati tutti gli interventi finanziati con i fondi della Legge Speciale per Venezia, suddivisi per ciascun soggetto attuatore

Per ogni scheda sono indicati gli estremi della Deliberazione della Giunta Regionale di finanziamento dell'opera, quelli del decreto di impegno, gli importi del finanziato, dell'impegnato, dell'erogato e le eventuali economie maturate.

Nel campo "Situazione e note" vi sono informazioni sullo stato di realizzazione dell'opera (progettazione in corso, lavori in corso, lavori ultimati, ecc.) e sull'eventuale correlazione con altre schede.

In alcuni casi infatti un singolo finanziamento può essere stato suddiviso dall'Ente attuatore per dar vita a più progetti, o, viceversa, due o più finanziamenti sono confluiti in un unico progetto.

I soggetti attuatori sono stati raggruppati in sei sezioni: i Comuni, le Aziende Speciali Consortili, i Consorzi di Bonifica, le Amministrazioni e Società Pubbliche ed Enti Vari

Sezione 1: Comuni

N.º	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
COMUNE DI ARQUA' PETRARCA										
Legge 139/92 Es. 1993										
1	Fognatura nel comune di Arquà Petrarca	6/A/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DPGR 6 03/01/1995		518.456,90	518.456,90	513.763,47	0,00	Lavori ultimati
Legge 515/96 Es. 1997										
2	Ampliamento delle rete fognarie in Comune di Arquà Petrarca	A/1/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DGCA 540 09/12/1997	Decreto Contabilità Finale 55 20/04/2006	1.539.501,09 ¹	1.536.501,09	1.539.501,09	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						2.058.957,99	2.055.957,99	2.053.264,56	0,00	
TOTALE						2.058.957,99	2.055.957,99	2.053.264,56		
COMUNE DI CAMPAGNA LUPA										
Legge 236/06 Es. 2007-08-09										
1	Difesa delle rive e sistemazione tecnico funzionale di percorsi accessibili lungo gli argini del sistema viario ed interni per una migliore fruizione degli ambienti lagunari e di alcuni ambiti di rilievo culturale (siti archeologici)	D3	DGR Fin. 1270 05/05/2009			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE						1.000.000,00	0,00	0,00		
COMUNE DI CAMPODARSEGO										
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
1	Bonifica ambientale presso la discarica di Campodarsego (PD)	D/64	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DGR 2621 10/10/2001		580.209,57	580.209,57	580.209,57	0,00	Quota parte finanziamento assegnato al Cons. Bacino PD1 con DGR 219/2012
Legge 388/00, 448/01										
2	Intervento di bonifica e riqualificazione ambientale della discarica per RSU in loc. S. Andrea	B/15	DGR Fin. 3094 01/10/2004			0,00	0,00	0,00	0,00	Finanziamento assegnato al Cons. Bacino PD1 con DGR 276/2012
TOTALE al netto delle ECONOMIE						580.209,57	580.209,57	580.209,57	0,00	
TOTALE						580.209,57	580.209,57	580.209,57		
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO										
Legge 515/96 Es. 1997										
1	Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione in Comune di Castelfranco Veneto, località Salvatronda	A/10/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 25 19/03/1999	Decreto Contabilità Finale 142 02/10/2006	1.178.114,61	1.178.114,61	1.178.114,61	0,00	Contabilità finale
2	Potenziamento del depuratore di Salvatronda per l'assorbimento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno del Grappa	A/10/1 ECO	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DGR 879 05/06/2012		267.964,71	267.964,71	0,00	0,00	Lavori in corso
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
3	Potenziamento del depuratore di Salvatronda per l'assorbimento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno del Grappa	B/16/2	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DGR 879 05/06/2012		258.228,45	258.228,45	0,00	0,00	Lavori in corso

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
4	Integrazione fasi di processo depuratori di Borgo Padova e Salvatronda. Filtrazione e disinfezione dello scarico.	1/R/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 257 26/12/2004	Decreto Contabilità Finale 13 17/02/2009	1.187.850,87	1.187.850,87	1.187.850,87	0,00	Contabilità finale. 0,00 Scheda collegata all'intervento 6
5	Estensione rete di fognatura nera in località S. Andrea O. M.	1/R/2.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 116 23/06/2004	Decreto Contabilità Finale 12 17/02/2009	620.194,59	620.194,59	620.194,59	0,00	Contabilità finale.
6	Integrazione fasi di processo depuratori di Borgo Padova e Salvatronda. Filtrazione e disinfezione dello scarico.	1/R/2.2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 257 28/12/2004	Decreto Contabilità Finale 13 17/02/2009	180.585,61	180.585,61	180.585,61	0,00	Contabilità finale. 0,00 Scheda collegata all'intervento 4
7	Potenziamento del Depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno	1/R/2.3	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 170 11/10/2005		1.319.948,42	1.319.948,42	230.105,16	0,00	Lavori in corso. 0,00 Scheda collegata all'intervento 10
8	Potenziamento del depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno del Grappa.	1/R/2.4	DGR Fin. 794 09/04/2002	DGR 979 05/08/2012		38.374,26	38.374,26	0,00	0,00	Lavori in corso.
9	Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione di Borgo Padova	1/R/3.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 258 29/12/2004	Decreto Contabilità Finale 26 18/03/2009	1.174.817,05	1.174.817,05	1.174.817,05	0,00	Contabilità finale.
10	Potenziamento del Depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno	1/R/3.2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 170 11/10/2005		126.130,56	126.130,56	0,00	0,00	Progetto approvato. 0,00 Scheda collegata all'intervento 7
11	Potenziamento del depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno del Grappa.	1/R/4 ECO	DGR Fin. 794 09/04/2002	DGR 979 05/08/2012		256.439,17	256.439,17	0,00	0,00	Lavori in corso.
TOTALE al netto delle ECONOMIE						6.610.648,32	6.610.648,32	4.571.667,91	0,00	
TOTALE						6.610.648,32	6.610.648,32	4.571.667,91		

COMUNE DI CAVALLINO TREPONTI

Legge 515/96 Es. 1997

1	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)	C/23/1.2	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 58 06/04/2005	Decreto Contabilità Finale 73 03/10/2008	4.648.112,09	4.648.112,09	4.648.112,09	0,00	Contabilità finale. 0,00 Scheda collegata all'intervento 2
---	---	----------	-----------------------------	-----------------------	--	--------------	--------------	--------------	------	--

Legge 445/98 Es. 1999-2000-2001

2	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)	B1/63	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 23 08/03/2006	Decreto Contabilità Finale 73 03/10/2008	1.012.286,75	1.012.286,75	1.012.286,75	20.627,05	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 1
---	---	-------	-----------------------------	-----------------------	--	--------------	--------------	--------------	-----------	---

Legge 488/99 Es. 2002-2003

3	Costruzione della rete di fognatura nera della zona di Via dell'artigianato in comune di Cavallino - Treporti (VE)	1/S/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 2 07/01/2004	Decreto Contabilità Finale 132 04/12/2007	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Contabilità finale
4	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1	DGR Fin. 794 09/04/2002			517.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
Legge 296/06 Es. 2007-05-09										
5	Integrazione Accordo di Programma tra Magistrale alle Acque di Venezia e Comune di Cavallino Treponti per la riqualificazione ambientale dell'area in località Punta Salizora	B4	DGR Fin. 1270 05/05/2009			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
Legge 308/00, 448/01										
6	Individuazione e riduzione di acque parassite nella fognatura (GCV2)	E/10.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 60 11/06/2009		1.600.000,00	1.600.000,00	589.493,28	0,00	Lavori in corso
7	Completamento della fognatura separata (nera e bianca) zona di Cà Baliani e Cà di Valle (CV6)	E/10.2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 116 20/07/2005	Decreto Contabilità Finale 125 13/10/2011	1.410.296,64	1.410.296,64	1.410.296,64	29.703,36	Contabilità finale
8	Interventi vari di miglioramento dell'impianto di depurazione del Cavallino (trattamento fanghi e igiene ambientale)	E/11	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 145 19/12/2007		1.200.000,00	1.200.000,00	179.835,00	0,00	Lavori in corso
TOTALE al netto delle ECONOMIE						12.420.808,28	10.903.809,28	8.952.937,56	50.330,41	
TOTALE						12.470.829,69	10.953.939,69	8.952.937,56		
COMUNE DI CAVARZERE										
Legge 67/98 Es. 1992 1ª tranche										
1	Fognatura comunale di Cavarzere	1A.5	DGR Fin. 2773 21/06/1994	DDDA 62 08/09/1995	Decreto Contabilità Finale 19 26/02/2001	566.906,86	566.906,86	566.906,86	1.195,73	Contabilità finale
2	Ampliamento dell'impianto di depurazione - II lotto	1A.5bis	DGR Fin. 2773 21/06/1994	OPGR 2293 09/11/1995	Decreto Contabilità Finale 93 23/09/2002	723.039,66	723.039,66	723.039,66	0,00	Contabilità finale
Legge 515/96 Es. 1997										
3	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavarzere	B/15/1.A	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 64A 12/11/1998	Decreto Contabilità Finale 204 22/10/2004	499.808,28	499.808,28	499.808,28	0,00	Contabilità finale Scheda collegata all'intervento 4
4	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavarzere	B/15/1.B	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 64B 12/11/1998	Decreto Contabilità Finale 8 21/01/2005	847.259,86	847.259,86	847.259,86	0,00	Contabilità finale Scheda collegata all'intervento 3
Legge 515/96 Es. 1998										
5	Interventi fognari a Villaggio Busonera, S. Giuseppe e Zona Industriale	B/16 IV fase	DGR Fin. 2924 03/06/1999	DDDA 81 09/10/2000	Decreto Contabilità Finale 228 03/12/2004	1.532.180,54	1.532.160,54	1.532.180,54	0,00	Contabilità finale
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
6	Realizzazione di interventi fognari nelle località Rotanova, Cà Vasser e Villaggio Busonera	B/16/1	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 126 04/10/2001	Decreto Contabilità Finale 118 26/07/2006	2.059.253,96	2.059.253,96	2.059.253,96	5.573,82	Contabilità finale
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
7	Estensione della rete fognaria e depurazione nel territorio comunale	1/L/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 97 26/06/2004	Decreto Contabilità Finale 86 20/09/2007	1.032.913,80	1.032.380,62	1.032.380,55	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						7.261.362,98	7.260.829,80	7.260.829,73	7.769,35	
TOTALE						7.269.132,33	7.268.599,19	7.260.829,73		

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economie	Situazione e note
COMUNE DI CHIOGGIA										
Legge 244/2007 10° Fase										
	Miglioramento della qualità dello scarico di Val Da Rio con aumento della portata adducibile al fiume Brenta e riduzione della frequenza di sfioro	C-4	DGR Fin. 1169 25/08/2012			1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
2	Adeguamento reti fognarie nei centri storici di Chioggia, di Sottomarina e del Canal Vena.	C-5	DGR Fin. 1169 25/08/2012			500.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
3	Realizzazione reti fognarie nella frazione di Ca' Pasqua di Chioggia.	C-6	DGR Fin. 1169 25/08/2012			200.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
TOTALE al netto delle ECONOMIE						2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE						2.000.000,00	0,00	0,00		
COMUNE DI CODEVIGO										
Legge 67/88 Es. 1990										
1	Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (PD)	1/2 13	DGR Fin. 4599 05/08/1991	OPGR 2261 29/10/1992	Decreto Contabilità Finale 361 02/10/1997	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Contabilità finale, Scheda collegata alla 1/1.23eco di Reg. Fogn. Dep.
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	
TOTALE						1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70		
COMUNE DI CORNUA										
Legge 358/00, 448/01										
1	Adeguamento del depuratore comunale di Cornuda in località La Valle e tronco terminale di fognatura	E/12	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 42 09/03/2006	Decreto Contabilità Finale 103 02/12/2008	943.675,00	943.675,00	943.675,00	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						943.675,00	943.675,00	943.675,00	0,00	
TOTALE						943.675,00	943.675,00	943.675,00		
COMUNE DI ESTE										
Legge 515/96 Es. 1997										
1	Ampliamento della rete fognaria nella zona del canale Bisato - XI stralcio "Meggiaro"	A/8/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 30 05/08/1996	Decreto Contabilità Finale 174 23/10/2006	1.176.147,86	1.176.147,86	1.176.147,86	0,00	Contabilità finale
Legge 448/96 Es. 1999-2000-2001										
2	Ampliamento ed adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione di Este - III° lotto, 1° stralcio	B1/64.A ESTE	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 53 06/05/2001	Decreto Contabilità Finale 112 02/10/2012	294.638,85	294.638,85	294.638,85	0,00	Contabilità finale, Scheda collegata alla B1/64.A CVS
3	Lavori di rifacimento delle fognature e pavimentazione nelle vie Sabina, Largo Tiepolo - XIV° stralcio fognature.	B1/64.B	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 59 06/04/2005	Decreto Contabilità Finale 166 26/09/2010	503.934,80	503.934,80	503.934,80	12.522,10	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.974.721,33	1.974.721,33	1.974.721,33	12.522,10	
TOTALE						1.987.243,43	1.987.243,43	1.974.721,33		

