

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XL
n. 15

RELAZIONE

CONCERNENTE LO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232, DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 95, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, E DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 14, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

(Anno 2024)

(Articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Presentata dal Ministro dell'interno

(PIANTEDOSI)

Trasmessa alla Presidenza il 27 novembre 2025

PAGINA BIANCA



Ministero dell'Interno

NUCLEO PER IL SUPPORTO TECNICO ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Relazione sullo stato degli investimenti finanziati attraverso i fondi istituiti per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese

Anno 2024

1. Premessa

L'articolo 1, comma 1075, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) prevede che ciascun Ministero trasmetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione finalizzata al monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse rese disponibili dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese).

La relazione del Ministero dell'Interno, predisposta dal Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici (NUVAL), in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 229 del 29 dicembre 2011, fornisce un aggiornamento sulle previsioni di utilizzo delle risorse, sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle principali criticità riscontrate nel corso della loro attuazione, con riferimento al periodo di monitoraggio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024.

2. I Fondi per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato: le assegnazioni al Ministero dell'Interno dal 2017 al 2023

Con la legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 140) è stato istituito il *Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese*, con una dotazione complessiva di oltre 47 miliardi di euro per il periodo 2017-2032. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi nei settori dei trasporti, delle infrastrutture, della ricerca, della difesa del suolo, dell'edilizia pubblica e della riqualificazione urbana.

La legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1072) ha incrementato la dotazione del Fondo per gli anni 2018-2033 di ulteriori 36,115 miliardi di euro, al fine di proseguire e ampliare il programma pluriennale di investimenti pubblici.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 sono state ripartite tra le Amministrazioni centrali titolari di interventi di investimento per il periodo 2017-

2032. Al Ministero dell'Interno è stata assegnata una quota pari a euro 1.432.011.000,00, destinata al finanziamento dei progetti di investimento individuati dai singoli Dipartimenti e ritenuti prioritari ai fini del perseguimento delle rispettive finalità istituzionali.

La scheda seguente riporta lo schema di attribuzione delle risorse del Fondo al Ministero dell'Interno, articolate per le finalità di cui alle lettere da a) a l) del comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, con riferimento alle annualità 2017-2032 (Tab. 2.1).

Tabella 2.1 - Risorse attribuite al Ministero dell'Interno dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Articolo 1, comma 140 (ripartizione ai sensi del DPCM 21 luglio 2017). Valori in €

Categoria di investimento	Anno				Totale
	2017	2018	2019	2020-2032	
b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognature e depurazione	18.592.000	35.628.000	42.950.000	573.660.000	670.830.000
e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica	11.453.333	27.654.333	77.469.333	515.512.000	632.089.000
h) prevenzione del rischio sismico	6.296.000	15.216.000	18.716.000	88.864.000	129.092.000
Totale complessivo	36.341.333	78.498.333	139.135.333	1.178.036.000	1.432.011.000

L'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2017, n. 13, ha specificamente destinato una quota delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, pari a 13 milioni di euro, alla copertura delle spese per la realizzazione dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR).

Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018, sono state ripartite le risorse aggiuntive stanziare dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a valere sul medesimo Fondo, attribuendo al Ministero dell'Interno una somma complessiva pari a euro 1.708.914.190, distribuita tra le annualità 2018-2033 e riferita ai settori di spesa individuati alle lettere f), h), i) e m) del comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (si veda la scheda seguente in Tab. 2.2).

Tabella 2.2 - Risorse attribuite al Ministero dell'Interno dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Articolo 1, comma 1072 (ripartizione ai sensi del DPCM 28 novembre 2018). Valori in €

Categoria di investimento	Anno				Totale
	2018	2019	2020	2021-2033	
f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica, universitaria e sanitaria	6.550.000	22.000.000	47.550.000	192.380.000	268.480.000
h) digitalizzazione delle amministrazioni statali	4.272.000	17.000.000	29.840.000	338.888.000	390.000.000
i) prevenzione del rischio sismico	75.000	4.000.000	15.300.000	57.648.000	77.023.000
m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso	41.411.190	44.000.000	49.000.000	839.000.000	973.411.190
Totale complessivo	52.308.190	87.000.000	141.690.000	1.427.916.000	1.708.914.190

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), articoli 1, commi 95 e 96, è stato istituito il *Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese*, con una dotazione complessiva di 43,6 miliardi di euro per il periodo 2019-2033. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi volti a promuovere lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del Paese, in continuità con gli strumenti di programmazione pluriennale previsti dalle precedenti leggi di bilancio.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2019, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stata disposta l'attribuzione al Ministero dell'Interno di risorse per un importo complessivo pari a euro 1.900.000.000, a valere sul predetto Fondo, ripartite tra le annualità 2019-2033 secondo la distribuzione illustrata nella scheda seguente (Tab. 2.3).

Tabella 2.3 - *Risorse attribuite al Ministero dell'Interno dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 95-96 (ripartizione ai sensi del DPCM 11 giugno 2019). Valori in €*

anni	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	Totale
risorse	13.000.000	80.000.000	138.000.000	180.000.000	186.000.000	1.303.000.000	1.900.000.000

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) è stato istituito un ulteriore *Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese*, con una dotazione complessiva di 20,8 miliardi di euro per il periodo 2020-2034.

Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi volti a promuovere e sostenere l'economia circolare, la decarbonizzazione dell'economia, la riduzione delle emissioni inquinanti, il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, nonché programmi e progetti di investimento caratterizzati da un elevato contenuto innovativo e sostenibile, con attenzione agli impatti sociali, anche attraverso la concessione di contributi alle imprese.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stata disposta l'attribuzione al Ministero dell'Interno di risorse per un importo complessivo pari a euro 465.300.000, a valere sul predetto Fondo, ripartite tra le annualità 2020-2034. La scheda seguente riporta la distribuzione temporale delle risorse assegnate (Tab. 2.4).

Tabella 2.4 - *Risorse attribuite al Ministero dell'Interno dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (ripartizione ai sensi del DPCM 23 dicembre 2020). Valori in €*

anni	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2034	Totale
risorse	8.900.000	37.300.000	30.900.000	20.000.000	26.000.000	342.200.000	465.300.000

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno finanziario 2023), articolo 1, comma 660, al fine di assicurare un'adeguata copertura finanziaria agli interventi già finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un apposito Fondo destinato a soddisfare le specifiche esigenze finanziarie connesse agli interventi infrastrutturali della Polizia di Stato.

Tale disposizione era finalizzata a fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché i maggiori fabbisogni derivanti dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

La dotazione finanziaria del Fondo e la ripartizione delle risorse tra le annualità di riferimento sono indicate nella scheda seguente (Tab. 2.5).

Tabella 2.5 - Risorse attribuite al Ministero dell'Interno (DPS) dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Valori in €

anni	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	Totale
risorse	50.000.000	50.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	150.000.000	340.000.000

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per l'anno 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), all'articolo 1, comma 875, è istituito il *Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese*, con dotazione pluriennale e finalità di promozione degli investimenti infrastrutturali, economici e sociali delle Amministrazioni centrali dello Stato. È previsto che le risorse del fondo possano essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione di risorse previste da legislazione vigente, pur tenendo conto delle tempistiche di realizzazione di ciascun intervento.

La dotazione finanziaria del Fondo attribuito al Ministero dell'Interno e la ripartizione delle risorse nelle annualità dal 2027 al 2036 è indicata nella successiva scheda in Tab. 2.6.

Tabella 2.6 - Risorse attribuite al Ministero dell'Interno dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Valori in €

anni	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2036	Totale
risorse	103.000.000	104.000.000	50.000.000	133.000.000	133.000.000	665.000.000	1.188.000.000

3. Stato di attuazione dei progetti di investimento dei singoli Dipartimenti del Ministero dell'Interno¹

Il monitoraggio dei progetti di investimento è stato condotto sulla base dei dati relativi all'evoluzione temporale della spesa, sia realizzata sia prevista, agli stanziamenti delle risorse finanziarie rese disponibili dai diversi provvedimenti legislativi, allo stato di avanzamento fisico e procedurale degli interventi, nonché alle principali criticità emerse nelle fasi di attuazione.

Le informazioni e i dati raccolti si riferiscono al periodo 1° gennaio 2024 – 30 dicembre 2024 e sono stati elaborati ai fini della rendicontazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.

Di seguito è riportata una sintesi dei risultati di monitoraggio per ciascun Dipartimento. Le schede analitiche contenute in Appendice presentano il dettaglio dei dati di avanzamento, inclusi i Codici Unici di Progetto (CUP) associati ai singoli interventi di investimento.

3.1 Dipartimento della Pubblica Sicurezza (DPS)

Missione: 007 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 008 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

I progetti di investimento in corso di attuazione presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza includono interventi eterogenei per natura, costo e grado di complessità. Con riferimento alla loro tipologia, essi possono essere ricondotti a tre macro-categorie:

- A. realizzazione di *lavori pubblici* (opere edilizie, infrastrutture sociali e impiantistiche);
- B. realizzazione di *infrastrutture per le telecomunicazioni e le tecnologie informatiche*;
- C. acquisizione di *mezzi e attrezzature di trasporto*.

In particolare, i progetti della categoria A comprendono interventi di nuova realizzazione, ampliamento o completamento di opere esistenti, nonché interventi finalizzati al recupero, ristrutturazione, restauro o manutenzione straordinaria di immobili e infrastrutture a servizio delle funzioni di pubblica sicurezza.

I progetti della categoria B riguardano la realizzazione e l'adeguamento di infrastrutture di comunicazione di nuova generazione e di sistemi informativi e tecnologici, idonei a soddisfare le esigenze operative e di sviluppo tecnologico dell'Amministrazione.

La categoria C, infine, comprende gli investimenti destinati all'approvvigionamento di autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili e altre attrezzature di supporto logistico e operativo.

Nel complesso, i progetti si articolano in interventi complessi, quali la realizzazione di nuove opere, anche nella forma di sistemi integrati di intervento (ad esempio, il *Polo della Polizia della Città di Napoli*), interventi di minore complessità su singole opere (quali attività di manutenzione straordinaria) e programmi di

¹ Ai fini della presente relazione di monitoraggio si chiarisce quanto segue relativamente alla terminologia utilizzata:

- *Programma*: indica il raggruppamento di più interventi di investimento o opere pubbliche.
- *Intervento*: indica l'opera o l'azione pubblica prevista nel programma e oggetto di monitoraggio. L'intervento rappresenta l'unità operativa su cui vengono rilevati lo stato di attuazione, i costi sostenuti e i risultati conseguiti.
- *Progetto*: indica il progetto di investimento pubblico identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto comprende le fasi tecniche e gestionali necessarie alla realizzazione dell'intervento, nonché il quadro economico e temporale associato.

Ciascun intervento può corrispondere a uno o più progetti. Per coerenza con la normativa e con il sistema informativo adottato (BDAP/CUP), la presente relazione utilizza prevalentemente il termine intervento per riferirsi agli investimenti monitorati, mentre il termine progetto è utilizzato esclusivamente in riferimento al CUP.

investimento composti da più progetti omogenei (come interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione funzionale).

Analisi delle criticità

Le criticità emerse dal monitoraggio riguardano principalmente i tempi e i costi di realizzazione di alcuni progetti di investimento. Va rilevato che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato, nel periodo di riferimento, un significativo rallentamento delle procedure amministrative e delle attività tecniche propedeutiche all'avvio e alla prosecuzione degli interventi. Sebbene l'emergenza pandemica sia formalmente conclusa, i riflessi organizzativi e operativi generati in tale contesto continuano a manifestare effetti sullo stato di avanzamento di alcuni progetti, in particolare per quanto riguarda la tempistica di attuazione e la capacità di spesa.

A tali fattori si sono successivamente aggiunti gli incrementi dei costi delle materie prime e dei prodotti energetici connessi agli effetti economici del conflitto russo-ucraino, che hanno ulteriormente inciso sulla programmazione finanziaria e sulla tempistica di realizzazione degli interventi.

Per alcuni progetti, la ridefinizione del quadro esigenziale ha richiesto la programmazione di opere aggiuntive rispetto al progetto originario, con conseguente incremento del costo complessivo degli interventi e la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive. Tale situazione ha comportato un ulteriore rallentamento nell'attuazione dei progetti.

Tra i progetti interessati rientra, ad esempio, il progetto relativo alla realizzazione del *Polo Unico Concorsuale della Polizia di Stato presso il Compendio Demaniale Ponte Galeria* (Caserma Stefano Gelsomini). L'individuazione di nuove esigenze funzionali ha comportato la realizzazione di un'aula concorsi da 900 posti e lo spostamento del *Centro Psicotecnico* nel polo concorsuale, attualmente ripartito in due sedi, al fine di concentrare tutte le attività concorsuali nel medesimo complesso. Tali interventi hanno determinato efficienze organizzative e minori spese di missione per il personale addetto, ma hanno reso necessaria anche la riconfigurazione di altri ambienti del complesso della *Caserma Gelsomini*, per distinguere chiaramente le funzioni concorsuali dall'attività operativa del *Reparto Mobile*.

Situazione analoga si riscontra per il *complesso polifunzionale della Polizia di Stato nell'area della Caserma Boscariello di Napoli*, volto a riunificare gli Organismi della Polizia di Stato della città, attualmente distribuiti in più edifici, in un'unica sede. Il progetto, finanziato con le risorse previste dalla legge 232/2016 per circa 98 milioni di euro, ha dovuto inglobare, con l'avanzamento degli studi progettuali, ulteriori strutture quali il *Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica*, la *Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli*, il *Nucleo Artificieri* e il *CEN della Polizia di Stato*, inizialmente non previste. Ciò ha comportato un aumento della superficie da costruire e del costo complessivo, con conseguente necessità di reperire risorse aggiuntive.

In altri casi, l'incremento del costo dei progetti è stato imputabile a stime iniziali errate effettuate nella fase di sviluppo dello studio di fattibilità o di progettazione preliminare. Anche per tali interventi si è reso necessario reperire ulteriori risorse finanziarie, integrate da stanziamenti previsti dalla Legge n. 145/2018 e dalla Legge n. 160/2019, in aggiunta a quelli originariamente stanziati dalla Legge n. 232/2016.

Le modifiche delle norme tecniche e dei prezzi di realizzazione delle opere pubbliche, intervenute negli anni, hanno ulteriormente rallentato l'attuazione degli interventi e determinato un aumento dei costi, soprattutto nei casi in cui si è registrata una significativa dilatazione temporale tra le indagini preliminari e la redazione del progetto tecnico definitivo. Particolare rilevanza assume il programma di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico su strutture già sottoposte a verifiche di livello 2.

Con riferimento agli interventi di adeguamento sismico, al fine di accelerare l'avvio delle attività previste dal cronoprogramma, il Dipartimento ha sottoscritto in data 13 dicembre 2019 un addendum al protocollo d'intesa stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 27 giugno 2019, per l'affidamento della funzione di stazione appaltante ai competenti Provveditorati alle OO.PP. per le attività di progettazione ed esecuzione.

Infine, il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante disposizioni urgenti per il rilancio dei contratti pubblici e l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, prevede, all'art. 4, comma 1, che tramite DPCM, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previo parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze e delle competenti Commissioni parlamentari, possano essere individuati interventi infrastrutturali caratterizzati da:

- elevato grado di complessità progettuale;
- particolare difficoltà esecutiva o attuativa;
- complessità delle procedure tecnico-amministrative;
- rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale;
- necessità di nomina di uno o più Commissari straordinari.

In base a tale norma, sono stati nominati Commissari straordinari per le seguenti opere strategiche:

- Centri Polifunzionali di: Palermo “*Boccadifalco*” 2° lotto; Catania “*Librino*”; Reggio Calabria “*Manganelli*”; Napoli “*Boscariello*”; Questura di Crotone;
- Riorganizzazione dei presidi delle Aree Metropolitane di: Reggio Calabria, Bologna, Genova, Milano, Torino, Roma;
- Riqualificazione e potenziamento dei complessi demaniali della scuola di formazione della Polizia di Stato di Alessandria e Nettuno.

La Legge di Bilancio n. 213/2023 ha disposto una riduzione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti (cfr. Tab. 3.1.1), determinando la necessità di revisione dei quadri esigenziali dei progetti elencati di seguito.

Tabella 3.1.1- Accantonamenti disposti dalla Legge di Bilancio 2024 – LB n. 213/2023. Valori in €

Cap/pg	Richieste di finanziamento e intervento da parte delle Amministrazioni	Fonte di finanziamento	Accantonamenti di bilancio		
			2024	2025	2026
7411/4	Fondo opere - Interventi di miglioramento sismico su strutture precedentemente sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla mitigazione del rischio sismico	LB n. 232/2016	0	0	0
7411/5	Fondo progetti - Interventi di miglioramento sismico su strutture precedentemente sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla mitigazione del rischio sismico	LB n. 232/2016	0	0	0
7411/6	Fondo opere - Spese per realizzazione o ristrutturazione dei centri polifunzionali e delle scuole di formazione della Polizia di Stato, nonché di caserme e questure	LB n. 232/2016	0	1.169.763,00	415.200,00
7411/7	Fondo progetti - Spese per realizzazione o ristrutturazione dei centri polifunzionali e delle scuole di formazione della Polizia di Stato, nonché di caserme e questure	LB n. 232/2016	0	742.408,00	132.583,00
7411/9	Fondo opere - Somme destinate agli interventi di razionalizzazione dei presidi, dei poli concorsuali e degli alloggi collettivi della Polizia di Stato	LB n. 205/2017	0	1.710.230,00	23.951,00

Cap/pg	Richieste di finanziamento e intervento da parte delle Amministrazioni	Fonte di finanziamento	Accantonamenti di bilancio		
			2024	2025	2026
7411/10	Fondo progetti - Somme destinate agli interventi di razionalizzazione dei presidi, dei poli concorsuali e degli alloggi collettivi della Polizia di Stato	LB n. 205/2017	0	94.870,00	80.816,00
7411/11	Fondo opere - Interventi di miglioramento delle strutture, finalizzati alla riduzione del rischio sismico	LB n. 205/2017	0	0	0
7411/12	Fondo progetti - Interventi di miglioramento delle strutture finalizzati alla riduzione del rischio sismico	LB n. 205/2017	0	0	0
7411/13	Fondo opere - Spese per realizzazione o ristrutturazione dei centri di addestramento della Polizia, delle sedi adibite a questure, reparti prevenzione crimine e sezioni Polizia Stradale	LB n. 145/2018	0	4.833.075,00	1.573.200,00
7411/14	Fondo progetti - Spese per realizzazione o ristrutturazione dei centri di addestramento della Polizia, delle sedi adibite a questure, reparti prevenzione crimine e sezioni Polizia Stradale	LB n. 145/2018	0	0	0
7411/16	Fondo progetti - Interventi di Miglioramento di strutture, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico	LB n. 145/2018	0	0	0
7411/17	Fondo opere - Somme destinate alla realizzazione di un polo della Polizia di Stato nella città di Napoli - opere integrative	LB n. 160/2019	0	950.000,00	1.250.000,00
7411/18	Fondo opere - Somme destinate alla realizzazione di presidi di Polizia nelle aree metropolitane - opere Integrative	LB n. 160/2019	0	477.700,00	667.168,00
7411/19	Fondo progetti - Somme destinate alla realizzazione di presidi di Polizia nelle aree metropolitane - opere Integrative	LB n. 160/2019	0	41.000,00	41.000,00
7411/20	Fondo opere - Somme destinate alla realizzazione di un polo della Polizia di Stato nella città di Milano - opere integrative	LB n. 160/2019	0	650.000,00	600.000,00
7411/21	Fondo opere - Somme destinate alla realizzazione di interventi presso gli istituti di istruzione di Nettuno e Alessandria - opere integrative	LB n. 160/2019	0	500.000,00	320.000,00
7411/22	Fondo progetti - Somme destinate alla realizzazione di interventi presso gli istituti di istruzione di Nettuno e Alessandria - opere integrative	LB n. 160/2019	0	26.300,00	16.832,00
7411/23	Interventi di miglioramento delle strutture, finalizzati alla riduzione del rischio sismico	LB n. 160/2019	0	0	0
7411/24	Fondo progetti - Interventi di nuova costruzione, rifunzionalizzazione, razionalizzazione e manutenzione immobili per finalità istituzionali della Polizia di Stato	DL n. 21/2022	0	14.400,00	9.705,00
7411/25	Fondo opere - Interventi di nuova costruzione, rifunzionalizzazione, razionalizzazione e manutenzione immobili per finalità istituzionali della Polizia di Stato	DL n. 21/2022	0	1.410.000,00	421.218,00
Totale			0	13.219.746,00	5.551.673,00

Tabella 3.1.2 - Accantonamenti disposti dalla Legge di Bilancio 2025 - 2027 – LB n. 207/2024. Valori in €

Cap/pg	Richieste di finanziamento e intervento da parte delle Amministrazioni	Fonte di finanziamento	Accantonamenti di bilancio			
			2025	2026	2027	oltre 2027
7411/4	Fondo opere - Interventi di miglioramento sismico su strutture precedentemente sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla mitigazione del rischio sismico	LB n. 232/2016	10.617.020,00	10.617.019,00	10.617.019,00	0
7411/5	Fondo progetti - Interventi di miglioramento sismico su strutture precedentemente sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla mitigazione del rischio sismico	LB n. 232/2016	1.112.515,00	0	0	0

Cap/pg	Richieste di finanziamento e intervento da parte delle Amministrazioni	Fonte di finanziamento	Accantonamenti di bilancio			
			2025	2026	2027	oltre 2027
7411/6	Fondo opere - Spese per realizzazione o ristrutturazione dei centri polifunzionali e delle scuole di formazione della Polizia di Stato, nonché di caserme e questure	LB n. 232/2016	65.000.000,00 €	75.000.000,00	0	51.455.584,00
7411/7	Fondo progetti - Spese per realizzazione o ristrutturazione dei centri polifunzionali e delle scuole di formazione della Polizia di Stato, nonché di caserme e questure	LB n. 232/2016	10.699.570,00 €	21.399.140,00	0	0
7411/9	Fondo opere - Somme destinate agli interventi di razionalizzazione dei presidi, dei poli concorsuali e degli alloggi collettivi della Polizia di Stato	LB n. 205/2017	10.000.000,00 €	43.210.980,00	0	10.000.000,00
7411/10	Fondo progetti - Somme destinate agli interventi di razionalizzazione dei presidi, dei poli concorsuali e degli alloggi collettivi della Polizia di Stato	LB n. 205/2017	5.576.291,00 €	5.576.291,00	0	0
7411/11	Fondo opere - Interventi di miglioramento delle strutture, finalizzati alla riduzione del rischio sismico	LB n. 205/2017	22.400.000,00 €	22.400.000,00	0	0
7411/12	Fondo progetti - Interventi di miglioramento delle strutture finalizzati alla riduzione del rischio sismico	LB n. 205/2017	1.375.196,00 €	0	0	0
7411/13	Fondo opere - Spese per realizzazione o ristrutturazione dei centri di addestramento della Polizia, delle sedi adibite a questure, reparti prevenzione crimine e sezioni Polizia Stradale	LB n. 145/2018	10.000.000,00 €	17.371.384,00	0	0
7411/14	Fondo progetti - Spese per realizzazione o ristrutturazione dei centri di addestramento della Polizia, delle sedi adibite a questure, reparti prevenzione crimine e sezioni Polizia Stradale	LB n. 145/2018	2.972.424,00 €	1.000.000,00	0	0
7411/16	Fondo progetti - Interventi di Miglioramento di strutture, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico	LB n. 145/2018	206.673,00 €	206.673,00	0	0
7411/18	Fondo opere - Somme destinate alla realizzazione di un polo della Polizia di Stato nella città di Napoli - opere integrative	LB n. 160/2019	1.000.000,00 €	1.000.000,00	1.000.000,00	0
7411/19	Fondo opere - Somme destinate alla realizzazione di presidi di Polizia nelle aree metropolitane - opere Integrative	LB n. 160/2019	100.000,00 €	100.000,00	107.500,00	0
7411/21	Fondo progetti - Somme destinate alla realizzazione di presidi di Polizia nelle aree metropolitane - opere Integrative	LB n. 160/2019	2.400.000,00 €	0	2.400.000,00	0
7411/22	Fondo opere - Somme destinate alla realizzazione di un polo della Polizia di Stato nella città di Milano - opere integrative	LB n. 160/2019	252.480,00 €	0	0	0
7411/23	Interventi di miglioramento delle strutture, finalizzati alla riduzione del rischio sismico	LB n. 160/2019	527.620,00 €	0	0	0
7411/24	Fondo progetti - Interventi di nuova costruzione, rifunionalizzazione, razionalizzazione e manutenzione immobili per finalità istituzionali della Polizia di Stato	DL n. 21/2022	159.771,00 €	0	0	0
7411/25	Fondo opere - Interventi di nuova costruzione, rifunionalizzazione, razionalizzazione e manutenzione immobili per finalità istituzionali della Polizia di Stato	DL n. 21/2022	2.919.330,00 €	2.919.330,00	0	0

Cap/pg	Richieste di finanziamento e intervento da parte delle Amministrazioni	Fonte di finanziamento	Accantonamenti di bilancio			
			2025	2026	2027	oltre 2027
Totale accantonamenti LLBB 2025 -2027			147.318.890,00	200.800.817,00	14.124.519,00	61.455.584,00
Ulteriori accantonamenti			14.420.811,00	6.902.738,00	19.250.598,00	0
Totale			161.739.701,00	207.703.555,00	33.375.117,00	61.455.584,00

A seguito dei tagli ad oggi sono disponibili le seguenti risorse finanziarie per il completamento degli interventi.

Tabella 3.1.3 – Stanziamenti correnti del capitolo di spesa 7411. Valori in €

Cap/pg	Disponibilità	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totale complessivo
7411/4	20.898.314,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.898.314,00
7411/5	598.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0	598.428,00
7411/6	67.742.909,06	2.373.293,89	9.559.319,24	33.519.980,48	46.671.609,00	13.729.609,00	2.729.609,00	2.729.609,00	9.506.086,00	188.562.024,67
7411/7	0	6.181.807,11	6.046.467,46	3.940.445,79	3.687.227,37	3.637.227,37	3.532.027,37	3.532.027,37	1.618.400,00	32.175.629,84
7411/9	0	7.445.124,94	20.215.561,00	11.345.920,00	4.794.043,00	8.634.145,50	1.836.328,00	2.421.328,00	18.272.511,00	74.964.961,44
7411/10	3.000.000,00	362.987,97	1.051.865,57	845.584,24	0	0	491.792,00	556.792,00	3.911.948,00	10.220.969,78
7411/11	0	0	9.019.333,33	9.019.333,33	9.019.333,34	0	0	0	0	27.058.000,00
7411/12	70.170,82	0	0	0	0	0	0	0	0	70.170,82
7411/13	43.080.603,02	16.376.365,51	2.293.816,42	707.580,34	0	0	0	0	0	62.458.365,29
7411/14	2.079.470,65	20.251,03	850.000,00	500.000,00	50.000,00	0	0	0	0	3.499.721,68
7411/15	0	5.400.000,00	7.200.000,00	3.287.583,00	0	0	0	0	0	15.887.583,00
7411/16	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00
7411/17	0	8.550.000,00	11.250.000,00	9.900.000,00	4.900.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	13.200.000,00	61.000.000,00
7411/18	4.050.000,00	4.299.300,00	5.077.839,02	6.063.570,00	5.493.902,14	1.605.570,00	4.623.670,00	627.670,00	12.776.490,00	44.618.011,16
7411/19	0	270.708,71	369.000,00	276.750,00	504.633,30	34.750,00	369.250,00	15.250,00	1.119.750,00	2.960.092,01
7411/20	0	0	2.000.000,00	0	3.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0	0	10.350.000,00
7411/21	0	4.500.000,00	7.680.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.300.000,00	20.480.000,00
7411/22	0	236.700,00	456.568,00	94.680,00	94.680,00	94.680,00	42.080,00	42.080,00	69.280,00	1.130.748,00
7411/23	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00
7411/24	0	129.600,00	87.349,00	493.605,00	0	0	0	0	0	710.554,00
7411/25	0	6.190.000,00	290.970,00	7.600.000,00	0	0	0	0	0	14.080.970,00
7411/26	3.000.000,00	0	0	1.998.276,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0	0	11.748.276,00
7411/27	7.500.000,00	0	0	0	17.930.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	55.430.000,00
Totale	153.019.895,55	62.336.139,16	83.448.089,04	91.743.308,18	100.645.428,15	48.635.981,87	33.524.756,37	25.124.756,37	61.774.465,00	660.252.819,69

Con la Legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, all'art. 35-bis, comma 1, è stato previsto che: *“Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra sul territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di Polizia e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra e LTE Public Safety, il Ministero dell'Interno è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano..., con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai XXV Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026”*.

A tal fine, è stata prevista una rimodulazione delle risorse pari a € 65.000.000, di cui:

- € 27.000.000 per l'anno 2024

- € 38.000.000 per l'anno 2025

Tale rimodulazione comporta una riduzione dei fondi destinati ai capitoli di spesa del progetto LTE, a favore di quelli del progetto Te.T.Ra, al fine di garantire la piena realizzazione del piano di copertura nazionale e la continuità operativa delle comunicazioni delle Forze di Polizia.

Tabella 3.1.4 – Risorse disponibili per annualità contratto Te.Tra. copertura zone “XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026”. Valori in €

Cap/pg	Importo		Totale
	2024	2025	
7461/1	1.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00
7457/6	26.000.000,00	0	26.000.000,00
7509/1	0	26.000.000,00	26.000.000,00
7506/1	27.000.000,00	38.000.000,00	65.000.000,00

In fase di elaborazione dei dati per il monitoraggio relativo all'anno 2024 sono emerse alcune criticità. In particolare, per molti interventi si è registrato un significativo aumento dei costi stimati per la loro realizzazione (per le cause già esposte nelle premesse), pur a fronte di una riduzione delle risorse disponibili, conseguente ai tagli degli stanziamenti previsti nelle Leggi di Bilancio.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha pertanto proceduto a un riallineamento tra stanziamenti e costi previsti, definendo una graduatoria di priorità delle opere da realizzare, inclusi quelli già inseriti nella programmazione del Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) 2022-2024, tenendo conto delle disponibilità finanziarie sui capitoli di spesa afferenti alle specifiche categorie di intervento.

Tale valutazione è stata effettuata sulla base di criteri oggettivi, tra cui: rilevanza dell'opera, grado di cantierabilità del progetto, localizzazione, impatto atteso, ecc.

Sulla base di queste valutazioni, il Dipartimento ha definito una scala di priorità per gli interventi infrastrutturali, articolata su tre livelli per ciascuna delle seguenti macro-tipologie di intervento:

- Interventi singoli;
- Interventi di razionalizzazione dei presidi delle Città metropolitane;
- Interventi di riduzione del rischio sismico;
- Nuovi interventi.

I livelli di priorità (LP) adottati sono così articolati:

LP1 – Interventi attivi e confermati

Interventi con finanziamento confermato o disponibile, per i quali le attività procedurali risultano in corso o concluse e la realizzazione risulta avviata, prossima all'avvio o in fase di completamento degli atti propedeutici (quali acquisizione del cespite o delle aree, autorizzazioni e progettazione preliminare).

LP2 – Interventi in verifica di fattibilità

Interventi la cui attuazione è subordinata al completamento di approfondimenti tecnici, amministrativi o economico-finanziari (ad esempio, la revisione quadro economico e/o l'aggiornamento della progettazione).

LP3 – Interventi con copertura finanziaria insufficiente

Interventi attualmente sospesi a causa della totale o parziale assenza di risorse finanziarie disponibili, in attesa di eventuali rifinanziamenti o riprogrammazione.

Di seguito sono elencati gli interventi di investimento, raggruppati in base ai livelli di priorità.

Tabella 3.1.5 - LPI Interventi attivi e confermati

CUP	Tipo intervento	Titolo progetto	Fondo del bilancio (capitolo/piano gestionale)	Costo totale (*)	Variazioni del costo totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio attività	Fine stimata attività
J42E15000000008	01-Nuova realizzazione	Opere di riqualificazione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e nuova costruzione di specifici edifici per la realizzazione della nuova sede della Polizia di Stato di Milano, presso il complesso della Caserma Montello di via Francesco Caracciolo, 29 – Milano	7411/6; 7411/13; 7411/20	106.161.709,65	30.337.269,65	marzo-24	marzo-27
D72G18000050001	01-Nuova realizzazione	1) Nuova palazzina alloggi per 500 posti letto 2) Lavori di ripristino della funzionalità del poligono di tiro da 50 mt 3) Lavori di Messa in sicurezza delle cabine di trasformazione MT/BT n.1-2-3-4-5-6-8-9 4) Lavori di Ripristino della funzionalità della centrale idrica 5) Lavori di riqualificazione e potenziamento del complesso demaniale "Piave" sede Istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno (RM)	7411/6; 7411/7; 7411/21; 7411/22	64.331.090,84	78.474.709,82	marzo-18	marzo-29
F92J20001900001	01-Nuova realizzazione	Nuova sede della Questura di Padova	7411/13; 7411/14	62.000.000,00		-marzo-24	marzo-30
F85G20000100001	01-Nuova realizzazione	Realizzazione nuova sede della questura di Lecce	7411/6; 7411/7	53.760.000,00		-marzo-25	marzo-33
F72J20002270001	01-Nuova realizzazione	Nuova Questura nel territorio del comune di Venezia	7411/13; 7411/14	47.963.400,00		-marzo-22	marzo-28
F15G19000060001	01-Nuova realizzazione	Nuova sede della questura e della sezione di polizia stradale di Crotone	7411/6; 7411/7	43.106.883,78		-marzo-21	marzo-27
D81H20000120001	01-Nuova realizzazione	Realizzazione del Polo Unico Concorsuale della Polizia di Stato presso il Compendio Demaniale "Ponte Galeria" (Caserma Stefano Gelsomini) Roma	7411/9; 7411/10	23.970.100,54		-marzo-18	marzo-28
G31I17000480001	04-Ristrutturazione	Riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi degli organismi della Polizia di Stato di Reggio Calabria – Sede della DIA	7411/6; 7411/7	12.067.799,14	3.906.552,90	marzo-17	marzo-26
G31I17000470001	04-Ristrutturazione	Riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi degli organismi della Polizia di Stato di Reggio Calabria – Sede del Reparto Mobile	7411/6; 7411/7	21.132.989,53	4.804.143,39	marzo-17	marzo-27
	01-Nuova realizzazione	Acquisto immobile POL.G.A.I. della Polizia di Stato - Brescia (BS)	7411/13	14.040.156,98	14.040.156,98	marzo-24	CONCLUSO
G17H03000130001	01-Nuova realizzazione	Centro polifunzionale della Polizia di Stato di	7411/13; 7411/14	1.611.239,03		-luglio-22	CONCLUSO

		Palermo – realizzazione degli impianti speciali del Lotto 1					
D44B19000300001	04-Ristrutturazione	Interventi di Miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura e Sezione Polizia Stradale di Teramo	7411/4; 7411/5	11.300.001,00	807.406,63	marzo-22	dicembre-28
D86B14000060001	04-Ristrutturazione	Interventi di Miglioramento di strutture, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Commissariato di Pubblica Sicurezza Ponte Milvio (RM)	7411/15; 7411/16	3.634.409,68	832.373,68	marzo-21	dicembre-26
F43B20000130001	04-Ristrutturazione	Interventi di Miglioramento di strutture, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico– Questura e Prefettura di Messina	7411/11; 7411/12	13.349.000,05	-	marzo-23	marzo-28
D39E18001430001	04-Ristrutturazione	Questura di Potenza	7411/4; 7411/5	2.750.413,30	743.069,30	marzo-20	settembre-27
D98D16000000001	04-Ristrutturazione	Interventi di Miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura di Parma	7411/4; 7411/5	6.349.752,57	773.310,49	marzo-18	dicembre-28
D55D20000090001	04-Ristrutturazione	Questura di Imperia. Lavori di adeguamento di spazi al livello -1 per le esigenze connesse all'esecuzione di interventi strutturali.	7411/15; 7411/16	620.599,14	-	luglio-21	CONCLUSO
F52C21000140001	04-Ristrutturazione	Accordo Tecnico fra la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale ed il Consorzio Interuniversitario Reluis	7411/23	2.500.000,00	-	marzo-21	CONCLUSO
F97I20000290001	01-Nuova realizzazione	Padova - Autocentro	7411/9; 7411/10	2.700.000,00	-	marzo-24	marzo-31
D64F22001970001	01-Nuova realizzazione	Napoli - Caserma Muricchio. Ricollocazione Commissariato Montecalvario	7411/9; 7411/10	700.000,00	-	marzo-24	marzo-26
F42D20000050001	01-Nuova realizzazione	Sora Commissariato	7411/9; 7411/10	1.500.000,00	-	marzo-25	marzo-28
	01-Nuova realizzazione	Asti Caserma Galassi	7411/9; 7411/10	2.200.000,00	-	marzo-25	marzo-31
F75G20000130001	01-Nuova realizzazione	Dist. Polstrada (nuova sede) sede - Amatrice	7411/9; 7411/10	4.000.000,00	1.116.277,32	marzo-24	marzo-30
F72D20000080001	01-Nuova realizzazione	Caserma Lungaro – Trani	7411/9; 7411/10	1.500.000,00	-	marzo-26	marzo-33
F12D20000030001	01-Nuova realizzazione	Stabilimenti VECA - Senigallia	7411/9; 7411/10	500.000,00	-	marzo-24	marzo-26
F42D20000040001	01-Nuova realizzazione	Scuola AA Vibo Valentia	7411/9; 7411/10	2.500.000,00	-	marzo-26	marzo-29
F12J20012270001	04-Ristrutturazione	Firenze Perotti	7411/9; 7411/10	46.026.600,01	10.000.000,00	marzo-24	marzo-29
D88G20000020001	04-Ristrutturazione	Commissariato Appio San Giovanni - Roma	7411/9; 7411/10	13.059.986,00	1.411.867,90	luglio-23	dicembre-28
D89F20000330001	04-Ristrutturazione	Adeguamento edile ed impiantistico edifici dell'intero complesso edilizio del Commissariato Casilino Nuovo - Roma	7411/9; 7411/10	662.173,58	95.220,91	marzo-22	marzo-25
D89F20000340001	04-Ristrutturazione	Adeguamento edile ed impiantistico dell'intero complesso edilizio della Caserma San Basilio	7411/9; 7411/10	315.547,89	-	marzo-21	dicembre-25
D89F20000320001	04-Ristrutturazione	Adeguamento edile ed impiantistico edifici	7411/9; 7411/10	2.297.289,60	-	marzo-23	marzo-25

		dell'intero complesso edilizio del Commissariato Sezionale PS San Lorenzo - Roma					
F78G19166750001	04-Ristrutturazione	Manutenzione Straordinaria del Complesso Santa Chiara a Venezia, sede della Questura	7411/9; 7411/10	14.980.000,00	-	marzo-24	marzo-30
F68G20033670001	04-Ristrutturazione	1) Manutenzione straordinaria e ordinaria della Questura di Reggio Calabria in Corso Garibaldi 2) Manutenzione straordinaria e ordinaria del Commissariato "Gioia Tauro" - stabile zona Porto 3) Manutenzione straordinaria e ordinaria su bene confiscato per riallocazione sede del Commissariato "Palmi" 4) Manutenzione straordinaria e ordinaria per riallocazione del Commissariato "Polistena" 5) Manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici esistenti del Complesso Polifunzionale "Antonio Manganelli" di Reggio Calabria	7411/9; 7411/10	7.474.934,82	269.131,33	marzo-23	marzo-28
F48G200335850001	04-Ristrutturazione	1) Manutenzione Straordinaria del Posto Fisso della Polizia di Stato di Tortorici 2) Manutenzione Straordinaria della Caserma "Calipari" 3) Manutenzione Straordinaria dello stabile in Via Placida, sede della Questura, integrazione per opere complementari ed impiantistiche agli interventi di riduzione del rischio sismico	7411/9; 7411/10	2.179.149,73	- 850,27	marzo-24	marzo-26
F68G20033680001	04-Ristrutturazione	1) Manutenzione Straordinaria del Commissariato "San Paolo" 2) Manutenzione Straordinaria del Commissariato "Decumani" - Napoli 3) Recupero funzionale immobile "ex OMNI" per le esigenze dell'istituendo Distretto Decumani - Napoli	7411/9; 7411/10	4.260.000,00	-	marzo-24	marzo-30
F62J20008350001	04-Ristrutturazione	Nuova realizzazione del Commissariato di P.S. "San Giorgio a Cremano"	7411/9; 7411/10	3.712.000,00	-	marzo-24	marzo-27
F82D2000090001	04-Ristrutturazione	Roma - Questura - Alloggi individuali Via Trionfale	7411/18; 7411/19	1.996.946,66	-	marzo-24	marzo-29
D62D23000000001	04-Ristrutturazione	Napoli - Capodichino. 6° Reparto Volo - Interventi urgenti di manutenzione Hangar/Officina	7411/18; 7411/19	1.321.110,00	-	marzo-24	marzo-26
F92D20000000001	04-Ristrutturazione	Bari - Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica	7411/18; 7411/19	775.000,00	-	marzo-24	marzo-26

F82D20000140001	04- Ristrutturazione	Roma - Comm.To Primavalle - Archivi	7411/18; 7411/19	1.320.000,00	-	marzo-24	marzo-25
F12D20000040001	04- Ristrutturazione	VII Reparto Mobile Caserma Duca D'Aosta interventi su edificio esistente - Firenze	7411/18; 7411/19	450.000,00	-	marzo-24	marzo-28
F12D20000020001	04- Ristrutturazione	Firenze - Caserma Fadini A e Caserma Fadini B - Interventi su edificio esistente	7411/13; 7411/14; 7411/18; 7411/19	8.028.000,00	-	marzo-24	marzo-28
F82D18000090001	04- Ristrutturazione	Cagliari Quartu Sant'Elena - Commissariato ristrutturazione	7411/9; 7411/10	2.650.000,00	-	marzo-24	marzo-27
F92D18000060001	04- Ristrutturazione	Realizzazione del Commissariato di P.S. di Chioggia - Venezia	7411/9; 7411/10	3.500.000,00	-	marzo-24	marzo-28
F56G22000320001	01-Nuova realizzazione	Aggiornamento tecnologico ed implementazione del sistema di gestione centralizzato delle postazioni di lavoro della Polizia di Stato – Parte 1 e Parte 2	7456/13	15.133.597,00	-3.811.003,90	marzo-22	CONCLUSO
F69J21001200001	01-Nuova realizzazione	Reingegnerizzazione del Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT)	7456/13	1.982.547,74	-	marzo-23	CONCLUSO
F89J19000620001	01-Nuova realizzazione	Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini (SARI)	7456/5	1.646.900,00	-	marzo-21	luglio-25
F89J18000480001	01-Nuova realizzazione	Progetto SARC- "aggiornamento tecnologico ed implementazione dei sistemi di videosorveglianza evoluti sulla autostrada SA- RC"	7456/12; 7456/13	8.896.497,08	27.000,00	luglio-22	marzo-25
F59J21000720001	07- Manutenzione straordinaria	Servizio di manutenzione evolutiva del Sistema Radiomobile in Standard Te.T.Ra., per le Regioni Lazio, Sicilia, Puglia, Piemonte, Sardegna, Campania, Calabria e Basilicata	7506/1	429.208.028,00	64.999.899,00	marzo-21	marzo-27
F56G22000340001	99- Altro	Progetto "Sistema informatico per la gestione dei centri medici polifunzionali. Estensione nazionale del software di gestione"	7399/1; 7463/1	1.485.599,00	-17.607,71	marzo-22	marzo-25
F89J19000610001 (Collegato F69J21002300001)	99- Altro	Potenziamento Gabinetti interregionali e Regionali di Polizia Scientifica	7399/1; 7463/1; 7456/5	5.626.950,78	-49.812,73	marzo-21	marzo-25
F56G21001930001	99- Altro	Progetto rete in mobilità, con particolare riferimento all'adozione di moderne tecnologie di fleet-management e per l'impiego degli asset della motorizzazione	7396/2	7.918.058,00	-	marzo-22	marzo-25
F66G22000230001	99- Altro	Progetto "Acquisizione della piattaforma per l'implementazione del private cloud"	7456/13	1.500.000,00	-	marzo-22	CONCLUSO
F66G19002360001; F69J21011080001; F96G23000110001		CEN e CUB	7457/7 7457/9 7457/10 7457/11	39.727.747,00	-1.955.806,00	marzo-21	marzo-25
F83D200000300001	01-Nuova realizzazione	Dematerializzazione	7391/6	390.730.810,23	730.810,23	marzo-19	marzo-34
F53H19000880001; F56G22000370001; F53H19000880001 F83D20000040001	01-Nuova realizzazione	LTE	7461/1 7461/2 7457/6 7506/1	951.029.343,65	-129.759.020,35	marzo-19	marzo-29
F83D20000040001	01-Nuova realizzazione	COIPS	7456/13	68.174.436,00	-24.631.486,00	marzo-20	marzo-27
F56G21001920001	99- Altro	Razionalizzazione del catalogo merceologico	7456/13	4.475.954,15	-792.905,85	marzo-23	marzo-26

		di tutti gli asset materiali e marcatura dei beni per la valorizzazione del patrimonio mobile e per l'utilizzo efficiente delle risorse					
G52D22003360001	01-Nuova realizzazione	Nuova Caserma dei Carabinieri – Fidenza (PR)	7410/01; 7410/4; 7410/5	5.500.000,00	-	marzo-23	marzo-26
E58J22000560001	01-Nuova realizzazione	Costruzione della nuova sede del Comando della Compagnia dei Carabinieri di Fidenza su un'area di proprietà comunale sita in Via IV Novembre – Via Gramizzi	7410/01; 7410/2; 7410/4; 7410/5	5.500.000,00	-	marzo-23	marzo-26
D97H20003650001	01-Nuova realizzazione	Lavori di restauro e ri-funzionalizzazione dei Padiglioni 9, 10, 11, 12, 13 e 20 facenti parte dell'ex compendio militare denominato "Ospedale Bonomo", sito nel Comune di Bari da destinare a sede e alloggi dell'Arma dei Carabinieri Scheda di Demanio Storico Artistico BAD0075	7410/01; 7410/2; 7410/4; 7410/5	9.611.000,00	-	marzo-24	marzo-27
D84C20000250001	01-Nuova realizzazione	Lavori di riqualificazione funzionale del compendio ex IFO di Via delle messi d'oro 156, Roma	7410/01; 7410/2; 7410/4; 7410/5	14.380.000,00	-	marzo-22	marzo-31
D85H20000270001	01-Nuova realizzazione	Lavori di miglioramento degli argini e dei piazzali del Centro Carabinieri Tevere sito in Via dei campi sportivi 15, Roma	7410/01; 7410/2; 7410/4; 7410/5	3.500.000,00	-	marzo-22	marzo-27
G85G22000000001	01-Nuova realizzazione	Realizzazione nuova sede Compagnia Carabinieri di Riccione (RN)	7410/01; 7410/02; 7410/03; 7754 (Ministero Economia e Finanze)	9.500.000,00	-	marzo-23	marzo-27
D37H21000890001	01-Nuova realizzazione	Razionalizzazione delle sedi dell'Arma dei Carabinieri nella città di Bologna – Fase 1 – Lavori di riqualificazione della Caserma D'Azeglio	7410/01; 7410/2; 7410/4; 7410/5	16.000.000,00	-	marzo-22	marzo-25
D19D18000200001	01-Nuova realizzazione	Potenziamento infrastrutturale dell'Arma dei Carabinieri per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso Caserma Cavour e De Sanctis di Torino	7410/01; 7410/2; 7410/4; 7410/5	17.024.000,00	-	marzo-23	marzo-29
D39D18000370001	01-Nuova realizzazione	Caserma Chinotto di Vicenza - Potenziamento infrastrutturale dell'Arma dei Carabinieri per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso.	7410/01; 7410/2; 7410/4; 7410/5	4.400.000,00	-	marzo-23	marzo-26
D14E20000760001	01-Nuova realizzazione	Potenziamento infrastrutturale dell'Arma dei Carabinieri per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso Caserma Baldissera di Firenze	7410/01; 7410/2; 7410/4; 7410/5	2.507.742,27	-	marzo-21	marzo-25
F80J21000060001		Potenziamento del parco veicolare per il servizio controllo del territorio e per l'apparato info-investigativo	7456/9	556.742.386,00	-	marzo-21	marzo-35
	07-Manutenzione straordinaria	Manutenzione straordinaria Comando dell'Arma dei Carabinieri	7410/2 e 7410/3	1.622.458,51	1.622.458,51	marzo-23	marzo-25

	01-Nuova realizzazione	Acquisto caserma Burocchi (AN) dell'Arma dei Carabinieri	7410/2	8.258.254,64	8.258.254,64	marzo-23	CONCLUSO
--	---------------------------	--	--------	--------------	--------------	----------	----------

(*) Valori in €

Tabella 3.1.6 – LP2 Interventi in verifica di fattibilità

CUP	Tipo intervento	Titolo progetto	Fondo del bilancio (capitolo/piano gestionale)	Costo totale (*)	Variazioni del costo totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio attività	Fine stimata attività
D32G17000080001	04- Ristrutturazione	Riqualificazione e potenziamento dei complessi demaniali della scuola di formazione della Polizia di Stato di Alessandria	7411/6; 7411/7; 7411/21; 7411/22	75.815.909,00	262.109,00	marzo-19	marzo-32
D73I19000040001	01-Nuova realizzazione	Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Palermo - lotto 2	7411/6; 7411/7	102.005.000,01	-	luglio-25	dicembre-30
F88G20034100001	04- Ristrutturazione	Recupero impiantistico e funzionale dello stabile demaniale "Tommaso Campanella" - Realizzazione di uffici da destinare ad articolazioni centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	7411/9; 7411/10	8.064.000,01	-	marzo-23	marzo-26
F65G16000000001	01-Nuova realizzazione	Realizzazione del Polo della Polizia di Stato di Napoli Boscarello	7411/6; 7411/7; 7411/13 e 7411/17	295.145.328,05	-	marzo-26	marzo-30
D19E18000630001	04- Ristrutturazione	Interventi di Miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura di Matera	7411/4; 7411/5	4.451.422,76	593.359,76	marzo-21	marzo-29
F32D20000080001	01-Nuova realizzazione	Tolmezzo – Commissariato Di P.S.	7411/9; 7411/10	2.025.000,00	-	marzo-24	marzo-30
F14F20000410001	01-Nuova realizzazione	Questura Caserma Menci - Arezzo	7411/9; 7411/10	7.150.000,00	-	marzo-28	marzo-35
F92D20000010001	01-Nuova realizzazione	Caserma San Sabba (Uffici dell'UTLP e annessi magazzini, depositi e officina, Laboratori Zona TLC, armeria) - Trieste	7411/9; 7411/10	2.025.000,00	-	marzo-24	marzo-30
D48G18000300001	04- Ristrutturazione	1) Manutenzione Straordinaria della Caserma "Podgora" - Torino 2) Manutenzione Straordinaria della Caserma "Cesale" - Palazzina Servizi. Manutenzione Straordinaria e lavori di adeguamento antincendio necessari all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi della Caserma "Cesale" - Complesso Polifunzionale - Torino 3) Manutenzione Straordinaria. Restauro e Risanamento conservativo della Caserma "Porcu del Nunzio" 4) Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico dell'immobile adibito a Commissariato di P.S. presso Bardonecchia (TO) 5) Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico del Commissariato Borgo Po	7411/9; 7411/10; 7411/13; 7411/14; 7411/18; 7411/19; 7411/21	29.396.295,45	1,09	marzo-24	marzo-35

		6) Manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio Complesso Via Tirreno - Torino 7) Manutenzione Straordinaria. Restauro ed Efficientamento Energetico dell'immobile sito in Corso Verona 8) Manutenzione Straordinaria della Caserma Franco Balbis 9) Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico dell'immobile adibito a Polizia di Frontiera presso Bardonecchia (TO) 10) Manutenzione Straordinaria e lavori di adeguamento antincendio necessari all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi della Caserma "Cesale" - Palazzina Servizi					
F58G20034000001	04- Ristrutturazione	1) Manutenzione straordinaria della Caserma Marconi - Bologna 2) Manutenzione Straordinaria e adeguamento Antincendio presso la Caserma Smiraglia - Polo Petri - Bologna 3) Manutenzione straordinaria della Caserma Taddeo della Volpe a Imola (BO) 4) Manutenzione straordinaria della Caserma Tagliamento	7411/9; 7411/10	18.191.802,49	7.523.566,17	marzo-23	marzo-35
F32D20000050001	04- Ristrutturazione	Reparto Mobile - Intervento su edificio esistente Rifacimento completo con rimodulazione degli spazi per alloggi - Bologna	7411/18; 7411/19	2.400.000,01	-	marzo-28	marzo-35
F82D20000050001	04- Ristrutturazione	Questura di Roma - Caserma Villa Tevere. Intervento su edificio esistente risoluzione criticità sedi attuali tramite interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli impianti di climatizzazione elettrico antincendio	7411/18; 7411/19	3.600.000,00	-	marzo-26	marzo-35
F52D18000080001	04- Ristrutturazione	Commissariato di Genzano - Nuova sede	7411/9; 7411/10	4.000.000,00	-	marzo-24	marzo-27
F45D20000090001	04- Ristrutturazione	1) Manutenzione straordinaria della sede del Commissariato di PS "Città Studi" - Milano 2) Autocentro della Polizia di Stato - Interventi di manutenzione Straordinaria per la ricollocazione dell'Archivio di Gabinetto sito presso il Commissariato Città Studi - Milano 3) Interventi di manutenzione Straordinaria presso il Commissariato "Centro" - Milano 4) Interventi di manutenzione Straordinaria presso il Commissariato "Porta	7411/7; 7411/9; 7411/10; 7411/20	15.217.231,44	867.231,44	marzo-24	marzo-29

		Ticinese” 5) Realizzazione di una struttura all'interno del sedime della Caserma Annarumma per le esigenze di Front- Office del Distretto 9° Municipio - Milano 6) Autocentro della Polizia di Stato – Realizzazione di una struttura all'interno del sedime dell'Autocentro da destinare a nuova sede del Distretto 4° Municipio - Milano 7) Realizzazione di una struttura all'interno del sedime della Caserma annarumma per le esigenze del Reparto Mobile					
--	--	---	--	--	--	--	--

(*) Valori in €

Tabella 3.1.7 – LP3 Interventi con copertura finanziaria insufficiente

CUP	Tipo intervento	Titolo progetto	Fondo del bilancio (capitolo/piano gestionale)	Costo totale (*)	Variazioni del costo totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio attività	Fine stimata attività
D88G03000050001	04- Ristrutturazione	Lavori di recupero funzionale della Caserma Ferdinando di Savoia – Edificio H	7411/6	5.613.380,62	-	marzo-18	DEFINANZIATO
F65G19000100001	01-Nuova realizzazione	Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Catania	7411/6; 7411/7	98.240.000,01	-	marzo-25	DEFINANZIATO
D18G20000050001	04- Ristrutturazione	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso alcuni edifici del Centro Addestramento della Polizia Stradale di Cesena (FC)	7411/13; 7411/14	5.500.000,00	-	marzo-25	DEFINANZIATO
D39E17000040001	04- Ristrutturazione	Interventi di miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura di Ancona	7411/4; 7411/5	9.699.999,66	-	marzo-19	DEFINANZIATO
D31H17000300001	04- Ristrutturazione	Interventi di Miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura di Bologna	7411/4; 7411/5	2.150.000,00	14.599,51	marzo-18	DEFINANZIATO
D39E18000830001	04- Ristrutturazione	Interventi di miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura di Ascoli Piceno	7411/4; 7411/5	17.000.000,00	-	marzo-19	DEFINANZIATO
D83B20000220001	04- Ristrutturazione	Interventi di miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura di Reggio Emilia	7411/4; 7411/5	8.127.000,00	-	marzo-22	DEFINANZIATO
D63B18001580001	04- Ristrutturazione	Interventi di miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura di Forlì-Cesena (Corpi B-D-F-G)	7411/11; 7411/12	5.994.000,00	-	marzo-23	DEFINANZIATO

D78I19000830001	04- Ristrutturazione	Interventi di miglioramento di strutture, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Sezione Polizia Stradale di Chieti	7411/11; 7411/12	1.434.075,01	- 15.613,99	marzo-22	DEFINANZIATO
D33B20000130001	04- Ristrutturazione	Interventi di miglioramento di strutture, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico– Questura e SAA di Campobasso	7411/11; 7411/12	12.289.074,05	242.306,35	marzo-23	DEFINANZIATO
D48D19005070001	04- Ristrutturazione	Interventi di miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura di Livorno	7411/4; 7411/5	12.597.000,00	-	marzo-21	DEFINANZIATO
F73B20000090001	04- Ristrutturazione	Interventi di miglioramento di strutture, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico– Questura di Foggia	7411/11; 7411/12	9.000.000,00	-	marzo-23	DEFINANZIATO
D32J20002390001	04- Ristrutturazione	Interventi di miglioramento di strutture, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico– Questura di Avellino	7411/11; 7411/12	8.152.000,00	-	marzo-23	DEFINANZIATO
D89C18000010001	04- Ristrutturazione	Interventi di miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura di Roma	7411/4; 7411/5	9.429.967,31	-	marzo-19	DEFINANZIATO
F53B20000120001	04- Ristrutturazione	Interventi di miglioramento di strutture, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura e Prefettura di Salerno	7411/11; 7411/12	9.000.000,00	-	marzo-22	DEFINANZIATO
F83B20000110001	04- Ristrutturazione	Questura di Cosenza	DEFINANZIATO (L'intervento verrà finanziato con i fondi dell'Agenzia del Demanio)				
D22D22000140001	01- Nuova realizzazione	Somma Lombardo - Il Rep. Volo Malpensa	7411/9; 7411/10	1.000.000,00	-	marzo-24	DEFINANZIATO
F38J20000050001	01- Nuova realizzazione	Manutenzione straordinaria della Caserma Bligny – Ventimiglia	7411/9; 7411/10	2.768.000,00	-	marzo-25	DEFINANZIATO
F33E20000060001	01- Nuova realizzazione	Manutenzione straordinaria della Questura Caserma "Franzini" - Alessandria	7411/9; 7411/10	8.717.861,00	-	marzo-28	DEFINANZIATO
F33E20000070001	01- Nuova realizzazione	Manutenzione straordinaria della Questura e della ex Caserma Cavallerizza di Montevecchio – (AL)	7411/9; 7411/10	3.020.000,00	-	marzo-25	DEFINANZIATO
F23E20000070001	01- Nuova realizzazione	Questura di Piazza Torino Cuneo	7411/9; 7411/10	7.546.000,00	-	marzo-29	DEFINANZIATO
F64F20000350001	01- Nuova realizzazione	Manutenzione straordinaria della Questura di Vercelli Caserma "Bava" – (VC)	7411/9; 7411/10	5.515.328,00	-	marzo-29	DEFINANZIATO
F12D20000050001	01- Nuova realizzazione	Questura - Novara	7411/9; 7411/10	2.940.000,00	-	marzo-28	DEFINANZIATO
F33E20000080001	01- Nuova realizzazione	Commissariato - Casalemonferrato	7411/9; 7411/10	2.864.211,01	-	marzo-28	DEFINANZIATO
F64F20000360001	01- Nuova realizzazione	Settore Polfrontiera e sezione Polizia stradale – Domodossola	7411/9; 7411/10	3.107.059,00	-	marzo-28	DEFINANZIATO
F75G20000140001	01- Nuova realizzazione	Questura - Chieti	7411/9; 7411/10	20.499.999,99	-	marzo-25	DEFINANZIATO
F25G20000070001	01- Nuova realizzazione	Questura - Pescara	7411/9; 7411/10	2.999.999,99	-	marzo-28	DEFINANZIATO
F15G20000020001	01- Nuova realizzazione	Commissariato e Distaccamento Polstrada – Lanusei	7411/9; 7411/10	3.309.999,99	-	marzo-28	DEFINANZIATO

F92D2000020001	01-Nuova realizzazione	CAIP - RPC - Cinofili e Reparto volo - Caserma Straullu - Abbasanta	7411/9; 7411/10	6.000.000,00	-	marzo-26	DEFINANZIATO
	01-Nuova realizzazione	Questura Cuneo Via Cavallotti	7411/9; 7411/10	2.200.000,00	-	marzo-29	DEFINANZIATO
F27I20000480001	01-Nuova realizzazione	Scuola AA.AA. - Caserta. Ripristino e ristrutturazione emiciclo	7411/9; 7411/10	6.000.000,00	-	marzo-25	DEFINANZIATO
D38J22000120001	01-Nuova realizzazione	Questura - Varese	7411/9; 7411/10	700.000,00	-	marzo-24	DEFINANZIATO
F28J2000050001	01-Nuova realizzazione	Questura - Caserta	7411/9; 7411/10	2.150.000,00	-	marzo-28	DEFINANZIATO
D84B17000440001	04- Ristrutturazione	Ostia - Veca Impianto antincendio	7411/18; 7411/19	1.250.262,79	-	marzo-22	DEFINANZIATO
D39H20000200001	04- Ristrutturazione	Interventi necessari al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi ed interventi di adeguamento alla Legge 81/2008 sulla Caserma Ilardi a Genova.	7411/13; 7411/14	4.020.000,00	-	marzo-22	DEFINANZIATO
F72D19000140001	04- Ristrutturazione	Realizzazione dell'Ufficio di Polizia 2.0 a piazza S. Marco - Venezia	7411/9; 7411/10	615.200,00	-	marzo-24	DEFINANZIATO
F82D20000110001	04- Ristrutturazione	Roma - Alloggi Collettivi - Compendio San Lorenzo intervento su edificio esistente riqualificazione palazzine alloggi	7411/18; 7411/19	1.400.000,00	-	marzo-25	DEFINANZIATO
F82D20000100001	04- Ristrutturazione	Roma - Commissariato Lido Ostia	7411/18; 7411/19	1.400.000,00	-	marzo-29	DEFINANZIATO
F82D20000120001	04- Ristrutturazione	Roma - Commissariato Trevi-Campo Marzio	7411/18; 7411/19	1.000.000,00	-	marzo-25	DEFINANZIATO
F24F18000330001	04- Ristrutturazione	Cagliari - Compendio Via Venturi	7411/18; 7411/19	5.000.000,00	-	marzo-24	DEFINANZIATO
F22D20000070001	04- Ristrutturazione	Cagliari - Caserma Carlo Alberto	7411/18; 7411/19	3.400.000,01	-	marzo-25	DEFINANZIATO
F32D20000070001	04- Ristrutturazione	Genova - Autocentro - Lavori Ampliamento Locali Autocentro	7411/18; 7411/19	3.000.000,33	1.349,66	marzo-25	DEFINANZIATO
F62D20000020001	04- Ristrutturazione	Catania Commissariato Centro	7411/18; 7411/19	300.000,00	-	marzo-28	DEFINANZIATO
F82D20000130001	04- Ristrutturazione	Caserna Bianconi Archivi - Roma	7411/18; 7411/19	2.300.000,00	-	marzo-24	DEFINANZIATO
F88J19000090001	04- Ristrutturazione	Sistema elettrico - Roma Anagnina	7411/18; 7411/19	2.400.000,00	-	marzo-24	DEFINANZIATO
F42D20000030001	04- Ristrutturazione	Interventi di manutenzione straordinaria Questura Milano	7411/18; 7411/19	2.400.000,01	-	marzo-25	DEFINANZIATO
Commissariato di Legnano - Interventi su edificio esistente completamento dell'intervento di recupero	04- Ristrutturazione	Commissariato di Legnano - Interventi su edificio esistente completamento dell'intervento di recupero	7411/7; 7411/20	850.000,00	-	marzo-24	DEFINANZIATO
F32D20000060001	04- Ristrutturazione	Compartimento e sezione Polstrada di Genova - Intervento su edificio esistente	7411/18; 7411/19	1.794.800,01	-	marzo-27	DEFINANZIATO
F14F20000380001	04- Ristrutturazione	Torino - Commissariato Madonna di Campagna - Interventi su edificio esistente	7411/18; 7411/19	4.462.857,80	-	marzo-29	DEFINANZIATO
F14F20000390001	04- Ristrutturazione	Torino - Compartimento e sezione Polstrada - Intervento su edificio esistente - Efficientamento energetico dell'intera caserma	7411/18; 7411/19	2.152.750,01	-	marzo-28	DEFINANZIATO
F14F20000400001	04- Ristrutturazione	Reparto mobile di Torino. Intervento su edificio esistente Efficientamento energetico. Completamento degli interventi ancora non realizzati ed indicati nella diagnosi energetica del 2015	7411/18; 7411/19	3.610.000,00	-	marzo-27	DEFINANZIATO
F82D20000060001	04- Ristrutturazione	Questura di Roma - Caserma Statilia. Intervento su edificio esistente	7411/18; 7411/19	3.500.000,00	-	marzo-25	DEFINANZIATO

F82D2000070001	04- Ristrutturazione	Questura di Roma – Caserma Giglio - Intervento su edificio esistente risoluzione criticità sedi attuali tramite interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli impianti di climatizzazione elettrico consolidamento strutturale	7411/18; 7411/19	2.400.000,00	-	marzo-26	DEFINANZIATO
F82D2000080001	04- Ristrutturazione	Questura di Roma – Caserma la Marmora - Intervento su edificio esistente risoluzione criticità sedi attuali tramite interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	7411/18; 7411/19	1.715.000,00	-	marzo-26	DEFINANZIATO
F32D18000130001	04- Ristrutturazione	Genova C. Ilardi - Foce Sturla	7411/9; 7411/10	1.121.800,00	-	marzo-25	DEFINANZIATO
F32D18000140001	04- Ristrutturazione	Genova Caserma Bixio	7411/9; 7411/10	3.628.141,99	-	marzo-24	DEFINANZIATO

(*) Valori in €

3.2 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (VVF)

Missione: 008 – Soccorso civile

Programma: 003 – Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

I progetti di investimento attuati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile riguardano specifici interventi o programmi di spesa.

Le schede riportate in Appendice presentano informazioni sintetiche sui progetti, i dati di monitoraggio della spesa al 2024 e la ripartizione dello stanziamento pluriennale delle risorse previste dai diversi provvedimenti normativi.

Gli interventi hanno natura differenziata e riguardano le sedi di servizio, l'acquisto di beni strumentali (mezzi di servizio, equipaggiamenti e attrezzature), la realizzazione e il potenziamento di infrastrutture ICT.

Va evidenziato che gli acquisti di mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti per il soccorso comprendono sia prodotti di tipo ordinario, sia tipologie di prodotti specifici per l'utilizzo cui sono destinati, in alcuni casi anche con caratteristiche uniche e particolarmente innovative, che richiedono un complesso di attività tecnico-amministrative non assimilabili a modelli prestabiliti, la capacità di effettuare studi e sperimentazioni, la predisposizione di capitolati con l'indicazione delle specifiche tecniche dei materiali, della resistenza al fuoco o altri fattori di rischio, le competenze per collaudare i prodotti forniti.

Gli investimenti destinati all'attuazione dei progetti di cui alla presente relazione rappresentano un importante afflusso finanziario che soddisfa solo in parte le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che fa ricorso sia agli esigui finanziamenti ordinari, che agli ulteriori finanziamenti autorizzati da altre leggi pluriennali di spesa.

A titolo esemplificativo si riportano nella Tab. 3.2.1 gli stanziamenti di bilancio per il triennio 2025-2027, con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento in cui si evidenzia l'incidenza degli stanziamenti rispetto al totale degli investimenti.

Tabella 3.2.1 - Stanziamenti di bilancio per il triennio 2025-2027. Valori in €

Fonte di finanziamento	anno 2025	percentuale sul totale investimenti	anno 2026	percentuale sul totale investimenti	anno 2027	percentuale sul totale investimenti
Bilancio ordinario	66.425.001	20%	56.675.001	26%	56.675.001	18%
Fondi di investimento	179.833.484	54%	124.827.296	58%	217.733.750	71%
Altre leggi pluriennali	88.195.875	26%	33.255.875	16%	33.265.875	11%
Totale investimenti	334.454.360	100%	214.758.172	100%	307.674.626	100%

3.2.1 Sedi di servizio

Il Corpo nazionale utilizza oltre 1.150 immobili per una superficie complessiva di più di un milione di metri quadrati. Di tali sedi circa un terzo sono assegnate in uso governativo dal Demanio dello Stato al Dipartimento dei vigili del fuoco, mentre le altre sono in locazione passiva o concesse da enti in comodato d'uso gratuito. Con i fondi di cui alla presente relazione sono state rese disponibili risorse finanziarie per la costruzione e l'acquisto di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la manutenzione straordinaria di opere civili, nonché per la realizzazione di interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energetico.

Per poter impiegare le risorse degli stanziamenti provenienti dai fondi pluriennali si è reso indispensabile realizzare un percorso di ricerca ed esternalizzazione delle stazioni appaltanti per la realizzazione delle opere necessarie per le sedi di servizio del Corpo nazionale. Si è fatto riferimento in particolare ai Provveditorati alle Opere Pubbliche competenti per territorio, alle strutture territoriali dell'Agenzia del Demanio, agli enti ed organismi in possesso dei requisiti di committenza (Regioni, Province, Comuni, Invitalia spa ed altri).

Con tali partner sono stati stipulati appositi accordi quadro e protocolli attuativi attraverso i quali si stanno effettuando una pluralità di interventi programmati per la realizzazione di nuove sedi e per gli interventi edilizi ed impiantistici, compresi gli adeguamenti sismico-energetici e di riqualificazione logistico-funzionale, delle sedi esistenti. Nel corso del 2024 è stato stipulato un accordo con Invitalia per il conferimento del ruolo di centrale di committenza per realizzare 17 interventi di adeguamento sismico e sono stati, inoltre, sottoscritti: convenzione con l'Agenzia del Demanio per la realizzazione di lavori presso la Direzione interregionale VV.F. Veneto e Trentino A.A.; accordo tecnico territoriale con il Provveditorato OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia-Romagna per la realizzazione della nuova sede centrale del Comando VV.F. di Lecco; accordo quadro con MM S.p.A. per l'esercizio di stazione appaltante per progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e/o forniture; accordo tecnico territoriale di attuazione con Provveditorato OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna per la realizzazione dei distaccamenti VV.F. di Arzachena e Alghero; convenzione con l'Agenzia del Demanio per l'esecuzione dell'ampliamento dell'immobile demaniale di Fabriano (AN); convenzione con il Comune di Oristano per la realizzazione del Centro di formazione regionale dei vigili del fuoco della Sardegna; convenzione con il Comune di Imola per la realizzazione del distaccamento VV.F. di Imola (BO); convenzione con la Provincia di Como per la realizzazione del distaccamento VV.F. di Cantù (CO); convenzione con l'Agenzia del Demanio – Direzione regionale Marche per l'adeguamento sismico, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del distaccamento di Senigallia (AN).

In altri casi sono state individuate come stazioni appaltanti le Direzioni regionali dei vigili del fuoco per l'effettuazione di interventi sulle sedi presenti sul proprio territorio.

3.2.2 Mezzi, equipaggiamenti ed attrezzature

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha in dotazione un *parco mezzi* di circa 19.000 unità complessive, immatricolate in specifici registri, distinti in automezzi, velivoli ad ala fissa e rotante, rimorchi, natanti e motocicli. Le risorse rese disponibili sui fondi in argomento hanno consentito di finanziare progetti di rinnovo e ammodernamento dei mezzi di soccorso del Corpo nazionale. I risultati conseguiti nel periodo di riferimento sono indicati nella Tab. 3.2.2.

Tabella 3.2.2 – Risultati conseguiti attraverso gli investimenti per rinnovare e ammodernare la dotazione di mezzi

Descrizione fornitura	Mezzi commissionati al 31/12/2024	Mezzi in servizio al 31/12/2024	Percentuale di completamento
 Mezzi di soccorso pesanti	557	487	87%
 Mezzi di soccorso leggeri	437	110	25%
 Unità navali pesanti	22	4	18%
	152	125	82%

 Unità navali leggere - battelli			
Totali	1.168	726	62%

Le forniture di mezzi in atto hanno consentito di ridurre l'età media del parco mezzi in servizio da 15 anni (dato al 31/12/2021) a 13 anni, dato che si intende ulteriormente migliorare nei prossimi anni.

Il progetto di potenziamento prevede anche l'ammodernamento delle attrezzature funzionali al sistema di mobilitazione nazionale e alle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento alle strutture logistiche di supporto utilizzate durante le emergenze nazionali (strutture per allestimenti dei campi base). Gli obiettivi raggiunti sono evidenziati nella Tab. 3.2.3.

Tabella 3.2.3 – Risultati conseguiti attraverso gli investimenti per rinnovare e ammodernare la dotazione delle attrezzature funzionali al sistema di mobilitazione nazionale e alle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Descrizione	Attrezzature commissionate al 31/12/2024	Attrezzature in servizio al 31/12/2024	Percentuale di completamento
Moduli di supporto logistico (40 posti) composti da:			86%
Tende pneumatiche (8 tende)	61	61	100%
Gruppi elettrogeni	63	63	100%
Impianti elettrici campali	61	61	100%
Condizionatori campali	366	366	100%
Pavimentazioni	35.000 mq	35.000 mq	100%
Gazebo	500	500	100%

Ulteriori forniture riguardano attrezzature in dotazione ai nuclei specialistici (nautici e sommozzatori) consistenti nell'acquisto di bombole per immersione, sistemi di rilievo ed immersione subacquea, erogatori ed altri supporti.

Il servizio aereo costituisce uno strumento strategico per il soccorso, grazie alla tempestività di intervento, alla possibilità di raggiungere zone altrimenti inaccessibili e al supporto fornito alle squadre di terra, soprattutto in caso di calamità naturali, la flotta si qualifica anche per il ruolo determinante assolto nella lotta attiva agli incendi boschivi. Il Corpo nazionale dispone di una flotta aerea costituita da 85 aeromobili (65 elicotteri, 2 Piaggio P180 Avanti II e 18 aerei CL-415) schierati su 15 Reparti volo (Arezzo, Bari, Bologna, Catania, Cecina, Genova, Lamezia Terme, Pescara, Roma, Rieti, Salerno, Sassari, Torino, Varese, Venezia) e nel Centro Aviazione di Roma. Nel corso del 2024 è proseguito il programma di potenziamento della flotta con l'acquisizione dei previsti elicotteri AW139, comprendenti un pacchetto di supporto logistico integrato e addestramento per piloti e tecnici. La nuova linea di volo, destinata a sostituire progressivamente gli elicotteri AB412, rappresenta un costante miglioramento delle capacità del servizio aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La flotta aerea è integrata da sistemi a pilotaggio remoto (SAPR), organizzati su 17 Nuclei a copertura del territorio nazionale, dato in crescita rispetto ai 15 nuclei attivi nel 2023. I mezzi aerei a pilotaggio remoto vengono impiegati a supporto delle attività del Corpo nazionale con l'obiettivo di evitare o ridurre l'esposizione al rischio del personale, rendere più efficace ed efficiente la pianificazione dell'intervento di soccorso attraverso la possibilità di acquisire e rendere rapidamente disponibili informazioni, dati e immagini, nonché ottimizzare l'impiego delle risorse, facilitando l'attività dei responsabili delle operazioni di soccorso.

L'*equipaggiamento* del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito principalmente da dispositivi di protezione individuale (DPI), necessari ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale operante. I DPI sono certificati CE secondo la normativa tecnica europea e devono avere specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco, alle fiamme, agli agenti chimici e biologici e, pertanto, necessitano di un processo di acquisto che si basa su capitolati tecnici molto specifici. Per i citati motivi il reperimento di tali articoli sul mercato non è di facile attuazione, in quanto spesso devono essere prodotti da fabbricanti specializzati, utilizzando materiali con caratteristiche tecniche e relativi processi produttivi e trattamenti non reperibili facilmente sul mercato. Infatti, i materiali utilizzati per la realizzazione dei DPI costituiscono a livello mondiale un piccolissimo sottosettore dell'industria di massa e, quindi, in particolari momenti di mercato, anche di difficile reperimento. Un'ulteriore conseguenza di ciò sono i costi non comparabili con i corrispondenti beni di uso comune. I vigili del fuoco in servizio al 31 dicembre 2024 sono oltre 36.000, di cui più di 33.000 espletano funzioni operative. Ulteriori DPI con caratteristiche ancora più peculiari sono destinati alle specialità e alle specializzazioni del Corpo nazionale (ad es. sommozzatori, piloti, spelealpinofluviali, nuclei di contrasto eventi chimici, nucleari, biologici, antincendio boschivo, ecc.).

3.2.3 Infrastrutture ICT

I progetti che riguardano l'insieme delle tecnologie hardware, software e di rete che consentono di gestire, elaborare, conservare e trasmettere informazioni in formato digitale, integrando l'informatica e le telecomunicazioni, sono finalizzati a migliorare la performance dell'Amministrazione in quanto ad efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi istituzionali e sono funzionali alla transizione digitale nella pubblica amministrazione promossa dal PNRR. Tali attività hanno un impatto sia interno, in termini di efficienza gestionale e produttiva, che esterno, in termini di qualità dei servizi erogati e di benessere sociale atteso, considerato che tali servizi sono volti ad assicurare l'incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni e dell'ambiente. Nello specifico, il Dipartimento è impegnato in un rilevante progetto di dematerializzazione dei più importanti archivi degli uffici centrali e territoriali del Corpo nazionale: fino al 2024 sono state portate a termine le attività che hanno consentito di rendere disponibili 20 archivi dematerializzati, di cui 7 a livello centrale e 13 a livello territoriale. L'azione è mirata ad abbattere i tempi di consultazione dei documenti a vantaggio dell'utenza interna ed esterna, a limitare il rischio di perdita delle informazioni ed a razionalizzare gli spazi ora occupati dalla documentazione cartacea. Inoltre, è proseguito il potenziamento delle infrastrutture ICT, dotando il 20% delle direzioni regionali e dei comandi di maggiore dimensione di connettività in banda larga (1 Gb). Il beneficio di questo intervento, che costituisce un imprescindibile intervento complementare di supporto al processo di digitalizzazione dei servizi all'utenza e dei servizi interni, risulta particolarmente significativo sulle sedi centrali dei Comandi di grandi dimensioni (tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo, Firenze, Bari, Bologna, Venezia, Reggio Calabria, Catanzaro, Trieste, ecc.), dove ha consentito di poter aumentare il numero di postazioni di lavoro contemporaneamente in servizio, garantendo una buona efficienza operativa, a vantaggio delle attività di sportello verso l'utenza e delle attività di back-office per l'elaborazione delle richieste on-line. Un ulteriore intervento sulle reti ha riguardato la realizzazione, nel 2024, di 10 cablaggi di rete LAN (tra cui Genova, Catania, L'Aquila, Pescara, Ravenna, Macerata, Viterbo, Vicenza) delle sedi di servizio del Dipartimento, dotandole di più elevati standard di sicurezza ed affidabilità e consentendo di innovare le componenti infrastrutturali di rete con ridondanza delle connessioni, possibilità di migrare la telefonia alla tecnologia VoIP, aumentare il partizionamento delle componenti di rete per incrementare la possibilità di monitoraggio e controllo e migliorando l'efficienza operativa degli uffici e delle aree cosiddette "operative" afferenti la sala operativa, la sala crisi e la sala decisioni. Sono in corso anche gli interventi di ammodernamento tecnologico delle reti di comunicazione per migliorare la performance del servizio antincendio boschivo (AIB), la realizzazione di centrali telefoniche digitali per l'innalzamento del livello di affidabilità degli attuali sistemi di sala operativa, la remotizzazione delle postazioni di lavoro, lo

sviluppo delle misure di cybersecurity, così come è stato adottato il nuovo software che consente l'elaborazione dei dati satellitari e che ha permesso di soddisfare il 100% delle richieste provenienti dalle unità operative dislocate sul territorio.

Analisi delle criticità

Le criticità più importanti riguardano l'attuazione dei progetti e dei programmi per la realizzazione, adeguamento e manutenzione straordinaria delle opere civili. Tali criticità hanno spesso determinato una dilatazione dei tempi di realizzazione.

Sia per il programma di adeguamento sismico delle sedi demaniali in uso al CNVVF che per la realizzazione delle nuove opere e l'adeguamento di caserme trasferite al demanio dello Stato per l'abbattimento dei canoni di locazione, la necessità di individuare idonei soggetti terzi per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante in conseguenza della limitata dotazione organica e del recente riassetto degli uffici preposti all'attuazione degli interventi (ufficio tecnico e ufficio contratti) ha determinato un allungamento dei tempi delle attività propedeutiche alla realizzazione dei lavori. Tali criticità sono state in parte risolte con l'individuazione di soggetti in possesso dei requisiti necessari per svolgere tale funzione.

Ulteriori elementi di criticità sono rappresentati dai tagli consistenti intervenuti con diversi provvedimenti e soprattutto con l'ultima legge di bilancio, che hanno riguardato il definanziamento per la quota dei residui in conto competenza e i tagli lineari su vari capitoli, dall'aumento dei prezzi di mercato che ha portato e sta portando alla revisione dei contratti, dal lasso di tempo che trascorre dalla progettazione alla realizzazione delle opere. Anche il disallineamento tra cassa e competenza spesso non consente di soddisfare i tempi previsti e bisogna ricorrere al frazionamento della programmazione e degli impegni sui capitoli di spesa, con conseguente rallentamento nella prosecuzione dei lavori.

Per meglio fronteggiare le variabili che interessano l'attuazione dei programmi di investimento, per rendere più efficace il coordinamento delle attività e, inoltre, dare nuovo impulso alla realizzazione degli interventi di investimento, il Dipartimento ha di recente istituito una "cabina di regia" con i dirigenti delle direzioni centrali interessati all'attuazione dei progetti di investimento, finalizzata ad essere una sede di confronto nelle varie fasi di progettazione, di attuazione e di monitoraggio ed anche a favorire i flussi informativi interni.

3.3 Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Missione: 027 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Programma: 002 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose

La Legge n. 160/2019, art. 1, co. 14 ha assegnato al Dipartimento risorse a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo del Paese per un ammontare complessivo di € 32.535.000. Le risorse sono state destinate al programma di “ampliamento della capacità ricettiva e/o ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei Centri per il Rimpatrio” (capitolo di spesa 7351, piano gestionale 6) e alla realizzazione di interventi su opere appartenenti al patrimonio del Fondo Edifici Culto (capitolo di spesa 7352, piano gestionale 1).

Specificatamente, nel primo gruppo sono compresi due progetti relativi all’ “Ampliamento della capacità ricettiva del CPR di Caltanissetta - Contrada pian del Lago” (CUP C93I19000090001) e “Lavori di adeguamento CPR di Palazzo San Gervasio” (CUP C63I19000060001).

Analisi delle criticità

Relativamente al CPR di Caltanissetta, il 22 febbraio 2024 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori che avranno una durata stimata di 22 mesi dalla firma del contratto che è avvenuta il 2 dicembre 2024. In data 12 dicembre 2024 ha avuto luogo una parziale consegna delle aree dei lavori che sono stati avviati. Per entrambi i progetti, le criticità nell'avvio delle procedure progettuali verificatesi nel precedente anno hanno ritardato l'avvio delle attività programmate per l'anno 2024 per il lotto 2. Nel corso del 2023, per il CPR di Caltanissetta si era reso necessario ampliare il quadro economico per completare l'attività di “ricerca degli ordigni bellici” e le attività di georadar e la revisione del progetto esecutivo, mentre per il CPR di Potenza sono state completate le pratiche di esproprio di un'area destinata a parcheggio di pertinenza del CPR che era di proprietà privata e la conferenza di servizi, con una revisione del progetto esecutivo e del quadro economico.

Per ciò che concerne le risorse dell'anno 2024, pari a € 1.995.000,00 quali residui di lettera F, non è stato possibile provvedere all'impegno della spesa entro il 31 dicembre 2024, atteso che la comunicazione da parte di Invitalia quale centrale di committenza con funzione di stazione appaltante riguardante la stipula del contratto è stata inviata in data 12 dicembre 2024 esclusivamente alla Direzione Centrale Servizi Civili per l'immigrazione e l'asilo e non anche alla Direzione Centrale per le risorse finanziarie che pertanto non ne ha avuto contezza.

Per ciò che concerne i lavori afferenti il CPR di Potenza (realizzazione di un'area di parcheggio pertinenziale alla struttura, nuova illuminazione e videosorveglianza, miglioramento aree sicurezza covid, ampliamento mensa e spostamento area per luogo di culto, rifacimento recinzione, realizzazione nuova cucina professionale, nuova rete antincendio, il tutto rientrante nel II lotto), nel corso del 2024 è stata effettuata la verifica sulla progettazione esecutiva, per poter poi procedere all'espletamento della relativa gara d'appalto. Il relativo bando è stato pubblicato in data 30 giugno 2025.

Si aggiunge che con note n. 2080 del 4/3/2024 e n. 2112 del 5/3/2024 è stata richiesta, tramite l'Ufficio Centrale del Bilancio, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 31/12/2009, n. 196, la reiscrizione in bilancio negli esercizi finanziari 2025 e 2026 della somma di € 3.759.687,80 di provenienza 2021 (di cui € 1.759.687,80 sull'esercizio finanziario 2025 e € 2.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2026) a valere sul capitolo 7351, p.g. 6, ma la richiesta non è stata assentita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Appendice: schede di monitoraggio dei progetti e programmi di investimento

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

1.1 LP1 - Interventi attivi e confermati

1.1.1 Interventi singoli (valori in €)

Progetto: Caserma Montello di via Francesco Caracciolo, 29 – Milano

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap/p.g.)	Risorse finanziarie	2024	2025	2026	2027	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
J42E150000000008	Opere di riqualificazione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e nuova costruzione di specifici edifici per la realizzazione della nuova sede della Polizia di Stato di Milano	7411/6 7411/13 7411/20	Fonte Costo realizzato Costo da realizzare Costo totale Impegni di spesa	7.556.488,65	47.681.732,12	20.000.000,00	30.923.488,88	106.161.709,65	2024	2027	Interventi in corso
				L.232/2016; Art. 1 c. 140							
				7.556.488,65	0	0	0	7.556.488,65			
				0	47.681.732,12	20.000.000,00	30.923.488,88	98.605.221,00			
				7.556.488,65	47.681.732,12	20.000.000,00	30.923.488,88	106.161.709,65			

L'intervento riguarda la realizzazione della nuova sede della Polizia di Stato di Milano all'interno del complesso della Caserma Montello, in via Francesco Caracciolo 29. Il progetto comprende opere di riqualificazione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e nuova costruzione, finalizzate all'adeguamento degli spazi esistenti e alla creazione di nuove strutture in grado di ospitare in modo funzionale le attività della Polizia. L'operazione si inserisce nell'ambito dell'Accordo Territoriale di Sicurezza Integrata per lo Sviluppo, che prevede una riorganizzazione strategica del patrimonio demaniale: la Polizia di Stato sarà trasferita nella Caserma Montello, mentre le attuali funzioni militari saranno riallocate presso la Caserma Santa Barbara. Parallelamente, la Caserma Garibaldi verrà destinata a uso universitario. Il progetto è stato approvato e la gara per l'affidamento dei lavori è attualmente in corso.

Programma: Riqualificazione e potenziamento dei complessi demaniali della Scuola di Nettuno

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap/p.g.)	Risorse finanziarie	Fino al 2023	2024	2025	2026	2027 - 2029	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
D32G17000080001	Istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno	7411 PG. 6 7411 PG. 7 7411 PG. 21 7411 PG. 22	Fonte Costo realizzato Costo da realizzare Costo totale Impegni di spesa	3.439.990,62	1.503.329,87	5.412.188,35	16.192.674,60	37.782.907,40	64.331.090,84	2018	2029	Interventi in corso
				L. 232/2016, Art. 1, c. 140								
				L. 160/2019, Art. 1 c. 14 - DMT 35546/2021								
				3.439.990,62	1.153.788,81	0	0	0	4.593.779,43			
				0	349.541,06	5.412.188,35	16.192.674,60	37.782.907,40	59.737.311,41			

Il OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha comunicato che l'iniziativa può proseguire nel suo iter realizzativo, limitatamente agli interventi di realizzazione della palazzina alloggi per 500 posti e agli interventi di rifunzionalizzazione dell'Aula Magna e della palazzina "Smiraglia". L'intervento di ristrutturazione e consolidamento della Mensa e della palazzina "Gentile", attualmente in fase di gara, deve essere temporaneamente sospeso in relazione alla necessità di reperire ulteriori risorse.

Progetto: Realizzazione della nuova sede della Questura di Padova

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap/p.g.)	Risorse finanziarie	2024	2025	2026	2027	2028 - 2030	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
F92J20001900001	Nuova sede della Questura di Padova	7411/13 7411/14	Fonte									
			finanziamento									
			Costo realizzato	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00	2024	2030	In corso le attività di progettazione
			Costo da realizzare	0	820.000,00	12.658.750,00	11.180.096,15	37.336.153,85	61.995.000,00			
			Costo totale	5.000,00	820.000,00	12.658.750,00	11.180.096,15	37.336.153,85	62.000.000,00			
F92J20001900001			Impegni di spesa	3.174.696,07	0	0	0	0	3.174.696,07			

L'intervento si inserisce nell'ambito di un Protocollo d'Intesa sottoscritto il 20 giugno 2018 tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Comune di Padova e l'Agenzia del Demanio. Tale accordo disciplina gli impegni reciproci per la realizzazione dell'opera, prevedendo, tra l'altro, l'acquisizione da parte del Comune della piena proprietà del compendio "Serenissima" in via Anelli, destinato alla nuova Questura, la demolizione e la bonifica degli edifici presenti nell'area entro un anno dall'acquisizione, e il successivo trasferimento dell'area, tramite permuta, al Demanio dello Stato. Nel mese di agosto 2024 è stato affidato l'appalto per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed esecutivo, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Con nota prot. 58104 del 20 settembre 2024, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha approvato il contratto n. 80530, stipulato il 1° agosto 2024, per l'affidamento dei servizi di progettazione al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) per un importo di € 2.113.130,71. Il quadro economico, basato sul Documento Preliminare alla Progettazione allegato al bando di gara, prevede interventi finalizzati alla realizzazione della nuova sede della Questura di Padova.

Progetto: Realizzazione nuova sede della questura di Lecce

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap/p.g.)	Risorse finanziarie	2025	2026	2027	2028	2029 - 2033	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
F85G20000100001	Realizzazione nuova sede della questura di Lecce	7411 PG. 6 7411 PG. 7	Fonte									
			finanziamento									
			Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
			Costo da realizzare	201.600,00	672.000,00	336.000,00	3.386.880,00	49.163.520,00	53.760.000,00			
			Costo totale	201.600,00	672.000,00	336.000,00	3.386.880,00	49.163.520,00	53.760.000,00			
			Impegni di spesa	0		0		0	0	2025	2033	La convenzione per l'affidamento delle funzioni di stazione appaltante sarà sottoscritta non appena sarà definita l'acquisizione del lotto su cui costruire al patrimonio dello Stato.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio, appositamente progettato per ospitare la Questura, il Reparto Prevenzione Crimine e la Sezione Polizia Stradale di Lecce, su terreni demaniali e comunali. L'obiettivo è concentrare tutte le funzioni della Polizia di Stato in un'unica sede, ottenendo benefici organizzativi, in termini di maggiore efficienza nell'impiego delle risorse umane, e operativi, con un miglioramento complessivo dei servizi offerti. Inoltre, si punta a ridurre i costi relativi ai canoni di locazione, valorizzando al contempo un gesto simbolico importante per la comunità, destinando un lotto di terreno confiscato dagli organismi territoriali della Polizia di Stato. È stata redatta una bozza di convenzione per l'affidamento delle funzioni di Stazione Appaltante a Innova Puglia S.p.A., in collaborazione con il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale. La convenzione sarà sottoscritta non appena sarà formalizzata l'acquisizione del lotto comunale al

patrimonio dello Stato. In data 17 ottobre 2024, la Prefettura di Lecce ha trasmesso, con nota prot. 132184, la bozza dell'atto di compravendita relativa al terreno destinato alla costruzione della nuova Questura di Lecce.

Progetto: Nuova questura nel territorio del comune di Venezia

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap/p.g.)	Risorse finanziarie	Fino al 2023	2024	2025	2026	2027 - 2028	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
F72J00002270001	Nuova Questura nel territorio del comune di Venezia	7411 PG. 13 7411 PG. 14	Fonte	1.242.919,29	11.767.080,71	12.563.782,00	12.563.782,00	9.825.836,00	47.963.400,0	2022	2028	Consegnato il progetto esecutivo che è stato validato devono iniziare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori
			Costo realizzato	1.242.919,29	0	0	0	0	1.242.919,29			
			Costo da realizzare	0	11.767.080,71	12.563.782,00	12.563.782,00	9.825.836,00	46.720.480,71			
			Costo totale	1.242.919,29	11.767.080,71	12.563.782,00	12.563.782,00	9.825.836,00	47.963.400,00			
			Impegni di spesa	2.111.524,00	0	0	0	0	2.111.524,0			

L'intervento riguarda la realizzazione della nuova sede della Questura di Venezia, che sorgerà nell'area di via Ulloa a Marghera. Il complesso riunirà in un'unica struttura le funzioni attualmente distribuite tra la città storica, presso l'attuale Questura di Piazzale Roma e Palazzo Corner (sede della Prefettura), e la sede distaccata della Questura di Marghera, consolidando così le attività operative e amministrative. La nuova sede ospiterà gli uffici principali della Questura, alcuni uffici della Prefettura, alloggi di servizio e alcune funzioni tecniche. Questo concentramento consentirà una maggiore efficienza gestionale, sia in termini di immobili che di risorse umane, favorendo un loro migliore impiego a vantaggio del controllo del territorio. L'area d'intervento, attualmente libera da edifici, è ben collegata alla città tramite una rete infrastrutturale che comprende il tram, la brella carbonifera e la viabilità urbana. I progettisti vincitori, MCA Studio Cucinella, hanno consegnato il progetto esecutivo, che è stato validato dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Progetto: Nuova sede della questura e della sezione di polizia stradale di Crotone

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap/p.g.)	Risorse finanziarie	Fino al 2023	2024	2025	2026	2027 - 2030	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
F15G190000060001	Nuova sede della questura e della sezione di polizia stradale di Crotone	7411/6 7411/7	Fonte	249.759,60	0	1.274.923,88	6.475.831,13	35.106.369,17	43.106.883,78	2022	2030	Affidati i servizi di progettazione
			Costo realizzato	249.759,60	0	0	0	0	249.759,60			
			Costo da realizzare	0	0	1.274.923,88	6.475.831,13	35.106.369,17	42.857.124,18			
			Costo totale	249.759,60	0	1.274.923,88	6.475.831,13	35.106.369,17	43.106.883,78			
			Impegni di spesa	257.041,37	545.211,27	0	0	0	802.252,64			

L'intervento prevede la costruzione della nuova sede degli organismi provinciali della Polizia di Stato di Crotone, comprendente la Questura e la Sezione Polizia Stradale. La realizzazione si basa su una convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche “Sicilia-Calabria” (n. 8295 del 13 febbraio 2019, con integrazione del 15 febbraio 2021, prot. n. 12534). Nel luglio 2022 è stata pubblicata la gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, inclusi progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PTE), progettazione definitiva (PD) e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CSP). Nel marzo 2023 l'area è stata consegnata all'impresa aggiudicataria per i lavori di demolizione controllata, bonifica e rimozione dell'amianto. Con nota prot. 41340 del 25 luglio 2023, l'Ufficio V della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha trasmesso al Provveditorato lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione. I servizi di progettazione sono stati affidati al

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti guidato da Rina Consulting S.p.A., con Artuso Architeti Associati e DFP Engineering S.r.l., per un importo di € 429.706,23 oltre oneri e IVA. Il contratto è stato approvato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con decreto n. 3135 del 15 settembre 2023, con visto del 15 febbraio 2024. Attualmente si attende un riscontro dal Provveditorato per la definizione di un incontro volto a individuare soluzioni riguardanti il rischio idrogeologico del terreno destinato alla nuova costruzione. L'OO.PP. ha comunicato che l'iniziativa può proseguire nel suo iter realizzativo, previo trasferimento delle risorse necessarie presso una contabilità speciale intestata al Provveditorato.

Progetto: *Compendio demaniale "Ponte Galeria"* (Caserma Stefano Gelsomini) – Roma

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap/p.g.)	Risorse finanziarie	Fino al 2023	2024	2025	2026-2028	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
D81H2000120001	Realizzazione del Polo Unico Concorsuale della Polizia di Stato presso il Compendio Demaniale Ponte Galeria (Caserma Stefano Gelsomini)	7411/9 7411/10	Fonte finanziamento	2.261.415,72	3.482.992,47	1.155.230,81	17.070.461,54	23.970.100,54	2018	2028	Intervento in corso
			Costo realizzato	2.261.415,72	2.020.301,20	0		4.281.716,92			
			Costo da realizzare	0	1.462.691,27	1.155.230,81 €	17.070.461,54	19.688.383,62			
			Costo totale	2.261.415,72	3.482.992,47	1.155.230,81 €	17.070.461,54	23.970.100,54			
			Impegni di spesa	2.862.631,00	2.115.353,17	0	0	4.977.984,17			

Alla data del 07.10.2024 i lavori di realizzazione dei nuovi stalli dotati di impianto fotovoltaico, riqualificazione degli uffici motorizzazione, dell'officina e dell'autorimessa del I Reparto Mobile erano in corso di esecuzione (completate le demolizioni e in corso la realizzazione delle fondazioni delle pensiline e la riqualificazione degli uffici motorizzazione, secondo quanto previsto dal cronoprogramma). Per quanto concerne l'intervento *Ampliamento della polveriera con un nuovo edificio dedicato all'armeria, trasformazione dell'armeria in centro accoglienza concorsi e trasformazione degli uffici in aula magna per le esigenze del I Reparto Mobile* – nuovo poligono di tiro, la fase 2c rappresenta la fase di completamento del progetto generale di risistemazione della caserma Gelsomini: l'esecuzione di tale fase non pregiudica l'operatività né del polo concorsuale né del Reparto Mobile, e per avviare tale fase progettuale bisognerà prioritariamente individuare le risorse economiche aggiuntive, tenuto conto che al finanziamento di € 2.947.832 per tale fase andrà sommato l'importo di circa € 2.500.000 per la realizzazione del nuovo poligono di tiro. Per quanto attiene all'intervento di *efficientamento energetico*, si rappresenta che, a seguito dei solleciti effettuati, l'impresa esecutrice ha ripreso le attività, installando i pluviali, come constatato dal Servizio Tecnico – Logistico e Patrimonioiale in occasione dell'ultimo richiamato sopralluogo del 07.10.2024; il predetto Servizio rimane in attesa di ricevere, da parte del Provveditorato per le Opere Pubbliche la perizia di variante aggiornata, funzionale all'allacciamento degli impianti della "Fase 2b" del Polo Unico Concorsuale a quelli generali della caserma. Si aggiunge infine che, sempre lo scorso 07.10.2024, il personale del Servizio Tecnico – Logistico e Patrimonioiale ha constatato, congiuntamente con i rappresentanti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, l'insorgenza di nuove infiltrazioni, segnalate dal I Reparto Mobile, presso la mensa e alcuni locali del Polo Unico Concorsuale "Fase 1 - Riqualificazione dei locali ex mensa da adibire a centro per la selezione del personale della Polizia di Stato".

Progetto: *Riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi degli organismi della Polizia di Stato di Reggio Calabria* – Sede della DIA

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap/p.g.)	Risorse finanziarie	Fino al 2023	2024	2025	2026	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
G3117000480001	Riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi degli organismi della Polizia di Stato di Reggio Calabria – Sede della DIA	7411/6 7411/7	Fonte finanziamento	3.314.204,00	1.933.827,77	6.730.906,06	88.861,31	12.067.799,14	2017	2026	In corso di esecuzione lavori
			Costo realizzato	3.314.204,00	1.767.059,10	0	0	5.081.263,10			
			Costo da realizzare	0	166.768,67	6.730.906,06	88.861,31	6.986.536,04			
			Costo totale	3.314.204,00	1.933.827,77	6.730.906,06	88.861,31	12.067.799,14			
			Impegni di spesa	6.971.543,00	2.492.430,01	0	0	9.463.973,01			

La razionalizzazione delle sedi degli Organismi della Polizia di Stato a Reggio Calabria rappresenta una tappa fondamentale nel piano di riorganizzazione volto a contenere i costi dei canoni di locazione nel territorio comunale. L'intervento, che prevede il completamento del complesso demaniale nel rione Santa Caterina, costituisce una soluzione integrata per ottimizzare la logistica degli Organismi locali, assicurando le superfici necessarie per dismettere alcuni immobili attualmente in locazione passiva. Parallelamente, è in corso la realizzazione della nuova sede della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) di Reggio Calabria. La gara per l'affidamento dei lavori è stata pubblicata nel giugno 2021 e i lavori sono attualmente in corso, con una variante in fase di esecuzione per lo spostamento di una rete fognaria interferente.

Progetto: *Riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi degli organismi della Polizia di Stato di Reggio Calabria – Sede del Reparto Mobile*

CUP	TITOLO progetto	Fondo (cap/p.g.)	Fino al 2023	2024	2025	2026 -2027	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
G3117000470001	Riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi degli organismi della Polizia di Stato di Reggio Calabria – Sede del Reparto Mobile	Risorse finanziarie	3.063.269,00	4.728.710,00 €	3.172.628,97	10.168.381,56	21.161.779,29	2017	2027	In corso di esecuzione lavori
		Fonte finanziamento		Art. 1 c. 140 L.232/2016; L.160/2019 DLB, Art. 1 c. 14 e DMT 35546						
		Costo realizzato	3.063.269,00	494.817,66		0	3.558.086,66			
		Costo da realizzare		4.262.682,10	3.172.628,97	10.168.381,56	17.603.692,63			
		Costo totale	3.063.269,00	4.728.710,00	3.172.628,97	10.168.381,56	21.161.779,29			
		Impegni di spesa	11.738.259,00	7.329.823,23	0	0	19.068.082,23			

L'intervento prevede il completamento del complesso demaniale nel rione Santa Caterina, offrendo una soluzione organica per ottimizzare la logistica degli Organismi locali e garantendo gli spazi necessari per dismettere alcuni immobili in locazione passiva. In particolare, si procede con il completamento e l'ampliamento del Polifunzionale Manganelli, destinato a diventare la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato in località Santa Caterina. I lavori sono stati aggiudicati nel luglio 2021 e, dopo il respingimento da parte del Consiglio di Stato del ricorso presentato dal secondo classificato, sono stati consegnati nel maggio 2023 e risultano attualmente in corso.

Progetto: *Acquisizione di un immobile per la sede POLGAI*

CUP	TITOLO progetto	Fondo (cap/p.g.)	2024	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
G3117000470001	Sede POLGAI (BS) compravendita di immobile	Risorse finanziarie	14.040.156,98	14.040.156,98	2024	2024	Concluso
		Fonte finanziamento					
		Costo realizzato	14.040.156,98	14.040.156,98			
		Costo da realizzare	0	0			
		Costo totale	14.040.156,98	14.040.156,98			
		Impegni di spesa	14.040.156,98	14.040.156,98			

Nel 2005 fu sottoscritto un contratto di locazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2-ter del D.L. n. 35 tra il Fondo Comune di Investimento Immobiliare "Patrimonio Uno" e l'Agenzia del Demanio in qualità di "Conduttrice". Nel marzo 2025 la società ha formalizzato ai sensi dell'art. 4, comma 2-oties, del D.L. 351/2001, la propria rinuncia agli effetti della disdetta del Contratto di Locazione ed a maggio 2024 la rinuncia è stata accettata, con conseguente conferma nel giugno 2024. L'acquisto dell'immobile è stato ritenuto indispensabile e indilazionabile con attestazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria, sottoscritta dal Direttore Centrale, in data 10 maggio 2024. Nello stesso mese, è stata effettuata un'indagine di mercato condotta dalla Prefettura-U.T.G. di Brescia, al fine di trovare una nuova sede, il cui esito è andato deserto. A luglio la società "Arya SPV S.r.l.", ha comunicato all'Agenzia del demanio la propria intenzione di vendere l'immobile sopra descritto allo stato di fatto attuale con Decreto del 26 luglio 2024,

emesso ai sensi dei commi 1 e 1 bis dell'art. 12 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha decretato che le operazioni contenute nei Piani Triennali di investimento immobiliare 2024 – 2026 - tra cui è compreso anche l'acquisto dell'immobile sito in Brescia, Via Vittorio Veneto, con un importo complessivo per l'anno 2024 pari ad Euro 14.050.000,00 (quattordicimilioncinquantamila,00). Il Ministero dell'Interno, in forza del suddetto decreto, ha garantito la copertura finanziaria sui propri capitoli di spesa dell'intero prezzo di euro 11.500.000,00 (undicimilioncinquecentomila,00) oltre I.V.A., oneri e spese notarili. Il 22 novembre 2024 è stato sottoscritto il decreto di approvazione acquisto, tra il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del demanio, ed è stata acquisita la Scuola di Brescia sita in Via Vittorio Veneto n. 1/3, il cui valore determina un corrispondente incremento del patrimonio statale, oltre a consentire un risparmio di spesa annuo per il bilancio erariale pari ad Euro 1.120.739,25 (IVA esclusa).

Progetto: Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Palermo - lotto 1

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap/p.g.)	Fino al 2024	2024	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
G17H03000130001	Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Palermo – realizzazione degli impianti speciali del Lotto 1	7411/13 7411/14	Risorse finanziarie	134.165,97	1.611.239,03	2022	2024	Intervento concluso
			Fonte finanziamento	L.145/2018, Art. 1 c. 95				
			Costo realizzato	39.607,90	1.516.680,96			
			Costo da realizzare	94.558,07	94.558,07			
			Costo totale	134.165,97	1.611.239,03			
			Impegni di spesa	0	1.656.623,03			

Il Complesso Polifunzionale della Polizia di Stato di Palermo è stato concepito con l'obiettivo di riunificare, in un'unica sede, i diversi Organismi della Polizia di Stato precedentemente dislocati in numerosi edifici della città, al fine di razionalizzare la distribuzione logistica e migliorare l'efficienza operativa. L'intervento oggetto della presente scheda ha riguardato la realizzazione degli impianti speciali relativi al Lotto 1, il cui cantiere è stato completato utilizzando fondi diversi rispetto a quelli previsti dalla presente scheda. I lavori si sono conclusi con esito positivo, come attestato dal certificato di collaudo rilasciato in data 27/06/2023.

1.1.2 Interventi di riduzione del rischio sismico (valori in €)

Progetto: Questura e Sezione Polizia Stradale di Teramo

CUP	Titolo Progetto	Fondo (cap/p.g.)	Fino al 2023	2024	2025	2026-2028	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
D4819000300001	Questura e Sezione Polizia Stradale di Teramo ²	7411/4 7411/5	Risorse finanziarie	131.142,08	2.231.143,09	4.100.000,00	737.715,83	2022	2028	In corso la progettazione definitiva
			Fonte finanziamento		L.232/2016, Art. 1 c. 140; L.145/2018 Art. 1 c. 95					
			Costo realizzato	131.142,08	0	0	131.142,08			
			Costo da realizzare	0	2.231.143,09	4.100.000,00	737.715,83			
			Costo totale	131.142,08	2.231.143,09	4.100.000,00	737.715,83			
			Impegni di spesa	262.284,17	0	0	262.284,17			

Nel 2008, a seguito di verifiche sismiche finanziate dal Dipartimento della Protezione Civile, sono emerse criticità strutturali nella sede della Questura di Teramo, con livelli di rischio tali da ipotizzare gravi danni in caso di sisma. È stato quindi previsto un intervento di adeguamento sismico, da realizzarsi garantendo la continuità operativa degli uffici. Attualmente è in corso la redazione del progetto definitivo. Il quadro economico aggiornato a ottobre 2024 ammonta a € 11.300.000,00, risultando quindi superiore al finanziamento inizialmente previsto, pari a € 5.105.599,00, successivamente incrementato fino a € 7.916.444,17.

2 L'iniziativa può proseguire nel suo iter realizzativo, previo trasferimento delle risorse necessarie presso una contabilità speciale intestata al Provveditorato.

Progetto: Commissariato di Pubblica Sicurezza Ponte Milvio (RM)

CUP	Titolo Progetto	Fondo (cap/p.g.)	Fino al 2023	2024	2025	2026	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
D86B14000060001	Commissariato di Pubblica Sicurezza Ponte Milvio (RM) ³	7411/15 7411/16	Risorse finanziarie	10.980,39	85.039,00	1.310.668,50	2.227.721,79	2021	2026	Conclusa la fase di PFTE/definitivo
			Fonte finanziamento	10.980,39	L.145/2018, Art. 1 c. 95	0	10.980,39			
			Costo realizzato	0	85.039,00	1.310.668,50	2.227.721,79			
			Costo da realizzare	10.980,39	85.039,00	1.310.668,50	2.227.721,79			
			Costo totale	10.980,39	85.039,00	1.310.668,50	2.227.721,79			
D86B14000060001			Impegni di spesa	68.363,65	0	0	68.363,65			

Nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio demaniale sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ponte Milvio, si è resa necessaria la redazione della valutazione della vulnerabilità sismica e dello studio di fattibilità degli interventi di mitigazione del rischio sismico. La spesa complessiva stimata per l’intervento ammontava a € 2.150.000,00, finanziata con fondi residui stanziati dalla Legge n. 145/2018. Successivamente, a seguito di aggiornamenti progettuali, è stato assicurato un ulteriore finanziamento pari a € 1.484.409,68.

Progetto: Questura e Prefettura di Messina

CUP	Titolo Progetto	Fondo (cap/p.g.)	Fino al 2023	2024	2025	2026 - 2028	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
F43B20000130001	Questura e Prefettura di Messina	7411/11 7411/12	Risorse finanziarie	38.540,05	0	561.460,00	12.749.000,00	2023	2028	È stato perfezionato l’incarico per il servizio di ingegneria e architettura (progettazione definitiva, CSP e CSE), direzione lavori relativo agli interventi di riduzione del rischio sismico. Avviate le attività di progettazione
			Fonte finanziamento	38.540,05	L.205/2017 Art. 1 c. 1072; L.145/2018; Art. 1 c. 95	0	13.349.000,05			
			Costo realizzato	38.540,05	0	0	38.540,05			
			Costo da realizzare	0	561.460,00	12.749.000,00	13.310.460,00			
			Costo totale	38.540,05	561.460,00	12.749.000,00	13.349.000,05			
F43B20000130001			Impegni di spesa	78.657,29	0	0	858.657,29			

Le verifiche, finanziate con fondi propri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno evidenziato criticità strutturali nell’edificio sede della Questura e della Prefettura di Salerno. Considerata la presenza congiunta dei due Uffici, è necessario il loro coinvolgimento fin dalla fase di progettazione, affinché possano esprimere il proprio assenso sulle soluzioni proposte. La progettazione dell’intervento è stata avviata nel mese di giugno 2024.

3 L’iniziativa può proseguire nel suo iter realizzativo, previo trasferimento delle risorse necessarie presso una contabilità speciale intestata al Provveditorato.

Progetto: *Questura di Potenza*

CUP	Titolo Progetto	Fondo (cap/p.g.)	Risorse finanziarie	Fino al 2023	2024	2025	2026	2027	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
D39E18001430001	Questura di Potenza	Fondo 7411/4 7411/5	Fonte		L.232/2016 Art. 1 c. 140; L.145/2018 Art. 1 c. 95							
			Risorse finanziarie	0	0	148.397,12	1.908.145,20	693.870,98	2.750.413,30			
			Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
			Costo da realizzare	0	0	148.397,12	1.908.145,20	693.870,98	2.750.413,30			
			Costo totale	0	0	148.397,12	1.908.145,20	693.870,98	2.750.413,30			
			Impegni di spesa	105.932,13	0	0	0	0	105.932,13			
												In attesa esecuzione lavori

È stato elaborato il Progetto Definitivo, sottoposto al parere dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza. L'intervento di miglioramento sismico individuato dai progettisti è risultato fortemente impattante sull'operatività della Questura, rendendo necessarie ulteriori valutazioni volte alla risoluzione delle criticità evidenziate dal suddetto Organismo. Parallelamente, sono in corso le attività di progettazione e di esecuzione degli interventi volti al miglioramento delle prestazioni strutturali della paratia di contenimento posta a protezione del compendio. Per le attività di progettazione, indagine ed esecuzione dei lavori relativi alla paratia, è stato stimato un importo complessivo pari a € 204.490,36, di cui € 82.490,36 destinati alla fase di progettazione e indagini, finanziati a valere sui fondi stanziati dalla Legge n. 145/2018. L'importo complessivo è stato temporaneamente inserito, in voce separata, nel Quadro Economico di Progetto, che sarà aggiornato una volta definito l'importo definitivo dei lavori. L'esecuzione degli interventi, nonché l'aggiornamento attendibile del cronoprogramma finanziario, risultano subordinati al trasferimento di parte delle attività della Questura presso altra sede idonea. Si evidenzia la probabile necessità di implementare le risorse finanziarie destinate alla progettualità. Inoltre, non si esclude il ricorso a ulteriori fondi, al fine di garantire che l'esecuzione degli interventi avvenga nel rispetto delle esigenze operative della Questura. L'eventuale ulteriore fabbisogno finanziario sarà coperto mediante risorse disponibili ai sensi della Legge n. 145/2018.

Progetto: *Questura di Parma*

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap/p.g.)		Fino al 2023	2024	2025	2026	2027-2028	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento		
D98D16000000000001	Questura di Parma	7411/4 7411/5	Risorse finanziarie	152.038,82	0	2.139.876,92	1.623.134,73	2.434.702,10	6.349.752,57	2018	2028	È stato consegnato il progetto definitivo, è in corso la progettazione esecutiva. Si è resa necessaria una prima implementazione delle risorse destinate all'intervento per un importo di € 1.158.455,00		
			Fonte finanziamento	L.232/2016 Art. 1 c. 140; L.145/2018 Art. 1 c. 95										
			Costo realizzato	152.038,82	0	0	0	0	152.038,82					
			Costo da realizzare	0	0	2.139.876,92	1.623.134,73	2.434.702,10	6.197.713,75					
			Costo totale	152.038,82	0	2.139.876,92	1.623.134,73	2.434.702,10	6.349.752,57					
			Impegni di spesa	242.343,83	0	0	0	0	242.343,83					

In data 28 novembre 2022, il Provveditorato alle Opere Pubbliche ha trasmesso il progetto definitivo aggiornato, con un Quadro Economico pari a € 5.750.000,00, a seguito di una prima implementazione delle risorse per € 1.158.455,00. La spesa stimata per l'intervento di riduzione del rischio sismico era stata quantificata in € 3.600.000,00, coperta con fondi di cui alla Legge n. 145/2018. Successivamente, in data 31 luglio 2024, è stato trasmesso il progetto esecutivo aggiornato, con un Quadro Economico rivisto pari a € 6.350.000,00. La presente scheda tiene conto di tale importo, in attesa della formale assicurazione del finanziamento da parte dell'Amministrazione.

Progetto: *Questura di Imperia*

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap/p.g.)	Risorse finanziarie	Fino al 2023	2024	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
D55D20000090001	Questura di Imperia. Lavori di adeguamento di spazi al livello -1 per le esigenze connesse all'esecuzione di interventi strutturali.	7411/15 7411/16	Fonte finanziarie	556.564,14	64.035,00	620.599,14	2021	2021	Intervento concluso
			Fonte finanziamento		L.145/2018 Art. 1 c. 95				
			Costo realizzato	556.564,14	0	556.564,14			
			Costo da realizzare	0	64.035,00	64.035,00			
			Costo totale	620.599,14	64.035,00	684.634,14			
			Impegni di spesa	559.225,44	0	559.225,44			

L'intervento ha riguardato la realizzazione delle opere necessarie ad adeguare gli spazi posti al livello -1 dell'immobile sede della Questura di Imperia, al fine di destinarli temporaneamente ad uffici, da utilizzare durante l'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico della sede principale.

A seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori, è stata rimodulata l'aliquota IVA applicabile, passata dal 22% al 10%. Tale aggiornamento ha comportato una riduzione del finanziamento necessario per l'intervento, che è passato da 670.000 euro a 620.600 euro.

L'intervento si è concluso regolarmente.

Progetto: *Consorzio Interuniversitario Reluis*

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap/p.g.)	Risorse finanziarie	Fino al 2023	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
F52C21000140001	Accordo Tecnico fra la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale ed il Consorzio Interuniversitario Reluis	7411/23	Fonte finanziarie	2.500.000,00	2.500.000,00	2021	2023	Intervento concluso
			Fonte finanziamento	L.145/2018, Art. 1 c. 95; L.160/2019 DLB, Art. 1 c. 14 e DMT 35546				
			Costo realizzato	2.500.000,00	2.500.000,00			
			Costo da realizzare	0	0			
			Costo totale	2.500.000,00	2.500.000,00			
			Impegni di spesa	2.500.000,00	2.500.000,00			

Nel quadro delle iniziative per la riduzione del rischio sismico degli immobili in uso alla Polizia di Stato, è stato sottoscritto un accordo ex art. 15 della L. 241/1990 tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Dipartimento della Protezione Civile, finalizzato alla definizione di criteri per l'individuazione delle sedi strategiche e alla pianificazione degli interventi. Ai sensi dell'accordo, il Consorzio interuniversitario ReLUIS, individuato dal DPC come Centro di Competenza, ha svolto attività di ricognizione e valutazione tecnica sugli immobili, secondo quanto disciplinato da un Accordo Tecnico Attuativo con la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale. Le attività, che hanno interessato immobili distribuiti su tutto il territorio nazionale, si sono concluse nel corso del 2023.

1.1.3 Nuovi interventi (valori in €)

Fondo (cap/p.g.)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2035	Totale
Risorse finanziarie	78.256,75	250.367,72	1.365.515,67	1.816.083,81	2.552.370,22	2.986.562,78	3.396.238,56	12.445.395,51
Fonte finanziamento								
Costo realizzato	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo da realizzare	78.256,75	250.367,72	1.365.515,67	1.816.083,81	2.552.370,22	2.986.562,78	3.396.238,56	12.445.395,51
Costo totale	78.256,75	250.367,72	1.365.515,67	1.816.083,81	2.552.370,22	2.986.562,78	3.396.238,56	12.445.395,51
Impegni di spesa	77.585,24	0	0	0	0	0	0	0
Intervento	CUP	Inizio	Fine	Stato di avanzamento				
Padova – Autocentro	F97I20000290001	2025	2031	Stipulata Convenzione Tecnica Attuativa con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, per l'affidamento delle funzioni di Stazione Appaltante per la progettazione e l'esecuzione degli interventi.				
Napoli - Caserma Muricchio. Ricollocazione Commissariato Montecalvario	D64F22001970001	2024	2026	Nel gennaio 2024 è stato approvato il Disciplinare d'incarico professionale n. 8766 di rep. del 17/01/2024, relativo all'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di valorizzazione e riqualificazione dell'edificio. Il piano di indagini è stato completato e la progettazione definitiva è in fase di avvio.				
Sora Commissariato	F42D20000050001	2025	2028	Da stipulare Convenzione Tecnica Attuativa per l'affidamento delle funzioni di Stazione Appaltante per la progettazione e l'esecuzione degli interventi.				
Asti Caserma Galassi	F34F20000670001	2025	2031	Intervento in fase di progettazione esecutiva				
Amatrice (RI) - Distaccamento Polizia Stradale. Realizzazione sede definitiva	F75G20000130001	2024	2030	Nel corso del 2024 si sono registrati importanti avanzamenti: a giugno, l'Agenzia del Demanio ha confermato la disponibilità a operare come stazione appaltante; a settembre, il Comune di Amatrice ha formalizzato la cessione allo Stato delle aree interessate. È attualmente in corso la stipula della Convenzione Tecnica Attuativa. Il Quadro Economico, pari a € 4.000.000,00, è stato trasmesso dall'Agenzia del Demanio a settembre 2024, con copertura finanziaria assicurata dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria (nota prot. 52280 del 21/08/2024).				
Caserma Lungaro – Trani	F72D20000080001	2026	2033	Da stipulare Convenzione Tecnica Attuativa con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, per l'affidamento delle funzioni di Stazione Appaltante per la progettazione e l'esecuzione degli interventi.				

Fondo (cap/p.g.)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
Risorse finanziarie	8.600,00	44.250,00	456.875,00	76.275,00	76.275,00	1.689.400,00	3.000.000,00
Fonte finanziamento							
Costo realizzato	0	0	0	0	0	0	0
Costo da realizzare	8.600,00	44.250,00	456.875,00	76.275,00	76.275,00	1.689.400,00	3.000.000,00
Costo totale	8.600,00	44.250,00	456.875,00	76.275,00	76.275,00	1.689.400,00	3.000.000,00
Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0	0
Intervento	CUP	Inizio	Fine	Stato di avanzamento			
Scuola AA Vibo Valentia	F42D20000040001	2026	2029	Da stipulare Convenzione Tecnica Attuativa con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, per l'affidamento delle funzioni di Stazione Appaltante per la progettazione e l'esecuzione degli interventi.			
Stabilimenti VECA - Senigallia	F12D20000030001	2024	2026	Stipulata convenzione attuativa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche "Toscana-Marche-Umbria"			

1.1.4 Città metropolitane (valori in €)

Titolo progetto	Fondo (cap.-p.g.)	Fino al 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2030	Totale
Programma di interventi per la razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato delle Città Metropolitane	Risorse finanziarie	1.075.344,64	9.768.245,05	37.115.809,92	21.241.953,98	23.065.464,28	14.634.281,11	10.444.908,06	117.346.007,04
	Fonte finanziamento								
	Costo realizzato	1.075.344,64	196.168,66	0	0	0	0	0	1.271.513,30
	Costo da realizzare	0	9.572.076,39	37.115.809,92	21.241.953,98	23.065.464,28	14.634.281,11	10.444.908,06	116.074.493,74
	Costo totale impegni di spesa	1.075.344,64	9.768.245,05	37.115.809,92	21.241.953,98	23.065.464,28	14.634.281,11	10.444.908,06	117.346.007,04
		1.844.602,39	1.043.636,44	0	0	0	0	0	2.888.238,83
Intervento		CUP		Inizio		Fine		Stato di avanzamento	
Adeguamento edile ed impiantistico edifici dell'intero complesso edilizio del Commissariato Casilino Nuovo – Roma		D89F20000330001		2022		2025		Progettazione e lavori conclusi, con presa in consegna anticipata delle opere in data 22/03/2024. A seguito dell'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva, il quadro economico è stato incrementato di € 133.346,37, raggiungendo l'importo complessivo di € 544.204,54, interamente coperto con la medesima fonte di finanziamento.	
Adeguamento edile ed impiantistico dell'intero complesso edilizio della Caserma San Basilio		D89F20000340001		2021		2025		Progettazione conclusa. Lavori in corso di esecuzione. È previsto un aggiornamento del quadro economico per revisione prezzi. Con atto aggiuntivo n. 2478 del 07/03/2024 al contratto n. 2024 del 18/11/2021, è stato riconosciuto un importo netto di € 257.077,21 (€ 234.262,65 per lavori e € 22.815,56 per oneri sicurezza), con un incremento contrattuale di € 29.980,08, coperto all'interno del quadro economico. La Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha inoltrato assicurato, in data 03/09/2024, copertura per € 14.640,00 (IVA inclusa) per la rimozione di amianto rinvenuto in corso d'opera.	
Adeguamento edile ed impiantistico edifici dell'intero complesso edilizio del Commissariato Sezionale PS San Lorenzo – Roma		D89F20000320001		2023		2025		I lavori sono stati affidati e avviati in data 28/10/2024. A seguito dell'adeguamento prezzi e dell'inserimento dell'impianto antincendio in fase progettuale, il quadro economico è stato incrementato, raggiungendo l'importo complessivo di € 2.319.637,57. La copertura finanziaria è garantita dalla medesima fonte di finanziamento.	
1) Manutenzione straordinaria e ordinaria della Questura di Reggio Calabria in Corso Garibaldi; 2) Manutenzione straordinaria e ordinaria del Commissariato "Gioia Tauro" – stabile zona Porto; 3) Manutenzione straordinaria e ordinaria su bene confiscato per riallocazione sede del Commissariato "Palmi"; 4) Manutenzione straordinaria e ordinaria per riallocazione del Commissariato "Polistena"; 5) Manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici esistenti del Complesso Polifunzionale "Antonio Manganelli" di Reggio Calabria		F68G20033670001		2023		2028		Per l'intervento "Polistena" sono attualmente in corso di esecuzione i lavori. Per l'intervento "Manganelli", il progetto esecutivo è attualmente in fase di verifica da parte degli uffici competenti, propedeutica all'avvio delle fasi realizzative.	
1) Manutenzione Straordinaria del Posto Fisso della Polizia di Stato di Tortorici; 2) Manutenzione Straordinaria della Caserma "Calipari"; 3) Manutenzione Straordinaria dello stabile in Via Placida, sede		F48G20035850001		2024		2026		È in corso la fase di esecuzione dei lavori.	

4 Caserma Calipari Manutenzione Straordinaria della Caserma Calipari – Messina: l'iniziativa può proseguire nel suo iter realizzativo, con riferimento alla perizia di variante menzionata nella nota in esame, non si ritiene indispensabile alcun decreto autorizzativo in quanto trattasi di variante non foriera di maggiori oneri per il Provveditorato.

della Questura, integrazione per opere complementari ed impiantistiche agli interventi di riduzione del rischio sismico Commissariato Appio San Giovanni - Roma⁵	D88G20000020001	2023	2028	Il progetto esecutivo è stato trasmesso alla Soprintendenza per il rilascio del parere di competenza. Ottenuto tale parere, il Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale "Lazio – Abruzzo – Sardegna" ha espresso, nel luglio 2024, parere tecnico favorevole. La Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria ha approvato, sempre nel luglio 2024, la rimodulazione economica nel limite di € 12.392.372,94, di cui € 1.747.217,71 per attività tecniche e € 10.645.155,23 per attività esecutive. Il Quadro Economico aggiornato, trasmesso dal Provveditorato alle OO.PP. nel luglio 2024, ammonta a € 13.060.000,00, risultando superiore alla copertura finanziaria attualmente disponibile per l'iniziativa.
Firenze Perotti	F12J20012270001	2024	2029	Con nota prot. 57410 del 17/09/2024, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Ufficio V (Servizi per l'accasamento e il casermaggio della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri), nonché per le esigenze del Dipartimento) ha trasmesso la bozza di convenzione, in cui, all'art. 6, è riportata la ripartizione del finanziamento per le annualità 2024–2029. A gennaio 2024 sono stati affidati i servizi di progettazione per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica.
Manutenzione Straordinaria del Complesso Santa Chiara a Venezia, sede della Questura	F78G19166750001	2024	2030	È in corso la fase di esecuzione dei lavori.
1) Manutenzione Straordinaria del Commissariato "San Paolo"; 2) Manutenzione Straordinaria del Commissariato "Decumani" - Napoli; 3) Recupero funzionale immobile "ex OMNI" per le esigenze dell'istituendo Distretto Decumani – Napoli	F68G20033680001	2024	2030	
Nuova realizzazione del Commissariato di P.S. "San Giorgio a Cremano"	F62J20008350001	2024	2027	Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica in corso.
Roma - Questura - Alloggi individuali Via Trionfale	F82D20000090001	2024	2029	In corso affidamento del servizio di progettazione.
Napoli - Capodichino. 6° Reparto Volo - Interventi urgenti di manutenzione Hangar/Officina	D62D230000000001	2024	2026	Progettazione definitiva sottoposta al voto del CTA del Provveditorato OO.PP.
Bari – Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica	F92D200000000001	2024	2026	In corso affidamento del servizio di progettazione.
Roma - Comm.To Primavalle - Archivi	F82D20000140001	2024	2025	In corso di stipula la convenzione con il Provveditorato alle OO.PP.
VII Reparto Mobile Caserma Duca D'Aosta interventi su edificio esistente A - Firenze; VII Reparto Mobile Caserma Duca D'Aosta interventi su edificio esistente B – Firenze	F12D20000040001	2024	2028	Completato progetto esecutivo in fase di valutazione da parte del STLP e della Direzione Centrale – Servizio Infrastrutture
Firenze - Caserma Fadini A - Interventi su edificio esistente; Firenze - Caserma Fadini B - Interventi su edificio esistente	F12D20000020001	2024	2028	Fadini A - In attesa progetto esecutivo redatto da progettista incaricato da OO.PP. Fadini B - Completato progetto esecutivo in fase di valutazione da parte del STLP e della Direzione Centrale – Servizio Infrastrutture
Cagliari Quartu Sant'Elena - Commissariato ristrutturazione	F82D18000090001	2024	2027	Stipulata in data 04.08.2023 Convenzione Tecnica Attuativa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, per l'affidamento delle funzioni di Stazione Appaltante per la progettazione e l'esecuzione degli interventi.
Realizzazione del Commissariato di P.S. di Chioggia – Venezia	F92D18000060001	2024	2028	In data 30 novembre 2023 è stato stipulato l'atto notarile tra Comune di Chioggia e Agenzia del Demanio per l'acquisizione al Demanio della Cittadella della Giustizia compresa l'area che resterà nella disponibilità del Giudice di Pace. Si è in attesa di formalizzazione del contratto di appalto con i progettisti da parte dell'Agenzia del Demanio, in qualità di Stazione Appaltante

⁵ L'iniziativa può proseguire nel suo iter realizzativo, previo trasferimento delle risorse necessarie presso una contabilità speciale intestata al Provveditorato.

1.1.5 Telecomunicazioni e IT

Progetto: *Postazioni di lavoro*

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap./p.g.)		2022	2023	2024	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
F56622000320001	Aggiornamento tecnologico ed implementazione del sistema di gestione centralizzato delle postazioni di lavoro della Polizia di Stato – Parte 1 e Parte 2	7456/13	Risorse finanziarie	3.554.592,00	11.275.341,00	303.664,00	15.133.597,00	2022	2024	Intervento concluso
			Fonte finanziamento	L. 160/2019 DLB, Art. 1 c 14 e DMT 35546						
			Costo realizzato	3.554.592,00	11.275.341,36	31.886,44	14.861.819,44			
			Costo da realizzare	0	0	271.777,56	271.777,56			
			Costo totale	3.554.592,00	11.275.341,00	303.664,00	15.133.597,00			
	Impegni di spesa	7.420.954,30	7.712.642,66	0	15.133.596,66					

Il progetto ha previsto, nel triennio 2022–2024, la sostituzione graduale delle postazioni informatiche utilizzate negli uffici della Polizia di Stato. L'intervento, che si è concluso nel 2024, è stato pensato per potenziare la sicurezza e l'efficienza operativa, oltre a rinnovare le apparecchiature tecnologiche ormai obsolete.

Progetto: *Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT)*

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap./p.g.)		2023	2024	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento	
F69121001200001	Reingegnerizzazione del Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT)	7456/13	Risorse finanziarie	0	1.982.547,74	1.982.547,74				
			Fonte finanziamento	L. 160/2019 DLB, Art. 1 c 14	L. 160/2019 DLB, Art. 1 c 14					
			Costo realizzato	0	1.968.628,88	1.968.628,88			2023	Intervento concluso
			Costo da realizzare	0	13.918,86	13.918,86				
			Costo totale	0	1.982.547,74	1.982.547,74				
			Impegni di spesa	1.982.547,74	0	1.982.547,74				

A seguito del Decreto-Legge n. 88 del 5 luglio 2023, i fondi residui, pari a € 1.995.254,48, inizialmente stanziati sul Capitolo 7453 Pg. 2 sono stati decurtati e, poiché il contratto risultava già stipulato, il progetto è stato rimodulato sulla base delle risorse disponibili e integrato nel progetto COIPS, imputato sul Capitolo 7456, pg. 13, che prevedeva l'acquisto di server per il CEN di Napoli e il CUB di Bari. Le attività si sono concluse nel corso del 2024.

Progetto: *Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini (SARI)*

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap./p.g.)	Risorse finanziarie	2021- 2022	2023	2024	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento			
F8919000620001	Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini (SARI)	7456/5	Fonte finanziamento	fondi L.145/2018, Art. 1 c. 95 e 176.900,00 € di fondi ordinari	188.253,00	1.414.810,03	1.646.900,00			Intervento in esecuzione			
			Costo realizzato	43.836,97							188.253,00	307.270,80	539.360,77
			Costo da realizzare	0							0	1.107.539,23	1.107.539,23
			Costo totale	43.836,97							188.253,00	1.414.810,03	1.646.900,00
			Impegni di spesa	1.100.108,20							0	546.791,80	1.646.900,00

Il contratto esecutivo del progetto riguarda la reingegnerizzazione del software del sistema informativo S.A.R.I., destinato a soddisfare le esigenze della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, mediante adesione al contratto quadro SPC Cloud, lotto 3. Il progetto prevede, inoltre, l'adeguamento e il potenziamento delle componenti server e storage necessarie all'aggiornamento della piattaforma "VMS" dei sistemi di videosorveglianza nella Regione Sicilia. L'intervento risulta attualmente in fase di esecuzione.

Progetto: *Sistemi di videosorveglianza evoluti sull'autostrada SA-RC*

CUP	TITOLO progetto	Fondo (cap./p.g.)	2023	2024	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
F8918000480001	Progetto SARC "Aggiornamento tecnologico ed implementazione dei sistemi di videosorveglianza evoluti sulla autostrada SA-RC"	7456/12 7456/13	Risorse finanziarie	8.869.497,08	8.869.497,08	2022	2025	Intervento in esecuzione
			Fonte finanziamento	L. 205/2017, Art. 1 c. 1072; L.145/2018 Art. 1 c. 95 (parte finanziata con fondi COIPS 896.497,08 €)				
			Costo realizzato	0	0			
			Costo da realizzare	0	8.869.497,08			
			Costo totale	0	8.869.497,08			
			Impegni di spesa	8.869.497,08	8.869.497,08			

Il progetto, attualmente in fase di esecuzione, ha registrato un incremento dei costi pari a € 869.497,88, finanziato con fondi ordinari. L'intervento riguarda l'aggiornamento tecnologico del sistema di videosorveglianza installato presso le aree di servizio dell'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e prevede la fornitura e l'installazione di nuovi sensori e apparati, nonché l'adeguamento dell'architettura dell'impianto, al fine di migliorare l'efficienza e la sicurezza.

Progetto: *Sistema Radiomobile in Standard Te.T.Ra.*

CUP	TITOLO progetto	Fondo (cap./p.g.)	Fino al 2023	2024	2025	2026	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
F5912100720001	Servizio di manutenzione evolutiva del Sistema Radiomobile in Standard Te.T.Ra., per le Regioni Lazio, Sicilia, Puglia, Piemonte, Sardegna, Campania, Calabria e Basilicata	7506/1	Risorse finanziarie	137.360.329,00	95.261.151,00	107.555.390,11	89.031.157,89	429.208.028,00	2021	Intervento in esecuzione
			Fonte finanziamento		L.160/2019 DLB, Art. 1 c.14 e DMT 35546					
			Costo realizzato	137.360.329,00	77.683.928,36	0	0	215.044.257,36		
			Costo da realizzare	0	17.577.222,64	107.555.390,11	89.031.157,89	214.163.770,64		
			Costo totale	137.360.329,00	95.261.151,00	107.555.390,11	89.031.157,89	429.208.028,00		
			Impegni di spesa	137.362.164,00	95.261.151,00	107.555.390,11	89.031.157,89	423.265.119,32		

Il progetto, attualmente in corso, concerne il servizio di manutenzione evolutiva del Sistema Radiomobile in Standard Te.T.Ra. per le Regioni Lazio, Sicilia, Puglia, Piemonte, Sardegna, Campania, Calabria e Basilicata. Esso include anche l'aggiornamento delle sale operative della Città di Torino e l'acquisizione di nuove postazioni di "Sala Operativa" e di "terminali utente" da mettere in esercizio. Il progetto prevede il rinnovo delle attività di esercizio e manutenzione dell'infrastruttura di rete, delle sale operative e dei terminali utente, per garantire il corretto funzionamento del servizio di telecomunicazioni Te.T.Ra., destinato esclusivamente alle forze di polizia. Inoltre, include l'aggiornamento tecnologico delle sale operative della Questura, dei Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Provveditorato Polizia Penitenziaria di Torino, al fine di uniformarle al più recente standard regionale PT2, e la fornitura di unità e postazioni di sala operativa e terminali utente per tutte le Forze di Polizia. Con l'intervento "TETRA - STD-Rinnovo contratto TETRA" è avvenuto il rinnovo contrattuale, che prevede l'erogazione del servizio di manutenzione evolutiva del sistema radiomobile in standard Te.T.Ra. L'Art. 1 comma 668 della Legge di

Bilancio n. 197 del 22 dicembre 2022, ha previsto che, al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di Polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra. e quella LTE Public Safety, una rimodulazione degli stanziamenti dai capitoli del progetto LTE al capitolo afferente al progetto Te.T.Ra. anche per lo svolgimento delle olimpiadi Milano - Cortina.

Progetto: Centri medici polifunzionali

CUP	TITOLO progetto	Fondo (cap./p.g.)	2023	2024	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento	
F56G22000340001	Progetto "Sistema informatico per la gestione dei centri medici polifunzionali. Estensione nazionale del software di gestione"	Risorse finanziarie	857.894,00	627.705,00	1.485.599,00				
		Fonte finanziamento	L.145/2018, Art. 1 c. 95; L.160/2019 DLB, Art. 1 c.14 e DMT 35546						
		Costo realizzato	857.894,00	307.155,25	1.165.049,25				
		Costo da realizzare	0	320.550,04	320.550,04	2022	2025	Intervento in esecuzione	
		Costo totale	857.894,00	627.705,29	1.485.599,29				
		Impegni di spesa	1.163.715,13	22.980,54	1.186.695,67				

Il progetto, concernente l'estensione nazionale del software di gestione per il "Sistema informatico per la gestione dei centri medici polifunzionali", si pone l'obiettivo di acquisire dei server necessari per supportare l'espansione del software di gestione.

Progetto: Gabinetto polizia scientifica

CUP	TITOLO progetto	Fondo (cap./p.g.)	2020	2021	2022	2023	2024	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
F89J19000610001 (Collegato F69J21002300001)	Potenziamento Gabinetti interregionali e Regionali di Polizia Scientifica (scheda P1)	7463/1 7456/5 7399/1	4.528.584,22	0	0	389.924,79	928.184,56	5.626.950,78	2021	2025	Progetto P1 in corso di esecuzione. Progetto P2 concluso.
			Risorse finanziarie								
			Fonte finanziamento	L.160/2019 DLB, Art. 1 c. 14 e DMT 35546							
			Costo realizzato	4.528.584,22	0	0	389.924,79	290.523,70			
			Costo da realizzare	0	0	0	637.660,86	637.660,86			
			Costo totale	4.528.584,22	0	0	389.924,79	928.184,56			
F89J19000610001	Impegni di spesa		4.528.584,22	1.098.506,30	219.603,05	0	0	5.846.693,57	2021	2022	

L'intervento è finalizzato a potenziare tutte le articolazioni sia a livello sia centrale che periferico della Polizia Scientifica attraverso l'acquisizione di tecnologie da utilizzare nel campo forense che lo sviluppo di nuovi sistemi informativi per lo scambio e la raccolta dei dati di interesse investigativo. Il progetto, attualmente in fase esecutiva, a vari livelli coinvolge 14 uffici dislocati su tutto il territorio nazionale. Il progetto 2 (P2) è concluso, il progetto 1 (P1) è in corso di esecuzione con conclusione prevista per il 2025.

Progetto: Rete e mobilità fleet management

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap./p.g.)	Risorse finanziarie	2023	2024	Totale	Inizio	Fine
F56G21001930001	Progetto rete in mobilità, con particolare riferimento all'adozione di moderne tecnologie di fleet management e per l'impiego degli asset della motorizzazione	7396/2	Risorse finanziarie	4.824.400,00	3.093.658,00	7.918.058,00		
			Fonte finanziamento	L. 160/2019 DLB; Art. 1 c. 14 e DMT 35546				
			Costo realizzato	4.824.400,00	0	4.824.400,00	2022	2025
			Costo da realizzare	0	3.093.658,00	3.093.658,00		
			Costo totale	4.824.400,00	3.093.658,00	7.918.058,00		
			Impegni di spesa	4.824.400,00	0	4.824.400,00		

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una rete in mobilità, con particolare attenzione all'adozione di tecnologie avanzate di fleet management e all'ottimizzazione dell'impiego degli asset della motorizzazione. Un elemento centrale dell'iniziativa è la digitalizzazione e l'automazione del flusso informativo relativo alla compilazione del Modello 106. Attualmente, sono in corso attività di raccolta dei requisiti funzionali e tecnici, propedeutiche allo sviluppo del relativo modulo software.

Progetto: Private cloud

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap./p.g.)	Risorse finanziarie	2024	Totale	Inizio	Fine
F66G2200230001	Progetto "Acquisizione della piattaforma per l'implementazione del private cloud"	7456/13	Risorse finanziarie	1.500.000,00	1.500.000,00		
			Fonte finanziamento	L. 160/2019 DLB; Art. 1 c. 14 e DMT 35546		2022	2024
			Costo realizzato	1.500.000,00	1.500.000,00		
			Costo da realizzare	1.500.000,00	0		
			Costo totale	1.500.000,00	1.500.000,00		
			Impegni di spesa	1.500.000,00	1.500.000,00		

Il progetto, concluso nel corso del 2024, ha riguardato l'acquisizione di una piattaforma per l'implementazione di un private cloud, finalizzata al potenziamento e all'adeguamento dell'infrastruttura tecnologica del Data Center della Polizia di Stato, attraverso la realizzazione di un'architettura iperconvergente. Sebbene inizialmente finanziato nell'ambito del programma NUVAL 4 per un importo stimato di € 4.000.000,00, a seguito del Decreto-legge n. 88/2023 le risorse disponibili sono state ridotte a € 1.500.000,00. L'intervento è stato pertanto completato mediante l'impiego di fondi supplementari provenienti dai capitoli di bilancio ordinari, per un ammontare complessivo di € 8.546.949,67.

Programma: Interventi di realizzazione CEN e CUB

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap./p.g.)	Risorse finanziarie	Fino al 2022	2023	2024	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
F66G19002360001; F69J21011080001; F96G23000110001	CEN e CUB	7457/7 7457/9 7457/10 7457/11	Risorse finanziarie	33.490.410,00	490.575,00	5.746.762,00	39.727.747,00			
			Fonte finanziamento	L. 145/2018, Art. 1 c. 95 L. 160/2019 DLB, Art. 1 c. 14 e DMT 35546				2021	2025	Progetto in corso di realizzazione
			Costo realizzato	33.490.410,00	490.575,00	563.178,43	34.544.163,43			
			Costo da realizzare	0	0	5.183.583,57	5.183.583,57			
			Costo totale	33.490.410,00	490.575,00	5.746.762,00	39.727.747,00			
			Impegni di spesa	34.001.000,00	0	297.899,75	34.298.899,75			

Programma: Dematerializzazione archivi

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap./p.g.)	Fino al 2023	2024	2025	2026	2027-2034	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento			
F83D20000300001	Dematerializzazione	7391/6	Risorse finanziarie	54.928.000,00	41.000.944,23	3.052.000,00	143.886.000,00	390.730.810,23	2019	2034	Progetto in corso di realizzazione			
			Fonte finanziamento	L. 145/2018, Art. 1, c. 95										
			Costo realizzato	147.863.866,00	36.075.118,12	0	0	183.938.984,12						
			Costo da realizzare	0	18.852.882,00	41.000.944,23	3.052.000,00	143.886.000,00				206.791.826,23		
			Costo totale	147.863.866,00	54.928.000,00	41.000.944,23	3.052.000,00	143.886.000,00				390.730.810,23		
			Impegni di spesa	164.000.480,00	56.506.271,00	33.999.046,00	2.917.534,65	11.379.110,95				268.802.442,60		

Progetto: LTE

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap./p.g.)	Fino al 2023	2024	2025	2026	2027 - 2033	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento			
F53H19000880001; F56G22000370001; F53H19000880001; F83D2000040001	LTE		Risorse finanziarie	61.699.866,93	54.930.049,44	19.639.145,12	798.340.936,16	951.029.343,65	2019	2029	Sono in corso le attività di progettazione e sono stati realizzati gli interventi complementari al progetto			
			Fonte finanziamento	L.232/2016, Art. 1 c. 140; L.145/2018, Art. 1 c. 95										
			Costo realizzato	16.419.346,00	49.999.755,63	0	0	0				66.419.101,63		
			Costo da realizzare	0	11.700.111,30	54.930.049,44	19.639.145,12	798.340.936,16				884.610.242,02		
			Costo totale	16.419.346,00	61.699.866,93	54.930.049,44	19.639.145,12	798.340.936,16				951.029.343,65		
			Impegni di spesa	60.789.751,00	24.579.085,61	10.451.622,56	9.890.199,91	115.047.014,96						

L'Art. 1 comma 668 della Legge di Bilancio n. 197 del 22 dicembre 2022, al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di Polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra. e quella LTE Public Safety, ha previsto una rimodulazione degli stanziamenti dai capitoli del progetto Te.T.Ra. per l'importo complessivo di 307.946.693,46 €.

Progetto: COIPS

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap./p.g.)	Fino al 2023	2024	2025	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento		
F83D2000040001	COIPS	7456/13	Risorse finanziarie	28.978.548,00	22.013.388,00	17.182.500,00	68.174.436,00	2020	2027	Il progetto è in corso di realizzazione	
			Fonte finanziamento	L. 145/2018; Art. 1, c. 95							
			Costo realizzato	28.978.548,00	18.319.170,48	0	47.297.718,48				
			Costo da realizzare	0	3.694.217,52	17.182.500,00	20.876.717,52				
			Costo totale	28.978.548,00	22.013.388,00	17.182.500,00	68.174.436,00				
			Impegni di spesa	56.716.583,61	2.920.214,25	432.391,63	60.069.189,49				

Le risorse assegnate con la Legge di Bilancio 145/2018 ammontavano originariamente ad € 102.500.000, a seguito dei tagli effettuati con le successive Leggi di Bilancio il progetto è stato ridimensionato alle risorse disponibili.

Progetto: Centro VECA (Ostia)

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap./p.g.)	Risorse finanziarie	2023	2024	2025	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
F56G21001920001	Razionalizzazione del catalogo merceologico di tutti gli asset materiali e marcatura dei beni per la valorizzazione del patrimonio mobile e per l'utilizzo efficiente delle risorse	7456/13	Fonte	Art.1 c.14 L. 160/2019			4.475.954,15	2023	2026	Progetto in corso di realizzazione
			Costo realizzato	102.092,53	148.428,00	0				
			Costo da realizzare	0	0	4.225.433,15				
			Costo totale	102.092,53	148.428,00	4.225.433,15				
			Impegni di spesa	102.092,53	148.428,00	0				

Attualmente, il progetto è in corso. L'intervento è focalizzato sul rinnovamento completo delle obsolete metodologie di gestione e utilizzo dei beni appartenenti al patrimonio mobile della Polizia di Stato. L'obiettivo principale è introdurre tecnologie avanzate di tracciamento, come i tag, per monitorare in tempo reale i movimenti di tutti i materiali che entrano e escono dai magazzini territoriali di servizio. Queste soluzioni sono progettate non solo per garantire un controllo preciso sui flussi logistici, ma anche per identificare la destinazione d'uso delle risorse, riducendo al minimo l'intervento del personale dedicato alla gestione di procedure burocratiche ancora obbligatorie per legge.

1.1.6 Motorizzazione

Progetto: Potenziamento del parco veicolare per il servizio controllo del territorio e per l'apparato info-investigativo

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap./p.g.)		Fino al 2023	2024	2025	2026 -2035	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento		
F80J21000060001	Potenziamento del parco veicolare per il servizio controllo del territorio e per l'apparato info-investigativo	7456/9	Risorse finanziarie	26.354.969,60	31.452.783,04	17.000.000,00	433.742.386,00	556.742.386,00	2020	2035	In corso di esecuzione		
			Fonte finanziamento	L.160/2019 DLB, Art. 1 c. 14 e DMT 35546									
			Costo realizzato	26.354.969,60	10.250.988,64	0	0	26.354.969,60					
			Costo da realizzare	0	22.052.498,97	17.000.000,00	433.742.386,00	530.387.416,40					
			Costo totale	26.354.969,60	79.645.030,40	17.000.000,00	433.742.386,00	556.742.386,00					
			Impegni di spesa	69.274.713,26	0	0	0	69.274.713,26					

1.1.7 Carabinieri

Fondo (cap./p.g.)	Risorse finanziarie	Fino al 2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2031	Totale	Inizio	Fine
7410/2 7410/3 7410/4 7410/5 7754/Cap. MEF	Fonte finanziamento	L.145/2018; Art 1, c. 1072; L. 160/2019 DLB, Art. 1 c. 14								
	Costo realizzato	1.758.735,62	10.250.988,64	0	0	0	0	12.009.724,26	2021	2031
	Costo da realizzare	0	22.052.498,97	14.322.589,62	21.514.944,53	15.307.840,68	12.092.050,71	85.289.924,51		
	Costo totale	1.758.735,62	32.303.487,61	14.322.589,62	21.514.944,53	15.307.840,68	12.092.050,71	97.299.648,77		
	Impegni di spesa	8.422.866,37	1.409.090,22	952.938,87	0	0	0	10.784.895,46		
CUP	Titolo del progetto			Inizio	Fine	Stato avanzamento				
G52D22003360001	Nuova Caserma dei Carabinieri – Fidenza (PR)									
E58J22000560001	Costruzione della nuova sede del Comando della Compagnia dei Carabinieri di Fidenza su un'area di proprietà comunale sita in Via IV Novembre – Via Gramsci									
D97H20003650001	Lavori di restauro e ri-funzionalizzazione del Padiglioni 9, 10, 11, 12, 13 e 20 facenti parte dell'ex compendio militare denominato “Ospedale Bonomo”, sito nel Comune di Bari da destinare a sede e alloggi dell'Arma dei Carabinieri									
D84C20000250001	Lavori di riqualificazione funzionale del compendio ex IFO di Via delle messi d'oro 156, Roma									
D85H20000270001	Lavori di miglioramento degli argini e dei piazzali del Centro Carabinieri Tevere sito in Via dei campi sportivi 15, Roma									
G85G22000000001	Realizzazione nuova sede Compagnia Carabinieri di Riccione (RN)									
D37H21000890001	Razionalizzazione delle sedi dell'Arma dei Carabinieri nella città di Bologna – Fase 1 – Lavori di riqualificazione della Caserma D/Azeglio									
D19D180000200001	Potenziamento infrastrutturale dell'Arma dei Carabinieri per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso Caserme Cavour e De Sanctis di Torino									
D39D180000370001	Caserma Chinnotto di Vicenza - Potenziamento infrastrutturale dell'Arma dei Carabinieri per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso.									
D14E20000760001	Potenziamento infrastrutturale dell'Arma dei Carabinieri per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso Caserma Baldissera di Firenze									

1.2.LP2 – Interventi in verifica di fattibilità

1.2.1 Interventi singoli (valori in €)

Programma: Riqualficazione e potenziamento dei complessi demaniali della scuola di formazione della Polizia di Stato di Alessandria

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap/p.g.)	Fino al 2023	2024	2025	2026	2027 - 2032	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
D32617000080001	Riqualficazione e potenziamento dei complessi demaniali della scuola di formazione della Polizia di Stato di Alessandria	7411/6 7411/7 7411/21 7411/22	Risorse finanziarie	292.192,38	85.361,92	461.275,88	2.539.470,32	72.175.499,50	2019	2032	In corso le attività di progettazione
			Fonte finanziamento	292.192,38	85.361,92	0	0	377.554,30			
			Costo da realizzare	0	0	461.275,88	2.539.470,32	75.176.245,70			
			Costo totale	292.192,38	85.361,92	461.275,88	2.539.470,32	75.553.800,00			
			Impegni di spesa	1.642.920,42	1.014.167,04	0	0	2.657.087,46			

L'intervento riguarda la riqualficazione e il potenziamento del complesso demaniale Cardile, sede della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Alessandria. Il progetto prevede la demolizione di edifici fatiscenti, la costruzione di una nuova palazzina destinata ad alloggi e aule sul sedime originario, nonché la riqualficazione degli edifici esistenti, con l'obiettivo di migliorare la funzionalità e la qualità degli spazi dedicati alla formazione. A dicembre 2023 sono state avviate le attività propedeutiche alla progettazione definitiva, con particolare riferimento agli esami geognostici, il cui completamento è previsto entro dicembre 2024. A luglio 2024 è stato consegnato il progetto definitivo, con un quadro economico di €102.552.000,33. Tuttavia, con nota prot. 6562 del 7 agosto 2024, il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato il progetto irricevibile, in quanto significativamente difforme rispetto al finanziamento disponibile, pari a €75.553.800,00. Attualmente sono in corso interlocuzioni tra il Provveditorato alle Opere Pubbliche e il gruppo di progettazione per la ridefinizione dell'intervento.

Progetto: Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Palermo - lotto 2

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap/p.g.)	Fino al 2023	2024	2025	2026	2027 - 2030	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
D7319000040001	Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Palermo - lotto 2	7411/6 7411/7	Risorse finanziarie	3.579.967,12	959.723,48	3.775.930,68	28.952.954,23	64.736.424,50	2025	2030	La convenzione per l'affidamento delle funzioni di stazione appaltante sarà sottoscritta non appena sarà definita l'acquisizione del lotto su cui costruire al patrimonio dello Stato.
			Fonte finanziamento	3.579.967,12	240.855,75	0	0	3.820.822,87			
			Costo da realizzare	0	718.867,73	3.775.930,68	28.952.954,23	98.184.177,14			
			Costo totale	3.579.967,12	959.723,48	3.775.930,68	28.952.954,23	102.005.000,01			
			Impegni di spesa	3.893.547,25	2.612.941,31	3.775.930,68	28.952.954,23	6.506.488,56			

Nel mese di febbraio 2024, il Provveditorato ha stipulato il disciplinare di incarico professionale, di repertorio n. 8988 del 29.02.2024, per il conferimento del servizio di aggiornamento della progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del secondo lotto funzionale. Nel mese di giugno 2024, la Corte dei Conti ha registrato il decreto della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria con cui è stato approvato il predetto disciplinare di incarico professionale. Nel mese di settembre c.a., il Provveditorato ha comunicato per le vie brevi, al Servizio Infrastrutture di questa Direzione, che i progettisti incaricati hanno stimato, su base parametrica, un aumento dei costi di costruzione dell'intervento e che, pertanto, si prospetta la necessità di rimodulare la consistenza realizzativa del secondo lotto poiché gli attuali stanziamenti non risultano sufficienti ad assicurare la copertura finanziaria di tutte le opere originariamente previste con il secondo lotto. Per dare seguito alle interlocuzioni avviate con il Provveditorato, il Servizio Infrastrutture in data 8 ottobre u.s. ha interessato la Questura, di cui si è in attesa di un riscontro, per valutare un ridimensionamento dell'ipotesi allocativa prevista nel 2021 e indicare, sulla base delle proprie esigenze organizzative, funzionali ed operative, quali Uffici e servizi trasferire in via prioritaria presso il Complesso Polifunzionale in parola. Al momento il servizio professionale è stato sospeso in attesa delle indicazioni che perverranno dalla Questura di Palermo.

Progetto: *Recupero impiantistico e funzionale dello stabile demaniale "Tommaso Campanella"*

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap/p.g.)	Risorse finanziarie	2023	2024	2025	2026	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
F88620034100001	Recupero impiantistico e funzionale dello stabile demaniale "Tommaso Campanella"	7411/9 7411/10	Fonte finanziamento	61.456,43	4.082.543,57	2.157.456,43	1.762.543,57	8.064.000,00	2023	2026	In corso le attività di progettazione
			Costo realizzato	61.456,43	0	0	0	61.456,43			
			Costo da realizzare	0	4.082.543,57	2.157.456,43	1.762.543,57	8.002.543,57			
			Costo totale	61.456,43	4.082.543,57	2.157.456,43	1.762.543,57	8.064.000,00			
			Impegni di spesa	61.456,43	0	0	0	61.456,43			

Il progetto riguarda la riqualificazione impiantistica e funzionale del complesso demaniale "Tommaso Campanella" a Roma, già sede dell' Autocentro della Polizia di Stato e attualmente destinato, in parte, a ospitare il Museo Storico della Polizia di Stato. L'edificio occupa un intero isolato compreso tra via Tommaso Campanella, via Giordano Bruno e via Bernardino Telesio, ed è composto da cinque piani fuori terra e un piano interrato. Il piano terra e parte del primo piano, per una superficie complessiva di circa 5.200 mq, sono destinati al Museo, con accesso principale da via Tommaso Campanella. I restanti tre piani, unitamente alla porzione residua del primo piano (per un totale di circa 5.500 mq), con ingresso da via Bernardino Telesio n. 3, saranno oggetto di intervento per la realizzazione di nuovi spazi da destinare ad articolazioni centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. A tal fine, è stato redatto uno studio di pre-fattibilità, finalizzato alla verifica e alla riorganizzazione degli spazi esistenti in funzione dell'utilizzo come uffici.

Progetto: Realizzazione del Polo della Polizia di Stato di Napoli Boscarello

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap/p.g.)	Risorse finanziarie	2026	2027	2028	2029-2030	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento	
F55G16000000001	Realizzazione del Polo della Polizia di Stato di Napoli Boscarello	7411/6 7411/7 7411/13 7411/17	Risorse finanziarie	7.634.697,72	56.916.351,91	85.220.036,18	145.374.242,24	295.145.328,05	2026	2030	Il 10 ottobre 2024, l'Agenzia del Demanio ha approvato una perizia di variante per l'aggiornamento del computo metrico al prezzo regionale Campania 2022, per un importo ribassato di € 86.023,97.	
			Fonte finanziamento	L. 232/2016, Art. 1 c. 140 L. 145/2018, Art. 1 c. 95 L. 160/2019, Art. 1 c. 14 e DMT 35549								
			Costo realizzato	0	0	0	0	0				
			Costo da realizzare	7.634.697,72	56.916.351,91	85.220.036,18	145.374.242,24	295.145.328,05				
			Costo totale	7.634.697,72	56.916.351,91	85.220.036,18	145.374.242,24	295.145.328,05				
			Impegni di spesa	0	0	0	0	0				

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo complesso polifunzionale della Polizia di Stato presso l'area della Caserma Boscarello di Napoli, finalizzato alla concentrazione in un'unica sede degli Organismi attualmente dislocati in più edifici della città. Il complesso sarà articolato in edifici con diverse caratteristiche funzionali, destinati a ospitare, tra gli altri: il IV Reparto Mobile, il Reparto Prevenzione Crimine, il Centro Elettronico Nazionale, il Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale, la Questura con le sue articolazioni, il Compartimento e la Sezione di Polizia Stradale, l'Autocentro, alloggi per il personale e spazi didattici. Il 7 maggio 2024, il Commissario ha trasmesso il nuovo cronoprogramma finanziario, che prevede un importo complessivo di € 295.145.329,04 e l'esecuzione dei lavori nel periodo 2026-2030. La copertura finanziaria è stata confermata dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria il 3 luglio 2024. Con ordinanza n. 4 (prot. 13721 del 12 luglio 2024), il Commissario ha approvato il progetto definitivo in linea tecnica ed economica, previo assenso del Presidente della Regione Campania, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. 32/2019. Si rappresenta inoltre che in data 27 dicembre 2024 l'Agenzia del Demanio comunicava che erano in corso le attività di verifica ed analisi della stessa stazione appaltante, e che ne avrebbero comunicato l'esito con apposita relazione esplicativa. A tal riguardo, nelle more di tale valutazione, veniva sospeso l'avvio del servizio della progettazione esecutiva e con esso, di conseguenza, qualsiasi attività propedeutica e/o preliminare alla eventuale prosecuzione del contratto di appalto sottoscritto.

1.2.2 Interventi di riduzione del rischio sismico (valori in €)

Progetto: *Questura di Matera*

CUP	Titolo progetto	Fondo (cap/p.g.)	Fino al 2023	2024	2025	2026	2027-2029	Totale	Inizio	Fine	Stato avanzamento
D19E18000630001	Questura di Matera	Risorse finanziarie	86.222,22	0	100.648,15	1.166.906,81	3.097.645,58	4.451.422,76	2023	2029	È stata redatta la progettazione definitiva, ma l'esecuzione dei lavori sono vincolati al trasferimento di parte della Questura presso altra idonea sede e, pertanto, si prevede anche un aggiornamento del cronoprogramma finanziario.
		Fonte finanziamento									
		Costo realizzato	86.222,22	0	0	0	0	86.222,22			
		Costo da realizzare	0	0	100.648,15	1.166.906,81	3.097.645,58	4.365.200,54			
		Costo totale	86.222,22	0	100.648,15	1.166.906,81	3.097.645,58	4.451.422,76			
		Impegni di spesa	182.681,64	0	0	0	0	182.681,64			

Le verifiche hanno evidenziato gravi carenze strutturali, con indicatori di rischio sismico tali da ipotizzare il collasso dell'edificio in caso di sisma. Il progetto definitivo, trasmesso dal Provveditorato alle OO.PP. in data 22/12/2022, prevede interventi di riduzione del rischio sismico. Fin dalle fasi progettuali si è reso necessario il coinvolgimento della Questura, al fine di garantire il mantenimento, per quanto possibile, della funzionalità operativa durante i lavori. L'esecuzione degli interventi e l'aggiornamento del cronoprogramma finanziario restano subordinati al trasferimento di parte della Questura presso una sede temporanea, per la quale sono in corso approfondimenti organizzativi.

1.2.3 Nuovi interventi (valori in €)

Fondo (cap/p.g.)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2035	Totale
Risorse finanziarie	3.645,00	76.545,00	196.830,00	145.800,00	1.579.506,42	1.745.922,86	7.451.750,72	11.200.000,00
Fonte finanziamento				Legge n. 160/2019 - Art. 1 c. 14 e DMT 35546/2021				
Costo realizzato	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo da realizzare	3.645,00	76.545,00	196.830,00	145.800,00	1.579.506,42	1.745.922,86	7.451.750,72	11.200.000,00
Costo totale	3.645,00	76.545,00	196.830,00	145.800,00	1.579.506,42	1.745.922,86	7.451.750,72	11.200.000,00
Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervento	CUP	Inizio	Fine	Stato di avanzamento				
Tolmezzo – Commissariato Di P.S.	F32D20000080001	2024	2030	Da stipulare Convenzione Tecnica Attuativa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, per l'affidamento delle funzioni di Stazione Appaltante per la progettazione e l'esecuzione degli interventi.				
Caserna San Sabba (Uffici dell'UTLP e annessi magazzini, depositi e officina, Laboratorio Zona TLC, armeria) – Trieste	F92D20000010001	2024	2030	Da stipulare Convenzione Tecnica Attuativa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, per l'affidamento delle funzioni di Stazione Appaltante per la progettazione e l'esecuzione degli interventi.				
Questura Caserma Menci – Arezzo	F14F200000410001	2028	2035	Da stipulare convenzione attuativa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche "Toscana-Marche-Umbria".				

1.2.4 Città metropolitane (valori in €)

Titolo progetto	Fondo (cap./p.g.)	Fino al 2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2035	Totale
		Risorse finanziarie	Fonte							
Programma di interventi per la razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato delle Città Metropolitane	7411/7	32.548,00		6.837.274,31	19.984.176,69	19.948.241,99	7.649.041,38	3.409.600,63	17.352.579,78	75.213.462,78
	7411/9									
	7411/10									
	7411/13									
	7411/14									
	7411/18	0		6.210.708,51	19.984.176,69	19.948.241,99	7.649.041,38	3.409.600,63	17.352.579,78	74.554.348,98
	7411/18	32.548,00		6.837.274,31	19.984.176,69	19.948.241,99	7.649.041,38	3.409.600,63	17.352.579,78	75.213.462,78
	7411/19									
	7411/20	1.175.264,73		752.747,45	0	0	0	0	0	1.928.012,18
	7411/21									
Intervento										
1) Manutenzione Straordinaria della Caserma "Podgora" - Torino; 2) Manutenzione Straordinaria della Caserma "Cesale" - Palazzina Servizi. Manutenzione Straordinaria e lavori di adeguamento antincendio necessari all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi della Caserma "Cesale" - Complesso Polifunzionale - Torino; 3) Manutenzione Straordinaria. Restauro e Risanamento conservativo della Caserma "Porcu del Nunzio"; 4) Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico dell'immobile adibito a Commissariato di P.S. presso Bardonecchia (TO); 5) Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico del Commissariato Borgo Po; 6) Manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio Complesso Via Tirreno - Torino; 7) Manutenzione Straordinaria. Restauro ed Efficientamento Energetico dell'immobile sito in Corso Verona; 8) Manutenzione Straordinaria della Caserma Franco Balbis; 9) Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico dell'immobile adibito a Polizia di Frontiera presso Bardonecchia (TO); 10) Manutenzione Straordinaria e lavori di adeguamento antincendio necessari all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi della Caserma "Cesale" - Palazzina Servizi						D48G18000300001	2024	2035	Interventi in corso	
1) Manutenzione straordinaria della Caserma Marconi - Bologna; 2) Manutenzione Straordinaria e adeguamento Antincendio presso la Caserma Smiraglia - Polo Petri - 2024Bologna; 3) Manutenzione straordinaria della Caserma Taddeo della Volpe a Imola (BO); 4) Manutenzione straordinaria della Caserma Tagliamento						F58G20034000001	2023	2035	Interventi in corso	
1) Manutenzione straordinaria della sede del Commissariato di PS "Città Studi" - Milano; 2) Autocentro della Polizia di Stato - Interventi di manutenzione Straordinaria per la ricollocazione e dell'Archivio di Gabinetto sito presso il Commissariato Città Studi - Milano; 3) Interventi di manutenzione Straordinaria presso il Commissariato "Centro" - Milano; 4) Interventi di manutenzione Straordinaria presso il Commissariato "Porta Ticinese"; 5) Realizzazione di una struttura all'interno del sedime della Caserma Annarumma per le esigenze di Front-Office del Distretto 9 "Municipio - Milano; 6) Autocentro della Polizia di Stato - Realizzazione di una struttura all'interno del sedime dell'Autocentro da destinare a nuova sede del Distretto 4 "Municipio - Milano; 7) Realizzazione di una struttura all'interno del sedime della Caserma Annarumma per le esigenze del Reparto Mobile						F45D20000090001	2024	2029	Interventi in corso	
Reparto Mobile - Intervento su edificio esistente Rifacimento completo con rimodulazione degli spazi per alloggi - Bologna						F32D20000050001	2028	2035	Il progetto è pianificato e finanziato nel 2028	
Questura di Roma - Caserma Villa Tevere. Intervento su edificio esistente risoluzione criticità sedi attuali tramite interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli impianti di climatizzazione elettrico antincendio						F82D20000050001	2026	2035	Il progetto è pianificato e finanziato nel 2026	
Commissariato di Genzano - Nuova sede						F52D18000080001	2024	2027	L'iniziativa ad oggi è stata sospesa sono in corso ulteriori valutazioni sulla fattibilità dell'intervento	

1.3 LP3 Interventi con copertura finanziaria insufficiente

1.3.1 Interventi singoli (valori in €)

CUP	Titolo del progetto	Costo totale
D88G03000050001	Lavori di recupero funzionale della Caserma Ferdinando di Savoia – Edificio H e impianti speciali	5.613.380,62
F65G190000100001	Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Catania ⁶	128.293.027,00
D18G20000050001	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso alcuni edifici del Centro Addestramento della Polizia Stradale di Cesena (FC)	5.500.000,00
TOTALE		139.406.407,62

1.3.2 Interventi di riduzione del rischio sismico (valori in €)

CUP	Titolo del progetto	Costo totale
D39E17000040001	Questura di Ancona	9.700.000,00
D31H17000300001	Questura di Bologna	2.150.000,00
D89C18000010001	Questura di Roma	9.429.967,00
D39E18000830001	Questura di Ascoli Piceno	7.791.238,00
D83B20000220001	Questura di Reggio Emilia	8.127.000,00
D48D19005070001	Questura di Livorno	12.597.000,00
D33B20000130001	Questura e SAA di Campobasso	12.289.074,05
F73B20000090001	Questura di Foggia	9.000.000,00
D32J20002390001	Questura di Avellino	8.152.000,00
D63B18001580001	Questura di Forlì-Cesena (Corpi B-D-F-G)	5.994.000,00
D78I19000830001	Sezione Polizia Stradale di Chieti	1.434.075,00
F53B200000120001	Questura e Prefettura di Salerno	9.000.000,00
F83B200000110001	Questura di Cosenza	Intervento defanziato
TOTALE		95.664.354,05

⁶ L'OO PP, per la Sicilia e la Calabria ha comunicato che l'iniziativa deve essere temporaneamente sospesa in relazione alla necessità di reperire ulteriori risorse.

1.3.3 Nuovi interventi (valori in €)

CUP	Titolo del progetto	Costo totale
D22D22000140001	Somma Lombardo - Il Rep. Volo Malpensa	1.000.000,00
F38I20000050001	Manutenzione Straordinaria della Caserma Bigny - Ventimiglia	2.768.000,00
F33E20000060001	Manutenzione Straordinaria della Questura Caserma "Franzini" - Alessandria	8.717.861,00
F33E20000070001	Manutenzione Straordinaria della Questura e della ex Caserma Cavallerizza di Montevecchio - (AL)	3.020.000,00
F33E20000070001	Questura di Piazza Torino - Cuneo	7.546.000,00
F64F20000350001	Manutenzione Straordinaria della Questura di Vercelli Caserma "Bava" - (VC)	5.515.328,00
F12D20000050001	Questura - Novara	2.940.000,00
F33E20000080001	Commissariato - Casalemonferrato	2.864.211,01
F64F20000360001	Settore Polfrontiera e sezione Polizia stradale - Domodossola	3.107.059,00
F75G20000140001	Questura - Chieti	20.500.000,00
F25G20000070001	Questura - Pescara	3.000.000,00
F15G20000020001	Commissariato e Distaccamento Polstrada - Lanusei	3.310.000,00
F92D20000020001	CAIP - RPC - Cinofili e Reparto volo - Caserma Straullu - Abbasanta	6.000.000,00
F27I20000480001	Questura Cuneo Via Cavallotti	2.200.000,00
D38I22000120001	Scuola AA.AA. - Caserta. Ripristino e ristrutturazione emiciclo	6.000.000,00
F28I20000050001	Questura - Varese	700.000,00
F28I20000050001	Questura - Caserta	2.150.000,00
TOTALE		81.338.459,01

1.3.4 Città metropolitane (valori in €)

CUP	Titolo del progetto	Costo totale
D84B17000440001	Ostia - Veca Impianto antincendio	1.208.138,69
D39H20000200001	Interventi necessari al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi ed interventi di adeguamento alla Legge 81/2008 sulla Caserma Iardi a Genova.	4.020.000,00
F72D19000140001	Realizzazione e dell'Ufficio di Polizia 2.0 a piazza S. Marco - Venezia	615.200,00
F82D20000100001	Roma - Commissariato Lido Ostia ⁷	1.400.000,00
F82D20000110001	Roma - Alloggi Collettivi - Compendio San Lorenzo intervento su edificio esistente riqualificazione palazzine alloggi	1.400.000,00
F82D20000120001	Roma - Commissariato Trevi-Campo Marzio	1.000.000,00
F24F18000330001	Cagliari - Compendio Via Venturi ⁸	5.000.000,00
F22D20000070001	Cagliari - Caserma Carlo Alberto	3.400.000,01
F32D20000070001	Genova - Autocentro - Lavori Ampliamento Locali Autocentro	3.000.000,33
F62D20000020001	Catania Commissariato Centro	300.000,00
F82D20000130001	Caserma Bianconi Archivi - Roma	2.300.000,00
F88I19000090001	Sistema elettrico - Roma Anagnina ⁹	2.400.000,00
TOTALE		53.678.688,85

⁷ L'iniziativa deve essere temporaneamente sospesa in relazione alla necessità di reperire ulteriori risorse, fermo restando il completamento delle attività progettuali in corso.

⁸ L'iniziativa deve essere temporaneamente sospesa in relazione alla necessità di reperire ulteriori risorse.

⁹ L'iniziativa deve essere temporaneamente sospesa in relazione alla necessità di reperire ulteriori risorse, fermo restando il completamento delle attività progettuali in corso.

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Elenco interventi (valori in €)

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
1	programma di spesa	D82F21000230001;	Potenziamento del servizio antincendio boschivo del CNVVF	7325/17	Risorse finanziarie stanziare	197.391.999	8.100.000	7.866.000	147.031.400	360.389.399	-12,10%	2018	2033	Come da programma. Nel 2024 sono stati stipulati contratti per: - acquisto di ulteriori n. 8 elicotteri AW 139 per l'importo complessivo di € 120.000.000,00; - acquisto di apparati storage per gli AIB per l'importo complessivo di € 112.425,00; - acquisto di hardware speciale e accessori per l'importo complessivo di € 163.629,00; - acquisto di sistema di videoconferenza sala CON per l'importo complessivo di € 166.676,00; - acquisto di sistema per archiviazione dati rack mounted per l'importo complessivo di € 158.252,00; - acquisto di apparati hardware per CON per l'importo complessivo di € 167.332,00; - acquisto di progetto sistema UNIFIED per l'importo complessivo di € 158.094,00; - acquisto di sviluppo applicativa AFM per l'importo complessivo di € 133.895,00; - acquisto di pannello di informazioni e aggregazione per gli AIB per l'importo complessivo di €165.676,00; - acquisto di sistema pubblico di connettività AIB per l'importo complessivo di € 42.699,00; - acquisto di 8 moduli scarabili antincendi boschivi per un importo di euro 761.106,47; - è stato completato il contratto 8477 del 20/10/2023 per un importo complessivo di euro 5.010.540,00 relativo alla fornitura di 30 trattori agricoli, procedura già avviata nel 2023. È stata ultimata la fornitura relativa a 30 autocarri con pianale leggero attrezzato di cui al contratto 8429 del 14/07/2022 di competenza 2024 per euro 3.085.107,70 e liquidato il primo lotto di 10.000 elmi EOM per un importo di euro 3.496.331,30.
		F51C22000020001;												
		F98I23000040001;												
		F34F22000060001;												
		F34F22000070001;												
		F34F22000080001;												
		F34F22000090001;												
		F53H19000610001;												
		F69I2200095001;												
		F86F22000280001;												
		F86G22001990001;												
		F86G2200201000;												
		F86G22002070001;												
		F87H22003830001;												
		F89I21006110001;												
		F89I21008110001;												
		F89I21022800001;												
		F89I21029280001;												
		F90I21006110001;												
		F82H19000120001;												
		F82H190001700001;												
		F52H18000610001;												
		F59I23000460001;												
		F86F22000300001;												
		F86G23000880001;												
		F86G24000050001;												
		F86G24000060001;												
		F86G23000240001;												
		F86G24000180001;												
		F86G24000200001;												
		F87H22003830001.												
						Fonte del finanziamento	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072							
						Costo realizzato	170.997.878	2.759.854	0	0	173.757.732			
						Costo da realizzare								
						Costo totale	170.997.878	2.759.854	0	0	173.757.732			
						Impegni di spesa	194.903.304	8.100.000	6.892.448	53.574.479	263.470.231			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	2019	2023	Stato di avanzamento							
2	programma di spesa	F83D20000500001; F83D20000640001; F86F23000030001; F86F23000060001; F86G23000420001; F86G23000460001; F86F24000130001; F86F24000210001.	Potenziamento del servizio antincendio boschivo del CNVVF	7325/24	Risorse finanziarie stanziare	17.229.455	6.027.436	7.252.414	51.390.339	81.899.644	-5,42%	2019	2023	Come da programma. Nel 2024 sono stati stipulati contratti per: - acquisto di apparati RTI veicolari UHS per l'importo complessivo di € 2.083.844,00; - acquisto di radio DMR regionali per l'importo complessivo di € 21.429.630,00; - acquisto di radiomobili per l'importo complessivo di € 97.240,00; - acquisto di KIT radio portatili per l'importo complessivo di € 415.739,00; - acquisto di 1300 antenne tribanda per l'importo complessivo di € 167.979,00.	

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	2018	2024	Stato di avanzamento							
3		F52H18000610001.	Potenziamento della flotta aerea del CNVVF per il soccorso	7325/18	Risorse finanziarie stanziare	156.593.000	-	-	-	156.593.000	-8,74%	2018	2024	Nel 2024 è proseguita l'attività contrattuale di fornitura come da cronoprogramma.	

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
4		F49E2000001.0001; F89E20001500001.	Potenziamento dei mezzi di servizio antincendio aeroportuale del CNVVF	7325/20	Risorse finanziarie stanziare	22.000.000	1.800.000	2.700.000	6.100.000	32.600.000	- 4,12%	2018	2029	Nel 2024 è proseguita l'attività contrattuale di fornitura come da cronoprogramma.
					Fonte del finanziamento	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072								
					Costo realizzato	22.000.000	0	0	0	22.000.000				
					Costo da realizzare									
					Costo totale	22.000.000	0			22.000.000				
					Impegni di spesa	22.000.000	0	2.700.000	1.647.188	26.347.188				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
5		F49E2000001.0001; F89I23000480001; F89I23000100001; F89I23001470001; F89I24000060001; F89I24001000001.	potenziamento mezzi servizi antincendio portuale e del soccorso acquatico	7325/34	Risorse finanziarie stanziare	3.750.000	2.025.000	2.025.000	27.250.000	35.050.000	-11,27%	2022	2034	Come da programma. Nel 2024 sono stati stipulati ordini per le seguenti forniture relative al soccorso acquatico: -apparecchiature SIACS per euro 48.408,62; - 10 kit attrezzature per euro 73.649,45; - kit per revisione SIACS per euro 31.671,44; - 2 caschi a recupero di gas KM Diamond per euro 46.795,78; - 2 ombrelli FIBRON da 75 mt per euro 20.793,88.
					Fonte del finanziamento	L.B. 160/2019, art.1 co. 14								
					Costo realizzato	3.750.000	0	0	0	3.750.000				
					Costo da realizzare									
					Costo totale	3.750.000	0	0	0	3.750.000				
					Impegni di spesa	3.750.000	614.500	1.800.000	0	6.164.500				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	2020	2029	Stato di avanzamento
6		F59J21009680001; F59C20000070001; F59J21009210001; F59J21009650001; F59J20001850001; F59J20001870001; F59J23000540001; F59J23000710001; F59J21001910001; F59J23000490001; F59J23000510001; F59J23001840001	Ammodernamento dei mezzi del sistema di mobilitazione nazionale	7325/21	Risorse finanziarie stanziare	28.973.716	2.000.000	4.000.000	10.000.000	44.973.716	-0,01%			Come da programma. In sede di previsione di bilancio 2026-2028 è stata richiesta la reiscrizione, per l'esercizio finanziario 2026 della somma di euro 0,004 milioni di provenienza esercizio 2023 ai sensi dell'art. 30 comma 2 lettera b), della legge 196/2009. Le forniture già precedentemente segnalate sono state in parte collaudate e liquidate. Nel 2024 sono stati stipulati ordini per l'acquisto di 25 autofurgoni per i nuclei specialistici SAF e sono stati acquistati 87 containers per le attrezzature di colonna mobile. Si segnala la criticità relativa al ritardo di consegne di 130 autofurgoni camper logistici a causa dell'ammissione dell'operatore economico alla procedura di composizione negoziata della crisi.
					Fonte del finanziamento	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072								
					Costo realizzato	20.132.704	1.376.249	0	0	21.508.953				
					Costo da realizzare									
					Costo totale	20.132.704	1.376.249	0	0	21.508.953				
					Impegni di spesa	28.973.716	1.675.289	3.786.307	0	34.435.312				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	2020	2035	Stato di avanzamento
7		F59J20001860001; F59J20001850001; F59J20001870001; F59E20000630001; F59C20000070001; F89C20000610001; F59J23000500001; F59J23000510001; F59J23000540001; F89J25000170001; F89J25000090001	Ammodernamento dei mezzi del sistema di mobilitazione nazionale	7325/28	Risorse finanziarie stanziare	18.963.743	4.964.170	4.860.623	33.377.984	62.166.520	-9,62%			Come da programma. In sede di previsione di bilancio 2026-2028 è stata richiesta la reiscrizione, per l'esercizio finanziario 2026 della somma di euro 0,610 milioni di provenienza esercizio 2023 ai sensi dell'art. 30 comma 2 lettera b), della legge 196/2009. Tali risorse coprono quota parte dell'impegno per la fornitura di 60 Autopompebattenti 4x4, oltre che varie attrezzature per le esigenze delle Colonne Mobili Nazionali: -Impianti elettrici a corredo dei Moduli di supporto logistico (MSL); - 2138 brandine campali per 51 Moduli di supporto Logistico (MSL).
					Fonte del finanziamento	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95								
					Costo realizzato	14.131.204	237.218	3.281.331	0	14.368.421				
					Costo da realizzare									
					Costo totale	14.131.204	237.218	3.281.331	0	14.368.421				
					Impegni di spesa	18.865.176	442.588	3.281.331	0	22.589.095				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
8		F59J21012810001; F59J23000450001; F59J23000690001 F89J25000400001; F59J24001360001	Potenziamento e rinnovo dei mezzi e delle strumentazioni del servizio antincendio portuale e del soccorso acquatico	7325/19	Risorse finanziarie stanziare	7.000.000	9.000.000	4.000.000	8.000.000	28.000.000	- 17,65%		2024	Come da programma. In sede di previsione di bilancio 2026-2028 è stata richiesta la reiscrizione, per l'esercizio finanziario 2026 della somma di euro 6 milioni di provenienza esercizio 2023 ai sensi dell'art. 30 comma 2 lettera b), della legge 196/2009. La restante disponibilità dei fondi già impegnati per l'acquisto delle 8 unità navali ha consentito di integrare lo stesso con atto di variante per un importo di euro 580.000 a valere anche sulle annualità future. Nell'anno 2024 sono stati, inoltre, stipulati contratti per: - l'acquisto di 6 battelli pneumatici a scafo rigido per l'importo di euro 876.240,00 e di ulteriori 15 battelli pneumatici a scafo rigido per le esigenze dei Nuclei Sommozzatori del C.N.V.F. completi di carrelli stradali per euro 2.192.790,60. Nello stesso anno sono state bandite gare per l'acquisizione di attrezzature per il servizio sommozzatori in più lotti tra cui 1.000 erogatori al costo stimato di € 600,00 cadauno, al netto IVA; 500 analizzatori dati con clausola di estensione quantitativa per ulteriori 500 unità (complementarità), al costo stimato di € 1.500,00 cadauno, al netto IVA; 500 equilibratori d'assetto per immersione (jacket) con clausola di estensione quantitativa per ulteriori 500 unità (complementarità), al costo stimato di € 980,00 cadauno, al netto dell'IVA.
					Fonte del finanziamento		L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072							
					Costo realizzato	4.473.327	0	0	0	4.743.327				
					Costo da realizzare									
					Costo totale	4.473.327	0	0	0	4.473.327				
					Impegni di spesa	4.473.327	6.676.140	2.381.184	5.015.528	18.546.179				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
9		F50E20000000000001; F59121003530001; F59123000450001; F59123000690001; F89124001010001; F89124000930001; F89124000940001; F89124000920001; F89124000190001; F89124000910001	Potenziamento e rinnovo dei mezzi e delle strumentazioni del servizio antincendio/7325/26 portuale e del soccorso acquatico	Risorse finanziarie stanziare		31.591.557	8.393.018	10.890.264	45.451.185	96.326.024	-4,06%	2020	2035	Come da programma. In sede di previsione di bilancio 2026-2028 è stata richiesta la reiscrizione, per l'esercizio finanziario 2026 della somma di euro 4.071 milioni di provenienza esercizio 2023 ai sensi dell'art. 30 comma 2 lettera b), della legge 196/2009. Sono state acquistate varie attrezzature e natanti per il servizio sommozzatori: -225 illuminatori; -7 moto d'acqua; -12 natanti con rimorchio; -6 natanti con rimorchio; -3 impianti di ricarica ad alta pressione di aria respirabile; -5 natanti con rimorchio; - allestimento 3 autofurgoni per sommozzatori.
					Fonte del finanziamento		L.B. 145/2018, art. 1 co. 95							
					Costo realizzato	22.111.727	0	0	0	22.111.727				
					Costo da realizzare									
					Costo totale	22.111.727	0	0	0	22.111.727				
					Impegni di spesa	22.599.635	4.042.988	10.497.034	15.102.972	52.242.629				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
10		F81B21009940001; F89121032350001; F89121022050001; F89121022040001; F89121022010001; F89121022770001; F86G23000730001; F56G23000650001; F86G23000970001; F86G24000160001; F86G24000190001	Sviluppo dell'impiego dati satellitari per la pianificazione in emergenza	7325/36	Risorse finanziarie stanziare	1.200.000	180.000	90.000	-	1.470.000	-2%	2021	2026	Come da programma. Nel 2024 sono stati stipulati contratti per: - acquisto, implementazione e potenziamento hardware per l'importo complessivo di € 43.778,00; -acquisto storage per CED per l'importo complessivo di € 171.876,39; - acquisto rinnovo canone annuale M3 ARCCGIS premium feature data store per l'importo complessivo di € 73.780,00.
					Fonte del finanziamento		L.B. 160/2019, art.1 co. 14							
					Costo realizzato	1.166.117	0	0	-	1.166.117				
					Costo da realizzare									
					Costo totale	1.166.117	0	0	-	1.166.117				
					Impegni di spesa	1.200.000	11.260	90.000	-	1.301.260				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Risorse finanziarie stanziare	fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
11		F80219290584202000015; F80219290584202000016; F59121016080001; F59123000600001; F59122002510005.	Anmodernamento e adeguamento dei DPI	7325/22	Risorse finanziarie stanziare	41.258.847	3.632.924	8.702.897		111.527.727	-7%	2019	2033	Si sta recuperando il ritardo accumulato nell'approvvigionamento dei DPI. Nel periodo dall'01/05/2024 al 30/04/2025 sono stati effettuati impegni per la somma di € 41.467.80 liquidata nell'EF. 2025 e per la somma di € 2.131.312,00 per l'acquisto della fornitura di 4.000 completi antifiama (DPI di III categoria) e l'accantonamento delle relative somme dovute ex art 113 D. Lgs. 50/2016. Tali somme saranno liquidate nell'esercizio finanziario 2025.
					Fonte del finanziamento		L. B. 145/2018, art. 1 co. 95							
					Costo	28.069.219	0	0	0	28.069.219				
					Costo da realizzare									
					Costo totale	28.069.219	0	0	0	28.069.219				
					Impegni di spesa	30.690.095	0	0	0	30.690.095				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Risorse finanziarie stanziare	fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
12		F50C20000050001; F50C20000040001; F59120001820001; F50C20000050001; F59121001760001; F59121010240001; F59121012890001; F59121009520001; F59120001800001; F59120001780001; F59120001810001; F59120001770001; F59120001790001; F591230001220001; F59123000920001; F59124000410001.	Programma di acquisto di APS, APB e AS	7325/23	Risorse finanziarie stanziare	133.933.534	20.946.576	5.488.535	240.812.079	401.180.724	-12,49%	2019	2035	Come da programma. Sono state impegnate le seguenti forniture: - fornitura complementare di 10 autoscale (AS) automatiche con altezza del piano di lavoro superiore a 40 metri, dotate di cestello, con volata finale articolata, per un importo complessivo di euro 20.728.959,00 che prevede annualità future; - 6 piattaforme idrauliche autocaricate liquidate e consegnate.
					Fonte del finanziamento		L. B. 145/2018, art. 1 co. 95							
					Costo	121.692.962	7.738.811	0	0	129.431.773				
					Costo da realizzare									
					Costo totale	121.692.962	7.738.811	0	0	129.431.773				
					Impegni di spesa	126.971.328	9.419.069	5.361.754	23.339.072	165.091.223				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Risorse finanziarie stanziare	fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
13		F82B20000180001.	Laboratorio per la gestione della sicurezza della mobilità elettrica e dello stoccaggio elettrochimico dell'energia	7324/1	Risorse finanziarie stanziare	373.190	540.000	630.000	705.000	2.248.190	-7,22%			In ritardo.
Fonte del finanziamento														
L.B. 160/2019, art.1 co. 14						222.280	0	0	0	222.280				È stata richiesta la rimodulazione orizzontale, ai sensi dell'art. 30 comma 2 lett. a), degli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari 2027 - 2028 e 2029. In particolare, è stato richiesto che gli importi relativi agli stanziamenti degli esercizi finanziari 2028 (euro 0,44 milioni) e 2029 (euro 0,13 milioni) per un importo totale di euro 0,57 milioni venissero allocati, in aggiunta allo stanziamento iniziale nell'esercizio finanziario 2027 determinando uno stanziamento totale pari a 0,70 milioni.
Costo realizzato														
Costo da realizzare														
Costo totale						222.280	0	0	0	222.280				
Impegni di spesa						222.280	0	0	0	222.280				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Risorse finanziarie stanziare	fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
14	programma di spesa	D71B21003590001; D84H22001700001; F51B21004460001; D32J20002400001; D12J20007040001; D89J20004500001; D41B21002260001; D56J22000140001; D45G22000010001; D45G22000000001; D51B21002810001; D35J23000110001; D32J20002400001; D85G21000000001; D44F22000390001; D92D22000300001.	Adeguamento sismico delle sedi demaniali in uso dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco	7313/1	Risorse finanziarie stanziare	14.351.460	14.653.110	18.000.000		47.004.570	-14,80%			Si sta recuperando il ritardo accumulato nel corso del 2024 è stato stipulato l'accordo con Invitalia per il conferimento di centrale di committenza per 17 interventi di adeguamento sismico per € 38.033.500,00. Per tale accordo, considerate le disponibilità di cassa, sono state impegnate risorse per quota parte sul cap. 7313 pg. 01, 04 e 05.
Fonte del finanziamento								L.B. 232/2016, art. 1 co. 140						
Costo realizzato						1.584.057	0	0	0	1.584.057				
Costo da realizzare														
Costo totale						1.584.057	0	0	0	1.584.057				
Impegni di spesa						14.351.460	70.140	4.639.825	0	19.061.425				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Risorse finanziarie stanziare	fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	2019 Inizio	Fine	Stato di avanzamento
15	programma di spesa	D84H22001700001; D93I23000050001; D56I22000140001; D33I18000470001.	Adeguamento sismico delle sedi demaniali in uso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	7313/4	Risorse finanziarie stanziare	14.655.033	8.681.958	4.230.575	8.056.548	35.624.114	-20,84%	2019 Inizio	2028	Si sta recuperando il ritardo accumulato nel corso del 2024 è stato stipulato l'accordo con Invitalia per il conferimento di centrale di committenza per 17 interventi di adeguamento sismico per € 38.033.500,00. Per tale accordo, considerate le disponibilità di cassa, sono state impegnate risorse per quota parte sul cap. 7313 pg. 01, 04 e 05.
L. B. 145/2018, art. 1 co. 95														
Fonte del finanziamento					Costo	311.297	0	0	0	311.297				
Costo realizzato					Costo da realizzare									
Costo totale					Impegni di spesa	311.297	0	00		311.297				
						14.160.183	2.644.865	1.146.217	1.351.599	19.302.864				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Risorse finanziarie stanziare	fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	2018 Inizio	Fine	Stato di avanzamento
16		F89B18000240001.	Realizzazione del complesso per gestione emergenze nazionali VVF	7313/3	Risorse finanziarie stanziare	18.469.087	-	-	-	18.469.087		2018 Inizio	2022	Il progetto è stato affidato a INVITALIA. È stato revisionato il progetto esecutivo e rimodulato il quadro economico e impegnato l'atto aggiuntivo a dicembre 2024, su altro capitolo compatibile con la tipologia di intervento, in quanto il finanziamento sul 7313/03 è terminato. È stata indetta la conferenza dei servizi decisoria per l'acquisizione dei previsti pareri/concerti/consulti della posta delle amministrazioni coinvolte, necessari per procedere all'esecuzione dell'opera.
Fonte del finanziamento					Costo	2.252.758	0	0	0	2.252.758				
Costo realizzato					Costo da realizzare									
Costo totale					Impegni di spesa	2.252.758	0	0	0	2.252.758				
						17.465.056	0	0	0	17.465.056				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
17	programma di spesa	D39I21004250001; F48I22000010001; F48I22000060001; C11B21005660001; D87H16000750001; J25I21000060001; D61B21001080001; B14H24000710003; F72D24000280001; D85B24001440001.	Riduzione oneri gestione e di locazioni mediante acquisto o costruzione di nuove sedi	7313/5	Risorse finanziarie stanziare	35.621.336	12.657.617	10.878.621	6.287.327	65.444.901	-4,82%	2020	2027	Come da programma.
					Fonte del finanziamento		L. n. 145/2018, art. 1 co. 95							
					Costo realizzato	2.834.109	0	0	0	2.834.109				- stipulato contratto per lavori al comando di Palermo con individuazione della stazione appaltante nella Direzione regionale del VVF della Sicilia;
					Costo da realizzare									- affidamento progettazione lavori per la realizzazione del distacco di Macomer (NU), con individuazione della stazione appaltante nel Provveditorato al LL. PP.;
					Costo totale	2.834.109	0	0	0	2.834.109				- acquisto terreno per le Scuole Centrali Antinordico a Roma;
														- acquisto sede comando di Pescara;
					Impegni di spesa	8.228.800	6.504.074	5.271.356	2.790.546	22.794.776				- saldo acquisto sede distacco di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno.

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
18	programma di spesa	D51B22000280001	Realizzazione nuove opere ed adeguamento di caserme trasferite al demanio dello Stato per l'abbattimento dei canoni di locazione	7313/2	Risorse finanziarie stanziare	76.648.073	9.720.344			86.368.417	-10,15%	2017	2024/25	Come da programma. Interventi realizzati o avviati nel 2024: sono state acquistate le sedi di Cuneo e di Boario Terme (BS), sono in corso lavori di realizzazione delle seguenti sedi: Ravenna, Pordenone, Cosenza, distaccoamento Canicatti (AG).
						9.624.200				9.624.200				
						9.624.200				9.624.200				
						47.421.310				47.421.310				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Risorse finanziarie stanziare	fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
19	programma di spesa	D91B20001920001; D1512200080001; F6319000100001; F6312200090001; F83B2300030001; F4812200060001; F8612300040001; F83123000280001; F42H22000360001; F43G22000960001; F43A2200090001; F81E2200290001; F74F22000740001; F74F22000750001; F74F22000690001; F24F2200040001; F78122000180001; F78122000190001; F74F22000710001; F74F22000720001; F74F22000730001; F24F22000450001; F82D22000130001; F85D22000120001; F82122000270001; F15D22000090001; F41122000340001; F99122001530001; F12B22000880001; F62D22000100001; F29122001490001; F66G22000510001; F8612300030001; F83B23000170001; F83B23000180001; F83B23000200001; F83B23000230001; F83B23000280001; F83B23000310001; F83B23000190001; F83B2300060001; F83B2300050001; F83B2300070001; F83B2300090001; F83B23000100001; F83B23000110001; F83B23000270001; F83B23000340001; F86E23000010001; F83B23000240001; F83B23000150001; F83B23000220001; F83B23000290001;	Piano di ristrutturazione delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	7302/7	Risorse finanziarie stanziare	49.083.758	8.499.664	1.616.759	52.717.952	111.918.133	- 40,78%	2019	2035	Come da programma. In sede di previsione di bilancio 2026-2028 è stata richiesta la reiscrizione, per l'esercizio finanziario 2026 della somma di euro 13.319 milioni di provenienza esercizio 2023 ai sensi dell'art. 30 comma 2 lettera b), della legge 196/2009. Nel 2024 sono stati effettuati i seguenti interventi: - potenziamento impianti nella palazzina formazione del comando di Napoli; - rifacimento del castello di manovra del comando di Rieti; - lavori al distaccamento di Cassino (FR); - lavori vari di ammodernamento e potenziamento delle strutture VVF adibite alla formazione in Piemonte; - potenziamento campo prove del comando di Bologna; - riqualificazione del polo didattico acquatico di Ansedonia; - Scuole Centrali Antincendi a Roma potenziamento funzionale locali piscina, potenziamento impianto addestrativo con relative attrezzature intervento strutturale accesso alle strutture addestrative, servizi di ingegneria per impianti del campo USAK, servizi di ingegneria per pensilina con impianto fotovoltaico area Severini. - lavori di realizzazione nuovi distaccamenti di: Mondovì (CN), Senigallia (AN), Foligno (PG), Bagno di Romagna (FC), Faenza (RA), Choggia (VE), Palermo; - altri interventi in corso a Campagnano (RM), Modena e Pisticci (MT).

pag. 67

[illegible]

[illegible]

										Costo totale		19.302.451		471.622		0		0		19.774.072			
										Impegni di spesa		19.744.389		3.506.407		1.000.000		0		24.250.795			
Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fin al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento									
20	programma di spesa	F54D23001260001;	Piano di ristrutturazione delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	7302/10	Risorse finanziarie stanziare	16.303.685	13.500.000	3.600.000	9.000.000	42.403.685	-6,40%			Come da programma.									
		Fonte del finanziamento			L.B. 160/2019, art.1 co.14									Interventi avviati inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici:									
		Costo			11.948.075	10.739.258	0	0	22.687.333			- realizzazione nuova sede comando di Barletta-Andria-Trani impegnato il atto aggiuntivo;											
		Costo da realizzare										- lavori comando Palermo.											
		Costo totale			11.948.075	10.739.258	0	0	22.687.333														
					Impegni di spesa	13.761.901	10.739.248	2.562.891	1.035.984	28.100.024													
Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fin al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento									
21	programma di spesa	F73F230000000001;	Piano di ristrutturazione delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (destinate alla formazione)	7302/6	Risorse finanziarie stanziare	20.000.000	4.500.000	3.600.000	2.700.000	30.800.000	-3,75%	2019	2027	Nel 2024 sono stati effettuati o avviati i seguenti interventi: - Scuole Centrali Anticendi - potenziamento impianti didattiche, condizionamento aule perimetrale - rifacimento muro perimetrale compendio di Capannelle, conferimento incarico progetto esecutivo-sicurezza-D.L.- regolare esecuzione lavori muro perimetrale, conferimento incarico servizio ingegneria auditorium, realizzazione di 2 pensiline per ricovero mezzi, realizzazione di 2 impianti di condizionamento locale sala stampa, risanamento e impermeabilizzazione manto di copertura aule didattiche, potenziamento dell'impianto di condizionamento a servizio della palazzina DCF; - Scuola Formazione Operativa di Monte Libretti lavori di realizzazione cabine elettriche (atto aggiuntivo), acquisto simulatore di travaso GPL;									
		F83G22002420001;																					
		F83G22002410001;																					
		F85122000180001;																					
		F85122000430001;																					
		F83G22003090001;																					
		F83G22003130001;																					
		F83G22000110001;																					
		F87F22000010001;																					
		F83B22000210001;																					
		F83B22000220001;																					
		F89H22000010001;																					
		F83B22000230001;																					
		F83B22000240001;																					
		F83B22000250001;																					
		F81I22002310001;																					
		F83B22000260001;																					
		F81I22002320001;																					
F83B22000300001;																							
F83B22000270001;																							
F85D22000140001;																							
F86E22000020001;																							
F83B22000280001;																							
F89H22000020001;																							
F81I22002330001;																							
F83B22000100001;																							
F87G22000640001;																							

[illegible]

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
23		F86F22000320001; F86G22000150001; F86G22002730001; F86G22002130001.	Realizzazione di una infrastruttura ICT per la digitalizzazione dei sistemi di controllo, telecomunicazione e gestione dei dispositivi strumentali di soccorso in mobilità	7325/2	Risorse finanziarie stanziare	32.986.752	-	-		32.986.752			2024	Come da programma. Nel 2024 sono stati stipulati contratti per - acquisto di apparati di rete difesa civile per l'importo complessivo di € 102.480,00; -acquisto di fornitura qlink sense licenze di servizi connessi per l'importo complessivo di € 43.466,00; -adesione acquisto di consolidamento sedi servizio per l'importo complessivo di € 712.790,00; - acquisto di evoluzione dei sistemi applicativi gestione operativa CNVVF per l'importo complessivo di € 1.201.377,00.
					Fonte del finanziamento	L.B. 232/2016, art. 1 comma 140						2017		
					Costo realizzato	27.371.280	0			27.371.280				
					Costo da realizzare									
					Costo totale	27.371.280	0			27.371.280				
					Impegni di spesa	30.071.323	0			30.071.323				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Totale	oltre 2026	2026	2025	fino al 2024	Fonte del finanziamento	Inizio	Fine	Stato di avanzamento		
24	programma di spesa	F19123000270001; F43E22000040001; F84E19001300001; F86G22001920001; F86G23000170001; F86G23000790001; F86F22000320001; F86G23000160001; F86G23001060001; F86G23000820001; F86G23000320001; F81C23000770006; F86G23000840001.	Centrali telefoniche digitali Dematerializzazione/conservazione digitale Sistemi di tracciabilità Dpl Remotizzazione postazioni di lavoro, Reti LAN periferiche	7311/7	Risorse finanziarie stanziare	47.569.461	50.902.412	8.020.678	6.177.529			2020	2034	Come da programma. Nel 2024 sono stati stipulati contratti per: - acquisto applicativi LEGACY CNVVF per l'importo complessivo di € 135.058,00; - acquisto di licenze remotizzazione posti di lavoro per l'importo complessivo di € 1.300.433,00; - acquisto evoluzione di sistemi di centrali operative per l'importo complessivo di € 2.857.656,00; - acquisto adesione accordo quadro Consip Cybersecurity per l'importo complessivo di € 318.361,00; - acquisto adesione accordo quadro Consip Connettività dati fissa per l'importo complessivo di € 5.124.000,00; - acquisto adesione Rf8 Uffici Centrali per l'importo complessivo di € 653.255,00.		
		L. B. 145/2018, art. 1 co. 95														
		Costo realizzato					26.835.234	2.148.482	0	0	28.983.716					
		Costo da realizzare														
		Costo totale					26.835.234	2.148.482	0	0	28.983.716					
		Impegni di spesa					28.170.408	6.701.520	3.616.580	6.529.571	45.018.079					

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
25		Cup a cura delle sedi territoriali	Potenziamento delle reti di connettività LAN delle strutture operative territoriali e dotazione di sistemi di connettività per le macro-emergenze Realizzazione di centrali telefoniche digitali, in tecnologia open source, per l'innalzamento del livello di affidabilità degli attuali sistemi di Sala Operativa	7311/8	Risorse finanziarie stanziare	1.726.619	500.000	500.000	3.000.000	5.726.619	-4,56%	2021	2033	Come da programma. Nel 2024 è stata utilizzata la totalità dei fondi e destinati al territorio.
						L.B. 160/2019, art.1 co. 14								
						Costo realizzato	1.793.836	500.000		2.293.836				
						Costo da realizzare								
						Costo totale	1.793.836	500.000		2.293.836				
						Impegni di spesa	1.706.085	500.000		2.206.085				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Risorse finanziarie stanziarie	fino al 2024	2025	2026	oltre 2026	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
26		F59123000780001; F59123001840001.	Ammodernamento dei mezzi del sistema di mobilitazione nazionale	7325/35	Risorse finanziarie stanziarie	3.492.853	2.700.000	2.700.000	11.500.000	20.392.853	-15,03%		2023	Come da programma. In sede di previsione di bilancio 2026-2028 è stata richiesta la rescrizione, per l'esercizio finanziario 2026 della somma di euro 0,007 milioni di provenienza esercizio 2022 (euro 0,006 arrotondato per eccesso) e 2023 (euro 0,001) ai sensi dell'art. 30 comma 2 lettera b), della legge 196/2009. Sono inoltre in corso di definizione le procedure per gli impegni relativi all'acquisto di 20 sollevatori telescopici a trazione integrale, in quota parte coperte con le presenti risorse.
					Fonte del finanziamento		L.B. 160/2019, art.1 co. 14					2022		
					Costo realizzato	2.544.218	0	0	0	2.544.218				
					Costo da realizzare									
					Costo totale	2.544.218	0	0	0	2.544.218				
					Impegni di spesa	3.182.149	0	0	0	3.182.149				

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA