

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCXL**

n. **6**

RELAZIONE

**SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI
DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO FI-
NANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO PER GLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
DEL PAESE, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140,
DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232, E DEL
FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 95 DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145**

(Anno 2020)

*(Articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
e articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

Presentata dal Ministro dell'interno

(LAMORGESE)

Trasmessa alla Presidenza il 14 maggio 2021

PAGINA BIANCA



Ministero dell'Interno

NUCLEO PER IL SUPPORTO TECNICO ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

**Relazione sullo stato degli investimenti finanziati attraverso i fondi istituiti
per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato
e per lo sviluppo del Paese (annualità 2020)**

1. Premessa

Il Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici del Ministero dell'Interno (NUVAL), previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e dall'art. 7 del Dlgs n. 228 del 29 dicembre 2011, garantisce, come disposto dall'art. 1 del DPCM n. 262 del 21 dicembre 2012, il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici, con il diretto coordinamento del Capo del Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie.

Altresì, il NUVAL assicura:

- a) Il supporto alle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi promossi e attuati dall'Amministrazione dell'Interno;
- b) Una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.

Il NUVAL, rinnovato nella sua attuale composizione con decreto del Ministro dell'Interno del 14 luglio 2020, è costituito da due componenti esterni, di cui uno con funzione di coordinatore, e da dieci componenti interni designati in rappresentanza dei Dipartimenti dell'Amministrazione e ha un mandato di durata triennale.

Successivamente alla riunione di insediamento del 30 ottobre 2020, il NUVAL ha avviato una intensa attività di ricognizione dei progetti di investimento finanziati al fine monitorare lo stato di

attuazione dei medesimi, con riferimento all'avanzamento degli indicatori di spesa, di realizzazione fisica e procedurale, e individuare eventuali criticità. Il comma 142 della legge di bilancio 2017 dispone infatti che gli interventi di cui ai commi 140, 140-bis, 140-ter e 141 siano sottoposti ad un'attività di monitoraggio ai sensi del Dlgs 29 dicembre 2011, n. 229. A tal fine è stata predisposta una scheda mediante la quale sono stati raccolti dati e informazioni per ciascuno dei progetti destinatari di finanziamenti in conformità con quanto stabilito dall'art. 5 del Dlgs n. 229 del 29 dicembre 2011.¹ Tale attività ricognitiva si è resa ancor più urgente in conseguenza del lungo intervallo temporale in cui, dopo aver cessato il suo mandato nella precedente composizione, l'Organismo non è stato operativo fino al suo rinnovo nell'attuale composizione.²

2. I Fondi per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato: assegnazioni al Ministero dell'Interno

A partire dal 2016 sono stati istituiti tre distinti Fondi per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori.

La legge di bilancio per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 140) ha istituito il *Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese* con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro per gli anni dal 2017 al 2032. Il Fondo finanzia interventi nei settori dei trasporti, delle infrastrutture, della ricerca, della difesa del suolo, dell'edilizia pubblica e della riqualificazione urbana. La legge di bilancio per il 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1072) ha rifinanziato il Fondo per gli anni dal 2018 al 2033 per complessivi 36,115 miliardi di euro.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 21 luglio 2017, sono state ripartite le risorse del fondo di cui all'art. 1, co.140, della Legge n. 232/2016 assegnando al Ministero dell'Interno la somma complessiva di € 1.432.011.000,00 per il periodo 2017-2032 a favore del finanziamento dei progetti di investimento prioritari individuati dai singoli Dipartimenti riconosciuti nella normativa.

La tabella successiva riporta l'attribuzione delle risorse al Ministero dell'Interno, ripartite tra le finalità indicate alle lettere da a) a l) del comma 140 della legge 232/2016, annualità 2017-2032.

¹ Dlgs 29.12.2011, n. 229, art. 5 "Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene definito, il dettaglio delle informazioni previsto all'articolo 2, che costituisce il contenuto informativo minimo dei sistemi di cui all'articolo 1. Tali informazioni, per quanto riguarda la singola opera, includono in ogni caso: data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara."

² Il NUVAl nella precedente composizione ha concluso il suo mandato il 30 novembre 2019.

Risorse attribuite al Ministero dell'Interno dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 140 (ripartizione ai sensi del DPCM 21 luglio 2017)

	2017	2018	2019	2020-2032	Totale
b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognature e depurazione	18.592.000	35.628.000	42.950.000	573.660.000	670.830.000
e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica	11.453.333	27.654.333	77.469.333	515.512.000	632.089.000
h) prevenzione del rischio sismico	6.296.000	15.216.000	18.716.000	88.864.000	129.092.000
Totale complessivo	36.341.333	78.498.333	139.135.333	1.178.036.000	1.432.011.000

Il Dlgs n. 13/2017, art. 19, comma 3, ha destinato 13 milioni di euro delle risorse del Fondo investimenti a copertura delle spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri.

Il DPCM 28 novembre 2018 ha ripartito le risorse aggiuntive stanziare con Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1072, assegnando al Ministero dell'Interno la somma complessiva di € 1.708.914.190 distribuita tra le annualità dal 2018 al 2033.

La tabella presenta la distribuzione delle risorse tra i settori di spesa secondo quanto indicato dall'art. 1, comma 1072 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Risorse attribuite al Ministero dell'Interno dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1072 (ripartizione ai sensi del DPCM 28 novembre 2018)

	2018	2019	2020	2021-2033	Totale
f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica, universitaria e sanitaria	6.550.000	22.000.000	47.550.000	192.380.000	268.480.000
h) digitalizzazione delle amministrazioni statali	4.272.000	17.000.000	29.840.000	338.888.000	390.000.000
i) prevenzione del rischio sismico	75.000	4.000.000	15.300.000	57.648.000	77.023.000
m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso	41.411.190	44.000.000	49.000.000	839.000.000	973.411.190
Totale complessivo	52.308.190	87.000.000	141.690.000	1.427.916.000	1.708.914.190

La legge di bilancio per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 95-96) ha istituito il *Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese*, con una dotazione complessiva di 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.

Su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con DPCM 11 giugno 2019 sono state assegnate al Ministero dell'Interno risorse per un importo complessivo pari a € 1.900.000.000, ripartite negli anni dal 2019 al 2033 come illustrato nella tabella successiva.

Risorse attribuite al Ministero dell'Interno dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 95-96 (ripartizione ai sensi del DPCM 11 giugno 2019)

2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	Totale
13.000.000	80.000.000	138.000.000	180.000.000	186.000.000	1.303.000.000	1.900.000.000

La legge di bilancio per il 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha istituito un diverso *Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese*, destinato in particolare all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali. Tale Fondo ha una dotazione complessiva di 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034. Il DPCM 23 dicembre 2020 ha assegnato al Ministero dell'Interno risorse per un totale pari a € 465.300.000, ripartite negli anni dal 2020 al 2034 come riportato nella tabella.

Risorse attribuite al Ministero dell'Interno dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (ripartizione ai sensi del DPCM 23 dicembre 2020)

2020	2021	2022	2023	2024	2025-2034	Totale
8.900.000	37.300.000	30.900.000	20.000.000	26.000.000	342.200.000	465.300.000

3. Stato di attuazione dei progetti di investimento dei singoli Dipartimenti del Ministero dell'Interno

La ricognizione del NUAL finalizzata al monitoraggio dei progetti ha raccolto dati ed informazioni nel periodo dicembre 2020-gennaio 2021. Pertanto, essa fornisce un quadro dello stato di attuazione dei progetti di investimento sufficientemente aggiornato.

Il monitoraggio dei progetti ha preso in considerazione i dati sull'evoluzione temporale della spesa (realizzata e prevista), il flusso delle risorse finanziarie rese disponibili dai diversi provvedimenti di legge, l'avanzamento fisico e procedurale, le principali criticità. Di seguito viene riportato quanto emerso per i singoli Dipartimenti.

Gli schemi adottati per la presentazione delle risultanze non sono omogenei tra i Dipartimenti in quanto non tutti hanno adottato la scheda di monitoraggio predisposta dal NUAL, anche in considerazione dell'urgenza di provvedere alla redazione della relazione di monitoraggio ed al necessario reperimento, aggiornamento ed organizzazione dei dati.

Il tempo e l'impegno richiesti nel corso della ricognizione dalla raccolta puntuale dei dati per ciascuno dei progetti finanziati, non sempre immediatamente disponibili o agevolmente fruibili, hanno evidenziato come il processo di monitoraggio sia concepito più come adempimento burocratico che come strumento gestionale per una efficace pianificazione e più efficiente allocazione delle risorse da utilizzare in modo sistematico all'interno dell'Amministrazione.

Spesso, mentre risulta abbastanza agevole rilevare i dati di spesa per i singoli progetti, è invece piuttosto difficile ottenere dati affidabili relativamente all'avanzamento fisico dei medesimi (ad esempio, dati relativi alla tempistica delle fasi e/o degli output progettuali oppure misure di realizzazione fisica, ecc.).

3.1. Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Il numero dei progetti finanziati in attuazione presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è pari a 96. I progetti di investimento comprendono interventi complessi quali la realizzazione di nuove opere, individuali o nella forma di sistemi integrati di opere (ad esempio, il Polo della Polizia della Città di Napoli), interventi di minore complessità realizzati su singole opere (ad esempio, attività di manutenzione straordinaria) e interventi realizzati nella forma di programmi di investimento che comprendono più progetti omogenei (ad esempio, progetti di adeguamento sismico delle strutture, progetti di efficientamento energetico, ecc.) che sarebbe più corretto identificare come programmi. Sebbene i dati siano stati raccolti con riferimento ai singoli interventi, al fine di presentare i risultati in maniera più efficace, i progetti di investimento sono stati raggruppati nelle 8 categorie: a) Progetti individuali; b) Programma di riqualificazione e potenziamento; c) Programma di riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi della Polizia di Stato di Reggio Calabria; d) Programma di interventi di miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla riduzione del rischio sismico; e) Programma di interventi per la razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato delle città metropolitane; f) Programma LTE/MVNO Polizia di Stato; g) Programma per la dematerializzazione, digitalizzazione e conservazione sostitutiva (Realizzazione del Sistema di Gestione Integrata delle Risorse Umane e Strumentali della Polizia di Stato con la conseguente dematerializzazione, digitalizzazione e conservazione sostitutiva della documentazione cartacea); h) Programma COIPS – Centrale Operativa integrata della Polizia di Stato.

Le tabelle successive riportano i dati di monitoraggio più importanti rilevati per ciascuna delle 8 categorie progettuali.

Analisi delle criticità

Le criticità emerse riguardano tempi e costi di realizzazione di alcuni progetti.

Non v'è dubbio che l'emergenza sanitaria (COVID 19) che ha interessato gran parte del 2020, e tuttora in corso, ha generalmente determinato un rallentamento delle procedure amministrative e delle attività tecniche necessarie all'avvio dei progetti.

Per alcuni progetti, la ridefinizione del quadro esigenziale spesso ha richiesto la programmazione di opere aggiuntive rispetto al progetto originale ed ha comportato un incremento del costo complessivo dell'intervento con la conseguente necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie. Ciò ha determinato un ulteriore rallentamento nell'attuazione di tali progetti. Tra questi progetti rientra, ad esempio, l'intervento per il "Recupero impiantistico e funzionale dello stabile demaniale "Tommaso Campanella" - Realizzazione di uffici da destinare alla Direzione Centrale Anticrimine". L'istituzione di una nuova Direzione centrale (Direzione centrale della Polizia

scientifica e della sicurezza cibernetica) ha fatto emergere nuove esigenze logistiche e, pertanto, è stato necessario rivedere il quadro esigenziale che, conseguentemente, ha portato ad una variazione del progetto da “realizzazione di alloggi da destinare al personale in missione nella Capitale per le esigenze di ordine pubblico” a “realizzazione di uffici da destinare alla Direzione Centrale Anticrimine”.

Analoga situazione si riscontra per il complesso polifunzionale della Polizia di Stato da realizzarsi nell’area della Caserma Boscarello di Napoli che riunificherà gli Organismi della Polizia di Stato della stessa città, attualmente ospitati in numerosi edifici, in un’unica sede. La realizzazione del progetto è stata finanziata con gli stanziamenti di cui alla legge 232/2016 per un totale di circa 98 milioni di euro. Con l’avanzamento degli studi progettuali è emersa l’esigenza di trasferire all’interno del medesimo complesso polifunzionale anche il Gabinetto Regionale Polizia Scientifica, la Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli, e il nucleo Artificieri della Questura di Napoli, inizialmente non interessati dall’intervento. Tali opere aggiuntive determinano un aumento della superficie costruita (+30.000 mq) e del costo di realizzazione, con la conseguente esigenza di individuare nuove risorse.

In altri casi, l’incremento del costo del progetto in fase di attuazione è stato determinato da una stima errata dei costi effettuata nella fase di sviluppo dello studio di fattibilità e/o progettazione preliminare. Anche per questi interventi è stato necessario reperire ulteriori risorse finanziarie (risorse rese disponibili dalla Legge n. 145/2018 in aggiunta a quelle stanziare dalla Legge n. 232/2016).

Le modifiche delle norme tecniche e dei prezzi di realizzazione delle opere pubbliche verificatesi negli anni hanno ulteriormente contribuito a rallentare l’attuazione degli interventi e a incrementare i costi in quei casi in cui vi è stata una notevole dilatazione del tempo trascorso dall’effettuazione delle indagini e degli studi propedeutici alla effettiva redazione del progetto tecnico per la realizzazione dei lavori. In particolare, ciò è accaduto per il programma di interventi di miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2 finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Ad esempio, per l’intervento da realizzarsi presso la Questura di Bologna, la stima aggiornata del costo realizzata dalla Stazione Appaltante in fase di progettazione preliminare ha portato ad un costo di progetto incrementato del 57,6% rispetto alla stima originaria (da € 1.046.427 a € 1.650.000). Altrettanto rilevante è stato l’incremento di costo per l’intervento presso la Questura di Teramo (+55%, passando da € 5.105.599 a € 7.916.444,17). Variazioni in aumento del costo di progetto si sono verificate, con diversa entità, anche per gli interventi di adeguamento della Questura di Potenza (+ € 204.490) e della Questura di Ancona (+ € 269.096).

Con riferimento agli interventi di adeguamento sismico, al fine di accelerare l’avvio delle attività previste dal cronoprogramma, il Dipartimento ha sottoscritto in data 13.12.2019 un addendum al protocollo d’intesa stipulato con il MIT in data 27.06.2019 per l’affidamento della funzione di stazione appaltante ai competenti Provveditorati alle OO.PP. per la progettazione e l’esecuzione degli interventi.

a) Progetti individuali

Titolo progetto	Fondo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Palermo	Risorse finanziarie	1.311.062,50	1.079.037,50	8.997.216,36	27.618.389,55	24.045.386,74	24.045.386,74	14.026.475,60	882.045,00	102.005.000			
	Fonte finanziamento	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140 L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072 L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95				
	Costo realizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Costo da realizzare	1.311.062,50	1.079.037,50	8.997.216,36	27.618.389,55	24.045.386,74	24.045.386,74	14.026.475,60	882.045,00	102.005.000			
	Costo totale	1.311.062,50	1.079.037,50	8.997.216,36	27.618.389,55	24.045.386,74	24.045.386,74	14.026.475,60	882.045,00	102.005.000			
	Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Titolo progetto	Fondo	2018	2019	2020	2021	2022	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Lavori di recupero funzionale della Caserma Ferdinand di Savoia - Completamento della ristrutturazione dei corpi D, E, F, G, H, L, M, del piazzale e degli spazi sottostanti - ROMA	Risorse finanziarie		1.097.466,81	1.829.111,36	3.296.068,86	100.772,97	6.323.420,00			
	Fonte finanziamento		L.B. 11 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 11 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 11 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 11 232/2016, art. 1 co. 140				
	Costo realizzato		0	1.131.034,24	0	0	1.131.034,24	2020	2022	
	Costo da realizzare		1.097.466,81	692.472,73	3.296.068,86	100.772,97	5.186.781,37			Redazione progetto esecutivo e avvio esecuzione lavori
	Costo totale		1.097.466,81	1.823.506,97	3.296.068,86	100.772,97	6.317.815,61			
	Impegni di spesa	3.034.699,48	3.322.647,03	39.915,43			0			

Titolo progetto	Fondo	Risorse finanziarie	2022	2023	2024	2025	2026	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Opere di riqualificazione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e nuova costruzione di specifici edifici per la realizzazione della nuova sede della Polizia di Stato di Milano, presso il complesso della Caserma Montello di via Francesco Caracciolo, 29 - Milano			10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	4.598.000,00		38.598.000,00			Approvato il progetto definitivo e avviata la progettazione esecutiva
			L.B. 232/2016, art. 1, co. 140	L.B. 232/2016, art. 1, co. 140	L.B. 232/2016, art. 1, co. 140 (€ 11.084.000); L.B. 145/2018, art. 1, co. 95 (€ 916.000,00)						
			L.B. 232/2016, art. 1, co. 140								
		Costo realizzato	0	0	0	0		0			
		Costo da realizzare	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	4.598.000,00		38.598.000,00			
		Costo totale	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	4.598.000,00		38.598.000,00			
		Impegni di spesa									

Titolo progetto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Risorse finanziarie	0	182.726,40	730.905,60	28.707.380,21	19.666.685,21	19.666.685,21	19.666.685,21	9.618.932,17	98.240.000,01			
Fonte finanziamento	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140 (4.618.935,17) e L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072 (5.000.000,00)		2014	2027	Completato SdF e progetto preliminare, in fase di realizzazione la progettazione definitiva ed esecutiva.
Costo realizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Costo da realizzare	0	182.726,40	730.905,60	31.379.582,12	18.967.961,53	18.967.961,53	18.967.961,53	9.042.901,30	98.240.000,01			
Costo totale	0	182.726,40	730.905,60	31.379.582,12	18.967.961,53	18.967.961,53	18.967.961,53	9.042.901,30	98.240.000,01			
Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			

Nota: la modifica del quadro esigenziale ha richiesto una nuova progettazione e ha comportato un aumento del costo di progetto (€ 132.926.182,51). Le nuove opere saranno realizzate con risorse rese disponibili dalla L.B. 2020

[illegible]

Nota: l'importo previsionale da Quadro Economico, redatto sulla base di un quadro esigenziale aggiornato al 2020, supera l'importo complessivo del finanziamento.

[illegible]

[illegible][illegible]

TITOLO progetto	Fondo	2021	2022	2023	2024	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso alcuni edifici del Centro Addestramento della Polizia Stradale di Cesena (FC)	Risorse finanziarie	300.000,00	600.000,00	3.200.000,00	1.400.000,00	5.500.000,00			Pubblicato in data 3/12/2020 il bando per l'affidamento della progettazione dell'intervento
	Fonte finanziamento	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95				
	Costo realizzato	0	0	0	0	0			
	Costo da realizzare	300.000,00	600.000,00	3.200.000,00	1.400.000,00	5.500.000,00	2021	2024	
	Costo totale	300.000,00	600.000,00	3.200.000,00	1.400.000,00	5.500.000,00			
	Impegni di spesa								

TITOLO progetto	Fondo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Realizzazione della nuova Questura di Lecce	Risorse finanziarie	100.000,00	250.000,00	3.900.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	1.050.000,00	24.800.000,00			In fase di stipula la convenzione con il soggetto attuatore (Innova Puglia S.p.A.)
	Fonte finanziamento	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95				
	Costo realizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	2021	2027	
	Costo da realizzare	100.000,00	250.000,00	3.900.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	1.050.000,00	24.800.000,00			
	Costo totale	100.000,00	250.000,00	3.900.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	1.050.000,00	24.800.000,00			
	Impegni di spesa											

TITOLO progetto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Realizzazione del Polo Unico Concorsuale della Polizia di Stato presso il Compendio Demaniale "Ponte Galeria" (Caserma Stefano Gelsomini) Roma	Risorse finanziarie		49.999,00	84.753,34	3.008.172,14	727.648,18	691.451,84	691.451,84	691.451,84	6.636.380,02			Progettazione esecutiva completa e avvio verifica progetto (fase 1); in corso la stipula del disciplinare dello studio di fattibilità tecnica-economica (fasi 2 e 3)
	Fonte finanziamento	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072				
	Costo realizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Costo da realizzare	49.999,00	49.999,00	84.753,34	3.008.172,14	727.648,18	691.451,84	691.451,84	691.451,84	6.636.380,02	2019	2027	
	Costo totale	49.999,00	49.999,00	84.753,34	3.008.172,14	727.648,18	691.451,84	691.451,84	691.451,84	6.636.380,02			
	Impegni di spesa	67.731,47								67.731,47			

Titolo progetto	Fondo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Opere di riqualificazione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e nuova costruzione di specifici edifici per la realizzazione della nuova sede della Polizia di Stato di Milano, presso il complesso della Caserma Montello di via Francesco Caracciolo, 29 - Milano	Risorse finanziarie	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	4.598.000,00			38.598.000,00			Approvato il progetto definitivo e avviata la progettazione esecutiva
	Fonte finanziamento	L.B. 232/2016, art. 1, co. 140	L.B. 232/2016, art. 1, co. 140	L.B. 232/2016, art. 1, co. 140	L.B. 232/2016, art. 1, co. 140 (€ 11.084.000); L.B. 145/2018, art. 1, co. 95							
	Costo realizzato	0	0	0	0				0			
	Costo da realizzare	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	4.598.000,00				38.598.000,00			
	Costo totale	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	4.598.000,00				38.598.000,00			
	Impegni di spesa											

Titolo progetto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Risorse finanziarie	0	182.726,40	730.905,60	28.707.380,21	19.666.685,21	19.666.685,21	19.666.685,21	9.618.932,17	98.240.000,01			Completato Sdf e progetto preliminare. In fase di realizzazione la progettazione definitiva ed esecutiva.
Fonte finanziamento	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140 e L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072 (5.000.000,00)		2014	2027	
Costo realizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Costo da realizzare	0	182.726,40	730.905,60	31.379.582,12	18.967.961,53	18.967.961,53	18.967.961,53	9.042.901,30	98.240.000,01			
Costo totale	0	182.726,40	730.905,60	31.379.582,12	18.967.961,53	18.967.961,53	18.967.961,53	9.042.901,30	98.240.000,01			
Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			

Nota: la modifica del quadro esigenziale ha richiesto una nuova progettazione e ha comportato un aumento del costo di progetto (€ 132.926.182,51). Le nuove opere saranno realizzate con risorse rese disponibili dalla L.B. 2020

[illegible]

Nota: l'importo previsionale da Quadro Economico, redatto sulla base di un quadro esigenziale aggiornato al 2020, supera l'importo complessivo del finanziamento.

[illegible]

TITOLO PROGETTO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTALE	INIZIO	FINE	STATO DI AVANZAMENTO
Risorse finanziarie	50.000,00	1.600.000,00	2.950.000,00	2.000.000,00	15.260.000,00	11.074.285,71	11.074.285,71	5.991.428,57	49.999.999,99			Completate le attività di
Fonte finanziamento	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95.	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95				demolizione e bonifica sul lotto interessato.
Costo realizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Elaborato il quadro
Costo da realizzare	50.000,00	1.600.000,00	2.950.000,00	2.000.000,00	15.260.000,00	11.074.285,71	11.074.285,71	5.991.428,57	49.999.999,99			esigibile. La
Costo totale	50.000,00	1.600.000,00	2.950.000,00	2.000.000,00	15.260.000,00	11.074.285,71	11.074.285,71	5.991.428,57	49.999.999,99	2022	2028	Prefettura di Padova ha acquisito la disponibilità
												dell'Amministrazione Comunale a svolgere le funzioni di
Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Stazione Appaltante, mediante stipula di apposita
												Convenzione con il Ministero dell'Interno.

[illegible]

TITOLO progetto	Fondo	2021	2022	2023	2024	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso alcuni edifici del Centro Addestramento della Polizia Stradale di Casena (FC)	Risorse finanziarie	300.000,00	600.000,00	3.200.000,00	1.400.000,00	5.500.000,00			Pubblicato in data 3/12/2020 il bando per l'affidamento della progettazione dell'intervento
	Fonte finanziamento	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95				
	Costo realizzato	0	0	0	0	0			
	Costo da realizzare	300.000,00	600.000,00	3.200.000,00	1.400.000,00	5.500.000,00	2021	2024	
	Costo totale	300.000,00	600.000,00	3.200.000,00	1.400.000,00	5.500.000,00			
	Impegni di spesa								

TITOLO progetto	Fondo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Realizzazione della nuova Questura di Lecce	Risorse finanziarie	100.000,00	250.000,00	3.900.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	1.050.000,00	24.800.000,00			In fase di stipula la convenzione con il soggetto attuatore (Innova Puglia S.p.A.)
	Fonte finanziamento	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95				
	Costo realizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	2021	2027	
	Costo da realizzare	100.000,00	250.000,00	3.900.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	1.050.000,00	24.800.000,00			
	Costo totale	100.000,00	250.000,00	3.900.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	1.050.000,00	24.800.000,00			
	Impegni di spesa											

TITOLO progetto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Realizzazione del Polo Unico Concorsuale della Polizia di Stato presso il Complesso Demaniale "Ponte Galeria" (Caserma Stefano Gelsomini) Roma	Risorse finanziarie	49.999,00	84.753,34	3.008.172,14	727.648,18	691.451,84	691.451,84	691.451,84	691.451,84	6.636.380,02			Progettazione esecutiva completa e avvio verifica progetto (fase 1); in corso la stipula del disciplinare dello studio di fattibilità tecnico-economica (Fasi 2 e 3)
	Fonte finanziamento	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072				
	Costo realizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Costo da realizzare	49.999,00	84.753,34	3.008.172,14	727.648,18	691.451,84	691.451,84	691.451,84	691.451,84	6.636.380,02	2019	2027	
	Costo totale	49.999,00	84.753,34	3.008.172,14	727.648,18	691.451,84	691.451,84	691.451,84	691.451,84	6.636.380,02			
	Impegni di spesa	67.731,47								67.731,47			

Titolo progetto	Fondo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Recupero impiantistico e funzionale dello stabile demaniale "Tommaso Campanella". Realizzazione di uffici da destinare alla Direzione Centrale Anticrimine.	Risorse finanziarie	65.000,00	585.000,00	0	1.320.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	750.000,00	8.000.000,00	2020	2027	In corso la verifica della rispondenza dell'immobile al nuovo quadro esigenziale (studio di fattibilità)
	Fonte finanziamento	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072				
	Costo realizzato	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Costo da realizzare	65.000,00	585.000,00	0	1.320.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	750.000,00	8.000.000,00			
	Costo totale	65.000,00	585.000,00	0	1.320.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	750.000,00	8.000.000,00			
	Impegni di spesa											

Nota: è stato necessario provvedere alla rimodulazione della scheda progetto, in quanto l'istituzione di una nuova Direzione centrale (Direzione centrale della Polizia scientifica e della sicurezza cibernetica) ha determinato nuove esigenze logistiche, pertanto, è stato necessario rivedere il quadro esigenziale che conseguentemente ha determinato la variazione del progetto da "realizzazione di alloggi da destinare al personale in missione nella Capitale per le esigenze di ordine pubblico" a "realizzazione di uffici da destinare alla Direzione Centrale Anticrimine".

Titolo progetto	Fondo	2019	2020	2021	2022	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Progetto "Potenziamento CEN di Napoli e CUB di Bari" - Nuovi 3 - Fornitura di licenze software VMware per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	Risorse finanziarie	5.800.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	26.800.000,00	2019	2022	
	Fonte finanziamento	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95				
	Costo realizzato	0	2.179.794,35			2.179.794,35			
	Costo da realizzare	0	0			0			
	Costo totale		2.179.794,35			2.179.794,35			
	Impegni di spesa		2.179.794,35			2.179.794,35			

Titolo progetto	Fondo		2021	2022	2023	2024	2025	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Realizzazione nuova sede Compagnia Carabinieri di Riccione (RN)		Risorse finanziarie	440.934,93	745.481,37	2.835.165,54	4.049.774,51	1.428.643,66	9.500.000,01	2021	2025	In attesa di formale stipula atto di convenzione tra Ministero dell'Interno - Arma dei carabinieri e Agenzia del Demanio
		Fonte finanziamento	L.B. 205/2017 art. 1 co. 1072 (50%); Cap. 7754 bilancio statale. Ag. Demanio (50%)	L.B. 205/2017 art. 1 co. 1072 (50%); Cap. 7754 bilancio statale. Ag. Demanio (50%)	L.B. 205/2017 art. 1 co. 1072 (50%); Cap. 7754 bilancio statale. Ag. Demanio (50%)	L.B. 205/2017 art. 1 co. 1072 (50%); Cap. 7754 bilancio statale. Ag. Demanio (50%)	L.B. 205/2017 art. 1 co. 1072 (50%); Cap. 7754 bilancio statale. Ag. Demanio (50%)				
		Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
		Costo da realizzare	440.934,93	745.481,37	2.835.165,54	4.049.774,51	1.428.643,66	9.500.000,01			
		Costo totale	440.934,93	745.481,37	2.835.165,54	4.049.774,51	1.428.643,66	9.500.000,01			
		Impegni di spesa						0			

Titolo progetto	Fondo		2020	2021	2022	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Potenziamento Gabinetti Interregionali e Regionali di Polizia Scientifica	Cap. 7463.1	Risorse finanziarie	3.399.313,04	1.720.686,96	700.000,00	5.820.000,00	2020	2022	percentuale di completamento=18,8% (n. unità da acquisire; target=794; attuale=150)
		Fonte finanziamento	L.B. 2019 art. 1 co. 95	L.B. 2019 art. 1 co. 95	L.B. 2019 art. 1 co. 95				
		Costo realizzato	3.399.313,04			3.399.313,04			
		Costo da realizzare		1.720.686,96	700.000,00	2.420.686,96			
		Costo totale	3.399.313,04	1.720.686,96	700.000,00	5.820.000,00			
		Impegni di spesa	3.399.313,04			3.399.313,04			

b) Programma di riqualificazione e potenziamento

Elenco progetti	Fondo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Riqualificazione e potenziamento dei complessi demaniali della scuola di formazione della Polizia di Stato di Alessandria														
Intervento di ripristino funzionalità del Gruppo Filgo Palazzina "Callpari" presso l'Istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno		0	87.171,69	30.860,76	6.801.173,43	3.394.283,15	24.787.794,00	30.360.888,00	30.360.888,00	15.683.330,00	111.506.389,00		2019	studio di fattibilità + aggiudicazione definitiva incarico progettazione/direzione lavori
Lavori di intervento di messa in sicurezza delle centrali termiche Palazzina Benessere - Gentile - Piccina e Cinofili ai fini dell'ottenimento del C.P.I. da parte del Comando V.V.F. - complesso demaniale "Piave" - sede istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno (RM)		L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140				completato
Lavori di riqualificazione e potenziamento del complesso demaniale "Piave" sede istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno (RM) (ricorso a procedura di affidamento a mezzo appalto per 500 posti letto)	Fondo Progetti e opere 7411/7 7411/6	0	87.171,69	30.860,76	0	0	0	0	0	0	118.032,45	2019	2022	aggiudicazione definitiva dell'incarico di progettazione
Lavori di ripristino della funzionalità del poligono di tiro da 50 mt del complesso demaniale "Piave" sede istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno (RM)	Fondo opere 7411/6	0	87.074,34	37.325,43	6.676.997,56	3.394.283,15	24.787.794,00	30.360.888,00	30.360.888,00	15.683.330,00	111.388.580,50	2018	2022	progettazione completata
Lavori di messa in sicurezza delle cabine di trasformazione MT/RT n.1-2-3-4-5-6-8-9 del complesso demaniale "Piave" sede istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno (RM)		0	174.246,03	68.186,19	6.676.997,56	3.394.283,15	24.787.794,00	30.360.888,00	30.360.888,00	15.683.330,00	111.506.612,90	2018	2021	chiusa gara aggiudicazione lavori
Lavori di ripristino della funzionalità della centrale idrica antincendio del complesso demaniale "Piave" sede istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno (RM)		0	173.062,04	3.176.296,98	0	0	0	0	0	0	3.349.359,02	2018	2022	chiusa gara aggiudicazione lavori
Riqualificazione e potenziamento dei complessi demaniali della scuola di formazione della Polizia di Stato di Alessandria (palazzina alloggi e aule, riqualificazione di edifici esistenti, complesso demaniale Cardile)												2018	2026	aggiudicazione incarico affidamento servizi per PFTE. Progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori opere complementari

c) Programma di riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi della Polizia di Stato di Reggio Calabria

Elenco progetti	Fondo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Costi e risorse (per l'intero programma)													
Riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi degli organismi della Polizia di Stato di Reggio Calabria – Completamento ed ampliamento del Centro Polifunzionale Manganelli. In località S. Caterina, per adibito a nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato	Risorse finanziarie	1.006.537,36	0	0	0	7.751.560,98	6.185.939,73	6.017.002,30	5.715.096,15	26.676.136,52	2017	2024	In corso di acquisizione autorizzazione sismica sul progetto esecutivo; verifica finale e validazione; predisposizione documentazione progettuale all'avvio della gara per l'affidamento dei lavori.
	Fonte finanziamento	Risorse Agenzia Demanio				L.B. 232/2016 art. 1 co. 140	L.B. 232/2016 art. 1 co. 140	L.B. 232/2016 art. 1 co. 140 e L.B. 145-2018 art. 1 co. 95	L.B. 232/2016 art. 1 co. 140				
	Costo realizzato	168.417,14	306.960,89	0	0	0	0	0	0	190.309,55			
	Costo da realizzare	0	0	0	0	7.867.386,60	6.253.504,67	6.084.567,24	5.850.226,04	26.055.684,55			
	Costo totale	168.417,14	306.960,89	0	0	7.867.386,60	6.253.504,67	6.084.567,24	5.850.226,04	26.531.062,58			
Riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi degli organismi della Polizia di Stato di Reggio Calabria – Completamento ed ampliamento del Centro Polifunzionale Manganelli. In località S. Caterina, per adibito a sede della DIA	Impegni di spesa	913.645,67+379.994,09 (oltre IVA e Oneri)	0	0	0	12.557.901,14	0	0	0	13.471.546,81	2017	2023	Acquisita autorizzazione sismica sul progetto esecutivo; verifica finale e validazione; predisposizione documentazione progettuale all'avvio della gara per l'affidamento dei lavori.

d) Programma di interventi di miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2 finalizzati alla riduzione del rischio sismico

Elenco progetti	Fondo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento	
Questura di Matera	Costi e risorse (per l'intero programma)											2021	2024	Chiusa la gara l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.	
Questura di Bologna												2018	2022	Revisione del progetto esecutivo a seguito delle osservazioni formulate dal Provveditorato OO.PP. dalla Soprintendenza e dall'Amministrazione di PS	
Questura di Ancona												2019	2023	Approvato il PFTE	
Questura di Ascoli Piceno												2020	2024	Affidamento incarico della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	
Questura di Potenza												2019	2022	Elaborato il progetto definitivo. In attesa di parere dell'Amministrazione di PS	
Questura e Sezione Polizia Stradale di Teramo															Il Provveditorato alle OOPP sta procedendo alla pubblicazione degli atti di gara per l'individuazione di un professionista esterno cui affidare la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento
Questura di Livorno												2021	2025	Sottoscritta la Convenzione con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'affidamento a quest'ultimo delle funzioni di Stazione Appaltante per la progettazione e l'esecuzione degli interventi in data 20.12.2019	
Questura di Parma												2019	2021	In fase di realizzazione le indagini integrative preordinate alla elaborazione della progettazione definitiva	
Questura di Roma												2019	2022	In fase di ultimazione la redazione del PFTE	
		Risorse finanziarie	0	4.303,30	565.656,70	1.205.392,61	11.372.352,01	19.334.250,00	20.626.629,54	5.033.768,00	325.215,00	58.467.567,16			
		Fonte finanziamento		L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 95	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140				
		Costo realizzato	0	0	15.286,44	433.895,10	5.235.852,00	4.654.097,25	7.178.626,70	136.000,00	0	17.653.757,49			
		Costo da realizzare	0	0	547.613,00	1.131.723,17	10.937.622,00	18.175.805,83	14.439.359,56	4.897.768,00	325.215,00	50.455.106,56	2021	2024	
		Costo totale	0	4.303,30	565.656,70	1.146.484,61	11.307.597,00	18.487.569,00	19.672.119,56	5.033.768,00	325.215,00	56.542.713,17	2021	2025	
		Impegni di spesa	0	47.070,87	182.534,23	1.426.218,81	0	0	0	0	0	1.655.823,91	2019	2021	

e) Programma di interventi per la razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato delle città metropolitane

Elenco progetti	Fondo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Commissariato Appio San Giovanni ROMA	Costi e risorse (per l'intero programma)											2021	2026	Stipulata convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
Adeguamento edile ed impiantistico edifici dell'intero complesso edilizio del Commissariato Sezionale PS San Lorenzo ROMA												2021	2022	Stipulata convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
Adeguamento edile ed impiantistico edifici dell'intero complesso edilizio del Commissariato Casilino Nuovo ROMA		0	2.273,00	2.479.902,00	11.144.959,67	19.813.181,67	18.772.561,67	21.874.049,00	11.121.327,00	24.967,00	85.183.221,01	2021	2022	Stipulata convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP. E' stata avviata la progettazione definitiva
Caserma San Basilio ROMA				L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072		2021	2022	Stipulata convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
Manutenzione Straordinaria del Complesso Santa Chiara a VENEZIA, sede della Questura		0	0	15.216,00	60.000,00	24.000,00	429.041,00	429.041,00	232.314,00	0	1.189.612,00	2022	2027	Non ancora stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
Manutenzione straordinaria e ordinaria della Questura di REGGIO CALABRIA — corso Garibaldi		0	2.273,00	2.479.902,00	11.144.959,67	19.813.181,67	18.772.561,67	21.874.049,00	11.121.327,00	24.967,00	85.183.221,01	2021	2024	Non ancora stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.

Manutenzione straordinaria e ordinaria del Commissariato "Giovane Taurino" — stabile zona Porto	Costo totale	0	2.273,00	2.435.862,00	10.994.959,67	19.759.181,67	17.649.958,67	20.092.811,00	10.223.208,00	24.967,00	81.183.221,01	2021	2022	Non ancora stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
Manutenzione straordinaria e ordinaria su bene confiscato per riallocazione sede del Commissariato "Palmi"	Impegni di spesa	0	22.694,77	0	0	0	0	0	0	0	22.694,77	2022	2026	Non ancora stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
Manutenzione straordinaria e ordinaria per riallocazione del Commissariato "Polistena"												2022	2025	Non ancora stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
Manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici esistenti del Complesso Polifunzionale "Antonio Manganello" di Reggio Calabria												2021	2024	Non ancora stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
Manutenzione Straordinaria del Posto Fisso della Polizia di Stato di Tortorici												2021	2023	Non ancora stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
Manutenzione Straordinaria della Caserma "Calipari"												2021	2023	Non ancora stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.

Manutenzione Straordinaria dello stabile in Via Placida, sede della Questura. Integrazione per opere complementari ed impiantistiche agli interventi di riduzione del rischio sismico	2022	2024	Non ancora stipulata la convenzione con MIT. Provveditorato Interregionale OO.PP.
Manutenzione Straordinaria del Commissariato "San Paolo"	2021	2022	Stipulata convenzione attuativa con MIT - Provveditorato Interregionale OO.PP.
Manutenzione Straordinaria del Commissariato "Decumani" NAPOLI	2021	2022	Stipulata convenzione attuativa con MIT - Provveditorato Interregionale OO.PP.
Recupero funzionale immobile "ex OMNI" per le esigenze dell'istituto Decumani NAPOLI	2021	2024	Non ancora stipulata la convenzione con MIT - Provveditorato Interregionale OO.PP.

Nuova realizzazione del Commissariato di P.S. "San Giorgio a Cremano"		2021	2024	Adottato Protocollo di Intesa tra Ministero dell'Interno Prefettura UTG di Napoli - Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio - Comune di San Giorgio a Cremano; non ancora stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
		2021	2026	Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
		2021	2025	Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale, OO.PP.
		2021	2026	Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
		2021	2025	Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
Manutenzione straordinaria della Caserma Marconi - BOLOGNA				
Manutenzione Straordinaria e adeguamento Antincendio presso la Caserma Smiraglia - Polo Petri - BOLOGNA				
Manutenzione straordinaria della Caserma Taddeo della Volpe a Imola (BO)				
Manutenzione straordinaria della sede del Commissariato di PS "Città Studi" - MILANO				

Autocentro della Polizia di Stato – Interventi di manutenzione Straordinaria per la ricollocazione dell'Archivio di Gabinetto sito presso il Commissariato Città Studi	2021	2023	Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
			Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
			Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
			Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
			Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
			Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
Autocentro della Polizia di Stato – Realizzazione di una struttura all'interno del sedime dell'Autocentro da destinare a nuova sede del Distretto 4° Municipio MILANO	2021	2026	Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
			Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
			Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
			Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
			Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
			Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
Manutenzione Straordinaria della Caserma "podgora" TORINO	2021	2024	Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
			Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
			Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
			Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
			Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
			Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.

Manutenzione Straordinaria della Caserma "Cesale" - Palazzina Servizi. Manutenzione Straordinaria e lavori di adeguamento antincendio necessari all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi della Caserma "Cesale" - Complesso Polifunzionale TORINO	2021	2024	Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
Manutenzione Straordinaria. Restauro e Risanamento conservativo della Caserma "Porcu del Nunzio"	2021	2025	Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico dell'immobile adibito a Commissariato di P.S. presso Bardonecchia (TO)	2021	2025	Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico del Commissariato Borgo Po	2021	2024	Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.
Manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio Complesso Via Tirreno TORINO	2021	2023	Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato Interregionale OO.PP.

Manutenzione Straordinaria. Restauro ed Efficientamento Energetico dell'immobile sito in Corso Verona			Stipulata la convenzione con MIT- Provveditorato interregionale OO.PP.
	2021	2025	

f) Programma LTE/MVNO Polizia di Stato

Elenco progetti	Fondo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Fornitura di un sistema informativo per la gestione della rete e per la gestione dei ticket, con connessi servizi di installazione e configurazione, assistenza e manutenzione evolutiva, supporto specialistico e formazione	7461, p.g. 1	Risorse finanziarie	588.000.000,00	0	0	0	0	0	0	588.000.000,00	2018	2022	in corso di esecuzione
		Fonte finanziamento	L.8. 232/2016, art. 1, co. 140										
		Costo realizzato	0	0	13.099.738,51	48.628,89	0	0	0	13.148.367,40			
		Costo da realizzare	0	0	11.652,79	357.754,85	61.674,80	14.176,40	2.135,00	447.393,84			
		Costo totale	0	0	13.111.391,30	406.383,74	61.674,80	14.176,40	2.135,00	13.595.761,24			
Fornitura di apparati switching e di sicurezza IPS/IDS per la protezione delle interconnessioni tra la rete internet e le reti di enti esterni, comprensiva di correlati servizi di progettazione e coordinamento, consegna, installazione, configurazione e messa in esercizio, riallocazione, disinstallazione e smaltimento, assistenza correttiva ed evolutiva, nonché help-desk e reperibilità											2020	2021	in corso di esecuzione
Fornitura licenze Oracle, con connessi servizi, funzionali al sistema "112 NUC" ed alla realizzazione della rete "ITEMVNO"		Impegni di spesa	0	0	6.549.888,41	7.045.872,83	0	0	0	13.595.761,24	2019	2020 (prevista)	in corso di esecuzione
											2019	2020	completato

g) Programma per la dematerializzazione, digitalizzazione e conservazione sostitutiva (Realizzazione del Sistema di Gestione Integrata delle Risorse Umane e Strumentali della Polizia di Stato con la conseguente dematerializzazione, digitalizzazione e conservazione sostitutiva della documentazione cartacea)

Elenco progetti	Fondo	Costi e risorse (per l'intero programma)							Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
		2018	2019	2020	2021	2022						
Realizzazione del Sistema Integrato di gestione delle Risorse Umane e Strumentali della Polizia di Stato, costituito da una piattaforma di applicazioni informatiche connesse secondo logiche di cooperazione applicativa, nonché integrate da un nucleo comune di raccolta dati (data warehouse) utilizzato come base per elaborazioni statistiche e per lo sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni (business intelligence).										2020		Predisposizione del Contratto di fornitura in corso, con avvio previsto al 1° gennaio 2021
Fornitura di licenze software VMware per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza		360.632.000,00							360.632.000,00	2020	2020	completato
Fornitura delle licenze software "Oracle"		L.B. 205/2018, art. 1, 1072 (rifiutamento L.B. 232/2016, art. 1, co. 140)								2020	2020	completato
Fornitura di licenze software Microsoft e annessi servizi di supporto. Nello specifico, la fornitura prevede l'acquisto di licenze software "Microsoft Windows 7 Extended Security Updates 2020", comprensivo dei servizi di supporto e "contact center"	7391, p.g. 6	0	0	4.721.925,32	0	0			4.721.925,32	2020	2020	completato
Allestimento delle nuove postazioni per la gestione evoluta del flusso digitalizzato attraverso l'estensione dell'infrastruttura Active Directory Nazionale (ADN) mediante l'inclusione massiva di Postazioni di Lavoro utente dislocate su tutto il territorio nazionale, ai fini della predisposizione alle tecnologie "Cloud"		0	0	1.252.666,38	7.093.346,55	0			8.346.012,93	2019	2021	realizzazione=60%
Fornitura di un "servizio sistemistico" per i "sistemi informativi", denominati "SGM", "Web-Auditing", "LOCO" e "SIGEM", in uso ad articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato		0	0	5.974.591,70	7.093.346,55	0			13.067.938,25	2019		in corso di esecuzione
Acquisizione di servizi di dematerializzazione degli archivi cartacei e conservazione sostitutiva dei documenti digitali, a partire dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, con successiva graduale estensione alle altre articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione.		0	1.407.159,53	10.136.036,75	1.524.714,97	0			9.950.956,80	2020		in fase di predisposizione offerta tecnica

h) Programma COIPS – Centrale Operativa integrata della Polizia di Stato

Elenco progetti	Fondo	Costi e risorse (per l'intero programma)					Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
Potenziamento del Sistema di Videosorveglianza della città di Roma Capitale e realizzazione di un Sistema per l'Analisi Intelligente e la Metadatazione dei flussi video. Aggiornamento tecnologico dei sistemi videowall e delle postazioni operatore della Control Room della Questura di Roma (*)		Risorse finanziarie	102.500.000,00				102.500.000,00	2020		Definizione della documentazione tecnica da porre alla base della procedura di gara
		Fonte finanziamento	L.B. 145/2018, art. 1, co. 95					2020		In fase di definizione la documentazione tecnica da porre alla base della procedura di gara
		Costo realizzato		0	0	0				
		Costo da realizzare		96.361.652,80	0	0	96.361.652,80	2020		
Acquisione di 40000 licenze software VMS (Video Management System) e di 105 apparati da porre a protezione delle reti dell'Amministrazione nell'interfacciamento con reti esterne, al fine di implementare catalogo delle sorgenti multimediali per ogni questura.		Costo totale		96.361.652,80	0	0	96.361.652,80	2020		
		Impegni di spesa		0	0	0				
Fornitura di licenze software VMware per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza										

(*) La progettualità in parola è co-finanziata nell'ambito del programma ISF 2014-2020 "ISF 1 Police - OS 5 - Prevenzione e lotta alla criminalità" ed è suddivisa in due lotti funzionali.

3.2. Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Il numero dei progetti – nella forma di singoli interventi o programmi di interventi – che sono stati finanziati e sono in attuazione presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile individuati attraverso la ricognizione è pari a 42. La tabella successiva riporta informazioni sintetiche e i dati di monitoraggio più rilevanti. Anche in questo caso, gli interventi tra loro omogenei sono stati raggruppati in categorie/programmi di investimento portando il numero di progetti elencati nella tabella a 29.

I progetti includono interventi estremamente differenziati, quali la realizzazione di infrastrutture ICT, opere di adeguamento sismico, costruzione e/o manutenzione straordinaria di opere civili, acquisto di beni strumentali (velivoli, mezzi antincendio, equipaggiamenti e attrezzature). In particolare, per rispondere alle esigenze di potenziamento ed ammodernamento della propria flotta aerea in conseguenza del trasferimento al CNVVF di funzioni in materia di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con i mezzi aerei, il Dipartimento ha dato attuazione ad un progetto di acquisizione di 15 elicotteri AW139 e 2 elicotteri S64-F e aggiornamento della configurazione di velivoli ad ala rotante e fissa già in dotazione al Corpo. Le risorse messe a disposizione dai fondi della L.B. n. 205/2017, art. 1, co. 1072 (€ 171.593.000 sul cap. 7325/18 per le finalità del soccorso aereo e € 115.000.000 sul cap. 7325/17 per l'impiego della flotta nel contrasto agli incendi boschivi) e L.B. n. 145/2018, art. 1, co. 95 (€ 40.000.000 sul cap. 7325/25) sono state utilizzate per il finanziamento del progetto.

L'attuazione dei progetti registra, complessivamente, un impegno di risorse finanziarie pari all'11,6% del valore delle risorse inizialmente stanziato e al 9% delle risorse disponibili comprensive del rifinanziamento.

Analisi delle criticità

La ricognizione ha messo in luce alcune criticità relative all'attuazione dei progetti che hanno determinato talora una dilatazione dei tempi di realizzazione.

Nel caso dei progetti di adeguamento sismico, le attuali dotazioni organiche e la riorganizzazione subita dall'ufficio di riferimento non rendono possibile per l'Amministrazione svolgere le funzioni di stazione appaltante per lavori. L'attuazione degli interventi per la realizzazione delle opere pubbliche rientra nei fatti tra i compiti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed in particolare, dei Provveditorati alle Opere Pubbliche. Diversi Provveditorati (riorganizzati recentemente da strutture regionali ad interregionali), tuttavia, non riescono a soddisfare le richieste di servizi che provengono dalle Amministrazioni spesso per la carenza di dotazione organica. Ciò determina la necessità di individuare soluzioni alternative (o all'interno del Dipartimento per le opere minori, o la definizione di accordi con vari Enti quali Invitalia, Agenzia del Demanio, Comuni, Consorzi). Ogniqualvolta deve essere avviata la realizzazione di un nuovo intervento occorre verificare preventivamente la disponibilità dei soggetti terzi già individuati, con i quali sono stati stipulati accordi quadro, ad assumere l'incarico di stazione appaltante. Tutto ciò comporta un appesantimento della procedura tecnico-amministrativa ed un allungamento dei tempi di realizzazione delle opere.

Analoga criticità si riscontra per i progetti del piano di ristrutturazione delle sedi di servizio del CNVVF, per i quali, inoltre, la non chiara definizione del quadro esigenziale da parte dei beneficiari ha comportato ulteriori ritardi.

Per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture ICT, si rilevano l'anticipazione ed accelerazione delle attività del progetto "Dematerializzazione degli archivi cartacei e conservazione sostitutiva a norma", il rallentamento delle attività per la realizzazione del progetto "Realizzazione di centrali telefoniche digitali in tecnologia Open source" determinato dalla necessità di approfondimenti progettuali e del progetto "Realizzazione di una piattaforma per la remotizzazione delle postazioni lavoro" determinato dal livello di innovatività e complessità delle tecnologie coinvolte.

Progetti in attuazione presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Titolo progetto	ID intervento	Legge di finanziamento	Importo complessivo finanziamento	Grado di avanzamento del progetto da 0 a 7 (vedi legenda)	Importi già impegnati	Criticità	capitolo/PG	rifinanziamento legge 30 dicembre 2020 n. 178	totale rifinanziamento
Realizzazione di una infrastruttura ICT per la digitalizzazione dei sistemi di controllo, telecomunicazione e gestione dei dispositivi strumentali di soccorso in mobilità	VVF/01	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	32.986.752	4 - Avviati progetti di reingegnerizzazione applicativi; in corso ulteriori procedure di acquisizione; 5 - In realizzazione progetti di reingegnerizzazione applicativi; 7 - Collaudati progetti di reingegnerizzazione applicativi.	19.476.752	Nessuna di rilievo	7325/2		32.986.752
Adeguamento sismico delle sedi demaniali in uso dal CNVVF	VVF/02	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	70.986.752	1- La prima valutazione degli interventi da effettuare ha evidenziato la necessità di intervenire su 35 sedi. Sono stati avviati i procedimenti per 4 sedi successivamente alla stipula delle Convenzioni con Provveditorato OO.PP.	17.080	Le attuali dotazioni organiche e la riorganizzazione subita dall'ufficio di riferimento non rendono possibile per l'amministrazione svolgere le funzioni di stazione appaltante per lavori. Preliminarmente quindi è stata rappresentata all'amministrazione la necessità di riorganizzare l'ufficio tecnico e l'ufficio contratti per lavori. Data però la necessità di procedere comunque con l'attuazione dei progetti, è stata avviata una ampia ricerca per l'individuazione di idonei soggetti terzi per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante. Già definiti accordi quadro con l'Agenzia del Demanio e con il MIT per avvalersi dei Provveditori OO.PP. Purtroppo, è necessario di volta in volta prendere contatto con le strutture regionali del Demanio e del Provveditorato per verificare la loro effettiva disponibilità a svolgere l'incarico.	7313/01		70.986.752

Realizzazione nuove opere e adeguamento di caserme trasferite al demanio dello Stato per l'abbattimento dei canoni di locazione	VVF/03	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	96.088.762	5 - I fondi sono utilizzati per l'acquisto di sedi in locazione o la realizzazione di nuove sedi. Sono stati avviati e in alcuni casi già conclusi i procedimenti.	7.215.066	Come per il progetto VVF/02, sussiste la necessità di individuare idonei soggetti terzi per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante. Già definiti accordi quadro con l'Agenzia del Demanio e con il MIT - Provveditorati OOPP. Purtroppo è necessario di volta in volta prendere contatto con le strutture regionali del Demanio e del Provveditorato per verificare la loro effettiva disponibilità a svolgere l'incarico.	7313/2	96.088.762
Realizzazione del complesso per la gestione Emergenze Nazionali	VVF/04	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	18.469.088	1 - Definire il progetto preliminare e superata la conferenza di servizi preliminare. Effettuare indagini geologiche in situ. Sottoscritto con Invitalia il piano esecutivo di azione per l'avvio del procedimento di competenze.	15.444.021	Difficoltà legate all'individuazione della stazione appaltante e alle successive intese per la stipula della convenzione con INVITALIA - nonché per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni da parte degli organi di controllo.	7313/3	18.469.088
Potenziamento del servizio antincendio boschivo del CNVVF	VVF/05	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	410.000.000	1/5 - Il grado di avanzamento del progetto per le diverse linee di azioni va dal grado 1 al grado 5. Tutto ciò è legato alla diversità dei vari interventi e delle acquisizioni che vanno coordinate con l'organizzazione del servizio AIB.	8.990.514	Non sono state rilevate particolari problematiche al momento; comunque per una migliore esecuzione e lettura dei progetti, si stanno rivedendo le linee di azione al fine di raggrupparle per gruppi il più possibile omogenei. Quanto sopra anche alla luce di una rivisitazione della programmazione in linea con il nuovo concetto di impegno di spesa con particolare riferimento all'esigibilità.	7325/17	410.000.000
Potenziamento della flotta aerea del CNVVF per il soccorso	VVF/06	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	171.593.000	5 - Effettuati atti aggiuntivi per acquisto n. 4 + n. 7 elicotteri AW139 (utilizzati ulteriori € 15.000.000 della legge 232/2016, rata 2022). La quota di € 3.864.000 destinata al contratto di buy-back P180 Avanti Evo. Nel 2020 è stato sottoscritto il contratto con il costruttore Piaggio Aerospace per la fornitura di un nuovo velivolo P180 Avanti Evo, con restituzione dell'usato e comprensivo di supporto logistico all'intera flotta VVF. A tal fine sono state utilizzate le seguenti linee di finanziamento ed annualità: L.B. 145/2018, art. 1 co. 95: impegnati € 886.000 (fondi 2020); L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072: impegnati € 7.264.000 (fondi 2020, 2021, 2022, 2023).	96.750.000	Il decreto di impegno della spesa per il buy-back del Piaggio P180 è stato rifiutato dalla Corte dei Conti, per motivazioni sostanzialmente collegate al rischio "lock-in". Sono in corso determinazioni se effettuare una gara ovvero procedere alla revisione del vecchio aeromobile.	7325/18	171.593.000

Piano di ristrutturazione delle sedi di servizio del CNVVF	VVF/07	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	37.000.000	5/6 - Avviata e conclusa una serie di opere; 2 - In fase di progettazione gli altri interventi.	3.800.000	Ritardi nella definizione delle esigenze dei vari soggetti beneficiari coinvolti nella ripartizione dei fondi e nella individuazione dei soggetti terzi cui affidare le funzioni di stazione appaltante. A settembre 2020 è stato concordato di affidarle alla Direzione Centrale Formazione.	7302/6	37.000.000
	VVF/08	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	34.000.000	4	4	Relativamente alla quota parte dei fondi disponibili a partire dal 2021, dopo due procedure aperte di gara europea (2018 e 2019) per la fornitura di n° 1 nuova unità navale prototipo di tipo medio con scafo in alluminio, andate non aggiudicate per scarso interesse dei Cantieri navali di settore in considerazione del numero esiguo di unità appaltate, è stata bandita nel 2020 ed è in corso nuova Procedura aperta di gara europea per l'acquisizione di n° 4 unità navali di tipo medio con scafo in alluminio, implementabili a 11 con il principio di complementarietà, per la quale ci si attende una maggiore partecipazione anche in considerazione della elevazione dell'importo base d'asta.	7325/19	34.000.000

Potenziamento dei mezzi di servizio antincendio aeroportuale	VVF/09	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	34.000.000	7 - Collaudo di n. 7 mezzi di cui all'atto aggiuntivo n. 8317/2019 di importo totale € 3.736.250,00 (di cui 1.849.868,00 sul 7325/20 anno 2020 e € 1.886.382,00 cap. 7325/27 anno 2020, più variante di € 58.926,00 sui capitoli ordinari); 7 - Collaudo di n. 8 mezzi dei 13 previsti (gli altri n. 5 mezzi saranno forniti nel 2021) di cui all'atto aggiuntivo n. 8332/2020 di importo totale € 7.048.184,00 (di cui € 1.191.422,61 sui capitoli ordinari, 3.145.921,39 sul cap. 7325/20 anno 2020 e € 2.710.840,00 sul cap. 7325/27 anno 2021); 5 - Inizio lavorazioni di n. 8 mezzi di cui all'atto aggiuntivo n. 8345/2020 di importo totale € 4.337.344,00 (di cui 867.468,80 sui capitoli ordinari, € 2.105.984,20 sul cap. 7325/20 anno 2021 e € 1.363.891,00 sul cap. 7325/27 anno 2021); 4 - Aggiudicazione definitiva di n. 39 mezzi aeroportuali 6x6 fuori sagoma per un importo totale di € 33.448.740,00 (anni 2021-2024, capitoli 7325/06-20-27).	7.101.774	Nessuna per la fornitura dei mezzi aeroportuali 6x6 in sagoma. La procedura per i mezzi aeroportuali 6x6 fuori sagoma è in fase di aggiudicazione definitiva.	7325/20	34.000.000
Ammodernamento dei mezzi del sistema di mobilitazione nazionale	VVF/10	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072	45.000.000	da 2 a 4		Il piano operativo è stato aggiornato al fine di essere in linea con i nuovi indirizzi del codice di protezione civile che hanno comportato l'aggiornamento dei piani di mobilitazione nazionale del Corpo nazionale e conseguentemente la revisione degli assetti di risposta di questo progetto. Sono stati pertanto realizzati nuovi capitolati per l'acquisto di diversi materiali e mezzi per garantire i nuovi assetti, peraltro previsti dalla Circolare del CNVVF n. 1/2020.	7325/21	45.000.000

Riduzione oneri gestione e di locazioni mediante acquisto o costruzione di nuove sedi	VVF/2019/01	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	83.999.999	1 - Interventi in fase di progettazione.	-	Si veda VVF/02.	7313/05	0	83.999.999
Adeguamento sismico delle sedi demaniali in uso dal CNVVF	VVF/2019/02	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	44.999.999	1 - Una più approfondita valutazione degli interventi da effettuare, ha evidenziato la necessità di intervenire su ulteriori 17 sedi oltre le 35 oggetto di intervento nel progetto VVF/02. Anche per questi progetti si stanno predisponendo gli studi di fattibilità ed individuando le stazioni appaltanti da delegare.	-	Si veda VVF/02.	7313/04	0	44.999.999
Realizzazione e ammodernamento delle strutture di formazione del CNVVF	VVF/2019/03	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	12.000.001	1 - Interventi in fase di progettazione.		Ritardi nella definizione delle esigenze dei vari soggetti beneficiari e nella individuazione dei soggetti terzi cui affidare le funzioni di stazione appaltante. A settembre 2020 è stato concordato di affidare tali funzioni alla Direzione Centrale Formazione.	7302/07	15.000.000	27.000.001
Potenziamento delle reti di connettività LAN delle strutture operative territoriali e dotazione di sistemi di connettività per le macro-emergenze	VVF/2019/04	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	20.000.000	1 - In corso di studio la fattibilità.		Poiché è stato necessario anticipare le attività di dematerializzazione il progetto è stato posticipato.	7311/7	0	20.000.000

Dematerializzazione degli archivi cartacei e conservazione sostitutiva a norma	VVF/2019/05	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	75.000.000	5 - Contrattualizzato in corso di realizzazione.	1.840.720	Per le necessità di anticipare le attività di dematerializzazione sono stati impegnati i fondi previsti per i seguenti ID intervento: - VVF/2019/04 Potenziamento delle reti di connettività LAN; - VVF/2019/06 Realizzazione di centrali telefoniche digitali in tecnologia Open source; - VVF/2019/07 Realizzazione di una piattaforma per la remotizzazione delle postazioni lavoro; - VVF/2019/12 Gestione dispositivi di protezione individuale (DPI) presso i magazzini del CNVVF.	7311/7	0	75.000.000
Realizzazione di centrali telefoniche digitali, in tecnologia open source, per l'innalzamento del livello di affidabilità degli attuali sistemi di sala operativa	VVF/2019/06	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	4.999.999	1 - In corso di studio la fattibilità.	-	Poiché è stato necessario anticipare le attività di dematerializzazione il progetto è stato posticipato.	7311/7	0	4.999.999
Realizzazione di una piattaforma per la remotizzazione delle postazioni lavoro	VVF/2019/07	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	14.999.999	3 - Realizzazione Capitolato tecnico.	-	Poiché è stato necessario anticipare le attività di dematerializzazione il progetto è stato posticipato.	7311/7	0	14.999.999
Ammodernamento e adeguamento dei dispositivi di protezione individuale per il personale volontario del CNVVF	VVF/2019/08	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	119.999.999	5 - Realizzazione per il 40% circa. 7 - Collaudato per 60 % circa.	4.553.975	Nessuna di rilievo.	7325/22	0	119.999.999

Spese di investimento per gli automezzi VVF del tipo autoscala (AS)	VVF/2019/09	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	91.500.000	4 - In fase di aggiudicazione procedura di gara esercizio finanziario 2020 per diverse tipologie di AS.	523.615	Procedura di gara durante esercizio finanziario 2019 non andata a buon fine per offerte non regolari.	7325/23	70.777.664	162.277.664
Spese di investimento per gli automezzi VVF del tipo autobotti pompa (ABP)	VVF/2019/10	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	50.000.000	4 - Predisposizione atti per acquisizione automezzi in complementarietà con precedenti gare.	-	Nessuna di rilievo.	7325/23	35.388.832	85.388.832
Spese di investimento per gli automezzi VVF del tipo autopompa serbatoio (APS)	VVF/2019/11	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	140.000.000	7 - Collaudata fornitura per importo pari a € 1.526.988; 5 - In corso realizzazione fornitura per n. 120 APS (importo complessivo pari a € 24.736.668 che saranno parzialmente coperti con fondi di cui al presente progetto).	1.526.988	Nessuna di rilievo.	7325/23	70.777.664	210.777.664
Gestione dispositivi di protezione individuale (DPI) presso i magazzini del CNVVF	VVF/2019/12	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	2.200.000	1 - In corso di studio la fattibilità.	-	Poiché è stato necessario anticipare le attività di dematerializzazione il progetto è stato posticipato.	7311/7	0	2.200.000
Potenziamento del dispositivo di soccorso nella lotta attiva agli incendi boschivi	VVF/2019/13	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	86.597.251	1/5 - Il grado di avanzamento del progetto per le diverse linee di azioni va dal grado 1 al grado 5. Tutto ciò è legato alla diversità dei vari interventi e delle acquisizioni che vanno coordinate con l'organizzazione del servizio AIB.	793.194	Non sono state rilevate particolari problematiche al momento, comunque per una migliore esecuzione e lettura dei progetti, si stanno rivedendo le linee di azione al fine di raggrupparle per gruppi il più possibile omogenei. Quanto sopra anche alla luce di una rivalutazione della programmazione in linea con il nuovo concetto di impegno di spesa con particolare riferimento all'esigibilità.	7325/24	0	86.597.251

Potenziamento della flotta aerea del CNVVF per il soccorso	VVF/2019/14	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	40.000.000	40.000.000	5 - Sono stati effettuati contratti di acquisto n. 2 S64F e revisione generale e aggiornamento configurazione n. 4 S64F. La quota di € 886.000 destinata contratto di buy-back P180 Avanti Evo. Per tale contratto si rimanda alle considerazioni espresse in ordine al progetto VV/06.	40.000.000	Il decreto di impegno della spesa per il buyback del Piaggio P180 è stato rifiutato dalla Corte dei Conti, per motivazioni sostanzialmente collegate al rischio "lock-in". Sono in corso determinazioni se effettuare una gara ovvero procedere alla revisione del vecchio aeromobile.	7325/25	0	40.000.000
Piano di ristrutturazione delle sedi di servizio del CNVVF	VVF/2019/15	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	22.999.999	200.000	6 - Lavori di completamento delle Sede Centrale di Foggia.	200.000	Necessità di individuare più soggetti terzi con cui stipulare intese per l'affidamento delle funzioni di stazione appaltante.	7302/7	138.370.553	161.370.552
Potenziamento e rinnovo dei mezzi e delle strumentazioni del servizio antincendio portuale e del soccorso acquatico	VVF/2019/16	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	30.000.001	824.138	4 - (per la fornitura di 4 + 11 unità navali medie con scafo in alluminio); 7 - (per la fornitura di n. 1 unità navale piccola polifunzionale con scafo in vetroresina); 1 - (fornitura di n. 76 imbarcazioni carrellate idrogetto); 3 - (fornitura di n. 2000 Idrocostumi SA); 3 - (fornitura di n. 4400 Sacche SFA); 3 - (fornitura di n. 1200 Sacche SFA); 0 - (fornitura di n. 18 Mezzi logistici operativi); 3 - (per la fornitura di n. 76 Battelli rafting).	824.138	Con Contratto n. 30022 di Rep. stipulato in data 22/10/2020 con la Società "Stern S.r.l." per l'importo di € 719.877 euro è stato acquistato una unità navale di piccole dimensioni polifunzionale con scafo in vetroresina a seguito di procedura negoziazione. La Corte dei Conti ha rifiutato il visto con deliberazione n. SCCEG73/2021/PAEV della sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo emessa nell'adunanza dell'11 gennaio. Relativamente ai fondi disponibili per le annualità successive si vedano le problematiche già dettagliate per il Progetto VVF/08. Per le linee di progetto riguardanti il settore del Contrasto al Rischio Acquatico nel corso del 2021 saranno avviate le previste procedure.	7325/26	70.397.139	100.397.140

Potenziamento dei mezzi di servizio antincendio aeroportuale	VVF/2019/17	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	59.999.999	7 - Colloquio di n. 7 mezzi di cui all'atto aggiuntivo n. 8317/2019 di importo totale € 3.736.250,00 (di cui € 1.849.868,00 sul 7325/20 anno 2020 e € 1.886.382,00 cap. 7325/27 anno 2020, più variante di € 58.926,00 sui capitoli di spesa ordinari); 7 - Colloquio di n. 8 mezzi dei 13 previsti (gli altri n. 5 mezzi saranno forniti nel 2021) di cui all'atto aggiuntivo n. 8332/2020 di importo totale € 7.048.184,00 (di cui € 1.191.422,61 sui capitoli ordinari, € 3.145.921,39 sul cap. 7325/20 anno 2020 e € 2.710.840,00 sul cap. 7325/27 anno 2021); 5 - Inizio lavorazioni di n. 8 mezzi di cui all'atto aggiuntivo n. 8345/2020 di importo totale € 4.337.344,00 (di cui € 867.468,80 sui capitoli ordinari, € 2.105.984,20 sul cap. 7325/20 anno 2021 e € 1.363.891,00 sul cap. 7325/27 anno 2021); 4 - Aggiudicazione definitiva di n. 39 mezzi aeroportuali 6x6 fuori sagoma per un importo totale di € 33.448.740,00 (anni 2021-2024, capitoli 20-27 e quota parte sui capitoli ordinari).	5.961.113	Nessuna per la fornitura dei mezzi aeroportuali 6x6 in sagoma. La procedura per mezzi aeroportuali 6x6 fuori sagoma in fase di aggiudicazione definitiva	7325/27	60.884.012	120.884.011
Ammodernamento dei mezzi del sistema di mobilitazione nazionale	VVF/2019/18	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95	5.999.999	da 2 a 4	824.138	Nessuna di rilievo.	7325/28	62.786.637	68.786.636

Legenda

Grado di avanzamento del progetto: 0=idea progettuale; 1= Studio di fattibilità e preventivi di massima e/o progetto di fattibilità tecnica ed economica; 2= Progettazione definitiva; 3= Definizione del capitolato di gara; 4=Esecuzione della gara d'appalto; 5=Realizzazione dei lavori; 6=Completamento; 7=Collaudo

3.3. Dipartimento per l'Amministrazione Generale, Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie

Al Dipartimento sono state assegnate risorse finanziarie rese disponibili dalla Legge di Bilancio n. 145/2018, art. 1, co. 95 per la realizzazione dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria per le sedi periferiche per la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno (Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della Sede Didattico Residenziale di Via Veientana 386 in Roma). Il costo totale del progetto è di € 2.500.000.

La regolare fruizione della struttura di Via Veientana richiede l'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa in tema di sicurezza nell'ottica di una complessiva riqualificazione della sede, che insiste su un'area di oltre 18 ettari con un edificio centrale e 4 blocchi di unità abitative esterne, un corpo di guardia e aule annesse, per un totale di 125.650 mq. Gli interventi riguardano l'adeguamento antincendio, l'efficientamento energetico delle strutture, rinnovamento degli impianti tecnologici, idraulici ed elettrici, e ristrutturazione edile.

Analisi delle criticità

Il progetto registra un ritardo nella fase di avvio delle attività programmate per il 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica in corso che ha rallentato la finalizzazione delle attività.

Progetto per la manutenzione straordinaria e riqualificazione della Sede Didattico Residenziale del Ministero dell'Interno di Via Veientana

CUP	Titolo Progetto	Amministrazione	Soggetto Attuatore - R.U.P.	Ufficio di riferimento	Attività/Fondo	Costi e risorse	2019	2020	2021	2022-2038	2019-2038 (Totale)	Data inizio	Data fine	Stato di avanzamento	Indicatore di realizzazione
F89120000080001	Manutenzione straordinaria su immobili, impianti e attrezzature per l'adeguamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e per gli interventi dichiarati di somma urgenza per le sedi periferiche per la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno - interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della Sede Didattico Residenziale di Via Veientana 386 - 00189 ROMA	Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le politiche dell'amministrazione civile e per le risorse	Sede Didattico Residenziale - DPPACRSF - Ministero Interno RUP Dr.ssa Patrizia Tramparulo	Sede Didattico Residenziale - DPPACRSF - Ministero Interno RUP Dr.ssa Patrizia Tramparulo	studi e progettazione	Risorse finanziarie					0	set-20			
						Fonte finanziamento									
						Costo realizzato				0	0				
						Costo da realizzare				0	0				
						Costo totale *				0	0				
						Impegni di spesa				0	0				
						Risorse finanziarie				0	0	2020	2021	in fase di avvio	
						Fonte finanziamento									
						Costo realizzato				0	0				
	opere					Costo da realizzare				0	0				
						Costo totale				0	0				
						Impegni di spesa				0	0				
						Risorse finanziarie		1.250.000,00	1.250.000,00	0	2.500.000,00				
						Fonte finanziamento		L.B. n. 145/2018, art.1, co.95	L.B. n. 145/2018, art.1, co.95						
						Costo realizzato		0	0	0	0				
						Costo da realizzare		80.000,00	2.420.000,00	0	2.500.000,00				
						Costo totale		80.000,00	2.420.000,00	0	2.500.000,00				
						Impegni di spesa				0	0				
	studi e progettazione + opere					Risorse finanziarie									
						Fonte finanziamento									
						Costo realizzato				0	0				
						Costo da realizzare				0	0				
						Costo totale				0	0				
						Impegni di spesa				0	0				
						Risorse finanziarie		1.250.000,00	1.250.000,00	0	2.500.000,00				
						Fonte finanziamento		L.B. n. 145/2018, art.1, co.95	L.B. n. 145/2018, art.1, co.95						
						Costo realizzato		0	0	0	0				

3.4. Dipartimento per l'Amministrazione Generale, Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie + Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

I Dipartimenti hanno identificato quale progetto prioritario da finanziare con le risorse del Fondo istituito con Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016, art. 1, co. 140) il progetto denominato “Ostia green data center (impianti ed infrastrutture hardware e software)”, collocato all'interno del settore d'intervento “Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione”, per il quale è stato stanziato un ammontare complessivo di risorse finanziarie di € 29.830.000 (così ripartito nel periodo 2017-2023: Anno 2017 € 5.092.000; Anno 2018 € 5.138.000; Anno 2019 € 5.920.000; Anno 2020 € 5.920.000; Anno 2021 € 5.920.000; Anno 2022 € 920.000; Anno 2023 € 920.000).

Il progetto di realizzazione del data center consentirà di razionalizzare i sistemi informatici del Ministero dell'Interno (D.M. 25/02/2014) al fine di ridurre il numero e uniformarne le caratteristiche in termini di efficienza e standardizzazione, eliminando, nel contempo, i costi causati da una eccessiva frammentazione. Il data center unificato rappresenterà un'infrastruttura critica di rilevanza strategica in primo luogo per i servizi tecnologici delle diverse componenti del Ministero dell'Interno, come sito primario che come sito secondario di *disaster recovery* o di *business continuity*, ma aperta ad ospitare anche altre pubbliche amministrazioni, conseguendo così importanti economie di scala nel consolidamento delle infrastrutture digitali pubbliche, in coerenza con le indicazioni della “Crescita 2.0”, coordinata dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Analisi delle criticità

Il sito per la realizzazione del data center unificato era stato inizialmente individuato presso il Centro Interregionale V.E.C.A della Polizia di Stato di Ostia Lido a Roma. Tuttavia, tale struttura si è rivelata non adeguata a causa di vincoli urbanistici. Il sito indicato nell'idea progettuale presenta forti criticità di edificabilità urbanistica sotto il profilo idrogeologico. Nel corso del 2018 era stata avviata la procedura di acquisizione dei servizi di project management e la predisposizione della documentazione amministrativa e di supporto nella negoziazione di acquisti di hardware, software e prodotti per le telecomunicazioni. Tuttavia, è intervenuto un sostanziale mutamento del quadro esigenziale, proprio in relazione alle problematiche riscontrate in ordine alla idoneità del sito ove realizzare l'infrastruttura. Inoltre, con Delibera n. 484 del 30 maggio 2018, l'ANAC ha iscritto il Ministero dell'Interno nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in ragione degli affidamenti in house ad Invitalia S.p.a.

Per questi motivi il bando di gara della procedura per l'acquisizione dei servizi suindicati è stato revocato. Sono state avviate attività istruttorie al fine di identificare un sito alternativo ove ubicare il data center unificato e di definire i rapporti negoziali con Invitalia S.p.a. Inoltre, è stata definita una convenzione con Invitalia per l'affidamento dei servizi di stazione unica appaltante per le procedure di gara relative alla realizzazione dell'opera in attesa dell'individuazione di un sito edificabile. È stato individuato un potenziale sito alternativo di proprietà del Ministero dell'Interno che, tuttavia, presenta altre problematiche sotto il profilo ambientale, paesaggistico e archeologico.

che potrebbero essere superate nel caso in cui fosse dichiarato l'interesse strategico nazionale dell'opera da realizzare. Attualmente sono in corso le attività finalizzate alla verifica della fattibilità urbanistica del nuovo data center presso il sito alternativo di Via Veientana 386 in Roma, di proprietà del Ministero dell'Interno. Il progetto potrà essere avviato con le procedure contrattuali e successivamente con quelle di progettazione e realizzazione solo successivamente all'individuazione del sito su cui eseguire l'opera in questione.

Progetto “Ostia Green Data Center”

Amministrazione richiedente	Missione PNRR	Titolo progetto	Legge di finanziamento	Cronoprogramma di spesa							Stato di avanzamento	Indicatore di realizzazione
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020-2024	2020-2026
Dipartimento degli affari interni e territoriali + Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale e per le risorse strumentali e finanziarie	Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo	Infrastruttura Ostia Green Data Center	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140	-	5.092.000,00	5.138.000,00	5.920.000,00	11.840.000,00	920.000,00	920.000,00	27.990.000,00	29.830.000,00
											Progettazione Esecutiva	percentuale di predisposizione del progetto esecutivo

3.5. Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

La copertura finanziaria assegnata complessivamente per il triennio 2017-2019 ammonta ad € 13.000.000,00, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 istituito al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Le risorse sono confluite in un apposito piano gestionale (n. 4) del capitolo 7351 “Somme derivanti dal riparto del Fondo investimenti per la realizzazione ed ampliamento centri di permanenza per i rimpatri”.

Tali risorse sono state impiegate nel triennio 2017-2019, mediante corrispondenti accreditamenti alle Prefetture, per la realizzazione/ristrutturazione dei CPR di nuova attivazione (Nuoro, Gorizia, Trapani e Milano), nonché per il ripristino delle condizioni di vivibilità di alcuni dei cinque centri già esistenti (Bari, Brindisi, Caltanissetta, Roma, Torino).

In tal senso, nel 2019 sono stati accreditati complessivi € 6.635.810,27 che riguardano i Centri di Gorizia, Milano, e Nuoro, impiegando in conto residui un importo di €3.544.704,85, con esercizio di provenienza 2018, ed in conto competenza per l'anno 2019 un importo di € 3.091.105,42.

Per l'anno 2019 la spesa complessiva per garantire la funzionalità dei centri già esistenti e la realizzazione di quelli di nuova attivazione è stata pari a € 6.635.810,27.

Le tabelle successive riportano, rispettivamente, il quadro sintetico generale della ricognizione dello stato di attuazione dei progetti e quello specifico relativo ai progetti “Lavori di conversione del centro di identificazione ed espulsione (C.I.E.) in centro di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) - GRADISCA D'ISONZO”, “Interventi di manutenzione edile ed impiantistica dell'ex centro di identificazione ed espulsione di Milano per la costituzione di un centro di permanenza – MILANO”, e “Riqualificazione della struttura dell'ex casa mandamentale per la costituzione di un centro di permanenza per i rimpatri MACOMER”.

Analisi delle criticità

Non essendo più previsti stanziamenti dall'anno 2020 in poi, sussiste la possibilità di utilizzare i residui di lettera F degli anni precedenti, a seguito di corrispondente integrazione di cassa. In tal senso, in data 25 febbraio 2020, il Dipartimento ha provveduto a chiedere un'integrazione di cassa sul pg. 4 per € 5.959.366,36, non concessa dal MEF.

In data 15 ottobre 2020, attingendo a risorse interne al Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione, il piano gestionale 4 ha ottenuto una disponibilità di cassa di €5.815.935,00 per utilizzare risorse in conto residui, a seguito della quale è stato assunto l'impegno n. 20150, in data 9 ottobre u.s., di € 318.954,45 a valere sui residui del 2018. Su quest'ultimo impegno sono in corso accreditamenti per complessivi €47.886,83 tali da determinare risorse rimanenti sul pg. 4 pari ad € 5.911.479,53.

Tutte le richieste urgenti, pervenute durante l'esercizio finanziario 2020, per le suindicate problematiche contabili, sono state coperte con il piano gestionale 2, ad eccezione del CPR di

Gradisca d'Isonzo (GO), per il quale si è provveduto in corso di anno a richiedere, data l'esiguità della somma, una variazione compensativa di € 143.430,42 dal piano gestionale 5 al 4.

Per il 2021 si prevede di impegnare le somme restanti (€ 5.640.411,91) per coprire i costi derivanti dal progetto, articolato in due lotti, di ristrutturazione e ampliamento del CPR di Caltanissetta, rispetto al quale è stato già versato l'importo di 4.013.427,63 corrispondente al 40% del quadro economico complessivo (pari a € 10.032.369,07, al netto di IVA).

Progetti relativi alla costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei centri di permanenza per il rimpatrio – quadro generale

Titolo progetto	Legge di finanziamento	Importo complessivo finanziamento	Grado di avanzamento del progetto	spese sostenute			previsione di spesa	capitolo di spesa	Criticità
				2018	2019	2020	2021		
Costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei centri di permanenza per il rimpatrio. Il progetto prevede: 1) il ripristino delle condizioni di vivibilità di alcuni dei cinque centri già esistenti (Bari, Brindisi, Caltanissetta, Roma, Torino); 2) la realizzazione e/o ristrutturazione dei CPR di nuova attivazione (Nuoro, Gorizia, Trapani e Milano)	L.8. 232/2016, art. 1 co. 140	13.000.000	-	3.544.704,85	3.091.105,42	155.386,42	5.640.411,91	7351, p.g. 4	Non essendo più previsti stanziamenti dall'anno 2020 in poi sono state utilizzate risorse interne al Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione, per cui il pg. 4 ha ottenuto una disponibilità di cassa di €5.815.935,00 per utilizzare risorse in conto residui.


CUP	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore - R.U.P.	Ufficio di Riferimento	Attività/Fondo	Costi e risorse	2018	2019	2020	2018-2020 (Totale)	Capitolo spesa	Data inizio	Data fine	Stato di avanzamento	Indicatore di realizzazione	Note
D44H18000230001	Interventi di manutenzione edile ed impiantistica dell'ex centro di identificazione ed espulsione di Milano per la costituzione di un centro di permanenza - MILANO	Comando Logistico - Serv. Infrastrutture - 1° R.G.A.M. - RUP Col. G.A.r.n. Renato VELLA	37069 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR), tel. 045-6332130, 1aerogenio@aeronautica.difesa.it / 1aerogenio@postacert.difesa.it	studi e progettazione	Risorse finanziarie					CAP. 7351 - PG. 4					Accordo Tecnico tra Ministero Difesa IV Reparto SMD e Ministero Interno
					Fonte finanziamento										
					Costo realizzato										
					Costo da realizzare										
					Costo totale										
					Impegni di spesa										
				opere	Risorse finanziarie					CAP. 7351 - PG. 4	07/01/2019	27/04/2020	esecuzione lavori completata	superficie, target=3200 mq, attuale=3200 mq; volume, target=9600 mc, attuale=9600 mc	
					Fonte finanziamento										
					Costo realizzato										
					Costo da realizzare										
					Costo totale										
					Impegni di spesa										
	studi e progettazione + opere				Risorse finanziarie	0	492.500,00	1.272.500,00	1.765.000,00	CAP. 7351 - PG. 4					
					Fonte finanziamento		L.B. 232/2016, art. 1 co. 140	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140							
					Costo realizzato	38.360,78	1.436.829,96	5.360,22	1.480.550,96						
					Costo da realizzare	0	0	0	0						
					Costo totale	38.360,78	1.436.829,96	5.360,22	1.480.550,96						
					Impegni di spesa										

[illegible]

10 maggio 2021

Il Coordinatore del NUVAL

Prof. Corrado lo Storto





182400143830