Accordo di Programma 1997

n°	LAVORO titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato / Stato dei Lavori Principali	TOTALI Anni Futuri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag. / %Fisico
22	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00014) AUTOSTRADA DEL G.R.A. - LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 54+400 AL KM 59+885. LOTTO N.22/a - 1? STRALCIO COMPRESO TRA I KM 54+400 - 57+750	14.593.110.421	Comp. Res.	0 -490.652	0 12.734.430.157	1.858.189.612	23,6%	0,0%	47.285.366.348 Lavori Principali Ultimati	0	45.427.176.736	96,1% 100,0%
23	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00016) AUTOSTRADA DEL G.R.A. - LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 54+400 AL KM 59+885. - LOTTO N. 22/a - 2? STRALCIO COMPRESO TRA I KM 57+750 E 59+885	19.903.936.664	Comp. Res.	0 -4.252.462	0 5.519.620.916	14.380.063.286	5,3%	0,0%	67.206.268.738 Lavori Principali Ultimati	0	52.826.205.452	78,6% 100,0%
24	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00017) AUTOSTRADA DEL G.R.A. - LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 54+400 AL KM 59+885. LOTTO N. 22/a - 3? STRALCIO - SVINCOLO SS.SS. N.8-8 BIS - S.C. MEZZOCAMMINO	17.593.463.700	Comp. Res.	0 -164.716	0 10.830.623.636	6.762.675.348	12,2%	0,0%	66.476.512.124 Lavori Principali Ultimati	0	59.713.836.776	89,8% 100,0%
25	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00019) AUTOSTRADA DEL G.R.A. - LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 41+165 AL KM 43+280 - LOTTO 18/b	26.477.936.775	Comp. Res.	0 -116.990	0 11.538.803.764	14.939.016.021	22,1%	2,8%	46.400.432.959 Lavori Principali Ultimati	0	31.461.416.938	67,8% 100,0%
26	SS.N.42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA (TN 709 00650) SS 42 - COMPLETAMENTO LAVORI RETTIFICHE ESTERNE ABITATI DICAGNO', REVO, ROMALLO, CLOZ BRES, INNESTO VARIANTE CASTELFONDO, RUFFRE'	1.842.264.936	Comp. Res.	0 -34.308.493		1.807.956.443	0,0%	0,0%	1.807.956.443 Aggiudicato il 26/01/1996 - Competenza prov. Trento	0	0	0,0% 0,0%
27	VARIANTE DI CUNEO (TO 709 00782) !AVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO EST-OVEST ALL'ABITATO DI CUNEO ED INTERCONNESSIONI DI VIABILITA' EXSTRAURBANA CON FUNZIONE DI VARIANTE I? STRALCIO	35.434.166.764	Comp. Res.	10.300.000.000 0	107.041.200 12.954.960.000	32.672.165.564	25,3%	28,7%	54.400.000.000 Lavori iniziati il 24/03/1999	0	21.727.834.436	39,9% 45,6%
28	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00011) LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 - TIPO 1/b - TRONCO 1^ - TRATTO 2^ - LOTTO UNICO: DAL KM 13+500 AL KM 23+000 - 1^ STRALCIO: DAL KM 16+890 AL KM 22+400.	28.794.490.285	Comp. Res.	7.567.997.935 0	0 8.650.450.374	27.712.037.846	30,3%	30,3%	46.225.255.930 Lavori iniziati il 17/12/1997	0	18.513.218.084	40,1% 66,3%

Accordo di Programma 1997

LAVORO n°	LAVORO titolo	Esercizio 2000 – Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 – Impegnato	Esercizio 2000 – Pagato	Esercizio 2000 – Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento – Pagato	Lavori Principali Avanzamento – Fisico	TOTALI – Impegnato / Anni Futuri / Pagato / %Pag. / Stato dei Lavori Principali / %Fisico
29	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00014) LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 - TIPO 1/b - TRONCO 1^ - TRATTO 3^ - LOTTO UNICO: DAL KM 23+000 AL KM 30+000.	54.530.698.148	Comp. Res.	11.693.476.464 0	3.024.000 12.662.408.503	53.558.742.109	18,5%	19,2%	74.280.231.980 / 0 / 20.721.489.871 / 27,9% Lavori iniziati il 16/12/1997 / 33,1%
30	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00015) LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 - TIPO 1/b TRONCO 1^ - TRATTO 4^ - LOTTO UNICO: DAL KM 30+000 AL KM 36+000	31.984.857.599	Comp. Res.	0 1.800.000.000	0 9.826.864.735	23.957.992.864	25,6%	32,2%	42.247.537.789 / 0 / 18.289.544.925 / 43,3% Lavori iniziati il 13/12/1997 / 58,8%
31	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00017) LAVORI PER L'AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 TIPO 1/b TRONCO 1^ - TRATTO 4^ - LOTTO 1 BIS DAL KM 36+000 AL KM 37+500	23.390.848.344	Comp. Res.	0 0	0 5.991.489.561	17.399.358.783	21,2%	25,2%	29.871.907.275 / 0 / 12.472.548.492 / 41,8% Lavori iniziati il 22/09/1998 / 50,6%
32	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00018) LAVORI PER L'AMMODERNAMENTO E L'ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 - TIPO 1/B - TRATTO 1^- LOTTO 2^- SEDE NORD, DAL KM 8+000 AL KM. 13+000	19.686.831.090	Comp. Res.	11.947.546.578 0	224.231.200 11.298.335.933	20.111.810.535	19,1%	22,8%	58.207.520.192 / 0 / 38.095.709.657 / 65,4% Lavori iniziati il 02/06/1998 / 75,0%
33	AUTOSTRADA MESSINA PALERMO (USPAAUS33 00001) Lotto 28^ tratto S. Stefano Camastra - Tusa "Piana" dal Km. 128+100.00 al Km. 129+742.00 PA dal Km. 127+981.03 al Km. 129+640.50 ME	0	Comp. Res.	0 16.979.500.235	0 16.979.500.235	0	0,0%	0,0%	27.741.737.541 / 0 / 27.741.737.541 / 100,0% Lavori iniziati il 06/05/1998 / 11,5%
34	AUTOSTRADA MESSINA PALERMO (USPAAUS33 00002) Lotto 27ter - tratto S. Stefano Camastra - Tusa "Torremuzza" dal Km. 126+350.00 al Km. 128+100.00 PA dal Km. 125+846.00 al Km. 127+981.03 ME	0	Comp. Res.	0 16.630.056.000	0 16.630.056.000	0	0,0%	0,0%	31.283.901.496 / 0 / 31.283.901.496 / 100,0% Lavori iniziati il 06/05/1998 / 19,6%
35	AUTOSTRADA MESSINA PALERMO (USPAAUS33 00003) Lotto 28bis - tratto S. Stefano Camastra - Tusa "Guardia" dal Km. 129+742.00 al Km. 131+015.50 PA dal Km. 129+660.50 al Km. 130+915.48 ME	0	Comp. Res.	0 13.402.357.593	0 13.402.357.593	0	0,0%	0,0%	24.104.620.560 / 0 / 24.104.620.560 / 100,0% Lavori iniziati il 06/05/1998 / 43,1%

Accordo di Programma 1997

LAVORO		Esercizio 2000						TOTALI			
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento: Pagato	Lavori Principali Avanzamento: Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag. / %Fisico
									Stato dei Lavori Principali			
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1997	943.555.801.642	Comp.	78.214.553.213	858.312.880	750.925.607.511	19,5%	20,5%	1.736.718.076.787	10.642.124.592	975.150.344.684	56,1%
			Res.	79.020.671.899	349.007.106.363							65,0%

Accordo di Programma 1998

Per AREA		Esercizio 2000							TOTALI			
		Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag. / %Fisico
									Stato dei Lavori Principali			
TOTALI Area	Nord	113.460.899.748	Comp.	39.169.341.600	0	147.869.741.768	2,5%	3,7%	171.208.709.738	0	23.338.967.970	13,6%
			Res.	0	4.760.499.580							14,6%
TOTALI Area	Centro	3.630.240.000	Comp.	0	0	1.494.098.338	49,8%	100,0%	2.902.544.338	0	1.408.446.000	48,5%
			Res.	-727.695.662	1.408.446.000							100,0%
TOTALI Area	Sud	299.509.411.163	Comp.	191.909.781.745	0	480.381.094.648	2,6%	3,5%	552.487.533.471	53.547.260.000	18.559.178.823	3,4%
			Res.	2.037.062.171	13.075.160.431							3,7%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1998	416.600.550.911	Comp.	231.079.123.345	0	629.744.934.754	2,6%	4,0%	726.598.787.547	53.547.260.000	43.306.592.793	6,0%
			Res.	1.309.366.509	19.244.106.011							6,5%

Accordo di Programma 1998

LAVORO n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato / Stato dei Lavori Principali	Anni Futuri	Pagato	%Pag. / %Fisico
1	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00603) SS N.9-LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI ANZOLA DELL'EMILIA-PROGETTO DI AGGIORNAMENTO AL PROGETTO N. 62170 DEL 20.3.1992. (BO 516/709)	21.823.934.096	Comp. Res.	0 0	0 4.147.338.350	17.676.595.746	17,8%	26,5%	29.756.103.910	0	12.079.508.164	40,6% 48,3%
2	SS.N.255 DI S.MATTEO DECIMA (BO 709 00606) PROGETTO DELLA VARIANTE DI NONANTOLA DAL KM 7+626 AL KM 13+725 DELLA SS. 255.	23.375.113.793	Comp. Res.	11.721.915.703 0	0 0	35.097.029.496	0,0%	0,0%	35.327.089.896 Aggiudicato il 22/03/1999 - Sospeso dal TAR	0	230.060.400	0,7% 0,0%
3	SS.N.16 ADRIATICA (BO 709 00610) SS 16 - VARIANTE ALLA STATALE NEL TRATTO RIMINI-CATTOLICA-LOTTO I: TRATTO TRA RICCIONE E MISANO ADRIATICO====TEMPO CONTRATTUALE 2 ANNI E 6 MESI ==PIANO TRIENNALE 1997/99 4	29.978.452.144	Comp. Res.	27.447.425.897 0	0 0	57.425.878.041	0,0%	0,0%	57.848.625.897 Aggiudicato il 29/03/1999 - Sospeso dal TAR	0	422.747.856	0,7% 0,0%
4	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 750 00423) Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce San Simone - San Teodoro. 5^Lotto	69.440.708.289	Comp. Res.	13.759.291.711 0		83.200.000.000	0,0%	0,0%	83.200.000.000 Gara del 19/10/2000	0	0	0,0% 0,0%
5	SS.N.283 DELLE TERME LUIGIANE (CZ 709 00396) SS 283-PROG.ESEC.VO COSTR.NE 3^TRONCO STRADA DELLE TERME DASS 533(S.MARCO ARGENTANO)ALLO SVINC.SPEZZANO TERME A/SA-RCLOTTO II:DA INNESTO S.P.ROGGIANO G.A SPEZ.T=BANDO SETT.96 10	13.349.030.000	Comp. Res.	11.992.810.000 0		25.341.840.000	0,0%	0,0%	25.341.840.000 Aggiornamento pareri	0	0	0,0% 0,0%
6	SS.N.19 DELLE CALABRIE (CZ 709 01053) SS 19 - PROGETTO LAVORI PER L'ESECUZIONE OPERE DI PROTEZIONEE CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE TRA I KM 359+000 E361+000 EX ART. 6 PARERE NEGATIVO E BANDO 2.12.95	13.774.950.000	Comp. Res.	0 0		13.774.950.000	0,0%	0,0%	13.774.950.000 Aggiornamento pareri	0	0	0,0% 0,0%
7	SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE (CZ 709 01185) TRASVERSALE DELLE SERRE-LOTTO I-TRONCO I DA VZZANO ALLASP FONDO VALLE MESIMA-LAVORI COMPLETAMENTO TRA SP FONDO VAL-LE MESIMA E VIADOTTO SIUME SCORNARI - BANDO GIUGNO 1996	12.919.340.185	Comp. Res.	9.520.000.000 0	0 0	22.439.340.185	0,0%	0,0%	34.369.700.000 Aggiornamento pareri	11.747.260.000	183.099.815	0,5% 0,0%

Accordo di Programma 1998

LAVORO n°	LAVORO titolo	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato / Stato dei Lavori Principali	TOTALI Anni Futuri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag. / %Fisico
8	SS.N.106 JONICA (CZ 709 01187) PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL TRATTO COMPRESO TRA I KM. 393+840 (AMENDOLARA) ED IL KM. 410+040 (ROCCA IMPERIALE) - 3? LOTTO TRATTO COMPRESO TRA I KM. 402+400 E 405+950 - 1?	25.195.200.000	Comp. Res.	33.269.040.000 0		58.464.240.000	0,0%	1,7%	100.264.240.000 Lavori iniziati il 09/05/2000 - In corso Perizia V.T.	41.800.000.000	0	0,0% 1,7%
9	SS.N.106 JONICA (CZ 750 00660) LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL TRATTO COMPRESO TRA I KM. 393+840 (AMENDOLARA) E 410+040 (ROCCA IMPERIALE) LOTTO 2 TRATTO TRA I KM 398+720 E 403+450 - STRALCIO TRA I KM 398+720 E	31.369.126.855	Comp. Res.	0 2.037.062.171	0 5.494.502.400	27.911.686.626	16,4%	25,3%	36.206.770.171 Lavori iniziati il 12/05/1997- Interferenza FF.SS.	0	8.295.083.545	22,9% 25,3%
10	S.G.C. FIRENZE - PISA - LIVORNO (E74) (FI 709 00721) LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 3+300 E 24+000.	3.630.240.000	Comp. Res.	0 -727.695.662	0 1.408.446.000	1.494.098.338	49,8%	100,0%	2.902.544.338 Lavori Principali Ultimati	0	1.408.446.000	48,5% 100,0%
11	SS.N.36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA (MI C535.100709) Lavori di costruzione del collegamento della circonvallazione di Lecco - Costruzione del collegamento della viabilita ordinaria in Comune di castione - IMPIANTI TECNOLOGICI -	1.712.182.974	Comp. Res.	0 0	0 491.406.000	1.220.776.974	4,2%	6,0%	11.624.128.974 Lavori Principali Ultimati	0	10.403.352.000	89,5% 100,0%
12	SS.N.47 DELLA VALSUGANA (TN 801 00665) SS.N.47 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLO SVINCOLO IN LEVICO AL KM.110.000+000	6.764.000.000	Comp. Res.	0 0		6.764.000.000	0,0%	0,0%	6.764.000.000 Competenza prov. Trento	0	0	0,0% 0,0%
13	SS.N.355 DI VAL DEGANO (TS 784 00280) PROGETTO DEI LAVORI URGENTI PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI FRANA DAL KM. 20+815 AL KM. 23+160 MEDIANTE L'ESECUZIONE DI UNA GALLERIA NATURALE (VARIANTE DI TORS)	29.807.216.741	Comp. Res.	0 0	0 121.755.230	29.685.461.511	0,0%	0,0%	29.888.761.061 Lavori iniziati il 09/09/1999 - Adeguamento pareri	0	203.299.550	0,7% 0,0%
14	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00016) LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 TIPO 1/a MEDIANTE LA COSTRUZIONE DELLA CORSIA DI EMERGENZA. TRONCO 2^ - TRATTO 5^ - LOTTO 4^ - DAL KM 253+700 AL 258+200	61.696.294.451	Comp. Res.	0 0	0 7.564.973.556	54.131.320.895	14,6%	15,0%	64.196.631.883 Lavori iniziati il 13/01/1999	0	10.065.310.988	15,7% 20,0%

Accordo di Programma 1998

LAVORO n°	LAVORO titolo	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato / Stato dei Lavori Principali	TOTALI Anni Futuri / Aggiornamento pareri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag. / %Fisico
15	S.S.V. LICODIA-EUBEA-LIBERTINIA (USPA709 00568) Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117bis tratto compreso tra lo svincolo S. Bartolomeo (incluso) e la contrada "La Rocca" tra la sez. 62a e la sez. 99 dell'estesa di Km. 2+556,26. Lotto 4^ - Stralcio 1^.	7.715.523.010	Comp.	30.981.133.095	0	38.688.357.100	0,0%	0,0%	38.696.656.105	0	8.299.005	0,0%
			Res.	0	8.299.005				Aggiornamento pareri			0,0%
16	S.S.V. LICODIA-EUBEA-LIBERTINIA (USPA709 00569) Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117bis tratto compreso tra lo svincolo Regalsemi e la contrada "S.Caterina" dalla sez. 1 alla sez. 29 dell'estesa di Km. 1+512,57. Lotto 3^ - Stralcio 1^.	9.946.383.084	Comp.	17.976.861.000		27.923.244.084	0,0%	0,0%	27.923.244.084	0	0	0,0%
			Res.	0					Aggiornamento pareri			0,0%
17	S.S.V. LICODIA-EUBEA-LIBERTINIA (USPA709 00571) Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117bis tratto compreso tra la contrada "S.Caterina" e lo svincolo S. Bartolomeo (incluso) dalla sez. 29 alla sez. 62a dell'estesa di Km. 2+037,33. Lotto 3^ - Stralcio 2^.	38.986.890.454	Comp.	40.569.150.213		79.556.040.667	0,0%	0,0%	79.556.040.667	0	0	0,0%
			Res.	0					Aggiornamento pareri			0,0%
18	S.S.V. LICODIA-EUBEA-LIBERTINIA (USPA709 00575) Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117bis tratto compreso tra la contrada "La Rocca" lo svincolo Molona (incluso) tra la sez. 99 e la sez. 160 dell'estesa di Km.2+810,44. Lotto 4^ - Stralcio 2^.	15.115.964.835	Comp.	33.841.495.726	0	48.950.075.091	0,0%	0,0%	48.957.460.561	0	7.385.470	0,0%
			Res.	0	7.385.470				Aggiornamento pareri			0,0%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1998	416.600.550.911	Comp.	231.079.123.345	0	629.744.934.754	2,8%	4,0%	726.598.787.547	53.547.260.000	43.306.592.793	6,0%
			Res.	1.309.366.509	19.244.106.011							6,5%

Accordo di Programma 1999 ELENCO A

Per AREA		Esercizio 2000							TOTALI			
		Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag. / %Fisico
									Stato dei Lavori Principali			
TOTALI Area	Nord	430.614.992.311	Comp.	222.104.214.023	10.000.000.000	561.281.573.538	9,1%	14,2%	794.250.949.411	54.446.463.088	178.522.912.785	22,5%
			Res.	-16.426.709.214	65.010.923.582							24,1%
TOTALI Area	Centro	289.066.440.170	Comp.	103.273.673.927	14.930.409.600	305.622.475.764	16,1%	21,5%	584.479.319.304	58.806.231.055	220.050.612.485	37,6%
			Res.	1.913.943.996	73.701.172.729							55,2%
TOTALI Area	Sud	167.574.129.815	Comp.	87.717.831.263	0	212.611.015.649	14,3%	16,6%	274.491.109.974	4.752.421.434	57.127.672.891	20,8%
			Res.	-5.752.232.474	36.928.712.955							25,1%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1999 ELENCO A	887.255.562.296	Comp.	413.095.719.213	24.930.409.600	1.079.515.064.951	12,6%	17,3%	1.653.221.378.689	118.005.115.577	455.701.198.161	27,6%
			Res.	-20.264.997.692	175.640.809.266							35,3%

Accordo di Programma 1999 ELENCO A

LAVORO n°	LAVORO titolo	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato / Stato dei Lavori Principali	TOTALI Anni Futuri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag. / %Fisico
1	SS.N.151 DELLA VALLE DEL TAVO (AQ 709 00161) Lavori occorrenti per la eliminazione di gravi viziosita planimetriche nel tratto compreso tra il bivio con la S.P. "Re Martello e l'abitato di Loreto Aprutino.	7.730.316.000	Comp. Res.	743.998.221 0	0 1.800.811.200	6.673.503.021	32,6%	32,8%	8.474.314.221 Lavori Principali Ultimati	0	1.800.811.200	21,3% 44,0%
2	RACCORDO AUTOSTRADALE CHIETI - PESCARA (AQ 709 00372) Lavori di 1^ sistemazione e miglioramento del tratto terminale dal km. 13+700 al 17+000 ed adeguamento alle norme di sicurezza del tratto dal Km. 0+000 al 13+700, - Movimenti di materie - Opere d'arte - Pavimentazione e giunti	2.386.407.272	Comp. Res.	0 0	0 1.081.008.000	1.305.399.272	29,8%	58,4%	3.624.407.672 Lavori Principali Ultimati	0	2.319.008.400	64,0% 100,0%
3	RACCORDO AUTOSTRADALE CHIETI - PESCARA (AQ 709 00373) Raccordo Autostradale Chieti Pescara Lavori di 1^ sistemazione e miglioramento del tratto terminale dal km. 13+700 al 17+000 ed adeguamento alle norme di sicurezza del tratto dal Km. 0+000 al 13+700. BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA	578.475.564	Comp. Res.	0 0	0 0	578.475.564	0,0%	12,4%	4.505.957.964 Lavori Principali Ultimati	0	3.927.482.400	87,2% 100,0%
4	SS.N.16 ADRIATICA (AQ 709 00376) Lavori di costruzione della Variante esterna agli abitati di Montesilvano e Marina di Citta S. Angelo - 1? Lotto	13.568.000.000	Comp. Res.	35.394.514.603 0	0 1.816.836.360	47.145.678.243	3,8%	13,2%	60.302.691.725 Lavori iniziati il 28/05/1999	11.340.177.122	1.816.836.360	3,0% 13,2%
5	SS.N.16 ADRIATICA (BA 709 00558) S.S. 16 "ADRIATICA" LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA SEZ III DELLE NORME C.N.R./80 DELLE OPERE D'ARTE AI KM 835+900, 837+100, 839+600 IN AGRO DI POLIGNANO	676.939.236	Comp. Res.	0 0	0 0	676.939.236	0,0%	0,0%	6.782.407.236 Lavori Principali Ultimati	0	6.105.468.000	90,0% 100,0%
6	SS.N.569 DI VIGNOLA (BO 709 00584) SS 569 - VARIANTE ALL'ABITATO DI RONCA.	17.363.494.517	Comp. Res.	6.391.079.971 0	0 2.027.953.000	21.726.621.488	10,8%	30,1%	25.746.549.705 Lavori iniziati il 18/02/1998- In corso P.V.T.	0	4.019.928.217	15,6% 35,7%
7	SS.N.343 ASOLANA (BO 709 00587) L. DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI COLORNO E S. POLO, LUNGO LA SS. 343	39.853.321.733	Comp. Res.	0 0	0 5.885.887.080	33.967.434.653	16,4%	16,7%	42.476.685.851 Lavori iniziati il 26/11/1998 - Difficoltà amm.ve impresa	0	8.509.251.198	20,0% 22,0%

Accordo di Programma 1999 ELENCO A

LAVORO n°	LAVORO titolo	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato / Stato dei Lavori Principali	TOTALI Anni Futuri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag. / %Fisico
8	SS.N.64 PORRETTANA (BO 709 00607) SS 64-SISTEMA TANGENZIALE DI FERRARA-ASSE EST/OVEST-STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA FERRARESI-VIA MODENA E BRETELLA RACCORDO CON SUPERSTRADA FERRARA-PORTO GARIBALDI(P.T.1997/99)	37.169.517.900	Comp. Res.	11.061.284.787 0	0 306.518.320	47.924.284.367	0,0%	0,0%	48.521.284.787 Aggiudicato il 24/11/1999 - Ricorsi al TAR	0	597.000.420	1,2% 0,0%
9	ASSE VIARIO CISPADANO (BO 709 00608) LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL I LOTTO DELL'ASSE VIARIO CISPADANO DAL KM 0+00 AL KM 7+500.	19.467.339.964	Comp. Res.	34.135.513.128 0	0 220.718.040	53.382.135.052	0,0%	0,0%	53.900.000.000 Aggiudicato il 24/11/1999 - Ricorsi al TAR	0	517.864.948	1,0% 0,0%
10	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00609) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI CASTELFRANCO EMILIA FRA I KM 134+220 E 139+800 DELLA SS9.	16.373.628.415	Comp. Res.	25.212.483.094 0	0 28.624.000	41.557.487.509	0,0%	0,0%	41.992.620.849 Lavori iniziati il 08/12/1999 -Ricorso al TAR	0	435.133.340	1,0% 0,0%
11	SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO (BO 709 00611) PROGETTO DEL COLLEGAMENTO MODENA-SASSUOLO - STRALCIO DALLA S.S. N. 486 A CASINALBO ALLA S.S. 467 "PEDEMONTANA" A FIORANO.	26.852.262.096	Comp. Res.	30.870.187.402 0	0 1.001.393.400	56.721.056.098	0,0%	3,0%	57.965.690.698 Lavori iniziati il 15/10/1999 - Interferenze	0	1.244.634.600	2,1% 3,0%
12	SS.N.16 ADRIATICA (BO 709 00614) SS 16 - PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI SAVIO FRA I KM 164+450 E 169+330- 1^ STRALCIO	19.557.617.996	Comp. Res.	7.442.678.592 0	0 6.142.429.200	20.857.867.388	32,1%	32,3%	27.380.079.252 Lavori iniziati il 10/06/1999 - Ricorso al TAR	0	6.522.211.864	23,8% 32,3%
13	SS.N.255 DI S.MATTEO DECIMA (BO 709 00615) VARIANTE ALLA STATALE IN CORRISPONDENZA DEL PONTE "NAVICELLO" TRA I KM 4+800 E 6+300.	18.975.643.760	Comp. Res.	0 -4.669.204.854	0 223.953.200	14.082.485.706	0,0%	0,0%	14.310.795.146 Aggiudicato il 24/11/1999 - Ricorso al TAR	0	228.309.440	1,6% 0,0%
14	SS.N.586 DELLA VALLE DELL'AVETO (BO 709 00619) LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLE PENDICI E LA STABILIZZAZIONE DEGLI AMMASSI ROCCIOSI PER LA DIFESA DELLE MOBILIZZAZIONI LITICHE COMPRESO TRA L'ABITATO DI MARZAGLIA (Km 0+000) ED IL CONFINE	9.283.400.000	Comp. Res.	0 0		9.283.400.000	0,0%	0,0%	9.283.400.000 Aggiudicato il 04/04/2000 - Ricorso al TAR	0	0	0,0% 0,0%

Accordo di Programma 1999 ELENCO A

n°	LAVORO titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato	TOTALI Anni Futuri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag. / Stato dei Lavori Principali %Fisico
15	ASSE VIARIO CISPADANO (BO 709 00620) ASSE VIARIO CISPADANO - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO DAL KM 118+752 AL KM 123+952	22.364.478.979	Comp. Res.	23.022.280.000 -5.765.784.360	0 515.153.080	39.105.821.539	0,0%	10,0%	50.986.014.733	7.195.066.293	4.685.126.901	9,2% Ricorso al TAR 10,0%
16	SS.N.255 DI S.MATTEO DECIMA (BO 709 00621) LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA I KM 3+753 E 64+000 DELLA SS. N. 255 E TRA I KM 23+668 E 38+925 DELLA SS N. 568.	262.716.800	Comp. Res.	0 0	0 246.975.600	15.741.200	6,4%	6,9%	3.151.671.200	0	3.135.930.000	99,5% Lavori Principali Ultimati 100,0%
17	SS.N.64 PORRETTANA (BO 709 00622) LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE E DI MANTENIMENTO DI OPERE DI PRESIDIO DAL KM 43+000 AL KM 83+780.	432.112.444	Comp. Res.	0 0	0 415.154.453	16.957.991	11,3%	11,8%	3.367.264.000	0	3.350.306.009	99,5% Lavori Principali Ultimati 100,0%
18	SS.N.16 ADRIATICA (BO 727 00605) SS SS 16 E 72 - LAVORI URGENTI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO SOVRASTRUTTURA STRADALE DISSESTATA	176.368.115	Comp. Res.	0 0	0 0	176.368.115	0,0%	0,5%	3.486.376.113	0	3.310.007.998	94,9% Lavori Principali Ultimati 100,0%
19	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 709 00454) Lavori di completamento per la funzionalita dell'opera. Variante di Ittiri, tra il Km 26+700 e la S.P. n.28.	2.292.120.877	Comp. Res.	0 0	0 1.782.414.466	509.706.411	25,5%	26,0%	5.809.378.637	0	5.299.672.226	91,2% Lavori Principali Ultimati 100,0%
20	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 709 00482) Lavori urgentiper l'installazione di una barriera spartitraffico in acciaio tra i Km 60+000 e 106+600 della SS.131 DCN.	17.385.360.000	Comp. Res.	0 0		17.385.360.000	0,0%	0,0%	17.385.360.000	0	0	0,0% Aggiudicato il 07/11/2000 - Rescissione 0,0%
21	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00479) Progetto esecutivo dei lavori di costruzione della nuova SS.125 lungo l'itinerario Cagliari-Tortoli-Tertenia Nord Tortoli- Lotto 1	10.319.586.813	Comp. Res.	313.562.053 0	0 4.463.671.925	6.169.476.941	46,4%	47,4%	10.703.110.866	0	4.533.633.925	42,4% Lavori iniziati il 19/07/1999 47,4%

Accordo di Programma 1999 ELENCO A

LAVORO		Esercizio 2000						TOTALI			
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento: Pagato	Lavori Principali Avanzamento: Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag. / %Fisico
22	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00480) Lavori di costruzione del tronco Tertenia - Tortoli - 2^Lotto 1^Stralcio.	28.262.513.354	Comp.	4.591.446.609	0	25.915.473.363	21,0%	27,0%	34.465.059.645	0	8.549.586.282	24,8%
			Res.	0	6.938.486.600				Lavori iniziati il 26/03/1999 - In corso Perizia V.T.			32,0%
23	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00481) Lavori di costruzione del tronco Tertenia - Tortoli.	13.682.763.879	Comp.	2.915.064.091	0	10.866.312.621	34,4%	48,5%	17.425.703.562	0	6.559.390.941	37,6%
			Res.	0	5.731.515.349				Lavori iniziati il 29/04/1999			53,5%
24	SS.N.376 DEI TRE TITOLI (CB 750 00076) PROGETTO DI VARIANTE ALLA S.S.376 TRA IL KM.2+300 E KM.8+000	20.965.152.000	Comp.	0	0	15.669.460.490	0,0%	0,0%	15.870.033.215	0	200.572.725	1,3%
			Res.	-5.129.966.785	165.724.725				In corso Perizia V.T.			0,0%
25	SS.N.280 DEI DUE MARI (CZ 709 01188) LAVORI PER IL CONFERIMENTO DELLE CARATTERISTICHE AUTOSTRADALI AL TRATTO TRA I KM. 6+100 E 18+200 - COMKPLETAMENTO KM. 10+450 E 11+900 NUOVO PONTE SUL FIUME AMATO	35.114.326.482	Comp.	0	0	30.249.930.882	16,4%	21,1%	35.242.789.759	0	4.992.858.877	14,2%
			Res.	0	4.864.395.600				Lavori iniziati il 26/06/1998 - Ricorso al TAR			21,1%
26	SS.N.106 JONICA (CZ 709 01194) LAVORI DI COMPLETAMNETO DELL'AMMODERNAMENTIO DEL TRATTO COMPRESO TRA I KM. 42+000 E 48+000 COMPRESA LA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI BOVA MARINA - COSTRUZIONE DELLO SVINCOLO BOVA NORD AL	4.128.900.000	Comp.	1.419.630.288	0	5.548.530.288	0,0%	0,0%	5.583.630.288	0	35.100.000	0,6%
			Res.	0	0				Lavori iniziati il 30/03/1999 - Ricorso al TAR			0,0%
27	SS.N.109 BIS DELLA PICCOLA SILA (CZ 709 01196) LAVORI OCCORRENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'INNESTO TRA LA SS 109 BIS E LA SS 19 QUATER (MOTEL AGIP)	4.428.280.079	Comp.	0	0	1.701.986.879	51,9%	63,9%	6.123.626.879	0	4.421.640.000	72,2%
			Res.	0	2.726.293.200				Lavori Principali Ultimati			100,0%
28	SS.N.106 JONICA (CZ 709 01197) LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI BOVA MARINA E PALIZZI	5.140.970.780	Comp.	2.549.266.486	0	5.879.648.976	32,1%	33,1%	7.731.198.486	0	1.851.549.510	23,9%
			Res.	0	1.810.588.290							33,1%

Accordo di Programma 1999 ELENCO A

LAVORO		Esercizio 2000							TOTALI			
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
									Stato dei Lavori Principali			%Fisico
29	SS.N.69 DI VAL D'ARNO (FI 709 00700) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FIGLINE V.NO - LOTTO 1?- PROSECUZIONE VIABILITA' ESISTENTE IN LOC.AGACCIONI E VIALE B.PAMPALONI - V.GARIBALDI	4.515.123.036	Comp. Res.	0 0		4.515.123.036	0,0%	0,0%	4.515.123.036 Rescisso contratto	0	0	0,0% 0,0%
30	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00716) LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO COMPRESO TRA LE LOCALITA' PALAZZO DEL PERO - LE VILLE DI MONTERCHI. LOTTO 2?	33.270.497.970	Comp. Res.	0 0	0 14.075.660.339	19.194.837.631	46,6%	55,9%	41.037.212.800 Lavori iniziati il 23/11/1998 - In corso Perizia V.T.	0	21.842.375.169	53,2% 83,4%
31	SS.N.398 VIA VAL DI CORNIA (FI 709 00718) SS.N.398-LAVORI ADEGUAMENTO A QUATTRO CORSIE - TRATTO VENTURINA-MONTEGEMOLI TRA LE PROG.VE KM.CHE 40+350 E 44+400.	30.580.852.894	Comp. Res.	0 0		30.580.852.894	0,0%	15,0%	30.580.852.894 Lavori iniziati il 19/04/2000 - Ricorso al TAR	0	0	0,0% 15,0%
32	SS.N.1 VIA AURELIA (FI 709 00726) S.S.1 AURELIA -LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLO SVINCOLO DI VALLE BENEDETTA DELLA VARIANTE AURELIA IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO SULLA S.P. N.5	5.121.763.642	Comp. Res.	0 0	0 1.296.202.800	3.825.560.842	29,2%	57,5%	5.121.763.642 Lavori iniziati il 13/10/1999 - In corso P.V.T.	0	1.296.202.800	25,3% 57,5%
33	SS.N.429 DI VAL D'ELSA (FI 709 00727) Lavori di costruzione del collegamento tra la S.S.n.429 al km.40+850 ed il Raccordo Autostradale SIENA-FIRENZE in localita' DROVE	10.191.312.095	Comp. Res.	5.035.970.976 0	0 4.823.001.704	10.404.281.367	30,8%	70,0%	17.931.794.976 Lavori iniziati il 08/04/1999	0	7.527.513.609	42,0% 70,0%
34	SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO (FI 709 00736) Lavori di costruzione della Variante di Ponte a Moriano dal km. 30+280 al km. 35+345 lotto 2? lavori di completamento dallo svincolo di Sesto al km.35+345	2.426.000.000	Comp. Res.	20.400.000.000 -100.000.000	0 55.632.000	22.670.368.000	0,0%	0,0%	37.120.076.862 Recente appalto	14.040.076.862	409.632.000	1,1% 0,0%
35	SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA (FI 709 00737) Lavori di costruzione della variante agli abitati di Pontassieve e S. Francesco. Lotto 2? dalla intersezione con la S.S. 69 al km 103+000 della S.S. 67.	5.094.600.560	Comp. Res.	17.280.000.000 0	14.930.409.600 1.691.665.139	5.752.525.821	32,4%	51,1%	56.802.051.763 Lavori iniziati il 25/05/1999	30.562.051.763	20.487.474.179	36,1% 58,5%

Accordo di Programma 1999 ELENCO A

LAVORO		Esercizio 2000							TOTALI			
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag. / %Fisico
									Stato dei Lavori Principali			
36	SS.N.1 VIA AURELIA (FI 709 00738) Lavori di costruzione dello svincolo di Capalbio al km.128+740 (PROGETTO ESECUTIVO)	775.200.000	Comp. Res.	2.894.979.000 0		3.670.179.000	0,0%	0,0%	6.534.104.308 Recente appalto	2.863.925.308	0	0,0% 0,0%
37	SS.N.591 CREMASCA (MI 709 01046) Lavori di costruzione della Variante Bergamo - Zanica. Dalla S.P.115 alla Tangenziale Sud di Bergamo Lotto 2^	15.323.401.522	Comp. Res.	1.536.332.938 8.280.000	0 5.184.521.759	11.683.492.701	27,0%	28,0%	20.187.598.640	0	8.504.105.939	42,1% 49,3%
38	SS.N.415 PAULLESE (MI 709 01065) Lavori di costruzione della Variante all'abitato di S. Maria dei Sabbioni	10.580.000.000	Comp. Res.	0 0	0 16.881.900	10.563.118.100	0,0%	0,0%	10.580.000.000 Recente appalto	0	16.881.900	0,2% 0,0%
39	SS.N.36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA (MI 709 01077) Lavori Complementari per la funzionalita, la sicurezza, e l'arredo dell'intero Attraversamento di Lecco	18.563.701.799	Comp. Res.	0 0	0 9.025.012.880	9.538.688.919	0,0%	50,0%	42.336.869.279 Lavori principali ultimati	0	32.798.180.360	77,5% 100,0%
40	SS.N.413 ROMANA (MI 709 01078) SS 413-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE DI SAN BENEDETTOPO ========GARA COMPARTIMENTALE=========	7.979.217.793	Comp. Res.	0 0	0 1.662.288.000	6.316.929.793	21,7%	22,1%	7.979.217.793 Aggiudicato il 28/01/1999 - Aggiornamento pareri	0	1.662.288.000	20,8% 22,1%
41	SS.N.236 GOITESE (MI 709 01079) Lavori di adeguamento del tronco Mantova - Montichiari - 1? Lotto : Gombetto - Marmirolo tra i Km. 2+375 e Km. 8+165	11.839.141.889	Comp. Res.	10.860.858.111 -6.000.000.000		16.700.000.000	0,0%	0,0%	22.700.000.000 Recente appalto	6.000.000.000	0	0,0% 0,0%
42	RACCORDO AUTOSTRADALE BENEVENTO (NA 727 00502) LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA BARRIERA METALLICA SPARTITRAFFICO CON BARRIERA METALLICA DI TIPO "B/2" (D.M. 15.10.96 N.4621)	7.320.772.800	Comp. Res.	0 -622.265.688	0 6.664.380.000	34.127.112	99,5%	100,0%	6.698.507.112 Lavori Principali Ultimati	0	6.664.380.000	99,5% 100,0%

Accordo di Programma 1999 ELENCO A

LAVORO		Esercizio 2000						TOTALI			
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
									Stato dei Lavori Principali			%Fisico
43	SS.N.117 CENTRALE SICULA (PA 709 00614) LAVORI AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE TRA I KM 38+700 E 42+600 IN CORRISPONDENZA SVINCOLO CON SS 120 E SVINCOLO DI NICOSIA NORD - LOTTO 5/B.===LAVORI PREVISTI NEL P.T. 1997/99 7	15.373.542.712	Comp. Res.	75.928.861.736 -1	0 0	91.302.404.447	0,0%	0,0%	96.069.264.686 Lavori iniziati il 25/05/2000 - Ricorso al TAR	4.752.421.434	14.438.805	0,0% 0,0%
44	SS.N.318 DI VALFABBRICA (PG 709 00560) S.S.n?318 "Di Valfabbrica" - Esecuzione dei lavori di costruzione del tratto in variante dalla S.S. 3 bis (S.G.C. E/45), in localita Lidarno, a Schifanoia - 5? LOTTO - 1? STRALCIO: dalla progressiva 13+640 alla progressiva 17+454.	45.313.324.128	Comp. Res.	4.448.450.280 0	0 46.540.320	49.715.234.088	0,0%	0,0%	49.806.632.808 Lavori iniziati il 17/12/1998 - Commissariato	0	91.398.720	0,2% 67,0%
45	RACCORDO CIVITAVECCHIA - TARQUINIA - VITERBO - ORTE - TERNI - RIET (PG 709 00579) Raccordo Autostradale Civitavecchia - Rieti. Tronco IV: Terni - Rieti. Tratto: Terni - Moggio. Lotto 1?. Lavori di costruzione dello svincolo con la S.S.N. 3 bis "Tiberina" E/45.	15.835.189.210	Comp. Res.	17.075.760.847 0		32.910.950.057	0,0%	0,0%	32.910.950.057 Ricorso al TAR	0	0	0,0% 0,0%
46	SS.N.319 SELLANESE (PG 709 00582) S.S. 319 "Sellanese" - Lavori di costruzione di una variante tra il Km.0+000 ed il km.1+100 per l'eliminazione della pericolosa strettoia all'interno dell'abitato di Serrone.	12.181.281.326	Comp. Res.	0 0	0 26.283.074	12.154.998.252	0,0%	0,0%	12.181.281.326 Ricorso al TAR	0	26.283.074	0,2% 0,0%
47	SS.N.77 DELLA VAL DI CHIENTI (PG 709 00583) S.S.n?77 "Val di Chienti" - Lavori di costruzione di una variante tra il Km.12+594 e il Km.16+400 per l'eliminazione delle pericolose strettoie di Leggiana e Casenove.	27.361.702.662	Comp. Res.	0 0	0 7.188.889.861	20.172.812.801	30,8%	45,1%	27.361.702.662 Ricorso al TAR	0	7.188.889.861	26,3% 45,1%
48	SS.N.296 DELLA SCAFA (RM 727 00675) LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DI RICOSTRUZIONE DEGLI IMPALCATI DEL VIADOTTO DELLA SCAFA TRA I KM 0+750 E 1+365	6.562.592.242	Comp. Res.	0 2.015.846.208	0 7.079.024.802	1.499.413.648	48,1%	34,7%	14.550.482.208 Lavori Principali Ultimati	0	13.051.068.560	89,7% 100,0%
49	SS.N.2 VIA CASSIA (RM 801 00677) S.S. N.2 "VIA CASSIA" TRONCO: KM 11+500 - 41+700 PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI OCCORRENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLA STRETTOIA IN CORRISPONDENZA DELL'AREA ARCHEOLOGICA AL KM 30+800. LOCALITA' "VALLE	3.537.052.639	Comp. Res.	0 -139.432	0 2.263.496.355	1.273.416.852	25,7%	25,9%	7.755.688.158 Lavori Principali Ultimati	0	6.482.271.306	83,6% 100,0%

Accordo di Programma 1999 ELENCO A

n°	LAVORO titolo	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato / Stato dei Lavori Principali	Anni Futuri	Pagato	%Pag. / %Fisico
50	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00005) AUTOSTRADA DEL G.R.A. - LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 43+280 AL KM 46+500 LOTTO N. 19	62.036.748.930	Comp. Res.	0 -1.762.780	0 30.456.120.775	31.578.865.375	16,5%	11,4%	163.362.230.222 Lavori Principali Ultimati	0	131.783.364.847	80,7% 100,0%
51	SS.N.232 PANORAMICA ZEGNA (TO 709 00766) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DALL'INNESTO SULLA S.S. 142 IN COMUNE DI COSSATO ALLA LOCALITA' VOLPE II? LOTTO DALLA FRAZIONE PARLAMENTO ALLA FRAZIONE VOLPE LUNGO LA S.S. 232	47.921.378.839	Comp. Res.	0 0	0 5.961.356.400	41.960.022.439	14,6%	25,7%	48.892.100.839 Ricorso al TAR e P.V.T.	0	6.932.078.400	14,2% 30,2%
52	SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA (TO 709 00792) LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE PESIO AL KM. 23+580	4.535.889.585	Comp. Res.	0 0	0 2.972.895.400	1.562.994.185	59,8%	59,9%	5.775.544.735 Lavori Principali Ultimati	0	4.212.550.550	72,9% 100,0%
53	SS.N.20 DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA (TO 709 00809) LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA VARIANTE NEL TRATTO CUNEO (CORSO MONVISO)- VERNANTE (PONTE SIRO) CON SVINCOLI SULLA S.S. N? 21 E SULLA RETE PROVINCIALE. 2? LOTTO - RACCORDI IN COMUNE DI ROCCAVIONE E	9.200.000.000	Comp. Res.	12.000.000.000 0	0 1.509.744.000	19.690.256.000	6,6%	10,6%	24.493.812.617	3.293.812.617	1.509.744.000	6,2% 10,6%
54	SS.N.640 DI PORTO EMPEDOCLE (USPA709 00808) Collegamento tra la S.S. n. 640, in contrada "Savarino", e la S.V. Caltanissetta-Gela in contrada "Lavanca di Jenco". Lotto 9^ - 2^ Stralcio - Lavori di completamento delle opere strdali	2.482.900.803	Comp. Res.	0 0	0 1.781.242.800	701.658.003	22,4%	13,6%	8.601.039.603 Lavori Principali Ultimati	0	7.899.381.600	91,8% 100,0%
55	SS.N.434 LEGNAGHESE (VE 709 00367) LAVORI DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA SU SPARTITRAFFICO CENTRALE E SU BORDO LATERALE.	5.988.887.519	Comp. Res.	0 0	0 41.166.980	5.947.720.539	0,0%	0,0%	12.160.679.520	0	6.212.958.981	51,1% 56,1%
56	SS.N.516 PIOVESE (VE 709 00370) PROGETTO ESECUTIVO DEL RACCORDO STRADALE SUD-EST TRA LA SS. 516 ED IL RACCORDO AUTOSTRADALE SUD	0	Comp. Res.	10.000.000.000 0	10.000.000.000 0	0	21,2%	21,2%	50.000.000.000 Lavori Principali Ultimati	0	50.000.000.000	100,0% 100,0%