Accordo di Programma 1999 ELENCO A

n°	LAVORO titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato / Stato dei Lavori Principali	TOTALI Anni Futuri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag. / %Fisico
57	SS.N.516 PIOVESE (VE 709 00371) LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL CANALE GORZONE IN LOCALITA' CAVARZERE E LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 36+080 AL KM. 36+720	8.387.177.750	Comp. Res.	0 0	0 2.215.972.720	6.171.205.030	27,9%	28,0%	8.500.658.750 In corso Perizia V.T.	0	2.329.453.720	27,4% 28,0%
58	SS.N.249 GARDESANA ORIENTALE (VE 709 00372) Da Valeggio sul Mincio alla S.S.n?11 "Padana Superiore" Variante all'abitato di Valeggio sul Mincio	6.178.118.741	Comp. Res.	0 0	0 2.228.370.940	3.949.747.801	34,7%	371,7%	13.134.743.571	0	9.184.995.770	69,9% 90,0%
59	SS.N.14 DELLA VENEZIA GIULIA (VE 709 00373) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DELLA STATALE A SUD DELLA CITTA' DI S.DONA' DI PIAVE - I LOTTO - DALLA PROGRESSIVA 27+500 DELLA SS.14 ALLA ROTATORIA DELLA S.P.43 (localita' Caposile) LUNGO LA SS.14	12.958.052.492	Comp. Res.	18.674.156.000 0	0 7.721.579.590	23.910.628.902	19,7%	26,0%	32.023.021.492	0	8.112.392.590	25,3% 26,0%
60	SS.N.14 DELLA VENEZIA GIULIA (VE 709 00374) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DELLA STATALE A SUD DELLA CITTA' DI S.DONA' DI PIAVE - II LOTTO - DALLA SP.47 LOCALITA' PASSARELLA ALLA SP.54 LUNGO LA SS.14	23.802.956.000	Comp. Res.	17.697.360.000 0	0 5.983.562.430	35.516.753.570	6,6%	13,5%	67.033.104.178 Ricorso al TAR	24.497.584.178	7.018.766.430	10,5% 13,5%
61	SS.N.53 POSTUMIA (VE 709 00381) Variante della S.S.n? 53 "Postumia" tra Cittadella e Carmignano di Brenta - I e II Tratto. I Tratto:Fontaniva - Cittadella II Tratto: Carmignano di Brenta- Cittadella (tratto funzionale tratto Carmignano)	13.185.165.663	Comp. Res.	0 0	0 2.819.713.930	10.365.451.733	25,7%	45,8%	13.185.165.663 Ricorso al TAR	0	2.819.713.930	21,4% 45,8%
62	SS.N.246 DI RECOARO (VE 709 00382) PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI DI VARIANTE AL 5? LOTTO DI CORNEDO VICENTINO	6.040.000.000	Comp. Res.	13.200.000.000 0	0 653.097.280	18.586.902.720	0,0%	0,0%	32.700.000.000 Ricorso al TAR	13.460.000.000	653.097.280	2,0% 0,0%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1999 ELENCO A	887.255.562.296	Comp. Res.	413.095.719.213 -20.264.997.692	24.930.409.600 175.640.809.266	1.079.515.064.951	12,6%	17,3%	1.653.221.378.689	118.005.115.577	455.701.198.161	27,6% 35,3%

Accordo di Programma 1999 ELENCO B

Per AREA		Esercizio 2000							TOTALI			
		Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag. / %Fisico
									Stato dei Lavori Principali			
TOTALI Area	Nord	114.327.193.469	Comp.	346.890.004.311	40.306.039.881	385.967.546.203	9,4%	10,8%	786.928.819.294	335.374.541.140	65.566.731.951	8,3%
			Res.	-13.767.126.306	21.156.485.390							11,8%
TOTALI Area	Centro	90.456.601.812	Comp.	180.009.732.794	22.628.434.800	206.004.128.609	18,9%	20,1%	406.701.299.737	135.588.801.491	65.108.369.637	16,0%
			Res.	-1.200.000	41.832.571.197							20,7%
TOTALI Area	Sud	47.792.887.489	Comp.	117.649.260.699	0	140.999.200.238		0,3%	196.878.367.498	54.424.297.130	1.454.870.130	0,7%
			Res.	-22.998.800.000	1.444.147.950							0,3%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1999 ELENCO B	252.576.682.770	Comp.	644.548.997.804	62.934.474.681	732.990.875.050	10,7%	11,9%	1.390.508.486.529	525.387.639.761	132.129.971.718	9,5%
			Res.	-36.767.126.306	64.433.204.537							12,7%

Accordo di Programma 1999 ELENCO B

n°	LAVORO titolo	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag. / %Fisico
1	SS.N.17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO (AQ 709 00377) Lavori di adeguamento tra le progr.ve 91+000 - 92+110 e miglioramento dell'innesto tra la SS 5 Dir e la SS. 17 alla progr.va 91+350	575.677.760	Comp. Res.	4.132.982.896 -1.200.000	1.986.288.000 6.500.000	2.714.672.656	51,7%	51,9%	4.716.982.896 Stato dei Lavori Principali	0	2.002.310.240	42,4% 51,9%
2	SS.N.7 VIA APPIA (BA 806 00560) S.S.007 "APPIA" - TRONCO: TARANTO - BRINDISI LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE STRADALE SEZIONE TIPO III DELLE NORME C.N.R./80 TRONCO: GROTTAGLIE-BRINDISI 1? LOTTO DAL KM 0+000 AL KM 9+957,036	20.038.983.861	Comp. Res.	26.400.000.000 0	0 1.166.004.890	45.272.978.971	0,0%	0,0%	55.480.730.386 Ricorsi al TAR	9.041.746.525	1.166.004.890	2,1% 0,0%
3	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00639) S.S.N.9-12.Collegamento Modena Sassuolo. 2 stralcio adeguamento della s.s.n.467 tra Fiorano e SP.15 di Magreta.	0	Comp. Res.	70.800.000.000 0		70.800.000.000	0,0%	0,0%	70.800.000.000 Recente appalto	0	0	0,0% 2,0%
4	SS.N.65 DELLA FUTA (BO 709 00641) PROGETTO ESECUTIVO DELLA VARIANTE STRADALE SS. 65 DELLA FUTA. ATTRAVERSAMENTO DELL'ABITATO DI RASTIGNANO.	0	Comp. Res.	15.000.000.000 0		15.000.000.000	0,0%	0,0%	31.395.575.947 Recente appalto	16.395.575.947	0	0,0% 0,0%
5	SS.N.647 FONDO VALLE DEL BIFERNO (CB 709 00197) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SS.647 NEL TRATTO DISTRUTTO DALLA FRANA IN LOCALITA' COVATTA - COMUNE DI RIPALIMOSANI	1.192.587.572	Comp. Res.	19.350.908.803 0	0 0	20.543.496.375	0,0%	2,0%	29.922.074.695 Recente appalto	9.367.856.140	10.722.180	0,0% 2,0%
6	DELLE CALABRIE (CZ 709 01199) PROGETTO ESECUTIVO DELL'OPERA DI ATTRAVERSAMENTO DELLA VALLATA DEL MUSOFALO IN CATANZARO CON COLLEGAMENTO ALLA TANGENZIALE EST	24.620.157.112	Comp. Res.	15.465.312.392 -22.998.800.000	0 278.143.060	16.808.526.444	0,0%	0,0%	40.085.469.504 Recente appalto	22.998.800.000	278.143.060	0,7% 0,0%
7	SS.N.1 VIA AURELIA (FI 709 00720) LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CANNA DI MONTE DELLA GALLERIA POGGIO FORNELLO. LOTTO VI-B	29.054.162.500	Comp. Res.	0 0	0 18.291.880.800	10.762.281.700	68,9%	90,4%	29.054.162.500	0	18.291.880.800	63,0% 90,0%

Accordo di Programma 1999 ELENCO B

n°	LAVORO titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato / Anni Futuri / Pagato / %Pag. / Stato dei Lavori Principali / %Fisico
8	S.G.C. FIRENZE - PISA - LIVORNO (E74) (FI 709 00732) - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO DI PENETRAZIONE AL PORTO DI LIVORNO - LOTTO 5^-STRALCIO 1^.	24.304.000.000	Comp. Res.	31.160.017.663 0	24.643.200 18.840.000.000	36.599.374.463	39,9%	36,1%	55.464.017.663 / 0 / 18.864.643.200 / 34,0% In corso Perizia V.T. / 40,7%
9	SS.N.1 VIA AURELIA (FI 709 00735) Lavori di realizzazione dello svincolo in localita Serragrande in Comune di Rosignano Marittimo (LI) sulla S.S.1 "Aurelia" al Km 293+725.	276.860.000	Comp. Res.	2.400.000.000 0		2.676.860.000	0,0%	0,0%	5.859.000.000 / 3.182.140.000 / 0 / 0,0% Recente appalto / 0,0%
10	SS.N.445 DELLA GARFAGNANA (FI 709 00740) Costruzione della Variante di San Donnino tra i km. 38+100 ed il km. 39+400 del Comune di Piazza al Serchio.	558.390.000	Comp. Res.	10.632.000.000 0	0 0	11.190.390.000	0,0%	0,0%	20.100.006.594 / 8.515.886.394 / 393.730.200 / 2,0% Recente appalto / 0,0%
11	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00741) Lavori di adeguamento a 4 corsie dell'estesa di km.63+561.13 lotto 1? dal km.0+000 al 11+050	9.681.200.000	Comp. Res.	62.176.363.719 0	0 117.504.000	71.740.059.719	0,0%	0,0%	100.019.366.416 / 28.161.802.697 / 117.504.000 / 0,1% Recente appalto / 0,0%
12	SS.N.445 DELLA GARFAGNANA (FI 709 00748) Lavori per la costruzione del ponte sul fiume "Serchio" e adeguamento dello svincolo	821.690.252	Comp. Res.	7.530.000.000 0		8.351.690.252	0,0%	0,0%	16.087.773.642 / 7.736.083.390 / 0 / 0,0% Recente appalto / 0,0%
13	SS.N.1 VIA AURELIA (GE 709 00627) Variante alla S.S. n. 1 "Aurelia" in area Vado Ligure Galleria S. Nicolo e Svincolo Faro.	0	Comp. Res.	28.324.779.685 0		28.324.779.685	0,0%	0,0%	77.470.500.000 / 49.145.720.315 / 0 / 0,0% Recente appalto / 0,0%
14	SS.N.470 DELLA VALLE BREMBANA (MI 709 01037) VARIANTE ABITATO DI ZOGNO LAVORI DI ESECUZIONE PREFORO ESPLORATIVO	18.446.400.000	Comp. Res.	4.553.600.000 -7.100.855.656		15.899.144.344	0,0%	0,0%	15.899.144.344 / 0 / 0 / 0,0% Recente appalto / 0,0%

Accordo di Programma 1999 ELENCO B

LAVORO n°	LAVORO titolo	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato	TOTALI Anni Futuri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag. / Stato dei Lavori Principali %Fisico
15	SS.N.342 BRIANTEA (MI 709 01083) ASSE INTERURBANO DI BG-LAVORI DI COMPLETAMENTO I LOTTO DA PONTE S.PIETRO A BERGAMO CON NUOVO COLLEGAMENTO ALLA S.S.342 A MAPELLO	7.841.046.366	Comp. Res.	16.800.000.000 0	0 117.785.740	24.523.260.626	0,0%	0,0%	112.080.000.000	87.438.953.634	117.785.740	0,1% 0,0%
									Recente appalto			
16	SS.N.36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA (MI 709 01084) Lavori di costruzione del completamento del raccordo tra l'attraversamento di Lecco e la S.P. 61 della Valsassina	1.313.520.528	Comp. Res.	27.528.000.000 0	20.900.322.681 1.163.520.520	6.777.677.327	44,9%	58,9%	71.938.680.154	43.097.159.626	22.063.843.201	30,7% 58,9%
17	SS.N.617 BRONESE (MI 709 01087) Lavori di sistemazione ed adeguamento con allargamento della sede stradale dal Km. 0+000 al km. 12+344. I Lotto - Sistemazione a livelli sfalsati dell'incrocio con la S.S. 234 dal Km. 0+000 al Km. 4+300	4.266.000.000	Comp. Res.	7.800.000.000 0		12.066.000.000	0,0%	0,0%	25.500.000.000	13.434.000.000	0	0,0% 0,0%
									Recente appalto			
18	SS.N.235 DI ORZINUOVI (MI 709 01088) Lavori di adeguamento della sede stradale alla Cat. IV CNR/80 con eliminazione delle intersezioni a raso tra i Km. 29+897 ed il Km. 33+046	5.872.376.987	Comp. Res.	16.080.000.000 0		21.952.376.987	0,0%	0,0%	35.687.775.837	13.735.398.850	0	0,0% 0,0%
									Recente appalto			
19	SS.N.36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA (MI 709 01089) Lavori di completamento del raccordo tra l'attraversamento di Lecco e la Valsassina. Tratto dal Passo del Lupo a Ballabio.	2.553.000.000	Comp. Res.	24.703.000.000 0		27.256.000.000	0,0%	0,0%	60.860.000.000	33.604.000.000	0	0,0% 0,0%
									Recente appalto			
20	SS.N.35 DEI GIOVI (MI 709 01090) Lavori di completamento della Tangenziale Nord di Pavia,dall'innesto con la tangenziale ovest allo svincolo con la S.P. n.? 2 "Melegnanina".	12.389.570.355	Comp. Res.	22.680.000.000 0		35.069.570.355	0,0%	0,0%	60.983.944.000	25.914.373.645	0	0,0% 0,0%
									Recente appalto			
21	SS.N.18 TIRRENA INFERIORE (NA 709 00505) LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA VARIANTE SS.18/517 DAL KM.19+300 DELLA SS.517 ALLO SVINCOLO DI BUONABITACOLO (ESCLUSO) - LOTTO DI SALDATURA KM.9+563,50 - KM.11+751,028	1.941.158.944	Comp. Res.	12.000.000.000 0		13.941.158.944	0,0%	0,0%	26.957.053.409	13.015.894.465	0	0,0% 0,0%
									Recente appalto			

Accordo di Programma 1999 ELENCO B

LAVORO n°	LAVORO titolo	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato	TOTALI Anni Futuri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag. / Stato dei Lavori Principali %Fisico
22	SS.N.7 VIA APPIA (NA 709 00509) SS. 7 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI CASCANO DAL KM. 173+650 AL KM. 175+250 - PROGETTO ESECUTIVO	0	Comp. Res.	44.433.039.504 0		44.433.039.504	0,0%	0,0%	44.433.039.504	0	0	0,0% Recente appalto 0,0%
23	SS.N.257 APECCHIESE (PG 709 00396) S.S.n?257 "Apecchiese" - Lavori di costruzione della variante di Citta di Castello per l'eliminazione dell'attraversamento dell'abitato e la diretta connessione alla S.G.C. E/45 - 1? STRALCIO.	6.388.732.500	Comp. Res.	1.978.368.516 0		8.367.101.016	0,0%	0,0%	8.367.101.016	0	0	0,0% Recente appalto 0,0%
24	SS.N.3 VIA FLAMINIA (PG 709 00580) S.S.N.3 "Via Flaminia" tronco Spoleto - Foligno. Lavori di esecuzione della variante nel tratto Spoleto (Eggi) - Foligno (S.Eraclio).	18.795.888.800	Comp. Res.	60.000.000.000 0	20.617.503.600 4.576.686.397	53.601.698.803	17,0%	17,0%	167.032.889.010	87.992.889.010	25.438.301.197	15,2% 17,0%
25	SS.N.24 DEL MONGINEVRO (TO 709 00802) CAMP.MONDIALI DI SCI 1997-LAVORI PER RENDERE AGIBILE TRATTO TRA OULX-CESANA T.SE-I?STR. TRATTO OULX-FRAZIONE MORETTA E CESANA T.SE INTERVENTO I? FASE-COMPL. SEZ. 1-62 PROGETTO ESECUTIVO	9.935.647.536	Comp. Res.	0 0	0 9.391.520.000	544.127.536	94,9%	81,2%	10.293.927.536	0	9.749.800.000	94,7% Lavori Principali Ultimati 100,0%
26	SS.N.33 DEL SEMPIONE (TO 709 00803) LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM. 131+750 ED UL CONFINE DI STATO - LOTTO 1? - STRALCIO 2? DA SEZ. 122 A SEZ. 264	2.914.796.157	Comp. Res.	54.450.000.000 0	19.405.717.200 258.535.020	37.700.543.937	19,5%	22,3%	103.024.117.355	41.916.258.978	23.407.314.440	22,7% 25,9%
27	SS.N.24 DEL MONGINEVRO (TO 709 00812) LAVORI PER RENDERE AGIBILE IL TRATTO TRA OULX-CESANA T.SE-I?STRALCIO TRATTO OULX-FRAZIONE MORETTA E CESANA T.SE INTERVENTO II? FASE-LAVORI DI COMPLETAMENTO TRA LE SEZIONI 62-204	1.755.200.000	Comp. Res.	44.160.000.000 0		45.915.200.000	0,0%	0,0%	54.271.838.950	8.356.638.950	0	0,0% Recente appalto 0,0%
28	SS.N.500 DI LONIGO (VE 709 00378) PROGETTO ESECUTIVO DELLA VARIANTE DI LONIGO	12.442.500.000	Comp. Res.	14.010.624.626 0	0 401.435.550	26.051.689.076	0,0%	0,0%	28.789.585.821	2.336.461.195	401.435.550	1,4% Ricorso al TAR 0,0%

Accordo di Programma 1999 ELENCO B

LAVORO		Esercizio 2000						TOTALI			
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento: Pagato	Lavori Principali Avanzamento: Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag. / %Fisico
									Stato dei Lavori Principali			
29	SS.N.434 LEGNAGHESE (VE 751 00379) LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE ALLE NORME C.N.R.(TIPO III) CON INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA CENTRALE ED ELIMINAZIONE DEGLI INCROCI A RASO II LOTTO - II	34.597.135.540	Comp.	0	0	18.107.176.330	48,9%	49,9%	27.933.729.350	0	9.826.553.020	35,2%
			Res.	-6.666.270.650	9.823.688.560							49,9%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1999 ELENCO B	252.576.682.770	Comp.	644.548.997.804	62.934.474.681	732.990.875.050	10,7%	11,9%	1.390.508.486.529	525.387.639.761	132.129.971.718	9,5%
			Res.	-36.767.126.306	64.433.204.537							12,7%

Accordo di Programma 2000

Per AREA		Esercizio 2000							TOTALI			
		Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag. / Stato dei Lavori Principali / %Fisico
TOTALI Area	Nord	0	Comp.	703.540.742.993		733.252.067.020		0,0%	1.183.340.066.034	450.087.999.014	0	0,0%
			Res.	29.711.324.027								0,0%
TOTALI Area	Centro	3.647.725.964	Comp.	688.795.566.107	0	705.953.721.248		0,0%	1.087.858.272.379	381.726.852.131	177.699.000	0,0%
			Res.	13.688.128.177	177.699.000							0,0%
TOTALI Area	Sud	1.316.436.844	Comp.	192.822.956.299	0	194.125.234.943		0,0%	347.625.497.714	153.486.104.571	14.158.200	0,0%
			Res.	0	14.158.200							0,0%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 2000	4.964.162.808	Comp.	1.585.159.265.399	0	1.633.331.023.211		0,0%	2.618.823.836.127	985.300.955.716	191.857.200	0,0%
			Res.	43.399.452.204	191.857.200							0,0%

Accordo di Programma 2000

LAVORO n°	LAVORO titolo	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato / Stato dei Lavori Principali	TOTALI Anni Futuri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag. / %Fisico
1	SS.N.77 DELLA VAL DI CHIENTI (AN 709 00325) Lavori per la realizzazione di una variante fra le progressive km 94+850 e 95+600 in corrispondenza dell'abitato di Villa Potenza, in comune di Macerata.	1.000.000.001	Comp. Res.	2.639.999.999 0	0 177.699.000	3.462.301.000	0,0%	0,0%	3.640.000.000 Recente appalto	0	177.699.000	4,9% 0,0%
2	SS.N.78 PICENA (AN 709 00330) TRANSCOLLINARE PICENO- APRUTINA 2? Lotto: Ponte Marese Carbonaria Prolungamento funzionale del 2? Stralcio con l'innesto alla S.S. 78	0	Comp. Res.	16.250.000.000 0		16.250.000.000	0,0%	0,0%	16.250.000.000 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
3	SS.N.256 MUCCESE (AN 709 00331) S.S. 256. ELIMINAZIONE DI VIZIOSITA' PLANO-ALTIMETRICHE DAL KM. 28+667 AL KM. 33+566 CON ELIMINAZIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM. 30+450. STRALCIO 2 DAL KM. 28+667 AL KM. 32+336	0	Comp. Res.	4.890.962.885 0		4.890.962.885	0,0%	0,0%	4.890.962.885 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
4	SS.N.73 BIS DI BOCCA TRABARIA (AN 709 00332) SS. 73-BIS LAVORI DI ADEGUAMENTO TRATTO TRA LE KM.CHE 42+665 E 43+290 - PUNTO NERO-	0	Comp. Res.	1.926.400.000 0		1.926.400.000	0,0%	0,0%	1.926.400.000 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
5	SS.N.424 DELLA VAL CESANO (AN 727 00328) Progetto dei lavori di completamento con interventi in sede della variante di Pergola dal km 32+520 al km 35+000	0	Comp. Res.	5.706.342.261 0		5.706.342.261	0,0%	0,0%	5.706.342.261 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
6	SS.N.479 SANNITE (AQ 709 00379) LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI TRA LE PROGR.VE 13+400 E 15+800 - 1? LOTTO	0	Comp. Res.	24.482.186.372 0		24.482.186.372	0,0%	0,0%	24.482.186.372 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
7	SS.N.80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA (AQ 709 00381) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA STATALE FRA TERAMO E GIULIANOVA - LOTTO III? - TRATTO VILLA ZACCHEO - MOSCIANO STAZIONE	0	Comp. Res.	1.200.000 0		1.200.000	0,0%	0,0%	130.959.169.528 Recente appalto	130.957.969.528	0	0,0% 0,0%

Accordo di Programma 2000

n°	LAVORO titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato	TOTALI Anni Futuri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag. / Stato dei Lavori Principali %Fisico
8	SS.N.491 DI ISOLA DEL GRAN SASSO (AQ 709 00382) LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DEL TRATTO COMPRESO TRA LE PROGR.VE KM.CHE 10+500 E 13+500	0	Comp. Res.	9.106.858.728 0		9.106.858.728	0,0%	0,0%	9.106.858.728 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
9	SS.N.545 RIVOLESE (BA 709 00562) S.S.545 "DI RIVOLI" - TRONCO: CERIGNOLA-MANFREDONIA - PERIZIA DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL COLLEGAMENTO DELL'ITINERARIO CONFINE COMPARTIMENTALE - FOGGIA - BARI - LECCE ALL'AUTO STRADA	989.236.844	Comp. Res.	6.000.000.000 0	0 14.158.200	6.975.078.644	0,0%	0,0%	10.158.541.415 Recente appalto	3.169.304.571	14.158.200	0,1% 0,0%
10	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00643) VARIANTE ALL'ABITATO DI FIORENZUOLA D'ARDA DAL KM. 236+600 AL KM. 241+938	0	Comp. Res.	1.200.000 0		1.200.000	0,0%	0,0%	45.500.000.000 Recente appalto	45.498.800.000	0	0,0% 0,0%
11	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00644) LAVORI DI COSTRUZIONE TANG.NORD DI PARMA. COMPLETAMENTO TRA LO SVINCOLO PER L'AEROPORTO E VIA DEI MERCATI	0	Comp. Res.	1.200.000 0		1.200.000	0,0%	0,0%	14.700.000.000 Recente appalto	14.698.800.000	0	0,0% 0,0%
12	S.G.C. ORTE - RAVENNA (E45) (BO 709 00645) SGC E45 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VIADOTTO 'ORFIO' TRA I KM. 180+400 E 183+180 LOTTO 4 STRALCIO 1	0	Comp. Res.	1.200.000 0		1.200.000	0,0%	0,0%	32.146.699.014 Recente appalto	32.145.499.014	0	0,0% 0,0%
13	SS.N.569 DI VIGNOLA (BO 709 00647) S.S.N.569.Nuovo ponte di Vignola. Progetto.	0	Comp. Res.	39.700.000.000 0		39.700.000.000	0,0%	0,0%	39.700.000.000 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
14	SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO (BO 709 00648) TRATTO DA SCALO DI DINAZZANO A SCANDIANO LOC. CHIOZZA ; ADEGUAMENTO SVINCOLI: CHIOZZA, VENTOSO, OBERSETTO, RIPA	0	Comp. Res.	66.000.000.000 0		66.000.000.000	0,0%	0,0%	66.000.000.000 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%

Accordo di Programma 2000

LAVORO		Esercizio 2000						TOTALI			
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	Impegnato / Stato dei Lavori Principali	Anni Futuri	Pagato	%Pag. / %Fisico
15	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00649) PROLUNGAMENTO DELLA COMPLANARE DI BOLOGNA. TRATTO STAZIONE DI S.LAZZARO - OSTERIA GRANDE DAL KM.22+045 AL KM.61+640 LOTTO 1	0	Comp. Res.	18.850.000.000 0		18.850.000.000	0,0%	0,0%	18.850.000.000 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
16	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 709 00296) S.S.N.125 - PROGETTO ESECUTIVO DI UN'INFRASTRUTTURA VIARIA SOSTITUTIVA DELLA S.S.N.125 TRONCO TERTENIA S. PRIAMO 3 LOTTO E 2 STRALCIO	0	Comp. Res.	1.200.000 0		1.200.000	0,0%	0,0%	50.400.000.000 Recente appalto	50.398.800.000	0	0,0% 0,0%
17	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 709 00490) Lavori di costruzione della nuova SS.125. tronco: Tertenia-S.Priamo 3^lotto 1^Stralcio.	0	Comp. Res.	45.700.000.000 0		45.700.000.000	0,0%	0,0%	45.700.000.000 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
18	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 709 00491) Progetto esecutivo di una infrastruttura viaria sostitutiva della SS.125 "Orientale Sarda". Tronco: Tertenia-S.Priamo 2^Lotto 1^Stralcio.	0	Comp. Res.	38.000.000.000 0		38.000.000.000	0,0%	0,0%	38.000.000.000 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
19	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 709 00492) Lavori di costruzione della nuova SS.125. tronco: Tertenia-S.Priamo 2^lotto 2^Stralcio.	0	Comp. Res.	79.500.000.000 0		79.500.000.000	0,0%	0,0%	79.500.000.000 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
20	S.G.C. FIRENZE - PISA - LIVORNO (E74) (FI 709 00724) SGC FI-PI-LI - TRONCO:PONTEDERA-PISA - LAVORI PER IL COMPLETAMENTO LOTTO 13 PER IL COLLEGAMENTO ALLA SS 1 (AURELIA) 2	2.647.725.963	Comp. Res.	12.057.600.000 0		14.705.325.963	0,0%	0,0%	20.853.287.901 Recente appalto	6.147.961.938	0	0,0% 0,0%
21	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00747) Lavori adeguamento a 4 corsie dell'estesa di km.63+561.13 dal km.60+525 al km.63+561 lotto 11? tronco Grosseto-Siena	0	Comp. Res.	1.200.000 0		1.200.000	0,0%	0,0%	40.139.127.419 Recente appalto	40.137.927.419	0	0,0% 0,0%

Accordo di Programma 2000

n°	LAVORO titolo	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Fisico	TOTALI Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	Stato dei Lavori Principali	%Fisico
22	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00749) Lavori adeguamento a 4 corsie dell'estesa di km.63+561.13 lotto 2? dal km.11+050 al km.20+350	0	Comp. Res.	1.200.000 0		1.200.000	0,0%	0,0%	109.670.461.041	109.669.261.041	0	0,0%	Recente appalto	0,0%
23	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00751) Lavori adeguamento a 4 corsie dell'estesa di km.63+561.13 lotto 10? dal km.53+400 al km.60+525 tronco Grosseto-Siena	0	Comp. Res.	1.200.000 0		1.200.000	0,0%	0,0%	82.543.406.088	82.542.206.088	0	0,0%	Recente appalto	0,0%
24	SS.N.429 DI VAL D'ELSA (FI 709 00759) SS. 429 TRONCO: POGGIBONSI - EMPOLI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CERTALDO	0	Comp. Res.	180.000.000.000 0		180.000.000.000	0,0%	0,0%	180.000.000.000	0	0	0,0%	Recente appalto	0,0%
25	SS.N.206 PISANA-LIVORNESE (FI 709 00760) PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA SS 206 IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI VICARELLO	0	Comp. Res.	8.646.821.752 0		8.646.821.752	0,0%	0,0%	8.646.821.752	0	0	0,0%	Recente appalto	0,0%
26	SS.N.333 DI USCIO (GE 795 00625) Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione di opere d'arte sull'intero percorso e consolidamento del corpo stradale tra i km. 18+280 e 19+400.	0	Comp. Res.	1.918.786.800 8.495.613.200		10.414.400.000	0,0%	0,0%	10.414.400.000	0	0	0,0%	Recente appalto	0,0%
27	SS.N.1 VIA AURELIA (GE 795 00629) Variante all'abitato di La Spezia. Completamento del lotto 2 mediante la realizzazione dei collegamenti con l'abitato: svincolo Castelletti a via Fonte- vivo; svincolo Via Fontevivo - C.so Nazionale e raccordo Felettino con S.S. n. 330.	0	Comp. Res.	23.190.289.173 21.215.710.827		44.406.000.000	0,0%	0,0%	44.406.000.000	0	0	0,0%	Recente appalto	0,0%
28	SS.N.340 REGINA (MI 709 01094) Lavori di costruzione della Variante di Menaggio : 1? LOTTO - 2? Stralcio - Menaggio - Pastura	0	Comp. Res.	45.200.000 0		45.200.000	0,0%	0,0%	98.500.000.000	98.454.800.000	0	0,0%	Recente appalto	0,0%

Accordo di Programma 2000

n°	LAVORO titolo	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato / Stato dei Lavori Principali	Anni Futuri	Pagato	%Pag. / %Fisico
29	SS.N.415 PAULLESE (MI 709 01096) Lavori di costruzione dello svincolo a due livelli in corrispondenza della S.P. n. 39 "Cerca" (progr. km. 9+325) (Comuni di Pantigliate-Mediglia-Settala).	0	Comp. Res.	8.000.000.000 0		8.000.000.000	0,0%	0,0%	8.000.000.000 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
30	SS.N.42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA (MI 709 01097) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA TANGENZIALE SUD DI BERGAMO I LOTTO -I STRALCIO: tratto da Treviolo (S.S.342/671) a Villa D'Alme (S.S.470) - da Zanica a Stezzano (S.S.42)	0	Comp. Res.	1.200.000 0		1.200.000	0,0%	0,0%	223.500.000.000 Recente appalto	223.498.800.000	0	0,0% 0,0%
31	SS.N.639 DEI LAGHI DI PUSIANO E DI GARLATE (MI 709 01098) LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE CON ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO TRA I KM.31+000 E KM.34+100	0	Comp. Res.	4.219.226.275 0		4.219.226.275	0,0%	0,0%	4.219.226.275 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
32	SS.N.87 SANNITICA (NA 709 00511) LAVORI OCCORRENTI PER L'AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 3? - CNR DEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM.79+200 ED IL KM.84+500	0	Comp. Res.	1.200.000 0		1.200.000	0,0%	0,0%	99.919.200.000 Recente appalto	99.918.000.000	0	0,0% 0,0%
33	SS.N.270 DELL'ISCHIA VERDE (NA 727 00512) LAVORI OCCORRENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, LA RICOSTRUZIONE ED INTEGRAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE LUNGO L'INTERO TRONCO	0	Comp. Res.	10.200.000.000 0		10.200.000.000	0,0%	0,0%	10.200.000.000 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
34	SS.N.121 CATANESE (PA 727 00819) LAVORI DI PRIMO INTERVETO PER IL RIPRISTINO DEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 145+700 ED IL KM 147+800	0	Comp. Res.	746.134.208 0		746.134.208	0,0%	0,0%	746.134.208 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
35	RACCORDO CIVITAVECCHIA - TARQUINIA - VITERBO - ORTE - TERNI - RIET (PG 709 00585) Raccordo Autostradale Civitavecchia - Rieti. Tronco IV: Terni - Rieti. Tratto: Terni - Moggio. Lotto 3?: dalla S.C.S.Lorenzo alla S.S.3 "Flaminia".	0	Comp. Res.	41.530.331.469 0		41.530.331.469	0,0%	0,0%	41.530.331.469 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%

Accordo di Programma 2000

n°	LAVORO titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato	TOTALI Anni Futuri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag.	Stato dei Lavori Principali	TOTALI %Fisico
36	SS.N.219 DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO. (PG 709 00586) S.S. n? 219 "Di Gubbio e Pian d'Assino". Tronco: Branca - Fossato di Vico.	0	Comp. Res.	35.811.871.823 13.688.128.177		49.500.000.000	0,0%	0,0%	49.500.000.000	0 Recente appalto	0	0,0% 0,0%		
37	SS.N.3 VIA FLAMINIA (PG 709 00587) S.S.n? 3 "Via Flaminia" - Tronco: Foligno-Osteria del Gatto. Tratto: tra i Km.177+500 e lo svincolo di Osteria del Gatto e raccordo con la S.S.n?76. Lotto 5?: dallo svincolo di Gaifana allo svincolo di Gualdo Tadino.	0	Comp. Res.	68.700.099.415 0		68.700.099.415	0,0%	0,0%	68.700.099.415	0 Recente appalto	0	0,0% 0,0%		
38	SS.N.75 BIS DEL TRASIMENO (PG 709 00588) RACC. PERUGIA A/1 - Svincolo di Mantignana.	0	Comp. Res.	9.150.000.000 0		9.150.000.000	0,0%	0,0%	9.150.000.000	0 Recente appalto	0	0,0% 0,0%		
39	SS.N.75 CENTRALE UMBRA (PG 709 00591) S.S.n?75 "Centrale Umbra" - Lavori di adeguamento della piattaforma stradale al tipo III C.N.R. dal Km.0+000 al Km.0+630 e dal Km.1+875 al Km.4+025.	0	Comp. Res.	3.958.473.883 0		3.958.473.883	0,0%	0,0%	16.230.000.000	12.271.526.117 Recente appalto	0	0,0% 0,0%		
40	SS.N.3 VIA FLAMINIA (PG 821 00589) S.S. n?3 "Flaminia". Tronco:Foligno - Osteria del Gatto - Raccordo con la S.S. n?76. Lotto 4/b 2? stralcio: dal Km.177+500 (Parrano) al Km.180+280 (Gaifana-Colle di Nocera).	0	Comp. Res.	45.468.192.520 0		45.468.192.520	0,0%	0,0%	45.468.192.520	0 Recente appalto	0	0,0% 0,0%		
41	SS.N.3 VIA FLAMINIA (PG 821 00590) S.S.n? 3 "Flaminia". Tronco: Foligno - Osteria del Gatto. Tratto: tra il Km.177+500 e lo svincolo di Osteria del Gatto-Raccordo con la S.S.n?76. Lotto 6?.	0	Comp. Res.	42.200.000.000 0		42.200.000.000	0,0%	0,0%	42.200.000.000	0 Recente appalto	0	0,0% 0,0%		
42	SS.N.18 TIRRENA INFERIORE (PZ 709 00358) PROGETTO DI VARIANTE ALLA S.S. 18 IN LOCALITA' "APPREZZAMI L'ASINO" TRA LE KM.CHE 228+580 E 229+340	327.200.000	Comp. Res.	6.340.595.382 0		6.667.795.382	0,0%	0,0%	6.667.795.382	0 Recente appalto	0	0,0% 0,0%		

Accordo di Programma 2000

LAVORO n°	LAVORO titolo	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Esercizio 2000 Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato / Stato dei Lavori Principali	TOTALI Anni Futuri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag. / %Fisico
43	SS.N.7 VIA APPIA (RM 709 00684) STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PROSSEDI - LATINA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STARDALE DELLA S.S.V. DI SALDATURA TRA LA VARIANTE DI PROSSEDI E LA S.S. N.7 "APPIA" LUNGO LA DIRETTRICE DELLA	0	Comp. Res.	13.022.625.000 0		13.022.625.000	0,0%	0,0%	13.022.625.000 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
44	SS.N.156 DEI MONTI LEPINI (RM 709 00689) AMMODERNAMENTO TRATTO PROSSEDI - LATINA	0	Comp. Res.	114.252.000.000 0		114.252.000.000	0,0%	0,0%	114.252.000.000 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
45	SS.N.7 VIA APPIA (RM 709 00690) VARIANTE DI FORMIA E GAETA - ZONA GOLFO	0	Comp. Res.	48.990.000.000 0		48.990.000.000	0,0%	0,0%	48.990.000.000 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
46	SS.N.28 BIS DEL COLLE DI NAVA (TO 709 00810) PROGETTO ESECUTIVO DELLA VARIANTE PRESSO LA LOCALITA' "SANTUARIO DI VICOFORTE" TRA I KM. 36+135 E KM. 37+250	0	Comp. Res.	1.200.000 0		1.200.000	0,0%	0,0%	3.435.000.000 Recente appalto	3.433.800.000	0	0,0% 0,0%
47	SS.N.565 DI CASTELLAMONTE (TO 709 00814) LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE DI UNA GALLERIA PARAMASSI AL KM. 6+200 IN LOCALITA' QUAGLIUZZO	0	Comp. Res.	5.118.541.250 0		5.118.541.250	0,0%	0,0%	5.118.541.250 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
48	SS.N.11 PADANA SUPERIORE (TO 709 00816) VARIANTE ESTERNA AGLI ABITATI DI VERCELLI E BORGOVERCELLI TANGENZIALE NORD	0	Comp. Res.	122.500.000.000 0		122.500.000.000	0,0%	0,0%	122.500.000.000 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
49	SS.N.23 DEL COLLE DI SESTRIERE (TO 709 00817) VARIANTE DI STUPINIGI ALLA S.S. 23 DEL SESTRIERE	0	Comp. Res.	23.015.000.000 0		23.015.000.000	0,0%	0,0%	23.015.000.000 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%

Accordo di Programma 2000

LAVORO		Esercizio 2000						TOTALI			
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	Impegnato / Stato dei Lavori Principali	Anni Futuri	Pagato	%Pag. / %Fisico
50	SS.N.231 DI S.VITTORIA (TO 709 00825) LAVORI DI COSTRUZIONE DEL RACCORDO TRA LA S.S. 231 "DI SANTA VITTORIA D'ALBA" E LA S.S. 456 "DEL TURCHINO".	0	Comp. Res.	123.270.000.000 0		123.270.000.000	0,0%	0,0%	123.270.000.000 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
51	S.S.V. CALTANISSETTA - GELA (USPA709 00823) Lavori di collegamento tra la Strada a Scorrimento Veloce Caltanissetta-Gela e l'abitato di Pietraperzia; interventi strutturali per l'apertura al traffico del viadotto Pardazzo in contrada "Lavanca di Jenco" e l'abitato di Pietraperzia	0	Comp. Res.	6.333.826.709 0		6.333.826.709	0,0%	0,0%	6.333.826.709 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
52	SS.N.434 LEGNAGHESE (VE 709 00386) PROGETTO ESECUTIVO DEL NUOVO SVINCOLO A LIVELLI SFALSATI TRA L'AUTOSTRADA A13 BOLOGNA-PADOVA E LA S.S. 434 TRANSPOLESANA IN LOCALITA' VILLAMARZANA.	0	Comp. Res.	18.105.999.495 0		18.105.999.495	0,0%	0,0%	18.105.999.495 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
53	SS.N.10 PADANA INFERIORE (VE 709 00389) VARIANTE AGLI ABITATI DI MONSELICE ED ESTE.	0	Comp. Res.	80.600.000.000 0		80.600.000.000	0,0%	0,0%	80.600.000.000 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
54	SS.N.246 DI RECOARO (VE 709 00390) SS. 246 - VARIANTE DI MONTECCHIO MAGGIORE	0	Comp. Res.	70.901.200.000 0		70.901.200.000	0,0%	0,0%	70.901.200.000 Recente appalto	0	0	0,0% 0,0%
55	SS.N.11 PADANA SUPERIORE (VE 709 00391) SS. 11 - COMPLETAMENTO TANGENZIALE DI PESCHIERA - STRALCIO 2 DAL CASELLO DI PESCHIERA ALLA VARIANTE ALLA SS.249. CONVENZIONE ANAS REGIONE	0	Comp. Res.	23.270.000.000 0		23.270.000.000	0,0%	0,0%	35.800.000.000 Recente appalto	12.530.000.000	0	0,0% 0,0%
56	SS.N.53 POSTUMIA (VE 709 00392) LAVORI DI COMPLETAMENTO VARIANTE DI ODERZO	0	Comp. Res.	14.170.000.000 0		14.170.000.000	0,0%	0,0%	21.800.000.000 Recente appalto	7.630.000.000	0	0,0% 0,0%