Accordo di Programma 1999 ELENCO A

LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI			
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento: Pagato	Lavori Principali Avanzamento: Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag. / %Fisico
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1999 ELENCO A	488.206.119	Comp	19.533.221	3.305.866	381.357.950	16,9%	17,6%	904.488.215	3.133.914	519.996.351	57,5%
			Res.	7.813.105	130.888.629							67,0%

Accordo di Programma 1999 ELENCO B

Per AREA		Esercizio 2002							TOTALI				
		Totale Residuo C al 31-dic-2001	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	%Fisico
									Stato dei Lavori Principali				
TOTALI Area	Centro	140.243.861	Comp	13.022.464	3.489.537	132.479.293	20,5%	22,1%	259.161.160	0	126.681.868	48,9%	
			Res.	26.878.480	44.175.975								59,7%
TOTALI Area	Nord	400.064.239	Comp	6.786.067	0	327.212.997	10,3%	9,9%	441.761.632	15.927.484	98.621.151	22,3%	
			Res.	-39.450.337	40.186.971								29,3%
TOTALI Area	Sud	77.666.676	Comp	0	0	57.971.746	14,6%	16,0%	89.613.021	0	31.641.275	35,3%	
			Res.	-8.518.697	11.176.233								40,8%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1999 ELENCO B	617.974.776	Comp	19.808.531	3.489.537	517.664.035	14,2%	14,5%	790.535.813	15.927.484	256.944.294	32,5%	
			Res.	-21.090.554	95.539.180								40,3%

Accordo di Programma 1999 ELENCO B

LAVORO		Esercizio 2002							TOTALI			
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
									Stato dei Lavori Principali			%Fisico
1	SS.N.17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO (AQ 709 00377) LAVORI DI ADEGUAMENTO TRA LE PROGR.VE 91+000 - 92+110 E MIGLIORAMENTO DELL'INNESTO TRA LA SS 5 DIR E LA SS 17 ALLA PROGR.VA 91+350	908.710	Comp	0	0	802.157	0,0%	0,0%	2.902.883	0	2.100.725	72,4%
			Res.	-113	106.440				Lavoro principale ultimato			100,0%
2	SS.N.7 VIA APPIA (BA 806 00560) SS 7-LAVORI ADEGUAMENTO SEDE STRADALE SEZ.TIPO III NORME CNR/80 TRATTO: GROTTAGLIE-BRINDISI - 1° LOTTO DAL KM 0+000 AL KM 9+957,036, CORRISPONDENTE ALLE KM.CHE 679+000 A 688+957,03	11.921.785	Comp	0	0	3.739.444	32,4%	35,0%	28.653.406	0	24.913.962	86,9%
			Res.	0	8.182.342							100,0%
3	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00639) S.S.N.9-12.COLLEGAMENTO MODENA SASSUOLO. 2 STRALCIO ADEGUAMENTO DELLA S.S.N.467 TRA FIORANO E SP.15 DI MAGRETA.	31.487.507	Comp	0	0	31.364.704	0,0%	0,0%	31.487.507	0	122.803	0,4%
			Res.	0	122.803							0,0%
4	SS.N.65 DELLA FUTA (BO 709 00641) S.S.N.65 - PROGETTO ESECUTIVO DELLA VARIANTE STRADALE ALLA S.S. 65, ATTRAVERSAMENTO DELL'ABITATO DI RASTIGNANO	16.214.462	Comp	0		16.214.462	0,0%	0,0%	16.214.462	0	0	0,0%
			Res.	0					GETTO ATTUALMENTE SI TROVA PRESSO UFFICIO CONT			0,0%
5	SS.N.647 FONDO VALLE DEL BIFERNO (CB 709 00197) S.S. N.647 LAVORI DI RIPRISTINO DEL TRATTO FRANA IN LOCALITA' COVATTA -COMUNE DI RIPALIMOSANI (CB)	11.856.568	Comp	0	0	10.260.303	10,8%	16,1%	15.439.827	0	5.179.525	33,5%
			Res.	0	1.596.265				Lavoro principale in corso			41,9%
6	DELLE CALABRIE (CZ 709 01199) PROGETTO ESECUTIVO DELL'OPERA DI ATTRAVERSAMENTO DELLA VALLATA DEL MUSOFALO IN CATANZARO CON COLLEGAMENTO ALLA TANGENZIALE EST	20.558.768	Comp	0	0	16.691.912	0,0%	0,0%	16.864.747	0	172.835	1,0%
			Res.	-3.837.670	29.186				Lavoro principale in corso			0,0%
7	SS.N.1 VIA AURELIA (FI 709 00720) SS 1 - ADEGUAMENTO TRATTO FOLLONICA-CECINA LOTTO VI/B-LAVORI COMPLETAMENTO CANNA LATO MONTE-GALLERIA " POGGIO FORMELLO"=====EX ART.6===	364.812	Comp	0	0	249.217	0,0%	0,0%	14.397.992	0	14.148.775	98,3%
			Res.	0	115.595							100,0%

Accordo di Programma 1999 ELENCO B

LAVORO n°	LAVORO titolo	Esercizio 2002 Totale Residuo C al 31-dic-2001	C / R	Esercizio 2002 Impegnato	Esercizio 2002 Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato	TOTALI Anni Futuri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag. / Stato dei Lavori Principali / %Fisico
8	S.G.C. FIRENZE - PISA - LIVORNO (E74) (FI 709 00732) S.G.C. FI-PI-LI - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO DI PENETRAZIONE AL PORTO DI LIVORNO - LOTTO 5° - STRALCIO 1°. EX ART.6	5.081.510	Comp	3.970.766	3.489.537	7.149.580	27,2%	25,7%	43.076.216	0	35.926.636	83,4%
			Res.	8.346.215	6.759.374				Lavoro principale ultimato			94,9%
9	SS.N.1 VIA AURELIA (FI 709 00735) LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO IN LOCALITA" SERRAGRANDE IN COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI) SULLA S.S.1 "AURELIA" AL KM 293+725.	1.968.839	Comp	56.923	0	454.145	72,2%	45,1%	2.540.265	0	2.086.120	82,1%
			Res.	0	1.571.617							100,0%
10	SS.N.445 DELLA GARFAGNANA (FI 709 00740) COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI SAN DONNINO TRA I KM. 38+100 ED IL KM. 39+400 DEL COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO.	10.165.057	Comp	0	0	6.389.614	39,6%	39,8%	10.380.787	0	3.991.173	38,4%
			Res.	0	3.775.443				Lavoro principale parzialmente sospeso			39,8%
11	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00741) S.G.C. GROSSETO-FANO. LAVORI DI ADEGUAMENTO A 4 CORSIE DELL'ESTESA DI KM. 63+561,13. LOTTO 1 DAL KM. 0+000 AL 11+050	50.569.054	Comp	0	0	47.435.942	8,1%	8,2%	51.655.692	0	4.219.750	8,2%
			Res.	0	3.133.112				Lavoro principale in corso			8,2%
12	SS.N.445 DELLA GARFAGNANA (FI 709 00748) S.S.N.445 "DELLA GARFAGNANA" PONTE SUL FIUME SERCHIO E ADEGUAMENTO SVINCOLO	6.411.639	Comp	0	0	5.359.198	18,2%	15,7%	6.435.322	0	1.076.124	16,7%
			Res.	0	1.052.441				Lavoro principale in corso			15,7%
13	SS.N.1 VIA AURELIA (GE 709 00627) VARIANTE ALLA S.S. N. 1 "AURELIA" IN AREA VADO LIGURE GALLERIA S. NICOLA E SVINCOLO FARO.	40.010.174	Comp	0	0	29.246.219	0,0%	0,0%	29.246.219	0	0	0,0%
			Res.	-10.763.956					Lavoro principale in corso			0,0%
14	SS.N.470 DELLA VALLE BREMBANA (MI 709 01037) SS N.470-"VAL BREMBANA"VARIANTE ABITATO DI ZOGNO TRA PROGRESSIVE KM 13+500 E 21+000-ESEC.NE PREFORO ESPLORATIVO (COMPRESO QUOTA REG.LOMBARDIA 15 MLD) CONV.NE DEL 29.10.96 N. 352=7	8.211.223	Comp	0	0	8.208.124	0,0%	0,0%	8.211.223	0	3.099	0,0%
			Res.	0	3.099				Lavoro principale in corso			0,0%

Accordo di Programma 1999 ELENCO B

LAVORO n°	titolo	Esercizio 2002 Totale Residuo C al 31-dic-2001	C / R	Esercizio 2002 Impegnato	Esercizio 2002 Pagato	Esercizio 2002 Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato	TOTALI Anni Futuri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag. / Stato dei Lavori Principali %Fisico
15	SS.N.342 BRIANTEA (MI 709 01083) S.S.N.342.ASSE INTERURBANO DI BERGAMO. PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 1 LOTTO (DA PONTE SAN PIETRO A BERGAMO) CON NUOVO COLLEGAMENTO ALLA SS.342 A MAPELLO	57.823.293	Comp Res.	0 -15.248.077	0 2.058.556	40.516.660	6,6%	6,6%	42.636.413	0	2.119.752	5,0% 6,6%
									Lavoro principale in corso			
16	SS.N.36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA (MI 709 01084) S.S.N.36.COMPLETAMENTO DEL RACCORDO LECCO-VALSASSINA. PROGETTO DEL 02.11.1994 AGGIORNATO AL 20.12.1995 ED AL 01.12.1998.	16.608.820	Comp Res.	0 0	0 2.101.321	14.507.499	7,9%	0,0%	37.153.228	0	22.645.729	61,0% 73,2%
									Lavoro principale in corso			
17	SS.N.617 BRONESE (MI 709 01087) S.S.N.617.LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO CON ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DAL KM.0+000 AL KM.12+344.1 LOTTO-SISTEMAZIONE A LIVELLI SFALSATI DELL'INCROCIO CON LA S.S.234	10.423.192	Comp Res.	0 0	0 157.565	10.265.628	0,0%	0,0%	10.604.466	0	338.838	3,2% 0,0%
									Lavoro principale in corso			
18	SS.N.235 DI ORZINUOVI (MI 709 01088) S.S.N.235 "DI ORZINUOVI" TRA LO SVINCOLO DI LODI E LA SS.9 "EMILIA". ADEGUAMENTO ALLA SEDE STRADALE ALLA CATEGORIA IV CNR/80 CON ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI A RASO TRA I KM.29+897 ED IL KM.33+046. INTERV. PT 97-99 IN	18.397.902	Comp Res.	0 -3.809.045	0 0	14.588.857	0,0%	0,0%	14.622.153	0	33.296	0,2% 0,0%
									Lavoro principale in corso			
19	SS.N.36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA (MI 709 01089) S.S.N.36. LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RACCORDO TRA L'ATTRAVERSAMENTO DI LECCO E LA VALSASSINA. TRATTO DAL PASSO DEL LUPO A BALLABIO.	23.955.049	Comp Res.	0 0	0 8.420.628	15.534.421	50,1%	50,3%	23.960.921	0	8.426.500	35,2% 50,3%
									Lavoro principale in corso			
20	SS.N.35 DEI GIOVI (MI 709 01090) S.S.N.35. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD DI PAVIA, DALL'INNESTO CON LA TANGENZIALE OVEST ALLO SVINCOLO CON LA S.P. 2 "MELEGNANINA"	24.289.448	Comp Res.	0 0	0 955.132	23.334.316	0,0%	0,0%	24.623.923	0	1.289.607	5,2% 0,0%
									Lavoro principale in corso			
21	SS.N.33 DEL SEMPIONE (MI 709 01101) S.S.N.33.LAV.DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA CARREGGIA TRA I KM.32+300 ED IL KM.35+500.	8.206.500	Comp Res.	0 -908.356		7.298.144	0,0%	0,0%	7.298.144	0	0	0,0% 0,0%
									Lavoro principale in corso			

Accordo di Programma 1999 ELENCO B

LAVORO n°	LAVORO titolo	Esercizio 2002 Totale Residuo C al 31-dic-2001	C / R	Esercizio 2002 Impegnato	Esercizio 2002 Pagato	Esercizio 2002 Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato	TOTALI Anni Futuri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag. / Stato dei Lavori Principali %Fisico
22	SS.N.45 BIS GARDESANA OCCIDENTALE (MI 709 01103) VARIANTE DA TREPONTI A TORMINI E COLLEGAMENTO CON LA SS. 572 A SALO'	0	Comp	1.642.402	0	8.274.718	0,0%	0,0%	24.202.202	15.927.484	0	0,0%
			Res.	6.632.316	0				GETTO ATTUALMENTE SI TROVA PRESSO UFFICIO CONT			0,0%
23	SS.N.517 BUSSENTINA (NA 709 00505) SS N.517-LAVORI COMPLETAMENTO VARIANTE SS 18 E 517 KM 19+300 DELLA SS 517 ALLO SVINCOLO DI BUONABITACOLO (ESCLUSO) - LOTTO DI SALDATURA KM 9+563,50-KM 11+751,03=	10.314.085	Comp	0	0	8.945.645	13,9%	14,0%	10.320.598	0	1.374.953	13,3%
			Res.	0	1.368.440							14,0%
24	SS.N.7 VIA APPIA (NA 709 00509) SS. 7 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI CASCANO DAL KM. 173+650 AL KM. 175+250 - PROGETTO ESECUTIVO	23.015.469	Comp	0		18.334.442	0,0%	0,0%	18.334.442	0	0	0,0%
			Res.	-4.681.027								0,0%
25	SS.N.257 APECCHIESE (PG 709 00396) SS 257 -"APECCHIESE" - LAVORI COSTRUZIONE VARIANTE CITTA' DI CASTELLO PER ELIMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO ABITATO E DIRETTA CONNESSIONE ALLA E/45===EX ART. 6	4.321.247	Comp	0	0	3.644.545	22,8%	0,0%	4.321.247	0	676.702	15,7%
			Res.	0	676.702							0,0%
26	SS.N.3 VIA FLAMINIA (PG 709 00580) SS N.3 "VIA FLAMINIA" TRONCO:SPOLETO-FOLIGNO - LAVORI DI ESECUZIONE DELLA VARIANTE NEL TRATTO DI SPOLETO (EGGI) -FOLIGNO (S.ERACLIO) ==	60.452.994	Comp	0	0	33.467.741	29,7%	29,9%	95.923.605	0	62.455.863	65,1%
			Res.	0	26.985.252							69,7%
27	SS.N.220 PIEVAIOLA (PG 709 00584) S.S.N.220.TRONCO:TAVERNELLE-PERUGIA TRATTO:TAVERNELLE-OSTERIA VECCHIA. LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA AGLI ABITATI	0	Comp	8.994.775		27.527.153	0,0%	0,0%	27.527.153	0	0	0,0%
			Res.	18.532.378								0,0%
28	SS.N.24 DEL MONGINEVRO (TO 709 00802) SS N.24 - TRATTO OULX-CESANA - INTERVENTO 1° FASE-COMPLETAMENTI TRA LE SEZ. 1 E 62 - MONDIALI DI SCI 97== (EX TO 763/ =709 DI CUI E' IN CORSO LA RESCISSIONE DI CONTRATTO).	249.976	Comp	0	0	3.349.417	0,1%	33,1%	8.427.659	0	5.078.242	60,3%
			Res.	3.111.289	11.848				Lavoro principale ultimato			100,0%

Accordo di Programma 1999 ELENCO B

LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI			
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag. / %Fisico
									Stato dei Lavori Principali			
29	SS.N.33 DEL SEMPIONE (TO 709 00803) S.S.N.33.TRONCO:GRAVELLONA-TOCE-ISELLE. LAVORI DI AMMODERNAMEN. DEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM.131+750 ED IL CONFINE DI STATO. LOTTO 1 STRALCIO 2.	34.832.224	Comp	0	0	28.467.794	12,4%	9,3%	53.207.516	0	24.739.722	46,5%
			Res.	0	6.364.430				Lavoro principale in corso			47,4%
30	SS.N.10 PADANA INFERIORE (TO 709 00806) S.S.N.10/494.LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI ALESSANDRIA QUALE SBARRAMENTO ALLE ESONDAZIONI DEI FIUMI BORMIDA E TANARO-INTERVENTI CONSEGUENTI GLI EVENTI ALLUVIONALI	72.975.360	Comp	0	0	53.391.879	0,0%	0,0%	54.667.562	0	1.275.683	2,3%
			Res.	-18.307.798	1.275.683				Lavoro principale in corso			0,0%
31	SS.N.24 DEL MONGINEVRO (TO 709 00812) S.S.N.24 CAMPIONATI MONDIALI DI SCI '97. LAVORI PER RENDERE AGIBILE IL TRATTO OULUX-CESENA TORINESE. 1 STRALCIO TRATTO: OULUX "FRAZIONE MORETTO" E CESNA TORINESE. INTERVENTO DI 2° FASE. LAVORI DI	19.523.628	Comp	5.143.665	0	14.224.456	44,8%	45,1%	26.059.599	0	11.835.143	45,4%
			Res.	0	10.442.837				Lavoro principale in corso			51,0%
32	SS.N.500 DI LONIGO (VE 709 00378) S.S.N.500.PROGETTO ESECUTIVO DELLA VARIANTE DI LONIGO'.	12.959.898	Comp	0	0	6.204.900	53,8%	37,7%	14.868.580	0	8.663.680	58,3%
			Res.	0	6.754.998				Lavoro principale in corso			56,8%
33	SS.N.434 LEGNAGHESE (VE 751 00379) S.S.N.434.PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE ALLE NORME CNR CON INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA CENTRALI ED ELIMINAZIONE DEGLI INCROCI A RASO II	3.895.584	Comp	0	0	2.220.800	2,2%	0,0%	14.269.856	0	12.049.057	84,4%
			Res.	-156.711	1.518.073				Lavoro principale ultimato			100,0%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1999 ELENCO B	617.974.776	Comp	19.808.531	3.489.537	517.664.035	14,2%	14,5%	790.535.813	15.927.484	256.944.294	32,5%
			Res.	-21.090.554	95.539.180							40,3%

Accordo di Programma 2000

Per AREA		Esercizio 2002							TOTALI				
		Totale Residuo C al 31-dic-2001	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	%Fisico
									Stato dei Lavori Principali				
TOTALI Area	Centro	518.068.956	Comp	3.506.541	9.614	419.078.874	2,7%	2,8%	434.099.250	0	15.020.376	3,5%	
			Res.	-88.816.534	13.670.474								3,2%
TOTALI Area	Nord	576.430.509	Comp	6.618.501	0	510.073.006	1,6%	3,3%	526.760.800	0	18.687.793	3,5%	
			Res.	-54.773.982	18.202.021								3,5%
TOTALI Area	Sud	119.642.148	Comp	37.709.115	1.524.184	131.017.967	6,4%	6,3%	139.362.320	0	8.344.353	6,0%	
			Res.	-18.187.961	6.621.152								6,3%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 2000	1.214.141.613	Comp	47.834.157	1.533.798	1.060.169.847	2,7%	3,6%	1.102.222.370	0	42.052.523	3,8%	
			Res.	-161.778.478	38.493.648								3,8%