La sistemazione di scavi archeologici e di beni antichi sotto S.Ambrogio, corrisponde alla fase **b1.6.17**, così come previsto dal D.M. 1/3/92.

Stanziamento: L. 10.000.000 **Impegno: L. 10.000.000**

La successiva fase, **b1.6.18**, è inerente l'indagine archeologica dei resti del carcere Mamertino Tulliano. Anch'essa prevista dal D.M. 1/3/92, interessa l'area al di sotto della chiesa di S.Giuseppe dei Falegnami.

Stanziamento: L. 485.000.000 **Impegno: L. 485.000.000**

b1.6.19 *Palazzo Senatorio (I lotto)*

Comune di Roma

Stanziamento L. 12.000.000.000 **Impegno L. 12.000.000.000**

Restauro conservativo e riassetto funzionale del Palazzo Senatorio e del Tabularium comprendenti anche la galleria di congiungimento. Il primo lotto lavori relativo al Tabularium e al Tempio di Veiove è stato ultimato a luglio 2000.

Sono state riaperte al pubblico le sale del complesso del Tabularium comprendente la galleria con l'affaccio sui Fori, la Sala del Boia e le carceri medievali. Il Tempio di Veiove è stato restaurato e liberato da strutture moderne e reso maggiormente visibile. Riaperta al pubblico dopo decenni la Galleria di congiunzione che, sotto la Piazza del Campidoglio collega tutti i musei in un unico percorso museale.

I musei sono stati dotati di moderni impianti tecnologici e di sicurezza.

b1.6.20 *Area Grande Campidoglio. Palazzo Senatorio. Prosecuzione lavori di consolidamento e restauro.*

Comune di Roma
Stanziamento L. 8.500.000.000

Relativamente al secondo lotto il progetto approvato prevede il consolidamento e il restauro di una parte del Palazzo. Per la connessione con l'evento giubilare l'Amministrazione Comunale ha deciso di rinviare la realizzazione dei lavori nell'anno 2001, per evitare l'allestimento dei ponteggi sulla Piazza del Campidoglio nel corso dell'anno 2000. I lavori previsti avranno inizio nell'anno 2001 (dopo il Giubileo) e si concluderanno nei primi mesi del 2003, ed interesseranno il consolidamento delle Torri di Bonifacio IX e di Martino V, il restauro dei prospetti su via S. Pietro in Carcere e su via del Campidoglio. Verranno rinnovati gli impianti tecnologici e quelli di sicurezza e realizzati i percorsi per i disabili.

b.1.6.21 *Consolidamento delle pendici del Campidoglio*

Comune di Roma

b.1.6.22 *Scavi archeologici a Torre Argentina*

Comune di Roma

b.1.6.23 *Complesso archeologico di Santa Croce in Gerusalemme: manutenzione, adeguamenti, spostamenti, allestimenti*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma

Stanziamento L. 400.000.000 **Impegno L. 400.000.000**

L'intervento in questione ha previsto opere di manutenzione, adeguamento, spostamento ed allestimento nell'ambito del complesso archeologico della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Il riferimento normativo è il D.M.L.P. del 5/11/1996.

b 1.7 *Recupero e manutenzione di complessi archeologici fuori dal Centro Storico*

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma

L'intervento si suddivide in numerosi fasi. Con la prima, riferita dal DMLP del 5/11/96 ed al DMLP del 22/11/99 contraddistinta dal codice **b1.7.0**, si provvede ad interventi urgenti di manutenzione del Suburbio, mediante manutenzioni, adeguamenti per la conservazione e la fruizione di monumenti, complessi e beni mobili demaniali.

Stanziamento L. 1.100.000.000 Impegno L. 1.100.000.000

La seconda fase interessa la Via Flaminia ed in particolare il Malborghetto (codice **b1.7.1**). Viene suddivisa in tre sezioni. Con la prima, riferita al D.M. 1/3/92, si provvede alla manutenzione del parco ed al consolidamento murario. Con la seconda, di cui al D.P.C.M. del 29/5/95, si effettuano prevalentemente opere di manutenzione. Con la terza, prevista dal DMLP del 5/11/96, si prosegue nelle opere di manutenzione nonché alla sistemazione del verde.

Stanziamento L. 250.000.000 Impegno L. 250.000.000

Il codice **b1.7.2** contraddistingue adeguamenti e manutenzione del Mausoleo Torre di Ponte Salario in via Salaria, mediante sistemazione del II° piano, di impianti elettrici, idrici e fognari. Anche qui il riferimento normativo è il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 100.000.000 Impegno L. 100.000.000

La successiva fase (**b1.7.3**) è inerente il restauro della Basilica sotterranea di Porta Maggiore, all'inizio della Via Predestina. Con riferimento al D.M. 1/3/92, si provvede a lavori di restauro, consolidamento ed acquisizione documentazione.

Stanziamento L. 400.000.000 Impegno L. 400.000.000

Anche la fase seguente (**b1.7.4**) riguarda la via Prenestina ed in particolare la località di Gabii, dove si provvede al consolidamento e restauro della torre,

nonché sistemazione archeologica dell'area. Anche in questo caso il riferimento normativo è il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 1.000.000.000 Impegno L. 1.000.000.000

b1.7.4.1 *Indagini preliminari per il recupero e la valorizzazione ambientale del territorio in cui ricade l'area lacustre di Gabii-Castiglione*

Comune di Roma

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

Il progetto del Parco di Gabii è finalizzato al recupero ambientale di un'area particolarmente ricca da un punto di vista naturalistico e delle preesistenze storico – architettoniche seppure compromessa dall'abusivismo edilizio.

L'area, collocata sul confine dell'antica via Prenestina, contiene vestigia e reperti archeologici di grande importanza e suggestione, alcuni dei quali, tra cui un santuario e le mura della città, al margine del lago di Castiglione, prosciugato tra gli anni 1770 e 1780 dai principi Borghese. Si intende proporre la ricostituzione dell'originario alveo lacustre, il recupero e la valorizzazione dei reperti archeologici presenti ed il loro inserimento in un ideale percorso storico. Con la creazione del Parco di Gabii si intende inoltre attivare un sistema di verde nell'area metropolitana che costituisca un *unicum* con il Parco dell'Aniene e quello dei Castelli, con i suoi laghi.

E' stato istituito il gruppo di progettazione dello studio di fattibilità, composto da tecnici comunali. Si prevede la conclusione della fase progettuale entro dicembre 2000 e l'approvazione del bando di gara per la realizzazione delle indagini specialistiche entro i primi mesi del 2001.

Stanziamento L. 1.000.000.000

L'adeguamento e l'allestimento dell'Ipogeo di Trebio Giusto in via Latina, fa parte della fase **b1.7.5**, sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma.** Consiste in Opere urgenti di conservazione, nonché adeguamento ed allestimento dell'accesso.Il riferimento normativo è, ancora una volta, il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 300.000.000 Impegno L. 150.000.000

Opere di restauro, adeguamento, conservazione e sistemazione interessano il Parco delle Tombe della via Latina (**b1.7.6**). L'intervento è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. Il riferimento normativo è, anche in questo caso, il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 300.000.000 **Impegno L. 300.000.000**

L'intervento **b1.7.7** riguarda opere di manutenzione e recinzione della Villa dei Sette Bassi, in via Latina. Esso è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. Il riferimento normativo è, anche in questo caso, il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 300.000.000 **Impegno L. 275.000.000**

L'intervento **b1.7.8** ha come obbiettivo la manutenzione, revisione e restauro di un tratto degli Acquedotti Claudio ed Alessandrino, in via Latina. Esso è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. Il riferimento normativo è, anche in questo caso, il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 200.000.000 **Impegno L. 200.000.000**

L'intervento **b1.7.9** ha previsto opere di restauro, sistemazione e documentazione inerenti alla strada antica ed ai monumenti di via Grottaperfetta. Esso è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. Il riferimento normativo è, anche in questo caso, il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 100.000.000 **Impegno L. 100.000.000**

Opere di restauro, sistemazione e documentazione interessano anche la via Laurentina e la necropoli loc. Acqua Acetosa, in vista della costituzione del Parco (intervento **b1.7.10**). Esso è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. Il riferimento normativo è, anche in questo caso, il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 200.000.000 **Impegno L. 200.000.000**

L'intervento **b1.7.11** riguarda siti di interesse pre-protostorico e ha comportato opere di scavo, restauro e sistemazione delle strutture murarie. Esso è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. Il riferimento normativo è, anche in questo caso, il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 400.000.000 **Impegno L. 400.000.000**

Il Mausoleo di S. Elena c.d. Torpignattara, è stato coinvolto da opere di scavo archeologico e restauro delle cortine antiche (intervento **b1.7.12**). Esso è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. I riferimenti normativi sono, in questo caso, il D.M. 1/3/92 ed il D.P.C.M. 29.05.1995.

Stanziamento L. 1.250.000.000 **Impegno L. 1.250.000.000**

Opere di restauro hanno riguardato l'Ipogeo degli Ottavi, in via Trionfale. L'intervento (**b1.7.13**) è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. Il riferimento normativo è, ancora una volta, il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 20.000.000 **Impegno L. 20.000.000**

L'intervento **b1.7.14** ha interessato Villa di Livia, in via Flaminia, con opere di manutenzione, protezione e sistemazione. L'intervento (b1.7.13) è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. Il riferimento normativo è il D.M.L.P. 5/11/96.

Stanziamento L. 320.000.000 **Impegno L. 320.000.000**

L'intervento **b1.7.15** ha previsto opere di restauro, copertura e sistemazione per la Vasca Monumentale di V.C. Baronio, in via Latina. Esso è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. Il riferimento normativo è il D.M.L.P. 5/11/96.

Stanziamento L. 350.000.000 **Impegno L. 350.000.000**

L'obbiettivo dell'intervento **b1.8** è stato quello di realizzare la manutenzione e valorizzaione di aree verdi o giardini all'interno dei seguenti complessi archeologici: Terme di Diocleziano, Palatino-Foro Romano, Meta Sudante, Terme di Caracolla, S. Croce, c.d. Tempio di Minerva Medica, Domus Aurea, Necropoli di Villa Pamphili, Santuario Siriano, Piramide di Caio Cestio, Tombe di via Latina. L'intervento di cui trattasi è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. I riferimenti normativi sono il D.M. 1/3/1992, il D.P.C.M. 29/5/1995, il D.M.L.P. 5/11/1996 ed il D.M.L.P. 22/11/1999.

Stanziamento L. 6.600.000.000 Impegni L. 6.600.000.000

Con il codice **b1.9** sono state previste nel Programma per Roma Capitale, somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma, per l'importo di L. 600.000.000, dirette all'acquisto di materiale per la costruzione di una rete informatica. Il riferimento normativo, in questo caso, è il D.M. 1/3/1992.

Stanziamento L. 600.000.000 Impegno L. 600.000.000

Con il codice **b1.9.1** sono state previste nel Programma per Roma Capitale, somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma, per l'importo di L. 500.000.000, dirette all'adeguamento del sistema informatico. Il riferimento normativo, in questo caso, è il D.M.L.P. 22/11/1999.

Stanziamento L. 500.000.000 Impegno L. 500.000.000

Con il codice **b1.9.2** sono state previste nel Programma per Roma Capitale, somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma, per l'importo di L. 2.000.000.000, finalizzate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'adeguamento e funzionamento delle sedi e dei monumenti. Il riferimento normativo, anche in questo caso, è il D.M.L.P. 22/11/1999.

Stanziamento L. 2.000.000.000 Impegno L. 2.000.000.000

b.1.10 *Ex "restauro dei mobili del Palazzo del Quirinale"*

Presidenza della Repubblica

Stanziamento L. 1.500.000.000 Impegno L. 1.500.000.000

Il titolo dell'intervento, che risulta ultimato in data 25.11.2000, è stato rettificato con D.P.C.M. del 22.11.1999.

b1.11 Interventi di restauro opere d'arte del patrimonio dell'ente Eur e la loro conservazione

b1.11.1 *Restauro e trasferimento tempere atrio Palazzo dei Congressi.*

Società EUR S.p.a.

L'intervento risulta completato.

b1.11.2 *Restauro mosaici Palazzo delle tradizioni popolari e delle Scienze.*

Società EUR S.p.a.

Risultano eseguiti i lavori di restauro dei mosaici del palazzo delle Tradizioni Popolari e delle Scienze a cura dell'ente EUR.

b1.11.3 *Restauro statue portici Palazzo della Civiltà*

Società EUR S.p.a.

b.1.12 *Area di Città di Porto: ristrutturazione casale di bonifica Torlonia*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Ostia

Stanziamento L. 3.000.000.000 Impegno L. 3.000.000.000

I lavori relativi al progetto in questione sono stati ultimati nel mese di luglio 2000, regolarmente contabilizzati e liquidati gli importi a credito delle imprese esecutrici ad eccezione degli importi a garanzia.

b2. Realizzazione di parchi archeologici/ Appia Antica e Parco dei Fori:

Gli interventi inseriti in questo settore del Programma riguardano il piano di utilizzazione, nonché il parziale esproprio, del parco della Caffarella, gli studi e la progettazione unitaria del parco dell'Appia Antica e del parco archeologico dell'area centrale e dei Fori, con specifiche attività di recupero. La propedeutica fase di progettazione, relativa ai diversi interventi sopra citati, ha la finalità di definire, oltre ai contenuti tecnici, anche gli aspetti realizzativi e gestionali, in un preciso quadro di fattibilità finanziaria.

Lo stato di attuazione risulta il seguente:

b2.1 *Piano di utilizzazione ed esproprio parziale della Caffarella*

Comune di Roma
Stanziamento L. 26.000.000.000 Impegno L. 26.000.000.000

E' stato sottoscritto e pubblicato in data 10.9.96 sul B.U.R. n. 25 l'accordo di Programma di approvazione del piano di utilizzazione. E' stato avviato il procedimento per le espropriazioni (deliberazione G.C. n. 934 del 21.3.97 e successive modifiche).

A seguito delle valutazioni delle indennità di esproprio sono state acquisite la maggior parte delle aree, in particolare quelle interessate dai lavori del Giubileo.

La procedura espropriativa non è ancora conclusa.

b2.2 *Studi, progettazione ed avvio della realizzazione del Parco dell'Appia Antica, dell'area centrale e dei Fori*

Comune di Roma
Stanziamento L. 3.000.000.000 – Impegno L. 3.000.000.000

E' stato redatto il progetto per la costituzione di una banca dati e di un sistema informativo per il Parco dell'Appia Antica; a breve si procederà alle operazioni (rilievi, indagini, restauri, acquisizioni di cartografie, ecc.) necessarie per l'attuazione del progetto.

b2.3 *Realizzazione di un Centro di servizi del parco dell'Appia Antica: recupero funzionale dell'ex Carteria Latina*

Ente Parco Regionale dell'Appia Antica

L'intervento, originariamente di competenza del Comune di Roma, ha come obbiettivo il recupero funzionale dell'ex Cartiera latina, da destinare a Centro di Servizi del Parco dell' Appia Antica, ospitando sia funzioni di accoglienza e informazione al pubblico, sia la sede dell'Azienda Consortile del Parco. E' stato ultimato il progetto di recupero della ex Cartiera Latina come sede dell'Azienda Consortile del Parco alla quale è stato consegnato il complesso. L'Amministrazione si è impegnata a procedere sulla base del progetto di recupero all'attribuzione delle risorse disponibili, pari a 1,5 miliardi di lire.

Il progetto è stato esaminato nella preconferenza dei servizi interna del 6/6/2000 e presentato in conferenza dei servizi interna, il 18/12/2000.

b.2.4 Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni di monumenti e di aree demaniali del Parco (compresa la Villa dei Quintili).

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma

Stanziamento L. 3.600.000.000 Impegno L. 3.600.000.000

La Soprintendenza archeologica di Roma, a fronte di una assegnazione finanziaria complessiva di Lit. 3,6 miliardi, ha appaltato e concluso i lavori relativi all'Acquedotto dei Quintili ed al restauro della tomba e del castello. Sono proseguiti gli interventi concernenti la Villa dei Quintili ed il Casale della Villa stessa.

b2.5.1 *Scavo e sistemazione del Foro di Nerva*

Comune di Roma
Stanziamento L. 3.000.000.000 – Impegno L. 3.000.000.000

L'intervento, relativo allo scavo archeologico della sezione centrale del Foro di Nerva ed alla riconnessione di questo con il settore settentrionale già in luce, è stato realizzato tra il 1995 e 1997. E' stato portato in luce il settore meridionale del Foro di Nerva e si è provveduto a unificare l'area del Foro a nord, già scavata nel corso degli anni '30, con quella di nuovo scavo attraverso il ripristino di un condotto fognario del 1600, il quale attraversa, alla quota archeologica, la soprastante via dei Fori Imperiali.

b2.5.2 *Realizzazione del museo dei Fori ai Mercati Traianei Allestimento*

Comune di Roma
Stanziamento L. 7.864.835.650 – Impegno L. 2.864.835.650
Di cui L. 5.000.000.005 assegnati dal gennaio 2000

L'intervento consiste in opere di recupero, indagini archeologiche, adeguamenti alle normative e lavori relativi alla musealizzazione del complesso. L'allestimento del Museo dei Fori Imperiali comprende tra l'altro ricostruzioni al vero dei principali nodi architettonici dei Fori e apparati didattici. L'intervento relativo al primo lotto di finanziamento è ultimato. Si prevede la conclusione dei lavori di allestimento relativi al secondo lotto di finanziamento nel primo semestre del 2002.

b2.6 *Operazioni archeologiche e sistemazione dell'area dei Fori di Nerva, della Pace, di Cesare Augusto e Traiano per favorire la comprensibilità dell'intero complesso dei Fori Imperiali*

Comune di Roma
Stanziamento L. 5.000.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

L'intervento è finalizzato alla sistemazione delle aree già scavate ed al completamento dello scavo archeologico. E' in corso di redazione il progetto preliminare. Il progetto definitivo sarà concluso nel marzo 2001. I lavori si concluderanno nel 2002.

b2.7 *Colle Oppio. Restauro e consolidamento dell'esedra delle terme di Traiano sovrastante il criptoportico con l'affresco della "Città Dipinta" e sistemazione dell'area archeologica antistante. Impermeabilizzazione del criptoportico*

Comune di Roma
Stanziamento L. 5.000.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

L'intervento è relativo al completamento dello scavo, ai lavori di restauro e consolidamento ed alla sistemazione del criptoportico, finalizzato all'apertura al pubblico. Il progetto, in corso di redazione, sarà terminato per il marzo 2001. Nel corso della progettazione si sono verificati fattori di rallentamento quali la difficoltà di delimitazione dell'ambito (di competenza comunale ma mai consegnato dallo Stato al Comune), la necessità di prefigurare i consolidamenti dell'esedra in funzione della sistemazione statica conseguente allo scavo in corso; le sistemazioni architettoniche della zona tra l'esedra ed il criptoportico, conseguenti alle opere da eseguire per la visitabilità.

b3. Valorizzazione dei parchi urbani e suburbani

Il Programma prevede due iniziative; la prima è relativa al restauro e ristrutturazione, da parte del Comune, di edifici monumentali posti all'interno di ville storiche, la seconda riguarda l'acquisizione delle porzioni ancora private di villa Ada.

Lo stato di attuazione è il seguente:

b3.1 **Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno delle seguenti ville**

b3.1.1 *Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di Villa Torlonia*

Comune di Roma
Stanziamento L. 34.128.712.526 – Impegno L. 3.346.562.074
Di cui L. 30.590.329.723 assegnati dal gennaio 2000

Sono stati ultimati i lavori sul Villino dei Principi relativi al primo finanziamento. L'intervento è finalizzato alla realizzazione di una struttura museale. L'integrazione di finanziamento 1999 è relativa agli interventi sul Casino Nobile, il Teatro, la Serra e la Torre Moresche, attualmente non utilizzati e degradati. La progettazione degli interventi è stata affidata a professionisti esterni per quanto riguarda il Casino Nobile e il Teatro, a tecnici interni all'Amministrazione Comunale per la Serra e la Torre Moresche e si concluderà entro aprile 2001. L'inizio lavori è previsto entro l'estate 2001.

Si prevede la destinazione del Casino Nobile a luogo di rappresentanza e della Serra e Torre Moresche rispettivamente a serra botanica e a luogo per manifestazioni culturali.

b3.1.2 *Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di Villa Pamphili*

Comune di Roma
Stanziamento L. 4.590.148.222 Impegno L. 1.090.148.200
Di cui L. 3.500.000.000 assegnati dal gennaio 2000

Sono stati ultimati nel febbraio 1998 i lavori di restauro della Villa Vecchia come sede del Museo della Villa, di cui si prevede l'inaugurazione all'inizio del 2001. Con il finanziamento relativo all'annualità '99 vengono realizzati interventi sui manufatti di minor rilievo per i quali è in corso la progettazione, che si concluderà nel marzo 2001.

L'inizio lavori è previsto nel primo semestre del 2001.

I lavori sono finalizzati al recupero della Casetta ai Monti, da adibire a sede di attività culturali, della Segheria o Legnara, da adibire a laboratorio di musica, della Casetta Rossa, da adibire a presidio di custodia e sorveglianza. La Cascina Floridi sarà destinata a presidio del Servizio Giardini.

b3.1.3 *Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di Villa Carpegna*

Comune di Roma
Stanziamento L. 3.192.151.000 – Impegno L. 3.192.151.000

Sono stati ultimati nel marzo 1998 i lavori di consolidamento e restauro del Casino Nobile e i lavori relativi alle decorazioni interne. I lavori sono finalizzati al restauro dell'edificio ed al suo recupero come sede espositiva del Museo del Costume che espone la collezione Tirelli.

L'edificio è in consegna provvisoria alla Sovraintendenza Comunale per l'allestimento espositivo ed è imminente la consegna definitiva.

b3.1.4 *Esproprio e sistemazione di Villa York*

Comune di Roma
Stanziamento L. 6.500.000.000

Sono stati definiti gli indirizzi del Piano di Utilizzazione del comprensorio di Villa York.

E' stata inoltre ultimata a cura della Società Risorse per Roma, la procedure di stima delle aree che supera di gran lunga i fondi stanziati e conseguentemente sono state successivamente attivate verifiche sulle aree ed i manufatti per definire le priorità di acquisizione .

Le problematiche relative alla ultimazione del Piano hanno riguardato principalmente il coordinamento di questo con il Piano di Assetto della più vasta area della "Valle dei Casali", la cui redazione è in itinere a cura dell'Ente Roma natura

Si prevede la conclusione delle verifiche all'inizio del 2001 per poi attivare le procedure di approvazione del Piano di Utilizzazione.

b3.1.5 *Acquisizione e riuso di Villa Blanc*

Comune di Roma

b3.2 *Esproprio delle aree del comprensorio di Villa Ada e piano di utilizzazione*

Comune di Roma
Stanziamento L. 26.000.000.000 – Impegno L. 26.000.000.000

Il Piano di Utilizzazione è stato approvato nel 1994; nel 1995 è stata conclusa la procedura espropriativa delle aree che sono state acquisite per cessione volontaria.

I 5 miliardi disponibili per ulteriori acquisizioni sono stati destinati con l'annualità 2000 a restauro di edifici storici all'interno della Villa.

Il Dipartimento XII, per l'approvazione del progetto di ampliamento della scuola materna di Forte Antenne, ha richiesto una modifica all'Accordo di Programma nel novembre 2000.

b.4.1 *Scavi archeologici per le stazioni della linea metropolitana C nel centro storico (da individuare di concerto con il Comune di Roma)*

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma

Stanziamento L. 3.192.704.000 **Impegno L. 3.192.704.000**

Il presente intervento ha avuto come obbiettivo la realizzazione di saggi di scavo all'interno del Centro Storico di Roma. Il riferimento normativo è il D.M.L.P. del 16/12/1997.

b4.2 *Restauro di villa romana emersa da scavi per la realizzazione dell'Auditorium ed allestimento di relativo museo archeologico all'interno del foyer*

Comune di Roma
Stanziamento L. 2.000.000.000

L'intervento – inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999 - è relativo al restauro e consolidamento delle strutture della Villa Romana e comprende anche indagini geognostiche, opere di bonifica, sistemazione ed allestimento. Il progetto definitivo sarà concluso nel maggio 2001.

ARTICOLO 1, LETTERA C

"Assicurare la più efficace tutela dell'ambiente e del territorio, anche attraverso il risanamento dei fiumi Aniene e Tevere e del litorale, realizzare parchi naturali, sportivi e per il tempo libero nonché interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie, ivi comprese le opere di carattere igienico-sanitario".

Nel Programma gli interventi compresi in questo obbiettivo sono stati suddivisi nei seguenti cinque settori:

- c1 tutela ambientale e territoriale;
- c2 realizzazione di parchi naturali, sportivi e per il tempo libero;
- c3 interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie;
- c4 piano per la casa;
- c5 interventi previsti dalle aziende concessionarie di pubblici servizi.

c1. Tutela ambientale e territoriale.

Il settore prevede interventi inerenti la tutela dell'ambiente dal punto di vista sanitario ed ecologico, del territorio dal punto di vista paesaggistico, con particolare riferimento al risanamento dei corpi idrici (bacini del Tevere e dell'Aniene) e della fascia costiera ed al miglioramento della rete fognaria urbana. In particolare, per ciò che riguarda il controllo e la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, è ormai quasi completato ed operativo un intervento pilota relativo alla parziale sostituzione degli attuali veicoli di trasporto pubblico su gomma con tram a trazione elettrica, in sede privilegiata, per realizzare il collegamento tra il Casaletto e piazza Venezia.

Lo stato di attuazione risulta il seguente: