ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **LXXXIV**
n. **1**

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER ROMA CAPITALE
(Anno 2000)

(Articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 396)

Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

Trasmessa alla Presidenza il 5 luglio 2002

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

1. Considerazioni di sintesi ..... *Pag.* 4

2. Rimodulazione e nuove assegnazioni di risorse finanziarie ..... » 8

3. Situazione delle assegnazioni finanziarie e degli impegni di spesa ..... » 9
3.1. Assegnazioni finanziarie ed impegni per soggetti attuatori » 9
3.2. Assegnazioni finanziarie, impegni e trasferimenti per obbiettivi di Programma ..... » 10
3.3. Assegnazioni finanziarie, impegni e trasferimenti per interventi ..... » 10

4. Stato di attuazione del programma per singolo intervento . » 20

ARTICOLO 1, LETTERA A ..... » 21

ARTICOLO 1, LETTERA B ..... » 27
b1. Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, architettonico e artistico ..... » 27
b2. Realizzazione di parchi archeologici/Appia Antica e Parco dei Fori ..... » 57
b3. Valorizzazione dei parchi urbani e suburbani ..... » 60

ARTICOLO 1, LETTERA C ..... » 64
c1. Tutela ambientale e territoriale ..... » 64
c2. Realizzazione di parchi naturali, sportivi e per il tempo libero ..... » 70
c3. Interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e riqualificazione delle periferie ..... » 75
c4. Piano per la casa e centri di accoglienza ..... » 94
c5. Interventi previsti dalle aziende concessionarie di pubblici servizi ..... » 95

ARTICOLO 1, LETTERA D ..... » 103
d1. Nuove arterie e miglioramento della viabilità esistente . » 103
d2. Nodi di scambio ..... » 112
d3. Navigabilità del Tevere e sistema della sua portualità . » 122
d4. Potenziamento del trasporto pubblico su ferro, con sistemi integrati ed in sede propria; nodi di scambio ... » 123
d5. Sistemi di gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi ..... » 139

ARTICOLO 1, LETTERA E ..... » 140
e1. Qualificazione delle università esistenti e realizzazione di nuovi atenei ..... » 140
e2. Qualificazione dei centri di ricerca esistenti e realizzazione di nuove strutture per la scienza ..... » 144
e3. Realizzazione di nuove strutture per la cultura ..... » 146

ARTICOLO 1, LETTERA F ..... » 151
f1. Costituzione di un polo europeo dell'industria, dello spettacolo e della comunicazione ..... » 151
f2. Realizzazione del sistema congressuale ed espositivo, anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti ..... » 152

ARTICOLO 1, LETTERA G ..... » 155
g1. Realizzazione, adeguamento e restauro di sedi da destinare ad istituzioni internazionali ..... » 155

1. Considerazioni di sintesi

Il Programma degli interventi per Roma Capitale ha registrato nel corso del 2000 un significativo avanzamento nella sua attuazione, conseguendo risultati positivi, sia per quanto attiene alle procedure necessarie all'avvio degli interventi, sia per l'effettivo completamento delle opere previste.

La legge 396/90, intervenendo a sostegno della città di Roma in quanto capitale della Repubblica, per poter essere gestita efficacemente presuppone una convergenza di intenti ed una efficiente ed efficace concertazione fra tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti.

Il processo decisionale, già di per sé particolarmente complesso, risulta fortemente influenzato anche dalla numerosità degli interventi inclusi nel Programma attinenti a molteplici e diversificate tipologie di opere. Non sempre tali interventi sono risultati immediatamente fattibili a causa di una limitata o inesistente definizione progettuale, ovvero perché hanno dovuto affrontare iter autorizzativi con una tempistica particolarmente gravosa.

Il lento avvio del Programma per Roma Capitale si può, quindi, attribuire in gran parte:

- alla eccessiva frammentazione degli interventi, assai diversificati per dimensione e tipologia;

- alla necessaria complementarietà del Programma per Roma Capitale con l'attività ordinaria delle amministrazioni locali interessate che ha reso più complesso il processo decisionale;

- al basso livello di definizione progettuale degli interventi inclusi nel Programma e alla conseguente necessità di affrontare complesse procedure urbanistiche ed amministrative.

Ciò premesso, si rileva che gli anni passati dall'approvazione della Legge hanno consentito di rimediare al deficit di operatività iniziale ed attualmente i relativi meccanismi consentono un'accelerazione dell'attività realizzativa.

Il quadro economico-finanziario consente di dare dimensioni anche quantitative all'attuale miglioramento della capacità di spesa. Nel confronto con l'anno precedente risultano le seguenti variazioni a fine 2000:

- le risorse disponibili sono aumentate del 13,49% rispetto al 1999 raggiungendo i 1.690 miliardi di lire.

- le risorse impegnate risultano pari a 1.100 miliardi di lire con un incremento del 17,60 % rispetto al 1999;

conseguentemente ai maggiori impegni anche le risorse erogate sono cresciute del 37,67%, raggiungendo gli 835 miliardi di lire, a fronte di assegnazioni per 1.483 miliardi, al netto delle spese di funzionamento dell'Ufficio (Legge n. 396/90, art. 10, comma 2).

Nel corso dell'anno 2000 sono state disposte nuove assegnazioni finanziarie per 200 miliardi di lire (D.P.C.M. del 22.11.1999).

Stanziamenti per il Programma (in miliardi di lire)

AMMINISTRAZIONE	1396/90 (ART.9 e 10)	LEGGE FINANZIARIA '93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	*Totale*
Presidenza del Consiglio	440	1*	60	97*	175	165	125	200	200	1.463
Ministero Ambiente	10									10
Ministero Difesa	90									90
Ministero Finanze	10									10
Ministero Beni Culturali	118									118
Totale	**668**	**1**	**60**	**97**	**175**	**165**	**125**	**200**	**200**	**1.691**

* così ridotti dalle manovre correttive di finanza pubblica intervenute

Nell'**obbiettivo a** *"Organizzazione del sistema direzionale e definizione di un piano di localizzazione delle strutture pubbliche"*, riveste importanza l'attivazione dell'intervento a.1.2 *"Fondo esproprio dei suoli"*, con l'impegno e l'erogazione dei 65 miliardi stanziati dalla Legge, con il Comune di Roma quale soggetto beneficiario.

Nell'**obbiettivo b** *"Tutela e valorizzazione patrimonio storico artistico"* si evidenzia l'attivazione dell'intervento b1.2.14.3.1 *"Museo della Città del Medioevo presso la Cripta Balbi"*, con l'impegno e l'erogazione dei 20 miliardi di stanziamento, come integrati dal D.P.C.M. del 22.11.1999, con il Ministero dei Beni Culturali, Soprintendenza Archeologica di Roma, quale soggetto beneficiario.

Nell'**obbiettivo c** *"Tutela dell'ambiente e del territorio"*, rivestono importanza l'attivazione dell'intervento c1.5.2.11 *"Costruzione rete di collettori di lunghezza pari a 16.000 ml, suddivisa in una dorsale principale parallela all'asta del Rio Galeria, più rami secondari, lungo i fossi di Monachina, Bamboccio, Albuceto, Acquasona, Selvetta, Cerquetta, Pratorotondo, Costruzione impianti di sollevamento"*, con l'impegno di oltre 28 miliardi e l'erogazione di 14 miliardi, con il Comune di Roma quale soggetto beneficiario; e dell'intervento c3.3.13.1 *"Realizzazione infrastrutture di collegamento A/24 Tiburtina a servizio del Centro Agro Alimentare"*, con l'impegno di oltre 38 miliardi e l'erogazione di 21 miliardi, a favore del Centro Agroalimentare

Romano S.p.A. (C.A.R. S.p.A.), subentrato al Comune di Roma quale soggetto beneficiario, come disposto con D.P.C.M. del 22.11.1999.

Altro cambio di soggetto beneficiaio riguarda l'intervento d4.3.6 *"Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria"* che, con il nuovo codice d4.3.6.1 introdotto dal D.P.C.M. del 22.11.1999, vede passare la gestione amministrativa di diverse lavorazioni ricadenti nell'intervento dal Comune di Roma all'ATAC. Si evidenzia per l'**obbiettivo d** *"Ampliamento e miglioramento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana"*, l'attivazione dell'intervento d3.4 *"Sede del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco"*, inserito nel Programma con D.P.C.M. del 22.11.1999 (impegno e trasferimento pari all'assegnazione di un miliardo), con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Roma, quale soggetto beneficiario.

Nel **settore e3** *"Realizzazione di nuove strutture per la cultura"*, riveste particolare importanza la realizzazione dell'Auditorium, che dopo un periodo di fermo dei lavori dovuto a difficoltà operative con noti risvolti giuridici tra il Comune di Roma, ente appaltante, e l'A.T.I. esecutrice dell'opera, a seguito di nuova gara e di nuovo appalto ha visto la ripresa dei lavori di costruzione del prestigioso complesso, con relativa movimentazione dei fondi e nuovi impegni di spesa per 16 miliardi.

Nella seguente tabella viene riportata la situazione finanziaria del Programma degli interventi per Roma Capitale (Legge n. 396/90), suddivisa per settori.

SITUAZIONE PER SETTORI AL 31 DICEMBRE 2000

CODICI	OBBIETTIVI	SETTORI	ASSEGNAZIONI	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
a	Organizzazione del sistema direzionale e definizione di un piano di localizzazione delle strutture pubbliche (lettera a art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)		217.500.000.000	167.000.000.000	113.000.000.000
a1		Realizzazione Sistema Direzionale Orientale	127.500.000.000	113.000.000.000	113.000.000.000
a2		Rilocalizzazione delle Sedi della Pubblica Amministrazione	90.000.000.000	54.000.000.000	
b	Tutela e valorizzazione patrimonio sotico artistico (lettera b art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)		427.320.761.658	327.166.734.514	322.486.834.287
b1		Conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale	294.252.210.265	251.880.333.590	251.198.690.777
b2		Realizzazione parchi archeologici (Appia Antica e Parco dei Fori)	53.464.835.645	38.464.835.650	35.273.665.213
b3		Valorizzazione del sistema dei parchi urbani e suburbani	74.411.011.748	33.628.861.274	32.821.774.297
c	Tutela dell'ambiente e del territorio (lettera c art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)		257.680.315.341	173.772.014.560	117.671.500.394
c1		Realizzazione di interventi a difesa e valorizzazione potenzialità ambientali	85.447.000.000	51.382.516.443	36.631.258.221
c2		Realizzazione parchi naturali, sportivi e per il tempo libero	16.962.782.139	7.462.782.140	7.189.643.034
c3		Recupero edilizio, rinnovo urbano e riqualificazione della periferia	155.270.533.202	114.926.715.977	73.850.599.139
c4		Piano casa			
c5		Sviluppo e potenziamento reti tecnologiche e reti di servizio			
d	Ampliamento e miglioramento della dotazione dei srvizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana (lettera d art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)		266.256.382.943	172.687.895.284	138.841.223.218
d1		Realizzazione di nuove arterie e miglioramento della viabilità esistente	106.624.932.253	29.476.892.876	19.552.478.000
d2		Realizzazione di sistemi intermodali	29.110.498.480	23.183.638.723	14.667.416.922
d3		Realizzazione della navigabilità del Tevere e del sistema portuale connesso	3.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
d4		Potenziamento del trasporto pubblico su ferro, con sistemi integrati ed in sede propria; nodi di scambio	125.521.552.210	117.507.965.685	102.121.928.396
d5		Sistemi gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi; indagine e progettazione	1.499.400.000	1.499.400.000	1.499.400.000
e	Potenziamento del sistema universitario e della ricerca (lettera e art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)		289.900.000.000	246.764.180.969	128.782.172.273
e1		Qualificazione delle università esistenti e realizzazione di nuovi atenei			
e2		Qualificazione dei centri di ricerca esistenti e realizzazione di nuove strutture per la scienza			
e3		Realizzazione di nuove strutture per la cultura	289.900.000.000	246.764.180.969	128.782.172.273
f	Potenziamento del sistema di servizi avanzati (lettera f art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)		11.410.062.837	662.835.560	662.835.560
f1		Costruzione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione			
f2		Realizzazione del sistema congressuale ed espositivo	11.410.062.837	662.835.560	662.835.560
g	Sistemazione delle istituzioni internazionali operanti a Roma (lettera g art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)		13.500.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000
g1		Realizzazione, adeguamento e restauro di sedi da destinare ad Istituzioni internazionali	13.500.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000
		SOMMANO Lire	**1.483.567.522.779**	**1.101.633.660.887**	**834.944.565.732**

2. Rimodulazione e nuove assegnazioni di risorse finanziarie

Riduzioni di disponibilità, ritardi e difficoltà di attuazione di alcuni interventi hanno indotto la Commissione a rimodulare le assegnazioni delle risorse finanziarie a favore di interventi di più celere attuazione.

Talora la rimodulazione delle assegnazioni ha riguardato anche interventi con carattere di pronta spendibilità, ma di scarso rilievo strategico.

La concreta possibilità di intervenire sugli obbiettivi strategici, invece, è condizionata dalla disponibilità delle progettazioni, da una programmazione pluriennale delle risorse e dal coinvolgimento del capitale privato. E' dunque necessario privilegiare l'utilizzo di risorse per l'approntamento dei progetti, e per la creazione di un volano finanziario da assumere a base dell'attivazione di modalità innovative di finanziamento (project financing).

Proprio in relazione a quanto sopra illustrato, la situazione delle assegnazioni finanziarie ai singoli interventi del Programma ha subito profonde modificazioni rispetto al citato Decreto di approvazione del Programma in data 1.3.1992.

In relazione al sistema di assegnazione di nuove risorse finanziarie stabilito con il D.P.C.M. 29 maggio 1995, che ha recepito la delibera n. 01/95 della Commissione per Roma Capitale, sono state assegnate agli interventi del Programma non solo risorse relative al bilancio annuale di competenza, ma anche parte delle risorse relative agli anni successivi così come quantificate nella Tabella C delle leggi finanziarie. Ciò al fine di consentire la realizzazione di interventi particolarmente impegnativi dal punto di vista finanziario e non finanziabili con le sole disponibilità dell'esercizio corrente, ciò ha reso possibile, in particolare, il completo finanziamento dell'intervento relativo all'Auditorium.

Inoltre, attraverso la rimodulazione delle assegnazioni finanziarie operate con i Decreti del Ministro delegato, in sede di assegnazione delle risorse annuali e triennali recate dalla Legge finanziaria, è stata attivata la progettazione e la realizzazione di opere di notevole dimensione strutturale e finanziaria (quali il Centro Congressi ed il Centro Agroalimentare).

La Commissione, nel 2000, ha proceduto all'inserimento di nuovi interventi ed ha escluso quelli non realizzabili; ha autorizzato la revisione di alcune codificazioni relative agli interventi medesimi. Ha, inoltre, stabilito che gli interventi inseriti nel Programma per i quali non venga avviata la progettazione entro un anno, verranno espunti dal Programma medesimo: ciò al fine di accelerare la realizzazione degli interventi ed evitare, al tempo stesso, l'immobilizzazione delle assegnazioni finanziarie per interventi di difficile realizzazione o la cui realizzazione non risulta più coerente con gli obiettivi del Programma stesso.

3. Situazione delle assegnazioni finanziarie e degli impegni di spesa

3.1. Assegnazioni finanziarie ed impegni per soggetti attuatori.

La legge 396/90, il cui fondo viene annualmente alimentato con legge finanziaria, ha affidato la gestione delle risorse alle diverse amministrazioni. La situazione al 31.12.2000 è la seguente:

ASSEGNAZIONI E IMPEGNI PER SOGGETTI BENEFICIARI AL 31 DICEMBRE 2000

SOGGETTI BENEFICIARI	ASSEGNAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNI NON ASSUNTI PER INTERVENTI AVVIATI	INTERVENTI PER I QUALI NON E' STATO ASSUNTO IMPEGNO
	IN MILIONI	IN MILIONI	IN MILIONI	IN MILIONI
ANAS	27.500			27.500
ATAC	11.684	11.684	-	-
BCGNAM	15.000	15.000		-
BCSAA	85.100	85.100		-
BCSAO	3.000	3.000	-	-
BCSAR	119.800	119.800		-
BCSEM	1.000	1.000		-
BCSAS	9.000	9.000		-
C.A.R. SPA	42.900	38.467		4.433
COMUNE DI ROMA	985.795	721.009	124.709	140.077
COTRAL	850	850	-	-
CROCE ROSSA	3.500	350		3.150
ENTE EUR	2.600			2.600
MIN BB.CC.	16.693	16.693	-	-
MIN DIFESA	90.000	54.000	16.000	20.000
MIN FINANZE	10.000	10.000	-	-
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	1.500	1.500		-
PROVINCIA DI ROMA	56.745	13.081	32.763	10.901
Corpo Naz. V. Fuoco	1.000	1.000		-
Sommano *Lire*	1.483.567	1.101.534	173.472	208.561

3.2. Assegnazioni finanziarie, impegni e trasferimenti per obbiettivi di Programma.

Si riporta, di seguito, la situazione di assegnazioni, impegni e trasferimenti – aggiornata al 31.12.2000 - ripartita per obbiettivi di Programma.

SITUAZIONE PER OBBIETTIVI AL 31 DICEMBRE 2000

	OBBIETTIVI	ASSEGNAZIONI	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
a	Organizzazione del sistema direzionale e definizione di un piano di localizzazione delle strutture pubbliche *(lettera a art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)*	217.500.000.000	167.000.000.000	113.000.000.000
b	Tutela e valorizzazione patrimonio storico artistico *(lettera b art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)*	427.320.761.658	327.166.734.514	322.486.834.287
c	Tutela dell'ambiente e del territorio *(lettera c art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)*	257.680.315.341	173.772.014.560	117.671.500.394
d	Ampliamento e miglioramento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana *(lettera d art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)*	266.256.382.943	172.667.895.284	138.841.223.218
e	Potenziamento del sistema universitario e della ricerca *(lettera e art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)*	289.900.000.000	246.764.180.969	128.782.172.273
f	Potenziamento del sistema di servizi avanzati *(lettera f art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)*	11.410.062.837	662.835.560	662.835.560
g	Sistemazione delle istituzioni internazionali operanti a Roma *(lettera g art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)*	13.500.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000
	SOMMANO *Lire*	**1.483.567.522.779**	**1.101.533.660.887**	**834.944.566.732**

3.3. Assegnazioni finanziarie, impegni e trasferimenti per interventi.

Nella tabella che segue sono indicati gli importi relativi alle assegnazioni, agli impegni ed ai trasferimenti, sempre aggiornati al 31.12.2000, ripartiti per singoli interventi.

CODICE	OBIETTIVI E DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO	SOGGETTO PROPONENTE	TOTALE ASSEGNAZIONI LIRE	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
LETTERA a					
a1	**Realizzazione Sistema Direzionale Orientale (S.D.O.):**				
a1.1	Avvio fase attuativa S.D.O.:	COMUNE ROMA			
a1.1.1	Progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e scavi archeologici sulla base delle indicazioni del Progetto Direttore SDO (ed altri interventi per l'avvio dello SDO), con priorità per ampliamento del parco ex SNIA (con annesso capannone), parco archeologico Tiburtino, parco Meda e parco Centocelle.	COMUNE ROMA	62.500.000.000	48.000.000.000	48.000.000.000
a1.2	Fondo esproprio dei suoli	COMUNE ROMA	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000
	Totale settore a1		**127.500.000.000**	**113.000.000.000**	**113.000.000.000**
a2.	**Rilocalizzazione delle sedi della Pubblica Amministrazione:**				
a2.1.	Rilocalizzazione delle strutture militari:				
a2.1.1.1	Rilocalizzazione nuove infrastrutture in località Cecchignola	MIN. DIFESA	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
a2.1.1.2	Esproprio aree relative alle infrastrutture in località Cecchignola	COMUNE ROMA	0		
a2.1.2	Nuove infrastrutture per rilocalizzazione delle Caserme Cavour e Montezemolo	MIN. DIFESA	70.000.000.000	54.000.000.000	
	Totale settore a2		**90.000.000.000**	**74.000.000.000**	**20.000.000.000**
	TOTALE LETTERA a)		**217.500.000.000**	**187.000.000.000**	**133.000.000.000**
LETTERA b					
b1.	Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico:				
b1.1.	Restauro e manutenzione di complessi ecclesiastici ricadenti in zone d'interesse storico:				
b1.1.1	Chiesa del Gesù	B.C.S.A.S.	2.400.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
b1.1.2	Chiesa del Gesù	B.C.S.A.A.	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000
b1.1.3	Chiesa S. Andrea della Valle	B.C.S.A.S.	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000
b1.1.4	Chiesa S. Andrea della Valle	B.C.S.A.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.1.5	Chiesa S. Maria della Vittoria	B.C.S.A.S.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.1.6	Chiesa S. Maria Aracoeli	B.C.S.A.S.	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
b1.1.7	Chiesa S. Maria della Pace	B.C.S.A.S.	250.000.000	250.000.000	250.000.000
b1.1.8	Chiesa S. Maria della Pace	B.C.S.A.A.	2.450.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000
b1.1.9	Chiesa S. Ignazio	B.C.S.A.S.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
b1.1.10	Chiesa S. Maria del Popolo	B.C.S.A.S.	355.000.000	355.000.000	355.000.000
b1.1.11	Chiesa S. Maria del Popolo	B.C.S.A.A.	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
b1.1.12	Chiesa S. Gregorio al Celio	B.C.S.A.A.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
b1.1.13	Chiesa S. Gregorio al Celio (Cappelle)	B.C.S.A.A.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
b1.1.14	Chiesa S. Maria degli Angeli	B.C.S.A.A.	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
b1.1.15	Chiesa S. Sabina (Chiostro)	B.C.S.A.A.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
b1.1.16	Chiesa S. Silvestro in Capite	B.C.S.A.A.	900.000.000	900.000.000	900.000.000
b1.1.17	Chiesa SS. Carlo e Ambrogio	B.C.S.A.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.1.18	Chiesa S. Maria sopra Minerva	B.C.S.A.A.	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
b1.1.19	Chiesa S. Maria in Trastevere	B.C.S.A.A.	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000
b1.1.20	Chiesa SS. Nome di Maria	B.C.S.A.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.1.21	Chiesa S. Maria dei Miracoli	B.C.S.A.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.1.22	Chiesa S. Maria in Montesanto	B.C.S.A.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.1.23	Chiesa S. Agostino	B.C.S.A.A.	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
b1.1.24	Chiesa S. Carlo alle Quattro Fontane	B.C.S.A.A.	900.000.000	900.000.000	900.000.000
b1.1.25	Chiesa S. Maria in Vallicella	B.C.S.A.A.	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000
b1.1.26	Chiesa S. Maria in Via Lata	B.C.S.A.A.	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
b1.1.27	Chiesa S. Marcello	B.C.S.A.A.	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
b1.1.28	Chiesa S. Andrea delle Fratte	B.C.S.A.A.	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000
b1.1.29	Chiesa S. Stefano Rotondo	B.C.S.A.A.	700.000.000	700.000.000	700.000.000
b1.1.30	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini	B.C.S.A.A.	700.000.000	700.000.000	700.000.000
b1.1.31	Chiesa Madonna dei Monti	B.C.S.A.A.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
b1.1.32	Chiesa S. Nicola in carcere	B.C.S.A.A.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.1.33	Chiesa S. Eustachio	B.C.S.A.A.	700.000.000	700.000.000	700.000.000
b1.1.34	Chiesa S. Agata dei Goti	B.C.S.A.A.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
b1.1.35	Chiesa S. Anastasia	B.C.S.A.A.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.1.36	Chiesa S. Ignazio	B.C.S.A.A.	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
b1.1.37	Chiesa SS. Cosma e Damiano	B.C.S.A.A.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
b1.1.38	Chiesa S. Maria dell'Orto	B.C.S.A.A.	650.000.000	650.000.000	650.000.000
b1.1.39	Chiesa S. Rocco all'Augusteo	B.C.S.A.A.	250.000.000	250.000.000	250.000.000
b1.1.40	Chiesa S. Francesco a Ripa	B.C.S.A.A.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
b1.1.41	Sinagoga: Tabernacolo Scuola Catalana	B.C.S.A.A.	400.000.000	400.000.000	400.000.000

CODICE	OBIETTIVI E DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO	SOGGETTO PROPONENTE	TOTALE ASSEGNAZIONI	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
			LIRE		
b1.1.42	Arciconfraternita dei Bergamaschi	B.C.S.A.A.	150.000.000	150.000.000	150.000.000
b1.1.43	Confraternita di Ponterotto - Villa Albert	B.C.S.A.A.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
b.1.1.44	Palazzina Pio IV	B.C.S.A.A.	600.000.000		
b1.1.44.1	Antiche sinagoghe (Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo). Restauro degli antichi arredi delle Cinque Scole del Ghetto, adeguamento degli edifici e degli impianti di servizio	B.C.S.A.A.	0		
b1.1.45	Chiesa di S. Maria in Domnica	B.C.S.A.A.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.1.46	Chiesa di S. Salvatore in Lauro	B.C.S.A.A.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.1.47	Chiesa S. Andrea e Claudio ai Borgognoni	B.C.S.A.A.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.1.48	Chiesa S. Petronio dei Bolognesi	B.C.S.A.A.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.1.49	Basilica S. Lorenzo fuori le mura	B.C.S.A.A.	700.000.000	700.000.000	700.000.000
b1.1.50	Chiesa S. Marcellino e Pietro	B.C.S.A.A.	800.000.000	800.000.000	800.000.000
b1.1.51	Chiesa S. Maria in Monticelli	B.C.S.A.A.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.1.52	Antiche sinagoghe (Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo). Restauro degli antichi arredi delle Cinque Scole del Ghetto, Adeguamento degli edifici e degli impianti di servizio.	B.C.S.A.A.	2.500.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.1.53	Chiesa metodista di Via Venti Settembre: lavori di consolidamento e restauro.	B.C.S.A.A.	800.000.000	800.000.000	800.000.000
b1.1.54	Chiesa evangelica Valdese di Via Quattro Novembre: lavori di consolidamento e restauro.	B.C.S.A.A.	800.000.000	800.000.000	800.000.000
b1.2.0	Museo nazionale di Villa Giulia (Villa Giulia)	B.C.S.E.M.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.2.1	Galleria Borghese	B.C.S.A.A.	13.500.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000
b1.2.2	Vittoriano	B.C.S.A.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.2.3	Palazzo Barberini	B.C.S.A.A.	7.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
b1.2.3.1	Restauro del complesso di Palazzo Barberini - secondo stralcio	MIN. BB.CC.	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
b1.2.4	Castel Sant'Angelo	B.C.S.A.A.	2.900.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000
b1.2.5	Palazzo Corsini	B.C.S.A.A.	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
b1.2.6	Palazzo Venezia	B.C.S.A.A.	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
b1.2.7	Palazzo Venezia	B.C.S.A.S.	845.000.000	845.000.000	845.000.000
b1.2.8	Pantheon	B.C.S.A.A.	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
b1.2.9	Musei Capitolini	COMUNE ROMA	10.000.000.000	1.696.630.762	1.300.080.597
b1.2.11	Oratorio dei Filippini: interventi di adeguamento, restauro delle facciate e restauro interno	COMUNE ROMA	12.800.000.000		
b1.2.14	Museo Nazionale Romano:	B.C.S.A.R.	15.800.000.000	15.800.000.000	15.800.000.000
b1.2.14.0	Museo Nazionale Romano. Palazzo Massimo: manutenzione	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.2.14.1	Somme a disposizione per l'acquisto di attrezzature tecniche e scientifiche per gli interventi da eseguirsi con il personale interno	B.C.S.A.R.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
b1.2.14.2	Palazzo Altemps	B.C.S.A.R.	11.300.000.000	11.300.000.000	11.300.000.000
b1.2.14.3	Complesso Cripta di Balbo	B.C.S.A.R.	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
b1.2.14.3.1	Museo della Città nel Medioevo presso la Cripta Balbi	B.C.S.A.R.	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
b1.2.14.4.	Complesso Terme Diocleziano:	B.C.S.A.R.			
b1.2.14.4.0	Museo Nazionale Romano. Terme Diocleziano: manutenzioni, sistemazioni	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.2.14.4.1	Restauro materiali, rimontaggi, allestimenti	B.C.S.A.R.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.2.14.4.2	Arredo uffici, biblioteca, archivi	B.C.S.A.R.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.2.14.4.3	Allaccio sistema informatico	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.2.14.4.4	Imballaggi, spostamenti, trasporti dei materiali archeologici	B.C.S.A.R.	2.750.000.000	2.750.000.000	2.750.000.000
b1.2.14.4.5	Sale Capolavori	B.C.S.A.R.	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000
b1.2.14.4.6	Farnesina	B.C.S.A.R.	650.000.000	650.000.000	650.000.000
b1.2.14.4.7	Zona Medagliere	B.C.S.A.R.	550.000.000	550.000.000	550.000.000
b1.2.14.4.8	Chiostro Ludovisi	B.C.S.A.R.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.2.14.4.9	Olearie	B.C.S.A.R.	450.000.000	450.000.000	450.000.000
b1.2.14.4.10	Sistemazione aree libere all'interno delle recinzioni del complesso (su p.za dei Cinquecento, via Einaudi, via Cernaia, via Parigi)	B.C.S.A.R.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.2.14.4.11	Chiostro Michelangelo	B.C.S.A.R.	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
b1.2.14.4.12	Impianti tecnici e frigoriferi	B.C.S.A.R.	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
b1.2.14.4.13	Impianti elettrici	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.2.14.4.14	Somme a disposizione per interventi per la divulgazione didattica sui Beni Demaniali (tabelle esplicative sui monumenti, sulle aree archeologiche, informazioni, dotazione bibliografica)	B.C.S.A.R.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.2.15	Gallerie romane: scheda clinica sanitaria	B.C.S.A.S.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.2.16	Completamento Galleria Nazionale d'Arte Moderna	B.C.G.N.A.M	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
b1.2.17	Casina dei Salvi (Parco del Celio): lavori di allestimento museale	COMUNE ROMA	720.357.440		
b1.2.18	Lavori di ristrutturazione, allestimento e impianto di condizionamento del Planetario, presso il Museo della Civiltà Romana	COMUNE ROMA	750.000.000		

CODICE	OBIETTIVI E DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO	SOGGETTO PROPONENTE	TOTALE ASSEGNAZIONI	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
			LIRE		
b1.3	Realizzazione di una sede della galleria comunale d'arte moderna nel complesso ex Birreria Peroni	COMUNE ROMA	-3		
b1.3.1	Realizzazione di una sede della galleria comunale d'arte moderna nel complesso ex Birra Peroni	COMUNE ROMA	5.701.852.828	5.701.852.828	5.416.760.180
b1.3.2	Allestimento galleria d'arte moderna (ex Birra Peroni)	COMUNE ROMA	1.500.000.000	881.850.000	881.850.000
b1.4	Restauro e manutenzione di biblioteche specialistiche:				
b1.4.1	Vallicelliana	B.C.S.A.A.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.4.2	Casanatense	B.C.S.A.A.	850.000.000	850.000.000	850.000.000
b1.4.3	Angelica	B.C.S.A.A.	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
b1.5.	Ristrutturazione e restauro di edifici sedi del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali:				
b1.5.1	S. Michele	B.C.S.A.A.	4.300.000.000	4.300.000.000	4.300.000.000
b1.5.2	Collegio Romano	B.C.S.A.A.	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
b1.5.3	Caserma Lamarmora	B.C.S.A.A.	4.050.000.000	4.050.000.000	4.050.000.000
b1.6	Restauro e manutenzione di complessi archeologici del Centro Storico:				
b1.6.0	Centro storico . Monumenti, complessi, beni mobili demaniali: interventi urgenti, scavi, manutenzioni, adeguamenti per la conservazione e la fruizione	B.C.S.A.R.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.6.1	Somma a disposizione per interventi per la valorizzazione scientifica dei beni demaniali mobili ed immobili	B.C.S.A.R.	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
b1.6.2.	Palatino, Foro Romano:				
b1.6.2.1	Antiquario Palatino: restauro e trasporto materiali archeologici	B.C.S.A.R.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.6.2.2	Recinzioni, pavimentazioni esterne	B.C.S.A.R.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.6.2.3	Opere di sicurezza, sistemazione locali	B.C.S.A.R.	450.000.000	450.000.000	450.000.000
b1.6.2.4	Allestimento museale	B.C.S.A.R.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.6.2.5	Somme a disposizione per interventi di valorizzazione sulla Biblioteca Palatina	B.C.S.A.R.	700.000.000	700.000.000	700.000.000
b1.6.2.6	Casa dei Grifi: bonifica, sistemazione, ripristino piani età imperiale	B.C.S.A.R.	900.000.000	900.000.000	900.000.000
b1.6.2.7	Biblioteche di Augusto: liberazione strutture da interro e protezione	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.6.2.8	Zona Severiana: restauro, sistemazione	B.C.S.A.R.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.6.2.9	Pendici del Palatino prospicienti via dei Cerchi e sotto S. Anastasia: consolidamento e restauro	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.6.2.10	Area del Settizonio: completamento, sistemazione dell'area	B.C.S.A.R.	130.000.000	130.000.000	130.000.000
b1.6.2.11	Domus Tiberiana: sistemazione del Bastione prospiciente il Campidoglio, sistemazione dello scavo presso la Uccelliere	B.C.S.A.R.	700.000.000	700.000.000	700.000.000
b1.6.2.12	Criptoportico Magazzini dei materiali marmorei: sistemazione	B.C.S.A.R.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
b1.6.2.13	Area tra la via Sacra e la via Nova: sistemazione	B.C.S.A.R.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
b1.6.2.14	Area della Vigna Barberini: sistemazione	B.C.S.A.R.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.6.2.15	Area tra i templi di Saturno e della Concordia: scavo, sistemazione	B.C.S.A.R.	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
b1.6.2.16	Tempio di Saturno: completamento e restauro	B.C.S.A.R.	390.000.000	390.000.000	390.000.000
b1.6.2.17	Tempio dei "Castori": completamento stilobate	B.C.S.A.R.	350.000.000	350.000.000	350.000.000
b1.6.2.18	Colonna di Foca: sistemazione	B.C.S.A.R.	10.000.000	10.000.000	10.000.000
b1.6.2.19	c.d. Tempio di Romolo: cerchiatura volte	B.C.S.A.R.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.6.2.20	Basilica di Massenzio: consolidamento, restauro	B.C.S.A.R.	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
b1.6.2.21	Tempio di Venere e Roma: sistemazione e recinzione	B.C.S.A.R.	700.000.000	700.000.000	700.000.000
b1.6.2.22	Complesso Foro Romano-Palatino: manutenzione, adeguamento, recinzione	B.C.S.A.R.	3.750.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000
b1.6.2.23	Somme a disposizione per acquisto di materiali necessari per gli interventi da eseguirsi con il personale interno (restauratori, tecnici, operai)	B.C.S.A.R.	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000
b1.6.2.24	Palatino-Foro Romano: recinzioni del complesso sul fronte prospicente Via dei Cerchi	B.C.S.A.R.	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
b1.6.3	Colosseo: restauro, manutenzione	B.C.S.A.R.	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
b1.6.4	Meta Sudante e strutture Neroniane: scavo, restauro e sistemazione	B.C.S.A.R.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.6.5	Domus Aurea: restauro, adeguamento	B.C.S.A.R.	1.090.000.000	1.090.000.000	1.090.000.000
b1.6.6	Terme di Caracalla: restauro, manutenzione	B.C.S.A.R.	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
b1.6.6.1	Recinzione dell'area archeologica delle Terme di Caracalla	COMUNE ROMA	480.000.000		
b1.6.7	Circo Massimo: restauro, manutenzione	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.6.8.	Monumenti Lapidei:				
b1.6.8.1	Colonna Traiana: opere di protezione	B.C.S.A.R.	480.000.000	480.000.000	480.000.000
b1.6.8.2	Colonna Marco Aurelio: opere di protezione e recinzione	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000

CODICE	OBIETTIVI E DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO	SOGGETTO PROPONENTE	TOTALE ASSEGNAZIONI LIRE	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
b1.6.8.3	Templi Rotondo e Rettangolare del Foro Boario: restauro e sistemazione	B.C.S.A.R.	765.000.000	765.000.000	765.000.000
b1.6.8.4	Piramide di Caio Cestio: adeguamento impianti	B.C.S.A.R.	250.000.000	250.000.000	250.000.000
b1.6.8.5	Arco di Gallieno: completamento del restauro	B.C.S.A.R.	510.000.000	510.000.000	510.000.000
b1.6.8.6	Arco di Settimio Severo: completamento del restauro	B.C.S.A.R.	930.000.000	930.000.000	930.000.000
b1.6.8.7	Arco di Costantino: manutenzione	B.C.S.A.R.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
b1.6.9	Acquedotto Celimontano: restauro	B.C.S.A.R.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
b1.6.10	San Lorenzo in Lucina: restauro	B.C.S.A.R.	40.000.000	40.000.000	40.000.000
b1.6.11	Strutture portuali Lungotevere Testaccio: tutela	B.C.S.A.R.	250.000.000	250.000.000	250.000.000
b1.6.12	Testaccio, Porticus Aemilia: restauro	B.C.S.A.R.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
b1.6.13	Teatro di Marcello: restauro	B.C.S.A.R.	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000
b1.6.14	Celio, biblioteca di Agapito: restauro	B.C.S.A.R.	230.000.000	230.000.000	230.000.000
b1.6.15	Aventino, Via Alberto Magno (area di S. Alessio): indagini, sistemazioni	B.C.S.A.R.	490.000.000	490.000.000	490.000.000
b1.6.16	Beni mobili non statali: restauro	B.C.S.A.R.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
b1.6.17	Beni antichi sotto S. Ambrogio: sistemazione	B.C.S.A.R.	10.000.000	10.000.000	10.000.000
b1.6.18	Resti del carcere Mamertino Tulliano (sotto S. Giuseppe dei Falegnami): indagini, sistemazione	B.C.S.A.R.	485.000.000	485.000.000	485.000.000
b1.6.19	Palazzo Senatorio Disponibilità fondi Min BB CC	COMUNE ROMA	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
b1.6.20	Area grande Campidoglio: Palazzo Senatorio. Prosecuzione lavori consolidamento e restauro	COMUNE ROMA	8.500.000.000		
b1.6.23	Complesso archeologico di Santa Croce in Gerusalemme: manutenzione adeguamenti, spostamenti, allestimenti	B.C.S.A.R.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
b1.7	Recupero e manutenzione di complessi archeologici fuori dal Centro storico:				
b1.7.0	Suburbio, monumenti, complessi, beni mobili demaniali: interventi urgenti, scavi, manutenzioni, adeguamenti per la conservazione e la fruizione	B.C.S.A.R.	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
b1.7.1	Via Flaminia, Malborghetto: manutenzione	B.C.S.A.R.	250.000.000	250.000.000	250.000.000
b1.7.2	Via Salaria, Mausoleo Torre di Ponte Salario: adeguamenti, manutenzione	B.C.S.A.R.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
b1.7.3	Via Prenestina, Basilica sotterranea di Porta Maggiore: restauro	B.C.S.A.R.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
b1.7.4	Via Prenestina, Gabii: restauro e manutenzione	B.C.S.A.R.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.7.4.1	Recupero e valorizzazione ambientale dell'area lacustre di Gabii-Castiglione	COMUNE ROMA	1.000.000.000		
b1.7.5	Via Latina, Ipogeo di Trebio Giusto:adeguamento, allestimento	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.7.6	Via Latina, Parco delle Tombe della Via Latina: restauri, adeguamenti	B.C.S.A.R.	450.000.000	450.000.000	450.000.000
b1.7.7	Via Latina, Villa dei Sette Bassi: manutenzione, recinzione	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.7.8	Via Latina, Acquedotti Claudio e Alessandrino: interventi, manutenzione	B.C.S.A.R.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
b1.7.9	Via Ardeatina, via Grottaperfetta, strada antica e monumenti: adeguamenti	B.C.S.A.R.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
b1.7.10	Via Laurentina, abitato e necropoli loc. Acqua Acetosa: manutenzione, tutela in vista della costituzione del Parco	B.C.S.A.R.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
b1.7.11	Siti di interesse pre-protostorico: scavo, restauro e sistemazione	B.C.S.A.R.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
b1.7.12	Mausoleo di S. Elena c.d. Torpignattara: restauro	B.C.S.A.R.	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
b1.7.13	Via Trionfale, Ipogeo degli Ottavi: restauro	B.C.S.A.R.	20.000.000	20.000.000	20.000.000
b1.7.14	Via Flaminia. Villa di Livia: manutenzione, protezione, sistemazione	B.C.S.A.R.	320.000.000	320.000.000	320.000.000
b1.7.15	Via Latina. Vasca monumentale via C. Baronio: restauro, copertura e sistemazione	B.C.S.A.R.	350.000.000	350.000.000	350.000.000
b1.8	Manutenzione e valorizzazione aree verdi o giardini all'interno dei complessi archeologici: Terme di Diocleziano, Palatino-Foro Romano, Meta Sudante, Terme di Caracalla, S. Croce, c.d. Tempio di Minerva Medica, Domus Aurea, Necropoli di Villa Pamphili, Santuario Siriaco, Piramide di Caio Cestio, Tombe della via Latina	B.C.S.A.R.	6.600.000.000	6.600.000.000	6.600.000.000
b1.9	Somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma	B.C.S.A.R.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.9.1	Somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma - Adeguamento sistema informatico	B.C.S.A.R.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.9.2	Sopraintendenza archeologica di Roma: manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento e funzionamento delle sedi e dei monumenti.	B.C.S.A.R.	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
b1.10	Restauro dei beni mobili del Palazzo del Quirinale	Presidenza della Repubblica			
b1.12	Area di Città di Porto: ristrutturazione casale di bonifica Torlonia	B.C.S.A.O.	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Totale settore b1		**294.252.210.265**	**251.880.333.590**	**251.198.690.777**
b2.	Realizzazione parchi archeologici Appia Antica e Parco dei Fori:				

CODICE	OBIETTIVI E DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO	SOGGETTO PROPONENTE	TOTALE ASSEGNAZIONI LIRE	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
b2.1	Piano di utilizzazione ed esproprio parziale della Caffarella	COMUNE ROMA	26.000.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000
b2.2	Studi, progettazione e avvio della realizzazione del Parco dell'Appia Antica, dell'area centrale e dei Fori	COMUNE ROMA	3.000.000.000	3.000.000.000	
b2.4	Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni di monumenti e di aree demaniali del Parco (compresa la Villa dei Quintili)	B.C.S.A.R.	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000
b2.5	Scavo e sistemazione Foro di Nerva e Traiano e Museo dei Fori ai Mercati Traianei	COMUNE ROMA	-5		
b2.5.1	Scavo e sistemazione Foro di Nerva	COMUNE ROMA	3.000.000.000	3.000.000.000	2.883.665.213
b2.5.2	Scavo e sistemazione del Foro Traianeo e del Museo dei Fori ai Mercati Traianei	COMUNE ROMA	7.864.835.650	2.864.835.650	2.790.000.000
b2.6	Operazioni archeologiche e sistemazione dell'arco dei Fori di Nerva, della Pace, di Cesare Augusto e Traiano per favorire la comprensibilità dell'intero complesso dei Fori Imperiali	COMUNE ROMA	5.000.000.000		
b2.7	Colle Oppio, Restauro e consolidamento dell'esedra delle terme di Traiano sovrastante il criptoportico con l'affresco della "Città Dipinta" e sistemazione dell'area archeologica antistante. Impermeabilizzazione del criptoportico	COMUNE ROMA	5.000.000.000		
	Totale settore b2		**53.464.835.645**	**38.464.835.650**	**35.273.665.213**
b3	Valorizzazione del sistema dei parchi urbani e suburbani:				
b3.1	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno delle seguenti ville:	COMUNE ROMA			
b3.1.1	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentiali e delle catacombe, all'interno di Villa Torlonia	COMUNE ROMA	34.128.712.526	3.346.562.074	3.168.083.210
b3.1.2	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di Villa Carpegna	COMUNE ROMA	3.192.151.000	3.192.151.000	2.805.097.000
b3.1.3	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di Villa Pamphili: Villa Vecchia	COMUNE ROMA	4.590.148.222	1.090.148.200	1.067.000.000
b3.1.4	Esproprio e sistemazione Villa York	COMUNE ROMA	6.500.000.000		
b3.1.5	Acquisizione e riuso di Villa Blanc	COMUNE ROMA			
b3.2	Esproprio delle aree del comprensorio di Villa Ada e piano di utilizzazione	COMUNE ROMA	26.000.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000
	Totale settore b3		**74.411.011.748**	**33.628.861.274**	**33.040.180.210**
b4.1	Scavi archeologici per le stazioni della linea metropolitana C nel centro storico (da individuare di concerto con il Comune di Roma)	MIN. BB.CC.	3.192.704.000	3.192.704.000	3.192.704.000
b4.2	Restauro di villa romana emersa da scavi per la realizzazione dell'Auditorium ed allestimento di relativo museo archeologico all'interno di foyer dell'Auditorium	COMUNE ROMA	2.000.000.000		
	Totale settore b4		**5.192.704.000**	**3.192.704.000**	**3.192.704.000**
	TOTALE LETTERA b)		**427.320.761.658**	**327.166.734.514**	**322.705.240.200**
LETTERA c					
c1	Tutela ambientale e territoriale:				
c1.1.1	Progettazione e avvio realizzazione linea tramviaria Casaletto-p.za Venezia:	COMUNE ROMA	13.547.000.000	11.900.000.000	11.305.000.000
c1.1.1.1	Progettazione e realizzazione I lotto: stazione Trastevere-p.za Venezia	COMUNE ROMA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
c1.4	Intervento di monitoraggio ambientale	PROVINCIA ROMA	600.000.000		
c1.5.1	Valorizzazione sistema Tevere: riqualificazione ambientale ed interventi per la navigazione per consentire una valorizzazione turistico-ricettiva del sistema fluviale	COMUNE ROMA	6.800.000.000		
c1.5.2	Risanamento bacini Tevere ed Aniene, opere igieniche, collettori ed adduttrici				
c1.5.2.11	Costruzione rete di collettori di lunghezza pari a 16.000 ml, suddivisa in una dorsale principale parallela all'asta del Rio Galeria, più rami secondari lungo i fossi di Monachina, Bamboccio, Aibuceto, Acquasona, Selvetta, Cerquetta, Pratorotondo, Costruzione impianti di sollevamento	COMUNE ROMA	40.000.000.000	28.632.516.443	14.476.258.221
c1.5.6.1	Risanamento del sottobacino della media valle dell'Aniene (torrente Fiumicino)	PROVINCIA ROMA	6.500.000.000	850.000.000	850.000.000
c1.5.6.2	Tutela dei gruppi sorgentizi del Simbrivio, alto Aniene e Acqua Marcia	PROVINCIA ROMA	6.000.000.000		
	Totale settore c1		**85.447.000.000**	**51.382.516.443**	**36.631.258.221**
c2	Realizzazione Parchi naturali, sportivi e per il tempo libero:				

CODICE	OBIETTIVI E DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO	SOGGETTO PROPONENTE	TOTALE ASSEGNAZIONI	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
			LIRE		
c2.1	Parco di Tor di Quinto, Parco lineare via Flaminia, Parco via Veientana Vetere e progetto pista ciclabile fino a Malborghetto	COMUNE ROMA	5.462.782.139	5.462.782.140	5.189.643.034
c2.2	Parco di Aguzzano: acquisizione tramite permuta e restauro di un casale	COMUNE ROMA	3.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
c2.3	Parco Tevere (zona Ostiense) che potrà prevedere la presenza di attività educative e sperimentali dal Min. Ambiente	Min. Ambiente			
c2.3.1	Parco Casilino labicano: sistemazione aree a verde (stralcio funzionale)	COMUNE ROMA	5.000.000.000		
c2.3.2	Tutela e valorizzazione del complesso di Galeria antica. Recupero paesaggistico ed ambientale del monumento naturale Galeria Antica	COMUNE ROMA	500.000.000		
c2.5	Indagini e progettazioni relative ad interventi ricadenti nei settori della mobilità, del recupero edilizio e della tutela ambientale	PROVINCIA ROMA	3.000.000.000		
	Totale settore c2		**16.962.782.139**	**7.462.782.140**	**7.189.643.034**
c3	Interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e riqualificazione delle periferie:				
c3.1	Interventi di recupero edilizio				
c3.1.3	Elaborazione del piano di assetto generale per l'insediamento della III Università nel complesso di S. Maria della Pietà con il superamento dell'Ospedale psichiatrico	COMUNE ROMA	0		
c3.1.3.1	Studio di fattibilità finalizzato alla sistemazione funzionale ed alla riqualificazione dell'area di Santa Maria della Pietà	COMUNE ROMA	500.000.000	250.000.000	
c3.1.4	Ristrutturazione e recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna - Ala ottocentesca I e II lotto	COMUNE ROMA	4.827.631.265	4.827.631.265	4.464.135.755
c3.1.4.1	Ristrutturazione recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna IV lotto	COMUNE ROMA	4.000.000.000		
c3.1.8	Recupero e restauro palazzo Valentini 3° stralcio funzionale	PROVINCIA ROMA	7.537.000.000	4.727.325.667	4.646.435.515
c3.1.8.1	Restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini - Completamento - III stralcio	PROVINCIA ROMA	1.300.000.000		
c3.1.10	Recupero Ghetto: Restauro Portico d'Ottavia	COMUNE ROMA	272.303.680	272.303.610	
c3.1.11	Completamento ristrutturazione edifici via dei Prefetti	PROVINCIA ROMA	15.900.000.000	795.000.000	795.000.000
c3.1.12	Progettazione ed avvio della ristrutturazione del complesso di Via Ostiense n 129 da destinarsi al Centro Sperimentale di formazione per obiettori di coscienza	Croce Rossa Italiana	3.500.000.000	350.000.000	350.000.000
c3.2.7	Avvio della realizzazione di itinerari protetti nel Centro Storico per portatori di handicap e sistemi di segnalazione	COMUNE ROMA			
c3.2.7	Percorsi Trevi-Pantheon	COMUNE ROMA	2.391.200.493	2.343.391.222	2.333.390.472
c3.2.10	sistemazione genererale area S.Pietro: indagini e progett.	COMUNE ROMA	999.600.000	999.600.000	999.600.000
c3.2.11	sistemazione generale area S.Paolo fuori le mura: ind. e prog.	COMUNE ROMA	797.300.000	797.300.000	797.300.000
c3.2.12	sistemazione generale aree ed itinerari basiliche S.M.Maggiore, S.Giovanni, S.Croce in Gerusalemme: ind. e prog.	COMUNE ROMA	1.499.400.000	1.499.400.000	1.499.400.000
c3.2.14	Sentiero del Pellegrino - Progetto di un percorso pedonale e ciclabile	COMUNE ROMA	3.000.000.000		
c3.2.15	Espletamento concorsi di progettazione per due ponti pedonali (Ponte della scienza e Ponte della Musica) e un ponte carrabile (Ponte dei Congressi) sul Tevere	COMUNE ROMA	1.500.000.000		
c3.2.16	Progettazione tratto Lungotevere interrato zona Papareschi e sistemazione, progettazione e primi interventi collegati all'insediamento della nuova sede del Teatro di Roma	COMUNE ROMA	3.000.000.000		
c3.3.1	Interventi di riqualificazione delle località: Torre Angela, Casilina, Morena, Gregna S. Andrea, Labaro-Prima Porta, Casalotti -Montespaccato, Palmarola, Acilia - Dragona	COMUNE ROMA	0		
c3.3.1.1	Ristrutturazione P.za Capelvenere "Casette Pater" Acilia	COMUNE ROMA	7.974.101.433	7.974.101.430	7.575.396.360
c3.3.2	Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Corviale, Tor Bella Monaca, Laurentino 38	COMUNE ROMA	-9		
c3.3.2.1	Laurentino	COMUNE ROMA	1.128.799.370	1.128.799.370	959.479.464
c3.3.2.2	Corviale	COMUNE ROMA	2.233.715.450	2.233.715.450	2.045.370.456
c3.3.2.3	Tor Bella Monaca	COMUNE ROMA	560.231.520	560.231.520	559.019.780
c3.3.9	Interventi di risanamento igienico sanitario: - adduttrice nord-ovest I lotto - collettore di Bravetta - collettore Pisana I tronco - collettore Pisana II tronco	COMUNE ROMA	0		
c3.3.9.1	Adduttrice nord-ovest I lotto	COMUNE ROMA	21.865.000.000	21.865.000.000	10.904.348.023
c3.3.9.2	Collettore di Bravetta	COMUNE ROMA	5.805.000.000	4.056.669.754	3.853.836.266
c3.3.9.3	Collettore Pisana I e II tronco	COMUNE ROMA	17.330.000.000	17.330.000.000	8.963.016.860
c3.3.10.8	Risanamento igienico-sanitario Morena: I lotto fognature	COMUNE ROMA	4.449.250.000	4.449.250.000	2.224.625.000
c3.3.13	Realizzazione del centro agro-alimentare	COMUNE ROMA			
c3.3.13.1	Realizzazione infrastrutture di collegamento A/24 Tiburtina a servizio del Centro Agro Alimentare	C.A.R. S.p.A.	42.900.000.000	38.466.996.689	20.880.245.189

CODICE	OBIETTIVI E DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO	SOGGETTO PROPONENTE	TOTALE ASSEGNAZIONI LIRE	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
	Totale settore c3		**155.270.633.202**	**114.926.715.977**	**73.850.599.139**
c4	Piano casa e Centri di accoglienza				
	Totale settore c4			0	0
	Totale settore c5			0	0
	TOTALE LETTERA c)		**257.680.315.341**	**173.772.014.560**	**117.671.500.394**
LETTERA d					
d1.	Nuove arterie e miglioramento della viabilità esistente:				
d1.1		ANAS	3.500.000.000		
d1.2.1	Viabilità accessoria al sistema viario Roma-Fiumicino litorale	ANAS	24.000.000.000		
d1.8	Via di Torrenova , da via Prenestina alla ferrovia Roma-Fiuggi I e II lotto	COMUNE ROMA	3.755.835.000	3.755.835.000	3.259.659.750
d1.10	Raccordo via Frattini e svincolo via Magliana - Autostrada Roma- Fiumicino Raccordo Via Frattini	COMUNE ROMA	7.724.347.253	7.724.347.253	7.338.129.890
d1.13	Opere complementari linea FS La Storta - S. Pietro - Cesano	COMUNE ROMA	27.000.000.000		
d1.18	Collegamento Centrale del latte S. P. Palombarese tra svincolo G.R. A. e bivio Capobianco, itinerario alternativo alla S. P. Nomentana tra S. Lucia e G.R.A.	PROVINCIA ROMA	8.908.000.000	6.583.770.623	3.829.688.360
d1.19	Adeguamento SP tratto Selva dei Cavalieri - Vallericca - I lotto	PROVINCIA ROMA	5.000.000.000	125.000.000	125.000.000
d1.24	Sottopasso Castel S. Angelo e relativi parcheggi - progettazione ed indagini preliminari	COMUNE ROMA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
d1.25	Tangenziale orientale: indagini e progettazioni	COMUNE ROMA	6.336.750.000	6.267.940.000	
d1.26	Collegamento Olimpica - Pineta Sacchetti: ind. e progettazioni	COMUNE ROMA	1.700.000.000		
d1.28	Via Pineta Sacchetti-allargamento del tratto da via La Nebbia e Forte Braschi	COMUNE ROMA	13.700.000.000		
	Totale settore d1		**106.624.932.253**	**29.476.892.876**	**19.552.478.000**
d2	Sistemi di raccordi intermodali (parcheggi, autoporti):				
d2.0	Indagini, rilievi e progettazione nodi di scambio, connessioni con metropolitana e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina, Ostiense	COMUNE ROMA	2.000.000.000	742.682.000	742.682.000
d2.1	Programma Parcheggi				
d2.1.a	Parcheggio Ostia Lido Centro	COMUNE ROMA	1.321.976.800	1.321.976.800	
d2.1.b	Parcheggio Ostia Antica	COMUNE ROMA	1.266.445.000	1.266.445.000	1.076.478.250
d2.1.c	Parcheggio Ostia Stella Polare	COMUNE ROMA	2.000.066.828	2.000.066.830	1.207.993.210
d2.1.d	Parcheggio Garbatella	COMUNE ROMA	0		
d2.1.e	Parcheggio Muratella	COMUNE ROMA	0		
d2.1.1	Costruzione parcheggi di scambio:	COMUNE ROMA			
d2.1.1.a	Costruzione parcheggi di scambio Villa Bonelli. Opere complementari	COMUNE ROMA	2.691.936.000	2.691.936.000	2.557.339.200
d2.1.2.a	Costruzione parcheggio di scambio Villa Bonelli	COMUNE ROMA	2.161.865.670	2.161.865.670	1.080.932.835
d2.1.2.b	Costruzione percheggio di scambio Vitinia 1	COMUNE ROMA	1.299.679.558	988.922.290	43.960.102
d2.1.1.b	Costruzione pargheggio di scambio La Storta: Opere complementari	COMUNE ROMA	1.041.365.722	1.041.365.722	520.682.861
d2.1.2.c	Costruzione parcheggio di scambio La Storta	COMUNE ROMA	3.218.049.949	3.218.049.949	3.057.147.455
d2.1.1.c	Costruzione parcheggio di scambio Ostia lido Nord. Opere complementari	COMUNE ROMA	1.292.073.000	1.292.073.000	1.098.262.050
d2.1.2.d	Costruzione parcheggio di scambio Ostia Lido Nord.	COMUNE ROMA	1.441.468.000	1.441.468.000	1.225.247.799
d2.1.2.e	Costruzione pargheggi di scambio Arco di Travertino	COMUNE ROMA	3.510.000.000	42.371.907	40.646.220
d2.1.2.f	Costruzione parcheggi di scambio Osteria del Curato	COMUNE ROMA	4.611.615.565	3.720.457.167	1.890.649.840
d2.1.2.g	Costruzione parcheggi di scambio Magliana	COMUNE ROMA	1.253.956.388	1.253.956.388	125.395.000
	Totale settore d2		**29.110.498.480**	**23.183.636.723**	**14.667.416.822**
d3.	Navigabilità del Tevere e sistema della sua portualità				
d3.1	Studi e progetti e primi interventi per la navigabilità del Tevere: I lotto Valorizzazione sistema Tevere: riqualificazione ambientale ed interventi per la navigazione per consentire una valorizzazione turistico-ricettiva del sistema fluviale	COMUNE ROMA	2.500.000.000		

CODICE	OBIETTIVI E DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO	SOGGETTO PROPONENTE	TOTALE ASSEGNAZIONI	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
			LIRE		
d3.4	Sede del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco	Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Totale settore d3		**3.500.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
d4.	Potenziamento del trasporto pubblico su ferro, con sistemi integrati ed in sede propria; nodi di scambio:				
d4.1	Ferrovie dello Stato e stazioni ferroviarie				
d4.2.1	Potenziamento Nodo di Termini	COMUNE ROMA	1.499.400.000	1.499.400.000	1.499.400.000
d4.2.3	Nodi di scambio	PROVINCIA ROMA	0		
d4.2.5	Metropolitana Linea B diramazione Bologna-Montesacro-Concadoro	COMUNE ROMA	9.803.389.575	9.803.389.575	9.313.220.096
d4.2.6	Metropolitana Linea G: tratto Grano - S. Giovanni	COMUNE ROMA			
d4.2.6.1	Prolungamento linea B oltre Rebibbia e linea B1 oltre Concadoro: studi di fattibilità	COMUNE ROMA	2.125.646.425	400.000.000	340.000.000
d4.2.7	Metropolitana Linea A: Adeguamento ventilazione	COMUNE ROMA	0	0	
d4.2.7.1	Adeguamento linea A metropolitana: impianto di illuminazione	COMUNE ROMA	849.671.690	849.671.690	849.671.690
d4.2.7.2	Adeguamento linea A metropolitana: impianto di illuminazione	COTRAL	849.671.670	849.671.670	598.743.074
d4.2.8	Indagini e progettazione della linea metropolitana C e degli interventi connessi all'inserimento urbano delle stazioni	COMUNE ROMA	67.417.140.000	61.129.200.000	58.072.740.000
d4.2.9	Progettazione della diramazione linea EUR - Spinaceto - Tor de Cenci - Mezzocamino	COMUNE ROMA	2.061.120.000	2.061.120.000	2.061.120.000
d4.3	Integrazione del servizio del trasporto pubblico in superficie:				
d4.3.6	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tramviaria - tram qualità pensiline	COMUNE ROMA	25.931.144.821	25.931.144.821	25.931.144.821
d4.3.6.1	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria	ATAC	11.684.368.029	11.684.368.029	650.888.715
d4.3.7	Nuove linee tranviarie: indagini e progettazioni	COMUNE ROMA	3.300.000.000	3.300.000.000	2.805.000.000
	Totale settore d4		**125.521.552.210**	**117.507.965.785**	**102.121.928.396**
d5	Sistemi gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi:indagine e progettazione	COMUNE ROMA	1.499.400.000	1.499.400.000	1.499.400.000
	Totale settore d5		**1.499.400.000**	**1.499.400.000**	**1.499.400.000**
	TOTALE LETTERA d)		**266.256.382.943**	**172.667.895.384**	**138.841.223.218**
LETTERA e					
e1	Qualificazione delle università esistenti e realizzazione di nuovi atenei				
	Totale settore e1			0	0
e2	Qualificazione Centri di ricerca esistenti e realizzazione di nuove strutture per la scienza:				
e2.1.5	Business Innovazion CENTER nell'istituto Professionale Giorgi in via Collatina	PROVINCIA ROMA	0		
	Totale settore e2		**0**	**0**	0
e3.	Realizzazione di nuove strutture per la cultura:				
e3.1.	Strutture per lo spettacolo:				
e3.1.1	Progettazione e avvio della realizzazione dell'Auditorium	COMUNE ROMA	0		
e3.1.1.1	Progettazione e realizzazione dell'Auditorium	COMUNE ROMA	265.650.000.000	246.014.380.969	128.132.372.273
e3.1.1.2	Riqualificazione dell'area di Borghetto Flaminio - Villa Strohl Fern	COMUNE ROMA	750.000.000	749.800.000	649.800.000
e3.1.4	Interventi per destinare Villa Pepoli a sede per le manifestazioni estive del Teatro dell'Opera	COMUNE ROMA	0		
e3.1.5	Acquisizione appartamento sito in via F.lli Ruspoli, 2 per sede Fondazione Bellonci	COMUNE ROMA	1.000.000.000		
e3.1.6	Acquisizione Villa Rivaldi	COMUNE ROMA	12.000.000.000		
e3.2	Nuovi spazi museali, espositivi e per l'informazione:				
e3.2.1	Studio di fattibilità, progettazione e avvio della realizzazione del Museo della Scienza	COMUNE ROMA	10.000.000.000		
e3.2.2	Recupero e valorizzazione del complesso edilizio di via F. Crespi	COMUNE ROMA	500.000.000		
	Totale settore e3		**289.900.000.000**	**246.764.180.969**	**128.782.172.273**
	TOTALE LETTERA e)		**289.900.000.000**	**246.764.180.969**	**128.782.172.273**
LETTERA f					
f1.	Costituzione di un polo europeo dell'industria, dello spettacolo e della comunicazione:				
f1.1	Realizzazione del Polo europeo dello spettacolo e della comunicazione a Cinecittà	COMUNE ROMA - E.G.C.	0		
f1.5	Ristrutturazione complesso ex Mattatoio per un Centro multimediale	COMUNE ROMA	0		
	Totale settore f1		**0**	**0**	0

CODICE	OBIETTIVI E DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO	SOGGETTO PROPONENTE	TOTALE ASSEGNAZIONI LIRE	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
f2.	Realizzazione del sistema congressuale ed espositivo, anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti:				
f2.1	Realizzazione del sistema congressuale ed espositivo (C. Colombo-EUR) sulla base dello studio di fattibilità in corso di realizzazione presso l'Ufficio Speciale del Piano Regolatore	COMUNE ROMA	0		
f2.2.1	Espletamento e gestione concorso internazionale per la realizzazione del nuovo centro congressi EUR	COMUNE ROMA	910.062.837	662.835.560	662.835.560
f2.5	Ristrutturazione del Palazzo della Civiltà Italiana ed adeguamento alle norme (Nuova integrazione finanziaria (4))	Ente Eur	500.000.000		
f2.7	Casina delle Rose: restauro e realizzazione sede espositiva e museale	COMUNE ROMA	8.000.000.000		
f2.8	Progettazione interramento di via Cristoforo Colombo al servizio del nuovo centro congressuale EUR	Ente Eur	2.000.000.000		
	Totale settore f.2		**11.410.062.837**	**662.835.560**	**662.835.560**
	TOTALE LETTERA f)		**11.410.062.837**	**662.835.560**	**662.835.560**
LETTERA g					
g1.	Realizzazione, adeguamento e restauro di sedi da destinare ad istituzioni internazionali				
g1.1	Acquisizione area per realizzazione della nuova sede del Liceo Chateaubriand in località Acquafredda	MIN. FINANZE	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
g1.2	Restauro ed adeguamento degli edifici dei "Casali Strozzi" da destinare a sedi di cultura di Stati esteri	MIN. BB.CC.	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
	Totale settore g1		**13.500.000.000**	**13.500.000.000**	**13.500.000.000**
	TOTALE LETTERA g)		**13.500.000.000**	**13.500.000.000**	**13.500.000.000**

	DISPONIBILITA' FINANZIARIE DESTINATE AL PROGRAMMA	**1.483.567.522.779**	**1.121.533.660.987**	**855.162.971.645**
	Spese funzionamento dell'Ufficio del Programma per Roma Capitale (art.10 comma 2)	**6.677.000.000**		
	TOTALE GENERALE	**1.490.244.522.779**	**1.121.533.660.987**	**855.162.971.645**
IN MILIONI	**Esercizio 2000** **200.000.000.000**	**1.690.244.522.779**		

4. Stato di attuazione del programma per singolo intervento

All'interno del Programma per Roma Capitale ex lege n. 396/1990, figurano numerosi interventi, che sono stati inseriti in attesa del necessario finanziamento.

In relazione ad essi, come è evidente, non è possibile fornire informazioni relative allo stato di attuazione. Tuttavia, per completezza dell'esposizione, se ne è riportato il codice ed il titolo, in vista dell'adozione delle procedure acceleratorie previste dagli artt. 3 e 4 della legge 396/90 (Accordi di programma e Conferenze di servizi) con l'obbiettivo di verificarne la piena conformità e fattibilità ai fini del finanziamento da parte della Commissione.

In alcuni casi, ove possibile, si è anche fornita qualche indicazione programmatica inerente gli obbiettivi connessi ad una futura realizzazione degli interventi medesimi.

Giova anche precisare che le informazioni riportate nella presente Relazione sono state raccolte attraverso i dati forniti direttamente dai soggetti titolari degli interventi di cui trattasi. Da ciò deriva anche una certa disomogeneità nella trattazione degli stessi, imputabile al carattere più o meno esaustivo delle risposte che i soggetti in parola hanno fornito all'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, in ordine allo stato di attuazione degli interventi inseriti nel Programma.

Al fine di ovviare alla succitata mancanza di dettaglio nelle informazioni fornite dai soggetti titolari degli interventi, la Commissione ha approvato l'istituzione di un servizio di monitoraggio che consentirà, in futuro, di fornire un resoconto più preciso sullo stato di attuazione delle opere inserite nel Programma per Roma Capitale.

ARTICOLO 1, LETTERA A

"Realizzare il Sistema Direzionale Orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città, nonché definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici".

L'insieme delle proposte pertinenti le finalità dell'art. 1, lett. A), tese alla valorizzazione della funzione direzionale pubblica ed amministrativa della capitale, si sviluppa nei settori di seguito riportati:

a1. Avvio fase attuativa del Sistema Direzionale Orientale (S.D.O.);

a2. Rilocalizzazione delle sedi della Pubblica Amministrazione.

a1. Avvio fase attuativa S.D.O.

a1.1 *Avvio fase attuativa del Sistema Direzionale Orientale*

La realizzazione dello S.D.O. si configura come un sistema integrato di interventi specifici, che coinvolge una pluralità di soggetti comportando un ingente importo finanziario anche nella fase di avvio e che si articola in:

-progettazione organica (Progetto Direttore); attivazione delle procedure e delle risorse finanziarie per l'esproprio dell'area;

-realizzazione delle infrastrutture.

Tali interventi rappresentano i presupposti necessari per dotare la capitale del Sistema Direzionale.

Il Consiglio di Stato, riunito in sede giurisdizionale, ha restituito efficacia al Programma Pluriennale per la realizzazione dello SDO, ex art. 8 L. 396\90, approvato dal Consiglio Comunale. Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica i piani particolareggiati dei comprensori direzionali di Pietralata, Tiburtino e Quadraro sono in attesa di approvazione da parte della Regione Lazio mentre quelli di Casilino e Torrespaccata sono in corso di progettazione. E' allo studio la costituzione di una Società di Trasformazione Urbana ex L. 127/97 per l'attuazione del comprensorio direzionale di Pietralata.

a1.1.1 *Progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e scavi archeologici sulla base delle indicazioni del Progetto Direttore SDO (ed altri interventi per l'avvio dello SDO), con priorità per ampliamento del parco ex SNIA (con annesso capannone), parco archeologico Tiburtino, parco Meda e parco Centocelle*

Comune di Roma

Stanziamento L. 62.500.000.000 Impegno L. 48.000.000.000
Di cui L. 14.500.000.000 assegnati dal gennaio 2000

E' in corso la progettazione di alcune opere di urbanizzazione dei comprensori di Pietralata e Centocelle Quadraro. A seguito della ripartizione delle risorse ex lege 396/90, annualità 1999, sono stati destinati ulteriori fondi pari a L. 14,5 Mld per la progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e scavi archeologici.

a1.1.2 *Studi preliminari e progettazione di massima della sede dell'Autorità metropolitana*

Comune di Roma

a1.2. *Fondo esproprio suoli (SDO)*

Comune di Roma

Stanziamento L. 65.000.000.000 - Impegno L. 65.000.000.000

La Giunta Comunale con provvedimento n. 194 del 5 febbraio 1999 ha deliberato l'affidamento alla Società Risorse per Roma S.p.A. dell'incarico per l'elaborazione degli stati di consistenza e della stima degli immobili ricadenti nell'ambito "1a" del comprensorio Direzionale Orientale di Pietralata finalizzata alla fissazione dell'indennità provvisoria di espropriazione. Con decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 e 23 febbraio 2000 sono stati autorizzati l'impegno e il versamento della somma di 65 Mld a favore del Comune di Roma per la realizzazione dell'intervento. Con Ordinanza Sindacale n.186 del 10.8.2000 è stata fissata l'indennità provvisoria di esproprio; sono stati notificati i relativi avvisi ai proprietari espropriandi.

a2. Rilocalizzazione delle sedi della pubblica amministrazione

In data 14 aprile 2000 è stato sottoscritto dal Ministro dei Lavori Pubblici Delegato per Roma Capitale e Giubileo, dal Ministro della Funzione Pubblica, dal Ministro dell'Ambiente, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia, dal Sindaco del Comune di Roma, dal Rettore dell'Università La Sapienza, dal Presidente dell'ISTAT, dal Presidente dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, dal Presidente dell'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare il protocollo d'intesa per l'avvio del programma di rilocalizzazione delle sedi della Pubblica Amministrazione e per la riqualificazione dell'area di Pietralata. L'intesa prevede di localizzare nel comprensorio direzionale di Pietralata le sedi delle seguenti istituzioni pubbliche e quelle degli Enti da queste vigilate:

Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Politiche agricole e forestali, Provincia di Roma, Università La Sapienza, ISTAT, Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare.

I soggetti sottoscrittori si sono altresì impegnati a realizzare in via prioritaria tutti gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione ambientale dell'area Pietralata – Tiburtina impegnandosi ad assicurare la massima tempestività nell'adozione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi nonché a destinare le necessarie risorse finanziarie.

a2.1. Realizzazione delle strutture militari

a2.1.1.2 *Esproprio aree relative alle infrastrutture in località Cecchignola*

Comune di Roma

Con Decreto del Presidente dalla Giunta Regionale del Lazio, n. 1765 del 17.11.99, è stata pronunciata l'espropriazione definitiva dell'area sita in località Cecchignola per la rilocalizzazione delle strutture militari dismesse Caserma Sani e Pepe. L'area è stata presa in consegna dall'Amministrazione Comunale e sarà consegnata a breve al Ministero delle Finanze.

a2.1.2 *Nuove infrastrutture per rilocalizzazione delle Caserme Cavour e Montezemolo*

Ministero della Difesa – Stato Maggiore – Ufficio Infrastrutture
Stanziamento L. 70.000.000.000 Impegni L. 54.000.000.000

L'intervento può ritenersi concluso ai fini del Programma per Roma Capitale e al momento non è prevista l'instaurazione di un'ulteriore procedura.

Lo stesso Ministero della Difesa ha comunicato i dati relativi all'applicazione della legge "Roma Capitale"del 1990, sul capitolo 8002, riferita alla rilocazione del Comando II^ Regione Area, nella località Roma Centocelle, dove si evidenzia una spesa complessiva di lire 96.552.040.405, così ripartita:.

D 53/8/89 Studio preliminare per rilocazione Comando 2a Regione Area, Lire 911.540.000;

D 53/8/89 Progettazione dei lavori di rilocazione del Comando 2a Regione Area, Lire 599.328.922;

D 53/8/89 Rilocazione Comando 2a Regione Area Comparto "A",

Lire 31.366.834.606;

D 53/8/89 Rilocazione Comando 2a Regione Area Comparto "B",

Lire 27.500.000.000;

D 53/6/92 Opere Infrastrutturali per la rilocazione del Comando 2a

Regione Area, Comparto "B", Lire 21.024.244.800;

D 53/6/84 Completamento Rilocazione del Comando 2a Regione

Area, Lire 15.970.478.077.

Risulta, altresì, che per l'Esercizio Finanziario 2000, non è stata effettuata alcuna spesa.

a2.4 *Rilocalizzazione degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso l'immobile denominato Galleria Colonna e riqualificazione ed adeguamento dell'area di Piazza Colonna e delle zone circostanti*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'intervento ha per progetto il ripristino della Galleria Colonna consistente nella realizzazione di una struttura polifunzionale comprendente la Galleria ad accesso pubblico, una zona per la sistemazione di parte degli Uffici della Presidenza del Consiglio, l'utilizzo della superficie del Cinema - segmentata orizzontalmente – quale sala Conferenze per la Presidenza del Consiglio ed area annessa alla galleria commerciale o sala cinematografia secondo la vecchia destinazione.

Con Decreto datato 5.11.1996 (ex L. 396 del 15.12.1990), pubblicato sulla G.U. n. 10 del 14.01.97, sono state individuate le linee programmatiche inerenti all'intervento in questione, con la precisazione che la destinazione ad Uffici della Galleria Colonna doveva essere attuato concordando con il Comune di Roma la valorizzazione e l'utilizzazione dei locali commerciali e di quelli, comunque, non destinati a sede di Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La S.p.a. dell'Acqua Pia Antica Marcia ha conferito alla S.r.l. "Immobiliare Colonna '92" con atto notarile in data 18.07.1990, la proprietà del ramo aziendale immobiliare costituito principalmente nell'immobile denominato "Galleria Colonna".

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, esaminati gli atti, ha individuato le procedure per consentire la localizzazione nel suddetto complesso immobiliare degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle attività commerciali e, con nota n. 12040/A/99, in data 1.12.1999, ha comunicato di ritenere ammissibile l'applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 383/94, stante la prevalenza dell'interesse statale.

In data 9.3.2000, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concordando sulla procedura da adottare, ha richiesto l'attivazione dell'accertamento di compatibilità urbanistica, ai sensi del D.P.R. n. 383/94, per il progetto in questione.

In data 10.5.2000, si è tenuta, presso il Provveditorato regionale alle OO.PP. per il Lazio la prima Conferenza di Servizi, alla quale hanno preso parte i rappresentanti delle Amm.ni competenti a rilasciare i pareri e le autorizzazioni previste dalle vigenti leggi statali e regionali per la realizzazione delle opere in difformità ai vigenti strumenti urbanistici.

Il Provveditore alle OO.PP per il Lazio, nel trasmettere – in data 18.05.2000 – il Verbale della esperita Conferenza di Servizi, ha comunicato a tutte le Amministrazioni che si sarebbe riservato di convocare in tempo utile la seconda Conferenza di Servizi dopo l'acquisizione della Delibera del Consiglio Comunale.

Con nota n. B4252-B3122, in data 31.07.2000, la Soprintendenza per i BB.AA.AA. di Roma ha rilasciato il proprio nulla osta all'esecuzione delle opere di che trattasi, ponendo alcune condizioni.

Con nota n. 3744 e 5631/A in data 3.10.2000, la Regione Lazio – su richiesta del Provveditorato reg.le alle OO.PP. per il Lazio – ha reso il proprio parere di ammissibilità sull'intervento unitario ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 383/94, prendendo atto dei pareri resi dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri, dal Comune di Roma e dal Provveditorato reg.le alle OO.PP. per il Lazio, precisando che "...gli interventi previsti nel progetto in argomento risultano parzialmente difformi dalle norme urbanistico-edilizie del PRG di Roma; tuttavia, tenuto conto che gli interventi medesimi sono inseriti nel citato D.M. del 5.11.1996, concernente i programmi di interventi per "Roma Capitale" di preminente interesse nazionale ex lege n. 396/90, in deroga alle suddette norme, poiché l'immobile verrà preso in locazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per svolgervi la propria attività, che riveste un carattere di pubblica utilità nazionale, il progetto di detti interventi si ritiene nel suo complesso ammissibile ai sensi del D.P.R. n. 383/94 (ex art. 81), artt. 2 e 3".

Con nota n. cr 083/00, in data 22.11.2000, il Comune di Roma – Ufficio UPRO – ha trasmesso al Provveditorato reg.le alle OO.PP. per il Lazio, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 del 13.11.2000 con la quale il Comune di Roma ha reso formale parere favorevole sul progetto e conseguente deroga al vigente strumento urbanistico, individuando alcune prescrizioni.

Ciò premesso, il Provveditore alle OO.PP. per il Lazio, competente in ordine alla procedura di cui al D.P.R. n. 383/94, ha dichiarato – in data 29.11.2000 – sulla scorta degli atti esaminati e dei pareri acquisiti, perfezionata l'intesa, per la localizzazione e realizzazione dell'opera in questione e, di conseguenza approvato il relativo progetto definitivo.

a2.5 *Indagine conoscitiva e ricognitiva e progettazioni relative ad interventi di riqualificazione di aree ed edifici pubblici dimessi o sottoutilizzati*

Comune di Roma

L'intervento in questione è stato inserito nel Programma degli interventi per Roma Capitale con D.M. 21.12.2000.

ARTICOLO 1, LETTERA B

"Conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico ed artistico, creare parchi archeologici ed in particolare quello dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, incrementare e valorizzare il sistema dei parchi urbani e suburbani, nonché acquisire le aree necessarie e quelle ancora private del compendio di Villa Ada".

Nel Programma, gli interventi compresi in questo obbiettivo sono stati suddivisi nei seguenti quattro settori:

- b1. conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, architettonico e artistico;
- b2. realizzazione parchi archeologici Appia Antica e Parco dei Fori;
- b3. valorizzazione del sistema dei parchi urbani e suburbani;
- b4. Scavi archeologici per le stazioni della Metropolitana C, nel Centro Storico, restauro villa romana emersa dagli scavi per la realizzazione dell'Auditorium ed allestimento del relativo museo archeologico.

b1. Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, architettonico e artistico.

In questo settore sono compresi prevalentemente interventi eseguiti dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali per il tramite delle Soprintendenze, competenti per territorio, preposte alla tutela dei beni ambientali e architettonici, ai beni artistici e storici ed a quelli archeologici, nonchè dal Comune di Roma.
Le risorse finanziarie per la realizzazione di questi interventi sono state esplicitamente previste dagli artt. 9 e 10 della legge n.396/1990.
Va segnalato che molti degli interventi ricompresi nel Programma per Roma Capitale e relativi al settore in esame, hanno beneficiato anche dei finanziamenti previsti in relazione al Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 651, fatto che ha dato ulteriore impulso alla tutela e valorizzazione dell'enorme patrimonio culturale e ambientale della città di Roma.

b1.1. Restauro e manutenzione di complessi ecclesiastici ricadenti in zone d'interesse storico

b1.1.1 *Chiesa del Gesù*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici

Stanziamento L. 2.400.000.000 Impegno L. 1.700.000.000

L'intervento, previsto dal Decreto Ministeriale dell' 1.3.92, è consistito nel restauro dei dipinti murali, stucchi cupola, capolino, tamburo, pennacchio e dei quattro archi trionfali. Si è provveduto, inoltre, al restauro degli affreschi di Giovan Battista Gualli. I lavori risultano ultimati e collaudati.

b1.1.3 *Chiesa di S.Andrea della Valle*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici

Stanziamento L. 1.750.000.000 Impegno L. 1.750.000.000

L'intervento, previsto dal Decreto Ministeriale dell'1.3.92 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.5.95, ha avuto per oggetto il restauro di affreschi e stucchi nell'abside e nel presbitero. Sono stati, altresì, effettuati lavori di recupero degli affreschi di Zamperi, Mattia Preti, Carlo Cignali e Alessandro Taruffi, nonché dei stucchi di Sarrazio. I lavori risultano ultimati e collaudati.

b1.1.5 *Chiesa di S.Maria della Vittoria*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici

Stanziamento L. 1.000.000.000 Impegno L. 1.000.000.000

I lavori previsti anch'essi dal Decreto Ministeriale dell'1.3.92, hanno avuto per oggetto il restauro affreschi e stucchi dell'abside, del transetto, della cupola, della navata e della controfacciata. Si è provveduto, inoltre, al restauro di affreschi e stucchi di Domenico Cerrini e di altri artisti. I lavori in questione risultano ultimati e collaudati.

b1.1.6 *Chiesa di S.Maria Aracoeli*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici

Stanziamento L. 1.200.000.000 **Impegno L. 1.200.000.000**

L'intervento(di cui al D.M. dell'1.3.92) ha avuto come programma il restauro dei dipinti murali e delle cornici di stucco; degli affreschi di N. Martinelli nel presbiterio, quelli di G.Passeri e G.do Vecchi nei pennacchi triangolari, nonché quelli di F. Vanni nella loggia di Paolo III. I lavori risultano ultimati e collaudati.

b1.1.7 *Chiesa di S.Maria della Pace*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici
Stanziamento L. 250.000.000 **Impegno L. 250.000.000**

I lavori, previsti dal Decreto Ministeriale dell'1.3.92 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.5.95, hanno riguardato il restauro di affreschi, stucchi e marmi nella prima campata della navata e le Cappelle Chigi e Ponzetti. Risultano ultimati e collaudati.

b1.1.9 *Chiesa di S.Ignazio*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici

Stanziamento L. 200.000.000 **Impegno L. 200.000.000**

L'intervento è stato suddiviso in due fasi. Con la prima, prevista dal D.M. dell'1.3.92, si è provveduto al restauro dei dipinti murali e delle cornici di stucco dorato che li delimitano. Con la seconda, prevista dal Decreto Ministeriale del 18.11.93 sono stati posti in essere il risanamento della cappellina di S.Luigi e il recupero parziale della parete. Per entrambe le fasi, i lavori risultano ultimati e collaudati.

b1.1.10 *Chiesa di S.Maria del Popolo*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici

Stanziamento L. 355.000.000 **Impegno L. 355.000.000**

L'intervento è stato suddiviso in due fasi. Con la prima (di cui al D.M. 1.3.92) si è provveduto al restauro dei dipinti, dei marmi, dei mosaici e dei legni della cappella Mellini. Con la seconda (di cui al Decreto del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali del 21.11.1995) sono stati restaurati gli affreschi del presbiterio. Entrambe le fasi sono ultimate e sono stati effettuati i relativi collaudi.

b1.1.23 *Chiesa di S.Agostino*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici

Stanziamento L. 1.200.000.000 **Impegno L. 1.200.000.000**

L'intervento in questione risulta in stato avanzato di realizzazione.

b1.1.53 *Chiesa metodista di Via Venti Settembre: lavori di consolidamento e restauro*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici

Stanziamento L. 800.000.000 **Impegno L. 800.000.000**

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

b1.1.54 *Chiesa evangelica Valdese di Via Quattro Novembre: lavori di consolidamento e restauro*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici

Stanziamento L. 800.000.000 Impegno L. 800.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

b1.2 Valorizzazione di Musei e di spazi espositivi

b.1.2.0 *Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale

Stanziamento L. 1.000.000.000 Impegno L. 1.000.000.000

L'intervento, articolato in lotti funzionali corrispondenti a n.6 perizie di spesa contrassegnate dal n.35/99 al n.40/99, ha riguardato il completamento dei lavori realizzati a Villa Giulia con il Piano Giubileo 2000.

Si sono eseguite in sostanza opere ad integrazione e completamento dei seguenti interventi:

P.33/99 Adeguamento degli impianti elettrici: L. 133.530.863, come prosecuzione dei lavori della perizia 50/97 Giubileo 2000.

P.36/99 Adeguamento degli impianti elettrici speciali: L.74.403.246, come prosecuzione dei lavori della perizia 51/97 Giubileo 2000

P.37/99 Adeguamento funzionale e strutturale, relativamente al restauro architettonico della facciata del palazzo: L. 335.208.101, come integrazione e prosecuzione delle perizie 35, 36, 38, 39, 40/97 Giubileo 2000.

P. 38/99 Adeguamento funzionale e strutturale, relativamente al restauro delle pareti interne del Ninfeo e delle quinte del primo cortile: Lire 238.895.012, come prosecuzione delle perizie 41, 46, 47, 48, 49/97 Giubileo 2000.

P. 39/99 Completamento del nuovo padiglione per la didattica nel giardino posteriore: L. 79.007.928, come prosecuzione della perizia 45/97 Giubileo 2000.

P. 40/99 Sostituzione delle vetrate all'ingresso del Museo e spese per la progettazione del piano di sicurezza dell'intero intervento: L. 95.860.108.

L'importo complessivo dei lavori è di L.956.905.258. I lavori medesimi sono stati oggetto di regolare esecuzione in parte entro il 31.12.2000 ed in parte entro il 31 marzo 2001.

b1.2.3 *Palazzo Barberini*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici

Stanziamento L. 7.600.000.000 Impegno L. 1.600.000.000

L'intervento impegna il Ministero della Difesa a restituire al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, l'uso di Palazzo Barberini per destinarlo a sede Museale e recupero alla fruizione pubblica.

b1.2.3.1 *Restauro del complesso di Palazzo Barberini*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici

Stanziamento L. 10.000.000.000 Impegno L. 10.000.000.000

L'intervento in questione rappresenta il secondo stralcio dell'intervento precedente.

b1.2.7 *Palazzo Venezia*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici

Stanziamento L. 845.000.000 Impegno L. 845.000.000

I lavori relativi al presente intervento risultano ultimati.

b.1.2.9 *Musei Capitolini: ristrutturazione Copertura Giardino Romano*

Comune di Roma

Stanziamento L. 10.000.000.000 Impegni L. 1.696.630.762

L'intervento consiste nella creazione di una grande sala espositiva all'interno del Giardino Romano. Il progetto definitivo è stato approvato a dicembre 1998; la progettazione esecutiva è stata modificata a seguito di ritrovamenti archeologici.

Il parere definitivo della Soprintendenza Archeologica di Roma sul progetto è condizionato dagli scavi archeologici (recentemente conclusi) e dalla sistemazione complessiva del Tempio di Giove (in corso di definizione da parte della Sovraintendenza ai BB.CC.).

La grande sala è destinata ad ospitare la statua equestre del Marco Aurelio e la trabeazione del tempio dell'Apollo Sosiano. Potranno inoltre essere visibili le grandi strutture del Tempio di Giove Capitolino. Si prevede che i lavori si concludano nei primi mesi dell'anno 2003.

L'intervento fa parte del più ampio progetto di ristrutturazione del complesso edilizio dei Musei Capitolini, che ha fruito di altre fonti di finanziamento.

b1.2.10 *Palazzo Braschi: risistemazione*

Comune di Roma

L'intervento concerne la sistemazione di Palazzo Braschi per la realizzazione del Museo di Roma. Ha fruito di finanziamenti diversi da quelli della legge Roma Capitale.

b1.2.11 *Oratorio dei Filippini: interventi di adeguamento, restauro delle facciate restauro interno*

Comune di Roma

Stanziamento L. 12.800.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000.

Esso riguarda il restauro ed il consolidamento delle facciate, delle sale, delle gallerie principali e delle coperture ed i lavori di adeguamento dell'edificio sede dell'Archivio Capitolino. La sala Borromini sarà resa accessibile ai disabili e dotata di impianti antincendio.

L'intervento in questione non è stato attuato per un lungo periodo per mancanza di finanziamenti.

E' in corso di redazione il progetto definitivo. L'inizio dei lavori è previsto per il 2001 e gli stessi termineranno nel 2003.

b 1.2.12 *Manutenzione palazzo Nardini – I° lotto funzionale*

Comune di Roma

L'intervento riguarda la ristrutturazione ed il restauro di Palazzo Nardini per consentire l'ampliamento dell'Archivio Storico Capitolino sito nel vicino Oratorio dei Filippini. L'intervento, a lungo sospeso per la definizione degli atti concernenti la proprietà e per mancanza di finanziamenti, è stato finanziato sull'annualità 2000.

b 1.2.13 *Ampliamento Museo e Centro documentazione Comunità Ebraica di Roma*

Comunità Ebraica di Roma

L'intervento, avente per oggetto, l'ampliamento degli spazi museali e creazione di una Sinagoga al di sotto dei Giardini del Tempio, è stato composto di due fasi. La prima consistente nello sbancamento di un'area di 697,95 mq nel giardino posteriore della Sinagoga compresa tra il cortile situato tra l'edificio ed il giardino, alla quota del seminterrato e Via del Portico d'Ottavia. La seconda in ristrutturazione dei locali del piano seminterrato e di alcuni locali del piano terra della Sinagoga per adibilrli a spazi espositivi e per conferenze. Risulta che i lavori, eseguiti dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici di Roma, sono quasi del tutto ultimati. Il collaudo e la consegna sono previsti nei primi mesi del 2001.

b 1.2.14.0 *Museo Nazionale Romano. Palazzo Massimo:manutenzione*

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma

Stanziamento L. 300.000.000 **Impegno L. 300.000.000**

L'intervento risulta diviso in tre fasi. La prima di cui al Decreto Ministeriale del 18.11.1993 ed alla Delibera CRC del 25.2.1994, ha riguardato la ristrutturazione dell'edificio su via Amendola. La seconda, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.5.95, è consistito in opere di manutenzione, installazione impianti, funzionalizzazione di apparati e valorizzazione. L'ultima fase ha attuato, prevalentemente, lavori di manutenzione, previsti dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 5.11.96.

b 1.2.14.1 *Somme a disposizione per l'acquisto di attrezzature tecniche e scientifiche per gli interventi da eseguirsi con il personale interno*

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma

Stanziamento L. 400.000.000 **Impegno L. 400.000.000**

b 1.2.14.2 *Palazzo Altemps*

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma

Stanziamento L. 11.300.000.000 **Impegno L. 11.300.000.000**

Anche questo intervento è stato suddiviso in varie fasi. La prima di cui al Decreto Ministeriale dell' 1.3.1992, ha riguardato principalmente varie opere di restauro. Le due successive, invece, previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.5.95 e dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 5.11.1996 sono state destinate a lavori di manutenzione. L'ultima ha, infine, previsto l'acquisizione ed avvio del restauro della parte privata del Palazzo Altemps.(con riferimento al codice b 1.2.14.2.1).

b 1.2.14.3 Complesso Cripta di Balbo

b 1.2.14.3.1

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma

Stanziamento L. 20.000.000.000 Impegni L. 20.000.000.000

Il programma di interventi, suddivisi in pù fasi, ha per oggetto il Museo Nazionale Romano – Cripta Balbi, Museo di Roma nel medioevo. Con vari provvedimenti legislativi (D.M. 1.3.92, D.P.C.M. 29.5.95, D.M.L.P. 5.11.96, D.P.C.M. 12-13.5.98 e D.M.L.P. 22.11.99), si è provveduto al restauro per completamento servizi per il Museo già aperto e prosecuzione degli scavi. Inoltre è stato effettuato il restauro dell'allestimento su via dei Polacchi, via Caetani, via dei Delfini e via delle Botteghe Oscure.

b1.2.14.4 *Complesso Terme Diocleziano*

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma

Totale stanziamento 12.450.000.000 Impegni 12.450.000.000

Il programma risulta frazionato in numerosi interventi. Il primo, contraddistinto dal codice b 1.2.14.4.0 e previsto dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 5.11.96, riguarda principalmente opere di manutenzione e sistemazione. Il secondo (codice b 1.2.14.4.1), autorizzato dal Decreto Ministeriale dell'1.3.92, ha per oggetto restauro materiali, rimontaggi ed allestimenti. Il terzo (b 1.2.14.2), di cui al Decreto Ministeriale dell'1.3.92, risulta riferito agli arredi degli uffici, della biblioteca e degli archivi. Il quarto contraddistinto dal codice b 1.2.14.4.3, è inerente all'allaccio del sistema informatico del Museo Nazionale romano (Palazzo Massimo – Palazzo Altemps). Il quinto (codice b 1.2.14.4.4), autorizzato dal Decreto Ministeriale dell'1.3.92, dai Decreti del Ministero dei Lavori Pubblici del 5.11.96 e del 22.11.99, riguarda l'imballaggio e trasporto dei materiali archeologici con relativi spostamenti dei reperti. Il sesto contraddistinto dal codice b 1.2.14.4.5 ha per oggetto Le Sale dei Capolavori. In una prima fase, autorizzata con il D.M. dell'1.3.92, si provvede a lavori vari di ristrutturazione, riguardanti lucernari, finiture, impianto di riscaldamento ed elettrico e pavimentazione. La seconda, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.5.95, è inerente l'allestimento, ristrutturazione e realizzazione del Museo Epigrafico. Con il codice b 1.2.14.4.6 è stato contraddistinto l'intervento inerente la Zona Farnesina, con sistemazione strutture esistenti e consolidamento solai(D.M. dell'1.3.92), valorizzazione, funzionalizzazione finalizzata all'allestimento per l'esposizione e gli ambienti di servizio per il

pubblico(D.M.L.P. del 5.11.96). Con gli stessi provvedimenti legislativi si provvede anche per gli interventi nella Zona ex- Medagliere (b 1.2.14.4.7), con verifiche statiche, consolidamento solai, infissi, demolizioni, sistemazione ambienti nonché inizio opere impiantistiche.Il successivo intervento (b 1.2.14.4.8) ha per oggetto il Chiostro Ludovisi, per copertura provvisoria e ponteggi, sostituzione piccola e grande orditura, rifacimento copertura (D.M. dell'1.3.92), nonché prosecuzione consolidamento strutturale (DMLP del 5.11.96). L'intervento b 1.2.14.4.9 (D.M. dell'1/3/92) riguarda la bonifica e sistemazione ambienti delle Olearie, compreso sgombero di materiale dell'ex Museo delle Cere. La sistemazione delle aree libere all'interno delle recinzioni del complesso delimitato da P.zza dei Cinquecento, via Einaudi, via Cernaia (p.zza delle Finanze), via Parigi, fa parte dell'intervento b 1.2.14.4.10 (D.M. dell'1.3.92). Con lo stesso provvedimento legislativo, si provvede per il Chiostro Michelangelo (b 1.2.14.4.11) con il completamento statico delle volte, mediante inserimento di elementi metallici attivi e manutenzione straordinaria, nonché alla valorizzazione, funzionalizzazione ed allestimento (DMLP del 5.11.96).Il codice b 1.2.14.4.12 contraddistingue la fornitura e posa in opera di gruppo frigorifero e predisposizione alimentazione per torre elevata (D.M. dell'1.3.92), nonchè la manutenzione, funzionalizzazione e valorizzazione degli impianti(D.P.C.M. del 29.5.95).L'adeguamento normativo degli impianti elettrici ed il potenziamento delle linee esistenti e la loro manutenzione fa parte dell'intervento b 1.2.14.4.13, con riferimento al D.M. dell'1.3.92. In ultimo vi è la parte riguardante le somme a disposizione per interventi per la divulgazione didattica sui Beni Demaniali (b 1.2.14.4.14), con dotazioni bibliografiche (D.M. dell'1.3.92), divulgazione scientifica (D.P.C.M. del 29.5.95), nonché dotazioni bibliografiche (D.M.L.P. del 29.11.99).

b 1.2.15 *Gallerie romane: scheda clinica sanitaria*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici

Stanziamento L. 1.000.000.000 Impegno L. 1.000.000.000

Il riferimento normativo per l'intervento in questione è il D.P.C.M. del 5/11/1996, con il quale è stata approvata un'assegnazione finanziaria di L. 1.000.000.000.

b 1.2.16 *Completamento Galleria Nazionale d'Arte Moderna*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Speciale alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma

Stanziamento L. 15.000.000.000 Impegno L. 15.000.000.000

La Soprintendenza Speciale alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, a seguito del finanziamento pari a Lire 15.000.000.000, ha espletato le procedure di gara per la progettazione relativa al restauro e alla rifunzionalizzazione degli spazi dell'ampliamento della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, conclusasi il 15.4.2000 con l'aggiudicazione allo Studio Diener e Diener di Basilea. Con lo stesso studio, è stata successivamente stipulata una "Convenzione quadro", per il conferimento dell'incarico di progettazione per l'ampliamento della Galleria d'Arte Moderna – Ristrutturazione ala Cosenza per un importo di lire 2.487.210.000, con scadenza entro il mese di agosto 2001 per la consegna del progetto esecutivo necessario per l'appalto delle opere. A fronte di una spesa complessiva pari a lire 40.000.000.000, la Soprintendenza ha richiesto e ottenuto un ulteriore finanziamento di lire 12.000.000.000 sul programma triennale 2001-2003 sui fondi derivanti dal gioco del Lotto, mentre il Provveditorato OO.PP del Lazio si è reso disponibile a farsi carico della differenza tra i finanziamenti già ottenuti e la spesa complessiva.

b1.2.17 *Casina del Salvi (Parco del Celio): lavori di allestimento museale*

Comune di Roma

Stanziamento L. 720.357.440

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

L'intervento è relativo alla sistemazione organica delle aree esterne ai due edifici della casina del Salvi ed della ex Palestra dei vigili ed alla realizzazione di percorsi espositivi con il materiale archeologico dell'Antiquarium comunale. I lavori di ristrutturazione finanziati con i fondi giubilari sono conclusi .

b1.2.18 *Lavori di ristrutturazione, allestimento ed impianto di condizionamento del Planetario, presso il Museo della Civiltà Romana*

Comune di Roma

Stanziamento L. 750.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

L'intervento concerne i lavori di ristrutturazione e di allestimento per l'installazione del Planetario presso il Museo della Civiltà Romana dotando la sala di impianto di climatizzazione. E' stata espletata la gara d'appalto per l'esecuzione del progetto atto ad accogliere lo strumento e la cupola già

acquistati dalla Regione Lazio e dall'Università "La Sapienza".Risulta redatto il progetto esecutivo e si procederà a breve alla gara di appalto per i lavori di allestimento. E' in corso la redazione del progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento alle norme.

b1.3 *Realizzazione di una sede della Galleria Comunale d'Arte Moderna nel complesso dell'ex Birra Peroni*

Comune di Roma

Codice b1.3.1: Stanziamento L. 5.701.852.828 – Impegno L. 5.701.852.828

Codice b1.3.2: Stanziamento L. 1.500.000.000 – Impegno L. 881.850.000

L'intervento, disaggregato con D.P.C.M. del 22.11.1999, riguarda il recupero dell'edificio prospiciente via Reggio Emilia del complesso dell'ex stabilimento "Birra Peroni", per la realizzazione della nuova sede della Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea, comprendente sei sale espositive, uffici, biblioteca – mediateca, bookshop e servizi generali. Il progetto, approvato in Conferenza di Servizi nel 1995, è stato realizzato e la Galleria è stata inaugurata il 29 settembre 1999. Sono in corso ulteriori interventi relativi all'allestimento.

b 1.6 Restauro e manutenzione di complessi archeologici del Centro Storico

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma

L'intervento si suddivide in numerosi fasi, tutte inerenti il restauro e manutenzione di complessi archeologici del Centro Storico.

Con la prima (b1.6.0), prevista dal DMLP del 5/11/96 e dal DMLP del 22/11/99 si provvede ad eseguire interventi urgenti di scavo, manutenzione ed adeguamenti per la conservazione e la fruizione di monumenti, complessi e beni mobili demaniali.

Stanziamento: L. 1.000.000.000 Impegno: L. 1.000.000.000

Con la seconda (**b 1.6.1**) si è provveduto a sopperire ad esigenze improvvise derivanti da scoperte fortuite di urbanizzazione nel centro storico (riferimento normativo: D.M. 1/3/1992) e ad effettuare interventi urgenti di manutenzione, di

adeguamento nel centro storico e suburbio (riferimento normativo: D.P.C.M. 29/5/95)

Stanziamento: L. 1.100.000.000 **Impegno: L. 1.100.000.000**

b1.6.2 Palatino, Foro Romano

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma

I lavori in questione si suddividono in numerosi fasi, tutte riguardanti i complessi monumentali del Palatino e del Foro Romano

La prima, contraddistinta dal **codice 1.6.2.1** e prevista dal D.M. 1/3/92, è inerente il restauro e trasporto materiali archeologici per allestimento antiquario Palatino, recinzioni, pavimentazioni esterne e opere di sicurezza.

Stanziamento: L. 500.000.000 **Impegno: L. 500.000.000**

La seconda (**b1.6.2.2**) ha per oggetto la messa in opera di recinzioni e di pavimentazioni esterne (riferimento normativo: D.M. 1/3/92)

Stanziamento: L. 500.000.000 **Impegno: L. 500.000.000**

La terza, di cui al codice **b1.6.2.3** e con riferimento al medesimo D.M. 1/3/92, riguarda Opere di sicurezza e sistemazione dei locali.

Stanziamento: L. 450.000.000 **Impegno: L. 450.000.000**

Con il codice **b1.6.2.4** viene individuata la quarta fase, anch'essa prevista dal D.M. 1/3/92, e riguardante l'Allestimento museale.

Stanziamento: L. 500.000.000 **Impegno: L. 500.000.000**

La quinta (**b1.6.2.5**) consiste in somme a disposizione per interventi di valorizzazione sulla Biblioteca Palatina con incremento bibliografico (riferimenti normativi: D.M. 1/3/92, D.P.C.M. 29/5/95 e DMLP 5/11/96).

Stanziamento: L. 700.000.000 **Impegno: L. 700.000.000**

Per la sesta (**b1.6.2.6**), si tratta del ripristino di piani dell'età imperiale, mediante realizzazione di solaio in struttura lamellare, protezione affreschi, bonifica e sistemazione (riferimento normativo D.M. 1/3/92).

Stanziamento: L. 900.000.000 **Impegno: L. 900.000.000**

La settima fase, contraddistinta dal codice **b1.6.2.7**, e sempre con riferimento al D.M. 1/3/92, ha per oggetto le Biblioteche di Augusto, per le quali si effettuano lavori di liberazione delle strutture da interro e protezione delle stesse.

Stanziamento: L. 300.000.000 **Impegno: L. 300.000.000**

Con l'ottava, di cui al codice **b1.6.2.8**, si provvede alla sistemazione della Zona Severiana, mediante restauro delle strutture sul versante di S.Gregorio. (riferimento normativo D.M. 1/3/92).

Stanziamento: L. 500.000.000 **Impegno: L. 500.000.000**

La nona fase (**b1.6.2.9**) riguarda interventi di bonifica, consolidamento e restauro dell'area alle pendici del Palatino, prospicienti via dei Cerchi e sotto S.Anastasia (riferimento normativo D.M. 1/3/92).

Stanziamento: L. 300.000.000 **Impegno: L. 300.000.000**

Con il codice **b1.6.2.10** viene contraddistinta la decima fase, di cui al D.M. 1/3/92. Prevede il completamento e la sistemazione dell'Area del Settizonio

Stanziamento: L. 130.000.000 **Impegno: L. 130.000.000**

I lavori inerenti la Domus Tiberiana fanno parte della fase **b1.6.2.11** (riferimento normativo D.M. 1/3/92). Consistono nella sistemazione e restauro del Bastione prospiciente il Campidoglio e la sistemazione dello scavo presso le Uccellerie.

Stanziamento: L. 700.000.000 **Impegno: L. 700.000.000**

La dodicesima fase (**b1.6.2.12**) contraddistingue i lavori per il Criptoportico Magazzini, di cui al D.M. 1/3/92. Riguardano la sistemazione e rsstauro per allestimento magazzini di materiali marmorei.

Stanziamento: L. 50.000.000 **Impegno: L. 50.000.000**

L'area tra la Via Sacra e la via Nova, fa parte della tredicesima fase (**b 1.6.2.13**), anch'essa riferita al D.M. 1/3/92. Consiste nella prosecuzione dell'indagine archeologica, nonché valorizzazione e recupero dell'area.

Stanziamento: L. 400.000.000 **Impegno: L. 400.000.000**

Con la quattordicesima (**b 1.6.2.14**), si provvede per l'Area della Vigna Barberini, con indagine archeologica, consolidamento e sistemazione (riferimento normativo D.M. 1/3/92).

Stanziamento: L. 500.000.000 **Impegno: L. 500.000.000**

La successiva fase (**b 1.6.2.15**), ha per oggetto l'Area tra i templi di Saturno e della Concordia mediante scavi archeologi e sistemazione dell'Area (D.M. 1/3/92 e D.M.L.P 22/11/99).

Stanziamento: L. 1.300.000.000 **Impegno: L. 600.000.000**

Con il codice **b 1.6.2.16** si contraddistingue la fase con la quale si provvede al restauro del Tempio di Saturno, mediante completamento delle parti in elevato del Tempio e sistemazione dell'area (riferimento normativo D.M. 1/3/92).

Stanziamento: L. 390.000.000 **Impegno: L. 390.000.000**

Lo stesso riferimento normativo (D.M. 1/3/92) è inerente i lavori del Tempio dei "Castori"(**b 1.6.2.17**) per i quali si provvede al restauro e risanamento conservativo dello stilobate e del basamento.

Stanziamento: L. 350.000.000 **Impegno: L. 350.000.000**

La successiva fase (**b 1.6.2.18**), prevista anch'essa dal D.M. 1/3/92, ha per oggetto la "Colonna della Foca", mediante sistemazione e miglioramento statico del capitello.

Stanziamento: L. 10.000.000 **Impegno: L. 10.000.000**

Con il codice **b 1.6.2.19** viene indicata la fase relativa al "c.d. Tempio di Romolo", anche questa prevista dal più volte citato D.M. 1/3/92. Riguarda la cerchiature delle volte, mediante demolizione della volta interna, restauro di superfici lapidee, di affreschi, nonché del portale in bronzo.

Stanziamento: L. 600.000.000 **Impegno: L. 600.000.000**

La basilica di Massenzio fa parte della fase, di cui al codice b 1.6.2.20 e si compone di due sezioni. La prima, con riferimento al D.M.1/3/92 riguarda il restauro e consolidamento dell'impalcato di copertura, delle strutture antiche degli ambienti ipogei. La seconda, con riferimento al DMLP del 5/11/96, fa riferimento alle prime opere di indagine archeologica, studi statici, restauro finalizzati alla riapertura dell'accesso al pubblico da via dei Fori.

Stanziamento: L. 1.500.000.000 **Impegno: L. 1.500.000.000**

Anche per la successiva fase (**b 1.6.2.21**), si fa riferimento al D.M. 1/3/92. ha per oggetto il Tempio di Venere e Roma, mediante sistemazione e recinzione dell'area verde.

Stanziamento: L. 700.000.000 **Impegno: L. 700.000.000**

La fase successiva **b 1.6.2.22** si riferisce al complesso Foro Romano-Palatino per quanto riguarda lavori di manutenzione, adeguamento e recinzione. I riferimenti

normativi sono il D.M. 1/3/92 (manutenzione del complesso), il D.P.C.M. 29/5/95 (manutenzione) e il DMLP 5/11/96 (adeguamenti).

Stanziamento: L. 3.750.000.000 **Impegno: L. 3.750.000.000**

Il codice **b 1.6.2.23** contraddistingue le Somme a disposizione per acquisto di materiali necessari per gli interventi da eseguirsi con il personale interno (restauratori, tecnici, operai), con riferimento al D.M. 1/3/92, D.P.C.M. 29/5/95, DMLP 5/11/96 e DMLP 22/11/99.

Stanziamento: L. 1.400.000.000 **Impegno: L. 1.400.000.000**

La fase **b 1.6.2.24** contraddistingue le recinzioni del complesso Palatino-Foro Romano, sul fronte prospiciente Via dei Cerchi (riferimento normativo DMLP 22/11/99).

Stanziamento: L. 1.500.000.000 **Impegno: L. 1.500.000.000**

Anche per il Colosseo (**b 1.6.3**) si fa riferimento al D.M. 1/3/92, La fase consiste in manutenzione ordinaria e straordinaria, protezione, restauri e adeguamenti

Stanziamento: L. 2.000.000.000 **Impegno: L. 2.000.000.000**

Il codice **b 1.6.4** distingue i lavori inerenti la Meta Sudante e le Strutture Neroniane, con riferimento al D.M. 1/3/92, al D.P.C.M. 22/5/95 e al DMLP 5/11/96. Consiste in opere di restauro, indagine archeologica e sistemazione..

Stanziamento: L. 500.000.000 **Impegno: L. 500.000.000**

I lavori inerenti la Domus Area (**b 1.6.5**) sono suddivisi in tre sezioni. Con la prima con riferimento al D.M. 1/3/92 si provvede al restauro e adeguamento funzionale. Con la seconda (D.P.C.M. 29/5/95) si continua nelle opere di adeguamento e restauro. Con la terza (DMLP 5/11/96) al controllo stabilità delle volte e restauro.

Stanziamento: L. 1.090.000.000 **Impegno: L. 1.090.000.000**

Il restauro delle terme di Caracalla (**b 1.6.6**) si compone di 4 sezioni. La prima (con riferimento al D.M. 1/3/92) riguarda la manutenzione e le opere murarie. La seconda (D.P:C.M. 29/5/95) manutenzione e adeguamenti. La terza(DMLP 5/11/96) e la quarta (DMLP 22/11/99) manutenzione, restauri e adeguamenti.

Stanziamento: L. 2.100.000.000 **Impegno: L. 2.100.000.000**

b1.6.6.1 *Recinzione dell'area archeologica delle terme di Caracalla*

Comune di Roma

Stanziamento L. 480.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

L'intervento è relativo alla salvaguardia dell'area a giardino antistante le terme di Caracalla.

b1.6.7 *Circo Massimo*

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma

Stanziamento: L. 300.000.000 **Impegno: L. 300.000.000**

Come previsto dal D.M. 1/3/92, l'intervento ha per oggetto il restauro e manutenzione del Circo Massimo, mediante consolidamento delle lesioni dell'emiciclo anche attraverso acquisizione, esame e comparazione della documentazione scientifica

b1.6.8 *Monumenti Lapidei*

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma

L'intervento si suddivide in numerosi fasi. La prima (**b 1.6.8.1**) ha per oggetto la Colonna Traiana mediante opere di protezione consistenti in restauro scala interna. Si provvede, inoltre, al completamento della relativa documentazione.(riferimento normativo D.M. 1/3/92).

Stanziamento: L. 480.000.000 Impegno: L. 480.000.000

Anche per la seconda, inerente la Colonna di Marco Aurelio (**b 1.6.8.2**), si tratta di opere di protezione e recinzione riguardanti, principalmente, la scala interna. Il riferimento normativo è, anche qui, il D.M. 1/3/92.

Stanziamento: L. 300.000.000 Impegno: L. 300.000.000

La terza fase (**b 1.6.8.3**) ha per oggetto i Templi Rotondo e Rettangolare del Foro Boario ed è suddivisa in due sezioni. La prima (D.M. 1/3/92) comprende il restauro copertura lignea e consolidamento del colonnato di marmo. Con la seconda (DMLP 5/11/96) si completa il restauro delle coperture lignee.

Stanziamento: L. 765.000.000 Impegno: L. 765.000.000

Il codice **b 1.6.8.4** contraddistingue i lavori per la Piramide di Caio Cestio, di cui al D.M. 1/3/92, consistenti in adeguamento impianti, mediante studio strutturale, scavo archeologico, manutenzione e sistemazione area archeologica.

Stanziamento: L. 250.000.000 Impegno: L. 250.000.000

La successiva fase (**b 1.6.8.5**) riguarda l'Arco di Gallieno per il quale si provvede al completamento del restauro, mediante consolidamento strutturale, copertura, protezione superfici e recinzione definitiva (D.M. 1/3/92) ed ulteriore protezione e recinzione (DMLP 5/11/96).

Stanziamento: L. 510.000.000 Impegno: L. 510.000.000

L'Arco di Settimio Severo fa parte della sesta fase (**b 1.6.8.6**) con la quale si provvede al completamento del restauro, mediante recupero delle superfici marmoree (D.M. 1/3/92)

Stanziamento: L. 930.000.000 Impegno: L. 930.000.000

La successiva fase (**b 1.6.8.7**), prevista anch'essa dal D.M. 1/3/92, ha per oggetto l'Arco di Costantino e riguarda manutenzione con restauro superfici

Stanziamento: L. 200.000.000 Impegno: L. 200.000.000

Con il codice **b 1.6.8.9** viene contraddistinta la successiva fase inerente l'Acquedotto Celimontano con restauro murature esterne (D.M. 1/3/92)

Stanziamento: L. 100.000.000 Impegno: L. 100.000.000

Il restauro di San Lorenzo Lucina (**b 1.6.10**), anch'esso previsto dal D.M. 1/3/92, comprende lavori di sistemazione scavi

Stanziamento: L. 40.000.000 Impegno: L. 40.000.000

Le opere sulle strutture portuali sul Lungotevere Testaccio fanno parte della fase indicata con il codice **b 1.6.11** e prevista, anche questa dal D.M. 1/3/92. Consistono in tutela del complesso archeologico, mediante manutenzione ordinaria e straordinaria.

Stanziamento: L. 250.000.000 Impegno: L. 250.000.000

Anche la successiva fase riguarda il Lungotevere Testaccio (**b1.6.12**). In particolare, si tratta del restauro e della conservazione strutturale del Porticus Aemilia, prevista dal D.M. 1/3/92.

Stanziamento: L. 50.000.000 **Impegno: L. 50.000.000**

Il codice **b1.6.13** è inerente il Teatro di Marcello, per il quale si provvede al consolidamento e restauro facciata e delle murature interne dei fornici. Anche qui il riferimento normativo è il D.M. 1/3/92

Stanziamento: L. 1.900.000.000 **Impegno: L. 1.900.000.000**

Il restauro e la ristrutturazione della biblioteca di Agapito al Celio, fa parte della fase **b1.6.14**, per la quale vengono poste in essere anche opere di sistemazione dell'area e recizione della medesima. Come le precedenti fase, si fa riferimento al D.M. 1/3/92.

Stanziamento: L. 230.000.000 **Impegno: L. 230.000.000**

L'area di S.Alessio all'Aventino fa parte della fase **b1.6.15**. Le opere, anch'esse previste dal più volte citato D.M. 1/3/92, riguardano indagini e sistemazione di scavo archeologico in prossimità di Via Alberto Magno.

Stanziamento: L. 490.000.000 **Impegno: L. 490.000.000**

Il codice **b1.6.16** contraddistingue il restauro di beni mobili non statali, previsto dal D.M. 1/3/92. In particolare si provvede al restauro della collezione di sculture antiche.

Stanziamento: L. 200.000.000 **Impegno: L. 200.000.000**

La sistemazione di scavi archeologici e di beni antichi sotto S.Ambrogio, corrisponde alla fase **b1.6.17**, così come previsto dal D.M. 1/3/92.

Stanziamento: L. 10.000.000 **Impegno: L. 10.000.000**

La successiva fase, **b1.6.18**, è inerente l'indagine archeologica dei resti del carcere Mamertino Tulliano. Anch'essa prevista dal D.M. 1/3/92, interessa l'area al di sotto della chiesa di S.Giuseppe dei Falegnami.

Stanziamento: L. 485.000.000 **Impegno: L. 485.000.000**

b1.6.19 *Palazzo Senatorio (I lotto)*

Comune di Roma

Stanziamento L. 12.000.000.000 **Impegno L. 12.000.000.000**

Restauro conservativo e riassetto funzionale del Palazzo Senatorio e del Tabularium comprendenti anche la galleria di congiungimento. Il primo lotto lavori relativo al Tabularium e al Tempio di Veiove è stato ultimato a luglio 2000.

Sono state riaperte al pubblico le sale del complesso del Tabularium comprendente la galleria con l'affaccio sui Fori, la Sala del Boia e le carceri medievali. Il Tempio di Veiove è stato restaurato e liberato da strutture moderne e reso maggiormente visibile. Riaperta al pubblico dopo decenni la Galleria di congiunzione che, sotto la Piazza del Campidoglio collega tutti i musei in un unico percorso museale.

I musei sono stati dotati di moderni impianti tecnologici e di sicurezza.

b1.6.20 *Area Grande Campidoglio. Palazzo Senatorio. Prosecuzione lavori di consolidamento e restauro.*

Comune di Roma
Stanziamento L. 8.500.000.000

Relativamente al secondo lotto il progetto approvato prevede il consolidamento e il restauro di una parte del Palazzo. Per la connessione con l'evento giubilare l'Amministrazione Comunale ha deciso di rinviare la realizzazione dei lavori nell'anno 2001, per evitare l'allestimento dei ponteggi sulla Piazza del Campidoglio nel corso dell'anno 2000. I lavori previsti avranno inizio nell'anno 2001 (dopo il Giubileo) e si concluderanno nei primi mesi del 2003, ed interesseranno il consolidamento delle Torri di Bonifacio IX e di Martino V, il restauro dei prospetti su via S. Pietro in Carcere e su via del Campidoglio. Verranno rinnovati gli impianti tecnologici e quelli di sicurezza e realizzati i percorsi per i disabili.

b.1.6.21 *Consolidamento delle pendici del Campidoglio*

Comune di Roma

b.1.6.22 *Scavi archeologici a Torre Argentina*

Comune di Roma

b.1.6.23 *Complesso archeologico di Santa Croce in Gerusalemme: manutenzione, adeguamenti, spostamenti, allestimenti*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma

Stanziamento L. 400.000.000 **Impegno L. 400.000.000**

L'intervento in questione ha previsto opere di manutenzione, adeguamento, spostamento ed allestimento nell'ambito del complesso archeologico della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Il riferimento normativo è il D.M.L.P. del 5/11/1996.

b 1.7 *Recupero e manutenzione di complessi archeologici fuori dal Centro Storico*

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma

L'intervento si suddivide in numerosi fasi. Con la prima, riferita dal DMLP del 5/11/96 ed al DMLP del 22/11/99 contraddistinta dal codice **b1.7.0**, si provvede ad interventi urgenti di manutenzione del Suburbio, mediante manutenzioni, adeguamenti per la conservazione e la fruizione di monumenti, complessi e beni mobili demaniali.

Stanziamento L. 1.100.000.000 Impegno L. 1.100.000.000

La seconda fase interessa la Via Flaminia ed in particolare il Malborghetto (codice **b1.7.1**). Viene suddivisa in tre sezioni. Con la prima, riferita al D.M. 1/3/92, si provvede alla manutenzione del parco ed al consolidamento murario. Con la seconda, di cui al D.P.C.M. del 29/5/95, si effettuano prevalentemente opere di manutenzione. Con la terza, prevista dal DMLP del 5/11/96, si prosegue nelle opere di manutenzione nonché alla sistemazione del verde.

Stanziamento L. 250.000.000 Impegno L. 250.000.000

Il codice **b1.7.2** contraddistingue adeguamenti e manutenzione del Mausoleo Torre di Ponte Salario in via Salaria, mediante sistemazione del II° piano, di impianti elettrici, idrici e fognari. Anche qui il riferimento normativo è il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 100.000.000 Impegno L. 100.000.000

La successiva fase (**b1.7.3**) è inerente il restauro della Basilica sotterranea di Porta Maggiore, all'inizio della Via Predestina. Con riferimento al D.M. 1/3/92, si provvede a lavori di restauro, consolidamento ed acquisizione documentazione.

Stanziamento L. 400.000.000 Impegno L. 400.000.000

Anche la fase seguente (**b1.7.4**) riguarda la via Prenestina ed in particolare la località di Gabii, dove si provvede al consolidamento e restauro della torre,

nonché sistemazione archeologica dell'area. Anche in questo caso il riferimento normativo è il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 1.000.000.000 Impegno L. 1.000.000.000

b1.7.4.1 *Indagini preliminari per il recupero e la valorizzazione ambientale del territorio in cui ricade l'area lacustre di Gabii-Castiglione*

Comune di Roma

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

Il progetto del Parco di Gabii è finalizzato al recupero ambientale di un'area particolarmente ricca da un punto di vista naturalistico e delle preesistenze storico – architettoniche seppure compromessa dall'abusivismo edilizio.

L'area, collocata sul confine dell'antica via Prenestina, contiene vestigia e reperti archeologici di grande importanza e suggestione, alcuni dei quali, tra cui un santuario e le mura della città, al margine del lago di Castiglione, prosciugato tra gli anni 1770 e 1780 dai principi Borghese. Si intende proporre la ricostituzione dell'originario alveo lacustre, il recupero e la valorizzazione dei reperti archeologici presenti ed il loro inserimento in un ideale percorso storico. Con la creazione del Parco di Gabii si intende inoltre attivare un sistema di verde nell'area metropolitana che costituisca un *unicum* con il Parco dell'Aniene e quello dei Castelli, con i suoi laghi.

E' stato istituito il gruppo di progettazione dello studio di fattibilità, composto da tecnici comunali. Si prevede la conclusione della fase progettuale entro dicembre 2000 e l'approvazione del bando di gara per la realizzazione delle indagini specialistiche entro i primi mesi del 2001.

Stanziamento L. 1.000.000.000

L'adeguamento e l'allestimento dell'Ipogeo di Trebio Giusto in via Latina, fa parte della fase **b1.7.5**, sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma.** Consiste in Opere urgenti di conservazione, nonché adeguamento ed allestimento dell'accesso.Il riferimento normativo è, ancora una volta, il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 300.000.000 Impegno L. 150.000.000

Opere di restauro, adeguamento, conservazione e sistemazione interessano il Parco delle Tombe della via Latina (**b1.7.6**). L'intervento è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. Il riferimento normativo è, anche in questo caso, il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 300.000.000 **Impegno L. 300.000.000**

L'intervento **b1.7.7** riguarda opere di manutenzione e recinzione della Villa dei Sette Bassi, in via Latina. Esso è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. Il riferimento normativo è, anche in questo caso, il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 300.000.000 **Impegno L. 275.000.000**

L'intervento **b1.7.8** ha come obbiettivo la manutenzione, revisione e restauro di un tratto degli Acquedotti Claudio ed Alessandrino, in via Latina. Esso è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. Il riferimento normativo è, anche in questo caso, il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 200.000.000 **Impegno L. 200.000.000**

L'intervento **b1.7.9** ha previsto opere di restauro, sistemazione e documentazione inerenti alla strada antica ed ai monumenti di via Grottaperfetta. Esso è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. Il riferimento normativo è, anche in questo caso, il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 100.000.000 **Impegno L. 100.000.000**

Opere di restauro, sistemazione e documentazione interessano anche la via Laurentina e la necropoli loc. Acqua Acetosa, in vista della costituzione del Parco (intervento **b1.7.10**). Esso è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. Il riferimento normativo è, anche in questo caso, il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 200.000.000 **Impegno L. 200.000.000**

L'intervento **b1.7.11** riguarda siti di interesse pre-protostorico e ha comportato opere di scavo, restauro e sistemazione delle strutture murarie. Esso è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. Il riferimento normativo è, anche in questo caso, il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 400.000.000 **Impegno L. 400.000.000**

Il Mausoleo di S. Elena c.d. Torpignattara, è stato coinvolto da opere di scavo archeologico e restauro delle cortine antiche (intervento **b1.7.12**). Esso è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. I riferimenti normativi sono, in questo caso, il D.M. 1/3/92 ed il D.P.C.M. 29.05.1995.

Stanziamento L. 1.250.000.000 **Impegno L. 1.250.000.000**

Opere di restauro hanno riguardato l'Ipogeo degli Ottavi, in via Trionfale. L'intervento (**b1.7.13**) è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. Il riferimento normativo è, ancora una volta, il D.M. 1/3/92.

Stanziamento L. 20.000.000 **Impegno L. 20.000.000**

L'intervento **b1.7.14** ha interessato Villa di Livia, in via Flaminia, con opere di manutenzione, protezione e sistemazione. L'intervento (b1.7.13) è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. Il riferimento normativo è il D.M.L.P. 5/11/96.

Stanziamento L. 320.000.000 **Impegno L. 320.000.000**

L'intervento **b1.7.15** ha previsto opere di restauro, copertura e sistemazione per la Vasca Monumentale di V.C. Baronio, in via Latina. Esso è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. Il riferimento normativo è il D.M.L.P. 5/11/96.

Stanziamento L. 350.000.000 **Impegno L. 350.000.000**

L'obbiettivo dell'intervento **b1.8** è stato quello di realizzare la manutenzione e valorizzaione di aree verdi o giardini all'interno dei seguenti complessi archeologici: Terme di Diocleziano, Palatino-Foro Romano, Meta Sudante, Terme di Caracolla, S. Croce, c.d. Tempio di Minerva Medica, Domus Aurea, Necropoli di Villa Pamphili, Santuario Siriano, Piramide di Caio Cestio, Tombe di via Latina. L'intervento di cui trattasi è sempre di competenza del **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma**. I riferimenti normativi sono il D.M. 1/3/1992, il D.P.C.M. 29/5/1995, il D.M.L.P. 5/11/1996 ed il D.M.L.P. 22/11/1999.

Stanziamento L. 6.600.000.000 Impegni L. 6.600.000.000

Con il codice **b1.9** sono state previste nel Programma per Roma Capitale, somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma, per l'importo di L. 600.000.000, dirette all'acquisto di materiale per la costruzione di una rete informatica. Il riferimento normativo, in questo caso, è il D.M. 1/3/1992.

Stanziamento L. 600.000.000 Impegno L. 600.000.000

Con il codice **b1.9.1** sono state previste nel Programma per Roma Capitale, somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma, per l'importo di L. 500.000.000, dirette all'adeguamento del sistema informatico. Il riferimento normativo, in questo caso, è il D.M.L.P. 22/11/1999.

Stanziamento L. 500.000.000 Impegno L. 500.000.000

Con il codice **b1.9.2** sono state previste nel Programma per Roma Capitale, somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma, per l'importo di L. 2.000.000.000, finalizzate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'adeguamento e funzionamento delle sedi e dei monumenti. Il riferimento normativo, anche in questo caso, è il D.M.L.P. 22/11/1999.

Stanziamento L. 2.000.000.000 Impegno L. 2.000.000.000

b.1.10 *Ex "restauro dei mobili del Palazzo del Quirinale"*

Presidenza della Repubblica

Stanziamento L. 1.500.000.000 Impegno L. 1.500.000.000

Il titolo dell'intervento, che risulta ultimato in data 25.11.2000, è stato rettificato con D.P.C.M. del 22.11.1999.

b1.11 Interventi di restauro opere d'arte del patrimonio dell'ente Eur e la loro conservazione

b1.11.1 *Restauro e trasferimento tempere atrio Palazzo dei Congressi.*

Società EUR S.p.a.

L'intervento risulta completato.

b1.11.2 *Restauro mosaici Palazzo delle tradizioni popolari e delle Scienze.*

Società EUR S.p.a.

Risultano eseguiti i lavori di restauro dei mosaici del palazzo delle Tradizioni Popolari e delle Scienze a cura dell'ente EUR.

b1.11.3 *Restauro statue portici Palazzo della Civiltà*

Società EUR S.p.a.

b.1.12 *Area di Città di Porto: ristrutturazione casale di bonifica Torlonia*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Ostia

Stanziamento L. 3.000.000.000 Impegno L. 3.000.000.000

I lavori relativi al progetto in questione sono stati ultimati nel mese di luglio 2000, regolarmente contabilizzati e liquidati gli importi a credito delle imprese esecutrici ad eccezione degli importi a garanzia.

b2. Realizzazione di parchi archeologici/ Appia Antica e Parco dei Fori:

Gli interventi inseriti in questo settore del Programma riguardano il piano di utilizzazione, nonché il parziale esproprio, del parco della Caffarella, gli studi e la progettazione unitaria del parco dell'Appia Antica e del parco archeologico dell'area centrale e dei Fori, con specifiche attività di recupero. La propedeutica fase di progettazione, relativa ai diversi interventi sopra citati, ha la finalità di definire, oltre ai contenuti tecnici, anche gli aspetti realizzativi e gestionali, in un preciso quadro di fattibilità finanziaria.

Lo stato di attuazione risulta il seguente:

b2.1 *Piano di utilizzazione ed esproprio parziale della Caffarella*

Comune di Roma
Stanziamento L. 26.000.000.000 Impegno L. 26.000.000.000

E' stato sottoscritto e pubblicato in data 10.9.96 sul B.U.R. n. 25 l'accordo di Programma di approvazione del piano di utilizzazione. E' stato avviato il procedimento per le espropriazioni (deliberazione G.C. n. 934 del 21.3.97 e successive modifiche).

A seguito delle valutazioni delle indennità di esproprio sono state acquisite la maggior parte delle aree, in particolare quelle interessate dai lavori del Giubileo.

La procedura espropriativa non è ancora conclusa.

b2.2 *Studi, progettazione ed avvio della realizzazione del Parco dell'Appia Antica, dell'area centrale e dei Fori*

Comune di Roma
Stanziamento L. 3.000.000.000 – Impegno L. 3.000.000.000

E' stato redatto il progetto per la costituzione di una banca dati e di un sistema informativo per il Parco dell'Appia Antica; a breve si procederà alle operazioni (rilievi, indagini, restauri, acquisizioni di cartografie, ecc.) necessarie per l'attuazione del progetto.

b2.3 *Realizzazione di un Centro di servizi del parco dell'Appia Antica: recupero funzionale dell'ex Carteria Latina*

Ente Parco Regionale dell'Appia Antica

L'intervento, originariamente di competenza del Comune di Roma, ha come obbiettivo il recupero funzionale dell'ex Cartiera latina, da destinare a Centro di Servizi del Parco dell' Appia Antica, ospitando sia funzioni di accoglienza e informazione al pubblico, sia la sede dell'Azienda Consortile del Parco. E' stato ultimato il progetto di recupero della ex Cartiera Latina come sede dell'Azienda Consortile del Parco alla quale è stato consegnato il complesso. L'Amministrazione si è impegnata a procedere sulla base del progetto di recupero all'attribuzione delle risorse disponibili, pari a 1,5 miliardi di lire.

Il progetto è stato esaminato nella preconferenza dei servizi interna del 6/6/2000 e presentato in conferenza dei servizi interna, il 18/12/2000.

b.2.4 Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni di monumenti e di aree demaniali del Parco (compresa la Villa dei Quintili).

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma

Stanziamento L. 3.600.000.000 Impegno L. 3.600.000.000

La Soprintendenza archeologica di Roma, a fronte di una assegnazione finanziaria complessiva di Lit. 3,6 miliardi, ha appaltato e concluso i lavori relativi all'Acquedotto dei Quintili ed al restauro della tomba e del castello. Sono proseguiti gli interventi concernenti la Villa dei Quintili ed il Casale della Villa stessa.

b2.5.1 *Scavo e sistemazione del Foro di Nerva*

Comune di Roma
Stanziamento L. 3.000.000.000 – Impegno L. 3.000.000.000

L'intervento, relativo allo scavo archeologico della sezione centrale del Foro di Nerva ed alla riconnessione di questo con il settore settentrionale già in luce, è stato realizzato tra il 1995 e 1997. E' stato portato in luce il settore meridionale del Foro di Nerva e si è provveduto a unificare l'area del Foro a nord, già scavata nel corso degli anni '30, con quella di nuovo scavo attraverso il ripristino di un condotto fognario del 1600, il quale attraversa, alla quota archeologica, la soprastante via dei Fori Imperiali.

b2.5.2 *Realizzazione del museo dei Fori ai Mercati Traianei Allestimento*

Comune di Roma
Stanziamento L. 7.864.835.650 – Impegno L. 2.864.835.650
Di cui L. 5.000.000.005 assegnati dal gennaio 2000

L'intervento consiste in opere di recupero, indagini archeologiche, adeguamenti alle normative e lavori relativi alla musealizzazione del complesso. L'allestimento del Museo dei Fori Imperiali comprende tra l'altro ricostruzioni al vero dei principali nodi architettonici dei Fori e apparati didattici. L'intervento relativo al primo lotto di finanziamento è ultimato. Si prevede la conclusione dei lavori di allestimento relativi al secondo lotto di finanziamento nel primo semestre del 2002.

b2.6 *Operazioni archeologiche e sistemazione dell'area dei Fori di Nerva, della Pace, di Cesare Augusto e Traiano per favorire la comprensibilità dell'intero complesso dei Fori Imperiali*

Comune di Roma
Stanziamento L. 5.000.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

L'intervento è finalizzato alla sistemazione delle aree già scavate ed al completamento dello scavo archeologico. E' in corso di redazione il progetto preliminare. Il progetto definitivo sarà concluso nel marzo 2001. I lavori si concluderanno nel 2002.

b2.7 *Colle Oppio. Restauro e consolidamento dell'esedra delle terme di Traiano sovrastante il criptoportico con l'affresco della "Città Dipinta" e sistemazione dell'area archeologica antistante. Impermeabilizzazione del criptoportico*

Comune di Roma
Stanziamento L. 5.000.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

L'intervento è relativo al completamento dello scavo, ai lavori di restauro e consolidamento ed alla sistemazione del criptoportico, finalizzato all'apertura al pubblico. Il progetto, in corso di redazione, sarà terminato per il marzo 2001. Nel corso della progettazione si sono verificati fattori di rallentamento quali la difficoltà di delimitazione dell'ambito (di competenza comunale ma mai consegnato dallo Stato al Comune), la necessità di prefigurare i consolidamenti dell'esedra in funzione della sistemazione statica conseguente allo scavo in corso; le sistemazioni architettoniche della zona tra l'esedra ed il criptoportico, conseguenti alle opere da eseguire per la visitabilità.

b3. Valorizzazione dei parchi urbani e suburbani

Il Programma prevede due iniziative; la prima è relativa al restauro e ristrutturazione, da parte del Comune, di edifici monumentali posti all'interno di ville storiche, la seconda riguarda l'acquisizione delle porzioni ancora private di villa Ada.

Lo stato di attuazione è il seguente:

b3.1 **Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno delle seguenti ville**

b3.1.1 *Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di Villa Torlonia*

Comune di Roma
Stanziamento L. 34.128.712.526 – Impegno L. 3.346.562.074
Di cui L. 30.590.329.723 assegnati dal gennaio 2000

Sono stati ultimati i lavori sul Villino dei Principi relativi al primo finanziamento. L'intervento è finalizzato alla realizzazione di una struttura museale. L'integrazione di finanziamento 1999 è relativa agli interventi sul Casino Nobile, il Teatro, la Serra e la Torre Moresche, attualmente non utilizzati e degradati. La progettazione degli interventi è stata affidata a professionisti esterni per quanto riguarda il Casino Nobile e il Teatro, a tecnici interni all'Amministrazione Comunale per la Serra e la Torre Moresche e si concluderà entro aprile 2001. L'inizio lavori è previsto entro l'estate 2001.

Si prevede la destinazione del Casino Nobile a luogo di rappresentanza e della Serra e Torre Moresche rispettivamente a serra botanica e a luogo per manifestazioni culturali.

b3.1.2 *Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di Villa Pamphili*

Comune di Roma
Stanziamento L. 4.590.148.222 Impegno L. 1.090.148.200
Di cui L. 3.500.000.000 assegnati dal gennaio 2000

Sono stati ultimati nel febbraio 1998 i lavori di restauro della Villa Vecchia come sede del Museo della Villa, di cui si prevede l'inaugurazione all'inizio del 2001. Con il finanziamento relativo all'annualità '99 vengono realizzati interventi sui manufatti di minor rilievo per i quali è in corso la progettazione, che si concluderà nel marzo 2001.

L'inizio lavori è previsto nel primo semestre del 2001.

I lavori sono finalizzati al recupero della Casetta ai Monti, da adibire a sede di attività culturali, della Segheria o Legnara, da adibire a laboratorio di musica, della Casetta Rossa, da adibire a presidio di custodia e sorveglianza. La Cascina Floridi sarà destinata a presidio del Servizio Giardini.

b3.1.3 *Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di Villa Carpegna*

Comune di Roma
Stanziamento L. 3.192.151.000 – Impegno L. 3.192.151.000

Sono stati ultimati nel marzo 1998 i lavori di consolidamento e restauro del Casino Nobile e i lavori relativi alle decorazioni interne. I lavori sono finalizzati al restauro dell'edificio ed al suo recupero come sede espositiva del Museo del Costume che espone la collezione Tirelli.

L'edificio è in consegna provvisoria alla Sovraintendenza Comunale per l'allestimento espositivo ed è imminente la consegna definitiva.

b3.1.4 *Esproprio e sistemazione di Villa York*

Comune di Roma
Stanziamento L. 6.500.000.000

Sono stati definiti gli indirizzi del Piano di Utilizzazione del comprensorio di Villa York.

E' stata inoltre ultimata a cura della Società Risorse per Roma, la procedure di stima delle aree che supera di gran lunga i fondi stanziati e conseguentemente sono state successivamente attivate verifiche sulle aree ed i manufatti per definire le priorità di acquisizione .

Le problematiche relative alla ultimazione del Piano hanno riguardato principalmente il coordinamento di questo con il Piano di Assetto della più vasta area della "Valle dei Casali", la cui redazione è in itinere a cura dell'Ente Roma natura

Si prevede la conclusione delle verifiche all'inizio del 2001 per poi attivare le procedure di approvazione del Piano di Utilizzazione.

b3.1.5 *Acquisizione e riuso di Villa Blanc*

Comune di Roma

b3.2 *Esproprio delle aree del comprensorio di Villa Ada e piano di utilizzazione*

Comune di Roma
Stanziamento L. 26.000.000.000 – Impegno L. 26.000.000.000

Il Piano di Utilizzazione è stato approvato nel 1994; nel 1995 è stata conclusa la procedura espropriativa delle aree che sono state acquisite per cessione volontaria.

I 5 miliardi disponibili per ulteriori acquisizioni sono stati destinati con l'annualità 2000 a restauro di edifici storici all'interno della Villa.

Il Dipartimento XII, per l'approvazione del progetto di ampliamento della scuola materna di Forte Antenne, ha richiesto una modifica all'Accordo di Programma nel novembre 2000.

b.4.1 *Scavi archeologici per le stazioni della linea metropolitana C nel centro storico (da individuare di concerto con il Comune di Roma)*

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma

Stanziamento L. 3.192.704.000 **Impegno L. 3.192.704.000**

Il presente intervento ha avuto come obbiettivo la realizzazione di saggi di scavo all'interno del Centro Storico di Roma. Il riferimento normativo è il D.M.L.P. del 16/12/1997.

b4.2 *Restauro di villa romana emersa da scavi per la realizzazione dell'Auditorium ed allestimento di relativo museo archeologico all'interno del foyer*

Comune di Roma
Stanziamento L. 2.000.000.000

L'intervento – inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999 - è relativo al restauro e consolidamento delle strutture della Villa Romana e comprende anche indagini geognostiche, opere di bonifica, sistemazione ed allestimento. Il progetto definitivo sarà concluso nel maggio 2001.

ARTICOLO 1, LETTERA C

"Assicurare la più efficace tutela dell'ambiente e del territorio, anche attraverso il risanamento dei fiumi Aniene e Tevere e del litorale, realizzare parchi naturali, sportivi e per il tempo libero nonché interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie, ivi comprese le opere di carattere igienico-sanitario".

Nel Programma gli interventi compresi in questo obbiettivo sono stati suddivisi nei seguenti cinque settori:

- c1 tutela ambientale e territoriale;
- c2 realizzazione di parchi naturali, sportivi e per il tempo libero;
- c3 interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie;
- c4 piano per la casa;
- c5 interventi previsti dalle aziende concessionarie di pubblici servizi.

c1. Tutela ambientale e territoriale.

Il settore prevede interventi inerenti la tutela dell'ambiente dal punto di vista sanitario ed ecologico, del territorio dal punto di vista paesaggistico, con particolare riferimento al risanamento dei corpi idrici (bacini del Tevere e dell'Aniene) e della fascia costiera ed al miglioramento della rete fognaria urbana. In particolare, per ciò che riguarda il controllo e la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, è ormai quasi completato ed operativo un intervento pilota relativo alla parziale sostituzione degli attuali veicoli di trasporto pubblico su gomma con tram a trazione elettrica, in sede privilegiata, per realizzare il collegamento tra il Casaletto e piazza Venezia.

Lo stato di attuazione risulta il seguente:

c1.1.1 *Progettazione ed avvio realizzazione linea tramviaria Casaletto – P.zza Venezia*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 23.547.000.000 Impegno L. 21.900.000.000

Il progetto di ristrutturazione e potenziamento della linea tranviaria Casaletto – Largo Argentina, si inserisce nella strategia della mobilità perseguita dall'Amministrazione Comunale in quanto configura una adduttrice radiale al centro storico, che risponde alle finalità di migliorare il livello del servizio, di attenuare il livello di inquinamento attraverso la riduzione del carico di autobus in questo settore della città e di promuovere la riqualificazione delle aree lungo il tracciato.

Lungo la linea si configurano interscambi con l'anello ferroviario in corrispondenza della stazione FS di Trastevere e, in futuro, con la nuova linea tranviaria Aurelio – Termini – Vaticano e la linea metro C a Largo Argentina.

Sulla linea, rinnovata con sofisticate tecnologie antirumore e antivibrazioni, sono in esercizio nuove vetture tranviarie acquistate con fondi raccolti con la emissione di BOC (buoni obbligazionari comunali). Quanto ai mezzi pubblici su gomma, oltre alla soppressione delle tratte coincidenti con la nuova linea è stata attuata una riorganizzazione del sistema di adduzione, tale da ampliare il bacino di utenza dell'infrastruttura su ferro.

Il percorso, in totale circa 6 chilometri, si configura come estensione della linea già esistente con la realizzazione di due nuove tratte: da p.zza S. Giovanni di Dio a via del Casaletto, e da via Induno a Largo Argentina, con attestamento nel cuore del centro storico.

Oltre ai due capolinea sono state attivate 16 fermate, conformi alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e adeguatamente attrezzate di pensiline, arredi, illuminazione. L'intervento è stato ultimato; la tramvia è entrata in esercizio nel marzo 1998.

c.1.1.1.1 *Progettazione e realizzazione I lotto: stazione Trastevere – p.zza Venezia.*

Comune di Roma

Stanziamento L. 10.000.000.000 Impegno L. 10.000.000.000

L'intervento in questione è stato realizzato dal Comune di Roma a valere su fondi di titolarità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Alla data del 31.12.1999 il progetto era stato completamente realizzato. Sono state realizzate le operazioni di collaudo e la taratura del sistema semaforico preferenziale.

c.1.1.1.2 *Progettazione e realizzazione II lotto: stazione Trastevere – p.zza Venezia.*

Comune di Roma

L'intervento rappresenta il secondo lotto dell'intervento di cui sopra. Esso è in fase di attuazione a cura della S.T.A. S.p.A.

c1.2 *Controllo elettronico dei varchi di accesso al Centro storico*

Comune di Roma

L'intervento, finanziato con i fondi del Giubileo, è stato ultimato.

c1.3 *Realizzazione di un osservatorio ambientale finalizzato alla definizione di un sistema di monitoraggio cittadino*

Università la Sapienza

c1.4 *Intervento di monitoraggio ambientale*

Provincia di Roma

Stanziamento L. 600.000.000

L'intervento prevede un programma di monitoraggio chimico-fisico e biologico (EBI) sulle acque dolci superficiali che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci con la relativa localizzazione delle stazioni di prelievo. Il piano di monitoraggio consiste nella ridefinizione delle stazioni di monitoraggio chimico – fisico di tipo "A" su 15 stazioni di campionamento e di tipo "B" su n.29 stazioni di campionamento e di monitoraggio biologico su altri corsi d'acqua – Aniene, Tevere, Mignone e loro affluenti (26 stazioni).
Nel corso del 2000 è stata effettuata a gravare sui finanziamenti di Roma Capitale, la seguente attività: informatizzazione dei dati acquisiti dal monitoraggio chimico – fisico e biologico dei principali corpi idrici effettuato dalla PMP (Presidio Multizonale di Prevenzione) di Roma – ASL RM/B nel 1999; elaborazione dei dati per la predisposizione di una proposta di designazione dei corsi d'acqua, nonché per l'individuazione di nuovi punti di prelievo su cui continuare il monitoraggio; predisposizione di una convenzione con il PMP (Presidio Multizonale di Prevenzione) di Roma – ASL RM/B –

(A.R.P.A. Lazio, ai sensi dell'art 19 L.R. n.45/89) per una nuova fase di monitoraggio.

c1.5. Risanamento dei fiumi Aniene, Tevere e del litorale

c1.5.1 *Valorizzazione sistema Tevere: riqualificazione ambientale ed interventi per la navigazione per consentire una valorizzazione turistica del sistema fluviale*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 6.800.000.000 - La procedura per la richiesta del decreto di impegno è avviata

E' stato pubblicato il bando per la valorizzazione e la navigazione del Tevere dal Dipartimento X ad ottobre 2000 ed è in corso l'aggiudicazione della gara. Si prevede la costituzione di un servizio pubblico di navigazione per tratte del fiume Tevere, finalizzato sia alla fruizione turistica della città che alla conoscenza del fiume, nonché al miglioramento degli spostamenti lungo l'asse del fiume, nell'ambito del più generale "Progetto Tevere", finalizzato alla riqualificazione ambientale e culturale ed alla rivitalizzazione del fiume, d'intesa con gli altri enti competenti.

c1.5.2 *Risanamento bacini Tevere ed Aniene, opere igieniche, collettori ed adduttrici*

Comune di Roma

Il presente intervento è stato finanziato con la Cassa DD.PP.

c1.5.2.11 *Costruzione rete di adduttrici di lunghezza pari a 16.000 ml, suddivisa in una dorsale principale parallela all'asta del Rio Galeria, più rami secondari lungo i fossi di Monachina, Bamboccio, Albuceto, Acquasona, Selvetta, Cerquetta, Pratorotondo. Costruzione impianti di sollevamento.*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 40.000.000.000 Impegno L. 28.632.516.443

L'intervento interessa una vasta parte del comprensorio posto nel Quadrante Nord-Occidentale del territorio comunale in cui ricadono nuclei urbani sorti pressochè abusivamente a partire dagli anni 60 ad oggi e che hanno trovato in parte una regolarizzazione urbanistica mediante la perimetrazione delle Zone O. Il corpo idrico principale di tale comprensorio è costituito dal Rio Galeria, nel tratto compreso tra le Borgate di Selva Candida e Selva nera, Casalotti di Boccea e Casal Selce, dove convergono anche alcuni affluenti. In tale area è ricompresa una popolazione insediata di circa 26.600 abitanti, a fronte di una previsione futura pari a circa 39.000. Tale intervento è pertanto motivato dall'alto livello di inquinamento delle acque del Rio Galeria consistendo pertanto nella costruzione della rete delle adduttrici delle acque reflue e degli impianti di sollevamento. Una prima parte dei lavori, riguardanti la costruzione della rete delle adduttrici in Via Morsasco, sono iniziati il 20.7.2000.

c1.5.3 *Risanamento del fiume Tevere: adeguamento dei depuratori Roma Nord – Sud est e realizzazione collettori principali*

Regione Lazio

c1.5.4 *Risanamento fiume Aniene: recupero delle caratteristiche qualitative del corpo idrico, salvaguardia delle sorgenti dell'Acqua Marcia e del futuro invaso delle Cone, realizzazione di fognature e impianti di depurazione*

Regione Lazio

c1.5.5 *Risanamento litorale a nord della foce del Tevere (Focene – Fiumicino): scogliere e ripascimento*

Regione Lazio

c1.5.6.1 *Risanamento del sottobacino della Media Valle dell'Aniene Torrente Fiumicino*

Provincia di Roma

Stanziamento L. 8.500.000.000 Impegno L. 850.000.000

L'intervento consiste nella realizzazione di un collettore principale (nell'area di Ciciliano) che tramite collettori secondari convoglia le acque di rifiuto nei Comuni di Pisoniano, Gerano, Cerreto Laziale e Ciciliano e nella realizzazione di un impianto autonomo di depurazione per il Comune di Saracinesco.
A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/8/97, con il quale l'Amministrazione Provinciale è stata individuata quale soggetto promotore dell'Accordo di Programma, e delle due Conferenze dei Servizi in data 13-3-98 e 28-4-98, l'8-7-98 è stato sottoscritto dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Roma e dai Comuni di Ciciliano, Cerreto Laziale, Gerano, Pisoniano, Saracinesco, l'Accordo di Programma successivamente approvato con Determinazione Presidenziale in data 17-7-98 e pubblicato sul B.U.R. Lazio n°23 del 20-8-98.
Considerato che l'art. 1 di detto accordo prevede che la realizzazione dell'opera in questione debba avvenire attraverso l'espletamento di un appalto concorso, gli uffici preposti hanno predisposto il progetto preliminare e il capitolato prestazionale; in data 2-10-98 è stato richiesto il parere preventivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della L. 109/94 per l'espletamento dell'appalto.
Con nota del 18.3.99 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha trasmesso al Dip. III Serv. 1 il parere n. 3/99 espresso nell'adunanza del 4.2.99. Con nota del 7.4.99, il Dip. III ha provveduto a convocare per il giorno 13.4.99 una Conferenza dei Servizi interna per la definizione delle procedure e modalità di esecuzione dell'appalto dei lavori. Nel corso di tale Conferenza dei Servizi, dall'esame del parere, è emersa la difficoltà di seguire le prescrizioni del Ministero dei LL.PP. che approva il ricorso alle procedure dell'appalto concorso con liquidazione a forfait soltanto per la realizzazione degli impianti di depurazione, mentre richiede di scorporare la parte relativa al collettamento ed opere accessorie, da realizzare tramite licitazione privata con liquidazione a misura.
Con nota del 19.4.99 l'ing. Roberto Madonna, responsabile pro tempore del procedimento, ha trasmesso all'assessore competente la relazione sugli esiti della Conferenza dei Servizi prospettando l'opportunità di un incontro con la Commissione Relatrice del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici onde ottenere una rivisitazione del parere espresso, prospettando, in alternativa, la possibilità di ricorrere alla procedura dell'appalto integrato.
In data 15.3.2000 è stato pubblicato il bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva (con avviso per l'acquisizione dei curricula pubblicato il 14.3.2000).
Al 31.12.2000 è ancora in corso di svolgimento la valutazione dei curricula.

c1.5.6.2 *Tutela dei gruppi sorgentizi del Simbrivio, Alto Aniene e Acqua Marcia*

Provincia di Roma

Stanziamento L. 6.000.000.000

I lavori riguardano tre Comuni facenti parte dell'Alta Valle dell'Aniene, e vale a dire Cervara di Roma, Subiaco ed Arcinazzo Romano. Per Cervara di Roma si realizzeranno tre tratti di fognature, uno nel centro urbano e due in zone periferiche(in località Pisciarello e nelle Frazioni Obbaca e Le Selve). Per il centro urbano vengono completati il servizio smaltimento dei reflui, che potranno essere trattati dal nuovo impianto di depurazione. Per la località di Pisciarello si provvederà alla costruzione di un collettore fognante per le sole acque nere. Per quanto riguarda il terzo intervento si tratta essenzialmente del disinquinamento di alcune frazioni tramite un collettore emissario per la frazione di Obbaca. Per il Comune di Subiaco si realizzeranno opere, consistenti nella costruzione di un collettore, per il risanamento igienico delle zone extraurbane: La Scurcola, Forma Focereale, Tinelli, S.Nicola, Bottino. Per il Comune di Arcinazzo, l'intervento prevede il disinquinamento e recupero ambientale delle vallate del Fosso della Piana, con il completamento della rete fognante con la costruzione di nuovi collettori per gli allacci degli scarichi delle acque reflue in località "Fosso della Piana – Ponte Cardellino" e con interventi a tutela ambientale. In data 21.3.2000 ha avuto luogo la Conferenza di Servizi conclusiva tra la Provincia di Roma, la Regione Lazio, i Comuni interessati e l'Ufficio Roma capitale, per l'approvazione delle progettazioni definitive e per l'indizione della gara di appalto integrato, prevista nei primi mesi del 2001.

c1.6 *Risanamento igienico area industriale Tiburtina ed adeguamento della sede stradale*

Regione Lazio

c2. Realizzazione di parchi naturali, sportivi e per il tempo libero.

Il settore prevede la realizzazione di parchi con funzione di riequilibrio urbanistico, di protezione e salvaguardia dell'ambiente, nonché di servizio per la cittadinanza all'interno delle strutture urbane.

Lo stato di attuazione si può così riassumere:

c2.1 *Parco attrezzato Tor di Quinto, parco lineare via Flaminia, Parco via Veientana Vetere e progetto pista ciclabile fino a Malborghetto*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 5.462.782.140 – Impegno L. 5.462.782.140

Il Parco di Tor di Quinto si estende per circa 9 ha lungo l'argine del fiume Tevere. Dotato di parcheggio, è accessibile anche tramite la pista ciclabile che raggiunge Castel Giubileo.

I lavori sono stati ultimati.

c2.2 *Parco di Aguzzano. Acquisizione tramite permuta e restauro di un casale*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 3.000.000.000 – Impegno L. 2.000.000.000

E' stata concessa sull'annualità 2000 una integrazione finanziaria di L. 895 ml per il progetto di restauro conservativo e adeguamento funzionale a punto di ristoro del corpo B del Casale Alba, in attuazione del Piano di Assetto del Parco. Il progetto è stato approvato dalla C.d.S. il 5.10.99.

c.2.3.1 *Parco Casilino Labicano: sistemazione area a verde*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 5.000.000.000

L'intervento ha fruito di finanziamenti giubilari al cui utilizzo è stato attribuito carattere di priorità nel corso degli anni 1999 e 2000

L'intervento prevede il completamento, previo esproprio di circa 23 ha, del parco archeologico Casilino – Labicano, già previsto nel quadro di attuazione dello SDO. Si intende realizzare il recupero e l'integrazione del patrimonio vegetazionale, con la realizzazione di percorsi attrezzati per visite guidate, di servizi per lo svolgimento di attività didattiche, culturali e della recinzione, in conformità con la configurazione archeologico naturalistica del parco. Si prevede la conclusione del progetto preliminare entro il 2000.

c2.3.2 *Tutela a valorizzazione del comprensorio di Galeria Antica*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 500.00.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

L'intervento concerne la pulizia dell'area, la recinzione, l'individuazione e realizzazione degli accessi; la realizzazione di strutture informative, la sistemazione di percorsi "guidati"; la realizzazione di un piccolo parcheggio a basso impatto nonché indagini e studi sull'ecologia del sito con produzione di materiale informativo. Il progetto definitivo sarà redatto con consulenze esterne di indirizzo progettuale, da un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione entro il febbraio 2001.

c2.3.3 *Realizzazione Parco Pubblico via T. Landini – Borghesiana*

Comune di Roma

Il presente intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

c2.4. Strutture sportive e per il tempo libero

c2.4.1 *Realizzazione di un Ostello della Gioventù a Forte Antenne*

Comune di Roma

c2.4.2 *Riqualificazione e/o costruzione nuove strutture*

Comune di Roma

c2.4.4 *Realizzazione di un parco a Fiumara Grande, a carattere turistico, scientifico e didattico, con annesso acquario e museo del Mare e sistemazione del parco Pasolini all'Idroscalo di Ostia.*

Operatore Privato

In considerazione del richiesto inserimento di questo intervento in un programma di riqualificazione di un ambito più vasto, è stato costituito un gruppo di lavoro tra l'Ufficio Speciale del Piano Regolatore, l'Ufficio Speciale Tevere e l'Ufficio capitolino per Roma Capitale in collaborazione con la Provincia e gli altri Enti interessati per la redazione di un Piano d'Area (così come previsto da delibera comunale del gennaio 1993).

c2.4.5 *Piscina delle Rose*

Società EUR S.p.a.

L'Ente EUR ha predisposto una soluzione progettuale che prevede un adeguamento dei servizi generali e la realizzazione di una copertura mobile per l'utilizzazione della piscina in ogni stagione dell'anno. Tale ipotesi, già sottoposta alla Commissione Consiliare Permanente, è stata verificata anche in due pre-conferenze di Servizi. La Regione Lazio ha espresso parere contrario alla realizzazione dell'opera a causa dell'eccessivo aumento delle volumetrie rispetto a quelle consentite dagli indici urbanistici vigenti nella zona. L'Ente EUR ha proposto una diversa localizzazione di un impianto natatorio completamente nuovo.

c2.4.6 *Risanamento arboreo ed arbustivo del comprensorio dell'EUR*

Società EUR S.p.a.

Sono stati completati i lavori di impianto ed attrezzatura sul terrazzo del Palazzo dei Congressi di giardini pensili a prato ed alberature e verranno impegnate nel corrente esercizio le somme necessarie per il rimpiazzo delle alberature ammalate nelle principali strade del quartiere e per la risagomatura delle magnolie in viale Civiltà del Lavoro.

E' altresì in corso un primo studio per quantificare lo sforzo finanziario occorrente per la recinzione, anche se graduale, di tutti i parchi dell'EUR al fine permetterne una migliore fruibilità da parte dei cittadini.

Sono in fase di avanzata definizione i progetti riguardanti la realizzazione, nel lago artificiale facente parte del parco centrale del comprensorio, di un Museo del Mediterraneo.

E' in corso di studio un progetto di ristrutturazione dello spettacolo "Suoni e Luci" offerto gratuitamente, durante la stagione estiva, a tutta la cittadinanza nel Parco delle Cascate.

c2.5 *Indagini e progettazioni relative ad interventi ricadenti nei settori della mobilità, del recupero edilizio e della tutela ambientale*

Provincia di Roma

Stanziamento L. 3.000.000.000

L'intervento ha per oggetto una efficace tutela dell'ambiente e del territorio con indagini e progettazioni, nonché realizzazione di parchi naturali, riqualificazione delle periferie e di rinnovo urbano, nell'ambito al Prusst dell'Asse Tiburtino. Nella seduta del 22.7.99 la Commissione Roma Capitale ha proposto la disaggregazione dell'intervento già indicato con il cod. c 2.5 unitamente al Parco metropolitano termale di Tivoli, Guidonia e Roma, in due interventi con diverso titolo. Con deliberazione n. 2/1999 relativa alla seduta del **17.11.99** la Commissione Roma Capitale ha approvato detta disaggregazione (Decreto 22.11.99).

c2.5.1 *Parco Metropolitano termale di Tivoli, Guidonia e Roma*

Provincia di Roma

Con questo intervento si intende contribuire al miglioramento della qualità insediativi dell'ambito territoriale in cui venga ricompresso il nuovo Parco Metropolitano Termale, al fine di consentire lo sviluppo dell'economia termale. Tale finalità sono essenzialmente le seguenti: il recupero, il potenziamento e l'ampliamento dell'attuale stabilimento termale di proprietà della Soc. Acque Albume S.p.a. (della quale il Comune di Tivoli è azionista unico), quale fulcro del futuro "Parco Metropolitano Termale"; la riqualificazione, il rinnovo urbano ed il recupero edilizio dei nuclei urbani esistenti, localizzati intorno alle sorgenti e nell'area del costituendo "PMT"; la valorizzazione del sistema ambientale, ponendo in relazione il costituendo "PMT" sia con il sistema delle aree protette di Nomentum, Inviolata, Monte Cavillo e dell'Aniene, sia con le limitrofe realtà monumentali ed archeologiche; il miglioramento della mobilità, tale da consentire un'adeguata accessibilità alle strutture esistenti ed in programma.
Costituiscono il parco termale vero e proprio, sia il complesso di aree libere che si estendono intorno alle attuali terme a nord e a sud dell'area Tiburtina, sia le aree occupate dai nuclei urbani limitrofi all'area delle sorgenti termali, nochè le aree agricole di transizione da destinarsi al recupero degli standards urbanistici.

Nel corso del primo semestre del 2000 si sono tenuti incontri con i Comuni interessati, la Regione Lazio e la Direzione della S.p.a. Acque Albume. Si è proceduto nella messa a punto del testo dell'Accordo di Programma quadro avente valore di intesa concernente il Parco Metropolitano Termale di Tivoli, Guidonia, e Roma, da sottoscrivere ai fini della redazione di un Piano d'area. In data 3 ottobre 2000 ha avuto luogo la Precoferenza dei Servizi concernente il Parco Metropolitano di Tivoli, Guidonia e Roma. Le Amministrazioni interessate (Provincia di Roma, Comuni di Roma, Guidonia Montecelio, Tivoli e Regione Lazio) hanno siglato lo schema di Accordo di Programma quadro avente valore di intesa e si sono impegnate ad avviare le procedure per la formale sottoscrizione dell'A d P. Con tale accordo si è preso atto che "la Provincia intende richiedere nell'ambito del codice 2.5 (finanziato per L. 3 mld), le risorse per la redazione di un piano d'area e di uno studio gestionale del Parco al fine di riqualificare l'area più vasta in cui si inserisce il Parco stesso, determinare una revisione delle caratteristiche della zona e consentire la progettazione di cui al codice stesso". La Provincia si è riservata di richiedere nell'ambito del codice 2.5.1. le risorse finanziarie di piani ed opere nonchè relative realizzazioni sostenibili nell'ambito del piano d'area. La Provincia di Roma ha inviato richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Roma Capitale, per essere confermata quale soggetto promotore dell'Accordo di Programma con la Regione Lazio, i Comuni di Tivoli, Guidonia Montecelio e Roma.

c3. Interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e riqualificazione delle periferie.

c.3.1 Interventi di recupero edilizio

Nel settore degli interventi di recupero edilizio il Programma prevede un notevole numero ed una grande eterogeneità di iniziative; si evidenziano: il progetto di deospedalizzazione del complesso di S. Maria della Pietà, con conseguente diversa utilizzazione a fini universitari; la ristrutturazione del Buon Pastore, per la sede della Casa Internazionale della donna; la riqualificazione del complesso edilizio di S. Teodoro.

c3.1.1 *Recupero dei manufatti edilizi di proprietà comunale nell'isolato di S. Ambrogio della Massima al Ghetto*

Comune di Roma

c3.1.2 *Progetto superamento Ospedale Psichiatrico di S. Maria della Pietà: ristrutturazione edifici e relativo piano assistenziale*

Comune di Roma

c3.1.3 *Elaborazione del piano di assetto generale per l'insediamento della III Università nel complesso di S. Maria della Pietà con il superamento dell'Ospedale psichiatrico*

Comune di Roma

c3.1.3.1 *Studio di fattibilità finalizzato alla sistemazione funzionale e alla riqualificazione dell'area S. Maria della Pietà*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 250.000.000 – Impegno L. 250.000.000

E' stata avviata la procedura di affidamento alla Società Risorse per Roma dello studio di fattibilità finalizzato alla sistemazione funzionale e riqualificazione dell'area, approvato con deliberazione di G.C. n. 871 il 1° agosto 2000.

c3.1.4 *Ristrutturazione e recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna- Ala ottocentesca- I e II lotto*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 4.827.631.265 Impegno L. 4.827.631.265

Il complesso del Buon Pastore consta di due corpi edilizi realizzati nel 1600 e nel 1800. L'intervento relativo al I e II lotto lavori riguarda la ristrutturazione ed il restauro dell'edificio ottocentesco. Il I lotto è stato ultimato e sono quasi ultimati i lavori relativi al II lotto. Il III lotto riguardante l'ala seicentesca su via della Lungara è compreso nel Piano degli interventi per il Giubileo.

c.3.1.4.1 *Buon Pastore – IV lotto*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 4.000.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

Il IV lotto, relativo al completamento del corpo ottocentesco, è oggetto di progettazione in corso da parte degli Uffici comunali, che si concluderà a marzo 2001. Sono inoltre in corso di definizione le procedure di variazione di destinazione d'uso relative alla Casa Internazionale della Donna.

I lavori avranno inizio nel 2001 e si concluderanno nel 2003.

c3.1.5 *Restauro edificio L.go S.Susanna sede Servizio Geologico Nazionale*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'intervento ha per oggetto la ristrutturazione degli immobili in dotazione al Servizio Geologico Nazionale, facente parte dei Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto di restauro è stato approvato nella Conferenza di Servizi del 9 dicembre 1996 ed ha successivamente avuto l'approvazione da parte della Soprintendenza per i Beni artistici e Storici e della Soprintendenza Archeologica, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma e del Provveditorato alle OO.PP della Regione Lazio.La Concessionaria Servizi Tecnici S.p.a. ha provveduto ad espletare, nel gennaio 2000, le attività inerenti ed aggiudicando, successivamente, nel mese di maggio dello stesso anno, l'appalto dei lavori di restauro e recupero funzionale dell'edificio in argomento alla Cooperativa di Costruzioni S.c.a.r.l. Nel luglio 2000 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria e conseguentemente si è provveduto a consegnare le aree per i lavori (novembre 2000). Attualmente in loco sono in corso le attività di cantiere propedeutiche all'inizio dei lavori.

c3.1.6 *Progetto per il recupero del complesso edilizio di S. Teodoro*

Comune di Roma

c3.1.8 *Restauro e recupero di Palazzo Valentini*

Provincia di Roma
Stanziamento L. 7.537.000.000 Totale impegni L. 4.727.325.667

Il progetto avente per obbiettivo il restauro e recupero di Palazzo Valentini, ha avuto inizio sin dal 1993, con il rifacimento dei cortili interni e relative fognature; degli impianti elettrici degli Uffici Provinciali; rifacimento delle facciate interne sui cortili e degli infissi esterni sugli stessi cortili.
Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12.5.1998 è stato concesso il finanziamento di lire 2,5 mld per lo stralcio funzionale relativo a facciate esterne e rifacimento infissi esterni. Nella seduta del 14.4.99 la Giunta Provinciale ha autorizzato la richiesta di finanziamento integrativo sull'annualità 1999 per un importo di lire 1,3 mld per le spese di completamento delle opere di restauro delle facciate esterne e sostituzione infissi esterni. Tale finanziamento è stato approvato dalla Commissione Roma Capitale con delibera n.2/99 del 17.11.99. Il responsabile del procedimento ha ritenuto di rinviare al 2001 l'esecuzione dei lavori di restauro delle sole facciate esterne, a causa del tardivo arrivo dei finanziamenti. La Giunta Provinciale, con delibera n.599/49 del 3.11.99, ha approvato il progetto stralcio per il restauro del portale e di parte della facciata principale di Palazzo Valentini. I lavori dello stralcio, affidati alla ditta Ruberia s.r.l., sono stati completati in data 24.1.2000. In data 8.3.2000, nel corso della Conferenza di Servizi interna è emersa l'insufficienza dei finanziamenti giubilari per il restauro completo delle facciate ed è stato ipotizzato di chiedere ulteriore finanziamento per tale completamento, oltre ad ipotizzare una modifica del titolo dell'intervento corrispondente ai singoli lotti d'esecuzione. Risulta necessaria un'integrazione di lire 1,5 mld circa per il completamento dei lavori di manutenzione e restauro della facciata sul lato prospiciente al Foro Romano. Al 31.12.2000 risulta in corso la progettazione definitiva delle opere relative al finanziamento già disponibile.

c3.1.8.1 *Restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini – Completamento – III stralcio*

Provincia di Roma

Stanziamento L. 1.300.000.000

L'intervento in questione è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

c3.1.9 *Progetto per il superamento delle barriere architettoniche nel patrimonio edilizio IACP*

IACP

c3.1.10 *Recupero Ghetto: restauro Portico d'Ottavia*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 272.303.680 Impegno L. 272.303.610

Per il restauro del Portico di Ottavia, inserito in Programma con decisione della Commissione per Roma Capitale del 25 febbraio 1994 è stato concesso uno stanziamento iniziale di Lit. 450 milioni. Nella Conferenza di Servizi del 23 giugno 1994 è stato approvato il relativo progetto. Per le opere civili la gara di appalto si è tenuta il 13 novembre 1994 (base d'asta Lit. 290.477.000). Si è resa necessaria una revisione del progetto per quanto riguarda le sistemazioni superficiali. Con Decreto Ministeriale 4 agosto 1995 l'intervento è stato parzialmente definanziato per un importo di Lit. 177.696.320.

Rinnovato l'appalto a seguito della risoluzione del contratto relativo al 1° appalto, i lavori sono ripresi.

c3.1.11 *Recupero dell'edificio di Via dei Prefetti di Roma*

Provincia di Roma

Stanziamento L. 15.900.000.000 Impegno L. 795.000.000

Il progetto di recupero e riuso è finalizzato alla realizzazione, presso l'immobile sito in Via dei Prefetti, di una moderna biblioteca metropolitana, ove trasferire la considerevole quantità di testi, manoscritti e stampe relativi ai vari aspetti della storia della città e dei comuni della Provincia di Roma, attualmente conservati presso la sede di Palazzo Valentini, nonché di unità immobiliari per uffici e civili abitazioni. La progettazione in questione mantiene saldo il principio della conservazione della tipologia esistente sia per la parte a destinazione pubblica (biblioteca ed uffici provinciali) che privata (abitazioni civili ed uffici privati): l'unica innovazione tipologica prevista, peraltro già concordata con il Soprintendente ai Beni Architettonici, consiste nella copertura del cortile per l'ottenimento di un ampio spazio racchiuso multiuso mediante l'installazione di una barriera trasparente in falde di cristallo che, per la sua leggerezza, non si impone però sul preesistente spazio storico. Il progetto è stato approvato il 30 aprile 1999 nel corso della Conferenza dei Servizi nella quale sono stati acquisiti i necessari pareri ed autorizzazioni. In ottemperanza a quanto previsto dalle prescrizioni dettate dal Comune di Roma, l'Amministrazione Provinciale, prima

dell'inizio dei lavori, si è impegnata a reperire circa 3oo mq. Da destinare a parcheggio, anche tramite convenzione con privati. Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 821/60 del 29.12.99 è stato approvato il progetto esecutivo ed autorizzato l'affidamento dei lavori mediante licitazione privata ed approvato il bando di gara. Quest'ultimo è stato inviato dalla Provincia all'Ufficio pubblicazioni della Comunità Economica Europea e alla Gazzetta Ufficiale della Rep.Italiana in data 31.12.99. L'inizio di espletamento della gara ha avuto luogo in data 25.10.2000. La Commissione competente, a conclusione dell'esame e della verifica delle offerte ritenute anomale, procederà all'aggiudicazione dell'appalto.

c 3.1.12 *Progettazione ed avvio della ristrutturazione del complesso di via Ostiense n.129 da destinarsi al Centro Sperimentale di formazione per obiettori di coscienza*

Croce Rossa Italiana – Comitato Centrale

Stanziamento L. 3.500.000.000 Impegno L. 350.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

In data 25.10.2000, con Delibera n. 143 del Consiglio Direttivo Nazionale C.R.I. è stato approvato il progetto preliminare e l'autorizzazione al progetto definitivo. L'intervento prevede la riconversione della struttura C.R.I., attualmente adibita a deposito di mezzi e materiali, in centro sperimentale per obiettori di coscienza, foresteria ed uffici. Si tratta di effettuare una ristrutturazione ed un cambio di destinazione d'uso di n.2 capannoni con recupero dell'area di proprietà della medesima C.R.I., in via Ostiense n.127. L'area in questione comprende una superficie totale di 1650 metri quadri e 10.800 metri cubi lordi. Il quadro economico prevede un impegno di lire 5.538.000.000 per lavori (opere civili e strutturali) e di lire 1.462.000.000 per spese tecniche, per un totale di lire 7.000.000.000.

c.3.2 Interventi di rinnovo urbano

Il settore degli interventi di rinnovo urbano è molto eterogeneo. Significativi sono: l'avvio del Piano per la riqualificazione del Rione Esquilino, attraverso il riuso di importanti spazi quali: piazza Vittorio, l'ex Centrale del latte, le strutture militari; il recupero urbanistico del Ghetto; il recupero edilizio di S. Lorenzo e del Tiburtino III°; il recupero urbanistico dell'asse Caffarella-Baronio.

Significativo anche il progetto dell'ENEL, di potenziamento dell'impianto di trasformazione esistente in via Ostiense; esso prevede infatti, l'interramento della stazione elettrica e la realizzazione in superficie, in unico corpo di fabbrica, dei laboratori ed uffici esistenti, consentendo l'immediata disponibilità al Comune

delle aree liberate, necessarie anche all'avvio del previsto asse viario "Saldamento Ostiense".

c.3.2.1 *Piano di recupero, riqualificazione e riuso della zona di Piazza Vittorio e del quartiere Esquilino: sottovia di collegamento tra viale Manzoni e viale Pretoriano.*

Comune di Roma

c3.2.2 *Centro Polifunzionale Esquilino. Aree della ex centrale del Latte e caserme Sani e Pepe.*

Comune di Roma

Il progetto è relativo al recupero e valorizzazione delle ex Caserme Sani e Pepe e alla realizzazione di un edificio polifunzionale comprendente un albergo, negozi e un parcheggio, oltre alla riqualificazione a parco pubblico dell'area dell'acquedotto romano.
L'intervento, approvato nelle Conferenze dei servizi del 25/6/1997 e 10/9/1997 e, a seguito di ritrovamenti archeologici nella Conferenza del 13/7/1999, è in corso di esecuzione.
La Caserma Pepe è già ristrutturata e sta preparandosi ad accogliere il mercato alimentare.
Sono iniziati i lavori nella Caserma Sani e quelli per la realizzazione del nuovo edificio polifunzionale.
E' stato inoltre realizzato il nuovo centro elettrico ACEA nella ex Centrale del Latte oltre al restauro dell'Acquedotto Romano.

c3.2.3.1 *P.zza Vittorio e adiacenze*
Regione Lazio

c.3.2.3.2 *S. Lorenzo*
Regione Lazio

c.3.2.3.3 *Tiburtino III*
Regione Lazio

c3.2.4 *Programma integrato di recupero edilizio ed urbanistico del Ghetto.*

Regione Lazio

Il programma prevede interventi di recupero urbano ed interventi di recupero edilizio.
Il recupero urbano riguarda la riqualificazione degli spazi pubblici di piazza delle Cinque Scole, piazza Costaguti e via del Portico d'Ottavia, lo spostamento dei sottoservizi a rete all'interno di una galleria dei pubblici servizi e la manutenzione ed integrazione delle fognature.
Sono stati ultimati i lavori di costruzione della polifera in via del Portico d'Ottavia e P.zza delle Cinque Scole, la fognatura in via Portico d'Ottavia, il restauro di 6 alloggi nell'isolato di S.Maria del Pianto. A causa dell'allungamento della conclusione dei lavori ACEA conseguente a rilevanti ritrovamenti di natura archeologica ed in ragione dell'impossibilità di definire tempi certi per lo spostamento degli inquilini, si è giunti ad un contenzioso con l'Impresa e alla rescissione del contratto.

c.3.2.5 *Sistemazione di sei piazze storiche cittadine: p.zza Colonna, p.zza del Popolo (largo di Torre Argentina), p.zza della Repubblica, p.zza di Spagna, p.zza del Pantheon.*

Comune di Roma

L'intervento di Piazza Colonna è stato portato a termine. La realizzazione dell'intervento di Piazza di Spagna, progettato dall'Ufficio per la città storica del Comune di Roma (Dipartimento VI), è nei programmi dell'Ufficio medesimo per l'anno 2001.

c3.2.6 *Sistemazione urbanistica di piazza del Parlamento e realizzazione di un parcheggio sotterraneo*

Camera dei deputati

La Camera dei Deputati ha definito il progetto. I lavori relativi alla sistemazione della piazza sono in corso di esecuzione. Per ciò che concerne la realizzazione del parcheggio sotterraneo permangono difficoltà attuative, anche in relazione alle riserve espresse dalla la Soprintendenza Archeologica.

c3.2.7 *Itinerari protetti nel centro storico per portatori di handikap e sistema di segnalazione (percorso Trevi – Pantheon)*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 2.391.200.493 Impegno L. 2.343.391.222

L'itinerario da via del Corso al Pantheon è stato ultimato.

L'altra parte del percorso (via del Corso – via delle Muratte – piazza Fontana di Trevi) finanziata dal Piano Giubileo, è anch'essa ultimata.

c.3.2.8 *Recupero urbanistico dell'asse Caffarella – via Baronio, per la utilizzazione di edifici dimessi per attrezzature pubbliche e private e riqualificazione ambientale del bordo della Caffarella e dell'area degli acquedotti Claudio e Felice.*

Comune di Roma

c.3.2.9 *Ricostruzione e potenziamento stazione elettrica*

ENEL

c3.2.10 *Sistemazione generale area S. Pietro*

Agenzia Romana per il Giubileo

Stanziamento: L. 999.600.000 Impegno L. 999.600.000

I piani di coordinamento e gestione delle aree circostanti le Basiliche hanno costituito strumenti strategici di pianificazione, programmazione , coordinamento e gestione di tutti gli interventi di iniziativa pubblica e privata necessari alla preparazione dell'anno 2000, definendone in dettaglio le condizioni di fattibilità e l'iter attuativo.

In particolare i piani di coordinamento e gestione hanno risposto all'esigenza di orientare gli sforzi attuativi e di concentrare le risorse su quegli interventi che rispondono alle necessità ineludibili di:

- Soddisfare la domanda straordinaria di uso delle aree in occasione delle celebrazioni dell'evento giubilare;

- Permettere l'ordinato afflusso dei pellegrini e dei visitatori;
- Contribuire alla riqualificazione fisica e funzionale della struttura urbana;
- Essere completati prima dell'inizio delle celebrazioni dell'anno 2000

c3.2.11 *Sistemazione generale area Basilica S. Paolo fuori le Mura*

Agenzia Romana per il Giubileo

Stanziamento: L. 797.300.000 Impegno L797.300.000

I piani di coordinamento e gestione delle aree circostanti le Basiliche hanno costituito strumenti strategici di pianificazione, programmazione , coordinamento e gestione di tutti gli interventi di iniziativa pubblica e privata necessari alla preparazione dell'anno 2000, definendone in dettaglio le condizioni di fattibilità e l'iter attuativo.

In particolare i piani di coordinamento e gestione rispondono all'esigenza di orientare gli sforzi attuativi e di concentrare le risorse su quegli interventi che rispondono alle necessità ineludibili di:

- Soddisfare la domanda straordinaria di uso delle aree in occasione delle celebrazioni dell'evento giubilare;
- Permettere l'ordinato afflusso dei pellegrini e dei visitatori;
- Contribuire alla riqualificazione fisica e funzionale della struttura urbana;
- Essere completati prima dell'inizio delle celebrazioni dell'anno 2000

c3.2.12 *Sistemazione generale aree ed itinerari basiliche S. M. Maggiore, S. Giovanni, S. Croce in Gerusalemme*

Agenzia Romana per il Giubileo

Stanziamento: L. 1.499.400.000 Impegno L. 1.499.400.000

I piani di coordinamento e gestione delle aree circostanti le Basiliche hanno costituito strumenti strategici di pianificazione, programmazione , coordinamento e gestione di tutti gli interventi di iniziativa pubblica e privata necessari alla preparazione dell'anno 2000, definendone in dettaglio le condizioni di fattibilità e l'iter attuativo.

In particolare i piani di coordinamento e gestione rispondono all'esigenza di orientare gli sforzi attuativi e di concentrare le risorse su quegli interventi che rispondono alle necessità ineludibili di:

- Soddisfare la domanda straordinaria di uso delle aree in occasione delle celebrazioni dell'evento giubilare;
- Permettere l'ordinato afflusso dei pellegrini e dei visitatori;
- Contribuire alla riqualificazione fisica e funzionale della struttura urbana;
- Essere completati prima dell'inizio delle celebrazioni dell'anno 2000

c3.2.13 *Piani e progetti di coordinamento dei sistemi di accessibilità e mobilità, di gestione degli interventi nelle aree delle basiliche*

Comune di Roma

c3.2.14 *Sentiero del Pellegrino. Progetto di un percorso pedonale e ciclabile*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 3.000.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 ed i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

L'intervento prevede la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile da via Appia Antica fino alla via Ardeatina ed alla chiesa del Divino Amore.

Il sentiero percorre per la maggior parte tracciati antichi esistenti, attraversa il parco dell'Appia Antica lungo la via Appia Antica collegandosi al trasporto su ferro della città e prevedendo aree di sosta e di scambio tra auto, treno e bicicletta. La conclusione del progetto esecutivo è prevista entro aprile 2001.

c3.2.15 *Espletamento concorsi di progettazione per i due ponti pedonali (Ponte della Scienza e Ponte della Musica) e un ponte carrabile (Ponte dei Congressi) sul Tevere*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 1.500.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

Obbiettivo dell'intervento è l'espletamento dei due concorsi di progettazione relativi alla realizzazione di due ponti pedonali e di un ponte carrabile. In particolare la progettazione di due ponti pedonali di attraversamento sul Tevere ha la finalità di connettere due aree di importanza strategica per la città: via Guido Reni e Lungotevere Cadorna per il Ponte della Musica nel quartiere Flaminio e Lungotevere Papareschi con l'area del futuro Museo della Scienza per il Ponte della Scienza nel quartiere Ostiense; mentre il Ponte dei Congressi ha come obbiettivo quello di risolvere un evidente problema viabilistico garantendo il collegamento di via del Mare e di via Ostiense con il quartiere Magliana e con la Roma Fiumicino. La realizzazione degli interventi avverrà attraverso l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva ai concorrenti primi classificati. I concorsi relativi ai due ponti pedonali si sono conclusi nel giugno 2000 e quello per un ponte carrabile ad ottobre 2000.

c3.2.16 *Progettazione tratto Lungotevere interrato zona Papareschi per sistemazione, progettazione e primi interventi collegati all'inserimento della nuova sede del Teatro di Roma*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 3.000.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

L'incarico di progettazione del tratto di lungotevere interrato in zona Papareschi sarà affidato dopo il completamento dello studio commissionato al D.I.P.S.A. dell'Ateneo di Roma Tre.

c.3.3 Risanamento e riqualificazione della periferia

Nel settore degli interventi di riqualificazione delle periferie si evidenziano gli interventi relativi al miglioramento della qualità urbana di ambiti spontaneamente sorti e particolarmente degradati; di nuovi interventi residenziali di iniziativa pubblica; il completamento del risanamento igienico-sanitario delle zone più periferiche.

c3.3.1.1 *Ristrutturazione di P.zza Capelvenere "Casette Pater" Acilia*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 7.974.101.432 Impegno L. 7.974.101.430

I lavori sono in fase di ultimazione. E' stata richiesta e concessa una integrazione di finanziamento di L. 330.000.000, a valere sull'annualità 2000, per completamento dell'intervento. L'intervento è localizzato sull'area di proprietà

comunale già utilizzata e destinata a servizi pubblici di quartiere. Per la realizzazione dell'intervento, il progetto di ristrutturazione approvato nella Conferenza di servizi del 17.5.1995, ha previsto la demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti, oltre alla realizzazione provvisoria di un edificio prefabbricato nel quale trasferire per tutta la durata dei lavori le attività commerciali.

c3.3.1.2 *Interventi di riqualificazione della località "Bufalotta"*

Comune di Roma

In data 12 agosto 1998 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma che approva il Progetto d'area Bufalotta, redatto dall'Ufficio Nuovo P.R.G. del Comune di Roma che, tra l'altro, dà atto della inattualità della previsione dell'autoporto nord di Roma e il piano degli interventi in località Bufalotta in variante del P.R.G.

I progetti delle opere di urbanizzazione previste nel piano degli interventi, sono stati approvati ed è in corso di stipula la convenzione per l'attuazione del comprensorio.

c3.3.1.3 *Costruzione di aula di scuola materna e di palestra, annesse alla scuola elementare Grottarossa di Via Valle del Vescovo*

Il presente intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999. La conferenza dei servizi istruttoria, convocata il 15/9/2000 per verificare la sussistenza delle condizioni per l'approvazione di un Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento, non ha avuto esito positivo. La Regione Lazio ha infatti espresso parere non favorevole in relazione agli obbiettivi di tutela previsti dal P.T.P. ambito n. 15/7. E' stata presentata, di conseguenza, alla Regione Lazio la richiesta di modifica del grado di tutela dell'area indicato nel P.T.P. 15/7 Veio– Cesano.

c3.3.2.1 *Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Laurentino*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 1.128.799.370 Impegno L. 1.128.799.370

I lavori di riqualificazione ambientale delle aree a verde pubblico comprese tra via Martinetti, via Gadda ed il comparto N2 ricadenti nel Parco Laurentino – Acqua Acetosa e la realizzazione di un percorso pedonale (deliberazione G.C. n. 4377 del 13.12.96) sono iniziati in data 29.10.98. Con Determinazione Dirigenziale n. 1060 dell'1.12.99 è stata approvata una perizia di variante. A tutt'oggi è stato realizzato il 90% dell'opera.

c3.3.2.2 *Riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Corviale*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 2.233.715.450 – Impegno L. 2.233.715.450

Sono stati ultimati i lavori per la riqualificazione delle aree destinate a verde pubblico, mentre l'edificio polifunzionale è in corso di ultimazione.

c3.3.2.3 *Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Tor Bella Monaca*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 560.231.520 – Impegno L. 560.231.520

Sono in corso i lavori di riqualificazione delle aree destinate a verde pubblico.

c.3.3.3 *Intervento di recupero del complesso di edilizia pubblica del Quarticciolo (IACP)*

IACP

c3.3.4 *Realizzazione di dodici centri culturali integrati nelle Borgate: Ostia lido, Torrevecchia, Castelverde, Serpentara, La Storta, Morena, Tor Bella Monaca, San Basilio, Lucchina, Fidene, Dragoncello, Massimina*

Comune di Roma

I progetti, redatti a cura dell'Ufficio Risanamento delle Borgate, concernenti la realizzazione di centri culturali integrati in zone periferiche della città, pur essendo inseriti nel Programma per Roma Capitale, non hanno ancora ottenuto il necessario finanziamento. E' stato esperito un concorso di appalto-concessione per la realizzazione dei centri in questione su aree prescelte dall'Amministrazione Comunale che, successivamente, sono state diversamente realizzate. Nell'eventualità di un finanziamento degli interventi di cui trattasi, occorrerebbe provvedere alla loro rilocalizzazione all'interno di aree nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale ricadenti all'interno di aree nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale ricadenti all'interno dei Piani attuativi delle zone "O" del P.R.G.

c3.3.5 *Realizzazione di piazze nelle periferie (spazi sociali e servizi di quartiere)*

Comune di Roma

c3.3.7 *Localizzazione e realizzazione di cinquanta centri parrocchiali nelle periferie*

Vicariato -Opera Romana per la preservazione della fede e la provvista di nuove chiese in Roma

Il programma prevede la edificazione o ristrutturazione di cinquanta centri parrocchiali nelle zone periferiche della città. Tali interventi si inseriscono nel quadro delle iniziative volte anche al miglioramento della qualità di vita e degli insediamenti dei settori urbani della periferia della Capitale e quindi necessari per garantire ai quartieri periferici della città importanti presenze in termini di luoghi di aggregazione religiosa, sociale e culturale. Qui di seguito vengono elencate le parrocchie in questione e succintamente lo stato di attuazione delle relative opere.
S.Alessio: costruita; S.Andrea Avellino: costruita; S.Gabriele dell'Addolorata: area acquisita. In progettazione; S.Gaudenzio: costruita; S.Giovanni della Croce: si prevede il fine lavori per il mese di aprile 2001; S.Giuda Taddeo: costruita; S.Giuliano:costruita; Santi Innocenzo e Guido: costruita; S.Maria Madre dell'Ospitalitaà: in progettazione; S.Maria della Presentazione: costruita; S.Massimiliano Kolbe a Ponte di Nona: in progettazione; Natività di Maria: costruita; Nostra Signora del Suffragio e S.Agostino: costruita; S.Patrizio: in progettazione; Malafede: in progettazione; Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù: costruita; Chiesa Nazionale Coreana: in costruzione a cura della Comunità Coreana; S.Bonaventura: costruita; S.Cirillo: in progettazione; San Domenico di Guzman: costruita; S.Felicita: parzialmente costruita; San Lino: costruita;

S.Maria del Rosario: in progettazione; Santa Margherita Maria Alacoque: progettazione e costruzione a cura dell'Università di Tor Vergata e del Provv. Lavori Pubblici; S.Liborio: costruita; San Maurizio: si prevede il fine lavori per il mese di dicembre 2001; S.Rita a Monte Mario: da progettare; S.Rosa da Viterbo: costruita; Santi Cirillo e Metodio: costruita; Dio Padre Misericordioso: cantiere aperto; Beato Josè Maria Escrivà: costruita; S.Agapito: effettuata la destinazione urbanistica; S.Alfonso Maria de' Liguori: costruita; S.Andrea Corsini: in attesa di licenza edilizia; S.Atanasio: effettuata la destinazione urbanistica; Santa Brigida: in progettazione; Santa Maria Addolorata: costruita; Santa Maria della Misericordia: da definire; Santa Maria delle Grazie a Casal Boccone: in progettazione; Santa Maria Janua Coeli (scorporo): da progettare; S.Nicola di Bari: da progettare; S.Raffaele Arcangelo: da progettare; S.Edith Stein: in progettazione; S.Romano: in attesa di licenza edilizia; Santi Elisabetta e Zaccaria: da progettare; Santi Simone e Giuda (scorporo): realizzato prefabbricato; S.Tommaso Apostolo (I° scorporo): area da identificare; S.Tommaso Apostolo (II° scorporo): area da consegnare da parte del Comune; S.Vincenzo de' Paoli: area da liberare.

c3.3.8 *Realizzazione di mercati rionali: Val Melaina, Torrino sud, Dragoncello, Tor tre Teste, Via Locchi, via Appia, Vigna Murata, Tiburtino sud, via Alberto da Giussano e via Casal Bertone*

Comune di Roma

c3.3.9.1 *Interventi di risanamento igienico sanitario: Adduttrice Nord Ovest*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 21.865.000.000 Impegno L. 21.865.000.000

L'intervento prevede la realizzazione di un manufatto di collegamento, I° tronco dell'adduttrice Nord Ovest a servizio dell'impianto di depurazione di Roma Nord. La consegna dei lavori, avvenuta il 16.09.1999 ha subito un ritardo rispetto alla concessione del finanziamento a causa della definizione di un ricorso al TAR. Successivamente si è reso necessario adeguare il progetto alle mutate esigenze dei luoghi. I lavori attualmente procedono regolarmente e l'ultimazione degli stessi è prevista per il mese di aprile 2001, in linea con le previsioni contrattuali.

c3.3.9.2 *Interventi di risanamento igienico sanitario: Collettore Bravetta I Tronco*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 5.805.000.000 Impegno L. 4.056.669.754

L'intervento prevede la realizzazione di un manufatto di collegamento a servizio del bacino che va dal G.R.A. (altezza fosso Maglianella) ad oltre la via Aurelia Antica. Si prefigge l'obbiettivo di sanare, sia dal punto di vista idraulico che sanitario, il bacino suddetto in quanto il manufatto, attraverso l'esistente tratto dell'adduttrice della Maglianella, risulta collegato senza soluzione di continuità all'impianto di depurazione di Roma Sud. I lavori sono stati ultimati l'8 agosto 2000.

c3.3.9.3 *Interventi di risanamento igienico sanitario: Collettore Pisana I e II Tronco*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 17.330.000.000 Impegno L. 10.544.725.724

Il progetto prevede la realizzazione di un manufatto di collegamento a servizio dell'impianto di depurazione di Roma – Sud. L'intervento si prefigge l'obbiettivo di sanare la zona densamente urbanizzata a ridosso di via della Pisana (tratto GRA – via della Consolata), sia dal punto di vista idraulico che igienico-sanitario. Durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse due proroghe per complessivi gg. 330 dovuti ai ritardi nello spostamento di canalizzazioni di pubblici servizi. A seguito delle richieste della Circoscrizione e dell'Ente Roma Natura è stata redatta una perizia di variante per l'allargamento di via della Pisana. Per l'esecuzione dei lavori di perizia è stato necessario predisporre una variante urbanistica. I lavori del collettore sono stati ultimati il 22.07.99 ed è stata data funzionalità idraulica allo stesso.

c3.3.10 Realizzazione di opere igieniche – reti di fognatura

c3.3.10.1 *Reti di fognatura a Pantelli (Anguillarese)*

Comune di Roma

Trattasi di intervento finanziato con opere a scomputo.

c.3.3.10.2 *Reti di fognatura a Via di Baccanello (Cesano)*

Comune di Roma

Trattasi di intervento finanziato con opere a scomputo.

c3.3.10.8 *Reti di fognatura a Casal Morena (Centrone)*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 4.449.250.000 Impegno L. 4.449.250.000

L'intervento riguarda la costruzione del primo dei tre lotti della fognatura della borgata Casal Morena, attualmente servita da una fognatura privata, idraulicamente insufficiente ed incompleta. Esso si prefigge l'obbiettivo di dotare la zona di una fognatura mista che oltre a convogliare le acque usate alla depurazione, elimini i frequenti allagamenti che si verificano nella zona. I lavori del I lotto funzionale sono stati consegnati parzialmente in data 19.03.98; successivamente sono stati sospesi a seguito di ritrovamento di reperti archeologici. Si è reso necessario redigere una perizia di variante suppletiva e d'intesa con la SAR sono state inserite variazioni di tracciato. Il giorno 25.09.2000 è stata effettuata la consegna dei lavori del nuovo tracciato approvato.

c.3.3.10.9 *Reti di fognatura a Via Acqua Vergine (Colle Mentuccia)*

Comune di Roma

Trattasi di intervento finanziato con opere a scomputo.

c.3.3.10.10 *Reti di fognatura a Via Appignano (Corcolle Est)*

Comune di Roma

Trattasi di intervento finanziato con opere a scomputo.

c.3.3.10.12 *Reti di fognatura a Casal Salce*

Comune di Roma

Intervento in attesa di modifica in "Completamento e ristrutturazione rete fognatura di Casalotti". Importo previsto L. 5.000.000.000.

c3.3.10.14 *Reti di fognatura a Vitina*

Comune di Roma

Il presente intervento è in attesa di conferma e di finanziamento, per l'importo di L. 2.500.000.000.

c3.3.11 *Risanamento ambientale del settore orientale di Roma e della zona contermine dei Castelli Romani: risanamento igienico dell'area dei Castelli Romani, recupero e salvaguardia dei laghi di Nemi e di Albano e recupero dei subaffluenti del Tevere*

Regione Lazio

c 3.3.13.1 *Realizzazione infrastrutture di collegamento A24/Tiburtina a servizio del Centro Agro - Alimentare*

C.A.R. S.p.a.

Stanziamento L. 42.900.000.000 Impegno L. 38.466.996.689

Il progetto dell'opera, elaborato dalla società C.A.R. (società mista tra Amministrazioni pubbliche interessate e gli operatori privati) è stato presentato al Ministero per l'industria nei termini stabiliti da quest'ultimo. L'Accordo di Programma, preliminare per la localizzazione definitiva e la conseguente variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Guidonia e per l'avvio della conferenza tecnica per l'adeguamento delle infrastrutture per la mobilità, è stato sottoscritto in data 25 agosto 1993 (delibera C.C. Guidonia Montecelio n. 63 del 6 agosto 1993) ed approvato con ordinanza commissariale n.186 del 25 agosto 1993, pubblicata sul B.U.R. n. 28 del 9 ottobre 1993. Con ordinanza n. 365 del 20 maggio 1994 è stato costituito il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma. E' stato sottoscritto il secondo Accordo di Programma. Con Decreto Ministeriale 29 maggio 1995 sono stati assegnati a

questo intervento Lit. 17,9 mld del fondo per Roma Capitale, per la realizzazione delle infrastrutture di collegamento viario.
Il progetto del Centro è stato approvato in Conferenza di servizi e l'appalto è stato aggiudicato il 30 luglio 1997. L'aggiudicazione, sospesa dal TAR Lazio, è stata ripristinata dal Consiglio di Stato.

Il progetto del collegamento viario con un nuovo svincolo all'autostrada A24 è stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 29.7.98.

Il Centro Agro – Alimentare (C.A.R) sta eseguendo i succitati lavori di realizzazione della viabilità nella zona compresa tra la A/24 e la via Tiburtina a servizio dello stesso Centro. Con nota del 20/9/2000 lo stesso C.A.R. ha sollecitato la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'impegno di parte delle economie d'asta scaturite a seguito della gara di affidamento dei lavori (la richiesta era di 3 miliardi rispetto ai 4,433 di economie al lordo di Iva) motivati dall'opportunità di addivenire a transazioni con i proprietari delle aree espropriande.

Successivamente l'Amministrazione Comunale in due riunioni delle Commissioni Lavori Pubblici ed Ambiente, ha richiesto una modifica dei progetti al fine di minimizzare ulteriormente l'impatto della nuova viabilità sull'abitato di Case Rosse, con la realizzazione di una galleria artificiale di 280 m. circa, il cui costo complessivo è stato stimato in Lire 7.370 milioni (al lordo Iva).

La copertura dei costi aggiuntivi dovrebbe avvenire in parte con fondi dell'Amministrazione Comunale (4.500 milioni) ed in parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia pure sempre entro i limiti dello stanziamento originario, consistente in un finanziamento da parte del Programma di Roma Capitale pari a lire 42,9 miliardi. Pertanto le economie d'asta verrebbero utilizzate a lire 2 miliardi per la definizione delle questioni afferenti alla acquisizione delle aree e quanto a lire 2,433 milioni quale finanziamento parziale della perizia di variante richiesta dall'Amministrazione Comunale.

I lavori di realizzazione dell'intervento sono in avanzato stato di esecuzione; si prevede il trasferimento degli operatori nel mese di giugno 2001

c4. Piano per la casa e centri di accoglienza.

Il Programma recepisce l'esigenza di affrontare "l'emergenza casa" con la previsione di almeno 4.000 alloggi da destinare all'affitto nel quadro del piano di integrazione del Piano di Edilizia Economica e Popolare del Comune di Roma. Inoltre nel Programma è inserita la realizzazione di cinque centri pubblici di prima accoglienza per immigrati extracomunitari.

c4.1 *Realizzazione di un programma di edilizia residenziale, sulle aree già destinate o da destinare a PEEP, con interventi di recupero edilizio ed urbanistico, di riqualificazione della periferia e di rinnovo urbano, con la previsione di almeno 4000 alloggi*

Comune di Roma

c5. Interventi previsti dalle aziende concessionarie di pubblici servizi.

Il Programma ha recepito il rilevante pacchetto degli interventi proposti dalle aziende concessionarie dei pubblici servizi (ACEA, ENEL, ITALGAS, TELECOM), che hanno previsto l'attuazione di un complesso programma di interventi, in termini di impianti da realizzare con connesse strutture edilizie ed apparati tecnologici di supporto alla gestione dei servizi. Tale programma di opere tiene conto dello sviluppo delle reti nella città di Roma, non soltanto in conseguenza dello sviluppo urbanistico, dell'andamento demografico e dei mutamenti nelle tipologie di utenza, ma anche rispetto alle nuove esigenze che deriveranno dalla esecuzione della legge per Roma Capitale, in riferimento al potenziamento delle attività direzionali, culturali, turistiche e di rappresentanza. Le aziende hanno posto altresì attenzione alla diffusa presenza di attività terziarie nell'area centrale della città, che comporta problemi complessi di adeguamento ai mutati fabbisogni, ai quali si intenderebbe far fronte con soluzioni ed interventi operativi innovativi, nel massimo rispetto dell'ambiente architettonico ed artistico. Le risorse finanziarie autonomamente attivabili dagli enti e aziende di servizio nel triennio 1991-94 ammontano complessivamente ad oltre 4.000 miliardi di lire.

Lo stato di attuazione si può così riassumere:

c5.1 Interventi ITALGAS

c.5.1.4 *Intervento cartografia computerizzata: realizzazione del progetto di massima e del software applicativo*

L'intervento in questione è stato sospeso in attesa di determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

c5.2. INTERVENTI TELECOM

Gli interventi della Soc. TELECOM consistono nella realizzazione e/o ristrutturazione di impianti per centrali telefoniche necessari alla gestione dei servizi in località Palmarola, Tor Sapienza e Tiburtino Sud. Per tali interventi è stato sottoscritto tra Comune di Roma e Regione Lazio apposito accordo di

Programma in data 12 aprile 2000, per l'approvazione delle localizzazioni dei progetti in variante di P.R.G. E' in corso la procedura, ai sensi dell'art. 4 della L. 396/90, per l'approvazione in Conferenza di Servizi dei progetti delle relative centrali telefoniche.

c5.2.1 *Intervento nel sottosuolo per polifere e cavi in fibra ottica*

c5.2.2 *Installazione di armadi ripartilinee*

c5.2.3 *Installazione di nuove cabine telefoniche di servizio pubblico*

c5.2.8 *Nuove sedi per uffici: via C. Colombo, via Bono Cairoli (interventi inseriti nella delibera comunale nel paragrafo "nuovi edifici per centrali telefoniche").*

c5.3 INTERVENTI ENEL

Gli interventi Enel Distribuzione Direzione Lazio, di seguito riportati, sono stati autofinanziati dall'Enel e sono stati inseriti nel Programma per Roma Capitale per usufruire di una più rapida procedura autorizzativi.

Sono conclusi gli interventi relativi alle cabine primarie di Porta Pia (Cds. 11.12.92), Astalli (Cds 16.7.96), San Camillo (Cds 11.12.92), P.zza Re di Roma (Cds 11.12.92), Tiburtina (Cds 2.8.94) e quelli concernenti la nuova Agenzia n. 5 – Torpignattara (Cds 22.9.93), la nuova stazione Roma Ovest (Cds 16.6.95), gli Uffici di via Carlo Veneziani (Cds 16.6.95), la Dorsale A.T. Roma Ovest – Cinecittà (Cds 16.6.95), la Stazione di Roma Nord (Cds 11.12.92) e la Stazione Roma Sud (Cds 11.12.92). La Conferenza di Servizi ha approvato in data 24.3.99 il progetto riguardante la cabina primaria S. Paolo. Per quanto riguarda gli interventi relativi alle cabine primarie di "Parco dei Medici" (cod. c5.3.1.1.7) e "Primavalle" (cod. c5.3.1.1.6) sono in corso di definizione le procedure per la sottoscrizione di apposito Accordo di Programma tra Comune di Roma e Regione Lazio relativamente alla localizzazione degli interventi in variante di P.R.G.

c.5.4 INTERVENTI ACEA

c5.4.1.3 *Collegamento a 150 kV misto aereo e cavo EPR Flaminia – Forte Antenne, sostituzione del tratto aereo e del tratto in cavo*

L'intervento è in corso di realizzazione.

c5.4.1.4 *Collegamento a 150 kV Cataletto - Magliana*

L'intervento sarà avviato dopo l'anno 2001.

c5.4.1.5 *Collegamento a 150 kV in linea aerea Roma Ovest (ENEL) – sottostazione Ponte Galeria II terna*

L'intervento sarà avviato dopo l'anno 2001.

c5.4.1.6 *Collegamento a 150 kV in cavo EPR Forte Antenne – Castro Pretorio*

La progettazione verrà conclusa entro l'anno 2001.

c5.4.1.9 *Smistamento sud*

L'intervento sarà avviato dopo l'anno 2001.

c5.4.1.10 *Centro Magliana: trasformazione a 150 kV*

La progettazione verrà conclusa entro l'anno 2001.

c5.4.1.11 *Centro Monteverde: nuovo centro a 150 kV*

L'intervento sarà avviato dopo l'anno 2001.

c5.4.1.13 *Centro Predestino: nuovo centro a 150 kV a servizio dello SDO*

L'intervento sarà avviato dopo l'anno 2001.

c5.4.1.14 *Centro Cecchignola: nuovo centro a 150 kV*

L'intervento sarà avviato dopo l'anno 2001.

c5.4.1.15 *Centro Tor Tre Teste: ampliamento a 150 kV*

L'intervento sarà avviato dopo l'anno 2001.

c5.4.1.17 *Centro Bufalotta: ristrutturazione a 150/20/8,4 kV*

Intervento in corso avanzato di realizzazione.

c5.4.1.18 *Centro Castel Fusano: ristrutturazione a 20/8,4 kV*

E' in corso la procedura di approvazione in Conferenza di servizi, ex art. 4 L. 396/90, del progetto dell'intervento.

c5.4.1.19 *Centro Capannelle: nuovo Centro a 150 kV*

Intervento in corso avanzato di realizzazione.

c5.4.1.25 *Centrale Verde (impianto di competenza della U.d.B. Produzione energia)*

L'intervento è in corso di realizzazione.

c5.4.1.26 *Centrale Polo Tecnologico*

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

c5.4.1.27 *Centrale SDO (impianto di competenza della U.d.B. Produzione energia)*

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

c5.4.1.28 *Centro Elettrico Cataletto*

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

c5.4.1.29 *Centro Settebagni: ristrutturazione a 20/8,4 kV*

E' in corso la procedura di approvazione in Conferenza di servizi, ex art. 4 L. 396/90, del progetto dell'intervento.

c5.4.1.30 *Centro Elettrico Breda (impianto di competenza della U.d.B. produzione energia)*

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

c5.4.1.31 *Centro elettrico Lido Vecchio*

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

c5.4.1.32 *Centro Elettrico Castro Pretorio*

La progettazione verrà conclusa entro l'anno 2001.

c5.4.1.33 *Centro elettrico Vallerano*

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

c5.4.1.34 *Centro elettrico Castel Romano*

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

c5.4.1.35 *Collegamento 150 kV Valleranello - Cecchignola*

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

c5.4.1.36 *Collegamento doppia terna 150 kV in cavo verso Centrale Verde*

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

c5.4.1.37 *Ricevitrice 150 kV Valleranello*

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

c5.4.1.38 *Ricevitrice 150 kV Valle Galeria*

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

c5.4.1.39 *Centro Collatino rifacimento 150 kV*

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

c5.4.1.41 *Collegamento 150 kV Roma est – Ricevitrice Aniene (ex smistamento est): tratto aereo in cavo*

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

c5.4.1.42 *Collegamento 150 kV Monteverde – Cataletto*

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

c5.4.1.43 *Collegamento 150 kV Monteverde – Esquilino*

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

c5.4.1.44 *Collegamento 150 kV doppia terna per alimentazione Centro Valleranno: tratto aereo e in cavo*

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

c5.4.2 Interventi estensione e potenziamento rete idrica

c5.4.2.2 *CO.B.I.S. protezione igienica del lago di Bracciano; integrazioni ed ampliamento.*

E' in fase di espletamento la gara di appalto per l'affidamento dei lavori.

c5.4.2.3 *A3: opere di fognatura e depurazione per i comuni dell'Alta Valle dell'Aniene ed a tutela igienica delle sorgenti dell'Acqua Marcia*

I lavori sono in corso, ed hanno raggiunto uno stato di avanzamento del 25%.

c5.4.2.5 *Utilizzazione nuove risorse: potenziamento e ristrutturazione captazioni acqua Marcia, sorgenti Treia e Pertuso*

E' stato redatto il progetto per l'utilizzazione delle acque della sorgente Pertuso. E' in corso uno studio di fattibilità per la ristrutturazione delle opere di captazione.

c5.4.2.6 *Nuovo Acquedotto Marcio*

L'intervento in questione è previsto nella programmazione generale di ACEA.

c5.4.2.7 *Acquedotto Treia*

L'intervento in questione è previsto nella pianificazione generale di ACEA a lungo termine.

c5.4.2.8 *Impianto di produzione di acqua in contenitori*

L'intervento in questione è previsto nella programmazione generale di ACEA.

c5.4.2.10 *Acquedotto Capore – fontana di mostra*

L'intervento ha consentito la costruzione di una fontana in località Labaro.

c5.4.2.11 *Add. Ottavia – nodo Valcannuta – Monteverde*

L'intervento è previsto nella pianificazione generale di ACEA.

c5.4.2.12 *Add. Torrenova – Eur*

In data 14.6.99 la Conferenza di servizi ha approvato il progetto riguardante l'intervento ACEA "Adduttrice Torre Nova – EUR".

c5.4.2.16 *Centro Prenestino*

La progettazione relativa all'intervento in questione è in fase di completamento.

c5.4.2.18 *Zona E. completamento alimentatrici di zona*

E' in corso la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione della condotta alimentatrice DN 800.

c5.4.2.19 *Alimentatrici zone idriche H, A, Ed, P, R, 0, 92*

Sono in avanzata fase di realizzazione i lavori relativi alla condotta alimentatrice DN 600 per la zona idrica R. Sono state avviate le procedure di gara per l'appalto dei lavori relativi alla condotta alimentatrice DN 500 per la zona idrica Epsilon d.

c5.4.2.22 *Distribuzione idrica non potabile*

L'intervento è previsto nella programmazione generale di ACEA.

c5.4.2.23 *Schema idrico Le Cone: indagini e ricerche*

L'intervento è previsto nella pianificazione generale di ACEA a lungo termine.

c5.4.2.27 *Zona idrica epsilon "4" – centro idrico Falcognana e relativi collegamenti*

Sono in corso le procedure necessarie alla definizione dell'Accordo di Programma per la localizzazione dell'intervento in variante di P.R.G.

ARTICOLO 1, LETTERA D

"Adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi intermodali e di navigabilità del Tevere con la sistemazione della sua portualità, la riorganizzazione delle attività aeroportuali nonché il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterranea e di superficie".

Obbiettivo d: Mobilità.

Preliminarmente si osserva che il Programma articola le tipologie di intervento sulla mobilità per settori così definiti:

d1 nuove arterie e miglioramento della viabilità esistente e servizi correlati;

d2 sistema dei raccordi intermodali;

d3 navigabilità del Tevere e sistema della sua portualità;

d4 potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterranea ed in superficie;

d5 sistemi di gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi.

Per quanto attiene gli interventi sulla mobilità lo stato di attuazione risulta, ad oggi, così sintetizzabile:

d1. Nuove arterie e miglioramento della viabilità esistente

d1.1 *Nuove arterie e miglioramento della viabilità esistente*

Ente Nazionale per le Strade (già Anas)

Stanziamento L. 3.500.000.000

L'ANAS ha realizzato le opere della terza corsia sull'Autostrada del GRA di Roma, rispettando i tempi programmati

In data 3.1.200 è stata avviata la procedura V.I.A. per il tratto tra la via Aurelia (km 0+450) e via Trionfale (km 11+350) e in data 7.2.00 quella per il tratto tra la via Trionfale (km 11+350) e Castel Giubileo (km 18+800).

I progetti definitivi sono stati già trasmessi al Comune di Roma Ufficio PRG con nota 542 del 7.3.00 al fine di procedere alla progettazione in armonia con i piani urbanistici del Comune di Roma.

L'importo previsto per le relative opere, distinte in n.8 lotti, è di Lire 900 miliardi .

La Commissione per Roma Capitale, con delibera n.7197 del 4.06.1997 approvata dal Ministero dei LL.PP, con Decreto del 24.06.1997, ha ratificato l'incarico all'ANAS per la progettazione della viabilità accessoria all'Autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino, in considerazione della stretta interconnessione tra detta viabilità e l'Autostrada.
L'Anas ha in corso lo svolgimento di detto incarico.
La Conferenza di servizi per l'adeguamento a tre corsie dell'autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino si è conclusa positivamente in data 19.12.97. In tale riunione l'Anas ha ribadito che l'Autostrada sarà dedicata esclusivamente al traffico veicolare passeggeri, mentre quello pesante dovrà scorrere esclusivamente sulla viabilità accessoria.
L'interconnessione tra le due viabilità sara consentità soltanto a viabilità accessoria completata. Ciò nell'intento di eliminare l'attuale promiscuità veicolare sull 'asse principale, migliorando l'accessibilità aeroportuale.
L'Anas ha già eseguito il progetto preliminare, ricevendo esito positivo nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 10.03.1999.
I lavori strettamente interconnessi con l'Autostrada – Roma Aeroporto di Fiumicino ammontano a Lire 34 mld.

d1.2 *Ampliamento di parte dell'autostrada Roma-Fiumicino a tre corsie per ogni senso di marcia*

Ente Nazionale per le Strade (già Anas)

I lavori per la realizzazione della terza corsia dell'Autostrada Roma-Fiumicino sono stati ultimati. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124/99 è stato approvato il programma delle opere della viabilità accessoria.

d1.2.1 *Viabilità accessoria al sistema viario Roma – Fiumicino litorale*

Ente Nazionale per le Strade (già Anas)

Stanziamento L. 24.000.000.000

Per l'intervento in questione si è conclusa l'istruttoria per la gara di appalto per la progettazione definitiva e S.I.A. il cui dispositivo di approvazione

dell'aggiudicazione è in via di perfezionamento e verrà trasmesso a breve termine.

I tempi per l'esecuzione di tale progettazione sono fissati in gg. 120 dalla data di consegna.

In data 20.02.01 con dispositivo n.347 è stato nominato il Responsabile del Procedimento.

Si fa presente che l'importo stimato per la realizzazione delle opere, secondo il progetto preliminare approvato nella Conferenza di Servizi del 19.03.1999, ammonta a lire 322 mld.

La progettazione preliminare redatta dall'ANAS è costata circa lire 1 mld., mentre la progettazione definitiva e lo Studio di Impatto Ambientale sono stati aggiudicati per l'importo di lire 979.200.000.

L'importo del progetto esecutivo e del piano di sicurezza ammonterà a circa lire 2 mld.

d1.3 *Ristrutturazione di svincolo Via Tintoretto – via Laurentina*

Comune di Roma

Il progetto è finalizzato a risolvere l'attuale criticità della intersezione della via Laurentina con via del Tintoretto che avviene attualmente "a raso" mediante regolamentazione semaforica e non consente di assicurare fluidità al traffico veicolare. Per risolvere la complessa intersezione si è proceduto alla definizione di uno svincolo a livelli sfalzati che si inserisce sulla situazione planoaltimetrica esistente rispettando i vincoli al contorno in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale. Il progetto definitivo è stato approvato dagli Uffici Comunali ed a metà gennaio del 2001 si procederà a convocare la Conferenza dei servizi per l'approvazione definitiva.

d1.4 *Costruzione via Trionfale bis, da via Casal del Marmo al GRA*

Comune di Roma

Intervento da confermare e finanziare per l'importo previsto di L. 13.000.000.000.

d1.6 *Raccordo viario tra Borgata Fidene e via Salaria con cavalcavia sulla linea ferroviaria Roma – Chiusi*

Comune di Roma

Il presente intervento è in attesa di conferma e finanziamento.

d1.8 *Via di Torrenova, da via Prenestina alla ferrovia Roma – Fiuggi: I e II lotto*

Comune di Roma

Stanziamento L. 3.755.835.000 Impegno L. 3.755.835.000

L'intervento concernente l'allargamento di via di Torrenova, da via Squinzano a via Torraccio di Torrenova, è stato ultimato.

d1.10 *Raccordo via Frattini e svincolo via Magliana – Autostrada Roma – Fiumicino*

Comune di Roma

Stanziamento L. 7.724.347.253 – Impegno L. 7.724.347.253

L'intervento prevede la costruzione del primo stralcio funzionale (da largo La Loggia a via Bassini) della strada di collegamento Largo La Loggia - via della Magliana. I relativi lavori sono stati ultimati. Durante i lavori è stata redatta una perizia di variante per realizzare una pista ciclabile richiesta dalla Circoscrizione. La fine dei lavori è prevista entro il corrente mese di dicembre.

d1.12 *Viale di collegamento viale Romanisti – Cinecittà est*

Comune di Roma

Il presente intervento è in attesa di conferma e finanziamento.

d1.13 *Opere complementari linea FS S.Pietro - La Storta - Cesano*

Comune di Roma

Stanziamento L. 27.000.000.000

Di cui L. 15.000.000.000 assegnati dal gennaio 2000

Con i fondi destinati all'intervento è prevista la realizzazione di un parco lineare di circa 6 km con pista ciclopedonale, tra Monte Mario e Valle Aurelia, che insiste sulla copertura della ferrovia FM3 e l'esecuzione di varie opere stradali di interesse comunale, di cui la maggior parte in via di ultimazione; tra queste di particolare rilievo alcuni svincoli sulla via Trionfale per eliminare attraversamenti a raso nella zona urbana da parte di consistenti flussi di traffico.

Sono state definite a cura del Dipartimento VII le opere e i relativi importi da ricomprendere nel finanziamento: tra di esse sono comprese opere già ultimate o in corso di ultimazione per un importo di circa L. 10 MLD, mentre gli importi per le ulteriori opere, ancora da realizzare e oggetto del finanziamento saranno definiti successivamente alla Conferenza dei Servizi di prossima indizione a cura dello stesso Dipartimento VII.

d1.14 *Attrezzature di svincolo via C. Colombo tra p.zza Navigatori e Casal Palocco*

Comune di Roma

Il presente intervento è in attesa di conferma e di finanziamento, per l'importo previsto di L. 9.000.000.000.

d1.15 *Allargamento sulla via Portuense di un sottopassaggio in corrispondenza della linea ferroviaria Roma–Pisa*

Comune di Roma

Il presente intervento è in attesa di conferma e di finanziamento, per l'importo previsto di L. 10.000.000.000.

d1.18 *Collegamento Centrale del Latte – S.P. Palombarese tra lo svincolo del G.R.A. ed il bivio Capobianco(itinerario alternativo alla S.P. Nomentana tra S.Lucia ed il G.R.A.)*

Provincia di Roma
Stanziamento L. 8.908.000.000 Totale impegni L. 6.583.770.623

La progettazione definitiva è stata predisposta nel corso del 1997 e l'anno successivo la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato l'Amministrazione Provinciale quale soggetto promotore dell'Accordo di Programma, che è stato sottoscritto ed approvato in data 3.7.1998. Con deliberazione della Giunta Provinciale n.674/57 del 21.10.98 è stato approvato il progetto esecutivo e si è autorizzata l'indizione della gara d'appalto, conclusasi il 21.6.99 con l'aggiudicazione dei lavori all'impresa Generalvie S.p.a. in A.T.I. con S.I.C.E.P. s.r.l. ed il relativo contratto risulta stipulato in data 27.7.1999. In data 29.11.1999 sono iniziati i relativi lavori, dopo che l'area era stata bonificata per la presenza di ordigni bellici. Alla data del 30.11.2000 l'avanzamento dei lavori risultava pari al 45 %.

d1.19 *Adeguamento S.P. tratto Selva dei Cavalieri – Vallericca(I°lotto)*

Provincia di Roma
Stanziamento L. 5.000.000.000 Impegno L. 125.000.000

Le opere previste nel I° lotto consistono nella costruzione di un nuovo sottovia ferroviario della S.P. Vallericca sotto la sede della linea F.S. Roma Chiusi, nell'adeguamento dello svincolo a raso sulla S.S. 4 Salaria e del tratto stradale S.P. Vallericca secondo la tipologia del V tipo della norma C.N.R. La progettazione preliminare è stata predisposta dagli uffici della Provincia
Con il DPCM n.281/Rc del 21.12.2000 sono state approvate le modificazioni e le integrazioni del Programma degli interventi per Roma Capitale, così come definite dalla relativa Commissione nella seduta del 21.11.2000 e secondo la proposta presentata dal Presidente della Provincia in data 29.9.2000. L'intervento cod. d1.19 risulta, pertanto, modificato in due stralci: il primo riguardante l'adeguamento della viabilità del tratto Selva dei Cavalieri – Vallericca (finanziato con 2 mld), il secondo inerente il sottopasso ferroviario del tratto Selva dei Cavalieri – Vallericca (finanziato con 3mld). In data 18.12.2000 si è tenuta con i soggetti interessati una Precoferenza di Servizi sul progetto preliminare per individuare scelte ed elementi da adottare ai fini della redazione del progetto definitivo, in variante al PRG. Nel corso della preconferenza sono emersi problemi di interferenza ambientale con la Sovrintendenza Archeologica e con le FF.SS.

d1.20 *Strada Statale n.148 "Via Pontina"*

ANAS

Adeguamento della sede stradale a 3 corsie per ogni senso di marcia e realizzazione corsie di emergenza fra i km 11+200 e 30+000.
Progettazione preliminare in corso – Importo L: 250 MLD
Sussistono notevoli difficoltà di carattere archeologico già segnalate dalle competenti Soprintendenze del Lazio e di Ostia A.
Si prospetta l'alternativa di limitare l'intervento alla realizzazione delle sole corsie d'emergenza.
Dall'1/7/2001 la competenza per l'arteria in questione sarà trasferita dall'ANAS alla Regione Lazio.

d1.21 *Strada Statale n.7 "Via Appia" Costruzione degli svincoli a p.s. tra i km 14+100 e 19+200*

ANAS

Il I° lotto relativo allo svincolo al km 14+100 per l'Aeroporto di Ciampino è stato realizzato dall'ANAS sin dal 1990.

Per il 2° e 3° lotto, relativi agli svincoli al km 18+600 (S.Maria delle Mole) e km 19+200 (innesto con la S.S: n.207), la progettazione esecutiva e studio V.I.A. da parte del Comp.to risulta momentaneamente sospesa in attesa delle determinazioni da parte del Comune di Marino e della definizione degli interventi a contorno della viabilità non di stretta competenza dell'ANAS.

d1.22 *Strada Statale n.8 "Via del Mare" e S.S. n. 8 bis "Via Ostiense"*

ANAS

Unificazione della sede delle SS nn.8 e 8 bis con costruzione di svincoli a piani sfalsati tra i Km 12 e 24.

Lotto 1°: 1° Stralcio dal km 17+805 al km 19+000

Lavori ultimati ad eccezione di una rampa di svincolo per perduranti indagini archeologiche.

Lotto 1° : 2° Stralcio al km 15+700 al km 17+805

Lavori appaltati e successivamente interrotti a seguito di rescissione del contratto in attesa della definizione delle occorrenti indagini archeologiche per le quali, d'intesa con la Soprintendenza di Ostia A., si è proceduto, già nel c.a., ad una prima indagine preliminare al fine di acquisire gli elementi occorrenti per una nuova progettazione esecutiva dell'intero stralcio.

Lotto 2° : Dal km 12+000 al km 15+700

La progettazione preliminare per l'importo di 40 MLD risulta sospesa per sopravvenuti impedimenti nella aggiudicazione della relativa gara di progettazione.

Lotto 3° : dal Km 19+000 al km 24+000

Progettazione preliminare in corso per l'importo di Lire 50 MLD, si è proceduto ai rilievi aerofotogrammetrici della zona occorrenti per l'avvio della progettazione.

Tuttavia l'intero programma ha subito un rallentamento in quanto, a norma del D.L.vo 31.3.98, n.112, le Strade statali in questione verrano trasferite, a decorrere dall'1.7.2001, dall'ANAS.

d1.24 *Sottopasso Castel Sant'Angelo e relativi parcheggi – progettazione ed indagine preliminare*

Comune di Roma

Stanziamento L. 5.000.000.000 Impegno L. 5.000.000.000

L'intervento era finalizzato alle indagini preliminari consistenti nell'acquisizione delle informazioni di varia natura (geologica, geotecnica, archeologica, presenza sottoservizi, etc) necessarie per la redazione del progetto definitivo dell'opera. Il finanziamento è stato completamente utilizzato.

d1.25 *Tangenziale orientale: Indagini e progettazione*

Comune di Roma

Stanziamento: L. 6.336.750.000 Impegno L. 6.287.940.000

Con provvedimenti di Giunta Comunale è stata affidato alla STA S.p.A. l'incarico di studiare i possibili scenari di infrastrutturazione e riqualificazione urbana connessi con l'asse "Tangenziale Orientale", e di procedere, una volta definite le possibili alternative e verificata e approvata la relativa fattibilità, alla sua progettazione preliminare.

Le attività di studio e di progettazione erano subordinate alla stipula di un accordo con FS S.p.A.; tale accordo sottoscritto in data 8 maggio 2000 ha consentito di avviare le attività stesse ad oggi in corso di svolgimento.

d1.26 *Collegamento Olimpica – Pineta Sacchetti*

Comune di Roma

Stanziamento L. 1.700.000.000

L'intervento prevede la realizzazione della strada di collegamento tra la via del Foro Italico e via della Pineta Sacchetti e l'allargamento di via Trionfale nel tratto compreso tra via Stresa e via Barellai per un importo complessivo di **circa 240 Mld**.

L'asse viario principale è previsto a doppia carreggiata con due corsie per senso di marcia con uno sviluppo pari a circa 3550 ml di cui 1270 in galleria naturale a doppia canna e 1630 ml in galleria artificiale.

Il finanziamento dell'opera è previsto mediante l'emissione di BOC.

Lo stanziamento previsto nel Programma degli interventi Roma Capitale, pari a 1,7 Mld verrà utilizzato per affidare incarichi di consulenza, ricerca ed indagini a supporto dell'Ufficio di Direzione Lavori, costituito da personale dell'Amministrazione Comunale, che dovrà gestire l'appalto.

d1.28 *via Pineta Sacchetti: allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi*

Comune di Roma

Stanziamento L. 13.700.000.000

L'intervento prevede l'adeguamento di via della Pineta Sacchetti con ricalibratura della sezione trasversale e dell'andamento planoaltimetrico, in continuità con il lotto adiacente già ultimato, nell'ambito di un progetto generale di ristrutturazione dell'intera via Pineta Sacchetti. Il progetto definitivo è stato approvato in Conferenza dei Servizi. Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto esecutivo ed adottato la variante urbanistica. La Regione Lazio con Deliberazione n° 264 dell'8.2.2000 ha approvato la suddetta variante. E' in corso la pubblicazione del bando di asta pubblica.

d.1.29 *Costruzione rampa di accesso ai reparti di emergenza dell'Ospedale Nuovo S. Andrea del GRA*

Comune di Roma

Il presente intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

d1.33 *Adeguamento sede stradale via Borghesiana*

Comune di Roma

Il presente intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999. Trattasi di intervento in attesa di conferma e di finanziamento.

d2. Nodi di scambio

Sono state finanziate, con DM in data 16.12.1997, le progettazioni, sondaggi e rilievi dei nodi di scambio gomma – ferro (metro e ferrovia) di Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina, Ostiense.

d2.0 *Indagini, rilevi e progettazioni nodi di scambio, connessioni con metropolitana e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina, Ostiense*

Comune di Roma

Stanziamento L. 2.000.000.000 Impegno L. 742.682.000

L'obbiettivo dell'intervento è quello di predisporre un progetto urbanistico che consenta a tutti i soggetti coinvolti (FS S.p.A., ANAS, Comune etc.) di redigere in modo coordinato i progetti di propria competenza al fine di garantire la massima funzionalità dei nodi di scambio e ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie sia pubbliche che private indirizzandole verso obbiettivi unitari.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri –Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi ha impegnato, con decreto n. 584 del 29.4.99, la somma di L. 742.682.000, così come quantificata nelle delibere di G.C. n. 2659\98 e 2660\98, per la redazione degli studi urbanistici e dei piani particolareggiati dei nodi di interscambio relativi alle località Flaminia (L. 562.682.000) e Ipogeo degli

Ottavi – Trionfale (L. 180.000.000). Alla luce delle previsioni contenute nel nuovo P.R.G. di Roma, attualmente in fase di adozione, si rende necessario rivedere i contenuti degli incarichi di progettazione dell'intervento.

d2.1 Programma parcheggi

d2.1.a *Parcheggio Ostia Lido Centro*

Comune di Roma

Stanziamento L. 1.321.976.800 Impegno L. 1.321.976.800

Il progetto è stato approvato con deliberazione G.C.2453 del 2.8.94; la gara è stata espletata il 13.10.1997 ed aggiudicata. I lavori non sono stati iniziati per l'indisponibilità delle aree di proprietà del CO.TRA.L. e del Demanio Ferroviario.

d2.1.b *Parcheggio Ostia Antica*

Comune di Roma

Stanziamento L. 1.266.445.000 Impegno L. 1.266.445.000

I lavori sono stati ultimati e consegnati alla XIII Circoscrizione. L'intervento prevedeva la bonifica dell'area antistante la stazione, la costruzione di una fognatura per la raccolta delle acque piovane, la costruzione di isole spartitraffico e la predisposizione di canalizzazioni per l'illuminazione pubblica.

d2.1.c *Parcheggio Ostia Stella Polare*

Comune di Roma

Stanziamento L. 2.000.066.828 Impegno L. 2.000.066.830

L'intervento consiste nella sistemazione delle aree a parcheggio nei pressi della stazione Stella Polare della linea ferroviaria Roma - Ostia. I lavori sono stati ultimati e consegnati alla XIII Circoscrizione.

d2.1.d *Parcheggio Garbatella*

Comune di Roma

Il presente intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

d2.1.e *Parcheggio Muratella*

Comune di Roma

Il presente intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

d2.1.9.1 *Parcheggio privato in via G.B. de la Saalle*

Comune di Roma

d2.1.9.2 *Parcheggio privato in p.zza Melozzo da Forlì*

Comune di Roma

d2.1.9.3 *Parcheggio privato in via Galati*

Comune di Roma

d2.1.9.4 *Parcheggio privato in via Marsala*

Comune di Roma

d2.1.9.5 *Parcheggio privato in via Bergamini*

Comune di Roma

d2.1.9.6 *Parcheggio privato in via Giordani*

Comune di Roma

d2.1.9.7 *Parcheggio privato in via Saturnino*

Comune di Roma

d2.1.9.8 *Parcheggio privato in via G.R. Cubastro*

Comune di Roma

d2.1.9.9 *Parcheggio privato in p.le Medaglie d'Oro*

Comune di Roma

d2.1.9.10 *Parcheggio privato in via R. Malatesta*

Comune di Roma

d2.1.9.11 *Parcheggio privato in via B. Alimena*

Comune di Roma

d2.1.9.12 *Parcheggio privato in via Stazione Prenestina*

Comune di Roma

d2.1.9.13 *Parcheggio privato in via del Serafico*

Comune di Roma

d2.1.9.14 *Parcheggio privato in largo Val Santerno*

Comune di Roma

d2.1.9.15 *Parcheggio privato in via Val di Sangro*

Comune di Roma

d2.1.9.16 *Parcheggio privato in via L. Da Vinci*

Comune di Roma

d2.1.9.17 *Parcheggio privato in p.zza Cola di Rienzo*

Comune di Roma

d2.1.9.18 *Parcheggio privato in via F. Gullo*

Comune di Roma

d2.1.9.19 *Parcheggio privato in via Bonfante*

Comune di Roma

d2.1.9.20 *Parcheggio privato in via Balabanoff*

Comune di Roma

d2.1.9.21 *Parcheggio privato in p.le delle Muse*

Comune di Roma

d2.1.1 Costruzione parcheggi di scambio

d2.1.1.a *Costruzione parcheggio di scambio: Villa Bonelli. Opere complementari*

Comune di Roma

Stanziamento L. 2.691.936.000 Impegno L. 2.691.936.000

L'intervento prevede la realizzazione di opere di protezione del collettore sottostante la via della Magliana Nuova e l'allargamento di via Miglioli. I lavori sono stati ultimati.

d2.1.1.b *Costruzione parcheggio di scambio: La Storta. Opere complementari*

Comune di Roma

Stanziamento L. 1.041.365.722 Impegno L. 1.041.365.722

L'intervento consiste nella costruzione della fognatura per lo smaltimento delle acque piovane del parcheggio di scambio e nella ristrutturazione di un tratto di Via della Storta. I lavori sono stati ultimati nello scorso mese di maggio.

d2.1.1.c *Costruzione parcheggio di scambio: Ostia Lido Nord. Opere complementari*

Comune di Roma

Stanziamento L. 1.292.073.000 **Impegno L. 1.292.073.000**

L'intervento consiste nella costruzione della fognatura secondaria e della pavimentazione stradale con relativi marciapiedi. I lavori sono stati ultimati.

d2.1.2.a *Costruzione parcheggi di scambio: Villa Bonelli*

Comune di Roma

Stanziamento L. 2.161.865.670 **Impegno L. 2.161.865.670**

L'intervento prevede la costruzione di un parcheggio di scambio per 670 posti auto e 14 posti moto a raso in prossimità della nuova fermata F.S. Villa Bonelli sulla linea ferroviaria FM1 (Monterotondo – Fiumicino). Il progetto prevede la realizzazione in tre lotti dell'intervento; il primo lotto sarà prossimamente aperto al pubblico ed è in corso l'avvio dei lavori del secondo lotto.

d2.1.2.b *Costruzione parcheggio di scambio Vitinia I*

Comune di Roma

Stanziamento L. 1.299.679.558 **Impegno L. 988.922.290**

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio di scambio per 190 posti auto a raso in prossimità della linea ferroviaria Roma - Lido. Il progetto è stato approvato. Il procedimento espropriativo è in fase di completamento. E' stato espletato e aggiudicato l'appalto dei lavori con inizio degli stessi entro l'anno in corso.

d2.1.2.c *Costruzione parcheggio di scambio La Storta*

Comune di Roma

Stanziamento L. 3.218.049.949 **Impegno L. 3.218.049.949**

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio di scambio per 491 posti auto a raso in prossimità della stazione la Storta sulla linea FM3. I lavori di costruzione del parcheggio sono stati ultimati ed il parcheggio è in esercizio.

d2.1.2.d *Costruzione parcheggio di scambio Ostia Lido nord*

Comune di Roma

Stanziamento L. 1.441.468.000 Impegno L. 1.441.468.000

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio di scambio per 230 posti auto a raso in prossimità della linea ferroviaria Roma- Lido. I lavori di costruzione del parcheggio sono stati ultimati ed il parcheggio è in esercizio.

d2.1.2.e *Costruzione parcheggio di scambio. Arco di Travertino*

Comune di Roma

Stanziamento L. 3.510.000.000 Impegno L. 42.371.907

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio di scambio per circa 1000 posti auto con tipologia multipiano (parte interrato e parte in elevazione) in prossimità della linea A della Metropolitana. Entro la fine dell'anno sarà deliberato il progetto esecutivo essendo stati acquisiti tutti i pareri favorevoli degli Enti preposti.

d2.1.2.f *Costruzione parcheggio di scambio. Osteria del Curato*

Comune di Roma

Stanziamento L. 4.611.615.565 Impegno L. 3.720.457.167

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio di scambio per circa 1000 posti auto con tipologia multipiano (parte interrato e parte in elevazione) e 843 posti con tipologia a raso in prossimità della linea A della metropolitana fermata stazione Anagnina. Sono in corso le opere per la costruzione del parcheggio interrato. È stato ultimato e aperto al pubblico il parcheggio a raso per 310 posti auto.

d2.1.2.g *Costruzione parcheggio di scambio. Magliana*

Comune di Roma

Stanziamento L. 1.253.956.388 Impegno L. 1.253.956.388

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio di scambio per circa 954 posti auto con tipologia multipiano (parte interrata e parte in elevazione) in

prossimità della linea B della metropolitana fermata stazione Magliana. Il parcheggio è stato ultimato ed è in esercizio.

d2.1.2 *Parcheggi privati (piano parcheggi ex lege 122/89 per le annualità ricompresse nel programma per Roma Capitale)*

via Igino Giordani (variante)	approvato in Cds 1.6.94 – 16.7.96 **ultimato ed in esercizio**
via Galati	approvato in Cds 23.6.94 **ultimato ed in esercizio**
via Marsala (variante)	approvato in Cds 23.6.94 – 26.7.96 **ultimato ed in esercizio**
via Bergamini	approvato in Cds 25.11.94 **ultimato ed in esercizio**
via Ricci Curbastro	approvato in Cds 10.3.95 **in corso di realizzazione (fine lavori dicembre 2000)**
p.zza S. Giovanni della Salle	approvato in Cds 13.10.94 **cancellato dal P.U.P.**
p.zza Melozzo da Forlì	approvato in Cds 13.10.94 **in corso di istruttoria**
p.zza S. Saturnino	approvato in Cds 10.5.96 **cancellato dal P.U.P.**
p.le Medaglie d'oro	approvato in Cds 14.12.94 **in corso di istruttoria**

p.zza Roberto Malatesta	approvato in Cds 28.7.95 **in corso di realizzazione**
via Bernardino Alimena	approvato in Cds 28.7.95 **in corso di realizzazione**
via Stazione Prenestina	approvato in Cds 19.10.95 **ultimato ed in esercizio**
via del Serafico	approvato in Cds 28.11.95 **ultimato ed in esercizio**
L.go Val Santerno	approvato in Cds 20.12.95 **in corso di istruttoria**
via Val di Sangro	approvato in Cds 20.12.95 **ultimato ed in esercizio**
Magliana – Val Fiorita	approvato in Cds 14.7.95 **ultimato ed in esercizio**
via Bonfante	approvato in Cds 16.7.96 **ultimato ed in esercizio**
via Balabanoff	approvato in Cds 7.10.96 **ultimato ed in esercizio**
p.le Cola di Rienzo	approvato in Cds 13.6.97 **in corso la gara di aggiudicaz.**
via Fausto Gullo	approvato in Cds 14.7.97 **in corso di realizzazione**

via L. da Vinci	approvato in Cds 21.9.98 **in corso di realizzazione**
parcheggio Montebello	approvato in Cds 3.12.98 **in corso la gara di aggiudicaz.**
p.le delle Muse	approvato in Cds il 20.7.99 **sospeso**
C.so Francia	approvato in Cds 30.4.99 **prossima apertura cantiere**
p.zza Don Sturzo	approvato in Cds 20.7.99 **in corso di predisposizione delib.** **approvazione progetto**
via Carcani	approvato in Cds 20.7.99 **prossima apertura cantiere**

d2.2 *Programma Parcheggi*

Provincia di Roma

Nel **1998** risultava in corso di verifica il piano parcheggi. Con fondi ex Lege 651/96 sono stati finanziati i parcheggi presso le stazioni FS di Bagni di Tivoli e Ciampino.
Nel corso del **1999** non sono state attivate procedure.

Nel corso dell'anno **2000** l'attività di programmazione del servizio competente ha operato congiuntamente per il "programma di parcheggi" e per il "programma nodi di scambio",

d2.3 *Parcheggio stazione FS Muratela tratto della Magliana e sottopasso*

Comune di Roma

Il progetto, limitatamente al parcheggio, è stato approvato.

d2.4 *Aeroporto Ponte Galeria*

Comune di Roma

d3. Navigabilità del Tevere e sistema della sua portualità

Rientrano nel settore tre soli interventi dei quali uno, quello del Comune, non è mai stato attivato né relativamente alle procedure né relativamente alla richiesta di finanziamento.

d3.1 *Studi, progetti e primi interventi per la navigabilità del Tevere: I lotto*

Comune di Roma
Stanziamento L. 2.500.000.000

Il primo lotto dell'intervento in questione riguarda la valorizzazione del sistema Tevere, attraverso opere di riqualificazione ambientale ed interventi per la navigazione diretti a consentire una valorizzazione turistico-ricettiva del sistema fluviale.

d3.2 *Progettazione e prima realizzazione opere idrauliche per la navigabilità del Tevere, della sua portualità tra Castel Giubileo ed il mare*

Ministero LL.PP.

Esiste un progetto quadro del Ministero dei Lavori Pubblici ed un progetto di massima delle opere idrauliche già sottoposto con esito favorevole al parere del C.T.A. del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio ed al Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino. Sono stati erogati al Ministero dei LL.PP. Lit. 2,5 miliardi, per dare seguito alla progettazione e per i primi interventi.

d3.4 *Sede del Nucleo Sommozzatori Vigili del Fuoco*

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Roma

Stanziamento L. 1.000.000.000 Impegno L. 1.000.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

d4. Potenziamento del trasporto pubblico su ferro, con sistemi integrati ed in sede propria; nodi di scambio

Dopo l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale (deliberazione n. 101/95) del P.A.G. (Piano Assetto Generale delle aree e stazioni F.S.), tra Comune e FS si sono definite, con l'obbiettivo del 2000, le modalità attuative del programma di realizzazione sia delle infrastrutture ferroviarie che degli interventi di riqualificazione urbanistica di alcune stazioni ed aree F.S. e delle infrastrutture viarie e di urbanizzazione necessarie.

d4.1.2 *Raddoppio della linea Prenestina – Guidonia e La Storta – S.Pietro*

F.S. S.p.a.

L'intervento si compone di due singoli interventi. Il primo inerente la tratta Prenestina – Lunghezza, risulta approvato nella Conferenza dei servizi del 7/10/97 ed è da appaltare con Gara a procedura ristretta. Sarà presumibilmente ultimato nel giugno 2004, dato che l'attività negoziale durerà fino a dicembre 2001. Si prevede che, il raddoppio del tratto Prenestina Salone, sia fortemente connesso alla penetrazione urbana Alta Velocità. Il rispetto dei tempi è condizionato alle problematiche archeologiche e dei frontisti ormai in via di

risoluzione. Il secondo intervento è inerente il raddoppio della tratta S.Pietro – La Storta è stato appaltato con Gara a procedura ristretta (europea e nazionale), alle società Irti, Fioroni, Mariani e Daimler Chrysler. L'Ultimazione dei lavori, originariamente prevista per il dicembre 1999, si è conclusa -per l'attivazione della tratta S.Pietro/La Storta -nel maggio 2000. Peraltro, l'attivazione non comprende le due nuove fermate (Pineta Sacchetti e Proba Petronia), che saranno operative a gennaio 2001.

d4.1.3 *Completamento linea di cintura S.Pietro – Vigna Clara - Tiburtina*

F.S. S.p.a.

L'intervento, suddiviso in due fasi, deve ancora avere il parere definitivo della Conferenza dei Servizi. Si compone in due fasi funzionali. La prima riguarda gli interventi necessari per il ripristino dell'esercizio tra S.Pietro e Vigna Clara e si prevede che la progettazione definitiva sarà completata entro il mese di maggio 2001. La seconda fase comprende la realizzazione della nuova tratta tra Vigna Clara e Tiburtina e sono in corso di definizione delle ipotesi di tracciato.

d4.1.4 *Adeguamento e razionalizzazione impianti ferroviari delle Stazioni Termini, Tiburtina, Ostiense, Trastevere, Prenestina e S.Lorenzo*

F.S. S.p.a.

Il programma si compone di quattro singoli interventi.

Il primo, inerente gli impianti ferroviari della Stazione Termini, ha per oggetto l'adeguamento dei dispositivi di armamento (1° fase) e risulta appaltato, mediante gara a procedura ristretta, alla Soc. Seap. La prima fase funzionale è stata attivata nel settembre 1999. Per la seconda fase funzionale (binari fascio Laziali) è stata completata la progettazione esecutiva; la realizzazione verrà avviata, per ragioni di esercizio nella stazione di Roma Termini, nel 2001.

Il secondo, riguardante l'adeguamento e razionalizzazione impianti ferroviari di Tiburtina, ha visto completata la progettazione di massima e la 1° fase è stata inserita nell'ambito degli interventi di cui alla lettera d 4.1.6.

Il terzo, ha per oggetto l'adeguamento e razionalizzazione impianti ferroviari di Ostiense. Appaltato, dopo la Conferenza dei Servizi dell'11/12/97, con Gara a procedura ristretta (europea e nazionale), è in corso di affidamento alle Soc. Ati Cons.Coop.Costruzioni e alla Alstom Tr. S.p.a. Risultano affidati il 100% dei lavori ed eseguiti il 50%; per quanto riguarda l'esecuzione, si prevede come data di ultimazione ACS e Piano Regolatore Generale finale, quella del giugno 2002. Si fa presente che, nel secondo semestre 1999, sono stati rinvenuti dei reperti

archeologici che hanno rallentato di un anno il rispetto dei tempi originariamente prefissati.

Il quarto, relativo al Parco Ferroviario Prenestino, è stato appaltato anch'esso con Gara a procedura ristretta (europea e nazionale) e con contratto in corso di stipulazione con le Società Ati- Cavatorta - Epuroxy, per la realizzazione di opere civili, armamento, T.E. ed impianti di sanificazione. La 4° fase è stata completata nel marzo 2000 e la 5° fase sarà eseguita nel contesto della realizzazione dei binari di penetrazione urbana.

Il quinto, comprendente gli impianti ferroviari tra S.Pietro e Trastevere, con le stesse modalità del precedente nella la scelta del contraente, è suddiviso in due fasi: la prima ha come data di ultimazione il 31/12/00, la seconda quella del 6/6/2003. Oggetto del contratto è la realizzazione di opere civili e di armamento, per le quali sono state scelte come soggetto contraente le Soc. Astaldi –Di Penta; al momento risulta completata la 1° fase, consistente nel rispistino ed attuazione del 3 binario, mentre nella seconda si provvederà alla realizzazione del binario di raddoppio.

d4.1.6 *Riqualificazione e valorizzazione Stazioni: Termini, Tiburtina, Trastevere. Ostiense, S.Pietro, Quattro Venti, Casilina, Prenestina, Vigna Clara e Tor di Quinto*

F.S. S.p.a.

Il programma si compone di diversi singoli interventi.

L'intervento di riqualificazione della Stazione Termini-P.zza dei Cinquecento (d4.1.6.1), da tempo ultimato, consiste nel miglioramento dell'accessibilità al fronte della stazione, nella razionalizzazione del traffico pubblico e privato e del sistema di interscambio F.S.-Metro-ATAC-Taxi, nella salvaguardia e recupero delle preesistenze archeologiche.

Il secondo è inerente la Stazione Tiburtina,(d4.1.6.2) per la realizzazione di infrastrutture nell'area della Stazione e di un nodo di interscambio. E' suddiviso in una fase unica della durata di 460 giorni ed ha per soggetto contraente le Soc. A.T.I. "Garbali – Rep.S.p.a.(Cgm)-Trevi S.p.a.". I lavori risultano ultimati nel maggio 2000.

Il terzo ha per oggetto la Stazione Ostiense(d4.1.6.3) per il prolungamento del sottopasso esistente e realizzazione di un secondo sottopasso. L'intervento è stato completato nell'aprile 2000.

Il quarto fa parte delle opere di potenziamento nella Stazione S.Pietro(d4.1.6.4) al fine del miglioramento dei collegamenti con la Basilica ed un adeguato livello di accoglienza dei pellegrini. E'stato completato ed attivato nel gennaio 2000.

Il quinto, per il quale sono in corso gli studi preliminari, interessa la stazione di Quattro Venti (d4.1.6.5) e prevede opere di riqualificazione e valorizzazione a seguito della Delibera Comunale n.38 del 25/1/2000 (Piano di Assetto).

Per la stazione Casilina (sesto intervento, contraddistinto dal codice d4.1.6.6), e Prenestina (settimo intervento: d4.1.6.7) sono in corso gli studi preliminari.

L'ottavo intervento, di cui al codice d4.1.6.8, è inerente le stazioni di Vigna Clara e Tor di Quinto. E' in corso lo studio preliminare e le attività successive sono subordinate alla chiusura dell'anello ferroviario di Roma

Anche per il nono intervento (stazione di Trastevere – codice d4.1.6.9) sono in corso gli studi preliminari, a seguito della Delibera Comunale n.38 del 25/1/2000 (Piano di Assetto)

Per quanto riguarda la Stazione Tiburtina vi è un ulteriore intervento(d4.1.6.12) per "progettazione ed opere di completamento della circonvallazione interna della Batteria Nomentana alla A 24", per il quale è stata convocata la Conferenza di Servizi. Al momento si è in attesa della disponibilità di fondi per le attività successive.

d4.1.7 *Stazione Termini: impianto di un moderno apparato centrale*

F.S. S.p.a.

L'intervento consiste nella realizzazione di un apparato centrale statico (A.C.S.) e si suddivide in due fasi, affidate alla Ansaldo Trasporti S.p.a., mediante trattativa privata. La prima risulta completata con l'attivazione dell'A.C.S. l'11.10.99. La seconda è ancora da avviare e consisterà nella riconfigurazione dell'A.C.S. conseguente alle modifiche da apportare al fascio binari "laziali". Si presume che tale intervento venga avviato nel 2001.

d4.1.8 *Realizzazione di una nuova coppia di binari tra Stazione Tiburtina e Stazione Smistamento con nuova fermata a Nomentana*

F.S. S.p.a.

L'intervento consiste in attrezzaggio tecnologico (armamento e T.E.)e segnalamento con affidamento, mediante Gara a procedura ristretta europea, all'ATI Fioroni e Ansaldo Trasporti. Nel maggio 2000 è stata completata la nuova coppia di binari. I lavori, interrotti a causa di carenze di risorse tecniche, organizzative e tecniche per le imprese che eseguono gli impianti di sicurezza e di trazione elettrica, sono ripresi dopo il Giubileo e termineranno nel mese di aprile 2001.

d4.1.9 *QuadruplicamentoCasilina-Ciampino,ristrutturazione della Stazione Casilina*

F.S. S.p.a.

La progettazione dell'intervento, in corso di definizione, è coordinata con quella della Stazione Tuscolana (progetto passante dei Laghi). Si è avuto l'assenso della Sovrintendenza ai Beni Archeologici al tracciato in variante. In corso di definizione anche le soluzioni da adottare.

d4.1.10 *Nuova linea ad alta velocità (A.V.) Roma – Napoli e connesse modifiche agli impianti esistenti*

F.S. S.p.a.

L'intervento prevede la realizzazione di opere civili nella città di Roma per penetrazione urbana dell'Alta Velocità. I lavori, gia definiti nelle Conferenze di Sevizi del 15/12/95 e 16/2/96 e appaltati con Gara a procedura ristretta(europea), sono stati affidati alle Ditte Fioroni, Coop 7, Irti Lavori e Ferrocementi Recchi e si presumono della durata di 35 mesi, più tre mesi di presercizio. Al momento non risultano, peraltro, avviate le necessarie opere in alcuni tratti, per indagini archeologiche da parte della Sovrintendenza Archeologica. Si potrebbero presentare delle problematiche sugli espropri di unità abitative di proprietà del Comune.

d4.1.11 *Impianto dinamico polifunzionale per il sistema A.V. di Roma S.Lorenzo*

F.S. S.p.a.

L'intervento, stipulato in data 11/3/99 con le società A.T.I. Cogel e Edilrogens, prevede il potenziamento dell'officina manutenzione Alta Velocità (Omav) di Roma S. Lorenzo. Al momento sono stati completati due appalti principali. E' prevista la realizzazione di una 2a fase (realizzazione 3° asta di manovra), con avvio a partire dal 2001.

d4.1.13 *Costruzione fermata FS: Villa Bonelli*

Comune di Roma

Il progetto prevede la costruzione di una nuova fermata sulla linea ferroviaria FM1 (Monterotondo-Fiumicino) a servizio del quartiere Magliana ad alta densità abitativa, privo di collegamenti con il trasporto pubblico su ferro.

d4.1.14 *Ristrutturazione e Riqualificazione delle Stazioni esistenti. creazione di nuove Stazioni lungo le direttrici di attraversamento e penetrazione dell'area romana. Linee FM1, FM2, FM3, FM4, FM5, FM6 e FM7*

F.S. S.p.a.

Il programma si compone di sette distinti interventi.

Il primo (d4.1.14.1), per il quale sono in corso gli studi preliminari, è inerente la linea FM1 Passante Nord- Sud, Fiumicino –Fara Sabina e risulta approvato il progetto del Consorzio Spi Fiumicino per una fermata al Km 26.835.

Il secondo (d4.1.14.2) riguarda la linea FM2 Guidonia Tiburtina e prevede la progettazione di fermate denominate Serenissima, Togliatti, Tor Sapienza, La Rustica Città, La Rustica, Salone e Lunghezza.

Il terzo (d4.1.14.3) interessa la linea FM3 Bracciano – Ostiense-Termini, con interventi di ristrutturazione e/o riqualificazione attuati nelle stazioni di Cesano, La Storta, Giustiniana, Ottavia, S.Filippo Neri, M.Mario, Pineta Sacchetti, Balduina e S.Pietro. Saranno realizzate anche quattronuove fermate: Olgiata, Ipogeo degli Ottavi, P.Petronia/Appiano e Valle Aurelia.

Il quarto (d4.1.14.4) è stato sviluppato sulla linea dei Castelli-Ciampino-Termini (FM4) con trasformazione delle fermate di Pavona/Lanuvio in stazioni e con la creazione della nuova stazione di S.Gennaro; il tutto risulta attivato il 29.1.2000.

Per il quinto (d4.1.14.5), comprendente il percorso FM5 (Civitavecchia-Tor di Quinto-Tiburtina), risulta effettuato lo studio di fattibilità per la fermata di Massimina. Le attività successive sono subordinate alle decisioni per la Linea di Cintura, in corso di valutazione.

Il sesto intervento(d4.1.14.6), sul percorso FM6 (Frosinone – Ciampino – Termini – Tiburtina) ha visto attivata l'1/5/2000, la nuova fermata di Tor Vergata.

Per il settimo (d4.1.14.7) risulta attivata, nel 1999, la fermata di Marechiaro sulla linea FM7 (Nettuno – Latina – Campoleone –Termini).

d4.2. Metropolitane

d4.2.1 *Potenziamento Nodo di Termini*

Comune di Roma

Stanziamento L. 1.499.400.000 Impegno L. 1.499.400.000

L'intervento consiste nell'adeguamento degli impianti e nella costruzione di nuovi percorsi e nuove discese con l'inserimento di ascensori, scale mobili e tapis-roulants. Con i fondi della legge 651/96 è stato ultimato il I stralcio dei lavori il 18.05.99. Il II° stralcio, finanziato con i fondi della L.211/92 e con i fondi di bilancio comunale è stato appaltato nel mese di febbraio 1999. I lavori sono attualmente in corso; se ne prevede la conclusione nel corrente mese di dicembre.

d4.2.2 *Programma Parcheggi*

Provincia di Roma

Nel **1998** risultava in corso di verifica il piano parcheggi. Con fondi ex Lege 651/96 sono stati finanziati i parcheggi presso le stazioni FS di Bagni di Tivoli e Ciampino.
Nel corso dell'anno **2000** l'attività di programmazione del servizio competente ha operato congiuntamente per il "programma di parcheggi" e per il "programma nodi di scambio".

d4.2.3 *Nodi di scambio*

Provincia di Roma

Con i fondi ex lege 651/96 sono stati finanziati i nodi di scambio di Citavecchia, Ladispoli, Colleferro e Zagarolo. Nel corso dell'attività di programmazione del servizio competente, nel maggio 2000 sono stati individuati dal responsabile del procedimento i seguenti nodi di scambio aventi le caratteristiche per l'accesso ai finanziamenti della legge n.396/90, già inseriti nello schema di programma triennale delle opere 2001-2003:

1	Anzio "Villa Claudia"	spesa prevista	L. 670 mil.	2001
2	S.Marinella	spesa prevista	L. 730 mil.	2001
3	Roviano	spesa prevista	L. 1.500 mil.	2001
1	Roma – Colle Mattia	spesa prevista	L. 1.000 mil.	2002
2	Nettuno	spesa prevista	L. 800 mil.	2002

3	Grottaferrata	spesa prevista	L. 600 mil.	2002
1	Morlupo	spesa prevista	L. 2.800 mil	2003

d4.2.4 *Sistemi elettrometrici (Metro B – Policlinico)*

Comune di Roma

d4.2.5 *Metropolitana linea "B" diramazione Bologna-Montesacro-Conca d'Oro*

Comune di Roma

Stanziamento L. 9.803.389.575 Impegno L. 9.803.389.575

Il progetto prevede la realizzazione della diramazione denominata "B1" per un percorso di circa Km. 3,8 da P.zza Bologna a P.zza Conca d'Oro con la realizzazione di quattro fermate. Il progetto definitivo è stato sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Servizi. Il progetto esecutivo è stato completato con fondi comunali e la relativa consegna è prevista per il 15 gennaio 2001. L'intervento è interamente finanziato (delibera C.C. 54 del 28.04.2000 – Investimento 878 Mld) e la gara d'appalto sarà indetta entro il 30.04.2001.

d4.2.6.1 *Prolungamento della linea B oltre Rebibbia e della linea B1 oltre Conca d'Oro: Studi di fattibilità*

Comune di Roma

Stanziamento L. 2.125.646.425 Impegno L. 400.000.000

L'intervento prevede la redazione del progetto di fattibilità del prolungamento della linea metropolitana "B" e della sua diramazione "B1" a servizio di due settori urbani, densamente edificati, rispettivamente di Tiburtino e Nuovo Salario.

Gli studi di fattibilità di cui al presente finanziamento sono stati svolti e, sulla base degli stessi i prolungamenti della linea B oltre Rebibbia e della linea B1 oltre Conca d'Oro sono stati inseriti nel PROIMO (Programma Integrato della Mobilità).

Sulla base del suddetto studio sarà a breve indetta la gara per la redazione del progetto preliminare e definitivo del "Prolungamento linea B oltre Rebibbia e sino al G.R.A.", per la quale sarà utilizzato il residuo finanziamento disponibile.

Le ulteriori fasi progettuali del prolungamento della linea B1 oltre Conca d'Oro saranno avviate dopo l'inizio dei lavori della diramazione B1 - P.zza Conca d'Oro previsto entro l'estate del 2001.

d4.2.7 *Adeguamento linea "A" metropolitana: Impianto di illuminazione*

Comune di Roma

Stanziamento L. 1.699.343.460 **Impegni L. 1.699.343.460**

L'intervento, disaggregato con D.P.C.M. del 22.11.1999 in d4.2.7.1 e d4.2.7.2 (con cambio di soggetto beneficiario a favore del COTRAL per quest'ultimo), ha riguardato le stazioni da Manzoni ad Anagnina. I lavori sono stati ultimati.

d4.2.8 *Indagini e progettazioni della linea metropolitana "C" e degli interventi connessi all'inserimento urbano delle stazioni*

Comune di Roma

Stanziamento L. 67.417.140.000 **Impegno L. 61.129.200.000**

La nuova linea "C" della Metropolitana di Roma è una infrastruttura complessa con una lunghezza di 39 Km, 42 stazioni, 8 relazioni di rete; attraversa situazioni di tessuto urbano alquanto diversificate arrivando a raddoppiare l'attuale rete metropolitana e comportando complessi lavori per un investimento stimato di oltre 7.000 Mld.

La linea è stata suddivisa – per motivazioni di ordine funzionale e di sistema ed anche per esigenze di natura procedurale e progettuale di ordine funzionale (finanziamenti, indagini archeologiche, varianti, etc.) – nelle tratte di seguito elencate, e numerate in ordine crescente procedendo da Nord – Ovest verso Est:
Tratta T1: "Vigna Clara – Clodio/Mazzini";
Tratta T2: "Clodio/Mazzini – Venezia";
Tratta T3: "Venezia – Colosseo – S. Giovanni";
Tratta T4: "S. Giovanni – Malatesta";
Tratta T5: "Malatesta – Teano – Alessandrino";
Tratta T6: "Alessandrino – Figlioli – bivio Torrenova – Torre Angela – Tor Vergata" – Deposito-officina di Tor Vergata;
Tratta T7: "Bivio Torrenova – Torre Angela – Pantano" – Deposito-officina di Graniti;
Diramazione C1: Teano – A24 – Ponte Mammolo;
Lo stato attuale nella progettazione è il seguente:
T1: Progettazione preliminare in corso;

T7: Bivio Torrenova – Pantano – Dep. Graniti – Trasformazione a metro: progettazione preliminare in corso;
C1: progettazione preliminare in corso;
T3 – T4 – T5 – T6: Progettazione definitiva eseguita;

Il progetto generale dell'infrastruttura, ha già avuto diversi livelli di approvazione.

L'intero sistema della Linea C, e la sopra citata articolazione in tratte funzionali trovano sempre riscontro e verifica all'interno del PROIMO – Programma Intergrato della Mobilità, che costituisce oggi il Programma base per le strategie del trasporto urbano cittadino, è stato approvato nel suo complesso con Decisione G.C. n° 139 del 17.10.2000, ed è inserito all'interno del nuovo P.R.G. della città di Roma;

L'intero progetto è stato sviluppato in modo che ogni singola tratta della linea sia "funzionale", e pertanto risulta oggi garantita la possibilità – già a partire dalla iniziale Tratta T4+T5 – di poter correttamente gestire il servizio di trasporto, nonché ricoverare i convogli ed effettuarne la manutenzione, il tutto potendo prescindere dai tempi di attuazione delle altre tratte.

d4.2.9 *Progettazione della diramazione linea EUR - Spinaceto - Tor de' Cenci – Mezzocamino*

Comune di Roma

Stanziamento L. 2.061.120.000 Impegno L. 2.061.120.000

Il progetto preliminare dell'opera ferroviaria – la cui realizzazione è stata a suo tempo proposta dalla Regione Lazio e sulla quale il CIPE nel 1995 ha concesso un finanziamento ministeriale ex L.211/92 (60% di lire 240 Mld) ha evidenziato un insufficiente carico sulla linea e costi di realizzazione elevati.

L'Amministrazione Comunale d'intesa con il Ministero dei Trasporti e la Regione Lazio, ha pertanto avviato – con fondi propri – lo studio di un "Sistema di trasporto innovativo" che partendo dalla Stazione EUR Palasport della metro B – si dirama verso sud nei medesimi quartieri.

Il CIPE, con Delibera 4 agosto 2000 ha deliberato il trasferimento del suddetto finanziamento dalla Regione Lazio a favore del Comune, ed ha fissato il termine di 18 mesi per la cantierizzazione dell'intervento.

L'istruttoria sul progetto della nuova infrastruttura è in corso e, una volta completata, sarà avviata la redazione del progetto esecutivo da porre a base di una gara Internazionale per l'affidamento della concessione per la costruzione e gestione dell'infrastruttura.

d4.3 Integrazione del servizio del trasporto pubblico in superficie

d4.3.1 Ferrovie concesse

d4.3.1.1 *Potenziamento del tratto Pantano – Grotte Celoni – Grano (Torre Spaccata)*

COTRAL

Il progetto, di cui è titolare il Cotral, risulta concluso e sono in corso i lavori, finanziati con i fondi della legge n. 910/86, relativi alla tratta Torrenova-Pantano.

d4.3.1.2 *Potenziamento della ferrovia Roma – Lido di Ostia*

COTRAL

Alcune opere, che attengono strettamente all'adeguamento delle stazioni ad esigenze funzionali e di fruibilità, sono state inserite nel piano degli interventi per il Giubileo e finanziate fino alla concorrenza di 10 Mld. I progetti definitivi di tali interventi sono stati approvati nella Conferenza dei Servizi tenutasi il 19.12.1997.

d4.3.1.3 *Potenziamento della linea p.le Flaminio – Civita Castellana – Viterbo*

COTRAL

Anche in questo caso alcune opere relative all'adeguamento delle stazioni sono state inserite nel piano degli interventi per il Giubileo e finanziate fino alla concorrenza di 20 miliardi.

d4.3.2 *Potenziamento Tramvia via Prenestina*

Comune di Roma

In data 17.12.1999, il Comune di Roma – Dipartimento VII – Politiche della Mobilità, ha emesso la Determinazione Dirigenziale n. 2345, con la quale è stato disposto l'impegno della somma di L. 39.865.000.000, finalizzata al miglioramento della rete tranviaria cittadina.

d4.3.3 *Realizzazione Tramvia v.le Togliatti da Cinecittà a Ponte Mammolo*

Comune di Roma

Nel 1997 è stato elaborato lo studio di fattibilità che, pur dimostrando la realizzabilità dell'intervento, evidenzia la non necessaria priorità di un simile vettore su quella linea. Sono in corso nuove verifiche trasportistiche alla luce dei nuovi scenari urbanistici e infrastrutturali nel Programma Integraro per la Mobilità (PROIMO) per il Nuovo Piano Regolatore.

d4.3.4 *Realizzazione Unilinea Nomentana (filobus)*

Comune di Roma

L'intervento prevede la fornitura di vetture filoviarie, la progettazione e costruzione delle installazioni di linea, la riconversione di una rimessa autobus in deposito tram, un servizio di "Global Service" per la manutenzione dei veicoli e l'assistenza in linea oltreché corsi di addestramento del personale tecnico.

Il progetto ha ricevuto, con Delibera Comunale n. 245 del 18.12.2000, il parere favorevole in ordine alla propria regolarità tecnico-amministrativa.

L'ATAC, con deliberazione n. 322 del 14.12.2000 ha autorizzato la gara per la realizzazione di sistema filoviario a tecnologia innovativa.

d4.3.5 *Installazione di cabine e pensiline alle fermate ATAC*

ATAC

Gli interventi in questione si riferiscono alle deliberazioni ATAC 28, 29 e 30 del 14.01.95. Essi sono stati tutti regolarmente eseguiti e liquidati.

d4.3.6 *Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria*

Comune di Roma

Stanziamento L. 25.931.144.821 Impegno L. 25.931.144.821

E' composto dai seguenti interventi:

1. Centro controllo sistema informativo.
   L'intervento prevede l'estensione alla intera rete tranviaria, per la lunghezza di 28 Km dei sistemi informativi a terra interessanti 182 fermate e dei sistemi informativi a bordo così come già realizzato sul tratto della rete tranviaria servito dalla linea 225; nonché la messa in esercizio di una rete telefonica e l'attuazione del Centro Controllo.
   Al momento i lavori sono sospesi.
2. Realizzazione di un sistema di priorità semaforica agli incroci.
   L'appalto ha per oggetto i rilievi, i progetti, la fornitura e la posa in opera di sistemi di priorità del trasporto pubblico alle intersezioni viarie semaforizzate, atti a conseguire l'obbiettivo di ridurre i tempi di percorrenza.
   Al 30/11/00, il sistema è stato installato ed è funzionante su 4 tratte tranviarie previste da contratto.
3. Riqualificazione impianti di trazione elettrica.
   Costituiscono oggetto dell'appalto i rilievi, i progetti, le opere, i trasporti e le provviste necessarie per la fornitura, installazione ed attivazione di un sistema di telecontrollo e supervisione computerizzato.
   Sono stati completati tutti i lavori relativi al centro di controllo, alla sostituzione dei trasformatori delle sottostazioni con smaltimento a norma di legge di quelli vecchi, alla fornitura della sottostazione elettrica ambulante.
4. Bonifica aree critiche della rete e raccordo tranviario Vittorio Emanuele.
   Concerne la realizzazione di interventi di bonifica e di sistemazione dell'armamento tranviario aree critiche della rete, nonché dei lavori connessi di rifilatura dei marciapiedi stradali e ripristino delle pavimentazioni delle sedi viarie e tranviarie.
   L'intervento è stato realizzato.
5. Isole di sosta e pedane di attesa.
   L'intervento prevede la realizzazione di nuove pedane di fermata, protette da guard-rail e dotate di rampe per disabili, sulla maggior parte delle quali sono istallate pensiline di nuovo tipo.
   Il progetto è stato realizzato.

ATAC S.p.a. (per cambiamento soggetto beneficiario)

La Commissione per Roma Capitale, ha disimpegnato, con il D.M. 22/11/99 la cifra residua di lire 11.684.368.029, dall' originario stanziamento di lire 37.615.512.850, riattribuendola alla Presidenza del Consiglio in seguito al cambio del soggetto beneficiario, dal Comune all'Atac.

Conseguentemente la Presidenza ha impegnato la suddetta somma di lire 11.684.368.029 direttamente a favore dell'Atac, con i seguenti decreti:

- con il D.M. del 14 febbraio 2000 è stata impegnata la somma di lire143.226.00 iva compresa (nuovo inserimento);
- con il D.M. della Presidenza del Consiglio del 6 marzo 2000 è stata impegnata la somma di lire 83.794.725 iva compresa (nuovo inserimento);

d4.3.6 a *Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria: indagini tramite radar*

ATAC

d 4.3.6.b *Realizzazione Monitoraggio e Tempo Reale (Centro Controllo)*

ATAC

I lavori di cui sopra, furono affidati alla Soc. Tecnost S.p.a. con contratto stipulato in data 26/12/96 per l'importo di Lire 3.377.000.000, oltre I.V.A., sono stati avviati in data 16/7/1997 e dovevano essere ultimati, a termini di contratto, entro l'11/7/1998.

L'esecuzione dei lavori risulta interrotta dall'agosto del 1998 a causa della controversia insorta con la Tecnost S.p.a. in dipendenza del concretizzarsi di gravi inadempienze da parte della società appaltatrice tali da compromettere la buona riuscita dell'opera nei tempi previsti, ed a costringere così l'Atac in data 22/12/99 a disporre la risoluzione del suddetto contratto.

Risulta, al momento, liquidata una rata di anticipazione per un importo di lire 399.721.000, compresa I.V.A.

Le inadempienze di cui sopra non hanno consentito alla Direzione dei lavori di procedere alla prescritta accettazione delle forniture sin qui eseguite e di conseguenza all'emissione del relativo stato di avanzamento dei lavori, anche se i lavori eseguiti possono essere stimati complessivamente pari a circa il 20% del corrispettivo contrattuale.

Per tale progetto risulta, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno stanziamento di lire 3.804.192.000.

d4.3.6 c *Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria: Interventi di bonifica e sistemazione armamento in aree critiche della rete*

ATAC

I lavori sono stati iniziati il 24.7.1995 e ultimati il 22.7.2000. Finora sono stati completati 13 stato avanzamento lavori (s.a.l.) e liquidati dagli enti finanziatori lavori per Lire 13.660 miliardi oltre ai 76 milioni per il sottointervento indagini radar.

Gli incassi nel 1999 e nel 2000 per il progetto in questione sono stati i seguenti:

10 s.a.l. per lire 816.806.100 (5/2/1999)

11 s.a.l. per lire 937.017.500 (18/6/1999)

12 s.a.l. per lire 448.528.300 (20/7/1999)

svicolo r.a.g. del 12 s.a.l. per lire 664.617.489 (25/10/2000)

Le istanze per il finanziamento di questo progetto sono ancora indirizzate al Comune di Roma in quanto susstite uno stanziamento residuo a tal fine pari a 2,754 mld.

Risultano non ancora erogate dal Comune:

Lire 254.879.128 relative alla direzione lavori

Lire 239.544.640 per il 13° s.a.l.

La presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a liquidare la somma di lire 83.794.725.

d4.3.6.d *Realizzazione di un sistema di priorità semaforica agli incroci*

ATAC

Realizzazione nell'ambito di risanamento del settore dei trasporti pubblici, di un sistema di prenotazione in favore delle vetture tranviarie agli incoci semaforici.

I lavori sono stati iniziati nel giugno 1996 ed era stato previsto, quale termine per il completamento, quello del 31 marzo 2001.

Per i lavori finora eseguiti sono stati emessi n.4 s.a.l. e relativi certificati per un totale di lire 870.371.393, i.v.a. compresa, già completamente liquidati dagli enti finanziatori. L'entità dell'ultimo s.a.l. è stimata in circa Lire 300 milioni.

Le erogazioni, tutte effettuatesi nel 2000 hanno riguardato:

Parte del I° s.a.l. per lire 303.277.403 in data 17/3/2000, è stata erogata dal Comune di Roma. Il residuo del I° s.a.l. per lire 143.226.000 in data 17/3/2000,

è stata erogata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come pure il II°, III° e IV° s.a.l, tutti in data 3/7/2000, rispettivamente per lire110.173.200, lire 231.364.800 e lire 143.226.000.

I fondi che erano disponibili presso il Comune di Roma sono stati integralmente erogati, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a liquidare importi per lire 567.093.990.

d4.3.6 e *Interventi di Riqualificazione degli impianti di trazione elettrica*

ATAC

Il progetto è stato quasi completamente realizzato. Sono stati emessi n. 5 s.a.l. per l'importo di lire 2.447.242.800. già liquidati all'Atac dai soggetti finanziatori, e così ripartiti: Lire 543.831.600 per il I° (9/6/2000); Lire 543.831.600 anche per il II° (9/6/2000); lire 271.916.400 per il III°; anch'esso erogato nella stessa data del precedente; lire 543.831.600 per il IV, ed infine lire 543.831.600 per il V° .

Presso il Comune di Roma risultano ancora stanziamenti per lire 606.889.720, mentre presso la Presidenza del Consiglio sono disponibili lire 3.054.132.530.

d4.3.6 f *Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria. Realizzazione isole di sosta e pensiline attrezzate lungo via Predestina.*

ATAC

L'intervento è stato ultimato. Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 21.02.2000. L'atto di collaudo è stato redatto in data 23.02.2000 ed è stato approvato con Deliberazione ATAC n. 256 del 22.09.2000.

d4.3.6.1 *Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria*

Comune di Roma

Stanziamento L. 11.684.368.029 **Impegni L. 11.684.368.029**

Il presente intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.

d4.3.7 *Nuove linee tranviarie: Indagini e Progettazioni*

Comune di Roma

Stanziamento L. 3.300.000.000 Impegno L. 3.300.000.000

L'intervento prevede:
- Studio di fattibilità della tramvia V.le P. Togliatti e della tramvia Archeotram comprese le relative opere di riqualificazione;
- Progetto preliminare e definitivo e, per una tratta, esecutivo della tramvia T.V.A. Termini – Vaticano – Aurelio, comprese le relative opere di riqualificazione urbana connesse.
- Le progettazioni relative alla tramvia Archeotram sono state approvate dalla apposita Commissione di vigilanza in data 17/7/97; tutte le attività previste per la tramvia V.le P. Togliatti sono state ultimate.

Le progettazioni definitive della tramvia T.V.A. sono state approvate nelle Conferenze dei Servizi del 25/7/97, del 15/9/97 e del 5/5/98. Per la tratta Venezia – Termini, sono state richieste in Conferenza dei Servizi modifiche ed approfondimenti che sono in corso di definizione progettuale in esecuzione nell'ambito di un diverso intervento.

d5. Sistemi di gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi

d5. *Sistemi di gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi*

Agenzia Romana per il Giubileo

Stanziamento L. 1.499.400.000 Impegno L. 1.499.400.000

Il progetto consiste nella realizzazione di un sistema informatico e telematico per la gestione ottimale delle risorse disponibili per il coordinamento e la gestione delle varie attività connesse con il Giubileo. L'Amministrazione Comunale ha affidato all'Agenzia del Giubileo la realizzazione di tale progetto con i seguenti obbiettivi: previsione dell'affluenza dei visitatori, sistema di prenotazione, monitoraggio e gestione della mobilità, sistema informativo e di comunicazione, gestione delle decisioni strategiche. Il progetto è stato ultimato.

ARTICOLO 1, LETTERA E

"Qualificare le Università e i centri di ricerca esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura".

In base alla caratteristiche funzionali gli interventi presenti nel Programma riguardano:

- e1 qualificazione delle università esistenti e realizzazione di nuovi atenei;
- e2 qualificazione dei centri di ricerca esistenti e realizzazione di nuove strutture per la scienza;
- e3 realizzazione di nuove strutture per la cultura.

e1. Qualificazione delle università esistenti e realizzazione di nuovi atenei.

Il Programma prevede l'avvio della realizzazione di nuovi insediamenti per il III° Polo Universitario a Santa Maria della Pietà ed a Valco S.Paolo-Ostiense. Tali interventi hanno richiesto la redazione, da parte del Comune di Roma, in collaborazione con la Regione Lazio e la Provincia di Roma, di studi di inquadramento urbanistico (Piani d'Area) delle aree di Santa Maria della Pietà e di Valco S. Paolo-Ostiense nei quali, in particolare, dovranno essere valutate le necessarie iniziative di potenziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico e viarie e l'avvio, da parte della Regione Lazio, del programma di deospedalizzazione dell'ex complesso psichiatrico di Santa Maria della Pietà.

Il Programma prevede, inoltre, il completamento dell'Università di Tor Vergata relativamente alle strutture didattiche delle diverse facoltà ivi presenti, ai servizi generali di ateneo ed altre iniziative connesse alle attività di ricerca dell'ateneo stesso e del C.N.R., inerenti il completamento del complesso dell'Istituto di medicina sperimentale e ciclotrone e la costruzione della Biblioteca Scientifica Nazionale, sempre nell'area dell'Università di Tor Vergata.

Lo stato di attuazione è così sintetizzabile:

e1.1. *Avvio della realizzazione di nuovi insediamenti per III° Polo Universitario a Santa Maria della Pietà ed a Valco S.Paolo*

Terza Università

L'intervento ha per oggetto la localizzazione di aree e di strutture da destinare a sedi dell'Università degli Studi "Roma Tre" in Valco San Paolo, Ostiense e Ostia Lido e del Museo della Scienza presso il Grande Gazometro.La

complessità e varietà del programma insediativo hanno comportato la stesura di tre Accordi di Programma. In particolare la disponibilità degli spazi destinati all'Università non può dirsi del tutto soddisfatta, considerati gli standards funzionali di riferimento e gli obbiettivi da raggiungere per il miglior esercizio dei fini istituzionali. Pertanto, l'attuazione dell'intervento stesso, rende necessario il ricorso ad una varietà di strumenti, quali locazioni e acquisti di proprietà immobiliari private, concessioni di uso di proprietà immobiliari pubbliche, procedimenti di localizzazione urbanistica ed appalti di opere per ripristino o nuova costruzione. Alcuni di questi strumenti rimangono in attesa di perfezionamento da parte del Comune di Roma delle necessarie procedure autorizzatorie, altri necessitano il reperimento delle risorse finanziarie soprattutto da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

E' stato approvato con Ordinanza Sindacale n. 118 del 5.6.2000 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 20 del 20.7.2000 il III Accordo di Programma ai sensi dell'art. 3 della legge n. 396 del 15.12.90 per le aree destinate all'Università degli Studi di Roma Tre e per le aree da destinare a Museo della Scienza, sottoscritto in data 13.4.2000. Con il III Accordo di Programma viene completata la dotazione dell'Università di Roma Tre delle aree e dei manufatti a Valco San Paolo ad esclusione del Cinodromo, dell'Istituto Rossellini e dei campi sportivi dell'ACEA e all'Ostiense con la destinazione universitaria della succursale dell'Istituto Rossellini; viene inoltre ampliato il compendio destinato alla facoltà di lettere con l'annessione della ex scuola De Amicis all'ambito dell'ex Alfa Romeo. L'inserimento di funzioni privilegiate connesse all'Università, viene ampliato con la previsione del Museo della Scienza e della Biblioteca di Roma Tre nelle aree ex ITALGAS prospicienti la ripa Ostiense.

e1.2. Università di Tor Vergata

e1.2.1 *Completamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico, Economia e Commercio, Scienze M.F.N.*

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Il Programma prevede il completamento dell'Università di Tor Vergata relativo alle strutture didattiche delle diverse facoltà. Per quanto riguarda la Facoltà di Medicina e Chirurgia risulta eseguito il 60 % delle opere. Sono da eseguire i lavori inerenti i seguenti edifici: Corpo "C" (Didattica), Corpo "G" (Dipartimenti), Corpo "I" (Mensa) e Corpo "D"(Aula Magna). Per la Facoltà di Economia e Commercio i lavori sono conclusi, mentre per quella di Scienze M.F.N. si deve affidare ancora la progettazione e quindi la conseguente realizzazione comporterà un certo lasso di tempo. Per il Policlino Universitario risulta affidata l'esecuzione delle opere per l'intero complesso. Al momento

sono necessari, per il completamento, ulteriori interventi, valutabili in circa 100 mld, da finanziare interamente.

e1.2.2 *Realizzazione della Facoltà di Ingegneria, Lettere e Filosofia, Giurisprudenza*

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Il piano di assetto organico del comprensorio di Tor Vergata prevede la realizzazione della Facoltà di Ingegneria, della Facoltà di Lettere e Filosofia e di quella di Giurisprudenza. Per la prima è stato eseguito il 65%, finanziato con altre fonti, mentre sono da effettuare il completamento della didattica e del laboratorio di Ingegneria Elettronica; sono da realizzare il secondo edificio didattico ed altri edifici Dipartimentali per complessivi 280mc. Per la Facoltà di Lettere e Filosofia i lavori sono stati affidati a valere su un mutuo acceso dall'Ateneo presso la Cassa Depositi e Prestiti e sono in corso di realizzazione. Per Giurisprudenza la procedura autorizzatoria è stata rilasciata per un solo edificio (didattica) e i lavori saranno iniziati non appena perverranno i relativi finanziamenti. E' da progettare l'edificio Dipartimentale, con il quale verrà completata la volumetria del P.A.G.(piano di assetto generale).

e1.2.3 *Realizzazione di Servizi Generali d'Ateneo e di una struttura polivante a carattere museografico*

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Quest'ultimo intervento comprende la realizzazione di nuove istituzioni polivalenti di supporto all'attività didattica, quali biblioteche, sale di lettura, laboratori didattici, impianti di soggiorno e ristoro, con possibilità di constante incontro con il corpo docente, nonché la realizzazione di altre strutture a carattere scientifico e documentaristico. Al momento la progettazione è da affidare e quindi la conseguente realizzazione comporterà un certo lasso di tempo.

e1.3 Università La Sapienza – Istituto Superiore di Sanità (protocollo d'intesa)

m.u.r.s.t

e1.3.1 *Progetto di riqualificazione e sviluppo delle strutture dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma*

Università La Sapienza

Il presente intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999. Il 6 aprile 2000 è stato sottoscritto il "Protocollo di intesa tra l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", le Regione Lazio e la Provincia di Roma per il decongestionamento delle sedi dell'Ateneo di Roma "La Sapienza".

E' stato istituito inoltre il gruppo di progettazione del Programma di assetto generale per il decongestionamento delle sedi dell'Ateneo di Roma "La Sapienza", finanziato nell'annualità 2000.

e1.4 Consiglio Nazionale delle Ricerche

e1.4.1 *Completamento del complesso dell'istituto di Medicina Sperimentale e Ciclotrone a Tor Vergata*

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha completato la realizzazione dell'Istituto di Medicina Sperimentale. Inoltre, a seguito di variazioni programmatiche nella ricerca di settore, lo stesso CNR ha deciso di non procedere alla costruzione dell'edificio destinato ad ospitare il Ciclotrone, la cui realizzazione doveva essere finanziata con fondi propri.

e1.4.2 *Costruzione della Biblioteca Nazionale della Scienza e della Tecnica a Tor Vergata*

Consiglio Nazionale delle Ricerche

L'iniziativa si trova ancora nella fase progettuale ed il relativo finanziamento ex legge 396/90 di lire 5.000.000.000 per l'annualità 2001 e di lire 9.500.000.000 per l'annualità 2002, è in corso di perfezionamento. E'stata individuata l'area sulla quale dovrà essere edificata la Biblioteca. Il terreno in questione trovasi all'interno di un'area già concessa dall'Università di Tor Vergtat al CNR in diritto di superficie. Occorrerà, comunque, un aggiornamento ed una revisione, del progetto esecutivo, dato il lasso di tempo trascorso dall'originaria stesura.

e2. Qualificazione dei centri di ricerca esistenti e realizzazione di nuove strutture per la scienza.

Il Programma prevede la costituzione di "poli tecnologici" con connotazioni diverse (Polo scientifico tecnologico nell'area industriale Tiburtina, un'area di ricerca a Tor Vergata ed il parco industriale tecnologico di Castel Romano), un BIC in località Morena - Gregna S.Andrea. Nell'area di Castel Romano è già presente il Centro Sviluppo Materiali che ha presentato un progetto di ristrutturazione e realizzazione di strutture per attività tecnico - scientifiche e formative, inserito nel Programma. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 243 dell'8 giugno 1992, il Comune di Roma ha adottato una variante alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, riguardo alle zone "L" - Industria - in cui è prevista esplicitamente la possibilità di realizzare aree attrezzate per parchi scientifici e tecnologici. Il 19 gennaio 1994 è stato sottoscritto un "Protocollo d'Intesa" per la realizzazione del Polo Tecnologico Romano (PTR), cui hanno aderito, oltre agli enti territoriali, la FILAS, le tre Università statali, le associazioni degli imprenditori, i sindacati, gli enti pubblici di ricerca. Obbiettivo fondamentale del PTR è il rafforzamento della competitività del sistema economico romano, a partire dalle imprese che già operano in settori ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto (elettronica, informatica, telecomunicazioni, farmaceutica, micromeccanica, comunicazione, ecc.). Questo risultato verrà perseguito dagli organismi che costituiranno il PTR incrementando la capacità di innovazione delle imprese, con una migliore utilizzazione del potenziale di Ricerca e Sviluppo presente nell'area romana e con la creazione o rifinalizzazione di strutture di ricerca comune e strumenti per il trasferimento tecnologico, migliorando l'offerta del sistema territoriale romano in modo da favorire la localizzazione di imprese e servizi operanti nei settori ad alta tecnologia; favorendo la creazione di nuove piccole e medie imprese in settori ad alta tecnologia, con strumenti specificamente finalizzati a questo scopo. In attuazione del protocollo anzidetto il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 26/6/1995, ha dettato i primi indirizzi di localizzazione e di procedura attuativa ed ha coordinato la costituzione dei "gruppi promotori" impegnati a portare avanti le iniziative individuate in quella sede e che non avevano fino a quel momento trovato un referente nell'Amministrazione capitolina. In particolare sono in corso di elaborazione gli studi di fattibilità relativi a:

e2.1.1 *Parco scientifico tecnologico nell'area industriale Tiburtina*

Comune di Roma

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 26.6.1995 sono stati dettati i primi indirizzi di localizzazione e di procedura per l'attuazione del Protocollo d'Intesa, con priorità per il P.T.R. ricadente nell'ambito del P.P. 18/L. Il Parco Tecnologico Industriale ha tra le sue funzioni quella di fornire aree ed immobili per accogliere attività produttive e di servizio ad alta tecnologia, generata dal Polo tecnologico romano con gli obbiettivi di rilanciare le industrie operanti nel settore tiburtino e riqualificare un settore urbano-metropolitano, anche attraverso una serie di progetti ed iniziative già attivati o previsti ai quali il parco Tecnologico Industriale si correla ed integra. Per questo è stato elaborato lo studio di inquadramento urbanistico dell'area Tiburtina e la Società del Parco ha predisposto lo schema di assetto del complesso del Parco Tecnologico Industriale da realizzare su tale area, previo Accordo di programma che è stato firmato tra Comune, Regione e ANAS in data 2 febbraio 1998. Quest'ultimo Ente partecipa all'Accordo di programma in relazione all'approvazione delle infrastrutture stradali di collegamento tra l'Autostrada A24 e il Parco Tecnologico Industriale.
A seguito della Deliberazione della Giunta Comunale del luglio 2000 è stata avviata la procedura per la sottoscrizione della convenzione urbanistica con la Società del Parco. La superficie dell'area è pari a 72,48 ettari; la superficie edificabile è pari a mq 362.000, di cui mc. 265.000 (73%) per edifici industriali e 97.000 (27%) per servizi. Il volume edificabile è pari a mc. 1.595.000, di cui mc. 1.190.000 (75%) per edifici industriali pari a mc. 405.000 (25%) per servizi. Il verde pubblico e privato è pari a mq. 154.498, il 21% della superficie dell'area.

e2.1.2 *Area Ricerca nel comprensorio di Tor Vergata*

Comune di Roma

e2.1.3 *Parco industriale tecnologico nell'area industriale di Castel Romano*

Comune di Roma

e2.1.4 *Business innovation Center in località Morena–Gregna S. Andrea*

Comune di Roma

e2.1.5 *Business Innovation Center nell'Istituto professionale Giorgi in Via Collatina*

Provincia di Roma

Nel corso del **1998,1999** e **2000** non sono state attivate procedure.

e2.1.6 *Ristrutturazione e realizzazione di strutture per attività tecnico-scientifiche e formative a Castel Romano*

Centro Sviluppo Materiali S.p.a.

Il centro Sviluppo Materiali è un centro di ricerca multiaziendale privato con 330 dipendenti, oltre 70 miliardi di fatturato in progetti e commesse di ricerca e bilanci attivi, che opera nel campo della ricerca industriale sui materiali e relative tecnologie di produzione, trasformazione e impiego nei suoi laboratori di Castel Romano. I suoi azionisti sono aziende internazionali leader nei rispettivi settori produttivi. L'obbiettivo è, principalmente, quello della valorizzazione dell'esistente immobiliare e del patrimonio immateriale già accumulato, senza creare ulteriori strutture, che potrebbero essere in concorrenza con i Centri di ricerca già esistenti.

e3. Realizzazione di nuove strutture per la cultura:

e3.1 Strutture per lo spettacolo:

Il Programma prevede strutture per lo spettacolo e nuovi spazi museali, espositivi e per l'informazione. In particolare è inserita tra le strutture per lo spettacolo la realizzazione dell'Auditorium, la riqualificazione dell'area del Borghetto Flaminio, il Parco della Musica. Gli spazi espositivi prevedono un Museo della Scienza e della Comunicazione Scientifica, nell'area dell'università di Tor Vergata, ed un Museo dell'Energia da realizzarsi su iniziativa dell'ENEL.

Lo stato di attuazione può così riassumersi:

e3.1.1.1 *Progettazione e realizzazione dell'Auditorium*

Comune di Roma

Stanziamento L. 265.650.000.000 – Impegno L. 230.606.126.420

Di cui L. 29.343.531.837 assegnati dal gennaio 2000

L'intervento è stato suddiviso in due lotti funzionali di cui il primo, relativo al parcheggio di via Gaudini (importo circa 15 MLD), è stato concluso nel dicembre 1998.

Il secondo lotto ha avuto inizio nel settembre '97 (importo 180 MLD), successivamente con atto aggiuntivo al contratto dell'aprile 1999 è stata fissata la conclusione dei lavori al 31 ottobre 2000. Il 28 gennaio 2000 il Comune ha rescisso il contratto con le imprese a seguito di nuove riserve e del mancato rispetto dei tempi pattuiti. Nell'agosto 2000 sono state assegnate le gare per il completamento dei lavori e per la direzione lavori.

La consegna dei lavori ad un team di imprese tra le più quotate sul piano internazionale è stata effettuata il 29 agosto 2000. La sala all'aperto (cavea) è stata completata e la sala da 1.200 posti è in corso di realizzazione. Nel mese di dicembre inizieranno i doppi turni di lavoro. Il completamento dell'intera opera è previsto entro aprile 2002.

e3.1.1.2 *Riqualificazione dell'area del Borghetto Flaminio-Villa Strohl-Fern*

Comune di Roma

Stanziamento L. 750.000.000 Impegno L. 749.800.000

Il concorso internazionale per la riqualificazione del Borghetto Flaminio in Roma come polo di attività e servizi culturali integrati con un parco pubblico si è concluso nel dicembre 1995 con la proclamazione del progetto vincitore. Il progetto preliminare è stato approvato in Conferenza di servizi il 24 maggio 1996. A seguito degli esiti delle indagini geognostiche la Soprintendenza ha richiesto l'effettuazione delle indagini preliminari su tutte le aree da edificare per un costo complessivo di 10 miliardi; successivamente è stata presentata una richiesta di finanziamento pari a 750 milioni per l'esecuzione di opere di sostegno del muro di confine all'interno dell'area ex ATAC, in connessione con l'intervento di realizzazione del Museo dei Bambini nell'ex deposito ATAC. Tale intervento è stato realizzato.

e3.1.2 *Realizzazione di un Parco della Musica per spettacoli di vasto richiamo*

Comune di Roma

e3.1.3 *Ristrutturazione del Teatro dell'Opera*

Comune di Roma

e3.1.4 *Interventi per destinare Villa Pepoli a sede per le manifestazioni estive del Teatro dell'Opera*

Comune di Roma

e3.1.5 *Acquisizione appartamento sito in via F.lli Ruspoli n. 2, per sede Fondazione Bellonci*

Comune di Roma

Stanziamento L. 1.000.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

Sono in corso le procedure relative all'acquisizione dell'immobile per la definitiva sistemazione della Fondazione e della biblioteca Bellonci.

e3.1.6 *Acquisizione Villa Rivaldi*

Comune di Roma

Stanziamento L. 12.000.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

Il complesso, costituito da un palazzo rinascimentale con giardino, due cortili con grottesche e una villa residenziale è considerato strategico per la sistemazione e lo sviluppo dell'Area Archeologica Centrale di Roma.

Il progetto, che sarà realizzato d'intesa tra le Soprintendenze statale e comunale, ne prevede il recupero e il riutilizzo a sede museale sulla cultura materiale e architettonica di Roma.

Sono in corso le trattative con la proprietà per l'acquisizione al patrimonio comunale del bene.

e3.2 Nuovi spazi mussali, espositivi e per l'informazione

e3.2.1 *Studio di fattibilità, progettazione e avvio della realizzazione del Museo della Scienza – Comune di Roma*

Comune di Roma

Stanziamento L. 10.000.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

Il 1° febbraio 2000 è stato indetto l'appalto concorso per lo studio di fattibilità e la progettazione dei contenuti della Città della Scienza di Roma.

I lavori della commissione giudicatrice si svolgeranno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 2000.

L'intervento riguarda inoltre l'acquisizione di aree ed immobili di proprietà ITALGAS e la progettazione architettonica per la realizzazione del museo della Scienza.

e3.2.2 *Recupero e valorizzazione del complesso edilizio di via F. Crispi*

Comune di Roma

Stanziamento L. 500.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

Intervento di modesta entità finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche che ostacolano attualmente l'accesso dell'ex convento – sede temporanea della Galleria d'arte moderna.

Si prevede la conclusione della progettazione definitiva a giugno 2001.

e3.2.3 *Realizzazione del Museo dell'Energia a Tor di Quinto*

Enel

ARTICOLO 1, LETTERA F

"Costituire un polo europeo dell'Industria dello spettacolo e della comunicazione e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti".

Il Programma prevede la articolazione degli interventi in due settori:

f1 costituzione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione.

f2 realizzazione del sistema congressuale fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti.

f1. Costituzione di un polo europeo dell'industria, dello spettacolo e della comunicazione

f 1.4 *Sistemazione organica delle varie sedi RAI su territorio cittadino e realizzazione del Parco del Tevere Nord*

RAI Radiotelevisione Italiana- Comune di Roma

L'intervento, concernente il riassetto degli insediamenti aziendali sul territorio cittadino, prevede il trasferimento a Saxa Rubra di tutte le attività direzionali attualmente nella sede di Viale Mazzini ed in altre sedi distaccate, anche al fine di decongestionamento di aree urbane particolarmente critiche e riqualificazione della periferia con interventi di recupero edilizio. Ciò verrebbe realizzato mediante l'edificazione di un nuovo complesso immobiliare di circa 250.000 mc, da realizzarsi in prossimità di quello esistente, nelle immediate vicinanze dell'attuale ingresso di Largo Villy De Luca. Al riguardo sono proseguiti i colloqui già intrapresi tra la Rai ed il Comune di Roma, finalizzati ad approntare i punti essenziali del previsto Accordo di Programma, dal momento che l'Amministrazione Comunale ha inserito l'area di Saxa Rubra tra le cosiddette "Centralità da pianificare".

f1.5 *Ristrutturazione complesso ex Mattatoio per un Centro multimediale*

Comune di Roma

Con deliberazione di C.C. di indirizzi al Sindaco n. 125 del 24.7.2000 è stato approvato il testo dell'Accordo di Programma ed il relativo Piano di assetto per il riuso del complesso dell'ex Mattatoio. Il Piano di assetto prevede di conservare nel suo impianto fondamentale il complesso dell'ex Mattatoio conferendogli il carattere di luogo di rilevanza europea della cultura giovanile. Nei manufatti recuperati verranno localizzate attività di carattere culturale, espositivo, di produzione nel settore dell'arte, di formazione universitaria a servizi di quartiere.

f2 Realizzazione del sistema congressuale ed espositivo, anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti

f.2.1 *Realizzazione del sistema congressuale ed espositivo (C. Colombo-EUR) sulla base dello studio di fattibilità in corso di realizzazione presso l'Ufficio Speciale del Piano Regolatore)*

Comune di Roma

f2.2.1 *Espletamento e gestione concorso internazionale per la realizzazione del nuovo Centro Congresso Eur*

Comune di Roma

Stanziamento L. 910.062.837 – Impegno L. 662.835.560

Scopo dell'intervento è la scelta del progetto per la realizzazione di un Centro Congressuale di livello internazionale che dovrà contribuire a rilanciare il ruolo di Roma nel settore turistico congressuale.

Il concorso di progettazione si è concluso, nel mese di febbraio 2000, con l'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale del progetto preliminare redatto dall'architetto Massimiliano Fucksas.

f2.2.2 *Realizzazione del nuovo Centro Congressi Eur ed interventi connessi*

Società EUR S.p.a.

L'intervento prevede la realizzazione di un Centro Congressuale di livello internazionale nel quartiere EUR di Roma, nell'area compresa tra via Cristoforo Colombo, Viale Asia, viale Shakespeare e viale Europa, attualmente utilizzata come area di parcheggio, per la quale il Piano Regolatore Generale prevede la realizzazione di servizi privati. Il nuovo Centro Congressi dovrà essere estremamente flessibile ed idoneo ad accogliere manifestazioni congressuali e attività espositive che consentano in casi particolari la presenza contemporanea nello stesso spazio di 10.000 persone. Il Centro dovrà contenere una piazza, esercizi commerciali, caffè e ristoranti, parcheggi interrati. Il lotto è di 26.981 m2. La volumetria masima realizzabile e di 323.772 m3. Attualmente sono in fase conclusiva lo studio di prefattibilità ed il progetto preliminare. Si prevede di pubblicare il bando di gara per la concessione e gestione del Centro, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge 109/94, entro il mese di aprile 2001; pertanto, l'aggiudicazione si verificherà al termine dell'iter concorsuale (180 gg) e cioè entro il mese di ottobre 2001.

f2.3 *Adeguamento e realizzazione, per esigenze congressuali, delle strutture di servizio nel palazzo dello Sport*

Società Eur S.p.a.

f2.4 *Completamento volumetria esistente dell'Istituto Massimo*

Società Eur S.p.a.

f2.5 *Ristrutturazione del Palazzo della Civiltà italiana ed adeguamento alle norme*

Società Eur S.p.a.

L'Ente Eur (ora Eur S.p.a.), in data 28/10/99 ha aggiudicato, a seguito di esperimento di licitazione privata, l'appalto dei lavori di rifacimento del vetrocemento, dell'impermeabilizzazione con risanamento del calcestruzzo e pulizia del porticato al primo piano esterno del Palazzo della Civiltà Italiana per un importo, al netto del ribasso, di lire 635.630.300 oltre l'Iva. La consegna dei lavori è avvenuta in data 20 marzo 2000; l'esecuzione dei lavori ha avuto termine in data 16 settembre 2000. Sono stati eseguiti lavori effettivi per un

importo pari a lire 619.067.221 al netto dell'Iva (importo risultante dallo stato finale) e sono stati sostenuti costi per la sicurezza per lire 7.000.000. L'intervento deve, pertanto, ritenersi concluso fatta eccezione per l'attività di collaudo.

f2.6 *Ristrutturazione del Palazzo della Civiltà italiana ed adeguamento alle norme*

Società Eur S.p.a.

f2.7 *Casina delle Rose: restauro e realizzazione sede espositiva e museale*

Comune di Roma

Stanziamento L. 8.000.000.000

Intervento inserito nel Programma nel 1998. Il progetto è stato sottoposto all'esame della Conferenza di Servizi Interna in data 10.12.99.

Gli elaborati progettuali rivisti ed integrati in base alle prescrizioni emerse in sede di conferenza sono state riesaminati in conferenza il 9.9.2000. E' in corso l'acquisizione dei pareri degli uffici assenti alla conferenza.

L'inizio dei lavori è previsto per la primavera 2001.

I tempi progettuali sono da attribuire alla complessità dell'intervento, sia dal punto di vista tecnico che normativo.

f2.8 *Progettazione interramento di via Cristoforo Colombo al servizio del nuovo centro congressuale dell'EUR*

Società Eur S.p.a.

A seguito del trasferimento della proprietà delle strade dell'Eur al Comune di Roma, l'Eur S.p.a. ha sospeso ogni attività al riguardo, ritenendo di dover concertare con l'Amministrazione Comunale le future iniziative. L'intervento conserva, comunque, importanza per la futura funzionalità del Nuovo Centro Congressi dell'Eur

ARTICOLO 1, LETTERA G

"Provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti a Roma".

Il Programma prevede, ai fini della costruzione di un edificio da destinare a sede del liceo Chateaubriand, l'acquisizione dell'area in località Acquafredda da parte del Ministero delle finanze e la successiva cessione in diritto di superficie al governo francese. Prevede inoltre il restauro e l'adeguamento degli edifici dei "Casali Strozzi" da destinare a sedi di cultura degli Stati esteri e la realizzazione di un Seminario internazionale.

g1. Realizzazione, adeguamento e restauro di sedi da destinare ad istituzioni internazionali

g1.1 *Realizzazione nuova sede liceo Chateaubriand*

Ministero delle Finanze

Stanziamento L. 10.000.000.000 **Impegno L. 10.000.000.000**

L'acquisizione dell'area di Acquafredda da parte del Ministero delle Finanze è stata conclusa nell'estate 1994 e l'area è stata consegnata al Ministero Affari Esteri. Successivamente il Governo Francese ha chiesto di riesaminare l'iniziativa. Con lo scambio di note del 22 giugno 1999 sono state raggiunte nuove intese tra lo Stato Italiano e lo Stato Francese in merito all'uso del Parco e della villa Strohl fern. E' in corso la definizione dei criteri di attuazione di una parziale apertura al pubblico di villa Strohl-Fern a seguito di sopralluoghi italo-francesi, riunioni e verifiche tecnico - amministrative tra le Amministrazioni italiane interessate.

Nel giugno 2000 il Sindaco di Roma è stato informato che lo Stato Francese non intende più accettare il terreno di Acquafredda per la realizzazione del Liceo.

g1.2 *Restauro ed adeguamento degli edifici dei "Casali Strozzi" da destinare a sedi di cultura di Stati esteri.*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Il restauro ed adeguamento dei "Casali Strozzi", da destinare a sedi di cultura degli stati esteri, attivato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, è stato completato attraverso tre perizie di spesa per l'importo di Lit. 3,5 miliardi.

g1.3 *Realizzazione sede Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae*

Pontificia Congregazione dei Legionari di Cristo

Il Pontificio Ateneo internazionale e colleggio "Maria Mater Ecclesiae", di proprietà della Congregazione dei Legionari di Cristo, è composto da due comparti, di cuyi uno è destinato agli edifici del colleggio con i relativi servizi ed attrezzature e l'altro e destinato all'Ateneo ed i suoi servizi.
Gli edifici del collegio sono distribuiti secondo due ordinamenti paralleli comprendenti da un lato gli alloggi per 600 studenti dall'altro la Chiesa, la mensa, l'atrio, gli alloggi dei professori e l'Auditorium.
L'edificio dell'Ateneo è composto da un corpo con edifici comprendenti le aule che si raccordano ad un corpo centrale di distribuzione, su cui poi si allacciano l'Aula Magna e i servizi.
La realizzazione del complesso degli edifici del Collegio è iniziata in data 16 luglio 1997 e quella dell'edificio dell'Ateneo il 20 ottobre 1999.
La costruzione del Collegio è terminata nel novembre del 1999 ed il completamento di tutto il complesso, comprensivo degli spazi pubblici, di parcheggio e della viabilità sarà ultimato nel mese di marzo 2001.

g.1.4 *Adeguamento della sede dell'American Academy in Roma nel complesso di Villa Aurelia.*

American Academy

L'intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999.