La undicesima relazione (1° ottobre 2000 – 31 dicembre 2000)

La undicesima relazione prende in esame il periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2000. Nel corso di tale trimestre la Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre province del Lazio, si è riunita in data 21.11.2000 e 14.12.2000.

Con il D.M. n. 279 del 21.12.2000, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, è stato recepito il contenuto della delibera della Commissione n. 8/2000, adottata nella seduta del 21.11.2000; con il D.M. n. 280/RC del 21.12.2000, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti è stato recepito il contenuto della delibera della Commissione n. 9/2000, relativa alla seduta del 14.12.2000.

Più specificamente, le modifiche al Piano assentite con il D.M. n. 279 del 21.12.2000, si sostanziano, nelle seguenti:

- sono stati approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A al suddetto decreto;

- gli interventi di cui all'ALLEGATO B ed all'ALLEGATO C sono stati definanziati nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata;

- per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, sono stati definanziati, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi di cui all'ALLEGATO D;

- ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO D sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo;

- sono state assentite le integrazioni di finanziamento indicate nell'ALLEGATO E, mentre non sono state accolte le restanti richieste di integrazione finanziaria e di inserimento di nuovi interventi;

- sono state assentite le modifiche di codice, di titolo, di soggetto beneficiario di cui all'ALLEGATO F;

Le modifiche al Piano assentite con il D.M. n. 280 del 21.12.2000, si sostanziano, invece, nelle seguenti:

- per l'intervento rubricato con codice A 01.22, di titolarità dell'ATAC, relativo a segnalatori acustici per non vedenti sui mezzi pubblici, è stato assentito il termine suppletivo di settembre 2000 per la posa in opera delle forniture. Per tale intervento è, stato, altresì, reintegrato il finanziamento di L. 1.356.326.430 effettivamente utilizzato entro la scadenza di settembre 2000;

- per l'intervento rubricato con codice D 14.11, di titolarità della Provincia di Rieti, relativo alla sistemazione della viabilità provinciale connessa con gli itinerari spirituali e

religiosi (primo e secondo stralcio), è stata assentita una integrazione di finanziamento di L.85.444.435;

- è stato attribuito all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" un contributo di L. 100 milioni per la realizzazione della mostra "Christiana loca. Lo spazio cristiano nella Roma del primo millennio". Tale intervento è stato rubricato con il codice B 20.01.11;

- per l'intervento rubricato con codice D13.04, di titolarità del Comune di Genazzano, relativo alla realizzazione del parcheggio di scambio gomma-gomma. è stata assentita la reintegrazione finanziaria ex lege n.651/1996 in misura di L.122 milioni;

- è stata assegnata l'integrazione finanziaria di L. 3.250 milioni a favore dell'intervento rubricato con codice F 04.01, di titolarità della Agenzia Roma per la preparazione del Giubileo, concernente il Piano dell'accoglienza;.

- a valere sulle risorse finanziarie nella disponibilità della Commissione, lire 53 miliardi sono state destinate per il concorso agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne hanno fatto richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000.

LA DODICESIMA RELAZIONE

La dodicesima Relazione

La presente Relazione al Parlamento - ai sensi del comma 10, art.1, della legge 23 dicembre 1996 n. 651 – è la dodicesima in ordine cronologico ed intende fornire – sulla scorta dei dati finali forniti dal Soggetto Monitore (A.T.I. costituita da Italconsult, SIM, INFRAPLAN) – una sintesi dell'andamento amministrativo ed esecutivo dei singoli interventi inseriti nel Piano ex lege 651/96 per il Grande Giubileo del 2000.

Sono state dunque riportate - a seguire - le schede relative a tutti gli interventi inclusi nel Piano, ad eccezione di quelli non soggetti all'attività di monitoraggio, per i quali si rimanda al successivo paragrafo.

Per alcuni interventi, la cui inclusione nel Piano medesimo, da parte della Commissione, è avvenuta in fase avanzata, l'attività di vigilanza – per motivi di economicità dovuti all'esigenza di evitare un aggravio dei costi derivanti dall'affidamento di un incarico suppletivo al Soggetto Monitore – è stata svolta direttamente dall'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi.

Gli interventi non soggetti a monitoraggio

Alcuni interventi ricompresi nel Piano non sono stati sottoposti al "monitoraggio" del soggetto all'uopo incaricato, vuoi per la natura del soggetto beneficiario, vuoi per quella dell'intervento. Anche in tal caso l'attività di vigilanza è stata comunque assicurata dall'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, nonché da altri soggetti previsti per legge o in base a procedure concordate.

Rientrano nella prima fattispecie i sette interventi previsti nelle Basiliche di S. Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura, nonché quello finalizzato alla realizzazione di un parcheggio pluripiano al Gianicolo: interventi, questi, accomunati dal fatto di essere ubicati in aree di parziale o totale proprietà del Vaticano o in aree caratterizzate da extraterritorialità (caso del Gianicolo). In tal caso il controllo sull'avanzamento dei lavori è avvenuto in base a quanto concordato con gli scambi di note intervenuti fra lo Stato Città del Vaticano e lo Stato Italiano. Tutti gli interventi risultavano comunque sostanzialmente completati al 31 dicembre1999.

Il secondo caso riguarda gli interventi concernenti le iniziative culturali connesse al Giubileo, il cui svolgimento era appunto previsto durante tutto l'anno 2000, nonché alcune

attività di carattere strumentale (concorsi, particolari attività di coordinamento, ecc.) o di mera attribuzione di fondi per il pagamento di straordinari, la cui natura non rendeva utile o necessario il ricorso alla complessa ed onerosa procedura di monitoraggio prevista per tutte le altre tipologie d'intervento.

INTERVENTI NON SOGGETTI A MONITORAGGIO

C1	C2	C3	Categoria	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento		lett. c)	lett. d)
B	13	73	L	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso, rampa per disabili	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	110.000	gen '99	dic '99
B	13	74	L	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Restauro e risanamento del soffitto artistico ligneo	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	580.000	gen '99	dic '99
B	13	75	L	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Rifacimento degli impianti di illuminazione ed elettrici	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	720.000	nov '98	dic '99
B	13	76	L	Nuove rampe per disabili e posto di pronto soccorso	Patriarcale Basilica di S. G. in Laterano	234.000	lug '98	ago '99
B	13	77	L	Restauri e rinnovo impianto elettrico	Patriarcale Basilica di S. G. in Laterano	2.057.000	lug '98	ago '99
B	13	78	L	Messa a norma dell'impianto elettrico e nuovo impianto per l'amplificazione e la diffusione	Pontificia Amm.ne Patriarcale Basilica S. Paolo	2.000.000	dic '98	dic '99
B	20	01/1	I	Opera lirica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Teatro dell'Opera di Roma	15.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/2	I	Musica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Accademia di S. Cecilia di Roma	13.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/3	I	Prosa. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Teatro Roma	7.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/4	I	Mostre. Programma di esposizioni d'arte da svolgersi nelle Scuderie Papali di Roma	Agenzia Romana per il Giubileo	5.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/5	I	Convegni ed iniziative artistiche culturali	Agenzia Romana per il Giubileo	2.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/6	I	Iniziative finalizzate all'arricchimento del patrimonio culturale di Comune, Provincia, Regione)	Agenzia Romana per il Giubileo	5.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/7	I	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale di Roma	Comune di Roma	1.000.000	lug '99	gen '01
B	20	01.8/A	I	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma – Espreessioni artistiche ed attività di studio e ricerca storico-religiosa	Provincia di Roma	750.000	lug '99	gen '01
B	20	01.8/B	I	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma	Provincia di Roma	250.000	lug '99	gen '01
B	20	01/9	I	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Regione Lazio	Regione Lazio	1.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/10	I	Iniziative e mostre d'arte contemporanea a Roma e nel Lazio	Agenzia Romana per il Giubileo	1.000.000	gen '00	dic '00
C	02	02/2.1	L	Concorsi di progettazione preliminare di ponti pedonali	Comune di Roma - Dip. VI - Uff. Città Storica	399.995	apr '99	nov '99
C	02	03/6	L	Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Restauro e consolidamento della Basilica di S. Paolo fuori le mura e manutenzione del muro di cinta verso Viale S. Paolo	P. Amm.ne Patriarcale Basilica S. Paolo	1.256.320	apr '99	nov '99
D	08	02	L	Parcheggio propaganda Fide Gianicolo	Congregazione de Propaganda Fide	40.000.000	apr '97	nov '99

D	22	01/1	L	Area dei grandi eventi – Tor Vergata (Roma) - Coordinamento delle progettazioni	Provveditorato OO.PP. Lazio	950.000	dic '98	nov '99
D	22	01/2	L	Area dei grandi eventi – Tor Vergata (Roma) - Organizzazione delle manifestazioni	Ag. Romana Prep. Giubileo	1.174.000	dic '98	nov '99
D	22	01/3	L	Progettazioni degli interventi ricadenti nell'area universitaria di Tor Vergata	Università Tor Vergata	876.000	dic '98	nov '99
E	07	01	I	Attività straordinaria del Corpo della Polizia Municipale per assicurare l'apertura ed il funzionamento dei cantieri giubilari	Comune di Roma - VV.UU.	2.700.000	-	-
F	04	01	F	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 dell'art. 1 della legge 23 dicembre N. 651	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	90.711.496	-	-
F	04	02	F	Osservatorio sul Piano del Giubileo	Uff. Progr. Roma Capitale	6.000.000	-	-
F	05	06	L	Funzionamento delle strutture del Commissario straordinario di Governo	Presid. Cons. Ministri - Uff. Roma Capitale	3.600.000	-	-
			F	Monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano per il Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000	-	-

LA SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.03.2001

Situazione al 31 marzo 2001.

Il Piano è stato più volte modificato ed integrato dalla Commissione per Roma Capitale, che, come si è già detto, ha deliberato di aumentare o ridurre, anche per l'intero importo, le assegnazioni finanziarie destinate alla realizzazione dei singoli interventi, ovvero ha finanziato nuove iniziative. Tali determinazioni hanno prodotto nei settori di intervento individuati della legge 651/96, significative variazioni finanziarie e strutturali.

1, sia in merito alla ripartizione dei finanziamenti fra i settori, che per ciò che concerne impegni e pagamenti è quella riassunta nella seguente tabella:

Settori	Numero interventi	Situazione delle assegnazioni al 18/09/1996	Situazione delle assegnazioni al 31/03/2001	Impegni e trasferimenti	Impegni / assegnazioni	Pagamenti
		milioni	milioni	milioni	%	milioni
Settore A - Sociale e accoglienza	92	330.800	245.563	257.676	*	250.713
Settore B - Beni culturali	361	560.200	569.016	563.632	99,05%	543.683
Settore C - Manutenzione, arredo urbano, patrimonio ambientale	139	568.250	484.722	487.055	*	452.099
Settore D - Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana	99	1.625.750	1.474.785	1.477.844	*	1.356.210
Settore E - Servizi speciali e formazione	115	330.000	492.751	474.541	96,30%	452.073
Settore F - Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento	14	85.000	179.812	169.383	94,20%	161.946
	-	-		-	-	-
TOTALE	**820**	**3.500.000**	**3.446.649**	**3.430.131**	**97,81%**	**3.216.724**

*L'impegno supera l'assegnazione in quanto debbono rientrare nelle disponibilità della Commissione somme già versate ai soggetti beneficiari relative ad interventi definanziati.

Le significative modifiche apportate con D.M. del 15 maggio 1998 agli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano (Allegato A del DPCM del 1 dicembre 1996) sono state, con DM del 19 maggio 1999,ulteriormente modificate e integrate attraverso la previsione di una puntuale indicazione della documentazione da allegare al momento della richiesta d'erogazione finanziaria dell'ulteriore 35% dell'impegno già assunto all'atto dell'inizio dei lavori a fronte del quale era già stato corrisposto il 50% dell'importo impegnato.

Sono state integrate le modalità di erogazione dell'ulteriore somma residua fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto, attraverso la previsione di apposita certificazione del rappresentante legale con la quale dichiari la conclusione delle procedure di collaudo o di regolare esecuzione. E' stato inoltre ribadito che le somme non utilizzate per la realizzazione

dell'intervento debbono essere versate per l'anno 2000 in conto entrate Tesoro, capitolo 3694, Art. 11, per la conseguente riassegnazione al competente Capitolo di bilancio.

Con DM 7 marzo 2000 la Commissione ha ritenuto di modificare gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano aumentando la percentuale dell'erogazione finanziaria sopraindicata dal 35% al 45%.

A seguito di numerose richieste inoltrate dai soggetti beneficiari ai fini dell'adeguamento dei pagamenti fino al tetto del 95% degli impegni assunti, sono stati emessi i conseguenti provvedimenti di autorizzazione.

Sempre con lo stesso DM 07.03.2000 sono stati inoltre modificati gli ultimi due capoversi del punto1.16 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano, di cui al DM 16 luglio 1998, relativi all'erogazione delle quote di contributo previsto per il Piano dell'accoglienza.

E' necessario inoltre evidenziare che con i DD.MM. del 24 marzo e 24 aprile 2000 la Commissione ha proceduto a definanziare parzialmente quegli interventi per i quali i soggetti beneficiari non avevano rispettato i termini previsti per la rispettiva realizzazione.

Le somme così risultanti saranno, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 494/1999, destinate alla gestione dell'evento giubilare e pertanto rientrano nelle disponibilità del fondo di cui al capitolo 9411 della U.P.B. 23- Roma Capitale - dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie

Fino al 31 marzo 2001 sono stati:

-	assunti impegni per	Lit	2.859.540.758.134
-	trasferiti al Ministero BB.CC.AA.	Lit.	330.574.720.461
-	trasferiti al Ministero dell'Interno	Lit.	138.867.758.000
-	trasferiti al Ministero LL. PP.	Lit.	55.317.540.000
-	trasferiti al Ministero della Difesa	Lit	9.261.986.000
-	trasferiti al Ministero dei Trasporti	Lit.	6.300.000.000
-	trasferiti alla Presidenza del Consiglio	Lit.	5.671.303.242
-	trasferiti all'Ufficio del Commissario Straordinario di Governo	Lit.	15.000.000.000
-	Ufficio del Programma per Roma Capitale	Lit.	9.600.000.000
	- TOTALE DELLE RISORSE ATTIVATE	Lit.	3.430.134.065.837

-	effettuati pagamenti per	Lit.	2.646.133.453.176
-	trasferiti al Ministero BB.CC.AA.	Lit.	330.574.720.461
-	trasferiti al Ministero dell'Interno	Lit.	138.867.758.000
-	trasferiti al Ministero LL. PP.	Lit.	55.317.540.000
-	trasferiti al Ministero della Difesa	Lit	9.261.986.000
-	trasferiti al Ministero dei Trasporti	Lit.	6.300.000.000
-	trasferiti alla Presidenza del Consiglio	Lit.	5.671.303.242
-	trasferiti all'Ufficio del Commissario Straordinario di Governo	Lit.	15.000.000.000
-	Ufficio del Programma per Roma Capitale	Lit.	9.600.000.000

- TOTALE DELLE RISORSE TRASFERITE Lit. 3.216.726.760.879

Le erogazioni rappresentano il 93,7% delle risorse impegnate.

Gli impegni assunti, per Lit. 2.859.540.758.134, si riferiscono al finanziamento di n. 681 interventi e più precisamente:

- sono stati emessi decreti di impegno per l'importo di Lit. 2.859.540.758 ai fini della realizzazione degli interventi, nonché le autorizzazioni di pagamento e relativi titoli di spesa per l'importo di Lire 2.646.133.453.176 ai fini dell'erogazione di anticipazioni nella misura iniziale del 20% o del 50%, nonché quelle successive fino all'85%, al 95% o al 100% dell'impegno assunto per la realizzazione dell'intervento.
- in unica soluzione sono state trasferite risorse alla Regione Lazio ai fini dell'accoglienza per Lit. 109.196.230.000 ed ai fini della valorizzazione delle risorse umane, emergenza sanitaria e sicurezza sul lavoro, Lit. 57.166.364.000.

Il trasferimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pari a Lit. 330.574.720.461, si riferisce alla realizzazione di 204 interventi di competenza del Ministero compresi nel Piano.

La somma di Lit. 138.867.758.000 trasferita al Ministero dell'Interno si riferisce a n. 27 interventi in materia di sicurezza.

La somma di Lit. 9.261.986.000 trasferita al Ministero della Difesa si riferisce a n. 5 interventi.

La somma di Lit. 55.317.540.000 trasferita al Ministero dei LL.PP. si riferisce a n. 6 interventi.

La somma di Lit. 6.300.000.000 trasferita al Ministero dei Trasporti e della Navigazione si riferisce a n. 2 interventi.

La somma di Lire 5.671.303.242 trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si riferisce a n. 4 interventi.

La somma di Lire 15.000.000.000 trasferita all'Ufficio del Commissario Straordinario di Governo si riferisce alle "Attività finalizzate all'allestimento ed all'attrezzatura dell'area di Tor Vergata".

La somma di Lire 9.600.000.000 trasferita all'Ufficio per Roma Capitale si riferisce a n. 2 interventi.

Con Delibera n. 9/2000, recepita dal DM 21.12.2000, la Commissione ha destinato lire 53 miliardi alle Amministrazioni ed agli Enti che ne hanno fatto richiesta, quale concorso agli oneri sostenuti per la gestione dei servizi di base e speciali durante l'evento giubilare.

Alla data odierna risultano ancora da emettere:

- circa n. 329 provvedimenti relativi al saldo finale degli interventi;
- n. 11 provvedimenti di impegno e pagamento contestuale relativi ad interventi recentemente inclusi nel Piano;

per gli interventi definanziati, in quanto non ultimati nei tempi previsti, è in corso la procedura di restituzione delle somme trasferite che prevede il versamento in entrata, da parte dell'Ente beneficiario, delle somme non utilizzate e la richiesta da parte dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi al Ministero del Tesoro per la successiva reiscrizione sul pertinente capitolo di spesa.

SCHEDE DI SINTESI DEGLI INTERVENTI

Schede di sintesi dei singoli interventi

Vengono riportate, di seguito, le schede (ordinate per codice U.R.C.G.E.) di sintesi dell'andamento dei singoli interventi inclusi nel Piano ex lege n. 651/1996 (esclusi quelli non soggetti a monitoraggio), con i seguenti allegati:

- grafico Curva di criticità finale
- Indicatori di avanzamento
- Estratto modello B (rapporto conclusivo del monitoraggio)