Per quanto attiene la Fognatura di S. Erasmo, è stato sottoscritto l'accordo di programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Venezia ed il Magistrato alle Acque di Venezia. Il progetto è stato approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 99 del 30 ottobre 2000. Le opere la cui realizzazione compete al Magistrato alle Acque, sono in corso di avanzata esecuzione.

Per quanto riguarda il progetto relativo alla costruzione della vasca di pioggia della Rana in Comune di Venezia. si è provveduto a redigere una nuova perizia geologica e nuovi calcoli statici. L'appalto dei lavori è in corso.

La VESTA S.p.A. ha realizzato un nuovo progetto definitivo relativo all'Acquedotto di Venezia – centro storico estuario sud. Tale progetto è stato approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 147 del 29 marzo 2001.

Legge 67/88 esercizio 1988 (€ 18.334.219,92, pari a 35,5 miliardi)

Si tratta di 7 interventi, di cui 4 per acquedotti e 3 per impianti di depurazione nella terraferma veneziana. Di questi, i primi rientrano nell'ambito della progettazione generale del sistema degli acquedotti del basso Veneto e precisamente nei Comuni di Chioggia e Cavarzere in Provincia di Venezia, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 1688 del 16 Giugno 2000.

In particolare, per quanto riguarda gli acquedotti realizzati ad opera del Comune di Chioggia, i lavori relativi al rifacimento degli impianti di sollevamento a Cavanella d'Adige (acqua grezza e potabile), risultano ultimati e collaudati.

In relazione agli impianti di depurazione, il primo finanziamento relativo alla realizzazione della quarta linea dell'impianto di depurazione di Fusina, è stato riallocato nell'intervento denominato "Progetto Integrato Fusina" (PIF), al fine di portarlo alla potenzialità di circa 400.000 abitanti equivalenti. Contestualmente, la quarta linea dell'impianto di depurazione in argomento, è stata finanziata con i fondi CIPE.

Per quanto riguarda l'intervento, relativo ad opere accessorie all'impianto di Campalto, i lavori sono ultimati e collaudati.

Legge 67/88 esercizio 1990 (€ 53.969.745,95, pari a 104,5 miliardi)

Si tratta di 27 interventi, di cui 16 risultano ultimati e già collaudati o con collaudo in corso e 2 concretamente avviati con i lavori in corso di esecuzione. Si descrive ora la situazione degli interventi che invece non sono ancora avviati.

I 6 miliardi originariamente destinati alla "filtrazione Fusina" sono stati riallocati con delibera del Consiglio Regionale n. 45/1999 sul "Progetto Integrato Fusina", approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 24 del 1 marzo 2000, nell'ambito del Piano Direttore 2000.

In particolare il Progetto Integrato Fusina si configura come uno dei principali interventi previsti dal Piano Direttore 2000 per la riduzione dell'inquinamento in Laguna di Venezia. In relazione a tale progetto, che assume valenza regionale, si rimanda a quanto già espresso in premessa.

Per quanto riguarda la vasca di accumulo di Piazzale Giovannacci, per la quale era stata approvata dal Comune di Venezia la 2^ perizia di variante al progetto originario a causa di problemi di tenuta idraulica, i lavori sono conclusi ed è in corso il collaudo.

L'intervento "Riabilitazione funzionale delle fognature del centro storico di Venezia" si è concretizzato in un intervento all'interno dell'area ospedaliera del SS. Giovanni e Paolo. L'ULSS di Venezia. I lavori sono ultimati e collaudati.

Il progetto del depuratore di Valli di Chioggia ha dovuto superare una serie di ostacoli per i quali è stato necessario adeguare strumenti urbanistici e pianificatori. Il Comune ha revisionato il progetto ed ha ritenuto opportuno sostituirlo con il progetto di collegamento con il depuratore Val Da Rio, approvato con Decreto Regionale n. 174 del 12 novembre 1996. Con Decreto Regionale n. 5 del 23 gennaio 1997 è stata approvata la variante del progetto.

Il Comune di Venezia, infine, in accordo con il Consorzio di Bonifica Dese Sile di Mestre (VE) sta procedendo ad una radicale riprogettazione di tutta la fase terminale delle fognature afferenti all'impianto di Campalto e finalizzata al controllo dell'inquinamento diffuso urbano. E' stato redatto il Piano Guida datato aprile 1999.

Il Progetto Integrato Campalto (PIC) risulta sostanzialmente composto di tre parti:

1) collettore acque basse da Via Torino a Campalto (PIC1), per il quale di recente è stata approvata la procedura di VIA;
2) impianto di depurazione di Campalto che sarà potenziato da 130.000 a 160.000 abitanti equivalenti. Detto progetto è stato approvato ed è in corso di realizzazione (PIC2);
3) opere di finissaggio dei reflui tramite fitodepurazione al fine di raggiungere concentrazioni degli inquinanti in linea con i valori stabiliti dal D.M. 30 luglio 1999 (PIC3), per le quali il Comune di Venezia sta redigendo il progetto.

Legge 67/88 esercizio 1991 (€ 15.803.581,11, pari a 30,6 miliardi)

Si tratta di 9 interventi: 6 di questi risultano già ultimati e collaudati, mentre 3 sono stati concretamente avviati ed i lavori sono in corso di esecuzione.

Il sistema informativo regionale – progetto SINA, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2558 del 27 luglio 1999. I lavori sono in corso di esecuzione.

L'impianto di trattamento R.S.U. di Venezia che risulta terminato e collaudato è stato cofinanziato con i fondi della Legge Speciale per Venezia ed i fondi F.I.O.

Legge 67/88 esercizio 1992 1^ e 2^ tranches (€ 46.326.183,85, pari a 89,7 miliardi)

Si tratta di 17 interventi, dei quali 9 già ultimati e collaudati.

Si riporta la situazione degli altri interventi.

Per quanto riguarda le vasche di pioggia del Consorzio del Mirese si precisa che è stata conclusa la progettazione esecutiva.

Per i due interventi relativi al "Progetto integrato Fusina", oggetto di riallocazione delle risorse ad opera del Provvedimento del Consiglio Regionale n. 1115 del 8.3.95 e della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 45 del 15 luglio 1999, valgono le considerazioni già riportate in precedenza.

Gli interventi relativi alla fognatura nei Comuni di Candiana, Conselve, Moselice, Pozzonovo, Solesino e Tribano, nonché agli impianti di depurazione minori, dell'Azienda Speciale Centro Veneto Servizi di Monselice (PD), sono finanziati con i fondi riallocati, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 1 marzo 2000. I lavori sono in fase di appalto.

Legge 360/91 (€ 8.263.310,39, pari a 16 miliardi)

Si tratta di 7 dei quali ne sono stati ultimati e collaudati 3. Si riporta la situazione dei rimanenti.

I fondi originariamente destinati al "Progetto pilota Marzenego", sono stati riallocati con delibera del Consiglio Regionale n. 45 del 15 luglio 1999 nel Progetto relativo alla ricalibratura e sostegni nei sottobacini del Fiume Marzenego. Il progetto preliminare e lo studio di compatibilità ambientale sono già stati eseguiti. La progettazione definitiva ed esecutiva in corso.

Per quanto riguarda il progetto relativo al recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano in Venezia e la creazione del cd. "Bosco di Mestre", i lavori risultano ultimati relativamente al 1° stralcio. il Comune di Venezia ha predisposto il progetto per quanto attiene il 2° stralcio.

Legge 139/92 - esercizio 1993 – I^ fase (€ 180.759.914,68, pari a 350 miliardi)

Si tratta di 67 interventi dei quali la maggior parte risultano ultimati e collaudati o in fase di collaudo. Alcuni però trovano ancora degli ostacoli che ne impediscono l'avvio.

I lavori di ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero ad opera del Consorzio Tergola, ora S.E.T.A. S.p.A., hanno subito un rallentamento dovuto ad un ricorso presentato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale in relazione alla graduatoria finale di aggiudicazione dell'opera, presentato dalla seconda ditta classificata. La sentenza favorevole per la stazione appaltante, porta la data del 23 maggio 2002 ed è stata depositata il 15 gennaio 2003.
A tutt'oggi i lavori sono in fase di esecuzione.

Per quanto riguarda il progetto relativo al completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta ad opera del Comune di Venezia, i lavori sono stati appaltati ma non ancora affidati in attesa della risoluzione degli espropri.

In relazione al progetto di ampliamento della fognatura bianca e nera nel centro storico di Chioggia, si segnala che parte dei lavori sono stati realizzati e collaudati. Tuttavia a seguito di rescissione del contratto con la ditta appaltatrice si rimane in attesa di affidamento dei lavori residui.

Legge 139/92 - II^ fase (€ 165.266.207,71, pari a 320 miliardi)

Si tratta di 46 progetti, dei quali 10 già ultimati e collaudati o in fase di collaudo e 5 in corso di ultimazione. Per i rimanenti progetti la maggior parte sono già stati approvati e finanziati con relativo provvedimento regionale, altri sono in fase di redazione.

Si precisa che 11 progetti sono stati oggetto di riallocazione nell'ambito della programmazione di riparto delle risorse disponibili approvate dal Consiglio Regionale con DCR n. 45 del 15 luglio 1999.

Inoltre, con DGR n. 2876 del 28 luglio 1998, la Giunta Regionale ha avviato tutte le attività connesse con l'erogazione di contributi a soggetti privati operanti nell'agricoltura e nella zootecnia per la realizzazione di interventi volti a ridurre il rilascio di eutrofizzanti nei corsi d'acqua sfocianti nella laguna di Venezia (in totale L. 85 miliardi); l'istruttoria per l'erogazione dei finanziamenti si è conclusa già da tempo, per alcuni interventi i lavori sono in corso di esecuzione, per altri sono già terminati e collaudati.

Con riferimento ai fondi originariamente assegnati al Settore zootecnico, con DCR n. 103/2002 sono stati riallocati € 15.493.706,97, pari a 30 miliardi di lire, per la gestione delle pratiche agricole nel Bacino Scolante: produzione di energia rinnovabile da culture a minor rilascio di nutrienti.

Legge 539/95 - esercizio 1996 – II^ fase (€ 15.493.706,97, pari a 30 miliardi)

Si tratta di 15 interventi, di cui 14 relativi ad opere fognarie ed 1 relativo allo scavo Rii – Centro storico di Venezia. Di questi, 14 interventi risultano conclusi e collaudati o quantomeno con collaudo in corso ed 1 in fase di ultimazione, relativo alla realizzazione della rete fognaria in Comune di Villanova di Camposampiero (PD) ad opera della SE.T.A. S.p.A.

Legge 539/95 - esercizio 1997 – III^ fase (€ 30.987.413,95, pari a 60 miliardi)

Si tratta di 19 interventi di cui 17 relativi ad opere fognarie ed ampliamento/miglioramento di impianti di depurazione, 1 relativo a scavo Rii nel centro storico di Venezia ed 1 relativo al completamento dell'impianto R.S.U. di Venezia ad opera dell'Ente di Bacino R.S.U. di Venezia 2.

Per 14 interventi i lavori risultano ultimati e collaudati, o con collaudo in corso.

Per altri 4 interventi i lavori sono in corso ed in via di ultimazione, mentre per quanto riguarda l'intervento relativo alla realizzazione del collettore fognario nei Comuni di Villa del Conte e Santa Giustina in Colle e nella Frazione Abbazia Pisani, Provincia di Padova, il progetto è stato approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 28 del 19 gennaio 1998.

In particolare per quanto riguarda l'intervento relativo al Dipartimento d'urgenza dell'Ospedale di SS. Giovanni e Paolo di Venezia – 2° stralcio, i lavori risultano ultimati e collaudati, come sopra indicato.

In relazione al progetto relativo all'ampliamento di biotrattamento del Comune di Camposampero, ad opera del Consorzio Tergola, ora S.E.T.A. S.p.A., si rimanda a quanto già riportato per la Legge 139/1992 – esercizio 1993 – I^ fase.

Legge 515/96 - esercizio 1997 - III^ fase (€ 103.291.379,82, pari a 200 miliardi)

Si tratta di 61 interventi di cui 57 relativi ad ampliamento di reti fognarie ed al miglioramento di impianti di depurazione, 1 relativo allo scavo Rii nel centro storico di Venezia, 2 alla bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera (VE) ed 1 relativo al potenziamento della rete di telerilevamento agrometereologica ad opera dell'ARPAV.

Di questi 37 interventi risultano ultimati e collaudati mentre per 17 i lavori sono in corso di esecuzione.. 3 progetti sono stati approvati con relativo provvedimento regionale ed 1 è in fase di redazione.

Legge 515/96 - esercizio 1998 – IV^ fase (€ 61.187.231,14, pari a 118,475 miliardi)

Si tratta di 68 interventi che riguardano opere di fognatura ed ampliamento impianti di depurazione.

I progetti di tali interventi risultano quasi tutti approvati ed i lavori sono in avanzata fase di realizzazione. 17 interventi risultano già ultimati e collaudati od in fase di collaudo.

In relazione al progetto relativo all'ampliamento di biotrattamento del Comune di Camposampero, ad opera del Consorzio Tergola, ora S.E.T.A. S.p.A., si rimanda a quanto già riportato per la Legge 139/1992 – esercizio 1993 – I^ fase.

Legge 345/97 - esercizio 1998 – V^ fase (€ 142.025.647,25, pari a 275 miliardi)

Si tratta di 27 interventi che riguardano non solamente opere di fognatura ed ampliamento impianti di depurazione, ma anche interventi di riqualificazione di corsi d'acqua e di bonifica di siti inquinati ed opere acquedottistiche ed interventi nel settore agricolo e zootecnico. 1 progetto è relativo allo scavo Rii nel centro storico di Venezia

I progetti di tali interventi risultano quasi tutti approvati ed i lavori sono in corso di realizzazione. Alcuni di questi sono stati sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Tuttavia 2 interventi sono già stati ultimati e collaudati.

Per quanto riguarda le opere acquedottistiche, la Commissione Regionale VIA ha rilevato alcune carenze di carattere progettuale in merito al progetto per l'Acquedotto sostitutivo dei pozzi del Cavallino, affidato al Consorzio di Bonifica Basso Piave. In particolare la suddetta Commissione ha ritenuto che il progetto in esame fosse carente nel quadro programmatorio, nell'analisi del sistema ambientale e nella definizione delle alternative progettuali. Per questo si è ritenuto opportuno sospendere, per il momento, la concessione del finanziamento a favore del Consorzio Basso Piave per la realizzazione di tale intervento e valutare l'opportunità di approfondire ulteriormente l'analisi critica del fenomeno della subsidenza e dell'influenza degli emungimenti nella zona del Cavallino.

Al contrario, il progetto di Interconnessione dei sistemi acquedottistici Venezia – Chioggia, gestito dalla Società Delta Po S.p.A., è stato approvato con Decreto della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 344 del 10 ottobre 2000 ed i lavori sono in corso di esecuzione.

Con la DGR n. 3968 del 9 novembre 1999 è stato approvato l'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il Magistrato alle Acque del Veneto per la realizzazione degli interventi Torre di Burri e Botte di Conche. Ai sensi del suddetto accordo detti lavori vengono cofinanziati per € 6.197.482,79, pari a 12 miliardi, dal Magistrato alle Acque di Venezia che provvede inoltre al coordinamento dell'intervento in parola

Legge 448/98 – esercizio 1999-2000-2001 – VI^ fase (€ 235.504.345,99, pari a 456 miliardi)

Il Consiglio Regionale ha approvato il riparto dei fondi attribuiti dalla Legge 448/1999, individuando un cospicuo numero di interventi ed i relativi soggetti attuatori, con Deliberazione n. 23 del 1 marzo 2000.

Si tratta infatti di 109 interventi di cui 80 di fognatura, 24 di fitodepurazione e bonifica di siti inquinati, 3 di monitoraggio dell'inquinamento nel Bacino Scolante della Laguna di Venezia ad opera dell'ARPAV, 1 di informazione, stampa e divulgazione del "Piano Direttore 2000" e carta geologica della Laguna ed 1 progetto è relativo allo scavo Rii nel centro storico di Venezia.

38 progetti sono stati approvati ed appaltati, i lavori sono in fase in corso. Per quanto riguarda gli interventi meno complessi i lavori sono in via di ultimazione. 4 interventi sono già conclusi e collaudati o quantomeno in fase di collaudo, mentre 29 progetti sono stati approvati con provvedimento regionale, ora i lavori sono da appaltare. I rimanenti progetti sono in corso di redazione.

E' in fase di approvazione un Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, Comune di Mira ed il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta per la realizzazione del Parco Lagunare di Mira che consentirà:
a) l'aumento della capacità fitodepurativa del sistema idraulico di scolo, in particolare dello scolo Giare, con interventi di rinaturalizzazione dell'alveo, la creazione di golene sommerse, adeguata piantumazione delle rive e la creazione di alcuni specchi d'acqua avendo come riferimento l'assetto morfologico storico dell'ambito;
b) la creazione nell'estremo sud dell'area, a ridosso della Laguna di Venezia, di un ambito di interesse paesaggistico – naturalistico ed ecologico caratterizzato dalla presenza di un'area umida d'acqua dolce, fruibile anche per attività didattiche e ricreative, compatibilmente con le funzioni agricole presenti;
c) migliorare complessivamente la qualità paesaggista e ambientale del sito;

In relazione al progetto relativo all'impianto di depurazione di Camposampero, ad opera del Consorzio Tergola, ora S.E.T.A. S.p.A., si rimanda a quanto già riportato per la Legge 139/1992 – esercizio 1993 – I^ fase.

Legge 488/99 – esercizio 2002-2003 – VII^ fase (€ 205.033.388,94, pari a 397 miliardi)

Il Consiglio Regionale, con DCR n. 70 del 27 dicembre 2001, ha approvato il riparto dei fondi, attribuiti dalla Legge n. 448/199 e riallocazione dei fondi assegnati con la Legge n. 345/1997, gli interventi ed i relativi soggetti attuatori, per un totale di € 212.780.242,45.

Anche questo riparto della spesa presenta un numero abbastanza cospicuo di progetti. Infatti si tratta di 87 interventi di cui 45 di fognatura, 40 di fitodepurazione e bonifica di siti inquinati e 2 acquedotti.

Per quanto riguarda l'intervento relativo al "Progetto Integrato Fusina", per il quale è stato stanziato un ulteriore finanziamento da parte del Consiglio Regionale pari ad € 15.493.706,97, valgono le considerazioni gia riportate in precedenza.

Inoltre in relazione al progetto per la bonifica dei siti inquinati in Comune di Venezia – Zona Industriale di Porto Marghera – MASTER PLAN, si rinvia a quanto espresso in precedenza.

Considerato che i finanziamenti relativi alla Legge 488/1999 riconosciuti agli Enti attuatori sono stati imputati nell'esercizio di spesa degli anni 2002-2003, quasi tutti gli interventi sono in fase di progettazione o in fase di appalto, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo con provvedimento regionale. Tuttavia alcuni interventi sono già in fase di esecuzione dei lavori.

Legge n. 139/1992 – II^ fase per € 40.349.825,52 e Legge n. 515/1996 – IV^ fase per € 36.151,98, per un totale di € 40.385.977,50.

Il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 103 del 18 dicembre 2002 ha provveduto a ripartire la somma complessiva di € 40.385.977,50 in ragione delle più favorevoli condizioni rinegoziate dagli uffici regionali per l'assunzione del mutuo per il finanziamento degli interventi di cui alle leggi n. 139/1992 – II^ fase e n. 515/1996 – IV^ fase.

Si tratta di 23 interventi, in gran parte per l'adeguamento degli impianti di depurazione ai limiti del D.M. 30 luglio 1999 e per la realizzazione di condotte fognarie.

Per detti interventi la progettazione è in corso.

Leggi n. 388/2000 e 448/2001 – esercizio 2002-2003-2004 – VIII^ fase per € 287.320.000,00 e Leggi n. 539/1995 e n. 515/1996 – III^ fase per € 42.680.000,00, per un totale di € 330.000.000,00.

E' stata predisposta la nuova proposta di riparto da parte della Giunta Regionale che attualmente è in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale, dei fondi provenienti dalle leggi n. 388/2000 e n. 448/2001 (finanziarie 2001 e 2002) e dai maggiori e più favorevoli mutui di cui alle leggi 539/95 e 515/96 – III^ fase.

Il Dirigente del Servizio
Legge Speciale per Venezia
Dott.ssa Gisella Penna

RAPPORTO
SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Aggiornamento al 31 dicembre 2003

PAGINA BIANCA

INDICE

INDICE

GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO

SEZIONE I: COMUNI

COMUNE DI ARQUA' PETRARCA

COMUNE DI CAMPODARSEGO

COMUNE DI CASTELFRANCO

COMUNE DI CAVALLINO

COMUNE DI CAVARZERE

COMUNE DI CHIOGGIA / A.S.P.

COMUNE DI CODEVIGO

COMUNE DI ESTE

COMUNE DI FOSSO'

COMUNE DI GALZIGNANO TERME

COMUNE DI JESOLO / A.S.I.

COMUNE DI MARCON

COMUNE DI MEOLO

COMUNE DI MIRA

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

COMUNE DI MONASTIER

COMUNE DI MONSELICE

COMUNE DI MORGANO

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

COMUNE DI NOALE

COMUNE DI PADOVA

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

COMUNE DI PREGANZIOL

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

COMUNE DI SALZANO

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

COMUNE DI VENEZIA / VE.S.T.A.

COMUNE DI ZERO BRANCO

SEZIONE II: AZIENDE SPECIALI CONSORTILI

AZIENDA CONSORZIO DEL MIRESE (A.C.M.)

AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE (A.P.G.A.)

AZIENDA SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI AMBIENTALI (SE.T.A.)

AZIENDA CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO
AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI
AZIENDA CONSORZIO DEL TERGOLA

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE CENTRO VENETO SERVIZI

SEZIONE III: CONSORZI DI BONIFICA

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE BACCHIGLIONE

CONSORZIO DI BONIFICA BASSO PIAVE

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA BACCHIGLIONE

CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE

CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA PIAVE

CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTA

CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTELLA DI PEDEROBBA

CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA

SEZIONE IV: REGIONE VENETO

REGIONE: ACQUEDOTTI – DELTA PO

REGIONE: BONIFICA SITI INQUINATI

REGIONE: DISINQUINAMENTO / CONSORZIO VENEZIA DISINQUINAMENTO (C.V.D.)

REGIONE: FORESTE / AGRICOLTURA / ZOOTECNIA

SEZIONE V: AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PUBBLICHE

ARPAV

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

DELTA PO

ENTE DI BACINO R.S.U. VENEZIA 2

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

PORTO DI CHIOGGIA

U.L.S.S. N° 12 - VENEZIA

U.L.S.S. N° 17 – ESTE - MONSELICE

VE.S.T.A.

SEZIONE VI: ENTI VARI

ABBAZIA DI SAN GIORGIO MAGGIORE (VENEZIA)

SEMINARIO PATRIARCALE DI VENEZIA

FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE

SCHEDE RIEPILOGATIVE

BONIFICA SITI INQUINATI: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI PER ENTE ATTUATORE

INTERVENTI DI RICONVERSIONE IRRIGUA: SCHEDA RIEPILOGATIVA PER ENTE ATTUATORE

"PROGETTO INTEGRATO RII" – COMUNE DI VENEZIA – INSULA: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI

RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI, DEGLI IMPEGNI E DELLE EROGAZIONI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA, AL 31 DICEMBRE 2003

GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO

Gli schemi che sono riportati nel proseguo di questo report rappresentano la successione ordinata, Ente per Ente, di tutti i finanziamenti erogati dal Servizio Legge Speciale nella sua storia.

Lo scopo di questo lavoro è, oltre che quello di quantificare i singoli finanziamenti, di riepilogare lo stato dei lavori andando ad individuare le principali fasi di esecuzione:

- data di approvazione del finanziamento
- data di approvazione del progetto
- data di inizio lavori
- data di fine lavori
- data di collaudo

In molti casi un singolo finanziamento può essere stato diviso dall'Ente e dar vita a più progetti. In questo caso una singola riga di finanziamento si interrompe e si sviluppa in un numero di righe pari al numero di progetti sviluppati. Come si vede nell'esempio la riga madre (n. 12) mantiene i riferimenti dell'approvazione del finanziamento ma rimanda alle righe successive le informazioni inerenti i tempi di esecuzione del progetto e degli impegni ove siano separati.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
12	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Dese (finanziamento iniziale: 8.263.310,39 euro)	5/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		8.263.310,39			Finanziamento suddiviso negli interventi 12A (€ 4.131.655,19) e 12B (€ 4.131.655,19)				
12A	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso dei fiumi Dese e Zero e tributaria dei corsi d'acqua consortili: Piovega di C., Desolino, Rio S.Martino, Piovega di S., Rio S.Ambrogio, Piovega di L. e Piovega dei Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason (€ 4.131.655,19)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 12 (€ 4.131.655,19)					Progettazione definitiva in corso				
12B	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggiana, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano V.to e Scorze' (€ 4.131.655,19)		Realizzato con parte dei fondi del finanziamento 12 (€ 4.131.655,19)					Progettazione in corso				Progetto all'esame della Commissione V.I.A.

Ci sono anche casi in cui due o più finanziamenti danno vita ad un unico progetto. In questo caso le righe degli interventi originari (che sono stati evidenziati in grigio) contengono le informazioni sul finanziamento, mentre le notizie inerenti all'impegno e allo stato dei lavori sono riportate nella riga relativa all'intervento unificato.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Impianto di Vigonza (PD)		DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DPGR N. 2267 DEL 6/11/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	1/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DPGR N. 2267 DEL 6/11/1995	6.507.356,93	6.507.356,93	6.507.356,93	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				
4A	Esecuzione dei lavori di ampliamento impianto di depurazione di Vigonza (€ 7.540.270,73)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.032.913,80) + 4 (€ 6.507.356,93) = € 7.540.270,73					Lavori collaudati	24/09/1996	07/07/1999 28/07/1999	10/02/2000 15/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 15/01/2001 per € 7.540.270,73

Inoltre, le note nelle tabelle guidano il lettore nella consultazione dei progetti realizzati con i fondi della Legge Speciale.

Nelle schede relative ai Consorzi di Bonifica sono riportati anche i dati riferiti ai finanziamenti attribuiti dal Settore Primario ai Consorzi stessi per interventi di riconversione irrigua. Detti fondi figurano con il codice **SP** nella colonna intervento.

PAGINA BIANCA