SEZIONE III: CONSORZI DI BONIFICA

Nota: nelle tabelle che seguono vengono riportati i finanziamenti attribuiti direttamente ai Consorzi di Bonifica e quelli attribuiti dal Settore Primario ai Consorzi stessi per interventi di riconversione irrigua

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

SEGRETERIA REGIONALE PER L'AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO
ATTRAVERSO IL SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

CONSORZI DI BONIFICA DEL BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA

Elaborazione cartografica

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Centro di Riferimento per il Bacino Scolante nella Laguna di Venezia

Data di aggiornamento aprile 2004

Legenda

- Bacino Scolante e Laguna di Venezia
- Bacino Scolante ad interventi a tipologia limitata
- Area di Ricarica ad interventi a tipologia limitata
- Confine comunale
- Conterminazione lagunare
- Linea di costa

Consorzi di Bonifica

- Adige Bacchiglione
- Basso Piave
- Bacchiglione Brenta
- Dese Sile
- Destra Piave
- Pedemontano Brenta
- Pedemontano Brentella di Pederobba
- Sinistra Medio Brenta

INTERVENTI FINANZIATI AI CONSORZI DI BONIFICA CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Consorzio di Bonifica	Abitanti residenti nell'intero territorio di competenza (ISTAT, 2001)	Percentuale di abitanti residenti nel Bacino Scolante (anno 2001)	Finanziamenti (€)
Adige Bacchiglione	87.994	94,23	53.298.351,98
Basso Piave	124.000	10,06	20.081.289,80
Bacchiglione Brenta	473.269	27,81	27.991.963,93
Dese Sile	303.375	89,68	68.939.537,78
Destra Piave	239.524	16,37	5.226.332,04
Pedemontano Brenta	307.185	5,03	8.005.445,52
Pedemontano Brentella di Pederobba	214.163	33,29	8.437.506,44
Sinistra Medio Brenta	313.908	89,07	30.865.039,26
Totale	**2.063.417**	**90,27**	**222.845.466,75**

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE BACCHIGLIONE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 Es. 1993											
1	Intervento di diversione idraulica dalla laguna - incremento invasi - monitoraggio e telecontrollo	6/B/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 130 DEL 8/8/1998	12.844.589,35	12.844.589,35	12.844.589,35	Lavori collaudati	22/09/1997	20/03/2001	04/08/2001	Registrata, con DDDA n. 112 del 14/9/2001, un'economia di € 66.833,12 destinata a finanziare l'intervento 1 bis
1 bis	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica (€ 66.833,12)	6/B/2		DDDA N. 35 DEL 19/4/2002	66.833,12	66.833,12	60.149,81	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per € 66.833,12 comprensiva della quota finora erogata				DDDA n. 35 del 19/04/2002 utilizza l'economia di € 66.833,12 dell'intervento 1
	Legge 139/92 II fase											
2	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DDDA N. 21 DEL 26/2/2001	619.748,28	619.748,28	321.448,46	Lavori in corso	26/02/2002			
3	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sui rii Barbegara, Rebosola e S. Silvestro	5/B/4	DGR N. 2203 DEL 21/5/1996	DDDA N. 22 DEL 22/6/1998	5.164.568,99	5.164.568,99	4.648.112,09	Lavori collaudati	21/06/2000	21/08/2003	03/11/2003	Decreto di contabilità finale in preparazione
4	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica.	5/C/1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 61 DEL 4/8/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.324.056,05	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per € 2.582.284,50				
4A	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica (€ 2.649.117,67)		Riuniti i finanziamenti 1 bis (€ 66.833,12) + 4 (€ 2.582.284,50) = € 2.649.117,62					Lavori collaudati	04/08/2000	04/08/2003	04/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 6 del 07/01/2004
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
5	Intervento di incremento dei tempi di ritenzione delle acque di sfioro urbane e di dilavamento di superfici agricole nei comuni di Este e Baone	B/12 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 18 DEL 12/3/2003	3.615.198,29	3.615.198,29	149.344,87	Progetto approvato				In corso perizia per espropri. Erogazione limitata alle sole spese di progettazione
6	Fitodepurazione per integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione nei bacini centrali.	A/11 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 138/01 DDDA N. 110/02	7.746.853,49	361.519,83	298.639,42	Progetto approvato				In corso perizia per espropri. Decreti di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
7	Incremento invaso e capacità di autodepurazione Valli di Gazzignano e di Arquà Petrarca. (ricalibratura canali, creazione aree umide e sostegni, ripristino vegetazione di sponde)	D/79	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		5.164.568,99			Progettazione in corso				Procedura di screening in corso
8	Progetto per la miglior gestione delle acque irrigue	D/80	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		7.746.853,49			Progettazione in corso				Procedura di screening in corso
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
9	Incremento volume invaso canale dei Cuori e diaframmatura argini	2/M/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 109 DEL 18/10/2002	3.098.741,39	232.405,60	232.405,60	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
10	Opere di diaframmatura e completamento bacino Ca' di Mezzo	2/N/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 130 DEL 24/09/2003	258.228,45	258.228,45	19.367,13	Progetto definitivo				Erogazione limitata alle sole spese di progettazione (€ 19.367,13) come da DDDA n. 108/02
11	Ricalibratura canale San Giacomo - Monselesana	2/O/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 111 DEL 18/10/2002	1.291.142,25	96.835,67	96.835,67	Progetto definitivo				Decreto di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
12	Ricalibratura e sostegni canali Barbegara, Rebosola, S. Silvestro	2/P/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 107 DEL 18/10/2002	3.098.741,39	232.405,60	232.405,60	Progetto definitivo				Decreto di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
	TOTALI				53.298.351,98	26.074.617,68	21.225.352,05					

CONSORZIO DI BONIFICA BASSO PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1997											
1	Miglioramento della efficienza dello scarico delle reti fognarie 1° stralcio - Risanamento e riordino idraulico delle isole Trepontine	B/17/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 52 DEL 4/8/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	687.389,72	Lavori in corso	24/04/2002			
	Legge 139/92 - II fase											
4g-SP	Progetto aziendale coordinato di riconversione irrigua in bacino Cavallino.		DGR N. 2876 DEL 28/07/1998	DDTR N. 113 DEL 14/06/1999	643.690,70	643.690,70		Lavori collaudati	14/06/1999	01/03/2001	01/08/2001	L'importo complessivo del progetto è pari a € 836.091,00. Quota residua a carico del Consorzio Basso Piave.
4h-SP	Progetto rifacimento capofossi.		DGR N. 2876 DEL 28/07/1998	DDTR N. 113 DEL 14/06/1999	70.465,38	70.465,38		Lavori ultimati	28/12/2000			L'importo complessivo del progetto è pari a € 117.440,00, finanziato dalla Regione Veneto per € 70.465,38
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
2	Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione area Cavallino	B/20 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		12.911.422,48			Finanziamento convogliato nell'intervento 3A				
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
3	Completamento *intervento per aquedotto* sostitutivo pozzi in comune di Cavallino	5/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		5.164.568,99			Finanziamento convogliato nell'intervento 3A				
3A	Acquedotto sostitutivo dei pozzi ad uso irriguo del bacino del Cavallino (€ 18.075.991,47)		Riuniti i finanziamenti 2 (€ 12.911.422,48) + 3 (€ 5.164.568,99)					Progettazione definitiva				Progetto sospeso in attesa di riesame della Commissione V.I.A.
	TOTALI				20.081.289,80	2.005.298,33	687.389,72					

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA BACCHIGLIONE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 Es. 1993											
1	Sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (foce lagunare di Lova)	5/D/1	DGR N. 4987 DEL 3/10/1995	DDDA N. 71 DEL 27/10/1995	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	22/07/1996	29/11/1997	20/03/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 82 del 12/7/2001
	Legge 139/92 II fase											
2	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DDDA N. 73 DEL 2/7/2001	619.748,28	619.748,28	359.013,84	Lavori in corso	03/09/2001			La somma impegnata è stata ridotta rispetto a quella finanziata in base alla riduzione dell'importo del progetto iniziale (da € 619.748,28 a € 516.456,90)
3	Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Fiumicello (Idrovora Cambroso)	5/B/7	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DGCA N. 72 DEL 2/2/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.272.486,29	Lavori collaudati	12/10/1998	29/11/1997	16/06/2000	Documentazione relativa al collaudo, già sollecitata, non ancora pervenuta
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
4	Ricalibratura e sostegni sui ri di Piove	A/7 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 71 DEL 13/6/2003	4.131.655,19	206.582,75	206.582,75	*Progetto definitivo*				Decreto di impegno ed erogazioni limitati alle sole spese di progettazione

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
5	Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nell'area "Brondolo" in comune di Chioggia	A/9 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 108 DEL 14/12/2000	774.685,35	774.685,35	0,00	Progetto esecutivo				
6	Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo	A/8 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 69 DEL 13/6/2003	2.840.512,95	142.025,65	142.025,65	Finanziamento suddiviso negli interventi 6A (€ 1.549.370,70) e 6B (€ 1.291.141,25)				Decreto di impegno ed erogazioni limitati alle sole spese di progettazione
6A	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (1° stralcio) - Bacino Sesta Presa - sottobacino dei RI di Piove (€ 1.549.370,70)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 6 (€ 1.549.370,70)					Progetto definitivo				
6B	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (1° stralcio) - Bacino Bernio (€ 1.291.141,25)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 6 (€ 1.291.141,25)					Progetto preliminare				
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
7	Ricalibratura, realizzazione aree golenali e ripristino vegetazione nei corsi d'acqua in zona Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio)	D/72	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 78 DEL 13/6/2003	3.098.741,39	154.937,07	154.937,07	Finanziamento suddiviso negli interventi 7A (€ 2.324.056,05) e 7B (€ 774.685,35)				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
7A	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio) - Bacino Sesta Presa - sottobacini a sud del Fiumicello (€ 2.324.056,05)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 7 (€ 2.324.056,05)					Progetto preliminare				
7B	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio) - Bacino Trezze (€ 774.685,35)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 7 (€ 774.685,35)					Progetto preliminare				
8	Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in Sinistra Brenta e Settima Presa Inferiore (Ricalibrazione e rinaturalizzazioni canali, nuove opere di derivazione, nuove reti di condotte)	D/75	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 63 DEL 13/6/2003	2.582.284,50	129.114,23	129.114,23	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
9	Ricalibratura e rinaturalizzazione della rete di bonifica costituita dallo scolo Noventana e sue diramazioni; costruzione nuovo impianto idrovoro "Noventa" per la diversione acque di piena della Laguna	D/73	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 64 DEL 13/6/2003	2.324.056,05	116.202,80	116.202,80	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
10	Progetto definitivo per la realizzazione di interventi strutturali in rete minore di bonifica. Gestione degli invasi e diversione delle acque di piena nell' idrovia Padova - Venezia.	D/74	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 128 DEL 18/11/2002	774.685,35	774.685,00	0,00	Progetto esecutivo				
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
11	Completamento ricalibratura e gestione invasi nell' area Brondolo di Chioggia	2/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 66 DEL 13/6/2003	1.239.496,56	61.974,83	61.974,83	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
12	Estensione sistema telecomando e telecontrollo alle opere di derivazione e manufatti irrigui	2/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 65 DEL 13/6/2003	1.032.913,80	51.645,69	0,00	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
13	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti di sollevamento Bernio e Trezze di Chioggia	2/C/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 67 DEL 13/6/2003	3.098.741,39	154.937,07	154.937,07	Finanziamento suddiviso negli interventi 13A (€ 1.291.142,25) e 13B (€ 1.807.599,15)				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
13A	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti Bernio e Trezze di Chioggia - bacino Bernio (€ 1.291.142,25).		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 13 (€ 1.291.142,25)					Progetto preliminare				
13B	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti Bernio e Trezze di Chioggia - bacino Trezze (€ 1.807.599,15).		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 13 (€ 1.807.599,15)					Progetto preliminare				Procedura di screening
14	Ricalibrazione e sostegni su corsi d' acqua nell' area della Riviera del Brenta	2/D/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 68 DEL 13/6/2003	2.375.701,74	118.785,09	118.785,09	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
	TOTALI				**27.991.963,93**	**6.404.065,20**	**4.265.430,31**					

CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Costruzione impianto idrovoro Canale Scolmatore F. Marzenego		DGR N. 1151 DEL 19/11/1986	DDLP N. 909 DEL 10/12/1990	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	Lavori collaudati	1990	08/04/1994	11/11/1995	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 356 del 17/09/1997. La maggiore spesa rispetto al finanziato, pari a € 140.088,36 è a carico dell'ente
2	Opere accessorie relative all'impianto idrovoro del Canale Scolmatore e ristrutturazione rete di bonifica Favaro Veneto (VE)		DGR N. 1151 DEL 19/11/1986	DR N. 762 DEL 08/08/1990	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori collaudati	1989	30/11/1990	15/10/1992	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 356 del 17/09/1997. La maggiore spesa rispetto al finanziato, pari a € 140.088,36 è a carico dell'ente
	Legge 67/88 Es. 1990											
3	Risanamento e rinaturalizzazione del II tronco del canale Acque Basse	1/2.4a	DGR N. 3324 DEL 29/07/1996	DPGR N. 2436 DEL 03/10/1994	6.455.711,24	6.455.711,24	275.991,49	Progettazione preliminare				Progetto all'esame della Commissione V.I.A.
	Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche											
4	Impianto idrovoro a servizio del Canale Scolmatore del fiume Marzenego - II stralcio	1/4.1	DGR N. 2773 DEL 21/06/1994	DDDA N. 72 DEL 02/11/1995	3.098.741,39	3.098.741,39	3.098.741,39	Lavori collaudati	23/11/1996	30/05/1997	06/12/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 27 del 31/03/1999
	Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche											
5	Sistemazione Fiume Marzenego - Ramo Beccherie		DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DGCA N. 367 DEL 24/09/1997	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	23/07/1999	23/01/2001	22/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 132 del 25/11/2002
	Legge 360/91											
6	Ricalibrazione e sostegno nei sottobacini del Marzenego		DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		1.291.142,25			Finanziamento convogliato nell'intervento 16 per € 1.291.142,25				
	Legge 139/92 II fase											
7	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (Il finanziamento di € 774,685,35 - DGR N. 6400 DEL 12/12/1995 - è stato assegnato al Comune di Noale)	5/B/3.3						Con D.D.A. n° 18 del 26/02/01 e successivo D.D.A. n°38 del 09/04/01 il finanziamento è stato trasferito al comune di Noale				
8	Progetto Campalto: costruzione del I tronco del collettore Acque Basse	1/C/3	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		8.005.081,94			Progettazione in corso				Progetto all'esame della Commissione V.I.A. Proroga per progettazione esecutiva
9	Progetto Campalto: risezionamento del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e dello Scolmatore Marzenego	1/C/6	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		2.582.284,50			Progettazione in corso				Progetto all'esame della Commissione V.I.A.
10	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia. Interventi strutturali in reti di bonifica. Estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino scolanteImpianto per n. 24 stazioni.	5/B/5	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 59 DEL 15/05/2001	813.419,62	813.419,62	265.083,16	Lavori in corso	14/05/2002			
11	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero	5/B/1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 33 DEL 19/08/1998	7.230.396,59	7.230.396,59	6.353.083,64	Collaudo in corso.	18/11/1999	08/08/2003		

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
12	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Dese (finanziamento iniziale: 8.263.310,39 euro)	5/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		8.263.310,39			Finanziamento suddiviso negli interventi 12A (€ 4.131.655,19) e 12B (€ 4.131.655,19)				
12A	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso dei fiumi Dese e Zero e tributaria dei corsi d'acqua consortili: Piovega di C., Desolino, Rio S.Martino, Piovega di S., Rio S.Amnrogio, Piovega di L. e Piovega dei Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason (€ 4.131.655,19)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 12 (€ 4.131.655,19)					Progettazione definitiva in corso				
12B	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggiana, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano V.to e Scorze' (€ 4.131.655,19)		Realizzato con parte dei fondi del finanziamento 12 (€ 4.131.655,19)					Progettazione in corso				Progetto all'esame della Commissione V.I.A.
13	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Marzenego.	5/B/3	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		2.014.181,91			Progettazione in corso				Approvazione del S.I.A.
14	Sistemazione del fiume Marzenego - Ramo Beccherie in Venezia - Mestre. 1^ e 2^ perizia suppletiva e di variante.	5/B/3.1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 40 DEL 30/06/2000	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Lavori collaudati	23/07/1999	23/01/2001	22/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 132 del 25/11/2002
15	Interventi di riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua della terraferma veneziana	5/B/3.2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 53 DEL 04/08/2000	4.648.112,09	4.648.112,09	2.391.533,38	Lavori in corso	02/01/2002			
4e-SP	Gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole. Interventi interaziendali di completamento, impianto Zuccarello e Collettore Malvolti e manufatti di sbarramento.		DGR N. 2876 DEL 28/07/1998	DDTR N. 113 DEL 14/06/1999	582.873,26	582.873,26		Lavori in corso	04/05/2001	22/11/2002	18/03/2003	In attesa del decreto di approvazione della perizia per assorbimento del ribasso da parte della Direzione Politiche Agricole. Per la quota erogata (pari a € 436.556,28) si attende documentazione comopleta da parte del Settore Primario
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
16	Ricalibratura e sostegni nel sottobacini del Marzenego	A/10.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999		1.291.142,25			Finanziamento suddiviso negli interventi 16A (€ 309.874,14) e 16B (€ 981.268,11)				
16A	Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago, Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta (€ 309.874,14)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 16 (€ 309.874,14)					Progettazione in corso				Approvazione VIA con DGR N. 1549 DEL 14/06/02
16B	Interventi di riqualificaz. nell'area denominata "Oasi di Noale". 2° Stralcio (€ 981.268,11)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 16 (€ 981.268,11)					Progettazione in corso				
8c-SP	Realizzazione di barriere di vegetazione lungo il canale scolmatore in comune di Venezia.		DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDPA N. 37 DEL 28/03/2002	118.785,09	118.785,09	0,00	Lavori in corso	17/02/2003			In attesa del decreto di approvazione della perizia per assorbimento del ribasso da parte della Direzione Politiche Agricole. Per la quota erogata (pari a € 58.357,94) s attende documentazione completa da parte del Settore Primario
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
17	Riqualificazione ambientale della fossa Storta e interventi presso cave Praello a Marcon	D/78	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		2.582.284,50			Progettazione in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
18	Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del F.Marzenego e interv. sugli affluenti	D/77	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		7.746.853,49			Finanziamento diviso negli interventi 18A (€ 5.164.568,99) e 18B (€ 2.582.284,50)				
18A	Interventi nella zona a monte del bacino del canale Scolmatore del f. Marzenego e suoi affluenti (€ 5.164.568,99)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 18 (€ 5.164.568,99)					Progettazione definitiva in corso				Approvazione del S.I.A. e del progetto preliminare con DGR 67/2003
18B	Interventi nella zona di valle del bacino del canale Scolmatore del f. Marzenego e suoi affluenti (€ 2.582.284,50)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 18 (€ 2.582.284,50)					Progettazione definitiva in corso				Approvazione del S.I.A. e del progetto preliminare con DGR 67/2003
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
19	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Zerman	2/E/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.291.142,25			Progettazione in corso				
20	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Rusteghin	2/F/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.291.142,25			Progettazione in corso				
21	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Zeretto	2/G/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.032.913,80			Progettazione in corso				
22	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Vernise	2/H/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		2.582.284,50			Progettazione in corso				
23	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scolmatore. II° stralcio - scolo Draganziolo	2/I/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		774.685,35			Progettazione in corso				
24	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scolmatore. II° stralcio - scolo Dosa e prolungamento	2/L/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		774.685,35			Progettazione in corso				
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
25	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia - Completamento ed adeguamento		DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	D.D.T.A. N. 84 DEL 02/07/2003	403.848,02	403.848,02	363.463,22	Collaudo in corso.	03/07/2003	08/08/2003		
	Legge 515/96 Magg. Mutui IV^fase											
26	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia - Completamento ed adeguamento	B/23	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	D.D.T.A. N. 84 DEL 02/07/2003	36.151,98	36.151,98	32.536,78	Collaudo in corso.	03/07/2003	08/08/2003		Le erogazioni hanno finora trovato capienza nell'intervento 11, al quale questo è collegato
	TOTALI				**68.939.537,78**	**27.416.403,09**	**16.808.796,88**					

CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 – II fase											
4f-SP	Interventi interaziendali di completamento nei comuni di Monastier,San Biagio di Callalta, Meolo.		DGR N. 2876 DEL 28/07/1998	DDTR N. 101 DEL 13/06/2000	578.219,95	578.219,95		Lavori collaudati	28/06/2001	28/05/2002	12/08/2002	Per la quota erogata (pari a € 411.636,57) si attende documentazione completa da parte del Settore Primario
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
1	Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobac. Vela: risezionamento corsi d' acqua, manufatti di controllo, nuovi collegamenti e recupero capacità d' invaso nei comuni di S. Biagio di Callalta, Monastier, Roncade.	B/14 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 29 DEL 27/3/2003	516.456,90	516.456,90	194.438,72	Lavori in corso	14/05/2003			
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
2	Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobac. Vela: risezionamento corsi d' acqua, manufatti di controllo, nuovi collegamenti e recupero capacità d' invaso nei comuni di S. Biagio di Callalta, Monastier, Roncade.	D/B1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 29 DEL 27/3/2003	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Lavori in corso	14/05/2003			
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
3	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel Bacino Vela: diversione delle acque, recupero della capacità di invaso, manufatti di controllo e fitodepurazione.	2/U/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.549.370,70			Progettazione in corso				
4	Risanamento dell' alto corso del fiume Meolo in area ad alta intensità di allevamenti ittici e colture agricole	2/V/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 114 DEL 18/10/2002	1.032.913,80	51.645,69	0,00	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
	TOTALI				5.226.332,04	2.695.693,24	194.438,72					

CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 - II fase											
4a-SP	Trasformazione irrigua 1140 ettari. (Progetto dell'importo complessivo di € 5.195.500,00. La quota restante a carico delle aziende agricole.)		DCR N. 175 DEL 13/12/1994	DDTR N. 113 DEL 14/06/1999	4.401.842,20	4.401.842,20		Collaudo in corso	30/10/2001	21/06/2003		Per la quota erogata (pari a € 2.762.888,62) si attende documentazione completa da parte del Settore Primario
4b-SP	Trasformazione irrigua nei comuni di Rossano Veneto,Rosà,Tezze, Cittadella,Galliera Veneta e Tombolo.		DCR N. 175 DEL 13/12/1994	DDPA N. 69-71 DEL 28/12/2000	1.201.166,16	1.201.166,16		Finanziamento convogliato nell'intervento 8A				
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
8a-SP	Rossano Veneto, Rosà, Tezze, Cittadella, Galliera Veneta e Tombolo.		DCR N. 45 DEL 15/07/1999	DDPA N. 72 DEL 28/12/2000	2.402.437,16	2.402.437,16		Finanziamento convogliato nell'intervento 8A				
8A	Rossano Veneto,Rosà,Tezze,Cittadella,Galliera Veneta e Tombolo (Progetto complessivo € 4.800.000,00)		Riuniti i fondi dei finanziamenti 4b-SP (€ 1.201.166,16) + 8a-SP (€ 2.402.437,16) = € 3.603.603,32					Progetto in fase di approvazione				Per la quota erogata si attende documentazione dal Settore Primario
	TOTALI				8.005.445,52	8.005.445,52	0,00					

CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTELLA DI PEDEROBBA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 – II fase											
4c-SP	Riconversione irrigua nei comuni di Castelfranco, Resana, Vedelago su 640 ettari.		DGR N. 2876 DEL 28/07/1998	DDTR N. 137 DEL 23/08/1999	2.275.767,33	2.275.767,33		Lavori collaudati	15/01/2001	23/03/2002	10/02/2003	Per la quota erogata (pari a € 2.048.190,59) si attende documentazione completa dal Settore Primario
4d-SP	Riconversione irrigua nei comuni di Castelfranco, Resana, Vedelago 2° stralcio su 300 ettari.		DGR N. 2876 DEL 28/07/1998	DDPA N. 63 DEL 21/12/2000	852.412,11	852.412,11		Collaudo in corso	27/03/2002	22/03/2003		Per la quota erogata (pari a € 703.853,79) si attende documentazione completa dal Settore Primario
	Legge 345/97 Es. 1998 – V fase											
8b-SP	*Riconversione irrigua Altivole, Caerano e Maser 1058 ettari.*		DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDTR N. 141 DEL 11/10/2001	3.705.578,25	3.705.578,25		Collaudo in corso	03/04/2002	01/05/2003		Per la quota erogata (pari a € 2.955.407,97) si attende documentazione completa dal Settore Primario
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
1	Bonifica ex - cava di Riese denominata "Cava Bergamin"	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DGR N. 2621 DEL 10/10/2001	823.748,75	823.748,75	0,00	Lavori in corso	15/04/2003			Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
2	Sistemazione dello scarico di Salvarosa a monte della confluenza nel fiume Zero		DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		780.000,00			Progettazione preliminare in corso				
	TOTALI				**8.437.506,44**	**7.657.506,44**	**0,00**					

CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 910/86 Es.1989											
1	Interventi urgenti alla stazione di sollevamento di Malcontenta	1/3.3a	DGR N. 2549 DEL 30/4/1992	DDEA N. 59 DEL 11/12/1991	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Lavori ultimati.	Date non comunicate dall'ente			Intervento inizialmente affidato al CVD poi revocato (DDEA N. 2549 del 30/04/1992) e affidato a questo consorzio. Le date non sono reperibili (NR).
	Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche											
2	Lavori di sistemazione idraulica e di ricalibratura della rete di bonifica di Chirignago e di interconnessione con l'impianto idrovoro di Malcontenta.	4b	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 101 DEL 22/10/1999	774.685,35	774.685,35	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 8A				
3	Potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta (finanziato effettivo: L. 2,5 MLD)	4 c	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 39 DEL 19/5/1999	1.291.142,25	1.291.142,25	1.145.525,32	Collaudo in corso	12/06/2000	03/06/2002		
	Legge 139/92 II fase											
4	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura degli scoli Fondi a Est e fondi a Sud e sottopasso del Navigilo)	1/A/1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 40 DEL 19/5/1999	1.652.662,08	1.652.662,08	127.166,53	Progettazione in corso				
5	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscara e Giare)	1/A/2 .2	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 100 DEL 22/10/1999	2.608.107,34	2.608.107,34	282.787,63	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				
6	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscara e Giare)	1/A/2 .3	DGR N. 33 DEL 12/1/1999	DDDA N. 100 DEL 22/10/1999	1.187.850,87	1.187.850,87	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				
6A	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscara, Giare) (€ 3.795.958,22)		Riuniti i finanziamenti 5 (€ 2.608.107,34) + 6 (€ 1.187.850,87) = € 3.795.958,22					Progettazione in corso				
7	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Potenziamento impianto idrovoro di Dogaletto in comune di Mira)	1/A/2 .1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 38 DEL 19/5/1999	2.556.461,65	2.556.461,65	1.775.677,03	Lavori ultimati	12/06/2000	29/06/2002		
8	Sistemazione idraulica e ricalibratura della rete di bonifica del bacino di Chirignago e interconnessione all' impianto idrovoro di Malcontenta	1/B/2	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 101 DEL 22/10/1999	2.065.827,60	2.065.827,60	195.153,33	Finanziamento convogliato nell'intervento 8A				
8A	Sistemazione idraulica e ricalibratura della rete di bonifica del bacino di Chirignago e interconnessione all' impianto idrovoro di Malcontenta (€ 2.840.512,95)		Riuniti i finanziamenti 2 (€ 774.685,35) + 8 (€ 2.065.827,60) = € 2.840.512,95					Progettazione in corso				
9	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Invasi di laminazione e sedimentazione in aree depresse per circa 30 ha con sistemazione a parco e con restituzione all'idrovora di Malcontenta)	1/B/3	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		1.549.370,70			Finanziamento convogliato nell'intervento 11A				Fondi riallocati con DGR N. 5087/99
10	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999		619.748,28	619.748,28	0,00	Progetto approvato				In attesa di coordinamento con l'intervento di ARPAV codice 5/A/1
4l-SP	Riconversione irrigua pozzo Castellan Sperona in impianto pluvirriguo		DCR N. 175 DEL 13/12/1994	DRTTR N. 137 DEL 23/08/1999	1.196.185,45	1.196.185,45		Collaudo in corso	18/03/2002	15/10/2003		Per la quota erogata (pari a € 569.680,61) si attende documentazione completa da parte del Settore Primario
4l-SP	Riconversione irrigua pozzo Poisolo in impianto pluvirriguo		DCR N. 175 DEL 13/12/1994	DRTTR N. 137 DEL 23/08/1999	224.756,66	224.756,66		Collaudo in corso	13/02/2002	10/08/2003		Per la quota erogata (pari a € 131.047,56) si attende documentazione completa da parte del Settore Primario
4m-SP	Riconversione irrigua pozzo Castellan Nuovo in impianto pluvirriguo		DCR N. 175 DEL 13/12/1994	DRPAS N. 69 DEL 28/12/2000	987.322,02	987.322,02		Lavori in corso	17/09/2003			Per la quota erogata si attende documentazione completa dal Settore Primario

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
11	Progetto dimostrativo integrazione rete fognaria e di bonifica	8/13.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		3.615.198,29			Finanziamento convogliato nell'intervento 11A				
11A	Progetto dimostrativo integrazione rete fognaria e di bonifica (L'importo complessivo del progetto è pari a € 8.234.568,99, di cui € 5.164.568,99 costituiscono il primo stralcio)		Riuniti i finanziamenti 9 (€ 1.549.370,70) + 11(€ 3.615.198,29) = € 5.164.568,99					Progettazione in corso				L'importo di € 5.164.568,99 è costituito da uno stralcio di € 2.469.568,99 affidato al Consorzio e da uno stralcio di € 2.695.000,00 all' A.C.M.
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
12	Realizzazione di un sistema di contenimento e fitobiodepurazione delle acque della zona a Nord del naviglio brenta	D/76	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		4.131.655,19			Progettazione esecutiva in corso				
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
13	Riassetto idraulico e rinaturalizzazione dell' asta principale del bacino Pionca a monte del sifone sotto il taglio di Mirano, nei comuni di Mira, Dolo, Pianiga e Mirano	2/Q/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 89 DEL 12/10/2002	2.065.827,60	103.291,38	103.291,38	Progettazione in corso				Decreto di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
14	Completamento della sistemazione idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte della botte a sifone del taglio di Mirano	2/R/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 96 DEL 12/10/2002	2.065.827,60	103.291,38	0,00	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
15	Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, S. Marco e Vandura).	2/S/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 104 DEL 12/10/2002	1.032.913,80	51.645,69	0,00	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
16	Riassetto della rete scolante del sottobacino dell' Arzere	2/T/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 102 DEL 12/10/2002	1.032.913,80	51.645,69	0,00	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
	TOTALI				**30.865.039,26**	**15.681.206,43**	**3.836.183,97**					

SEZIONE IV: REGIONE VENETO

Nota:
REGIONE VENETO – BONIFICA SITI INQUINATI: i fondi vengono ripartiti con Deliberazione della Giunta Regionale tra i diversi soggetti attuatori (vedi anche scheda pag. 91)
REGIONE VENETO / CONSORZIO VENEZIA DISINQUINAMENTO: gli interventi sono stati realizzati direttamente dalla Regione Veneto, tramite il C.V.D.
REGIONE VENETO – FORESTE/AGRICOLTURA/ZOOTECNIA: i fondi vengono ripartiti con Deliberazione di Giunta Regionale tra i diversi soggetti attuatori (Consorzi di Bonifica ed aziende Agricole, vedi anche scheda pag. 94

REGIONE: ACQUEDOTTI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
1	Condotta Cà Solaro - Gazzera	D/90	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGCA N. 178 DEL 19/4/2001	4.002.540,97	6.197,48	6.197,48	Progettazione in corso				
2	Condotta Cà Solaro - Cavallino	D/89	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGCA N. 178 DEL 19/4/2001	6.972.168,14	13.427,88	13.427,88	Progettazione in corso				
	TOTALI				**10.974.709,11**	**19.625,36**	**19.625,36**					

REGIONE: BONIFICA SITI INQUINATI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1997											
1	Bonifica siti inquinati in Comune di Venezia - Zona Industriale di Marghera	C/24/1	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA 95/03 DGR 2382/03 DGR 1948/03	2.030.708,53	187.345,69	0,00					Fondi a disposizioni della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003
2	Accordo integrativo per la chimica di Porto Marghera - MASTER PLAN.(Bonifica siti inquinati in comune di Venezia - Z. I. di Porto Marghera)	C/24/1.1	DCR N. 45 DEL 15/7/1999	DDDA N. 37 DEL 23/4/2002	551.575,97	551.575,97	519.988,80	Lavori in corso	Date diverse			Esecuzione dei lavori affidata a 5 soggetti attuatori.
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
3	Bonifica siti inquinati P.Marghera	B/16.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		6.125.345,12							Fondi a disposizioni della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003. Il finanziamento complessivo pari a € 7.643.562,11, comprende anche una quota pari a € 1.518.216,98 destinata al Comune di Venezia per la bonifica delle Corti Femminili
4	Indagine epidemiologica Marghera	B/18.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		103.291,38			Progettazione in corso				
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
5	Bonifica dell' area industriale ex Italsintex in comune di Camposampiero (PD)	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 4136 DEL 22/12/2000	39.291,84	39.291,84	21.749,20	Collaudo in corso				Liquidazione sospesa
6	Bonifica dei siti inquinati - Porto Marghera	D/83	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		8.263.310,39							Fondi a disposizioni della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
7	Bonifica dei siti inquinati compresi nel Bacino Scolante	4/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		3.900.618,24							In attesa di destinazione da parte della Giunta Regionale
8	MASTERPLAN bonifica Porto Marghera	4/A/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		516.456,90							In attesa del decreto di impegno
	TOTALI				**21.530.598,36**	**778.213,49**	**541.718,00**					

REGIONE: DISINQUINAMENTO / CONSORZIO VENEZIA DISINQUINAMENTO (C.V.D.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 910/86 Es. 1987-1988											
1	Somme in amministrazione per spese tecniche e notarili	1/1.22		DPGR N. 2853 DEL 31/12/1990	424.340,91	424.340,91	424.340,91	Intervento concluso				
2	Impianto di sollevamento e modulazione del bacino di Zelarino.	1/1.3		DDDA N. 7 DEL 12/9/1990	1.549.370,70	1.549.370,70	1.632.913,17	Lavori collaudati				Variazione finanziamento con DDDA n. 81/96. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 55/2001
3	Lavori di costruzione dello scolmatore di via del Bosso a Chirignago - Mestre (VE)	1/1.2		DDDA N. 6 DEL 12/9/1990	1.652.662,08	1.652.662,08	1.685.581,27	Lavori collaudati			31/07/1997 30/03/1998	Variazione finanziamento con DDDA n. 76/96
4	Lavori di ristrutturazione delle reti fognarie del Cavallino (VE)	1/1.11		DDDA N. 19 DEL 12/11/1990	2.065.827,60	2.065.827,60	1.932.959,14	Lavori collaudati			22/07/1995	Economia disimpegnata sul capitolo 50511, con DGR N. 2517 del 13/09/2002
5	Lavori di completamento dei sistemi principali di collettamento della rete fognaria di Chioggia (VE)	1/1.8	N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 12 DEL 12/9/1990	4.699.757,78	4.699.757,78	4.358.752,66	Lavori ultimati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 82 del 16/02/1998 e trasferita economia al Comune di Chioggia con DDDA 15/1999
6	Lavori di costruzione rete di fognatura zona di via Martiri di Marzabotto - bacino Gazzera - Mestre (VE)	1/1.14		DDDA N. 28 DEL 18/12/1990	1.446.079,32	1.446.079,32	1.349.969,19	Lavori collaudati			07/07/1994	Economia disimpegnata sul capitolo 50511, con DGR N. 2517 del 13/09/2002
7	Lavori di estensione delle reti fognarie secondarie di Chioggia e Sottomarina (VE)	1/1.15		N. 29 DEL 18/12/1990	3.047.095,70	3.047.095,70	3.042.086,07	Lavori ultimati				Economia disimpegnata sul capitolo 50511, con DGR N. 2517 del 13/09/2002
8	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo	1/1.23	DGR N. 5263 DEL 2/10/1990	DDDA N. 13 DEL 15/2/1991	1.032.913,80	1.032.913,80	1.023.380,83	Lavori collaudati			13/03/1997	Economia disimpegnata sul capitolo 50511, con DGR N. 2517 del 13/09/2002
9	Lavori di costruzione dei collettori fognari di collegamento all'impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/1.13	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 25 DEL 12/12/1990	1.032.913,80	1.032.913,80	997.515,32	Lavori collaudati			22/10/1998	Economia disimpegnata sul capitolo 50511, con DGR N. 2517 del 13/09/2002
10	Lavori di costruzione nuovo impianto di sollevamento nel bacino di via Torino e collegamento bacino di S. Giuliano	1/1.17		DDDA N. 31 DEL 18/12/1990	774.685,35	774.685,35	777.863,80	Lavori collaudati			14/08/1995	Variazione finanziamento con DGR n. 4560/94. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 48 del 14/05/1996
11	Lavori di costruzione della rete di fognatura della zona di via Asseggiano - bacino Gazzera (VE)	1/1.1	DCR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 5 DEL 12/9/1990	877.976,73	877.976,73	835.523,26	Lavori collaudati			07/07/1995	Economia disimpegnata sul capitolo 50511, con DGR N. 2517 del 13/09/2002
12	Lavori di completamento della fognatura nella zona Nord-Est del Comune di Campagna Lupia (VE)	1/1.16		DDDA N. 30 DEL 18/12/1990	1.032.913,80	1.032.913,80	1.052.547,83	Lavori collaudati			31/05/1997	Variazione finanziamento con DDDA n 554 del 18/12/1997. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 83 del 16/02/1998
13	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Chirignago - Mestre (VE)	1/1.10		DDDA N. 15 DEL 11/10/1990	1.497.725,01	1.497.725,01	1.285.254,57	Lavori collaudati			21/06/1994	Economia disimpegnata sul capitolo 50511, con DGR N. 2517 del 13/09/2002
14	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Carpenedo - Mestre (VE)	1/1.12		N. 20 DEL 12/11/1990	1.032.913,80	1.032.913,80	975.946,11	Lavori collaudati			08/11/1994	Economia disimpegnata sul capitolo 50511, con DGR N. 2517 del 13/09/2002
15	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VI lotto	1/1.7		DDDA N. 11 DEL 12/9/1990	1.136.205,18	1.136.205,18	1.068.506,88	Lavori ultimati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 53 del 20/05/2002

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
16	Fognatura bacino San Giuliano	1/1.6		DDDA N. 10 DEL 12/9/1990	464.811,21	464.811,21	435.445,38	Lavori collaudati			16/05/1994	Economia disimpegnata sul capitolo 50511, con DGR N. 2517 del 13/09/2002
17	Redazione del Piano Direttore				516.456,90	516.456,90	516.456,90	Intervento concluso				
18	Lavori di adeguamento delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione - reti di Jesolo Lido (VE)	1/1.4	DGR N. 5263 DEL 2/10/1990	DDETA N. 8 DEL 12/9/1990	2.698.487,30	2.698.487,30	2.652.463,24	Lavori ultimati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 151/1998
19	Lavori di estensione della rete interna ed il collegamento alla rete consortile - Comune di Mira (I parte)	1/1.19	DGR N. 5263 DEL 2/10/1990	DDDA N. 34 DEL 19/12/1990	3.356.969,84	3.356.969,84	3.279.236,62	Lavori collaudati			30/05/1996	Economia disimpegnata sul capitolo 50511, con DGR N. 2517 del 13/09/2002. Il decreto di contabilità finale n. 76/1997 è integrato dal decreto 80/2001
20	Lavori di teleregolazione e telecontrollo della fognatura di Jesolo - Philips	1/1.22		DPGR N. 2853 DEL 31/12/1990	627.508,56	627.508,56	624.095,07	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n.84 del 12/08/2002
21	Lavori di adeguamento reti e impianto di depurazione di Jesolo (VE) - opere civili ed elettromeccaniche	1/1.22		DPGR N. 2853 DEL 31/12/1990	446.078,81	446.078,81	446.078,81	Lavori collaudati			28/06/1996	Determinazione del contributo definitivo con DGCA n.125/1998
22	Ispezioni televisive	1/1.22		DPGR N. 2853 DEL 31/12/1990	77.590,68	77.590,68	77.590,68	Lavori collaudati			22/03/1995	Determinazione del contributo definitivo con DGCA n.125/1998
23	Piano pilota W.R.C.	1/1.22		DPGR N. 2853 DEL 31/12/1990	327.330,38	327.330,38	327.330,38	Lavori ultimati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n.125/1998
	Legge 910/86 Es. 1989											
24	Lavori di estensione rete interna e collegamento alla rete consortile - Comune di Mira - II parte	1/1.18		DDDA N. 32 DEL 18/12/1990	3.098.741,39	3.098.741,39	3.003.584,63	Lavori collaudati			12/07/1996	Registrata, con DDDA n. 73 del 30/06/1997, un'economia di € 95.156,76
	Legge 67/88 Es. 1990											
25	Aggiornamento Piano Direttore II^ fase, monitoraggio acque sfocianti in laguna e fognature di Venezia	1/2.16 Penna	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		1.614.486,62	1.506.165,49	1.273.711,02	Lavori in corso				
26	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)	1/2.5.A	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		2.065.827,60	1.981.404,61	618.474,85	Lavori in corso				
27	Aggiornamento del Piano Direttore	1/2.16	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		967.795,88	969.871,43	959.662,38					
28	Impianto integrato di Fusina - P.I.F. (linea di filtrazione per il riutilizzo industriale delle acque trattate - I° stralcio)	1/2.5	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		96.506,54	96.506,54	96.506,54	Intervento concluso				
	Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche											
29	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)	1/6.1	DGR N. 45 DEL 15/07/1999		7.229.137,98							
30	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)		DGR N. 45 DEL 15/07/1999		6.263.310,39							
31	Quota regionale agenzia per Venezia											Finanziamento di € 5.164.568,99 revocato con DDDA n. 108 del 28/10/1999
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
32	Realizzazione Carta Geologica della Laguna	B/22.1 IV fase	DCR N. 23 DEL 1/3/2000	DGR N. 3788 DEL 1/12/2000	309.874,14	309.870,17	219.033,34	Lavori in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
33	Informazione, stampa, divulgazione, Piano Direttore, carta geologica della laguna	B/22 IV fase	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		451.899,79	428.730,01	428.129,97	Lavori in corso				
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
34	Intervento sui manufatti idraulici di torre di Burri, Castelfranco, botte di Conche	B/22 V fase	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		6.197.482,79							Intervento coordinato con il M.A.V. che finanzia una quota pari ad altri € 6.197.483,01
35	Progetto integrato Fusina (reflui civili industriali) - P.I.F.	A/3	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		18.075.991,47							
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
36	Contributi per riduzione inquinamento atmosferico (comune VE)	E/94	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		2.582.284,50							Intervento congiunto Regione Veneto/Comune di Venezia
37	Studi e sperimentazioni per interventi coordinati di riduzione dell'inquinamento e dell'asporto di sedimenti dalla laguna	E/95	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.291.142,25	13.427,88	13.427,88	Progetti in fase di approvazione				
38	Informazione, stampa, divulgazione, Piano Direttore, carta geologica della laguna	E/93	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.032.913,80	327.504,60	237.504,60	Lavori in corso				
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
39	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)	1/O/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		15.493.706,97							
	TOTALI				**100.589.719,31**	**40.550.837,34**	**37.851.873,31**					

REGIONE: FORESTE / AGRICOLTURA / ZOOTECNIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 360/91											
1	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - I stralcio	1/3.4	DGR N. 6243 DEL 30/10/1991	DDEA N. 33 DEL 28/9/1993	452.932,70	452.932,70	216.807,60	Lavori ultimati				Progetto affidato al Centro Veneto Disinquinamento (CVD) e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)
2	Progetto per la realizzazione del Bosco di Mestre - II stralcio	1/4.8	DGR N. 5211 DEL 18/11/1993	DGCA N. 542 DEL 10/12/1997	409.756,90	409.756,90	204.878,45	Lavori in corso				Progetto esecutiva e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)
3	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - II stralcio		DGR N. 5211 DEL 18/11/1993		686.681,09							Progetto esecutiva e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 II fase											
4	Interventi strutturali: gestione idraulica del deflussi delle superfici agricole - I lotto (3.2a) (€ 15.493.706,97)	2/D/1	DGR N. 2876 DEL 28/7/1998	DDRTTR 113 DEL 14.6.1999; DDRTTR 137 DEL 23.8.1999; DDRPAS 63 DEL 21.12.2000; DDRPAS 69 DEL 28.12.2000; DDRPAS 71 DEL 28.12.2000	Importo complessivo del finanziamento pari a € 15.493.706,97		2.761.819,09		Importo complessivo del finanziamento pari a € 15.493.706,97, di cui € 13.014.701,34 destinati ai diversi soggetti attuatori (Consorzi di bonifica). Per le erogazioni si attende la documentazione completa da parte del Settore primario: gli importi erogati sono comunque riportati nelle note relative ai singoli interventi delle schede dei consorzi di bonifica, contrassegnati con la sigla SP. La somma di tutte le erogazioni è pari a € 7.083.854,02			
4A	Interventi strutturali: gestione idraulica del deflussi delle superfici agricole - I lotto (3.2a)		DGR N. 2876 DEL 28/7/1998		2.479.005,63	2.479.005,63	0,00	Lavori in corso				Importo, destinato ai soggetti attuatori privati, risultante dalla differenza tra il finanziamento complessivo (€ 15.493.706,97) e quello destinato ai Consorzi di Bonifica (€ 13.014.701,34)
5	Protezione zootecnia: gestione reflui zootecnici(3.3a)	4/A/1	DGR N. 2876 DEL 28/7/1998	DDRPASM N. 77 DEL 14/6/1999; DSRSP 128 DEL 27.10.1999; DSRSP 102 DEL 23.08.2000; DSRSP 103 DEL 23.08.2000; DDRPAS 69 DEL28.12.2000; DDRPAS 71 DEL 28.12.2000; DDRPAS 1 DEL 07.02.2002; DDRPAS 141 DEL 05.09.2002; DDRPASA 13 DEL 04.06.2003	6.713.939,69	2.424.788,70	1.404.596,65	Verifiche di collaudo				
6	Protezione zootecnia: interventi strutturali in zootecnia(3.3b).	4/A/2	DGR N. 2876 DEL 28/7/1998	DDRPASM N. 77 DEL 14.06.1999; DSRSP 128 DEL 27.10.1999; DSRSP 102 DEL 23.08.2000; DSRSP 103 DEL 23.08.2000; DDRPAS 69 DEL 28.12.2000; DDRPAS71 DEL 28.12.2000; DDRPAS 1 DEL 07.02.2002; DDRPAS 141 DEL 05.09.2002; DGR 4093 DEL 30.12.2002; DDRPAS 32 DEL 22.03.2003; DDRPAS 26 DEL 21.02.2003; DDRPASA 13 DEL 04.06.2003	20.658.275,96	10.926.703,88	6.033.808,75	Verifiche di collaudo				
7	Gestione reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia	4/A/3	DCR N. 45 DEL 15/7/1999	DDRPAS 1 DEL 07.02.2002; DDRPAS 141 DEL 05.09.2002; DDRPASA 13 DEL 04.06.2003	5.164.568,99	1.789.543,05	763.073,08	Lavori in corso				
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
8	Incentivi, modifiche colturali e piani di spargimento e gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole	A/4 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDRPAS 72 DEL 28.12.2000; DDRPAS 1 DEL 07.02.2002; DDRPAS 37 DEL 28.3.2002; DDRPAS 141 DEL 05.09.2002	Importo complessivo del finanziamento pari a € 10.329.137,98, di cui € 8.226.800,52 destinati ai diversi soggetti attuatori (Consorzi di bonifica)			Lavori in corso				Importo complessivo del finanziamento pari a € 10.329.137,98, di cui € 8.227.260,00 destinati ai diversi soggetti attuatori (Consorzi di bonifica). Per le erogazioni si attende la documentazione completa da parte del Settore primario: gli importi erogati sono comunque riportati nelle note relative ai singoli interventi delle schede dei consorzi di bonifica, contrassegnati con la sigla SP. La somma di tutte le erogazioni è pari a € 3.013.765,91
8A	Incentivi, modifiche colturali e piani di spargimento e gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole		DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDRPAS 1 DEL 07.02.2002; DDRPAS 141 DEL 05.09.2002;	4.102.337,46	1.054.904,52		Lavori in corso				Importo, destinato ai soggetti attuatori privati, risultante dalla differenza tra il finanziamento complessivo (€ 10.329.137,98) e quello destinato ai Consorzi di Bonifica (€ 6.226.800,52)