REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986

Settore: ***Disinquinamento***

N.	*Soggetto attuatore* / finanziamento	Finanziato	Impegnato	% I/F	Erogato	% E/I	Note
	Comune di Venezia Realizzazione del 1° stralcio funzionale della rete fognaria dell'isola della Giudecca.	€ 85.417,05	€ 85.417,05	100,00%	€ 85.417,05	100,00%	LAVORI ULTIMATI. Finanziamento originario 23,5 MLD : erogato solo spese progettazione Studio Altieri. I rimanenti 23.334.609.526 sono stati riallocati come da DGR 32/97.
1 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Vasca di prima pioggia e laminazione in località Gazzera Mestre VE	€ 516.456,90	€ 516.456,90	100,00%	€ 71.759,17	13,89%	LAVORI IN CORSO. Fondi ex "Ampl. E compl. Impianto depurazione Campalto" riallocati con DGR n. 3183 /96. (imp. complessivo £ 4,4 MLD) di cui 3,4 MLD su scheda 1/C/15 - 1^ fase. Progetto approvato con DDDA 51/99.
2	*Comune di Mogliano Veneto* Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)	€ 413.165,52	€ 413.165,52	100,00%	€ 378.748,50	91,67%	LAVORI ULTIMATI.
3	*Comune di Jesolo* Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	100,00%	€ 1.254.225,94	97,14%	LAVORI ULTIMATI.
4	*Comune di Marcon* Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto	€ 42.794,90	€ 42.794,90	100,00%	€ 42.469,89	99,24%	LAVORI ULTIMATI. Il Comune di Marcon con nota 17134 del 5/10/98 ha chiesto lo storno della somma iniziale di 600 mil. per il recupero della fognatura nera di Gaggio. Tale progetto è stato finanziato con DDDA 48 del 25/6/99 per 517.137.523 £.
5	*Azienda Piovese Gestione Acque* Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevigo	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	100,00%	€ 1.194.676,94	92,53%	LAVORI ULTIMATI.
6	*Comune di Venezia* Costruzione della fognatura di TREPORTI	€ 1.394.433,63	€ 1.394.433,63	100,00%	€ 1.379.989,31	98,96%	LAVORI ULTIMATI.

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

7	*Comune di Venezia* Costruzione rete fognaria del Lido (VE) - V lotto	€ 1.595.851,82	€ 1.595.851,82	100,00%	€ 1.587.990,21	99,51%	LAVORI ULTIMATI.
8	*Consorzio di bonifica Dese - Sile* Costruzione impianto idrovoro Canale Scolmatore F. Marzenego	€ 1.652.662,08	€ 1.652.662,08	100,00%	€ 1.652.662,08	100,00%	LAVORI ULTIMATI. Il costo totale dell'opera è di 4,700 ml. Vedasi anche intervento relativo alle opere accessorie per L. 1.500 ml (punto 23).
9	*Comune di Venezia* Completamento scolmatore bacino S. Giuliano (VE)	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 1.029.127,96	99,63%	LAVORI ULTIMATI.
10	*Comune di Venezia* Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)	€ 619.748,28	€ 619.748,28	100,00%	€ 598.260,89	96,53%	LAVORI ULTIMATI.
11	*Comune di Venezia* Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (VE) - II lotto	€ 2.117.473,29	€ 2.117.473,29	100,00%	€ 1.491.506,77	70,44%	LAVORI ULTIMATI. La somma residua di L. 1.150 ml è stata destinata ai lavori della fognatura di Carpenedo L. 910/86 es. 1989 n. 4 (decreto n. 55 del 12.10.94)
12	*Comune di Venezia* Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - III lotto	€ 593.925,43	€ 593.925,43	100,00%	€ 580.549,63	97,75%	LAVORI ULTIMATI.
13	*Comune di Venezia* Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - I lotto	€ 2.117.473,29	€ 2.117.473,29	100,00%	€ 2.077.719,51	98,12%	LAVORI ULTIMATI.
14	*Comune di Chioggia/ A.S.P. - Chioggia* Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto	€ 335.696,98	€ 335.696,98	100,00%	€ 294.050,68	87,59%	LAVORI ULTIMATI.
15	*Comune di Chioggia/ A.S.P. - Chioggia* Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI lotto	€ 671.393,97	€ 671.393,97	100,00%	€ 471.052,05	70,16%	LAVORI ULTIMATI.
16	*Comune di Venezia* Completamento delle fognature di Via Torino - Mestre VE	€ 852.153,88	€ 852.153,88	100,00%	€ 819.372,68	96,15%	LAVORI ULTIMATI.

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

17	*Comune di Venezia* Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	€ 676.558,54	€ 675.525,62	99,85%	€ 675.525,62	100,00%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO. Progetto approvato con DDDA 26/99. Questo progetto è diviso in quattro schede (3 con cod. 1/4.2 bis e 1 cod. 5/B/1)
18	*Comune di Venezia* Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre - Marghera	€ 516.456,90	€ 516.456,90	100,00%	€ 516.456,90	100,00%	LAVORI ULTIMATI.
19	*Comune di Mogliano Veneto* Fognatura frazioni di Bonisiolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV)	€ 258.228,45	€ 258.228,45	100,00%	€ 233.548,26	90,44%	LAVORI ULTIMATI.
20	*Azienda Consorzio del Mirese* Costruzione della rete di fognatura consortile del Mirese - XIV lotto sub B (VE)	€ 206.582,76	€ 206.582,76	100,00%	€ 177.977,05	86,15%	LAVORI ULTIMATI.
21	*Azienda Consorzio del Mirese* Completamento funzionale di opere fognarie precedentemente realizzate nel Consorzio del Mirese	€ 2.375.701,74	€ 2.375.701,74	100,00%	€ 2.358.424,31	99,27%	LAVORI ULTIMATI.
22	*Comune di Chioggia/ A.S.P. - Chioggia* Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto	€ 1.885.067,68	€ 1.885.067,68	100,00%	€ 1.817.026,66	96,39%	LAVORI ULTIMATI. L'impresa ha rescisso il contratto. Perizia approvata in C.T.R.A. voto n. 1994 del 14-7-94.
23	*Consorzio di bonifica Dese - Sile* Opere accessorie relative all'impianto idrovoro del Canale Scolmatore e ristrutturazione rete di bonifica Favaro Veneto (VE)	€ 774.685,35	€ 774.685,35	100,00%	€ 774.685,35	100,00%	LAVORI ULTIMATI.
24	*Comune di Chioggia/ A.S.P. - Chioggia* Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 753.790,07	72,98%	LAVORI ULTIMATI.
26	*Comune di Venezia* Interventi di risanamento igienico ed edilizio di Pellestrina e S. Pietro in Volta	€ 4.820.923,49	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	E' stato sottoscritto l'accordo di programma tra Regione e Comune. I fondi provengono dalla riallocazione di L. 9,5 mld. detratte spese progettazione erogate per fognature Giudecca.(vedi scheda 1/3.6)

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

27	*Comune di Marcon* Recupero della rete di fognatura nera in loc. Gaggio	€ 267.079,24	€ 267.079,24	100,00%	€ 240.371,31	90,00%	LAVORI ULTIMATI. Fondi provenienti dal progetto fognatura VIII lotto di 600 mln. Con DDDA104/00 si stabiliscono nuovi termini per l'inizio e la fine lavori.
28	*Comune di Mogliano Veneto* Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	€ 516.456,90	€ 516.456,90	100,00%	€ 54.110,77	10,48%	LAVORI IN CORSO. Fondi proven. da riallocazione "Giudecca" - Imp. Totale 4 MLD. L' opera è finanziata complessivamente per 5 MLD : vedi scheda 1/3.6.D e B/13 IV fase
TOTALE (legge - esercizio)		**€ 29.954.500,15**	**€ 25.132.543,74**	**83,9%**	**€ 22.611.495,55**	**89,97%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 910/86 Es. 1987-1988

Settore: ***Disinquinamento***

N.	*Soggetto attuatore / finanziamento*	Finanziato	Impegnato	% I/F	Erogato	% E/I	Note
	Regione - Fognature e Depurazione Somme in amministrazione per spese tecniche e notarili	€ 424.340,91	€ 424.340,91	100,00%	€ 424.340,91	100,00%	Spese che riguardano tutte le opere finanziate con i 3,8 Mld originali, più spese per interessi di ritardato pagamento
	Consorzio Acquedotto Basso Piave Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti - comune di Jesolo	€ 54.485,86	€ 54.485,86	100,00%	€ 54.485,86	100,00%	Lavoro finanz. Con DDDA 25 del 25/03/02 recuperando soldi da Jesolo-Rilievi e ispezioni TV rete fognaria II stralcio (1/1.4.1). I PAGAMENTI SEGUONO IN SCHEDA 1/2.10a BIS.
1	*Regione - Fognature e Depurazione* Impianto di sollevamento e modulazione del bacino di Zelarino.	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	100,00%	€ 1.632.913,17	105,39%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. DDDA 81/96 varia l'importo finanziato. La differenza di L. 219.085.640 è recuperata dal prog. App. con dec. 42/96. DDDA 47/97 assestamento del Q. E. e' variato nuovamente l'importo. L'eccedenza è pagato con gara 24
2	*Regione - Fognature e Depurazione* Lavori di costruzione dello scolmatore di via del Bosso a Chirignago - Mestre (VE)	€ 1.652.662,08	€ 1.652.662,08	100,00%	€ 1.885.581,27	114,09%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI.Con decr. 76 del 8/5/96 approvato nuovo importo di L. 3,933,653,016. L'ulteriore importo (L.733.653.016) recuperato con decr. 47/96 (L.465,531,172) e 48/96 (L.268.121.844). Cont. finale L. 3.773.373.024.
3	*Regione - Fognature e Depurazione* Lavori di ristrutturazione delle reti fognarie del Cavallino (VE)	€ 2.065.827,60	€ 2.065.827,60	100,00%	€ 1.932.959,14	93,57%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Contab. fin. importo L. 3.769.258.254.
4	*Regione - Fognature e Depurazione* Lavori di completamento dei sistemi principali di collettamento della rete fognaria di Chioggia (VE)	€ 4.699.757,78	€ 4.699.757,78	100,00%	€ 4.358.752,66	92,74%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. DGCA 82/1998 Dec. Cont. finale importo L. 8.036.155.772. Il DDDA 15/99 trasferisce i fondi residui al Comune di Chioggia (pozzetto effluente in laguna di L. 292.710.874, 18/bis,18/ter, ecc)

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

5	*Regione - Fognature e Depurazione* Lavori di costruzione rete di fognatura zona di via Martiri di Marzabotto - bacino Gazzera - Mestre (VE)	€ 1.446.079,32	€ 1.446.079,32	100,00%	€ 1.349.969,19	93,35%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Cont. finale per L.2.334.468.828. Parte dei residui utilizzati per gara 1 (Via del Bosso Chirignago) e gara 24 (Asseggiano L. 3.2 mld).
6	*Regione - Fognature e Depurazione* Lavori di estensione delle reti fognarie secondarie di Chioggia e Sottomarina (VE)	€ 3.047.095,70	€ 3.047.095,70	100,00%	€ 3.042.086,07	99,84%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. DDDA 96/2001 approva la contabilità finale ed impegna ulteriori 21.351.895 sul capitolo 80400 per poter pagare la S.E.A.S. Spa di Umbertide (PG) e lasciare disponibili 9.700.000 per futuri espropi e servitù
7	*Regione - Fognature e Depurazione* Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 1.023.380,83	99,08%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Contab. fin. L. 1.945.631.598 . E' stata sommata anche la quota residua di L. 54.365.402 destinata a coprire supero spesa "ampl.rete Codevigo" L. 67/88 es. 90 imp. 3 MLD. (rif. DGR n. 1356 del 21.4.98)
8	*Regione - Fognature e Depurazione* Lavori di costruzione dei collettori fognari di collegamento all'impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 997.515,32	96,57%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Approvata contabilità finale con DDDA n. 106 del 26/10/99 per L. 1.948.130.051. La minore spesa di L. 51.869.949 potrà essere utilizzata per superl di spesa in altre opere del Comune.
9	*Comune di Musile di Piave* Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	€ 516.456,90	€ 516.456,90	100,00%	€ 516.456,90	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Quest'opera è finanziata per 2MLD. Il 1° MLD proviene dalla L:910/86, il 2° dalla 67/88. Vedi quindi per il proseguo dei pagamenti la scheda 1/2.11b
10	*Regione - Fognature e Depurazione* Lavori di costruzione nuovo impianto di sollevamento nel bacino di via Torino e collegamento bacino di S. Giuliano	€ 774.685,35	€ 774.685,35	100,00%	€ 777.863,80	100,41%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Con DGR n. 4560/94 l'importo di L. 1,5 MLD è stato portato a L. 1,660 MLD tramite prelevamento di L. 160.000.000 da gara 5. Contabilità finale importo L. 1,510,280,799.
11	*Regione - Fognature e Depurazione* Lavori di costruzione della rete di fognatura della zona di via Asseggiano - bacino Gazzera (VE)	€ 877.976,73	€ 877.976,73	100,00%	€ 835.523,26	95,16%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. La somma originaria di £ 1.700.000.000 è stata modificata con deliberazione 4650 del 4-10-94. Contabilità finale importo L. 1,382,955,285.

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

12	*Regione - Fognature e Depurazione* Lavori di completamento della fognatura nella zona Nord-Est del Comune di Campagna Lupia (VE)	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 1.052.547,83	101,90%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. DDDA554 del 18.12.1997 la somma originaria di L. 2 MLD è stata portata a 2.040.703.593 per ulteriori oneri, (40.703.593 L. sono stati imputati sul cap. 80400 del b. r. 1997). DDDA95/2001 impegno di spesa per ulteriori oneri.
13	*Regione - Fognature e Depurazione* Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Chirignago - Mestre (VE)	€ 1.497.725,01	€ 1.497.725,01	100,00%	€ 1.285.254,57	85,81%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. L. 160.000.000 da dare a gara 23. Contabilità finale importo L. 2,492,450,771.
14 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Lavori di costruzione del collettore di via Paleocapa e via Canal - Marghera (VE)	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 919.192,17	88,99%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO. Con DDDA n. 6 del 27/01/1997 il finanziamento è stato modificato da L. 2.000.000.000 a L. 1.970.000.000. Lavori ultimati in data 22.06.99. E' in corso il collaudo (21/10/99).
15	*Regione - Fognature e Depurazione* Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Carpenedo - Mestre (VE)	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 975.946,11	94,48%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. . Contabilità finale importo L. 1.752.684.963.
16	*Regione - Fognature e Depurazione* Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VI lotto	€ 1.136.205,18	€ 1.136.205,18	100,00%	€ 1.068.506,88	94,04%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI.
17	*Comune di Venezia* Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VII lotto	€ 1.601.016,39	€ 1.601.016,39	100,00%	€ 133.601,63	8,34%	LAVORI IN CORSO.
18	*Regione - Fognature e Depurazione* Fognatura bacino San Giuliano	€ 464.811,21	€ 464.811,21	100,00%	€ 435.445,38	93,68%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI.DDDA 45/96 perizia di complet. e finitura opere eseguite a Chirignago,Via Torino, Zelarino,Via Garibaldi ed Asseggiano. Cont. finale importo L. 682.862.329 (per gara 22). Ddda 32/2000 cont. finale L. 152.185.162 (gara 22 bis)
19	*Comune di Venezia* Costruzione della rete secondaria di fognatura di Pellestrina	€ 2.582.284,50	€ 2.582.284,50	100,00%	€ 0,00	0,00%	PROGETTO APPROVATO.

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

20	*Comune di Venezia* Costruzione della rete di fognatura di S. Marta (VE)	€ 2.065.827,60	€ 2.065.827,60	100,00%	€ 1.859.244,84	90,00%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO
21	*Comune di Quarto d'Altino* Costruzione della rete fognaria di Quarto d'Altino (VE)	€ 774.685,35	€ 774.685,35	100,00%	€ 774.685,35	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. DDDA 102/00 determinazione contributo definitivo = 1.527.716.152. Dell' esubero di spesa si farà carico il Comune stesso.Si eroga sino a 1,5 MLD.
22	*Comune di Venezia* Interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e nere a completamento della fognatura consortile Mestre - Marghera (VE)	€ 3.615.198,29	€ 3.615.198,29	100,00%	€ 2.975.311,14	82,30%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDO IN CORSO
23	*Comune di Venezia* Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	€ 877.976,73	€ 877.976,73	100,00%	€ 877.976,73	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDO IN CORSO. Progetto approvato con DDDA 26/99. Questo progetto è diviso in quattro schede (3 con cod. 1/4.2 bis e 1 cod. 5/B/1)
24	*Regione - Fognature e Depurazione* Redazione del Piano Direttore	€ 516.456,90	€ 516.456,90	100,00%	€ 516.456,90	100,00%	Approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 255 del 19-12-91. Finanziamento esaurito.
25	*Regione - Fognature e Depurazione* Lavori di adeguamento delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione - reti di Jesolo Lido (VE)	€ 2.698.487,30	€ 2.698.487,30	100,00%	€ 2.652.463,24	98,29%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Approvata contabiltà finale per L. 5.140.612.664.
26	*Comune di Jesolo* Rilievi ed ispezioni televisive della rete fognaria del Comune di Jesolo (VE). 2° Stralcio	€ 46.551,70	€ 46.551,70	100,00%	€ 46.551,70	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Comune dovrà restituire L.4.362.344 (già recuperati 3.318.987 - liq.704/99). La somma residua di L. 105.499.669 è stata utilizzata per fogn Via Rusti (Acq Basso Piave DDDA 25/02). Registrata erogazione complex. 97.818.000
27	*Comune di Jesolo* Progetto esecutivo delle opere fognarie di collegamento della zona P.I.P. all'impianto di depurazione (VE)	€ 95.639,10	€ 95.639,10	100,00%	€ 95.639,10	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Finan.orig. di L. 3,1MLD= sono avanzati L. 124.816.877 che sono stati utilizzati per il progetto relativo ai percolati (DDDA 35/99). Appr.ta contabilità finale per L. 185.183.123.=(DDDA 98 del 21/10/99)

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

28	*Comune di Jesolo* Interventi alle reti -parte 1^/ parte 2^.	€ 242.406,28	€ 242.406,28	100,00%	€ 242.406,28	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. L'importo del progetto è di 714.000.000. I restanti 244.636.000 sono finanziati con la 67/88.
29	*Regione - Fognature e Depurazione* Lavori di estensione della rete interna ed il collegamento alla rete consortile - Comune di Mira (I parte)	€ 3.356.969,84	€ 3.356.969,84	100,00%	€ 3.279.236,62	97,68%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Dec. Cont.fin. L. 6.358.857.940. Utilizzate £.376.064 per finanz. parte fatt. 130 relativa all'appalto 17 (II° parte del prog., codice 1/1.18) per cui sono esauriti i fondi stanziati.DDDA 80/01 impegna ulteriori 6.445.545
30	*Regione - Fognature e Depurazione* Lavori di teleregolazione e telecontrollo della fognatura di Jesolo - Philips	€ 627.508,56	€ 627.508,56	100,00%	€ 624.095,07	99,46%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. DDEA 53/97 stanzia L. 3,8 Mld divisi per: Imp. Dep., isp. televisive, opere teleregolazione e controllo, piano pilota WRC. DDDA14 del 24/02/00 stabilisce l'importo di perizia in L. 1.215.026.000 + IVA.
31	*Regione - Fognature e Depurazione* Lavori di adeguamento reti e impianto di depurazione di Jesolo (VE) - opere civili ed elettromeccaniche	€ 446.078,81	€ 446.078,81	100,00%	€ 446.078,81	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Il decreto 53/97 stanzia L. 3,8 Mld divisi per: Impianto depurazione, ispezioni televisive, opere teleregolazione e controllo, piano pilota WRC.
32	*Regione - Fognature e Depurazione* Ispezioni televisive	€ 77.590,68	€ 77.590,68	100,00%	€ 77.590,68	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Il decreto 53/97 stanzia L. 3,8 Mld divisi per: Impianto depurazione, ispezioni televisive, opere teleregolazione e controllo, piano pilota WRC.
33	*Regione - Fognature e Depurazione* Piano pilota W.R.C.	€ 327.330,38	€ 327.330,38	100,00%	€ 327.330,38	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Il decreto 53/97 stanzia L. 3,8 Mld divisi per: Impianto depurazione, ispezioni televisive, opere teleregolazione e controllo, piano pilota WRC.
34	*Comune di Jesolo* Opere di completamento fognario	€ 59.686,88	€ 59.686,88	100,00%	€ 11.312,06	18,95%	Somma assegnata con DGR 1996 del 30/06/2000. Il decreto 53/97 stanzia L. 3,8 Mld divisi per: Impianto depurazione, ispezioni televisive, opere teleregolazione e controllo, piano pilota WRC.

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

35	*Consorzio Acquedotto Basso Piave* Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale	€ 64.462,54	€ 64.462,54	100,00%	€ 56.784,85	88,09%	Importo originario 150 mil assegnati al Com. Jesolo. Con DDA 27/01 trasferito finanziamento per 137.361.771 al Basso Piave (schede 1/1.4.4a e 1/1.4.4b), ora Azienda Servizi Integrati SpA.
TOTALE (legge - esercizio)		**€ 45.448.207,12**	**€ 45.448.207,12**	**100,0%**	**€ 39.565:486,69**	**87,06%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 910/86 Es. 1989

Settore: Disinquinamento

N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	% I/F	Erogato	% E/I	Note
	Magistrato alle Acque Interventi di difesa dell'isola di S.Erasmo dalle acque alte.	€ 1.922.252,58	€ 1.922.252,58	100,00%	€ 0,00	0,00%	Accordo di programma tra Regione e Comune. Fondi ex "Fognature Giudecca" riallocati con DCR 32/97 per L. 5 MLD. Progetto approvato con DDDA 99/2000. Per il residuo di L. 1,278 MLD si veda scheda 1/3.6.C.
	Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta Interventi urgenti alla stazione di sollevamento di Malcontenta	€ 206.582,76	€ 206.582,76	100,00%	€ 206.582,76	100,00%	LAVORI ULTIMATI.
1	*Azienda Consorzio del Mirese* Costruzione della rete fognaria di Campagna Lupia - capoluogo (VE)	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	100,00%	€ 1.394.433,63	90,00%	LAVORI ULTIMATI. Il progetto complessivo di £ 4.290 ml finanziati con la L. n. 910/86 es. 1989 1 mld e 290 ml sui fondi MESPA-CEE
2 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto (VE)	€ 1.807.599,15	€ 1.807.599,15	100,00%	€ 1.597.613,90	88,38%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.
3	*Comune di Venezia* Costruzione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana (VE)	€ 3.795.958,21	€ 3.795.958,21	100,00%	€ 586.178,58	15,44%	Progetto approvato. Appalto in corso (rifatta perizia geologica e calcoli statici nuovi)
4 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)	€ 1.936.713,37	€ 1.936.713,37	100,00%	€ 2.202.677,43	113,73%	LAVORI ULTIMATI. L'importo del progetto è di L. 4.900 ml cui si fa fronte per L. 3.750 ml con i fondi della L. 910/86 e per L. 1.150 ml presi dal decreto n. 1001 del 26.10.97 (fognatura di Carpenedo - II lotto).
5	*Regione - Fognature e Depurazione* Lavori di estensione rete interna e collegamento alla rete consortile - Comune di Mira - II parte	€ 3.098.741,39	€ 3.098.741,39	100,00%	€ 3.003.584,63	96,93%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Registrata Economia £. 184.249.181.= Parte della fattura n. 130 (prot. 583/99 del 22/12/99) è pagata con i fondi dell'Appalto 14 (codice 1/1.19). DDDA81/01 impegna ulteriori 9.036.063 per servitù

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

6	*Azienda Consorzio del Mirese* Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase	€ 7.488.625,04	€ 7.488.625,04	100,00%	€ 6.808.530,40	90,92%	LAVORI ULTIMATI.
7 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Impianto di depuratore del Cavallino - adeguamento della fase biologica alla rimozione dell'azoto	€ 619.748,28	€ 619.748,28	100,00%	€ 557.506,82	89,96%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Con decreto 87 del 16/7/97 è stata approvata la variazione dell'importo finanziato(L. 1.267.021.105). Con DDDA17/99 è stato determinato il contributo definitivo nell'importo di L. 1.079.483.722.
8 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Fognatura e depurazione del Lido e del Cavallino	€ 1.962.536,22	€ 1.645.948,14	83,87%	€ 1.282.315,78	77,91%	LAVORI IN CORSO.
9	*Comune di Chioggia/ A.S.P. - Chioggia* Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia	€ 5.164.568,99	€ 5.164.568,99	100,00%	€ 4.359.929,32	84,42%	LAVORI ULTIMATI.
10	*Magistrato alle Acque* Fognatura S. Erasmo	€ 660.031,92	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Accordo di programma tra Regione e Comune.Fondi riallocati con DC32/ 97da progetto fognatura Giudecca.(Importo originario 5MLD) L. 3,722 MLD impegnati per "interventi di difesa dell'isola di S.Erasmo dalle acque alte" (scheda 1/3.6.C1)
12	*Azienda Consorzio del Mirese* Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase: Rilievi ed ispezioni televisive collettori fognari	€ 258.228,45	€ 258.228,45	100,00%	€ 258.228,45	100,00%	LAVORI ULTIMATI.
13	*Comune di Mogliano Veneto* Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	100,00%	€ 0,00	0,00%	Fondi proven. da riallocazione "Giudecca" - Imp. Totale 4 Mld. L'opera è finanziata complessivamente per 5 MLD : vedi scheda 1/3.6.B e B/13 IV fase
TOTALE (legge - esercizio)		**€ 32.020.327,74**	**€ 31.043.707,75**	**97,0%**	**€ 22.257.581,69**	**71,70%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 67/88 Es. 1988

Settore: Disinquinamento

N.	*Soggetto attuatore / finanziamento*	Finanziato	Impegnato	% I/F	Erogato	% E/I	Note
	Comune di Venezia Ampliamento impianto di depurazione di Fusina - IV linea . Trattamento delle acque.	€ 231.710,18	€ 231.710,18	100,00%	€ 231.710,18	100,00%	Spese per progettazione IV linea Fusina. Con DDDA 65/01 la IV linea trattamento acque è stata finanziata per 15,6 MLD con fondi CIPE.
1	*Comune di Venezia* Opere presso depuratore Fusina (ex fondi "ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE) - trattamento delle acque.")	€ 6.482.229,51	€ 6.482.229,51	100,00%	€ 0,00	0,00%	Imp. Originale 13 Mld riallocati con PCR 1115/95 detratte spese progettazione (vedi scheda 1/2.1.a). Con DDDA 65/01 la "IV linea trattamento acque" è stata finanziata per 15,6 MLD con fondi CIPE.
2 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Completamento dell'impianto di trattamento di Campalto - Opere accessorie	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	100,00%	€ 1.156.565,45	89,58%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO (Vedi anche DGR 259/94)..
TOTALE (legge - esercizio)		**€ 8.005.081,94**	**€ 8.005.081,94**	**100,0%**	**€ 1.388.275,63**	**17,34%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 67/88 Es. 1990

Settore: Disinquinamento

N.	*Soggetto attuatore / finanziamento*	Finanziato	Impegnato	% I/F	Erogato	% E/I	Note
	Comune di Jesolo Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale	€ 6.527,10	€ 6.527,10	100,00%	€ 6.527,10	100,00%	Quota per la sola progettazione erogata prima del cambio soggetto attuat. Vedi interventi 1/1.4.4a e 1/1.4.4b. Scheda esaurita.
	Consorzio Acquedotto Basso Piave Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti - comune di Jesolo	€ 226.367,16	€ 226.367,16	100,00%	€ 198.281,86	87,59%	LAVORI ULTIMATI. Lavoro finanz. Con DDDA 25 del 25/03/02 recuperando soldi da Jesolo- retefogn. Via Bafile e laterali (1/2.10a).
	Regione - Fognature e Depurazione Aggiornamento Piano Direttore II^ fase, monitoraggio acque sfocianti in laguna e fognature di Venezia	€ 1.614.488,62	€ 1.506.165,49	93,29%	€ 1.273.711,02	84,57%	Finanziamento originale è di 5 Mld (DGR 4599/91) *utilizzati parzialmente (scheda* 1/2.16). Il resto disimpegnato con DGR 1123/97 e reimpegnato in questa scheda.
1	*Regione - Fognature e Depurazione* PROGETTO INTEGRATO FUSINA	€ 2.065.827,60	€ 1.981.404,61	95,91%	€ 618.474,85	31,21%	LAVORI IN CORSO. Ex "filtrazione Fusina" 6 mld riallocati con PCR 1115/95 e DCR 45/99: 4 mld su "Progetto integrato Fusina" e per 1.813.137.273 su "IV linea Fusina" (186.862.727 erogati per spese progett.) DDDA 90/00, 91/2000, 134/2001..
2 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Ampliamento della fognatura del Cavallino (VE) - II stralcio	€ 3.098.741,39	€ 3.098.741,39	100,00%	€ 2.881.295,30	92,98%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO. Opere civili terminate il 10/4/98. Opere elettromeccaniche ultimati. E' in corso il collaudo
3	*Comune di Venezia* Ampliamento delle fognature di Pellestrina (VE)	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	100,00%	€ 0,00	0,00%	PROGETTO APPROVATO.
4	*Comune di Musile di Piave* Rete fognaria comune di Musile di Piave	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	100,00%	€ 1.530.258,76	98,77%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. DDDA 22 del 26/03/2003 determinazione contributo definitivo : accertata economia di spesa di € 19.111,94

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

5	*Comune di Codevigo* Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (PD)	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	100,00%	€ 1.549.370,70	100,00%	LAVORI ULTIMATI. Ulteriori L. 54.365.402 con DGR n. 1356 del 21.4.98 assegnate a copertura superi di spesa ex 2,000mil. 910/86 es.87/88 "collettam. Fraz. Sud Codevigo" (ivi registrati)
6	*Azienda Consorzio del Mirese* Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE)	€ 516.456,90	€ 516.456,90	100,00%	€ 393.868,62	76,26%	LAVORI IN CORSO.
7	*Regione - Fognature e Depurazione* Aggiornamento del Piano Direttore	€ 967.795,88	€ 969.871,43	100,21%	€ 959.662,38	98,95%	Lavori in corso. Finanziamento originario di 5 Mld. Con DGR 1123/97 disimpegnate L. 3.126.085.877. Gli impegni successivi sui fondi Piano Direttore sono gestiti nella scheda 1/2.16 Penna.
8	*Comune di Quarto d'Altino* Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (VE)	€ 2.582.284,50	€ 2.582.284,50	100,00%	€ 2.177.255,95	84,32%	LAVORI ULTIMATI.
9	*Comune di Venezia* Ampliamento delle fognature del Lido di Venezia - VIII lotto	€ 3.098.741,39	€ 3.098.741,39	100,00%	€ 1.573.090,41	50,77%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.
10	*U.S.S.L. n. 12 - Venezia* Riabilitazione funzionale delle fognature del centro storico di Venezia (ospedale SS. Giovanni e Paolo)	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 1.032.913,80	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. DDDA 21 del 26/03/2003 determinazione contributo definitivo
11	*Comune di Chioggia/ A.S.P. - Chioggia* Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)	€ 568.102,59	€ 568.102,59	100,00%	€ 56.810,26	10,00%	Il comune di Chioggia ha proposto di modificare il progetto collegando la fognatura all'impianto di Val da Rio (Decreto n. 174 del 12/11/96). Con decreto 5 del 23/1/97 è stato riapprovato un nuovo progetto.
12	*Comune di Venezia* Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo - Bissuola (VE)	€ 6.455.711,24	€ 6.455.711,24	100,00%	€ 722.403,66	11,19%	I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Campalto. Progetto approvato.
13	*Comune di Musile di Piave* Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	€ 516.456,90	€ 516.456,90	100,00%	€ 516.456,90	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. (Non sono stati rispettati i termini del DGCA 459/97). Questa scheda è il proseguo della scheda 1/1.21.

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

14	*Comune di Jesolo* Ampliamento della rete fognaria di via Bafile in Comune di Jesolo (VE)	€ 2.614.145,78	€ 2.614.145,78	100,00%	€ 2.614.145,78	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Con D 49/99 cont.fin. L.5.039.436.496. D 34/00 new. Deter. cont. fin. L. 5.061.692.050 (impegno di spesa pari a L. 22.255.554) . Lo sfondamento di L. 12.655.498 è caricato su "Somme per ulteriori interventi"
15 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giovannacci - Marghera (VE)	€ 4.131.655,19	€ 4.131.655,19	100,00%	€ 3.718.489,67	90,00%	LAVORI ULTIMATI- COLLAUDO IN CORSO. (vedi anche DGR 259/94). DDDA 17/01 2^ perizia di variante (nessuna variazione riguardante il finanziamento) per la realizzazione tenuta idraulica dei diaframmi proposti da consulenti specialisti (30/9/99)
16 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (VE) - via Asseggiano a Chirignago	€ 3.615.198,29	€ 3.615.198,29	100,00%	€ 3.167.908,06	87,63%	LAVORI ULTIMATI- COLLAUDO IN CORSO. Vedi anche DGR 259/94 = delega ai comuni interessati dalle opere.
17	*Comune di Jesolo* Interventi alle reti -parte 1^ / parte 2^.	€ 126.343,95	€ 126.343,95	100,00%	€ 126.343,95	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. L'importo totale è di 714.000.000 L . Il resto di L 469.364.000 è finanziato con la legge 910/86 Es. '87 - '88
18	*Comune di Jesolo* Progetto degli interventi presso l'impianto di depurazione.	€ 1.142.673,28	€ 1.142.673,28	100,00%	€ 1.062.639,11	93,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. Determinazione contributo definitivo DDDA 6 del 05/02/03. Registrata economia € 80.034,17.
19	*Comune di Jesolo* Somme per ulteriori interventi.Utilizzati L. 12.655.498 per copertura sfondamento "ampliamento rete fognaria Via Bafile" (1/2.10a)	€ 9.119,02	€ 6.536,02	71,67%	€ 6.536,02	100,00%	Soldi provenienti dai residui della DGR 4599/91. Scheda esaurita.
20	*Consorzio di bonifica Dese - Sile* Risanamento e rinaturalizzazione del II tronco del canale Acque Basse	€ 6.455.711,24	€ 6.455.711,24	100,00%	€ 275.991,49	4,28%	LAVORI IN CORSO. Fondi riallocati con L. 139/92 - II^ fase progetto Campalto.E' stata richiesta proroga il 16.02.99 di 12 mesi per la presentazione del progetto esecutivo. E' stato redatto il Piano Guida datato aprile 1999.
21	*Comune di Chioggia/ A.S.P. - Chioggia* Appalto 42/A e 42/B. Ampliamento rete fognaria del centro strorico di Chioggia e Sottomarina	€ 7.436.979,35	€ 7.436.979,35	100,00%	€ 7.191.067,31	96,69%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. DDDA 2 del 13/01/2003 : Determinazione contributo definitivo. Registrata economia di spesa € 245.911,79.