REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

22	*Consorzio Acquedotto Basso Piave* Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale	€ 6.478,90	€ 6.478,90	100,00%	€ 0,00	0,00%	LAVORI IN CORSO. Importo originario 150 mil assegnati al Com. Jesolo. Con DDA 27/01 trasferito finanziamento per 137.361.771 al Basso Piave (schede 1/1.4.4a e 1/1.4.4b), ora Azienda Servizi Integrati SpA.
23	*Comune di Venezia* Opere presso depuratore Fusina (ex fondi "ampliamento IV linea depuratore Fusina").	€ 936.407,25	€ 936.407,25	100,00%	€ 0,00	0,00%	Fondi ex "filtrazione Fusina" 6 mld riallocati con PCR 1115/95 e DCR 45/99 per 4 mld su "Progetto integrato Fusina" e per 1.813.137.273 su "IV linea Fusina" mentre 186.862.727 sono stati erogati per spese progettazione.
28	*Regione - Fognature e Depurazione* Impianto di depurazione di Fusina - linea di filtrazione per il riutilizzo industriale delle acque trattate - I° stralcio	€ 96.506,54	€ 96.506,54	100,00%	€ 96.506,54	100,00%	Quota spesa per la sola progettazione. Finanziamento originario 6 mld riallocati con PCR 1115 /95 per 2 mld su "IV linea" e per 4 mld su "progetto integrato Fusina".
TOTALE	**(legge - esercizio)**	**€ 53.969.745,95**	**€ 53.776.492,39**	**99,6%**	**€ 33.750.009,51**	**62,76%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 67/88 Es. 1991 — **Settore: Disinquinamento**

N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	% I/F	Erogato	% E/I	Note
1 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Estensione della rete fognaria di tipo separato nella zona di Trivignano - Zelarino - II lotto	€ 3.925.072,43	€ 3.925.072,43	100,00%	€ 3.532.573,45	90,00%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.
2	*Ente di bacino R.S.U. VE 2* Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia	€ 6.713.939,69	€ 6.713.939,69	100,00%	€ 6.713.939,69	100,00%	LAVORI ULTIMATI.
3	*Comune di Venezia* Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	€ 258.228,45	€ 258.228,45	100,00%	€ 258.228,45	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI.Progetto approvato con DDDA 26/99. Questo progetto è diviso in quattro schede (3 con cod. 1/4.2 bis e 1 cod. 5/B/1)
4	*Comune di Meolo* Adeguamento Impianto di depurazione e rete fognaria in comune di Meolo.	€ 516.456,90	€ 516.456,90	100,00%	€ 464.811,21	90,00%	LAVORI ULTIMATI.
5	*Comune di Chioggia/ A.S.P. - Chioggia* Fognatura di Chioggia (VE)	€ 516.456,90	€ 516.456,90	100,00%	€ 514.127,07	99,55%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Con DDTA 35 del 21.6.00 determinazione del contributo definitivo nell'importo di L.995.488.817. Accertata economia di L.4.511.183=
6	*Regione - Arpav* Sistema informativo regionale - Nodo laguna	€ 258.228,45	€ 258.228,45	100,00%	€ 274.484,19	106,30%	LAVORI ULTIMATI. Fondi utilizzati per il SINA regionale. Questi fondi vengono utilizzati con DGR 2558/99 nel progetto di monitoraggio del bacino scolante (18,57 Mld).
7	*Azienda Consorzio del Tergola* Impianto di Vigonza (PD)	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 1.032.913,80	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Importo complessivo £ 14.600 mi vedi L. 139/92 - esercizio 1993 (n.6). Vedi scheda 1/A/2
8	*Azienda Consorzio del Tergola* Impianto di biotrattamento di Camposampiero. (ex interventi nel settore della zootecnia dell'alta padovana).	€ 2.582.284,50	€ 2.582.284,50	100,00%	€ 2.582.284,50	100,00%	LAVORI IN CORSO. Importo finanziato: £ 36,4 MLD. Scheda esaurita: segue in 1/A/3 - 50517 e A/5/1 - 50525. DDDA 173/03 new termini FINE lavori : 19/11/2008.

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

TOTALE	**(legge - esercizio)**	**€ 15.803.581,11**	**€ 15.803.581,11**	**100,0%**	**€ 15.373.362,35**	**97,28%**

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche | ***Settore:*** ***Disinquinamento***

N.	*Soggetto attuatore / finanziamento*	Finanziato	Impegnato	% I/F	Erogato	% E/I	Note
	Azienda Piovese Gestione Acque Potenziamento dei sistemi depurativi e ampliamento reti fognarie - 1° stralcio - Impianti	€ 103.093,60	€ 103.093,60	100,00%	€ 103.093,60	100,00%	LAVORI IN CORSO. Fondi derivanti dall' economia di spesa della scheda madre 1/4.4 . Questi fondi integrano la scheda A/4/1.2 - 50525 andando ad aumentare il finanziato. Scheda esaurita: segue in 3^ fase.
1	*Azienda Consorzio del Mirese* Realizzazione di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature	€ 4.131.655,19	€ 4.131.655,19	100,00%	€ 0,00	0,00%	Progettazione in corso
2	*Azienda Piovese Gestione Acque* Realizzazione di collettori fognari e depurazione nell'area Sud del Piovese	€ 1.549.568,48	€ 1.549.568,48	100,00%	€ 1.549.568,48	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Finanziamento originario : € 1.652.662,08. Con DCF 26/02 registrata un economia di € 103.093,60 utilizzata in scheda 1/4.4bis - 50511.
3	*Comune di Cavarzere* Fognatura comunale di Cavarzere	€ 568.102,59	€ 568.102,59	100,00%	€ 566.906,86	99,79%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Con DDDA 19 del 26/02/2001 è determinato il contributo definitivo da erogare.
4	*Comune di Cavarzere* Ampliamento dell'impianto di depurazione - III lotto	€ 723.039,66	€ 723.039,66	100,00%	€ 723.039,66	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. DDDA 24/99 perizia suppletiva e di variante. DCF 93/02 decreto contabilità finale
5 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana	€ 2.840.512,95	€ 2.840.512,95	100,00%	€ 2.666.908,82	93,89%	LAVORI ULTIMATI. I fondi sono stati riallocati con PCR n. 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 - progetto Lusore.
6	*Comune di Venezia* Impianto di sollevamento in località "Rana" e condotta di scarico.	€ 2.324.056,05	€ 2.324.056,05	100,00%	€ 0,00	0,00%	PROGETTO APPROVATO. Opera finanziata per 5,330 MLD. Vedi scheda C/23/1.1 L 515/96 Es. 1997

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

7	*Consorzio di bonifica Dese - Sile* Impianto idrovoro a servizio del Canale Scolmatore del fiume Marzenego - II stralcio	€ 3.098.741,39	€ 3.098.741,39	100,00%	€ 3.098.741,39	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Con DDDA 27 del 31/3/99 è riconfermato i l contributo definitivo di L. 6 MLD ed è riconosciuto al consorzio il credito residuo di L. 600.000.000.
TOTALE	**(legge - esercizio)**	**€ 15.338.769,91**	**€ 15.338.769,91**	**100,0%**	**€ 8.708.258,81**	**56,77%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche

Settore: Disinquinamento

N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	% I/F	Erogato	% E/I	Note
	Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta Lavori di sistemazione idraulica e di ricalibratura della rete di bonifica di Chirignago e di interconnessione con l'impianto idrovoro di Malcontenta.	€ 774.685,35	€ 774.685,35	100,00%	€ 0,00	0,00%	Finanziamento complessivo di L. 5,5 MLD di cui L: 4 MLD in scheda 1/B/2.
	Azienda Centro Veneto Servizi Interventi di fognatura per impianti di depurazione minori.	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	100,00%	€ 39.154,83	2,53%	Fondi riallocati con DCR 23 del 1/03/2000.
	Delta Po S.p.A. PROGETTO INTEGRATO FUSINA-Impianto taratura processi: completamento ed aggiornamento del progetto e realizzazione dell'impianto.	€ 3.100.000,00	€ 3.100.000,00	100,00%	€ 0,00	0,00%	PROGETTO APPROVATO
	Azienda Centro Veneto Servizi Interventi di fognatura nei comuni di Candiana, Conselve, Monselice, Pozzonovo, Solesino, Tribano	€ 3.615.198,29	€ 3.615.198,29	100,00%	€ 132.340,09	3,66%	Fondi riallocati con DCR 23 del 1/03/2000.
1	*Regione - Fognature e Depurazione* PROGETTO INTEGRATO FUSINA	€ 7.229.137,98	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	I fondi originariamente destinati all'impianto del Mirese sono stati riallocati con PCR n.1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Fusina. Riallocato con riparto 1998.
2	*Regione - Fognature e Depurazione* Quota regionale agenzia per Venezia	€ 0,00	€ 0,00	#Num!	€ 0,00	#Num!	Revocato il finanziamento con decreto 108 del 28/10/99, i fondi sono stati riallocati con DCR 23 del 1/03/2000 negli interventi destinati all' Az. Centro Veneto Servizi (7 e 3 MLD).
4	*Regione - Fognature e Depurazione* PROGETTO INTEGRATO FUSINA	€ 8.263.310,39	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase. Riallocato con riparto 1998.

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

5 (ex-VE)	*Consorzio di bonifica Dese - Sile* Sistemazione Fiume Marzenego - Ramo Beccherie	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	100,00%	€ 1.291.142,25	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI.DDDA 6/2000 l'importo complessivo e' passato da 2,5MLD a 3,1MLD (2° perizia). I 600 Mil. aggiunti, con DDDA 40/2000 , sono caricati sulla L.139/92- II^fase. DCF 132/2000 determinazione contributo definitivo.
5	*Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta* Potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta (finanziato effettivo: L. 2,5 MLD)	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	100,00%	€ 1.145.525,32	88,72%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO. DDDA 51/02 nuovi termini. Scadenza termini 19/05/2004.
6	*Consorzio Alta Servizi* Ampliamento impianto di depurazione di Onara	€ 1.239.496,56	€ 1.239.496,56	100,00%	€ 1.239.496,56	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DCF 155 del 30/10/'03 determinazione contributo definitivo.
7	*Consorzio Alta Servizi* Collettore fognario di adduzione Ovest Fontaniva - Cittadella - Tombolo	€ 2.633.930,19	€ 2.633.930,19	100,00%	€ 2.633.907,51	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Con DCF 47/02 registrata un economia di 43.900 Lire.
TOTALE (legge - esercizio)		**€ 30.987.413,95**	**€ 15.494.965,58**	**50,0%**	**€ 6.481.566,56**	**41,83%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 360/91

Settore: ***Disinquinamento***

N.	*Soggetto attuatore* / finanziamento	Finanziato	Impegnato	% I/F	Erogato	% E/I	Note
1	*Ente di bacino R.S.U. VE 2* Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia	€ 3.356.969,84	€ 3.356.969,84	100,00%	€ 3.356.969,84	100,00%	LAVORI ULTIMATI.i
3	*Comune di Venezia* Bonifica in viale S. Marco in comune di Venezia	€ 1.032.913,80	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Ex fondi "Bonifica della discarica di rifiuti Ca' Emiliani (Marghera)" assegnati con DGR 5211 del 18/11/1993 e successivamente riallocati.
4	*Comune di Venezia* Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bonifica discarica di S. Giuliano (VE) - I lotto "B1"	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 1.032.913,80	100,00%	LAVORI ULTIMATI. L'intervento rientra nella realizzazione del Parco di S. Giuliano.
5	*Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia* Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - I stralcio	€ 452.932,70	€ 452.932,70	100,00%	€ 216.807,60	47,87%	LAVORI ULTIMATI (per 451 mil.)
6	*Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia* Progetto per la realizzazione del Bosco di Mestre - II stralcio	€ 409.756,90	€ 409.756,90	100,00%	€ 204.878,45	50,00%	I^ fase (area di proprietà del Comune di Venezia - L. 427.800.000): lavori ultimati. II^ fase (area di proprietà della Provincia di Venezia - L. 365.600.000): lavori in corso
7	*Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia* Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - II stralcio	€ 686.681,09	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Il Comune di Venezia deve individuare le aree per il bosco
8	*Consorzio di bonifica Dese - Sile* Ricalibrazione e sostegno nei sottobacini del Marzenego	€ 1.291.142,25	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Fondi provenienti da riallocazione "progetto Marzenego"
TOTALE (legge - esercizio)		**€ 8.263.310,39**	**€ 5.252.573,25**	**63,6%**	**€ 4.811.569,70**	**91,60%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 139/92 Es. 1993 — ***Settore:*** ***Disinquinamento***

N.	*Soggetto attuatore / finanziamento*	Finanziato	Impegnato	% I/F	Erogato	% E/I	Note
	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica.	€ 66.833,12	€ 66.833,12	100,00%	€ 60.149,81	90,00%	LAVORI ULTIMATI. Con DDDA 35/2002 approvato N.Q.E. per L. 5.129.406.972. Per il proseguo dei pagamenti vedi scheda 6/B/2 - 1^ fase - 50517 (Riutilizzo economia proveniente da 6/B/1 - 1^ fase). DDDA49/02 approvato N.Q.E. errata corrige
	Comune di Venezia Fognature di Pellestrina (VE)	€ 520.588,55	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Con DGR 4977/93 vengono destinati 4 MLD alle fognature di Pellestrina di questi 2,992 MLD sono utilizzati su scheda 5/B/1. Con DGR 5087/99 disimpegnata la somma non utilizzata.
	Azienda Consorzio del Mirese Progetto esecutivo per l'eliminazione di perdite, rotture, infiltrazioni, sedimentazioni, incrostazioni, ecc. da effettuarsi sulla base di risultanze acquifere. 27° Lotto fognature.	€ 242.734,74	€ 242.734,74	100,00%	€ 218.461,27	90,00%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.
	Azienda Consorzio del Mirese Progetto esecutivo per l' eliminazione di perdite, rotture, infiltrazioni, sedimentazioni, ecc. da effettuarsi sulla base di risultanze acquifere. 27° lotto fognature.	€ 142.025,65	€ 142.025,65	100,00%	€ 122.110,15	85,98%	LAVORI IN CORSO.
	Azienda Consorzio del Mirese Progetto esecutivo per la costruzione di reti fognarie nere e per il completamento degli allacciamenti alle utenze. 27° lotto fognature	€ 844.407,03	€ 844.407,03	100,00%	€ 505.114,50	59,82%	LAVORI IN CORSO.
1	*Azienda Consorzio del Tergola* Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalti A e B	€ 16.165.100,94	€ 16.165.100,94	100,00%	€ 16.165.100,94	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. Importo di perizia L. 1,429,553,868 (DGCA 505/97). DCF 95/02 decreto contabilità finale.

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

2	*Azienda Consorzio del Tergola* Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	€ 6.507.356,93	€ 6.507.356,93	100,00%	€ 6.507.356,93	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. Importo complessivo 14,6 Mld,(con decreto n. 116 del 28/6/96) di cui 2mld impegnati nel cap 50511, DGR 4975/93
3	*Azienda Consorzio del Tergola* Impianto di biotrattamento di Camposampiero. (Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero).	€ 4.338.237,95	€ 4.338.237,95	100,00%	€ 3.809.739,11	87,82%	LAVORI IN CORSO. Opera finanziata con DGR 561/99.Importo finanziato: £ 36,4 MLD. DDDA 173/03 new termini FINE lavori : 19/11/2008.
4	*Azienda Consorzio del Tergola* Progetto del collettore di collegamento della rete di Loreggia al depuratore di Camposampiero - XV lotto	€ 774.685,35	€ 774.685,35	100,00%	€ 774.685,35	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI.
5	*Azienda Consorzio del Tergola* Collettore di collegamento della rete di Borgoricco alla rete consortile a Villanova di Camposampiero e costruzione fognatura Via Roma e S. Lorenzo a Borgoricco	€ 1.652.662,08	€ 1.652.662,08	100,00%	€ 1.487.395,87	90,00%	LAVORI ULTIMATI.
6	*Azienda Consorzio del Mirese* Completamento fognatura nera in Comune di Noale	€ 929.622,42	€ 929.622,42	100,00%	€ 929.622,42	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI.
7	*Azienda Consorzio del Mirese* Completamento fognatura nera in Comune di Salzano	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	100,00%	€ 1.291.142,25	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. Con decr. DIR. GEO. E CA 99/98 viene assegnata al consorzio la residua somma di L. 142.422.679 in seguito corretta in L. 118.010.409.
8	*Azienda Consorzio del Mirese* Interventi alla rete fognaria nel Comune di Martellago	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	100,00%	€ 1.291.142,25	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI.
9	*Azienda Consorzio del Mirese* Interventi alla rete fognaria nel Comune di Scorzè	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	100,00%	€ 1.291.142,25	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI.
10	*Azienda Consorzio del Mirese* Vasca di pioggia di Noale	€ 361.519,83	€ 361.519,83	100,00%	€ 361.519,83	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI.

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

11 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Ristrutturazione dei collettori principali di fognatura di via Torino a Mestre	€ 4.751.403,47	€ 4.751.403,47	100,00%	€ 4.283.343,57	90,15%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.
12 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano	€ 2.995.450,01	€ 2.995.450,01	100,00%	€ 1.333.826,50	44,53%	LAVORI IN CORSO. Sospensione dei lavori in data 18.11.98 in attesa di decisioni in merito alla tenuta idraulica dei diaframmi.
13 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Completamento della rete di fognatura separata della zona del Terraglio - bacino di Carpenedo - Mestre	€ 2.943.804,32	€ 2.943.804,32	100,00%	€ 2.649.423,89	90,00%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO. (I lavori erano stati sospesi il 18.06.1999).
14 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Estensione della rete di fognatura separata nella zona di Marghera tra SS. Romea e autostrada VE-PD	€ 1.859.244,84	€ 1.859.244,84	100,00%	€ 1.660.333,60	89,30%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.
15 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Ristrutturazione della rete fognatura attigua al rio Cimetto - bacino Gazzera - Mestre	€ 2.014.181,91	€ 2.014.181,91	100,00%	€ 1.730.927,27	85,94%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.(I lavori hanno subito una sospensione il 07.05.1999).
16 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Ristrutturazione della fognatura nella zona di Cipressina - Zelarino	€ 2.737.221,57	€ 2.737.221,57	100,00%	€ 2.463.499,41	90,00%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.(I lavori hanno subito una sospensione il 15.03.99).
17 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - Bacino di Carpenedo	€ 3.718.489,67	€ 3.718.489,67	100,00%	€ 3.263.130,89	87,75%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.
18 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin - Mestre	€ 3.356.969,84	€ 3.356.969,84	100,00%	€ 1.526.061,65	45,46%	LAVORI IN CORSO.
19 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto	€ 2.169.118,98	€ 2.169.118,98	100,00%	€ 1.914.484,44	88,26%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.
20	*Comune di Venezia* Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Campalto e Tessera	€ 1.755.953,46	€ 1.755.953,46	100,00%	€ 13.578,74	0,77%	LAVORI IN CORSO.

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

21	*Comune di Venezia* Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto	€ 7.230.396,59	€ 7.230.396,59	100,00%	€ 349.459,20	4,83%	LAVORI IN CORSO. Importo complessivo £ 20.000 ml vedi L. 139/92 II fase.
22 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Risanamento fognario nella zona di Carpenedo (via Tevere)	€ 4.957.986,23	€ 4.957.986,23	100,00%	€ 2.912.123,56	58,74%	LAVORI IN CORSO.
23 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta	€ 1.807.599,15	€ 1.807.599,15	100,00%	€ 133.030,26	7,36%	Lavori fermi - problemi con espropri.Non è ancora avvenuta la consegna dei lavori (30/9/99).
24 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Ricostruzione della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre attigua al canale Osellino	€ 1.910.890,53	€ 1.910.890,53	100,00%	€ 1.446.753,40	75,71%	LAVORI IN CORSO.
25 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia	€ 1.755.953,46	€ 1.755.953,46	100,00%	€ 0,00	0,00%	Importo complessivo £ 4,4 MLD di cui 1 mld proviene dalla 798/84 es. 1984-1985-1986. Progetto approvato con DDDA 51/99.
26	*Azienda Consorzio del Mirese* Interventi alle fognature del Consorzio del Mirese	€ 0,00	€ 0,00	#Num!	€ 0,00	#Num!	SCHEDA MADRE. Vedi schede 2/A/1.1, 2/A/1.2 , 2/A/1.3 ecc. 1^ fase per i successivi impegni.
27	*Azienda Consorzio del Mirese* Pulizia, ispezione televisiva e rilievo di condotte fognarie nei comuni di Dolo e Spinea	€ 320.203,28	€ 320.203,28	100,00%	€ 288.182,95	90,00%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.
28	*Azienda Consorzio del Mirese* Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Mirano	€ 3.356.969,84	€ 3.356.969,84	100,00%	€ 3.356.969,84	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DCF 151 DEL 30/10/2003 determinazione contributo definitivo
29	*Azienda Consorzio del Mirese* Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di S. Maria di Sala	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	100,00%	€ 1.291.142,25	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DCF 45 del 7/7/00 deter. contributo definitivo pari a L.2.543.188.082.=di cui 2,5MLD a carico della Regione e la rimanenza a carico dell'ACM. Credito per L:287.382.816.=

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

30	*Azienda Consorzio del Mirese* Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Vigonovo	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	100,00%	€ 1.291.145,25	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DCF 9/2001 determ. contabilità finale per l'opera da 2,2 MLD: Restano da ultimare i lavori per la parte ispezioni televisive per L. 300milioni : DCF 91/02 anche per la parte dei 300 milioni.
31	*Azienda Consorzio del Mirese* Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Stra	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	100,00%	€ 1.549.370,70	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. Con DDDA 87/2000 determinazione contributo definitivo
32	*Azienda Consorzio del Mirese* Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Fiesso d'Artico	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	100,00%	€ 1.549.370,70	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. Con DDDA 88/2000 determinazione contributo definitivo.
33	*Azienda Consorzio del Mirese* Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Dolo	€ 2.324.056,05	€ 2.324.056,05	100,00%	€ 2.091.650,44	90,00%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.
34	*Azienda Consorzio del Mirese* Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Pianiga	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 1.032.913,80	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DDTA 44/00 è determinato il contributo definitivo pari a L. 2.026.526.170. Credito per L.170.899.895.di cuiL.35.369.402.vanno tolti per maggior somma erogata a Campolongo Maggiore.
35	*Azienda Consorzio del Mirese* Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Campolongo Maggiore	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 1.051.180,57	101,77%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DDTA 43/00 determinaz.I contributo definitivo pari a L. 2.000.176.693. Dell'esubero si è fatta carico l'ACM. La maggior somma erogata verrà recuperata al saldo dei lavori per le opere in Comune di Pianiga.
36	*Azienda Consorzio del Mirese* Progetto eesecutivo per opere di fognatura nera - 1° stralcio - comune di Spinea	€ 2.556.461,65	€ 2.556.461,65	100,00%	€ 2.556.461,65	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI.
37	*Azienda Consorzio del Mirese* Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - II stralcio	€ 3.382.792,69	€ 3.382.792,69	100,00%	€ 3.205.056,53	94,75%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

38	*Azienda Consorzio del Mirese* Lavori di costruzione fognature nel Comune di Camponogara	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	100,00%	€ 1.291.142,25	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. Con DDDA 18/98 è riconosciuta all'azienda consorzio del Mirese la residua somma di L. 125.442.357.
39	*Azienda Consorzio del Mirese* Interventi alle fognature nel Comune di Fossò	€ 774.685,35	€ 774.685,35	100,00%	€ 774.685,35	100,00%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.
40	*Comune di Venezia* PROGETTO INTEGRATO RII	€ 18.075.991,47	€ 18.075.991,47	100,00%	€ 18.075.991,47	100,00%	LAVORI ULTIMATI.
41	*Ente di bacino R.S.U. VE 2* Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia-Marghera, loc. Malcontenta	€ 9.296.224,18	€ 9.296.224,18	100,00%	€ 9.296.224,18	100,00%	LAVORI ULTIMATI.
42	*Regione - Arpav* Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 0,00	0,00%	Programma SINA regionale. Questi fondi sono stati utilizzati con DGR 2558/99 nel progetto di monitoraggio del bacino scolante
43	*Comune di Quarto d'Altino* Interventi alle fognature di Quarto d'Altino (II stralcio)	€ 2.065.827,60	€ 2.065.827,60	100,00%	€ 2.065.827,60	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DDDA 103/00 determinazione contributo definitivo = 4.015.888.468. Dell'esubero di spesa si fa carico il Comune.
44	*Comune di Venezia* Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld.	€ 1.545.239,04	€ 1.545.239,04	100,00%	€ 1.209.542,06	78,28%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.Progetto approvato con DDDA 26/99. Questo progetto è diviso in quattro schede (3 con cod. 1/4.2 bis e 1 cod. 5/B/1).
45	*Comune di Venezia* Interventi alle fognature del Lido - IX lotto-.	€ 4.648.112,09	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progettazione in corso. Presentato progetto per meno di 5 Mld; restano dei fondi.
46 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle	€ 2.065.827,60	€ 2.065.827,60	100,00%	€ 1.538.862,39	74,49%	LAVORI ULTIMATI.
47 (Aspiv)	*Comune di Venezia* Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savio	€ 2.065.827,60	€ 2.065.827,60	100,00%	€ 1.846.270,63	89,37%	LAVORI ULTIMATI - (Bloccato pagamenti in attesa di chiarimenti 9/9/99).

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

48	*Comune di Piove di Sacco* Sistemazioni idraulico-ambientali di Piove di Sacco ("Vallo di circonvallazione")	€ 1.609.967,86	€ 1.609.967,86	100,00%	€ 1.609.967,86	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DDDA 19 del 26/03/2003 determinazione contributo definitivo
49	*Comune di Piove di Sacco* Ampliamento fognature di Piove di Sacco	€ 2.005.230,43	€ 2.005.230,43	100,00%	€ 2.005.230,43	100,00%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. DDDA 20 del 26/03/2003 determinazione contributo definitivo.
50	*Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione* Sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (foce lagunare di Lova)	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	100,00%	€ 1.549.370,70	100,00%	LAVORI ULTIMATI . I^ perizia: DGCA 462/97 i lavori di telecomando e telecontrollo saranno realizzati nell'ambito de " diversione acque di piena del Fiumicello".(5/B/7) II^ perizia di variante:DDDA 79/00 conferma la precedente.
51	*Azienda Piovese Gestione Acque* Completamento impianto di depurazione di Codevigo	€ 3.098.741,39	€ 3.098.741,39	100,00%	€ 3.064.204,68	98,89%	LAVORI ULTIMATI e COLLAUDATI. Con il DCF 39 del 23/04/2002 registrata un economia di spesa di € 34.536,72 (66.872.414 Lire)
52	*Comune di Chioggia/ A.S.P. - Chioggia* Ampliamento fognature bianca e nera nel centro storico di Chioggia	€ 4.622.289,25	€ 4.622.289,25	100,00%	€ 1.154.906,22	24,99%	Lavori in corso. L'attuale progetto di L. 5.900.000.000 è al netto di L. 1.350.000.000 già corrisposti al Consorzio Ravennate col quale è stato rescisso il contratto (DGCA n. 368 del 24/9/1997).
53	*Comune di Chioggia/ A.S.P. - Chioggia* Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua salata nella rete di fognatura	€ 542.279,74	€ 542.279,74	100,00%	€ 505.435,40	93,21%	LAVORI ULTIMATI.
54	*Comune di Mogliano Veneto* Opere di completamento della fognatura comunale e monitoraggio/telerilevamento impianti di sollevamento	€ 3.098.741,39	€ 3.098.741,39	100,00%	€ 2.755.972,37	88,94%	LAVORI ULTIMATI. Con decreto 6961 del 13 agosto 1999 del genio civile di TV è stata approvata una perizia suppletiva e di variante con concordamento nuovi prezzi.
55	*Comune di Monselice* Fognatura di Monselice	€ 2.582.284,50	€ 2.582.284,50	100,00%	€ 2.582.284,50	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI.
56	*Comune di Arquà Petrarca* Fognatura nel comune di Arquà Petrarca	€ 516.456,90	€ 516.456,90	100,00%	€ 512.730,56	99,28%	LAVORI ULTIMATI - (Progetto 6. Risanamento del bacino tra Adige e Bacchiglione)

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

57	*Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione* Intervento di diversione idraulica dalla laguna - incremento invasi - monitoraggio e telecontrollo	€ 12.844.589,35	€ 12.844.589,35	100,00%	€ 12.844.589,35	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DDDA 54/97 impegnati L. 2,6MLD per 3°segmento monit. e telecon. .DDDA 30/99 new Q. E. DDDA 58/99 periz. suppl. e variante 3 segmenti DDTA36/00app.variantesupplet.1°seg. Con DDDA 3/01 nuovi termini fine lavori . Vedi 6/B/2
58	*Regione - Arpav* Estensione rete agrometeorologica	€ 516.456,90	€ 516.456,90	100,00%	€ 515.250,42	99,77%	LAVORI ULTIMATI.
59	*Azienda Consorzio del Mirese* Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira A	€ 854.736,17	€ 854.736,17	100,00%	€ 769.262,55	90,00%	LAVORI ULTIMATI.
60	*Azienda Consorzio del Mirese* Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira B	€ 671.393,97	€ 671.393,97	100,00%	€ 604.254,57	90,00%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.
61	*Azienda Consorzio del Mirese* Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira C	€ 539.697,46	€ 539.697,46	100,00%	€ 485.724,94	90,00%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.
62	*Azienda Consorzio del Mirese* Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mirano	€ 774.685,35	€ 774.685,35	100,00%	€ 697.216,81	90,00%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.
TOTALE (legge - esercizio)		**€ 180.759.914,68**	**€ 175.591.214,04**	**97,1%**	**€ 147.513.051,25**	**84,01%**	