REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 139/92 II fase

Settore: ***Disinquinamento***

N.	*Soggetto attuatore / finanziamento*	Finanziato	Impegnato	% I/F	Erogato	% E/I	Note
	Regione - Arpav Interventi strutturali in rete di bonifica.	€ 103.291,38	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Totale finanziamento 7 MLD di cui 5,175 ai consorzi di bonifica e 1,625 all'Arpav (vedi scheda 5/B/4)
	Comune di Noale Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio	€ 774.685,35	€ 774.685,35	100,00%	€ 291.457,85	37,62%	LAVORI IN CORSO. Finanziamento madre 15 MLD.(vedi scheda 5/B/3). Quest'opera è finanziata con questa scheda per 1,5 MLD e con la scheda B/21/1 (3^ fase) per 2,5 MLD per un totale compless. di 4 MLD
1	*Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta* Progetto integrato Fusina - Ricalibratura degli scoli Fondi a Est e fondi a Sud e sottopasso del Naviglio	€ 1.652.662,08	€ 1.652.662,08	100,00%	€ 127.166,53	7,69%	LAVORI IN CORSO.
2	*Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta* Progetto integrato Fusina. Ricalibratura canali di bonifica (Bastie, Foscara, Giare)	€ 1.187.850,87	€ 1.187.850,87	100,00%	€ 0,00	0,00%	Progetto approvato. Questo finanziamento integra l'intervento pari titolo da 5,050 mil. (DGR 33 del 12/01/99) . Il progetto trae origine da un progetto da 10 Mld. Di cui alla DGR 3324/96
2	*Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta* Progetto integrato Fusina: Potenziamento impianto idrovoro di Dogaletto in comune di Mira	€ 2.556.461,65	€ 2.556.461,65	100,00%	€ 1.775.677,03	69,46%	LAVORI IN CORSO DI ULTIMAZIONE. Progetto approvato. Il progetto trae origine da un progetto di L. 10 Mld di cui alla DGR n. 3324/96. DDDA 52/02 nuovi termini fine lavori ed espropri
2	*Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta* Progetto integrato Fusina: Ricalibratura canali di bonifica (Bastie, Foscara e Giare)	€ 2.608.107,34	€ 2.608.107,34	100,00%	€ 282.787,63	10,84%	LAVORI IN CORSO. Con DGR n. 33/99 integrato il finanziamento per 2,3 Mld richiesto in seguito a verifiche progettuali. Il progetto trae origine da un progetto di L. 10 Mld di cui alla DGR n. 3324/96. Vedi per il proseguo dei pagamenti scheda 1/A/2 .3

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

3	*Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta* Sistemazione idraulica e ricalibratura della rete di bonifica del bacino di Chirignago e interconnessione all' impianto idrovoro di Malcontenta (finanziato effettivo: L. 5.500.000.000)	€ 2.065.827,60	€ 2.065.827,60	100,00%	€ 195.153,33	9,45%	Qs. prog., assieme a quello da 2,5 Mld (Potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta) , nasce da 2 progetti di 4 Mld l'uno: intercon. fra fosso Sette e imp. idrov. Malcontenta + ricalibratura e rinaturaliz. rete bonifica. 1,5 mld Cap.50511.
4	*Comune di Venezia* Progetto Fusina: completamento della rete fognaria e relativi allacciamenti nell'area Mestre-Gazzera e Mestre-Malcontenta	€ 2.065.827,60	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progetto in fase di redazione
6	*Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta* Progetto Fusina: invasi di laminazione e sedimentazione in aree depresse per circa 30 ha con sistemazione a parco e con restituzione all'idrovora di Malcontenta	€ 1.549.370,70	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Proposta di riallocazione dei fondi con nuovo P.D. come "Progetto dimostrativo in comune di Dolo". PROGETTO IN FASE DI V.I.A.
7	*Comune di Venezia* Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3	€ 2.065.827,60	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progetto in fase di redazione
9	*Comune di Venezia* Progetto Campalto: ampliamento dell'impianto di depurazione di Campalto (V linea)	€ 3.098.741,39	€ 2.685.575,88	86,67%	€ 82.181,72	3,06%	LAVORI IN CORSO. Importo comples. £ 20 MLD finanziato con 14 MLD sulla L. 139/92 I fase (Scheda 1/C/11). 800 ml sono stati utilizzati per finanziare perizia suppletiva "vasca di modulazione di Favaro".
10	*Comune di Venezia* Progetto Campalto: adeguamento della rete principale di via Torino e interconnessione con la rete di Mestre	€ 2.582.284,50	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progettazione in fase di V.I.A.
11	*Consorzio di bonifica Dese - Sile* Progetto Campalto: costruzione del I tronco del collettore Acque Basse	€ 8.005.081,94	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progettazione in fase di V.I.A.. Presentata il 12.02.99 una proroga di 12 mesi per presentazione progetto esec. E' stato redatto il Piano guida datato aprile 1999. Il 6/9/99 è scaduto il termine per le domande di incarico progettazione

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

12	*Comune di Venezia* Progetto Campalto: costruzione tronco di interconnessione tra il collettore Acque Basse ed i bacini di via Torino e S. Giuliano	€ 3.098.741,39	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progettazione in fase di V.I.A.
13	*Comune di Venezia* Progetto Campalto: regolazione dei flussi di piena e di trattamento acque di pioggia a S. Giuliano	€ 4.131.655,19	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progettazione in fase di V.I.A.
14	*Consorzio di bonifica Dese - Sile* Progetto Campalto: risezionamento del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e dello Scolmatore Marzenego	€ 2.582.284,50	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progettazione in fase di V.I.A.Presentata il 16.02.99 richiesta di proroga per 12 mesi per la presentazione del progetto esecutivo.
16	*Consorzio Alta Servizi* Collettore Campretto - Lovari nel comune di S. Martino di Lupari	€ 2.091.650,44	€ 2.091.650,44	100,00%	€ 1.882.485,40	90,00%	LAVORI ULTIMATI.
17	*Consorzio Alta Servizi* Adeguamento strutture fognarie: fognatura nell'area sud di S. Martino di Lupari, Lovari e collegamento al depuratore di Onara	€ 2.194.941,82	€ 2.194.941,82	100,00%	€ 1.722.258,12	78,46%	LAVORI IN CORSO DI ULTIMAZIONE
18	*Azienda Piovese Gestione Acque* Adeguamento strutture fognarie: miglioramento reti secondarie nei comuni di Legnaro e S. Angelo di Piove	€ 516.456,90	€ 516.456,90	100,00%	€ 516.456,90	100,00%	LAVORI ULTIMATI
19	*Azienda Piovese Gestione Acque* Adeguamento strutture fognarie: progetto esecutivo per il disinquinamento area sud del Piovese (Pontelongo, Correzzola e Cona)	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 987.807,50	95,63%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. Determinazione contabilità finale n. 38 del 14/04/2003. Registrata economia di € 45.106,24
20	*Azienda Piovese Gestione Acque* Adeguamento strutture fognarie: estensione rete fognaria in località San Pieri in Comune di Piove di Sacco	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 1.032.913,80	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DDDA 74 del 2/7/2001 decreto contabilità finale.

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

21	*Comune di Venezia* Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali delle reti fognarie del Comune di Venezia	€ 3.460.261,22	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progetto in fase di redazione
23	*Regione - Arpav* Settore agricolo: potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto	€ 1.807.599,15	€ 1.783.792,29	98,68%	€ 1.769.184,73	99,18%	LAVORI ULTIMATI.
24	*Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione* Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	€ 619.748,28	€ 619.748,28	100,00%	€ 321.446,46	51,87%	LAVORI IN CORSO. DGR 2558/99 utilizza nel progetto monitoraggio e controllo del bacino scolante 18,57Mld di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai Con. di Bon. DDDA 150/02 perizia suppletiva e di variante, Var. Q. E.
24	*Regione - Arpav* Settore agricolo: potenziamento del Centro Agrochimico della Regione Veneto	€ 2.582.284,50	€ 2.582.284,50	100,00%	€ 1.647.866,29	63,81%	LAVORI IN CORSO. DGR 1398/97 assegna 1MLD. La DGR n. 694/98 (modificata con DGR n. 1327/1998) assegna 2 Mld. DGR 1994/00 eroga acconto e dà atto del finanziamento di 5 MLD
25	*Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia* Interventi strutturali: gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole - I lotto (3.2a)	€ 15.493.706,97	€ 15.493.706,97	100,00%	€ 2.761.819,09	17,83%	LAVORI IN CORSO. Adottata DGR per avviare le attività. Il DDTR 113/99 stanzia 15.509.973.472 e individua i soggetti beneficiari. Il DDTR 137/99 rettifica il 113 e concede altri 7.168.177.642.
25	*Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione* Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	€ 619.748,28	€ 619.748,28	100,00%	€ 359.013,84	57,93%	LAVORI IN CORSO. La DGR 2558/99 impegna 1,2 MLD; il decreto 73/2001 approva un progetto da 1 MLD. ATTENZIONE EROGARE SINO AL 90% DI 1 MLD!!!!! OSSIA SINO A € 464.811,21 !!!!!!
26	*Comune di Venezia* PROGETTO INTEGRATO RII	€ 16.526.620,77	€ 16.526.620,77	100,00%	€ 16.526.620,77	100,00%	LAVORI ULTIMATI. Elaborato il piano programma degli interventi. FINANZIAMENTO ESAURITO!!
26	*Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta* Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	€ 619.748,28	€ 619.748,28	100,00%	€ 0,00	0,00%	DGR 2558/99 utilizza nel progetto monitoraggio e controllo del bacino scolante 18,57Mld di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai Con. di Bon.

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

27	*Consorzio di bonifica Dese - Sile* Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia. Interventi strutturali in reti di bonifica. Estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino scolanteImpianto per n. 24 stazioni.	€ 813.419,62	€ 813.419,62	100,00%	€ 265.083,16	32,59%	LAVORI IN CORSO. DGR 2558/99 utilizza nel progetto monitoraggio e controllo del bacino scolante 18,57Mld di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld al Con. di Bon.
27	*Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia* Protezione zootecnia: gestione reflui zootecnici(3.3a)	€ 6.713.939,69	€ 2.424.788,70	36,12%	€ 1.404.596,65	57,93%	DDPol.Agr. 77/99 stanzia 2.898.436.308 e individua i beneficiari del contributo. Vedi anche decr. di disimpegno 128/99 , 102 /00 103/00 del segr. reg. al settore primario. Con DCR 103/2002 i fondi sono stati riallocati.
28	*Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia* Protezione zootecnia: interventi strutturali In zootecnia(3.3b).	€ 20.658.275,96	€ 10.926.703,88	52,89%	€ 6.033.808,75	55,22%	DDPol.Agr. 77/99 stanzia 2.898.436.308 e individua i beneficiari del contributo. Vedi anche decr. di disimpegno 128/99 , 102 /00 103/00 del segr. reg. al settore primario. Con DCR 103/2002 i fondi sono stati riallocati.
29	*Regione - Arpav* Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna	€ 6.197.482,79	€ 6.197.482,79	100,00%	€ 3.350.685,24	54,07%	LAVORI IN CORSO. Fondi riallocati 98. Con DGR 2558/99 questi fondi vengono utilizzati per il progetto di monitoraggio del bacino scolante (18,57 Mld).
30	*Consorzio di bonifica Dese - Sile* Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero	€ 7.230.396,59	€ 7.230.396,59	100,00%	€ 6.353.083,64	87,87%	LAVORI IN CORSO. DDDA 111/2001 - Proroga fine lavori ed espropri. DDDA 99/2001 Nuovi termini fine lavori. DDDA 33/2002 Riappr.ne opera, new termini fine lavori ed espropri. DDDA 117/02 Var. Q. E.DDDA84/03 perizia suppletiva e di variante.
30	*Consorzio di bonifica Dese - Sile* Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Dese	€ 8.263.310,39	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progetto in fase di redazione
31	*Consorzio di bonifica Dese - Sile* Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Marzenego.	€ 2.014.181,91	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Scheda madre. Importo originario 15 MLD. Destinati 600 mil. per perizia "ramo Beccherie"; destin. 9 Mld per "interv. Riqualif. Ambient. Corsi d'acqua terraf. Veneziana". DDDA18/01 "Oasi" in comune di Noale = 1,5 MLD

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

32	*Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione* Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sui rii Barbegara, Rebosola e S. Silvestro	€ 5.164.568,99	€ 5.164.568,99	100,00%	€ 4.648.112,09	90,00%	LAVORI ULTIMATI. DDDA 62/99 proroga al 21/6/2000 e 21/6/03 i termini d'inizio e fine lavori. DDDA 77/01 proroga termini espropriazioni. Periziato con DDDA 181/01 nuovo quadro economico, invariato il Finanziamento.
33	*Regione - Arpav* Interventi strutturali in rete di bonifica.	€ 839.242,46	€ 839.242,46	100,00%	€ 0,00	0,00%	Fondi riallocati.Con DGR 2558/99 vengono utilizzati nel progetto di monitoraggio e controllo del bacino scolante (18,57Mld) di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai consorzi di bonifica .
35	*Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione* Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovora Cambroso)	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	100,00%	€ 1.272.486,29	82,13%	LAVORI IN CORSO DI ULTIMAZIONE. Vedi decreto 34/99 per approvazione perizia di variante.
37	*Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione* Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica.	€ 2.582.284,50	€ 2.582.284,50	100,00%	€ 2.324.056,05	90,00%	LAVORI ULTIMATI. Con DDDA 35/2002 approvato N.Q.E. per L. 5.129.406.972. Per il proseguo dei pagamenti vedi scheda 6/B/2 - 1^ fase - 50517 (Riutilizzo economia proveniente da 6/B/1 - 1^ fase)
40	*Consorzio di bonifica Dese - Sile* Sistemazione del fiume Marzenego - Ramo Beccherie in Venezia - Mestre. 1^ e 2^ perizia suppletiva e di variante.	€ 309.874,14	€ 309.874,14	100,00%	€ 309.874,14	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. E' il finanziam. di una perizia stesso argom. 67/88 II fase. Con DDDA 6/2000 appr. perizia di variante e suppl. DDDA 40/2000 approvazione dell'opera per l'importo residuo.Deter. contributo def. DDDA 132/02.
41	*Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia* Gestione reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia	€ 5.164.568,99	€ 1.789.543,05	34,65%	€ 763.073,08	42,64%	Fondi provenienti da riallocazione "fitodepurazione estuarina sul canale Vela"
42	*Comune di Zero Branco* Interventi di fognatura e depurazione in territorio comunale.	€ 258.228,45	€ 258.228,45	100,00%	€ 206.582,76	80,00%	LAVORI ULTIMATI. Fondi proven. da riallocazione "Normativa e Regolamenti" (vedi PCR 1115 dell'8.3.1995). Il finanziamento complessivo è di 1MLD così ripartito : 500 mil. Su questa scheda della 2^ fase e 500 mil. Sulla scheda B/18 4^ fase.

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

43	*Comune di Venezia* Progetto Campalto - affinamento con fitodepurazione	€ 3.873.426,74	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Fondi riallocati con DCR 45/99 ex : "Torre di Burri", "Regol. nodi Sile-Brenta", "Gestione acque di magra Brenta Bacchiglione, LEB" e "Fitodepurazione estuarina".
44	*Comune di Venezia* Interventi di miglioramento dell' impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiarifloculazione, filtrazione e disinfezione U.V.	€ 258.228,45	€ 258.228,45	100,00%	€ 0,00	0,00%	PROGETTO APPROVATO. Fondi ex "Progetto integrato Campalto - spese di gestione riferite all' intero progetto" riallocati con DCR 45/99. Il progetto è di L. 10,6 mld di cui 1,1 mld sulla scheda A/2.1 V^ fase. DDDA 57/02 decreto di finanziamento.
45	*Consorzio di bonifica Dese - Sile* Interventi di riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua della terraferma veneziana	€ 4.648.112,09	€ 4.648.112,09	100,00%	€ 2.391.533,38	51,45%	LAVORI IN CORSO. Fondi provenienti da 15 Mld ex "ricalibrazione e sostegni su sottobacino Marzenego". DDDA 68/2001 variazione Q. E. DDDA 29/2002 Nuovi termini fine lavori e relativi espropri.DDDA 60/02 variazione Q. E.
TOTALE	**(legge - esercizio)**	**€ 165.266.207,71**	**€ 103.637.941,28**	**62,7%**	**€ 61.605.272,19**	**59,44%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase

Settore: ***Disinquinamento***

N.	*Soggetto attuatore* / finanziamento	Finanziato	Impegnato	% I/F	Erogato	% E/I	Note
	Seminario Patriarcale di Venezia Adeguamento a delle linee fognarie e degli impianti di depurazione a servizio del complesso edilizio del seminario patriarcale in Venezia	€ 464.400,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	
	SE.T.A. Completamento dell' impianto di depurazione di Camposampiero	€ 1.000.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	
	Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella Sistemazione dello scarico di Salvarosa a monte della confluenza nel fiume Zero	€ 780.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	
	Azienda Centro Veneto Servizi Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Conselve - II stralcio	€ 667.086,20	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	
	Azienda Centro Veneto Servizi Interventi di fognatura in comune di Cartura	€ 640.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	
	Autorità Portuale di Venezia Impianto pilota per il lavaggio di sedimenti nel Porto di Venezia	€ 516.450,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	
	SE.T.A. Completamento dell' impianto di depurazione di Vigonza	€ 515.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	
	SE.T.A. Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999: collegamento dell' impianto di depurazione minore di via Fabris di Camposampiero con l' impianto principale.	€ 460.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Azienda Centro Veneto Servizi Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Agna: diversione dello scarico nel fiume Fiume Gorzone	€ 450.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	
Consorzio di bonifica Dese - Sile Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia - Completamento ed adeguamento	€ 403.848,02	€ 403.848,02	100,00%	€ 363.463,22	90,00%	LAVORI ULTIMATI. DDDA84/03 perizia suppletiva e di variante di ulteriori € 440.000
Comune di Morgano Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Morgano	€ 400.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	
Azienda Centro Veneto Servizi Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Candiana: dismissione e collegamento con l' impianto di depurazione di Conselve	€ 400.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	
Azienda Servizi Idrici della Castellana Costruzione dei collettori di fognatura nera in comune di Castello di Godego	€ 1.000.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	
ULSS 17 Este-Monselice Interventi di completamento e ristrutturazione della fognatura nera dell' area ospedaliera di Monselice	€ 232.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	
Azienda Consorzio del Mirese Interventi per il completamento e la realizzazione di opere fognarie nei comuni consorziati di Camponogara e Spinea	€ 2.500.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	
Comune di Zero Branco Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 ed ampliamento dell' impianto di depurazione comunale	€ 210.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Consorzio Sile Piave Realizzazione condotta di collegamento dall' impianto di depurazione di Roncade all' impianto di depurazione di Quarto d' Altino	€ 200.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!
Azienda Centro Veneto Servizi Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Pozzonovo: diversione dello scarico fuori laguna	€ 300.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!
Comune di Monselice Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Via del Borgo	€ 5.400.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!
Consorzio Sile Piave Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Meolo capoluogo	€ 1.300.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!
Consorzio Sile Piave Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Monastier di Treviso	€ 1.300.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!
Azienda Piovese Gestione Acque Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Pontelongo e Pegolotte	€ 1.540.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!
SE.T.A. Interventi di fognatura nei comuni di S. Martino di Lupari frazioni Caprette e Borghetti, Villa del Conte e S. Giustina in Colle fraz. Fratte	€ 2.000.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!
SE.T.A. Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Onara di Tombolo.	€ 2.115.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Azienda Servizi Idrici della Castellana Costruzione dei collettori di fognatura nera (Riese Pio X - Castello di Godego - Altivole - Maser - Asolo)	€ 2.500.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!
SE.T.A. Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999: collegamento (con dismissione) dell' impianto di depurazione di Battaglia Terme con l' impianto di depurazione di Montegrotto T. con relative opere di adeguamento dimensionale di quest' ultimo.	€ 2.750.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!
Magistrato alle Acque Interventi sui manufatti idraulici di Torre di Burri e Castelfranco	€ 2.767.443,55	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!
Comune di Venezia PROGETTO INTEGRATO RII	€ 4.038.597,75	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!
Magistrato alle Acque Interventi per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e Brenta	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	100,00%	€ 0,00	0,00%
Azienda Speciale Porto di Chioggia Bonifica aree interessate alla realizzazione delle banchine "A", "E", "B" - terminal di Val da Rio in comune di Chioggia	€ 2.500.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!
TOTALE (legge - esercizio)	**€ 40.349.825,52**	**€ 1.403.848,02**	**3,5%**	**€ 363.463,22**	**25,89%**

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 539/95 Es. 1996

Settore: Disinquinamento

N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	% I/F	Erogato	% E/I	Note
	Azienda Consorzio del Tergola Realizzazione rete fognatura nera nelle vie Cavin Caselle, Cornara, Cavin del Do' e piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero	€ 56.810,26	€ 56.810,26	100,00%	€ 12.922,04	22,75%	LAVORI IN CORSO. Scheda riutilizzo economie. Finanziamento complessivo dell ' opera € 392.507,24 (L. 760 mil.) - vedi schede 1/E/4.1 - (2^ fase) e B/18.2 (6^ fase)
1	*Azienda Consorzio del Tergola* Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Margarise e della pista ciclabile in comune di S.Giorgio delle Pertiche	€ 110.005,32	€ 110.005,32	100,00%	€ 110.005,32	100,00%	LAVORI ULTIMATI. Fondi già appartenenti alla "Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali dei comuni del Consorzio del Tergola". I pagamenti seguono in scheda A/5.3 stesso decreto.
2	*Azienda Consorzio del Tergola* Ampliamento rete fognaria comunale di Borgoricco	€ 129.114,22	€ 129.114,22	100,00%	€ 129.114,22	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DCF 13 del 21/02/01 determinazione contributo definitivo.
3	*Azienda Consorzio del Tergola* Progetto esecutivo di ampliamento rete fognaria comunale di Massanzago	€ 206.582,76	€ 206.582,76	100,00%	€ 206.582,76	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DCF 69 del 08/06/01 determinazione contributo definitivo.
4	*Azienda Consorzio del Tergola* Ampliamento rete fognaria in comune di Vigonza.	€ 356.355,26	€ 356.355,26	100,00%	€ 356.355,26	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DCF 5 del 15/01/01 determinazione contributo definitivo.
5	*Azienda Consorzio del Tergola* Completamento del collegamento fognario tra Cavino di S. Giorgio delle Pertiche e Campodarsego	€ 380.628,73	€ 380.628,73	100,00%	€ 380.628,73	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DCF 46 del 09/05/2002 determinazione contributo definitivo.
6	*Comune di Chioggia/ A.S.P. - Chioggia* Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Comune di Chioggia	€ 4.906.340,54	€ 4.906.340,54	100,00%	€ 4.115.070,31	83,87%	LAVORI ULTIMATI.
7	*Azienda Consorzio del Mirese* Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Consorzio del Mirese	€ 2.530.638,81	€ 2.530.638,81	100,00%	€ 2.148.973,06	84,92%	LAVORI ULTIMATI.

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

8	*Azienda Piovese Gestione Acque* Progetto 1° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Legnaro, S. Angelo di Piove di Sacco e Polverara	€ 1.265.319,40	€ 1.265.319,40	100,00%	€ 1.141.554,90	90,22%	LAVORI ULTIMATI.
9	*Comune di Venezia* PROGETTO INTEGRATO RII	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	100,00%	€ 1.549.370,70	100,00%	LAVORI ULTIMATI. Elaborato il piano programma degli interventi. FINANZIAMENTO ESAURITO!!
10	*Azienda Piovese Gestione Acque* Progetto 2°stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di S. Angelo di Piove, Brugine, Piove di Sacco, Arzergrande e Pontelongo.	€ 1.420.256,47	€ 1.420.256,47	100,00%	€ 1.276.477,19	89,88%	LAVORI ULTIMATI
11	*Azienda Piovese Gestione Acque* Progetto 3° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Brugine, Piove di Sacco e Correzzola.	€ 1.755.953,46	€ 1.755.953,46	100,00%	€ 1.586.627,28	90,36%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. Decreto contabilità finale n. 37 del 14/04/2003. Registrata economia di € 169.326,17
12	*Azienda Consorzio del Tergola* Progetto fognatura acque nere in comune di Villanova di Camposampiero - I stralcio	€ 201.418,19	€ 201.418,19	100,00%	€ 201.418,19	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI.DCF 113 del 18/10/02 determinazione contributo definitivo € 201.418,19 . Registrata economia di spesa di € 56.810,26 vedi scheda 1/E/4.1 - 50519
13	*Azienda Consorzio del Tergola* Progetto esecutivo integrato dell'allargamento e della fognatura di Via Bassa 1^ in comune di Campodarsego	€ 335.696,98	€ 335.696,98	100,00%	€ 335.696,98	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DCF 153 del 30/10/03 determinazione contributo definitivo.
14	*Azienda Consorzio del Tergola* Progetto rete fognaria comune di Noventa Padovana	€ 289.215,86	€ 289.215,86	100,00%	€ 289.215,86	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DCF 70 del 08/06/01 determinazione contributo definitivo.
TOTALE	**(legge - esercizio)**	**€ 15.493.706,97**	**€ 15.493.706,97**	**100,0%**	**€ 13.840.012,80**	**89,33%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 539/95 Es. 1997

Settore: Disinquinamento

N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	% I/F	Erogato	% E/I	Note
	Azienda Consorzio del Tergola Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani.	€ 258.228,45	€ 258.228,45	100,00%	€ 0,00	0,00%	PROGETTO APPROVATO. Finanziamento complessivo € 826.331,04 (L. 1,6 MLD) - vedi schede C/32/1.1 (3^ fase) , A/1.14 (4^ fase) e B/5 (6^ fase).
1	*Ente di bacino R.S.U. VE 2* Completamento impianto R.S.U. di Venezia (Fusina)	€ 2.943.804,32	€ 2.943.804,32	100,00%	€ 2.943.804,32	100,00%	LAVORI ULTIMATI. L'importo complessivo è di £ 78.531 ml finanziato con 35.331 ml con i fondi FIO, £ 6.500 ml sulla L. 360/91 , £ 13.000 ml sulla L. 67/88 es. 1991, £ 18.000 sulla L. 139/92 e 5.700 ml sulla L. 539/95 es. 1997
2	*Comune di Galzignano* Collegamento della fognatura comunale all'impianto di depurazione di Battaglia Terme	€ 346.026,12	€ 346.026,12	100,00%	€ 258.033,29	74,57%	LAVORI IN CORSO DI ULTIMAZIONE
3	*Azienda Consorzio Acquedotto Euganeo Berico* Adeguamento depuratore di Battaglia Terme	€ 428.659,23	€ 428.659,23	100,00%	€ 428.659,23	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI.Già in carico al Comune di Battaglia Terme. La DGR 463/98 ha individuato quale soggetto attuatore il Consorzio Acquedotto Euganeo Berico.
4	*Consorzio Alta Servizi* Fognatura di Cittadella e Fontaniva	€ 1.652.662,08	€ 1.652.662,08	100,00%	€ 1.485.278,25	89,87%	LAVORI IN CORSO DI ULTIMAZIONE
5	*Azienda Consorzio del Tergola* Collettore fognario Abbazia Pisani-Villa del Conte-S. Giustina in Colle	€ 1.962.536,22	€ 1.962.536,22	100,00%	€ 1.962.536,22	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DDDA 112/02 determinazione contributo definitivo € 1.962.536,22.. Registrata economia di € 258.228,45 riutilizzati in scheda C/32/1.1-50525
6	*Comune di Chioggia/ A.S.P. - Chioggia* Progetto definitivo dell'impianto elettrico del depuratore di Val da Rio - 1° e 2° stralcio	€ 320.203,28	€ 320.203,28	100,00%	€ 270.796,95	84,57%	LAVORI IN CORSO DI ULTIMAZIONE

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

7	*Comune di Chioggia/ A.S.P. - Chioggia* Progetto esecutivo del lavori di miglioramento ed ammodernamento della linea "Picchi" del depuratore di Val da Rio	€ 118.785,09	€ 118.785,09	100,00%	€ 111.541,41	93,90%	LAVORI ULTIMATI.
8	*Comune di Chioggia/ A.S.P. - Chioggia* Lavori di miglioramento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio - lotto funzionale A	€ 1.007.090,95	€ 1.007.090,95	100,00%	€ 912.330,18	90,59%	LAVORI ULTIMATI.
9	*Comune di Venezia* PROGETTO INTEGRATO RII	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	100,00%	€ 1.549.370,70	100,00%	LAVORI ULTIMATI. Importo complessivo: L. 26.000.000.000 finanziato con DGR n. 553 del 25.02.97 e DGR 2613 del 22.07.97 (vedi C/26/1)
10	*Comune di Marcon* Riabilitazione fognaria del Comune di Marcon	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	100,00%	€ 1.394.433,63	90,00%	LAVORI ULTIMATI.
11	*Azienda Consorzio del Tergola* Ampliamento impianto di depurazione di Cadoneghe	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 1.032.913,80	100,00%	LAVORI ULTIMATI. Finanz. Complex. L. 3,5 MLD. Fondi impegnati per 2MLD sul cap. 50525 anno 1997 come da DDDA 33/99 e per 1,5 MLD sul cap. 50527 anno 2000 come da DDDA 54/2000. ATTENZIONE I PAGAMENTI SEGUONO IN 4^ FASE
12	*Azienda Consorzio del Tergola* Impianto di biotrattamento di Camposampiero	€ 11.878.508,68	€ 11.878.508,68	100,00%	€ 0,00	0,00%	LAVORI IN CORSO. Opera finanziata con DGR 2613 del 22/07/97. Importo finanziato: £ 36,4 MLD. DDDA 173/03 new termini FINE lavori : 19/11/2008.
13	*Azienda Consorzio del Tergola* Progetto fognatura nera in comune di S. Giustina in Colle	€ 281.469,01	€ 281.469,01	100,00%	€ 281.469,01	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI.
14	*Azienda Consorzio del Tergola* Progetto fognatura nera in comune di Cadoneghe	€ 309.874,14	€ 309.874,14	100,00%	€ 309.874,14	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI.
15	*Azienda Consorzio del Tergola* Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Margarise e della pista ciclabile in comune di S. Giorgio delle Pertiche	€ 122.400,29	€ 122.400,29	100,00%	€ 99.159,72	81,01%	LAVORI ULTIMATI. I 213 Ml. mancanti trasferiti da "realizzazione di opere relative a tratti secondari e terminali dei comuni del consorzio del Tergola" (539/95 es.96) (cod. 1/E/4) impegnati sul cap.50519.

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

16	*Azienda Consorzio del Tergola* Progetto rete fognaria di Via Ronchi in comune di Loreggia	€ 299.545,00	€ 299.545,00	100,00%	€ 269.590,50	90,00%	LAVORI ULTIMATI. Quest'opera ha ottenuto con DDDA 23/2001 un ulteriore finanziamento di 305 mil. Per complex. L. 885 mil. (Per il proseguo dei pagamenti vedi scheda B/3.1 - 6^ fase cap. 50531).
17	*Azienda Consorzio del Tergola* Progetto per l'estensione della rete fognaria nei Comuni di Trebaseleghe e Camposampiero e adeguamento impianto di sollevamento.	€ 1.259.121,92	€ 1.259.121,92	100,00%	€ 1.259.121,91	100,00%	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI. DCF 154 del 30/10/03 determinazione contributo definitivo. (DDDA 118/02 Riapprovazione dell' opera e indicazione termini per la fine dei lavori e relative espropriazioni.)
18	*Azienda Consorzio del Tergola* Progetto rete fognaria in comune di Saonara.	€ 309.874,14	€ 309.874,14	100,00%	€ 278.886,72	90,00%	LAVORI ULTIMATI - COLLAUDO IN CORSO.
TOTALE	**(legge - esercizio)**	**€ 27.630.444,11**	**€ 27.630.444,11**	**100,0%**	**€ 14.847.799,98**	**53,74%**	