Legge 488/99 – esercizio 2002-2003 – VII^ fase (€ 205.033.388,94, pari a 397 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 205.033.388,96	€ 75.813.267,83	*37,0%*	€ 13.158.196,55	*6,4%*

Il Consiglio Regionale, con DCR n. 70 del 27 dicembre 2001, ha approvato il riparto dei fondi, attribuiti dalla Legge n. 448/199 e riallocazione dei fondi assegnati con la Legge n. 345/1997, gli interventi ed i relativi soggetti attuatori, per un totale di € 212.780.242,45.

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 102 interventi, la maggior parte suddivisi tra i settori Fognatura e Depurazione (66), Territorio (20) e Bonifica Siti Inquinati (11), come evidenziato dalla seguente tabella. I finanziamenti ammontano a € 205.033.388,96. Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano impegnati per il 37,0% ed erogati per il 6,4%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	**66**	
Acquedotti	**1**	
Territorio	**20**	
Agricoltura e Zootecnia	**3**	
Bonifica siti inquinati	**11**	
Monitoraggio e sperimentazione	**1**	
Ospedali		
TOTALE	**102**	

Per quanto riguarda l'intervento relativo al "Progetto Integrato Fusina" valgono le considerazioni gia riportate in precedenza.

Considerato che i finanziamenti relativi alla Legge 488/1999 riconosciuti agli Enti attuatori sono stati imputati nell'esercizio di spesa degli anni 2002-2003, la maggior parte degli interventi è in fase di progettazione (49) o in fase di appalto, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo con provvedimento regionale (21).

E' importante sottolineare anche il cospicuo numero di interventi in corso di realizzazione (30).

Gli interventi i cui lavori sono già stati ultimati sono 2, entrambi rientranti nel settore Fognatura e Depurazione. Il primo riguarda la *"costruzione della fognatura nera nei comuni di Castello di Godego e Loria (TV) - 3° stralcio (1° Lotto)"*, il secondo è costituito dagli *"interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Castello di Godego, Riese Pio X, Altivole, Maser, Asolo"*, entrambi gestiti dall'Azienda Servizi Idrici Castellana e per i quali è in corso il collaudo.

L'unico intervento del settore Acquedotti fa parte del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V. – Schema del Veneto Centrale) e riguarda il primo stralcio della "sistemazione del nodo idrico di Padova e la chiusura dell'anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia". I lavori di quest'opera sono in corso.

Infine, per quanto riguarda il settore Monitoraggio e Sperimentazione, è stato finanziato un intervento, gestito da A.R.P.A.V., che è inerente al *"sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle emergenze per l' area di Porto Marghera - SIMAGE II° Lotto"*. I lavori sono in avanzata fase di realizzazione.

Leggi n. 388/2000 e 448/2001 – esercizio 2002-2003-2004 – VIII^ fase (€ 286.824.446,15, pari a circa 555,37 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 286.824.446,15	€ 3.710.000,00	*1,3%*	€ 795.580,56	*0,3%*

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 4 maggio 2004 è stata definita la distribuzione dei fondi del nuovo riparto di spesa. I finanziamenti derivanti dai contratti di mutuo stipulati per le leggi 388/2000 e 448/2001 ammontano complessivamente a € 286.824.446,15 (di cui € 97.701.446,15 dalla Legge 388/2000 e € 189.123.000,00 dalla Legge 448/2001). A tale proposito si sottolinea che il riparto approvato ha individuato interventi da finanziare con fondi nuovi per un importo complessivo di € 308.657.387,00.

Questo ultimo riparto gestisce inoltre anche fondi provenienti dalla riallocazione di finanziamenti originariamente destinati dalla legge 139/92 – II fase, per una quota pari a € 12.181.000,00. Si aggiungono, inoltre, i fondi derivanti dai migliori e più favorevoli mutui dalle leggi n. 539/95 e n. 515/96 – III fase, per un ammontare di € 21.342.612,00, di cui si è già detto nelle sezioni corrispondenti.

Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano impegnati per l' 1,3% ed erogati per lo 0,3%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	96	
Acquedotti	1	
Territorio	51	
Agricoltura e Zootecnia	7	
Bonifica siti inquinati	1	
Monitoraggio e sperimentazione	8	
Ospedali	1	
TOTALE	**165**	

Gli interventi avviati con questo ultimo riparto, come si evince dalla tabella, sono 165. La maggior parte di questi rientra nei settori Fognatura e Depurazione e Territorio.

In particolare i finanziamenti assegnati ai Consorzi di Bonifica, sono stati destinati soprattutto per la copertura delle maggiori spese, relative a progetti già finanziati, che gli stessi consorzi devono sostenere a seguito dell'aumento delle indennità di esproprio.

Per quanto riguarda il settore Fognatura e Depurazione, si rileva che il Progetto Integrato Fusina, beneficia, in questo riparto, di un finanziamento complessivo pari a € 65.276.000,00.

Per il settore Bonifica Siti Inquinati nel Bacino Scolante sono stati assegnati € 11.000.000,00, che verranno successivamente suddivisi in base alle richieste di intervento per la bonifica di aree precedentemente occupate da discariche, inceneritori, attività industriali, ...Tra gli interventi, in particolare, si prevede di stanziare € 3.000.000,00 per la bonifica del Basso Corso del Fiume Marzenego – Osellino, alla presentazione da parte del Consorzio di Bonifica Dese Sile del relativo progetto.

Infine, € 20.000.000,00 sono stati assegnati alla Delta Po S.p.A. (ora Veneto Acque S.p.A.) nell'ambito *"del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto – Schema Veneto Centrale, segmento del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia"*.

Il Dirigente del Servizio
Legge Speciale per Venezia
Dott.ssa Gisella Penna



PAGINA BIANCA

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Segreteria Regionale all'Ambiente e ai Lavori Pubblici
Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente
Servizio Legge Speciale per Venezia

RAPPORTO

SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

SUDDIVISO PER LEGGI DI FINANZIAMENTO

Aggiornamento al 31 Dicembre 2004

PAGINA BIANCA

TABELLA RIEPILOGATIVA
(per leggi)

Legge		Finanziato	Impegnato	Erogato
Legge 798/84	Es. 1984-1985-1986	€ 41.316.551,93	€ 36.049.897,79 87,3%	€ 30.913.038,96 74,8%
Legge 910/86	Es. 1987-1988	€ 51.645.689,91	€ 47.446.033,50 91,9%	€ 45.518.828,04 88,1%
Legge 910/86	Es. 1989	€ 38.734.267,43	€ 37.757.647,44 97,5%	€ 24.839.866,19 64,1%
Legge 67/88	Es. 1988	€ 18.334.219,92	€ 11.851.990,41 64,6%	€ 4.709.224,67 25,7%
Legge 67/88	Es. 1990	€ 53.969.745,96	€ 51.751.965,37 95,9%	€ 34.068.380,95 63,1%
Legge 67/88	Es. 1991	€ 15.803.581,11	€ 15.803.581,11 100,0%	€ 15.373.362,35 97,3%
Legge 67/88	Es. 1992 - I^ tranche	€ 15.338.769,90	€ 10.305.557,67 67,2%	€ 8.766.726,98 57,2%
Legge 67/88	Es. 1992 - II^ tranche	€ 30.987.413,94	€ 14.782.680,23 47,7%	€ 8.347.367,02 26,9%
Legge 360/91		€ 8.263.310,39	€ 4.039.435,01 48,9%	€ 3.803.309,92 46,0%

Legge	Finanziato	Impegnato	Erogato
Legge 139/92 Es. 1993	€ 180.759.914,68	€ 178.483.372,67 98,7%	€ 149.966.213,75 83,0%
Legge 139/92 II fase	€ 165.266.207,64	€ 110.475.575,23 66,8%	€ 80.118.757,94 48,5%
Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	€ 40.349.825,52	€ 10.418.248,02 25,8%	€ 1.690.148,62 4,2%
Legge 539/95 Es. 1996	€ 15.493.706,97	€ 15.493.706,97 100,0%	€ 14.576.754,50 94,1%
Legge 539/95 Es. 1997	€ 30.987.413,95	€ 30.987.413,95 100,0%	€ 28.440.698,58 91,8%
Legge 539/95 Magg. Mutui III^fase	€ 21.342.612,00	€ 0,00 0,0%	€ 0,00 0,0%
Legge 515/96 Es. 1997	€ 103.291.379,82	€ 85.154.088,74 82,4%	€ 65.561.612,81 63,5%
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	€ 61.187.231,12	€ 49.285.685,81 80,5%	€ 37.385.016,96 61,1%
Legge 515/96 Magg. Mutui IV^fase	€ 36.151,98	€ 36.151,98 100,0%	€ 6.501,93 18,0%
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	€ 142.025.647,26	€ 77.604.790,96 54,6%	€ 49.812.954,57 35,1%

Legge	Finanziato	Impegnato	Erogato
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001	€ 235.504.345,99	€ 137.853.897,21	€ 57.101.001,59
		58,5%	24,2%
Legge 488/99 Es. 2002, 2003	€ 205.033.388,96	€ 75.813.267,83	€ 13.158.196,55
		37,0%	6,4%
Legge 388/00, 448/01 Es. 2002,2003,2004	€ 286.824.446,15	€ 3.710.000,00	€ 795.580,56
		1,3%	0,3%
TOTALE	**€ 1.762.495.822,54**	**€ 1.005.104.987,89**	**€ 674.953.543,43**
PERCENTUALE SU TOTALE		57,03%	38,30%

SUDDIVISIONE PER LEGGE DI FINANZIAMENTO E PER SETTORI DI INTERVENTO AL 31.12.2004

	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	29.954.500,15	24.687.846,01	23.216.343,43
2	Acquedotti	5.164.568,99	5.164.568,99	1.499.212,75
3	Ospedali	6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79
	TOTALE	**41.316.551,93**	**36.049.897,79**	**30.913.038,96**

	Legge 910/86 Es. 1987-1988	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	45.448.207,13	41.248.550,71	40.049.678,39
2	Acquedotti	1.032.913,80	1.032.913,80	304.580,66
3	Ospedali	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99
	TOTALE	**51.645.689,92**	**47.446.033,50**	**45.518.828,03**

	Legge 910/86 Es. 1989	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	32.020.327,74	31.043.707,75	22.257.581,69
2	Acquedotti	4.131.655,19	4.131.655,19	0,00
3	Ospedali	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50
	TOTALE	**38.734.267,43**	**37.757.647,44**	**24.839.866,19**

	Legge 67/88 Es. 1988	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	8.005.081,94	1.522.852,43	1.388.275,63
2	Acquedotti	10.329.137,98	10.329.137,98	3.320.949,04
3	Ospedali			
	TOTALE	**18.334.219,92**	**11.851.990,41**	**4.709.224,67**

	Legge 67/88 Es. 1990	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	53.969.745,96	51.751.965,37	34.068.380,95
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**53.969.745,96**	**51.751.965,37**	**34.068.380,95**

	Legge 67/88 Es. 1991	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	15.803.581,16	15.803.581,11	15.373.362,35
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**15.803.581,16**	**15.803.581,11**	**15.373.362,35**

	Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	15.338.769,90	10.305.557,67	8.766.726,98
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**15.338.769,90**	**10.305.557,67**	**8.766.726,98**

	Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	30.987.413,94	14.782.680,23	8.347.367,02
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**30.987.413,94**	**14.782.680,23**	**8.347.367,02**

	Legge 360/91	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	8.263.310,39	4.039.435,01	3.803.309,92
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**8.263.310,39**	**4.039.435,01**	**3.803.309,92**

	Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	180.759.914,68	178.483.372,67	149.966.213,75
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**180.759.914,68**	**178.483.372,67**	**149.966.213,75**

	Legge 139/92 II fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	165.266.208,33	110.475.575,22	80.118.757,93
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**165.266.208,33**	**110.475.575,22**	**80.118.757,93**

	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	40.349.825,52	10.418.248,02	1.690.148,62
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**40.349.825,52**	**10.418.248,02**	**1.690.148,62**

	Legge 539/95 Es. 1996	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	15.493.706,97	15.493.706,97	14.576.754,50
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**15.493.706,97**	**15.493.706,97**	**14.576.754,50**

	Legge 539/95 Es. 1997	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	27.630.444,10	27.630.444,10	25.123.288,55
2	Acquedotti			
3	Ospedali	3.356.969,84	3.356.969,84	3.317.410,04
	TOTALE	**30.987.413,95**	**30.987.413,95**	**28.440.698,59**

	Legge 539-95 Magg. Mutui III fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	21.342.612,00	0,00	0,00
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**21.342.612,00**	**0,00**	**0,00**

	Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	103.291.379,83	85.154.088,74	65.561.612,82
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**103.291.379,83**	**85.154.088,74**	**65.561.612,82**

	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	61.187.231,14	49.285.685,85	37.385.016,99
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**61.187.231,14**	**49.285.685,85**	**37.385.016,99**

	Legge 515/96 Magg. Mutui IV^fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	36.151,98	36.151,98	6.501,93
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**36.151,98**	**36.151,98**	**6.501,93**

	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	119.351.045,26	54.930.189,21	29.978.352,82
2	Acquedotti	22.674.601,75	22.674.601,75	19.834.601,75
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**142.025.647,01**	**77.604.790,96**	**49.812.954,57**

	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	201.934.646,91	115.307.776,90	50.630.322,33
2	Acquedotti	33.569.698,44	22.546.120,32	6.470.679,26
3	Ospedali			
	TOTALE	**235.504.345,36**	**137.853.897,22**	**57.101.001,59**

	Legge 488/99 Es. 2002, 2003	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	**Disinquinamento**	194.704.251,17	65.484.129,86	10.059.455,15
2	**Acquedotti**	10.329.137,98	10.329.137,98	3.098.741,40
3	**Ospedali**			
	TOTALE	**205.033.389,16**	**75.813.267,84**	**13.158.196,55**

	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	**Disinquinamento**	263.824.446,15	3.710.000,00	795.580,56
2	**Acquedotti**	20.000.000,00	0,00	0,00
7	**Ospedali**	3.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	**286.824.446,15**	**3.710.000,00**	**795.580,56**

	COMPLESSIVO LEGGI DI FINANZIAMENTO	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	**Disinquinamento**	1.634.962.802,35	911.595.545,80	623.163.032,30
2	**Acquedotti**	107.231.714,14	76.208.136,02	34.528.764,86
3	**Ospedali**	20.301.306,12	17.301.306,12	17.261.746,32
	TOTALE	**1.762.495.822,61**	**1.005.104.987,93**	**674.953.543,48**

Legge 798/1984 ES. 1984-1985-1986

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	COMUNE DI CHIOGGIA - DISINQUINAMENTO											
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDEA N. 27 20/7/1993	335.696,98	335.696,98	331.607,90	Lavori collaudati			20/05/1994	Registrata, con DDLP n. 133 del 23/4/1997, un'economia pari a € 4.089,08 convogliata all'intervento 4
2	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI lotto			DDLP N. 324 03/06/1988	671.393,97	671.393,97	571.793,63	Lavori collaudati			20/05/1994	Registrata, con DDLP n. 73 del 17/03/1997, un'economia pari a € 99.600,34 convogliata all'intervento 4
3	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto		DGR N. 5541 DEL 10/11/1996	DDDA N.120 6/9/1990	1.885.067,68	1.885.067,68	1.838.810,70	Lavori collaudati	07/10/1997	26/10/1999	26/10/2000	Registrata, con DDLP n° 423 del 11/12/2003, un'economia pari a € 46.256,97.
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche (XV lotto - I° stralcio)		DGR N. 710 DEL 22/7/1986	DDDA N. 13162 DEL 12/12/1986	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	02/10/1986	24/08/1992	29/04/1995	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n° 391 del 03/10/1997. Supero di spesa parzialmente coperto con le economie degli interventi 1 e 2. Residuo a carico dell'ente
	COMUNE DI CHIOGGIA - ACQUEDOTTI											
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Potenziamento servizio idrico frazioni Ca' Bianca e Valli		DGR N. 3002 DEL 26/05/1987		149.772,50	149.772,50	149.772,50	Lavori collaudati			05/10/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n° 81 del 13/04/1999. Importo finale intervento 164.640,48. Supero di spesa a carico dell'ente
2	Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio		DGR N. 4667 DEL 20/09/95		883.141,30	883.141,30	629.320,45	Lavori collaudati				Collaudo effettuato: in attesa dell'invio da parte dell'ente della relazione acclarante
	COMUNE DI JESOLO											
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)	1/1.4			1.291.142,25	1.291.142,25	1.282.148,91	Lavori collaudati			16/01/1997	Registrata, con DDLP n. 312 del 02/12/1998, un'economia pari a € 8.993,34 da resicrivere sul capitolo 50511 del bilancio regionale esercizio 1986
	COMUNE DI MARCON											
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto		DGR N. 950 DEL 31/10/1987	DDLP N. 951 31/10/1987	42.794,90	42.794,90	42.794,90	Lavori collaudati	22/03/1988	30/10/1990		Determinazione del contributo definitivo con Decreto del LL.PP n. 7 del 28/03/2000

Legge 798/1984 ES. 1984-1985-1986

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
2	Recupero della rete di fognatura nera in loc. Gaggio	1/4.7.2	DGR N. 48 DEL 25/06/1999	DDDA N. 48 25/6/1999	267.079,24	267.079,24	240.371,31	Lavori collaudati	25/06/2001	17/06/2002	14/01/2003	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo da parte del Comune di Marcon. Ente esecutore dei lavori Consorzio Sile Piave
	COMUNE DI MOGLIANO VENETO											
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)			DGR 994 DEL 09/10/1986	413.165,52	413.165,52	378.748,50	Lavori collaudati			14/11/1995	Registrata, con DDLP n. 407 del 14/11/1995, un'economia pari a € 34.417,02 impegnata sul capitolo 50511 del bilancio regionale esercizio 1986
2	Fognatura frazioni di Bonisiolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV)			DGR 875 DEL 12/09/1986	258.228,45	258.228,45	231.666,14	Lavori collaudati	13/07/1987	18/031988		Registrata, con DDLP n. 684 del 06/11/1991, un'economia pari a € 26.562,30
	COMUNE DI VENEZIA											
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Realizzazione del 1° stralcio funzionale della rete fognaria dell'isola della Giudecca.	1/3.6		DDEA N. 54 17/10/1991	85.417,05	85.417,05	85.417,05					L'intervento consiste nella redazione dello studio e del progetto
2	Ampliamento e completamento impianto di depurazione di Campalto (Ve) - Telecontrollo							Fondi riallocati nell'int. 2A				
2A	Vasca di prima pioggia e laminazione in località Gazzera Mestre VE	1/5.1	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 51 25/6/1999	71.759,17	71.759,17	71.759,17	Lavori ultimati				Finanziamento originale pari a € 516.456,90, di cui € 444.697,73 revocati e devoluti alla Diocesi Patriarcato di Venezia
3	Costruzione della fognatura di TREPORTI		DGR N. 1175 DEL 26/03/1985	DDLP N. 1190 23/12/1987	1.394.433,63	1.394.433,63	1.379.989,31	Lavori collaudati	14/11/1988	26/02/1991	16/09/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 55 del 09/02/1996, per € 1.379.989,31. Con DDLP n. 83 del 14/04/1999 si finanzia l'aumento della revisione dei prezzi per € 37.357,55
4	Costruzione rete fognaria del Lido (VE) - V lotto			DDLP N. 1006 26/10/1987	1.595.851,82	1.595.851,82	1.587.990,21	Lavori collaudati	23/11/1987	24/02/1989	06/12/1993	Registrata, con DDLP n. 167 del 11/07/1994, un'economia pari a € 7.861,61.
5	Completamento scolmatore bacino S. Giuliano (VE)			DDLP N. 1003 26/10/1987	1.032.913,80	1.032.913,80	1.029.127,96	Lavori collaudati	23/11/1987	16/11/1988	13/12/1991	Registrata, con DDLP n. 208 del 23/08/1994, un'economia pari a € 3.785,84
6	Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)		DGR N. 2992 DEL 26/05/1987	DDLP N. 1002 26/10/1987	619.748,28	619.748,28	605.927,75	Lavori collaudati	30/11/1987	24/09/1988	26/01/1996	Registrata, con DDLP n. 285 del 23/07/1997, un'economia pari a € 13.820,53