30/12/2004	Legge 4 ottobre 1996 n. 515											
	1997 CREDIOP Limite d'impegno a decorrere dal 1997: 18.514 mil € - Mutuo fino a Euro 204.290.230,10				1998 Banco Napoli Limite d'impegno a decorrere dal 1998: 9.428 mil € - Mutuo fino a Euro 111.327.236,89				TOTALE LEGGE			
Interventi	programmato	impegnato	obbligato	speso	programmato	impegnato	obbligato	speso	programmato	impegnato	obbligato	speso
Lettera a) - art. 6 Legge 398/84	122.576	120.418	120.418	111.691	71.810	65.166	65.166	45.512	194.386	185.584	185.584	157.203
Lettera b) - art. 6 Legge 398/84	34.181	33.853	33.853	31.548	7.108	6.028	6.028	4.495	41.289	39.881	39.881	36.043
Lettera c) - art. 6 Legge 398/84	30.808	30.796	30.796	18.083	11.866	11.710	11.710	6.381	42.674	42.506	42.506	24.464
Lettera d) - art. 6 Legge 398/84	14.161	14.094	14.094	4.972	5.846	5.696	5.696	4.943	20.007	19.790	19.790	9.915
rii - art. 5 Legge 139/92	2.564	2.564	2.564	2.406	14.697	14.697	14.697	13.201	17.261	17.261	17.261	15.607
TOTALE	204.290	201.725	201.725	168.700	111.327	103.297	103.297	74.532	315.617	305.022	305.022	243.232
		99%	99%	83%		93%	93%	67%		97%	97%	77%

30/12/2004	Legge 2 ottobre 1997 n. 345								TOTALE LEGGE			
	1998 CREDIOP Limite d'impegno a decorrere dal 1998: 9.640 mil € - Mutuo fino a Euro 114.610.393,71				1999 COMIT Limite d'impegno a decorrere dal 1999: 6.585 mil € - Mutuo fino a Euro 81.383.746,76							
Interventi	programmato	impegnato	stipulato	speso	programmato	impegnato	stipulato	speso	programmato	impegnato	stipulato	speso
Lettera a) - art. 6 Legge 598/94	54.033	53.928	53.928	42.320	34.535	33.414	33.414	28.747	88.568	87.342	87.342	71.067
Lettera b) - art. 6 Legge 598/94	19.324	15.039	15.039	12.376	7.358	6.474	6.474	5.231	26.682	21.513	21.513	17.607
Lettera c) - art. 6 Legge 598/94	25.860	25.860	25.860	6.399	10.899	10.899	10.899	5.749	36.759	36.759	36.759	12.148
Lettera d) - art. 6 Legge 598/94	10.650	10.324	10.324	6.290	6.387	6.387	6.387	1.120	17.037	16.711	16.711	7.410
ric - art. 5 Legge 139/92	4.743	4.743	4.743	4.224	22.204	22.204	22.204	9.265	26.947	26.947	26.947	13.489
TOTALE	114.610	109.894	109.894	71.609	81.383	79.378	79.378	50.112	195.993	189.272	189.272	121.721
		96%	96%	62%		98%	98%	62%		97%	97%	62%

30/12/2004	Legge 2 ottobre 1998 n. 295								TOTALE LEGGE			
	1991 Cassa di Risparmio Venezia Limite d'impegno a decorrere dal 1999: 0,658 mil € - Mutuo fino a Euro 8.254.543,38				2000 Cassa di Risparmio di Venezia Limite d'impegno a decorrere dal 2000: 0,439 mil € - Mutuo fino a Euro 5.371 + riserva euro 826							
Interventi	programmato	impegno	obbligato	speso	programmato	impegno	obbligato	speso	programmato	impegno	obbligato	speso
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	8.255	8.142	8.139	8.050	5.371	5.371	5.165	4.697	13.626	13.513	13.304	12.747
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
ril - art. 5 Legge 139/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	8.255	8.142	8.139	8.050	5.371	5.371	5.165	4.697	13.626	13.513	13.304	12.747
			99%	99%	88%		100%	96%	87%		99%	98%	94%

30/12/2004	Legge 28 dicembre 1998 n. 448												TOTALE LEGGE			
	1999 Crediop + Bei				2000 Crediop + Monte Paschi Siena				2001 Monte Paschi Siena							
	Limite d'impegno a decorrere dal 1999: 10.639 mil € - Mutuo fino a Euro 143.540.641,26 (Save 7.746.853,49)				Limite d'impegno a decorrere dal 2000: 2.995 mil € - Mutuo fino a Euro39.250.724,33 (34.086.155,34 + Save 5.164.568,99) + riserva Euro 5.681.025,89 (4.648.112,09 + Save 1.032.913,80)				Limite d'impegno a decorrere dal 2001: 3.873 mil € - Mutuo fino a Euro 46.481.120,92 (compreso Save Euro 5.164.568,99) + riserva Euro 5.164.568,99							
Interventi	programmaz	impegno	obbligato	speso	programmato	impegno	obbligato	speso	programmaz	impegno	obbligato	speso	programmato	impegno	obbligato	speso
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	79.616	79.616	79.616	59.345	3.914	3.700	3.700	3.109	7.061	7.061	7.061	6.091	90.591	90.377	90.377	68.545
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	27.636	27.176	27.176	17.141	5.373	5.373	5.373	4.221	11.097	11.097	11.097	11.097	44.106	43.646	43.646	32.459
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	19.520	19.520	19.520	11.425	2.532	2.532	2.532	426					22.052	22.052	22.052	11.851
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	13.824	12.522	12.522	3.961	6.773	6.773			5.083	5.083	5.083		25.680	24.378	17.605	3.961
ril - art. 5 Legge 139/92	2.945	2.945	2.945	2.432	20.658	20.658	20.658	17.612	23.241	23.241	23.241	17.898	46.844	46.844	46.844	37.942
TOTALE	143.541	141.779	141.779	94.304	39.250	39.036	32.263	25.368	46.482	46.482	46.482	35.086	229.273	227.297	220.524	154.758
		99%	99%	66%		99%	82%	65%		100%	100%	75%		99%	96%	67%

30/12/2004	Legge 23 DICEMBRE 1999 N. 488								TOTALE LEGGE			
	2001 OPI Limite d'impegno a decorrere dal 2001: 3.873 mil. € - Mutuo fino a Euro 68.688.767,58 (compreso Save Euro 5.681.025,89) + riserva Euro 6.197.482,79				2002 Banco di Napoli OPI Limite d'impegno a decorrere dal 2002: 6.972 mil. € - Mutuo fino a Euro 79.017.905,57 + riserva Euro 8.779.767,28							
Interventi	programmato	impegno	obbligato	speso	programmato	impegno	obbligato	speso	programmato	impegno	obbligato	speso
Lettera a) - art. 6 Legge 398/84	48.164	41.861	41.861	19.048	28.882	23.772	23.772	11.185	77.046	65.633	65.633	30.233
Lettera b) - art. 6 Legge 398/84	5.237	3.934	3.934	2.034	11.041	11.006	11.006	3.681	16.278	14.940	14.940	5.715
Lettera c) - art. 6 Legge 398/84	7.747	7.623	7.623	6.878	14.654	14.654	14.654	5.752	22.401	22.277	22.277	12.630
Lettera d) - art. 6 Legge 398/84	7.541	6.883	6.883	1.420	1.561	1.559	1.559	1.453	9.102	8.442	8.442	2.873
rii - art. 5 Legge 139/92	-	-	-	-	22.879	22.879	22.879	22.879	22.879	22.879	22.879	22.879
TOTALE	68.689	60.301	60.301	29.380	79.017	73.870	73.870	44.950	147.706	134.171	134.171	74.330
		88%	88%	43%		93%	93%	57%		91%	91%	50%

30/12/2004	Legge 23 dicembre 2000 n. 388								TOTALE LEGGE			
	2002 OPI				2003 Dexia Crediop							
	Limite d'impegno a decorrere dal 2002: 3.925 mil. € - Mutuo fino a Euro 43.920.000,00 + riserva Euro 4.880.000,00				Limite d'impegno a decorrere dal 2002: 6.972 mil. € - Mutuo fino a Euro 90.000.000,00 + riserva Euro 10.000.000							
Interventi	programmato	impegni	obbligato	spesa	programmato	impegno	obbligato	spesa	programmato	impegno	obbligato	spesa
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	12.919	12.919	12.919	10.263	61.265	43.946	43.946	25.602	74.184	56.865	56.865	35.865
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	3.836	2.879	2.879	2.369	14.101	7.867	7.867	6.139	17.937	10.746	10.746	8.508
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	4.648	4.648	4.648	3.050	-	-	-	-	4.648	4.648	4.648	3.050
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	1.342	787	787	701	9.469	9.373	9.373	3.899	10.811	10.160	10.160	4.600
ril. - art. 5 Legge 139/92	21.175	21.175	21.175	14.672	5.165	5.165	5.165	214	26.340	26.340	26.340	14.886
TOTALE	43.920	42.408	42.408	31.055	90.000	66.351	66.351	35.854	133.920	108.759	108.759	66.909
		97%	97%	71%		74%	74%	40%		81%	81%	50%

30/12/2004	Legge 28 dicembre 2001 n. 448												TOTALE LEGGE			
	2002 OPI				2003 OPI				2004 Banca OPI							
	Limite d'impegno a decorrere dal 2002: 2.505 mil € - Mutuo fino a Euro 27.372.000,00 + riserva Euro 2.628.000,00				Limite d'impegno a decorrere dal 2003: 4.170 mil € - Mutuo fino a Euro 45.448.000,00 + riserva Euro 4.552.000,00				Limite d'impegno a decorrere dal 2004: 8.780 mil € - Mutuo fino a Euro 94.824.000,00 + riserva Euro 10.536.000,00							
Interventi	programmato	impegni	obbligati	spesa	programmato	impegni	obbligati	spesa	programmato	impegni	obbligati	spesa	programmato	impegni	obbligati	spesa
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	12.813	7.362	7.362	4.800	5.535	5.535	5.535	2.330	26.218	22.689	22.689	7.722	44.566	35.586	35.586	14.852
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	12.554	4.682	4.682	2.990	8.810	7.822	7.822	5.763	28.128	15.169	15.169	3.583	49.492	27.673	27.673	12.336
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	-	-	-	-	20.659	20.659	20.659	6.862	2.740	2.740		-	23.399	23.399	20.659	6.862
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	1.102	390	390	328	3.615	516	516	124	436	436	436	150	5.153	1.342	1.342	602
ri - art. 5 Legge 139/92	903	903	903	63	6.829	6.829	6.829	-	37.302	37.302	37.302	-	45.034	45.034	45.034	63
TOTALE	27.372	13.337	13.337	8.181	45.448	41.361	41.361	15.079	94.824	78.336	75.596	11.455	167.644	133.034	130.294	34.715
		49%	49%	30%		91%	91%	33%		83%	80%	12%		79%	78%	21%

30/12/2004	Delibera C.I.P.E. 29 settembre 2003			
	2004 - DEXIA - CREDIOP - OPI - DEPFA BANK T.L.C.			
	Limite d'impegno a decorrere dal 2004: 4.566 mil. € - Mutuo fino a Euro 30.152.000,00 + riserva Euro 5.600.000,00			
Interventi	programmato	impegno	obbligato	spesa
Lettera a) - art. 6 Legge 798/84	13.851	10.527	10.527	1.773
Lettera b) - art. 6 Legge 798/84	4.923	3.655	3.655	1.351
Lettera c) - art. 6 Legge 798/84	4.324	4.324	4.324	261
Lettera d) - art. 6 Legge 798/84	7.054	6.687	6.687	129
rii - art. 5 Legge 139/92				
TOTALE	30.152	25.193	25.193	3.514
		84%	84%	12%

RIEPILOGO

30/12/2004	TOTALE LEGGE 5 febbraio 1992 n. 139				TOTALE LEGGE 20 dicembre 1995 n. 539				TOTALE LEGGE 4 ottobre 1996 n. 515				TOTALE LEGGE 2 ottobre 1995 n. 345				TOTALE LEGGE 2 ottobre 1998 n. 295			
Interventi																				
lettera a) - art. 6 Legge 358/84	164.954	162.106	162.106	159.932	63.324	57.956	57.956	55.649	194.386	185.584	185.584	157.203	88.568	87.342	87.342	71.067	13.626	13.513	13.304	12.747
lettera b) - art. 6 Legge 358/84	25.478	24.728	24.728	22.175	12.515	10.518	10.518	8.605	41.289	39.881	39.881	36.043	26.682	21.513	21.513	17.607	-	-	-	-
lettera c) - art. 6 Legge 358/84	30.393	30.001	30.001	22.104	13.572	13.572	13.572	12.070	42.674	42.506	42.506	24.464	36.759	36.759	36.759	12.148	-	-	-	-
lettera d) - art. 6 Legge 358/84	32.740	31.650	31.650	27.700	7.824	6.859	6.859	3.615	20.007	19.790	19.790	9.915	17.037	16.711	16.711	7.410	-	-	-	-
rii - art. 5 Legge 139/92	54.437	54.437	54.437	53.126	86	86	86	86	17.261	17.261	17.261	15.607	26.947	26.947	26.947	13.489	-	-	-	-
TOTALE	308.002	302.922	302.922	285.037	97.321	88.991	88.991	80.025	315.617	305.022	305.022	243.232	195.993	189.272	189.272	121.721	13.626	13.513	13.304	12.747
		98%	98%	93%		91%	91%	82%		97%	97%	77%		97%	97%	62%		99%	98%	94%

LEGGENDA:
Programmato: intervento inserito in un programma approvato con deliberazione consiliare

Impegnato: importi definiti con deliberazione degli organi competenti, Giunta o Consiglio Comunale. L'impegnato può

essere assunto solo dopo la stipula del mutuo contratto sulla base dei limiti di impegno della annualità relativa.
Obbligato: Contratti di appalto, di compravendita, approvazione graduatorie definitive dei bandi, convenzioni con terzi

Speso: importi erogati, uscite di cassa

la somma degli interventi riferiti al progetto integrato rii non comprende la quota regionale corrispondente al 10% delle competenze regionali e assegnata al Comune di Venezia ai sensi del 3° comma art. 2 legge 5 febbraio 1992 n. 139

RIEPILOGO

30/12/2004	TOTALE LEGGE 28 dicembre 1998 n. 448				TOTALE LEGGE 23 dicembre 1999 n. 488				TOTALE LEGGE 28 dicembre 2000 n. 388				TOTALE LEGGE 28 dicembre 2001 n. 448				TOTALE LEGGE Delibera C.I.P.E. 29 settembre 2002				TOTALE GENERALE			
Interventi																								
Lettera a) - art. 6 Legge 798/84	90.591	90.377	90.377	68.545	77.046	65.633	65.633	30.233	74.184	56.865	56.865	35.865	44.566	35.586	35.586	14.852	13.851	10.527	10.527	1.773	825.096	765.489	765.280	607.866
Lettera b) - art. 6 Legge 798/84	44.106	43.646	43.646	32.459	16.278	14.940	14.940	5.715	17.937	10.746	10.746	8.508	49.492	27.673	27.673	12.336	4.923	3.655	3.655	1.351	238.700	197.300	197.300	144.799
Lettera c) - art. 6 Legge 798/84	22.052	22.052	22.052	11.851	22.401	22.277	22.277	12.630	4.648	4.648	4.648	3.050	23.399	23.399	20.659	6.862	4.324	4.324	4.324	261	200.222	199.538	196.798	105.440
Lettera d) - art. 6 Legge 798/84	25.680	24.378	17.605	3.961	9.102	8.442	8.442	2.873	10.811	10.160	10.160	4.600	5.153	1.342	1.342	602	7.054	6.687	6.687	129	135.408	126.019	119.246	60.805
rii - art. 5 Legge 139/92	46.844	46.844	46.844	37.942	22.879	22.879	22.879	22.879	26.340	26.340	26.340	14.886	45.034	45.034	45.034	63	-	-	-	-	239.828	239.828	239.828	158.078
TOTALE	229.273	227.297	220.524	154.758	147.706	134.171	134.171	74.330	133.920	108.759	108.759	66.909	167.644	133.034	####	34.715	30.152	25.193	25.193	3.514	1.639.254	1.528.174	1.518.452	1.076.988
		99%	96%	67%		91%	91%	50%		81%	81%	50%		79%	78%	21%		84%	84%	12%		93%	93%	66%

LEGGENDA:

Programmato: Intervento inserito in un programma approvato con deliberazione consiliare

Impegnato: Importi definiti con deliberazione degli organi competenti, Giunta o Consiglio Comunale. L'impegnato può essere assunto solo dopo la stipula del mutuo contratto sulla base dei limiti di impegno della annualità relativa.

Obbligato: Contratti di appalto, di compravendita, approvazione graduatorie definitive dei bandi, convenzioni con terzi

Speso: Importi erogati, uscite di cassa

la somma degli interventi riferiti al progetto integrato rii non comprende la quota regionale corrispondente al 10% delle competenze regionali e assegnata al Comune di Venezia ai sensi del 3° comma art. 2 legge 5 febbraio 1992 n. 139

Documento E ***Comune di Chioggia***

Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2004

PAGINA BIANCA

CITTÀ DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
Corso del Popolo n. 1193 - 30015 CHIOGGIA

SEGRETERIA COMITATO

SETTORE PROGETTAZIONE E QUALITA' dell'AMBIENTE
Calle Nordio Marangoni – Chioggia
Tel 041/5534021 – Fax 041/403459
Responsabile del procedimento: Ing. Lucio Napetti
Istruttore del procedimento:

MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA
05. LUG. 2005
GABINETTO

Chioggia, 21.06.2005.

Prot. n. **39612/21.06.2005**.

OGGETTO: Legge 798/84 art. 4 comma 4. **Trasmissione dei dati** per la predisposizione annuale della "Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia" attuati dal Comune di Chioggia.

ANTICIPATA VIA FAX
041 794384

MAGISTRATO ALLE ACQUE
-SEGRETERIA-
Arr. 07. LUG. 2005
Prot.N. 537 /GAB.

Al
Magistrato alle Acque di Venezia
Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo
Palazzo X Savi, Rialto
30125 VENEZIA

Si fa seguito alla vostra in data 24 Maggio 2005 Vs. Prot. n. 349/gab avente per oggetto "Richiesta dati" in esecuzione al disposto del quarto comma dell'art. 4 della Legge 798/84 per la predisposizione della annuale Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la Salvaguardia di Venezia, trasmettendo in allegato alla presente dettagliati quadri economici aggiornati, sullo stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la Legge Speciale per Venezia.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, distintamente.

Il Dirigente
Ing. Lucio Napetti

COMUNE DI CHIOGGIA - Legge 05-02-1992 N.139 (1^) - Es. 1992 - ELENCO OPERE PUBBLICHE

IL DIRIGENTE
Ing. Lucio MARETTI

NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)	CODICE (SCHEDA)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P.PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHIESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%
LETTERA "A" ART.6 LEX 798/84								
ACQUISTO PALAZZO GRASSI	1	CS.1479/8-6-1992	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	100,00%
ACQUISTO RESIDENCE ALGA	2	CS.1460/5-6-1992	626.591,33	626.591,33	626.591,33	626.591,33	626.591,33	100,00%
ACQUISTO IMMOBILI PER UFFICI	3		60.904,36	60.904,36		60.904,36		0,00%
MANUTENZIONE INTERNA MUNICIPIO	4	GM.861/17-5-1995	825.419,23	825.419,23		825.419,23	812.231,17	98,40%
RESTAURO PALAZZO GRASSI	5	GM.89/2-2-1996	1.549.370,70	1.549.370,70		1.549.370,70	1.549.370,70	100,00%
RESTAURO PALAZZO MORARI	6 (120)	GM.526/11-11-1999	1.291.142,25	1.291.142,25		1.291.142,25	1.291.141,60	100,00%
RESTAURO EX GRANAIO	7		1.136.205,18	0,00		0,00		
* EX GRANAIO - ALLACCIAMENTO ENEL	7	DT.811/24-05-2001		29.077,60		29.077,60	29.077,60	100,00%
* EX GRANAIO -1° STRALCIO	7 (140)	GM.648/15-10-1997		737.109,92		737.109,92	737.109,92	100,00%
* EX GRANAIO - 2° STRALCIO (Progettazione)	7	GM.239/27-05-1999		25.822,84		25.822,84		0,00%
* RESTAURO EX PALAZZO GRANAIO / 2° STRALCIO	7 (143)	GM.413/13-10-2004		344.194,82		344.194,82	25.822,84	7,50%
SCUOLA MATERNA PADOAN	8	GM.486/20-3-1996	114.498,49	114.498,49		114.498,49	114.498,49	100,00%
RESTAURO ISTITUTO MAGISTRALE GOLDONI	9	CS.753/4-12-1993	461.712,47	459.890,24	401.501,34	459.890,24	459.890,24	100,00%
RESTAURO SCUOLA ELEMENTARE MARCHETTI	10	CS.752/4-12-1993	467.909,95	467.909,95	299.291,70	467.909,95	467.909,95	100,00%
RESTAURO SCUOLA MEDIA PASCOLI	11	GM.511/22-3-1995	604.750,37	553.389,04	35.942,26	553.389,04	553.389,04	100,00%
RESTAURO SCUOLA ELEMENTARE B.GO S. GIOVANNI	12	GM.104/14-2-1996	350.312,71	350.312,71		350.312,71	350.312,72	100,00%
SCUOLA PASCOLI / VARIE (Economie Pascoli-Goldoni)	21	VARIE		53.183,56		53.183,56	52.570,70	98,85%
LETTERA"C" ART.2 LEX 360/91								
AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CACCIN	13	GM.1534/5-10-1994	650.735,69	650.735,69	188.767,99	650.735,69	650.735,69	100,00%
AMPLIAMENTO MERCATO ITTICO	14	GM.1209/26-7-1995	643.566,23	643.566,23	174.114,37	643.566,23	643.566,23	100,00%
SISTEMAZIONE VIA C. COLOMBO	15 (16)	GM.557/1-4-1995	2.571.955,36	2.378.906,90		2.378.906,90	2.378.906,90	100,00%
* RIQUALIFICAZ. VIA MEDEA (Economia Via Colombo)	15 (16/320)	DT.1350/2-9-2002		193.048,46		193.048,45	168.667,25	87,37%
COSTRUZIONE CASA PER ANZIANI	16	GM.1787/94-1097/96	533.644,65	533.644,65		533.644,65	533.644,65	100,00%
LETTERA "B" ART.6 LEX 798/84								
URBANIZZAZIONE ZONA TOMBOLA	17 (18/360)	DT.946/21-6-2002	516.456,90	516.456,90		516.456,90	437.353,01	84,68%
RIQUALIFICAZIONE VIA MADONA MARINA	18	GM.94/7-2-1996	590.402,09	590.402,09		590.402,09	590.402,09	100,00%
OPERE DI URBANIZZAZIONE VARIE	20 (19)		947.669,77	0,00		0,00		
* COMPLETAM. VIA PIGAFETTA	20	CS.286/14-9-1993		166.177,27	164.940,84	166.177,27	166.177,27	100,00%
* MURETTO LUNGOMARE COMPLETAMENTO	20	GM.1183/13-7-1994		46.634,94	46.093,76	46.634,94	46.634,94	100,00%
* MURETTO LUNGOMARE	20	GM.290-343/93		109.828,59	109.021,26	109.828,59	109.828,59	100,00%
* PAVIMENTAZIONE CALLI	20	GM.92/12-2-1997		114.880,55		114.880,55	114.880,55	100,00%
* GIARDINO CIMITERO SOTTOMARINA	20	GM.1096/14-9-1996		398.873,17		398.873,17	398.873,17	100,00%
* PARCHEGGIO C/O SCUOLA CACCIN	20	GM.411/2-9-1999		6.373,30		6.373,30	6.373,30	100,00%
* URBANIZZAZIONE SALONI	20	DT.1436-1577/00		51.645,69		51.645,69	51.645,69	100,00%
* RIPRISTINO ARGINI STRADA CA' BIANCA	20	DT.1639/27-11-2000		6.010,67		6.010,67	6.010,67	100,00%
* FINANZIAM. 3^ PERIZIA R.S.A. X ANZIANI	20	GM.318/27-7-2001		25.716,04		25.716,04	25.716,03	100,00%
* ELIMINAZ.BARR.ARCH. LATO EST MARCIAPIEDI LUNG.	20	DT.501/18-3-2003		19.766,21		19.766,21	19.766,21	100,00%
* ACQUISIZ. AREE ANTISTANTI CIMITERO SOTOMARINA	20	DT.331/19-2-2004		1.763,34		1.763,34	1.763,34	100,00%
LETTERA"C" ART.6 LEX 798/84								
CONTRIBUTI A PRIVATI PER RESTAURO ABITAZIONI	19	CS.1481/8-6-1992	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	1.301.972,49	84,03%
RIEPILOGO TOTALI			16.783.760,68	16.783.760,68	4.886.777,82	16.783.760,67	16.013.976,62	

IL DIRIGENTE
Ing. Lucio NAPETTI

COMUNE DI CHIOGGIA - Legge 05-02-1992 N.139 (2a) - Es.1993 - ELENCO OPERE PUBBLICHE

NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)	CODICE (SCHEDA)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P.PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHIESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%
LETTERA "A" ART.8 LEX 798/84								
ACQUISTO COMPENDIO C.R.I.	1	CC.48/11-4-1994	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	100,00%
CONTRIBUTO ASP PER UFFICI	2	GM.1398/6-9-1994	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	100,00%
COMPLETAM. RESTAURO PALAZZO GRASSI	3		413.165,52	0,00				
* 1^ PERIZIA RESTAURO PALAZZO GRASSI	3	GM.471/7-10-1999		289.558,43		289.558,43	289.558,43	100,00%
* 2^ PERIZIA RESTAURO PALAZZO GRASSI	3	GM.468/07-11-00		118.785,09		118.785,09	118.543,12	99,80%
* 3^ PERIZIA RESTAURO PALAZZO GRASSI	3	GM.174/24-4-2001		4.822,00		4.822,00	4.822,00	100,00%
RESTAURO PALAZZO RAVAGNAN	4	GM.1193/16-10-1996	256.828,71	256.828,71		256.828,71	256.828,71	100,00%
EDIFICI SCOLASTICI	5		309.874,14	0,00				
* SCUOLA MATERNA PADOAN	5	GM.486/20-3-1996		166.767,88	74.557,11	166.767,88	166.767,88	100,00%
* SCUOLA MATERNA MERLIN	5	GM.1061/31-8-1996		61.900,80		61.900,80	61.900,80	100,00%
* AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CACCIN	5	GM.582/14-12-1998		59.251,84		59.251,84	59.251,84	100,00%
* SCUOLA ELEMENTARE MARCHETTI	5	GM.582/2-12-1999		21.953,62		21.953,62	21.953,62	100,00%
LETTERA "B" LEX 798/84 - "C" LEX 360/91								
RIQUALIFICAZ.VIA ROMA-P.ZZA BALLARIN	6	GM.953/7-6-1995	894.616,00	871.718,93	460.860,77	871.718,93	871.718,93	100,00%
RIQUALIFICAZ.VIA MADONNA MARINA	7	GM.94/7-2-1996	1.217.197,05	1.217.197,05	241.498,51	1.217.197,05	1.217.197,05	100,00%
VARIE (ECONOMIA SU VIA ROMA-P.ZZA BALLARIN)	9			22.897,07		22.897,07		0,00%
LETTERA "C" ART.6 LEX 798/84								
CONTRIBUTI A PRIVATI 4° BANDO - RESTAURO	8	GM.1011-1012/1996	1.120.711,47	1.120.711,47	1.120.711,47	1.120.711,47	1.094.278,55	97,64%
RIEPILOGO TOTALI			6.536.448,94	6.536.448,94	4.221.683,91	6.536.448,94	6.486.876,98	

IL DIRIGENTE
Ing. Lucio NAPETTI

COMUNE DI CHIOGGIA - Legge 05-02-1992 N. 139 (3^) - Es. 1995 ELENCO OPERE PUBBLICHE

NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)	CODICE (SCHEDA)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P.PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHIESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%
LETTERA "A" ART.6 LEX 798/84								
ACQUISTO IMMOBILE X STRUTTURE COMUNALI	1		671.393,97	0,00				
* ACQUISTO AREE EX POLIGONO DI TIRO (M.DIFESA)	1	GM.420/30-09-2002		671.393,97		671.393,97	669.328,14	99,69%
RESTAURO PALAZZO GRASSI	2	GM.89/2-2-1996	1.394.433,63	1.394.433,63		1.394.433,63	1.394.433,63	100,00%
RISTRUTTURAZ. COMPENDIO C.R.I.	3		1.187.850,87	0,00				
* FABBRICATO OVEST EX C.R.I. - 1	3	GM.926/2-7-1996		247.103,11	223.109,38	247.103,11	247.103,11	100,00%
* FABBRICATO OVEST EX C.R.I. - 2	3	DT.726/13-05-2002		940.747,76		940.747,76	940.747,76	100,00%
LETTERA "B" LEX 798/84 - "C" LEX 360/91								
COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO ANZIANI	4	CC.189/94-GM.1097/96	1.521.285,71	1.521.285,71	272.100,98	1.521.285,71	1.521.285,71	100,00%
LETTERA "C" ART.6 LEX 798/84								
CONTRIBUTI A PRIVATI - 4° BANDO RESTAURO	5	GM.1011-1012/1996	1.394.433,63	1.394.433,63	1.394.433,63	1.394.433,63	1.310.134,05	93,95%
RIEPILOGO TOTALI			6.169.397,81	6.169.397,81	1.889.643,99	6.169.397,81	6.083.032,40	