ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCV**
n. **1**

RELAZIONE

SULL'ELENCO DELLE OPERE CONNESSE AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI « TORINO 2006 » SULLA DESTINAZIONE FINALE DELLE MEDESIME E SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

(Articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni)

Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

Trasmessa alla Presidenza il 21 giugno 2004

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti

Prot. u. B3/7231

OGGETTO: Legge 9.10.2000 n. 285 – Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali di Torino

PREMESSE NORMATIVE

La legge 285/2000 e successive modificazioni ed integrazioni detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX giochi Olimpici invernali "Torino 2006".

La succitata legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei giochi Olimpici sulla base delle valutazioni di connessione dichiarate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa col Presidente della Regione Piemonte, d'intesa con gli Enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei giochi Olimpici.

L'art. 1 della Legge n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni prevede tra l'altro che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relazioni al Parlamento ogni anno "sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato d'avanzamento dei lavori".

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ESEGUITI

Con D.P.G.R. Piemonte n. 51 del 26.6.2002 sono state individuate 116 opere da considerarsi connesse ai Giochi Olimpici distinte in 77 prioritarie e 39 inseribili. I criteri per la definizione di un opera connessa ai giochi sono stati stabiliti dalla regione Piemonte con delibera di Giunta del 25.6.2002. Sui succitati interventi proposti questo Ministero interpellato dall'allora Ministro per la Funzione Pubblica ha espresso il parere che sostanzialmente gli stessi erano in linea con i criteri di valutazione della convenzione stabilita nel D.P.G.R. Piemonte del 25.6.2002.

Premesso quanto sopra con D.P.C..M. del 18.12.2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati dichiarati i succitati 77 interventi prioritari connessi con i giochi Olimpici Invernali per un finanziamento complessivo a carico dello Stato di 246,443 milioni di Euro.

Successivamente con D.P.C.M. 6.6.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati individuati i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse.

Con D.P.C.M. del 15.9.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state ripartite le risorse per il finanziamento delle 77 opere connesse individuate ad esclusione di quelle contraddistinte dai numeri tra 50 e 63 compresi e relative ad interventi sul sistema fognario, acquedotti e collettori.

Il D.P.C.M. di finanziamento degli interventi sul sistema fognario acquedotti-collettori è stato predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sullo stesso è stato dato parere favorevole per quanto di competenza di questo Dicastero.

E' importante infine fare presente che su segnalazione del Presidente della regione Piemonte a seguito delle decisioni del Comitato di Regia assunte nella seduta del 22.9.2003 la Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 16.1.2004 ha indicato i soggetti attuatori degli interventi sopraccitati e dichiarati *"temporalmente differibili e attuabili esclusivamente a seguito di sopravvenute disponibilità finanziarie le opere contrassegnate dai nn. 4,5,10,16,20,22,23 e 64 di cui agli allegati 1 del D.P.C.M. 18.12.2002 e D.P.C.M. del 6.6.2003".*

STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE CONNESSE

Per quanto riguarda, infine, l'elenco delle opere connesse, la destinazione finale delle stesse e lo stato d'avanzamento dei lavori si allega in dettaglio il sintetico e puntuale promemoria trasmesso dall'Agenzia Torino 2006 che svolge attività di monitoraggio sulle opere di che trattasi.

Sullo stato di realizzazione delle medesime come si evince dalla relazione del rappresentante del Ministero nell'ambito dell'Agenzia risulta che le progettazioni sono state quasi tutte eseguite e sottolinea il più che soddisfacente lavoro fin qui svolto dall'Agenzia.

21 GIU. 2004

IL MINISTRO

2 - MAR 2004

Prot. n. B3/7059

Milano, 24 febbraio 2004

1-3-2004

Al Torino

Ill.mo Sig.
Dott. Celestino Lops
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia
Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali
Piazzale Porta Pia, 1
00198 Roma

e, per conoscenza,

Ill.mo Sig.
Dott. Giovanni Paolo Gasperi
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Piazzale Porta Pia, 1
00198 Roma

Comunicazione del 17 febbraio 2004 - Protocollo B3/7041 - Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle opere connesse ai "*XX Giochi olimpici invernali*" di Torino 2006

La relazione dell'Agenzia alla quale Ella fa riferimento nella comunicazione in oggetto è il "*Promemoria sullo stato di attuazione delle opere connesse ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006*", nella edizione aggiornata al 30 gennaio 2004.

E' doveroso premettere che il sottoscritto è stato nominato componente del Comitato Direttivo della Agenzia con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2003 ed ha iniziato la propria attività con la riunione del Comitato Direttivo del 12 gennaio 2004.

Il Promemoria fotografa in maniera esatta lo stato di avanzamento delle opere connesse, la quasi totalità delle quali è già in fase di progettazione, e testimonia il più che soddisfacente lavoro fin qui svolto dall'Agenzia.

I prossimi mesi saranno cruciali per il rispetto della scadenza olimpica, fissata per il febbraio 2006; la collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte sarà determinante per la realizzazione delle opere connesse.

A questo proposito devo segnalare che l'Agenzia sta da tempo sollecitando l'adozione da parte del Ministro degli affari esteri, delegato alla funzione dal Presidente del Consiglio dei Ministri, del c.d. "*III DPCM*", essenziale per la celebrazione delle gare d'appalto e, quindi, per la realizzazione delle opere connesse.

Desta inoltre preoccupazione la recente disposizione dell'art. 4, comma 177, della legge finanziaria 2004 (Legge 24 dicembre 2003 n. 350), disposizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze sembrerebbe intenzionato ad applicare anche nei confronti dell'Agenzia, contro il parere della Agenzia e dello stesso rappresentante del Dicastero economico in seno all'Agenzia.

Per quanto più strettamente di competenza di questo Dicastero, si trasmette la richiesta - più volte avanzata dall'Agenzia alla società ANAS S.p.A. - relativa alla individuazione di un unico funzionario responsabile del coordinamento degli interventi di competenza ANAS S.p.A., allo scopo di rendere più semplice e spedita l'attività di collegamento fra Agenzia e ANAS S.p.A. Dal momento che l'ANAS S.p.A. non sembra intenzionata ad accogliere la richiesta, l'intervento del Ministero sul punto sarebbe di grande giovamento.

Augurandomi di aver fornito sufficiente risposta alla Sua richiesta, rimango a completa disposizione per qualsiasi ulteriore necessità.

Avv. Alessandro Mainardi

AGENZIA TORINO 2006

AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006

PROJECT CONTROL

PROMEMORIA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE CONNESSE AI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006

AGGIORNAMENTO AL 30 GENNAIO 2004

PER COPIA CONFORME

(Dr. Ing. Benedetto Mercuri)

Galleria San Federico 16 – 10121 Torino – tel. +39 011 5221.233 – fax +39 011 5221.214

AGENZIA TORINO 2006							
PROJECT CONTROL PROMEMORIA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE							
CODICE GENERALE ELABORATO							
CODICE OPERA	LOTTO	SETTORE	LIVELLO PROGETTO	AREA PROGETTAZIONE	TIPO DOCUMENTO	N°ELABORATO	N° VERSIONE
PRJ	0	0	0	0	CP	001	0

REV.	DESCRIZIONE REVISIONI E RIFERIMENTI A EVENTUALI DOCUMENTI SOSTITUITI	DATA DI EMISSIONE
0	Prima emissione – introduzione identificativo del sistema qualità Agenzia Torino 2006	15.12.02

INDICE

A. PERCORSO PROCEDURALE

B. SITUAZIONE INTERVENTI SUDDIVISA NEI SINGOLI COMUNI.

B.1 AVIGLIANA

B.2 ALESSANDRIA

B.3 BARDONECCHIA

B.4 BIBIANA - LUSERNA

B.5 CASELLE

B.6 CESANA – SAN SICARIO

B.7 CHIOMONTE

B.8 CLAVIERE.

B.9 COMUNITA' MONTANA

B.10 CUNEO

B.11 FENESTRELLE

B.12 GIAVENO

B.13 NOVARA

B.14 ORBASSANO

B.15 OULX

B.16 PEROSA ARGENTINA

B.17 PINEROLO

B.18 POMARETTO

B.19 PRAGELATO

B.20 PRALI

B.21 RIVOLI

B.22 SAUZE DI CESANA

B.23 SAUZE D'OULX

B.24 SAVIGLIANO

B.25 SAN DIDERO

B.26 SAN GERMANO CHISONE

B.27 SESTRIERE

B.28 SUSA

B.29 VILLAR PEROSA

B.30 TORINO

B.31 TORREPELLICE

A. PERCORSO PROCEDURALE

L'articolo 1 della legge 285 disciplina la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il presidente della Regione Piemonte e previo parere del Comitato Organizzatore.

In data 18 dicembre 2002, a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 26 giugno 2002 che prendeva atto del parere favorevole del Comitato Organizzatore emesso in data 11 novembre, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, ha individuato le Opere Connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali (allegato 1). Successivamente in data 6 giugno 2003, sempre attraverso apposito DPCM sono stati individuati i soggetti competenti alla realizzazione delle opere e, ove necessarie, dettate le disposizioni per la destinazione finale delle medesime (allegato 2).

Successivamente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 15 settembre 2003 (allegato 3) ha ripartito le risorse per il finanziamento delle suddette opere ad esclusione di quelle contrassegnate dai numeri tra 50 e 63 compresi (interventi sul sistema fognario – acquedotti – collettori) del sopraccitato decreto.

Il Presidente della Regione Piemonte, a seguito delle decisioni assunte dal Comitato di Regia nella seduta del 22 settembre, ha formalizzato la richiesta di emanazione urgente di un ulteriore DPCM relativo al finanziamento della restante quota di fondi previsti per le opere connesse.

In attesa di tale ulteriore DPCM e considerata l'esigenza di urgente finanziamento degli interventi sul sistema fognario – acquedotti – collettori in quanto temporalmente prioritari rispetto all'esecuzione di altre opere, lo scorso 24 novembre il Comitato di Regia ha individuato le opere connesse differibili e/o attivabili a seguito di sopravvenute disponibilità finanziarie, per un totale di 19,883 milioni di € e pertanto la Regione con DPGR (allegato 4) ha ufficializzato tale elenco e lo ha trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di ottenere la modifica ed integrazione del DPCM del 15 settembre. Per quanto è noto tale integrazione del decreto è in corso di emanazione in questi giorni.

Nel frattempo la Regione Piemonte ha richiesto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il parere relativo alla definizione del tasso d'interesse, così come previsto dall'art. 45 della Legge 448/98, al fine di avviare le successive fasi per addivenire alla stipula del relativo mutuo. Nelle more dell'erogazione del mutuo, il capitolo di spesa iscritto al bilancio regionale, sarà individuato con successivo provvedimento che verrà comunicato ai soggetti attuatori unitamente alle procedure di trasferimento dei fondi previsti nonché ai tempi e ai modi per la loro rendicontazione.

Allegato 5: elenco opere connesse

B. SITUAZIONE INTERVENTI SUDDIVISA NEI SINGOLI COMUNI

B.1 AVIGLIANA

- La variante di Avigliana è un'opera del dossier olimpico che ha però una quota del finanziamento per 34 milioni di € attribuita alle opere connesse. La progettazione esecutiva della variante, la cui realizzazione è di competenza di questa Agenzia, si concluderà entro la metà del prossimo mese di febbraio. Nel frattempo, proseguono le iniziative volte a definire, in conformità alle indicazioni espresse dal Comitato di Regia e dal Ministero delle Infrastrutture, i concorsi, anche di ordine finanziario, di ANAS e SITAF Spa alla realizzazione dell'opera.
- Progetto Paesaggio e arredo:
  - (restauro due fabbricati): progetto esecutivo approvato. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo);
  - (percorso pedonale e rotonda): progetto definitivo in approvazione da parte della conferenza dei servizi. Attualmente è in corso la progettazione esecutiva la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di giugno.

B.2 ALESSANDRIA

- Logistica elisoccorso AO "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria: progetto definitivo completato. L'area si cui deve sorgere l'elisoccorso deve essere espropriata, i proprietari hanno fatto ricorso alla delibera del Comune ed attualmente si resta in attesa dell'esito del ricorso che condiziona la disponibilità dell'area e pertanto resta sospesa l'approvazione del progetto definitivo.

B.3 BARDONECCHIA

- Ampliamento parcheggio esistente in località Biovej: la conferenza dei servizi definitiva ha richiesto alcune integrazioni di carattere ambientale; la rivisitazione del progetto verrà presentata nel prossimo mese di febbraio insieme al progetto della telecabina sei posti - Difensiva – Frejusia.
- Migliorie alle vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria - Viale Roma): completato il progetto definitivo attualmente è in corso la conferenza dei servizi la cui conclusione è prevista entro la fine del mese di febbraio.
- Pista da fondo e percorso natura Oulx - Beaulard – Bardonecchia: impianto inserito tra quelli differiti.
- Realizzazione telecabina sei posti - Difensiva - Frejusia in sostituzione dell'attuale seggiovia biposto: attualmente è in corso la progettazione preliminare la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di febbraio.
- Sopraelevazione argine sx e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e sistemazione Rio della Gorgia: conferenza dei servizi preliminare conclusa; attualmente è in corso a cura della Regione la progettazione definitiva la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di marzo.

- Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico viale della Vittoria fronte Colonia Medail: attualmente è in corso la conferenza dei servizi preliminare la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di marzo; nello stesso mese è prevista anche la conclusione della progettazione definitiva.
- Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles: attualmente è in corso la progettazione preliminare la cui conclusione è programmato per il prossimo mese di febbraio.
- Sistemazione torrente Rho: conclusa la conferenza dei servizi preliminare attualmente è in corso la progettazione definitiva la cui conclusione è programmato per il prossimo marzo.
- realizzazione di rete fognaria, completamento impianto di depurazione: progettazione preliminare in corso.
- Elisoccorso H 24: la conferenza dei servizi definitiva ha richiesto una serie di integrazioni di carattere geologico attualmente in fase di elaborazione, la chiusura definitiva della conferenza è programmata entro il prossimo mese di febbraio.
- Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: la conferenza dei servizi definitiva ha richiesto una serie di integrazioni di carattere geologico attualmente in fase di elaborazione, la chiusura definitiva della conferenza è programmata entro il prossimo mese di febbraio.

B.4 BIBIANA - LUSERNA

- Variante fra Luserna S.G. e Bibiana - 1° LOTTO (denominato"Strada delle cave"): attualmente è in corso la progettazione definitiva la cui conclusione è programmata entro il prossimo mese di febbraio. L'avvio del successivo progetto esecutivo è condizionato dalla relativa copertura finanziaria (mutuo). L'intero intervento dovrebbe prevedere un II° lotto che tuttavia al momento non è compreso tra le opere prioritarie.

B.5 CASELLE

- Aeroporto di caselle: chiusa la fase di progettazione e pubblicato il bando per l'esecuzione dei lavori, nei prossimi giorni saranno aggiudicati i due lotti di esecuzione rispettivamente: gestione passeggeri e impianti tecnologici. L'apertura del cantiere è prevista per il prossimo mese di febbraio, la conclusione è prevista per novembre 2005.

B.6 CESANA – SAN SICARIO

- Seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa: impianto inserito tra quelli differiti.
- Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Bercia (era segnato su claviere): terminato lo studio preliminare, al fine di procedere con il bando di gara per l'esecuzione dei lavori, il Comune è in attesa della relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Sistemazione e rifacimento paravalanghe località Sagnalonga: Progetto preliminare in fase di ultimazione.

- Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto Comunale: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Elisoccorso H 12: Progetto in fase di ultimazione e quindi sarà trasmesso alla Regione Piemonte. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria(mutuo).

B.7 CHIOMONTE

- Sostituzione dell'attuale sciovia con una seggiovia biposto: terminato lo studio preliminare, la prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Innevamento programmato e messa in sicurezza piste: impianto inserito tra quelli differiti.

B.8 CLAVIERE

- Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato: eseguiti i rilievi sull'area, la progettazione preliminare sta per essere avviata da parte della Regione Piemonte.
- Sistemazione idraulica del Rio Gimont tratto terminale in prossimità dell'abitato e Rio Secco: eseguiti i rilievi sull'area, la progettazione preliminare sta per essere avviata da parte della Regione Piemonte.
- Museo delle Olimpiadi: la progettazione esecutiva eseguita dal Comune è in fase di ultimazione. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Elisoccorso H 12: il progetto è stato consegnato alla Regione Piemonte. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: il progetto è stato consegnato alla Regione Piemonte. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.9 COMUNITA' MONTANA

- Bassa Val Susa, acquedotto di valle 1° stralcio
- Val Chisone, Collettore di valle - tratti a completamento:
- Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato – stralcio
- Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione collegamento Torre Pellice - Villar Pellice

I progetti definitivi ultimati; la prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.10 CUNEO

- Elisoccorso H 24: il progetto esecutivo è stato completato ed attualmente è in fase di approvazione.

B.11 FENESTRELLE

- Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare dell'Assietta: sono state definite con la Comunità Montana le modalità di esecuzione dell'intervento. L'intervento prevede la realizzazione di porte di accesso e delle sistemazioni localizzate della attuale strada. Attualmente è in corso la fase di progettazione preliminare che sarà conclusa per aprile 2004.
- Sistemazione parcheggio: progetto definitivo ultimato, attualmente è in corso la conferenza dei servizi. La conclusione della progettazione esecutiva è programmata per il prossimo mese di giugno. La successiva prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte: progetto definitivo ultimato, attualmente è in corso conferenza dei servizi. La conclusione della progettazione esecutiva è programmata per il prossimo mese di giugno.
- Progetto Paesaggio e arredo (sistemazione aree esterne al Forte): progetto definitivo ultimato, attualmente è in corso conferenza dei servizi. La conclusione della progettazione esecutiva è programmata per il prossimo mese di giugno.

B.12 GIAVENO

- Centro sportivo polifunzionale: conclusa la progettazione esecutiva; La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.13 NOVARA

- Elisoccorso H 24: le attività riguardano la realizzazione di hangar, palazzina e sistemazione area su una piattaforma esistente. I lavori sono stati appaltati e si prevede di ultimarli entro fine estate 2004. la stazione appaltante ha proceduto anche in pendenza della copertura finanziaria da parte della Regione Piemonte che sarà erogata quando disponibile quale "rimborso".

B.14 ORBASSANO

- In merito al centro antidoping di Orbassano entro il prossimo mese di aprile saranno ultimati i lavori edili ed impiantistici. Nei prossimi giorni verrà pubblicata una prima gara per gli arredi generali successivamente nel prossimo mese di febbraio verrà definita la lista esatta delle apparecchiature specifiche da acquistare.
- Elisoccorso H 24: Approvato progetto definitivo dalla Regione. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.15 OULX

- Impianto di arroccamento dal punto intermodale a Sauze d'Oulx (Cabinovia): stazione appaltante alla Comunità Montana alta valle.
- Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato opere di ingegneria naturalistica: progetto in corso presso la Regione Piemonte.
- Sistemazione pareti rocciose: progetto in corso presso la Regione Piemonte.
- Recupero ex-caserma Picco a ricettività para alberghiera (liceo neve post olimpico e centro media): il progetto definitivo è stato ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Pista di fondo : impianto inserito tra quelli differiti.
- Recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera: il progetto definitivo è stato ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni: il progetto definitivo è stato ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Costruzione nuova palestra, progetto padiglione della neve e del ghiaccio: il progetto definitivo è stato ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.16 PEROSA ARGENTINA

- Adeguamento depuratore: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.17 PINEROLO

- SS 589 Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo-Piossasco: conclusa la progettazione preliminare il comune di Pinerolo è attualmente in attesa della copertura finanziaria (mutuo).
- Parco urbano area olimpica: progettazione preliminare in corso. La conclusione delle successive fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) è programmata per il prossimo mese di giugno.
- Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggi zona retro Ospedale: progetto preliminare approvato. Attualmente è in corso la progettazione definitiva la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di febbraio. Successivamente verrà richiesta l'attivazione della conferenza dei servizi. La conclusione del progetto esecutivo è prevista entro maggio 04 e il bando di gara per l'esecuzione dei lavori è programmato per il prossimo mese di luglio.
- Progetto Paesaggio e arredo: progetto preliminare approvato, attualmente è in corso la progettazione definitiva.
- Elisoccorso H 24: Progetto definitivo eseguito e trasmesso alla Regione Piemonte. Si attende approvazione e copertura finanziaria (mutuo).

- Adeguamento depuratore: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.18 POMARETTO

- SP 169 adeguamenti vari: Terminata la progettazione definitiva e le relative approvazioni attualmente è in corso il progetto esecutivo la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di maggio.

B.19 PRAGELATO

- Collegamento Pragelato Sestriere con funivia vai e vieni (due cabine) Pattemouche – anfiteatro: conclusa la progettazione preliminare il Comune, al fine di procedere con il bando di gara per l'esecuzione dei lavori, è attualmente in attesa della copertura finanziaria (mutuo).
- Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Difese spondali, sistemazioni ideologiche e ricostruzione ponte degli sciatori: intervento di competenza Agenzia. Tali opere sono state inserite nel progetto della pista di fondo i cui lavori sono attualmente in fase di esecuzione.
- Collettore di valle e Depuratore Pourriers: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Fognature, ristrutturazione e potenziamento: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.20 PRALI

- Seggiovia biposto Malzat - Pian dell'Alpet: concluso lo studio preliminare attualmente sono in corso le procedure di gara per l'individuazione dell'impresa che procederà all'esecuzione del progetto definitivo/esecutivo ed alla successiva realizzazione dell'opera. La conclusione del progetto definitivo è programmata per il prossimo mese di marzo. Successivamente si attiverà la conferenza dei servizi ed entro 30 giorni dall'autorizzazione a procedere verrà terminato il progetto esecutivo. Stante l'urgenza per la sostituzione degli attuali impianti giunti alla fine della loro vita tecnica, la programmazione attuale prevede l'ultimazione dei lavori entro il prossimo mese di novembre. Per poter procedere con l'aggiudicazione dei lavori il Comune è in attesa della relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Sciovia Baby Ghigo: ultimata ed approvata la progettazione definitiva, attualmente è in corso la progettazione esecutiva la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di marzo, successivamente il progetto verrà inviato all'"USTIF per i pareri di competenza. L'obiettivo è di terminare i lavori entro il mese di ottobre 04.
- Seggiovia Pian dell'Alpet - Bric Rond: concluso lo studio preliminare attualmente sono in corso le procedure di gara per l'individuazione dell'impresa che procederà all'esecuzione del progetto definitivo/esecutivo ed alla successiva realizzazione dell'opera. La conclusione del progetto

definitivo è programmata per il prossimo mese di marzo. Successivamente si attiverà la conferenza dei servizi ed entro 30 giorni dall'autorizzazione a procedere verrà terminato il progetto esecutivo. Stante l'urgenza per la sostituzione degli attuali impianti giunti alla fine della loro vita tecnica, la programmazione attuale prevede l'ultimazione dei lavori entro il prossimo mese di novembre. Per poter procedere con l'aggiudicazione dei lavori il Comune è in attesa della relativa copertura finanziaria (mutuo).

- Innevamento artificiale: attualmente è in corso procedura di affidamento della progettazione la cui conclusione è programmata entro il prossimo mese di febbraio. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.21 RIVOLI

- Elisoccorso H 24 (era segnato su collegno): ultimata la fase progettuale. Attualmente è in corso il bando per l'esecuzione dei lavori.

B.22 SAUZE DI CESANA

- Realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises, a protezione della viabilità provinciale e delle aree di parcheggio; realizzazione di vasche di accumulo di acqua potabile per garantire i momenti di crisi idrica del periodo (dic – feb): progetto preliminare in corso presso la Regione Piemonte.
- Realizzazione di sondaggi con predisposizione di verticali inclinometriche e piezometriche con sensori di controllo in continuo per il monitoraggio sulla stabilità del versante che interessa l'abitato di Grange Sises: approvato il progetto preliminare, progetto definitivo in corso presso la Regione Piemonte.
- Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres: progetto definitivo approvato dal Comune e trasmesso per l'ottenimento dei pareri di competenza alla Regione Piemonte (non essendo richiesta la conferenza dei servizi).

B.23 SAUZE D'OULX

- Campo da golf: il progetto definitivo è stato ultimato e approvato. Tale progetto deve ora essere sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale.
- Pista di fondo: il progetto definitivo è stato ultimato e approvato. Tale progetto deve ora essere sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale.
- Parcheggio autorimessa interrata: il progetto definitivo è stato ultimato ed approvato. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Struttura coperta polivalente e campo di calcio: progetto definitivo approvato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- sistemazione movimento franoso in località Gran Villard: il progetto definitivo approvato.

- Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a valle del concentrico ed area Jouvenceaux: un primo lotto di opere è già stato ultimato. Per quanto riguarda il II° lotto attualmente è in corso il progetto preliminare.
- Elisoccorso H 12: il progetto definitivo è stato completato.
- Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.24 SAVIGLIANO

- Eliporto da H12 a H24: il sito prescelto nello studio di fattibilità non è stato approvato; è stato individuato un nuovo sito che è stato sottoposto e approvato dall'ENAC pertanto nei prossimi giorni inizierà la predisposizione del progetto preliminare.

B.25 SAN DIDERO

- Casaforte di San Didero: Progetto definitivo completato. Convocata conferenza dei servizi per il prossimo 4 marzo. Seguirà il progetto esecutivo.

B.26 SAN GERMANO CHISONE

- Progetto Paesaggio e arredo: conclusa la progettazione definitiva, attualmente è in corso la progettazione esecutiva che si concluderà il prossimo mese di aprile.

B.27 SESTRIERE

- Centro polivalente con piscina: i lavori sono in fase di ultimazione.
- Edificio foresteria ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili: progettazione in corso. E' stato espresso parere negativo da parte dei Beni Ambientali e pertanto si stanno valutando soluzioni progettuali compatibili.
- Completamento sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torrente Chisonetto e tributari: progetto definitivo ultimato, in corso progettazione esecutiva da parte della Regione Piemonte.
- Elisoccorso H 24: attualmente la Regione Piemonte sta valutando se realizzare l'intervento con struttura definitiva o temporanea.
- Completamento fognature e acquedotto Comunale: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: il progetto definitivo è stato ultimato ed approvato. Si sta per affidare il progetto esecutivo.

B.28 SUSA

- Elisoccorso H 24 (era segnato su collegno): E' cambiata la classificazione da H24 a H12. In corso progettazione esecutiva che sarà ultimata entro fine febbraio 04.

B.29 VILLAR PEROSA

- Progetto Paesaggio e arredo: conclusa la progettazione definitiva, attualmente è in corso la progettazione esecutiva che si concluderà il prossimo mese di maggio.

B.30 TORINO

- Unità spinale CTO/CFR di Torino: le attività della concessione di costruzione e gestione prosegue secondo programma; terminato il progetto esecutivo lo scorso mese di ottobre sono iniziati i lavori la cui conclusione è programmata per l'agosto del 2005.
- Raddoppio ferroviario selettivo Torino-Pinerolo: è in corso la stesura di un accordo di programma tra Regione Piemonte e RFI al quale seguirà una convenzione per disciplinare la progettazione preliminare di tutta la tratta e la progettazione esecutiva su 4 stazioni (Airasca, None, Sangone e Piscina) per prevedere l'eliminazione di quattro passaggi a livello e la realizzazione di altrettanti sottopassi, nonché la realizzazione del sottopasso di Pinerolo.
- Elisoccorso H 24: attualmente è in corso la progettazione esecutiva che si concluderà entro il prossimo mese di aprile. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo);
- Logistica elisoccorso H24 aereo club Torino: concluso il progetto definitivo è stato consegnato alla Reione Piemonte (assessorato sanità) dal quale si attendono decisioni in merito.

B.31 TORREPELLICE

- Progetto Paesaggio e arredo: conclusa la progettazione definitiva, attualmente è in corso la progettazione esecutiva che si concluderà il prossimo mese di aprile.

In merito agli innevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni (Sauze d'Oulx verso Sestriere e San Sicario - Monti della Luna verso Claviere) la cui progettazione e realizzazione è di competenza di questa Agenzia, sono stati rispettivamente inseriti nella progettazione e realizzazione degli impianti di Sportina e Claviere-Sagnalonga. In particolare per quanto riguarda l'intervento relativo all'innevamento dii Sportinia conclusa la progettazione definitiva si attende a breve da parte del Comitato di Regia l'autorizzazione alla pubblicazione del bando per l'esecuzione dei lavori; l'intervento relativo a Claviere-Sagnalonga, i lavori, iniziati nella scorsa stagione estiva, sono attualmente sospesi in attesa che le condizioni atmosferiche consentano la ripresa dei lavori.

ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002

N.	Localizzazione intervento (Comune,Frazione, Via, ecc.)	Breve descrizione opera	Costo complessivo (mil di EURO)	Finanziamenti Statali (mil di EURO)	ENTI cofinanziatori	Cofinanziamenti (mil di EURO)	PROGETTAZIONE			Stazione appaltante	previsione termine prog. Def.
							Ente che si occupa prog.	Ente che anticipa i costi prog.	Eventuale anticipo (mil di EURO)		
		INTERVENTI INFRASTRUTTURALI									
1	S.S. 589 Interventi Vari	Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo - Piossasco	*6,197*	6,197		0,000	Provincia di Torino	Provincia di Torino	0,124	Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03	31 agosto 2003
2	SS. 589	Variante di Avigliana	*34,208*	34,208	Opera finanziata in parte sul dossier.	0,000	Agenzia Torino 2006	NON necessario anticipo	0,000	Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
3	Caselle	Aereoporto: Interventi vari di miglioramento	*88,000*	15,450	Regione 10 mil.€ - Provincia 4,55 mil € - Città Torino 10 mil.€ - ENAC 13 mil.€ - SAGAT 35 mil € -	72,550	SAGAT - Provincia di Torino per la viabilità	NON necessario anticipo	0,000	SAGAT prot. 6195 del 2/04/03	31 maggio 2003 31 agosto 2003 per la viabilità
4	SP Luserna S.G. - Bibiana	Variante fra Luserna S.G. e Bibiana - 1° LOTTO	*4,650*	2,000	Provincia di Torino	2,650	Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03	30 maggio 2003
5	Torino-Pinerolo	Raddoppio ferroviario selettivo Torino-Pinerolo	*15,494*	15,494		0,000	Agenzia Torino 2006 / RFI	Agenzia Torino 2006	0,775	RFI	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
6.1	Provincia di Torino	Progetto Paesaggio e arredo Fenestrelle	*7,000*	3,500	Provincia di Torino	3,500	Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03	31 ottobre 2003
6.2	Provincia di Torino	Progetto Paesaggio e arredo Pinerolo			Provincia di Torino		Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03	31 ottobre 2003
6.3	Provincia di Torino	Progetto Paesaggio e arredo Porte			Provincia di Torino		Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03	15 giugno 2003
6.4	Provincia di Torino	Progetto Paesaggio e arredo Susa			Provincia di Torino		Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03	15 giugno 2003
6.5	Provincia di Torino	Progetto Paesaggio e arredo Torre Pellice			Provincia di Torino		Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03	15 giugno 2003
6.6	Provincia di Torino	Progetto Paesaggio e arredo Avigliana			Provincia di Torino		Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Avigliana prot.5353 del 20/03/03 - Provincia di Torino per le strade	15 giugno 2003
6.7	Provincia di Torino	Progetto Paesaggio e arredo Villar Perosa			Provincia di Torino		Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Villar perosa prot.5353 del 20/03/03	15 giugno 2003
6.8	Provincia di Torino	Progetto Paesaggio e arredo San Germano Chisone			Provincia di Torino		Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Comune di San Germano Chisone prot.6623 del 08/04/03	
7	Pinerolo, tra via S.Secondo e via Brigata Cagliari	Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggi zona retro Ospedale	*1,549*	1,549		0,000	Provincia di Torino	Provincia di Torino	0,077	Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03	30 settembre 2003
8	Cesana T.se	Collegamento SS 23 - Sansicario	*7,500*	7,500		0,000	Agenzia Torino 2006	Agenzia Torino 2006	0,750	Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI			**164,598**	**85,898**		**78,700**			**1,726**		

ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002

N.	Localizzazione intervento (Comune,Frazione, Via, ecc.)	Breve descrizione opera	Costo complessivo (mil di EURO)	Finanziamenti Statali (mil di EURO)	ENTI cofinanziatori	Cofinanziamenti (mil di EURO)	PROGETTAZIONE: Ente che si occupa prog.	PROGETTAZIONE: Ente che anticipa i costi prog.	PROGETTAZIONE: Eventuale anticipo (mil di EURO)	Stazione appaltante	previsione termine prog. Def.
		IMPIANTI DI ARROCCAMENTO ALTAMENTE STRATEGICI									
9	Oulx - Sauze d'Oulx - (SPORTINIA)	Impianto di arroccamento dal punto intermodale a Sauze d'Oulx (CABINOVIA E NON TRENINO)	*11,879*	11,879	Opera finanziata in parte sul dossier.	0,000	Agenzia Torino 2006	NON necessario anticipo	0,000	Comunità Montana Alta Valle Susa	30 settembre 2003
10	Cesana capoluogo fraz. Sagna Longa	seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa	*5,165*	5,165		0,000	Comune di Cesana	Regione Piemonte	0,516	Comune di Cesana prot. 4741 del 13/03/03	31 maggio 2003
11	Pragelato	Collegamento Pragelato Sestriere con soluzione compatibile con le prescrizioni VAS	*10,329*	10,329		0,000	Comune di Pragelato	Regione Piemonte	1,033	Comune di Pragelato prot. 4408 del 10/03/03	31-mag-03
TOTALE IMPIANTI DI ARROCCAMENTO ALTAMENTE STRATEGICI			*27,372*	27,372		0,000			1,549		
		INTERVENTI VARI SU COMUNI SITI DI GARA/ALLENAMENTO									
12	Bardonecchia Comprensorio Jafferau	Ampliamento parcheggio esistente in località Bivoj	*0,930*	0,744	Comune di Bardonecchia	0,186	Comune di Bardonecchia	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03	31-mag-03
13	Sauze d'Oulx	Parcheggio autorimessa interrata	*1,684*	1,347	Comune di Sauze d'Oulx	0,337	Comune di Sauze d'Oulx	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Sauze d'Oulx prot.4399 del 10/03/03	31 maggio 2003
14	Bardonecchia	migliori vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria - Viale Roma)	*1,549*	1,239	Comune di Bardonecchia	0,310	Comune di Bardonecchia	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03	31 maggio 2003
15	Sauze d'Oulx verso Sestriere e San Sicario - Monti della Luna verso Claviere	innevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni	*0,775*	0,775		0,000	Agenzia Torino 2006	Agenzia Torino 2006	0,039	Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
16	Oulx - Bardonecchia	pista da fondo e percorso natura Oulx Beaulard Bardonecchia	*1,291*	1,033	Comune di Bardonecchia - Oulx	0,258	Comune di Bardonecchia - Oulx	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Bardonecchia - Oulx prot. 3471 del 25/02/03	31 maggio 2003
17	Claviere Val Gimont	Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Bercia	*2,686*	2,686		0,000	Comune di Cesana	Regione Piemonte	0,269	Comune di Cesana prot. 4741 del 13/03/03	31 maggio 2003
18	Bardonecchia Comprensorio Jafferau	Realizzazione telecabina sei posti - Difensiva - Fregiusia in sostituzione dell'attuale seggiovia biposto	*6,714*	6,714			Comune di Bardonecchia	Comune di Bardonecchia	0,671	Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03	31 maggio 2003
19	Sauze d'Oulx - Centro sportivo "Pin Court"	Struttura coperta polivalente e campo di calcio	*2,117*	1,694	Comune di Sauze d'Oulx	0,423	Comune di Sauze d'Oulx	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Sauze d'Oulx prot.4399 del 10/03/03	31 maggio 2003
20	Sestriere	Centro polivalente con piscina	*1,549*	1,239	Comune di Sestriere	0,310	Comune di Sestriere	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03	31 maggio 2003
21	Sestriere	Edificio foresteria ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili	*2,582*	2,066	Comune di Sestriere	0,516	Comune di Sestriere	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03	31 maggio 2003
TOTALE INTERVENTI VARI SU COMUNI SITI DI GARA/ALLENAMENTO			*21,878*	19,537		2,341			0,979		
		INTERVENTI A SOSTEGNO CENTRI SCIISTICI MINORI									
22	Chiomonte Fraz. Pian del Frais	cabinovia Chiomonte-Frais sostituzione sciovia con seggiovia	*4,132*	4,132		0,000	Comune di Chiomonte	Regione Piemonte	0,413	Comune di Chiomonte prot. n. 3697 del 28/02/03	31-mag-03
23	Chiomonte Fraz. Pian del Frais	innevamento programmato messa in sicurezza piste				0,000	Comune di Chiomonte	Regione Piemonte		Comune di Chiomonte prot. n. 4739 del 13/03/03	31 maggio 2003
24	PRALI	Seggiovia biposto Malzat - Pian dell'Alpet	*2,804*	2,804		0,000	Comunità Montana Val Chisone Germanasca	Comunità Montana Val Chisone Germanasca	0,280	Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/03	15 maggio 2003
25	PRALI	Sciovia Baby Ghigo	*0,307*	0,307		0,000	Comunità Montana Val Chisone Germanasca	Comunità Montana Val Chisone Germanasca	0,031	Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/04	15 giugno 2003
26	PRALI	Seggiovia Pian dell'Alpet - Bric Rond	*2,240*	2,240		0,000	Comunità Montana Val Chisone Germanasca	Comunità Montana Val Chisone Germanasca	0,224	Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/05	15 giugno 2003
27	PRALI	Innevamento artificiale	*1,146*	1,146		0,000	Comunità Montana Val Chisone Germanasca	Comunità Montana Val Chisone Germanasca	0,115	Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/06	30 luglio 2003
28	PRALI	Completamento innevamento artificiale e sicurezza piste				0,000					
TOTALE INTERVENTI A SOSTEGNO CENTRI SCIISTICI MINORI			*10,629*	10,629		0,000			1,063		

ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002

N.	Localizzazione intervento (Comune,Frazione, Via, ecc.)	Breve descrizione opera	Costo complessivo (mil di EURO)	Finanziamenti Statali (mil di EURO)	ENTI cofinanziatori	Cofinanziamenti (mil di EURO)	PROGETTAZIONE			Stazione appaltante	previsione termine prog. Def.
							Ente che si occupa prog.	Ente che anticipa i costi prog.	Eventuale anticipo (mil di EURO)		
		INTERVENTI ASSETTO TERRITORIALE									
29	Cesana	sistemazione e rifacimento paravalanghe località Sagnalonga	*1,136*	1,136		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,017	Comune di Cesana prot. 3257 del 24/02/03	30 settembre 2003
30	Claviere	Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato	*0,516*	0,516		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,008	Comune di Claviere prot. 3303 del 24/02/03	30 settembre 2003
31	Claviere	Sistemazione idraulica del Rio Gimont tratto terminale in prossimità dell'abitato e Rio Secco	*0,775*	0,775		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,012	Comune di Claviere prot. 3303 del 24/02/04	30 settembre 2003
32	Oulx	interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato opere di ingegneria naturalistica	*0,775*	0,775		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,012	Comune di Oulx prot.4833 del 14/03/03	31 maggio 2003
33	Oulx	Sistemazione pareti rocciose interessate da crolli a monte dell'area interessata dall'asilo Comunale	*0,413*	0,413		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,006	Comune di Oulx prot.4833 del 14/03/03	31 maggio 2003
34	Pragelato	difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte Via Sciatori	*0,620*	0,620		0,000	Agenzia Torino 2006	Agenzia Torino 2006	0,050	Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
35	Sauze d'Oulx	sistemazione movimento franoso in località Gran Villard	*0,516*	0,516		0,000	Comune di Sauze d'Oulx	Regione Piemonte	0,008	Comune di Sauze d'Oulx prot.4399 del 10/03/03	31 maggio 2003
36	Sauze d'Oulx	interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a valle del concentrico ed area Jouvenceaux	*1,549*	1,549		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,023	Comune di Sauze d'Oulx prot.4399 del 10/03/03	31 maggio 2003
37	Sauze di Cesana	realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises, a protezione della viabilità provinciale e delle aree di parcheggio; realizzazione di vasche di accumulo di acqua potabile per garantire i momenti di crisi idrica del periodo dic - feb	*1,549*	1,549		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,023	Comune di Sauze di Cesana prot.5023 del 17 mar 03	30 settembre 2003
38	Sauze di Cesana	realizzazione di sondaggi con predisposizione di verticali inclinometriche e piezometriche con sensori di controllo in continuo per il monitoraggio sulla stabilità del versante che interessa l'abitato di Grange Sises	*0,207*	0,207		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,003	Comune di Sauze di Cesana prot.5023 del 17 mar 03	31 maggio 2003
39	Sauze di Cesana	Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres	*0,181*	0,181		0,000	Comune di Sauze di Cesana	Regione Piemonte	0,003	Comune di Sauze di Cesana prot.5023 del 17 mar 03	30 aprile 2003
40	Sestriere	completamento sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torrente Chisonetto e tributari	*0,775*	0,775		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,012	Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03	31 maggio 2003
41	Bardonecchia	Sopraelevazione argine sx e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e sistem. Rio della Gorgia	*1,188*	1,188		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,018	Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03	31 maggio 2003
42	Bardonecchia	Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico viale della Vittoria fronte Colonia Medail	*0,568*	0,568		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,009	Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03	31 maggio 2003
43	Bardonecchia	Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles	*1,859*	1,859		0,000	Comune di Bardonecchia	Regione Piemonte	0,093	Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03	31 agosto 2003
44	Bardonecchia	Sistemazione torrente Rho	*0,775*	0,775		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,012	Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03	31 maggio 2003
	TOTALE INTERVENTI ASSETTO TERRITORIALE		13,402	13,402		0,000			0,306		
		INTERVENTI PRIORITARI SUL TERRITORIO AREA PINEROLESE									
45	Pomaretto SP 169	Adeguamenti viari	*1,033*	1,033		0,000	Provincia di Torino	Provincia di Torino	0,021	Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03	30 giugno 2003
46	Fenestrelle, Usseaux, Pragelato	Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare dell'Assietta	*1,549*	1,549		0,000	Provincia di Torino	Regione Piemonte	0,031	Provincia di Torino prot. 6623 del 08/04/03	31 ottobre 2003
47	Fenestrelle capoluogo	Sistemazione parcheggio	*0,362*	0,325	Comune di Fenestrelle	0,036	Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Provincia di Torino prot. 6623 del 08/04/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
48	Fenestrelle capoluogo	Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte	*0,362*	0,289	Comune di Fenestrelle	0,072	Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Provincia di Torino prot. 6623 del 08/04/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
49	Pinerolo	Parco urbano area olimpica	*2,066*	1,653	Comune di Pinerolo	0,413	Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Pinerolo prot. 6623 del 08/04/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
	TOTALE INTERVENTI PRIORITARI SUL TERRITORIO AREA PINEROLESE		5,371	4,850		0,522			0,052		

ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002

N.	Localizzazione intervento (Comune,Frazione, Via, ecc.)	Breve descrizione opera	Costo complessivo (mil di EURO)	Finanziamenti Statali (mil di EURO)	ENTI cofinanziatori	Cofinanziamenti (mil di EURO)	PROGETTAZIONE: Ente che si occupa prog.	PROGETTAZIONE: Ente che anticipa i costi prog.	PROGETTAZIONE: Eventuale anticipo (mil di EURO)	Stazione appaltante	previsione termine prog. Def.
		INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO - ACQUEDOTTI - COLLETTORI									
50	Comune di Sestriere	Completamento fognature e acquedotto comunali	*1,911*	1,911		0,000	ATO 3 attraverso ACEA e SMAT	ATO 3 attraverso ACEA e SMAT sino al progetto preliminare che si concluderà ad Aprile 2003.	0,096	In corso di definizione convenzione tra Regione Piemonte, Agenzia, ATO 3, SMAT, ACEA, con possibilità di effettuazione progettazione esecutiva, effettuazione appalti,direzione lavori e collaudo.	30 settembre 2003
51	Comune di Cesana T.se	Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto comunali	*1,653*	1,653		0,000			0,083		30 settembre 2003
52	Comune di Bardonecchia	realizzazione di rete fognaria in capoluogo e frazioni, completamento impianto di depurazione	*3,357*	3,357		0,000			0,168		30 settembre 2003
53	Comuni di Oulx e Sauze d'Oulx	Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore in comune con Sauze d'Oulx	*3,977*	3,977		0,000			0,199		30 settembre 2003
54	Comune di Claviere	Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale	*1,808*	1,808		0,000	ATO 3 attraverso ACEA e SMAT	ATO 3 attraverso ACEA e SMAT sino al progetto preliminare che si concluderà ad Aprile 2003.	0,090	In corso di definizione convenzione tra Regione Piemonte, Agenzia, ATO 3, SMAT, ACEA, con possibilità di effettuazione progettazione esecutiva, effettuazione appalti,direzione lavori e collaudo.	30 settembre 2003
55	Comunità Montana Media Bassa Val Susa	Acquedotto di valle - 1° stralcio	*5,165*	5,165		0,000			0,258		30 settembre 2003
56	Comune di Sauze di Cesana	Completamento rete fognaria e acquedotto	*0,516*	0,516		0,000			0,026		30 settembre 2003
57	Perosa Argentina	Adeguamento depuratore	*17,146*	17,146		0,000			0,857		30 settembre 2003
58	Pinerolo	Adeguamento depuratore									30 settembre 2003
59	Comunità Montana Val Chisone	Collettore di valle - tratti a completamento									30 settembre 2003
60	Pragelato- Usseaux	Collettore di valle e Depuratore Pourriers									30 settembre 2003
61	Comunità Montana Val Pellice	Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio	*6,197*	6,197		0,000			0,310		30 settembre 2003
62	Comunità Montana Val Pellice	Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione collegamento Torre Pellice - Villar Pellice	*3,099*	3,099		0,000			0,155		30 settembre 2003
63	Pragelato	Fognature, ristrutturazione e potenziamento	*1,653*	1,653		0,000			0,083		30 settembre 2003
TOTALE INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO - ACQUEDOTTI - COLLETTORI			**46,481**	46,481					2,324		
		INTERVENTI SISTEMA GENERALE MONTAGNA PER UNO SVILUPPO TURISTICO ORGANICO									
64	Claviere	Museo delle Olimpiadi	*1,808*	1,446	Comune di Claviere	0,362	Comune di Claviere	Regione Piemonte	0,115	Comune di Claviere prot. 3303 del 24/02/03	31 maggio 2003
65	Bassa Val di Susa (Comune di S.Didero)	Casaforte di San Didero	*0,761*	0,609	Comune di San Didero	0,152	Comune di San Didero	NON necessario anticipo	0,000	Comune di San Didero prot. 4003 del 5/03/03	30 settembre 2003
66	Giaveno	Centro sportivo polifunzionale	*1,808*	1,446	Comune di Giaveno	0,362	Comune di Giaveno	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Giaveno prot. 3252 del 24/02/03	31 maggio 2003
67	OULX * Stazione FS	Recupero ex-albergo Commercio- centro per i media-post olimpico Liceo della Neve	*0,000*	0,000						Il Comune rinuncia alla realizzazione dell'opera trasferndo il liceo della neve e il centro media sull'intervento 68	
68	OULX Borgo Superiore	Recupero ex-caserma Picco a ricettività para alberghiera (liceo neve post olimpico e centro media)	*1,607*	1,607			Comune di Oulx	Regione Piemonte	0,100	Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03	31 maggio 2003
69	OULX Borgo Superiore	Recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera	*1,300*	1,300			Comune di Oulx	Regione Piemonte		Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03	31 maggio 2003
70	OULX Borgo Superiore	Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni	*0,450*	0,450			Comune di Oulx	Regione Piemonte		Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03	31 maggio 2003
71	OULX	Costruzione nuova palestra Progetto padiglione della neve e del ghiaccio	*2,676*	2,676			Comune di Oulx	Regione Piemonte		Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03	31 maggio 2003
72	Sauze d'Oulx	Campo da golf	*3,600*	2,880	Comune di Sauze d'Oulx	0,720	Comune di Sauze d'Oulx	Regione Piemonte	0,360	Comune di Sauze d'Oulx prot.4399 del 10/03/03	31 maggio 2003
73	Sauze d'Oulx	Pista di fondo	*0,801*	0,640	Comune di Sauze d'Oulx	0,160	Comune di Sauze d'Oulx	Regione Piemonte	0,080	Comune di Sauze d'Oulx prot.4399 del 10/03/03	31 maggio 2003
TOTALE INTERVENTI SISTEMA GENERALE MONTAGNA PER UNO SVILUPPO TURISTICO ORGANICO			**14,810**	13,054		1,755			0,655		

ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002

N.	Localizzazione intervento (Comune,Frazione, Via, ecc.)	Breve descrizione opera	Costo complessivo (mil di EURO)	Finanziamenti Statali (mil di EURO)	ENTI cofinanziatori	Cofinanziamenti (mil di EURO)	PROGETTAZIONE			Stazione appaltante	previsione termine prog. Def.
							Ente che si occupa prog.	Ente che anticipa i costi prog.	Eventuale anticipo (mil di EURO)		
				SANITA'							
74.1	CESANA	Elisoccorso H 12	*0,153*	0,153			Comune di Cesana prot.5027del 17/03/03	Regione Piemonte	0,0023	Comune di Cesana prot.5027del 17/03/03	31 maggio 2003
74.2	SESTRIERE	Elisoccorso H 24	*0,486*	0,486			Comune di Sestriere prot.5027del 17/03/03	Regione Piemonte	0,0073	Comune di Sestriere prot.5027del 17/03/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
74.3	BARDONECCHIA	Elisoccorso H 24	*0,336*	0,336			Comune di Bardonecchia prot.4004 del 05/03/03	Regione Piemonte	0,0050	Comune di Bardonecchia prot.4004 del 05/03/03	31 maggio 2003
74.4	PINEROLO	Elisoccorso H 24	*0,336*	0,336			A.S.L.10 di Pinerolo prot. 4404 del 10/03/03	Regione Piemonte	0,0050	A.S.L.10 di Pinerolo prot. 4404 del 10/03/03	31 maggio 2003
74.5	TORINO CTO	Elisoccorso H 24	*0,708*	0,708			Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M.Adelaide prot. 4004 del 05/03/03	Regione Piemonte	0,0106	Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M.Adelaide prot. 4004 del 05/03/03	31 maggio 2003
74.6	TORINO G. BOSCO	Elisoccorso H 24	*0,922*	0,922			A.S.L. 4 di Torino - P.O. "G. Bosco" prot. 5403 del 20/03/03	Regione Piemonte	0,0138	A.S.L. 4 di Torino - P.O. "G. Bosco" prot. 5403 del 20/03/03	già ultimata
74.7	NOVARA "MAGGIORE"	Elisoccorso H 24	*0,480*	0,400	Azienda Ospedaliera	0,080	Azienda Ospedaliera "Maggiore della carità" di Novara prot.5027 del 17/03/03	Regione Piemonte	0,0072	Azienda Ospedaliera "Maggiore della carità" di Novara prot.5027 del 17/03/03	15 maggio 2003
74.8	CUNEO "S. CROCE"	Elisoccorso H 24	*0,439*	0,336	Azienda Ospedaliera	0,103	Azienda Ospedaliera "S.Croce" di Cuneo prot. 4404 del 10/03/03	Regione Piemonte	0,0066	Azienda Ospedaliera "S.Croce" di Cuneo prot. 4404 del 10/03/03	31 maggio 2003
74.9	SUSA	Elisoccorso H 24	*0,336*	0,336			A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/03	Regione Piemonte	0,0050	A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/03	31 maggio 2003
74.10	RIVOLI	Elisoccorso H 24	*0,336*	0,336			A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/04	Regione Piemonte	0,0050	A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/04	31 maggio 2003
74.11	ORBASSANO	Elisoccorso H 24	*0,580*	0,580			Azienda Ospedaliera "S.Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03	Regione Piemonte	0,0087	Azienda Ospedaliera "S.Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03	31 maggio 2003
74.12	CLAVIERE	Elisoccorso H 12	*0,153*	0,153			Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03	Regione Piemonte	0,0023	Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03	31 maggio 2003
74.13	SALICE D'ULZIO	Elisoccorso H 12	*0,258*	0,258			Comune di Sauze d'Oulx prot. 4004 del 05/03/03	Regione Piemonte	0,0039	Comune di Sauze d'Oulx prot. 4004 del 05/03/03	31 maggio 2003

ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002

N.	Localizzazione intervento (Comune,Frazione, Via, ecc.)	Breve descrizione opera	Costo complessivo (mil di EURO)	Finanziamenti Statali (mil di EURO)	ENTI cofinanziatori	Cofinanziamenti (mil di EURO)	PROGETTAZIONE			Stazione appaltante	previsione termine prog. Def.
							Ente che si occupa prog.	Ente che anticipa i costi prog.	Eventuale anticipo (mil di EURO)		
74.14	SAVIGLIANO	Elisoccorso da H12 a H24	*0,129*	0,129			Azienda Ospedaliera 17 di Savigliano prot. 5027del 17/03/03	Regione Piemonte	0,0019	Azienda Ospedaliera 17 di Savigliano prot. 5027del 17/03/03	31 maggio 2003
74.15	TERRITORIO REGIONALE	LOGISTICA ELISOCCORSO AO "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria	*1,859*	0,600	Regione Piemonte	1,259	Azienda Ospedaliera "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria prot. 4004 del 05/03/03	Regione Piemonte	0,0279	Azienda Ospedaliera "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria prot. 4004 del 05/03/03	30 giugno 2003
74.16	TERRITORIO REGIONALE	LOGISTICA ELISOCCORSO Aero Club Torino	*0,074*	0,074			Aero Club Torino prot. 5027 del 17/03/03	Regione Piemonte	0,0011	Aero Club Torino prot. 5027 del 17/03/03	30 settembre 2003
75.1	SESTRIERE	Servizio di soccorso medicalizzato terrestre	*0,850*	0,850			Comune di Sestriere prot. 4991 del 17/03/03	Regione Piemonte	0,0128	Comune di Sestriere prot. 4991 del 17/03/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
75.2	PRAGELATO	Servizio di soccorso medicalizzato terrestre	*0,250*	0,250			Comune di Pragelato prot. 4408 del 10/03/03	Regione Piemonte	0,0038	Comune di Pragelato prot. 4408 del 10/03/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
75.4	CLAVIERE	Servizio di soccorso medicalizzato terrestre	*0,194*	0,194			Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03	Regione Piemonte	0,0029	Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03	31 maggio 2003
75.5	OULX	Servizio di soccorso medicalizzato terrestre	*0,000*	0,000	Regione Piemonte e Stato art. 20 L.67/88		A.S.L. n. 5 di Collegno		0,0000	A.S.L. n. 5 di Collegno	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
75.6	SALICE D'ULZIO	Servizio di soccorso medicalizzato terrestre	*0,328*	0,328			Comune di Sauze d'Oulx prot. 4004 del 05/03/03	Regione Piemonte	0,0049	Comune di Sauze d'Oulx prot. 4004 del 05/03/03	31 maggio 2003
75.7	BARDONECCHIA	Servizio di soccorso medicalizzato terrestre	*2,308*	2,308			Comune di Bardonecchia prot. 4004 del 5/03/03	Regione Piemonte	0,0346	Comune di Bardonecchia prot. 4004 del 5/03/03	30 settembre 2003
76	Torino	unità spinale	*26,550*	10,000	Regione Piemonte + Legge 254/00	16,550	Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M.Adelaide prot. 4004 del 05/03/03	NON necessario anticipo	0,000	Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M.Adelaide prot. 4004 del 05/03/03	31 maggio 2003
77	Orbassano	laboratorio Antidoping	*13,207*	5,150	Regione Piemonte	8,057	Azienda Ospedaliera "S.Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03	NON necessario anticipo	0,000	Azienda Ospedaliera "S.Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03	31 maggio 2003
TOTALE SANITA'			51,270	25,221		26,050			0,1727		

	Costo complessivo (mil di EURO)	Finanziamenti Statali (mil di EURO)		Cofinanziamenti (mil di EURO)
TOTALE (Milioni di EURO)	*355,811*	*246,4437*		*109,367*

Quadro riassuntivo anticipi per avvio progettazioni

Enti	TOTALE	Provincia TORINO	Agenzia Torino 2006	Regione Piemonte	Comune Bardonecchia (18)	C. M. Val Chisone Germanasca	ACEA SMAT**
TOTALI (Milioni di EURO)	8,827	0,222	1,613	3,3486	0,671	0,650	2,324

* Il Comune rinuncia alla realizzazione dell'opera trasferndo il liceo della neve e il centro media sull'intervento 68

** ATO 3 attraverso ACEA e SMAT anticipa il costo della progettazione sino al progetto preliminare che si concluderà ad Aprile 2003.

ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002

N.	Localizzazione intervento (Comune,Frazione, Via, ecc.)	Breve descrizione opera	Costo complessivo (mil di EURO)	Finanziamenti Statali (mil di EURO)	ENTI cofinanziatori	Cofinanziamenti (mil di EURO)	PROGETTAZIONE			Stazione appaltante	previsione termine prog. Def.
							Ente che si occupa prog.	Ente che anticipa i costi prog.	Eventuale anticipo (mil di EURO)		
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI											
1	S.S. 589 Interventi Vari	Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo - Piossasco	*6,197*	6,197		0,000	Provincia di Torino	Provincia di Torino	0,124	Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03	31 agosto 2003
2	SS. 589	Variante di Avigliana	*34,208*	34,208	Opera finanziata in parte sul dossier.	0,000	Agenzia Torino 2006	NON necessario anticipo	0,000	Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
3	Caselle	Aereoporto: Interventi vari di miglioramento	*88,000*	15,450	Regione 10 mil.€ - Provincia 4,55 mil € - Città Torino 10 mil.€ - ENAC 13 mil.€ - SAGAT 35 mil € -	72,550	SAGAT - Provincia di Torino per la viabilità	NON necessario anticipo	0,000	SAGAT prot. 6195 del 2/04/03	31 maggio 2003 31 agosto 2003 per la viabilità
4	SP Luserna S.G. - Bibiana	Variante fra Luserna S.G. e Bibiana - 1° LOTTO	*4,650*	2,000	Provincia di Torino	2,650	Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03	30 maggio 2003
5	Torino-Pinerolo	Raddoppio ferroviario selettivo Torino-Pinerolo	*15,494*	15,494		0,000	Agenzia Torino 2006 / RFI	Agenzia Torino 2006	0,775	RFI	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
6.1	Provincia di Torino	Progetto Paesaggio e arredo Fenestrelle			Provincia di Torino		Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03	31 ottobre 2003
6.2	Provincia di Torino	Progetto Paesaggio e arredo Pinerolo			Provincia di Torino		Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03	31 ottobre 2003
6.3	Provincia di Torino	Progetto Paesaggio e arredo Porte			Provincia di Torino		Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03	15 giugno 2003
6.4	Provincia di Torino	Progetto Paesaggio e arredo Susa	*7,000*	3,500	Provincia di Torino	3,500	Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03	15 giugno 2003
6.5	Provincia di Torino	Progetto Paesaggio e arredo Torre Pellice			Provincia di Torino		Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03	15 giugno 2003
6.6	Provincia di Torino	Progetto Paesaggio e arredo Avigliana			Provincia di Torino		Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Avigliana prot.5353 del 20/03/03 - Provincia di Torino per le strade	15 giugno 2003
6.7	Provincia di Torino	Progetto Paesaggio e arredo Villar Perosa			Provincia di Torino		Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Villar perosa prot.5353 del 20/03/03	15 giugno 2003
6.8	Provincia di Torino	Progetto Paesaggio e arredo San Germano Chisone			Provincia di Torino		Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Comune di San Germano Chisone prot.6623 del 08/04/03	
7	Pinerolo, tra via S.Secondo e via Brigata Cagliari	Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggi zona retro Ospedale	*1,549*	1,549		0,000	Provincia di Torino	Provincia di Torino	0,077	Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03	30 settembre 2003
8	Cesana T.se	Collegamento SS 23 - Sansicario	*7,500*	7,500		0,000	Agenzia Torino 2006	Agenzia Torino 2006	0,750	Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI			164,598	85,898		78,700			1,726		

ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002

N.	Localizzazione intervento (Comune,Frazione, Via, ecc.)	Breve descrizione opera	Costo complessivo (mil di EURO)	Finanziamenti Statali (mil di EURO)	ENTI cofinanziatori	Cofinanziamenti (mil di EURO)	PROGETTAZIONE: Ente che si occupa prog.	PROGETTAZIONE: Ente che anticipa i costi prog.	PROGETTAZIONE: Eventuale anticipo (mil di EURO)	Stazione appaltante	previsione termine prog. Def.
		IMPIANTI DI ARROCCAMENTO ALTAMENTE STRATEGICI									
9	Oulx - Sauze d'Oulx - (SPORTINIA)	Impianto di arroccamento dal punto intermodale a Sauze d'Oulx (CABINOVIA E NON TRENINO)	*11,879*	11,879	Opera finanziata in parte sul dossier.	0,000	Agenzia Torino 2006	NON necessario anticipo	0,000	Comunità Montana Alta Valle Susa	30 settembre 2003
10	Cesana capoluogo fraz. Sagna Longa	seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa	*5,165*	5,165		0,000	Comune di Cesana	Regione Piemonte	0,516	Comune di Cesana prot. 4741 del 13/03/03	31 maggio 2003
11	Pragelato	Collegamento Pragelato Sestriere con soluzione compatibile con le prescrizioni VAS	*10,329*	10,329		0,000	Comune di Pragelato	Regione Piemonte	1,033	Comune di Pragelato prot. 4408 del 10/03/03	31-mag-03
TOTALE IMPIANTI DI ARROCCAMENTO ALTAMENTE STRATEGICI			*27,372*	27,372		0,000			1,549		
		INTERVENTI VARI SU COMUNI SITI DI GARA/ALLENAMENTO									
12	Bardonecchia Comprensorio Jafferau	Ampliamento parcheggio esistente in località Biovej	*0,930*	0,744	Comune di Bardonecchia	0,186	Comune di Bardonecchia	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03	31-mag-03
13	Sauze d'Oulx	Parcheggio autorimessa interrata	*1,684*	1,347	Comune di Sauze d'Oulx	0,337	Comune di Sauze d'Oulx	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Sauze d'Oulx prot.4399 del 10/03/03	31 maggio 2003
14	Bardonecchia	migliori vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria - Viale Roma)	*1,549*	1,239	Comune di Bardonecchia	0,310	Comune di Bardonecchia	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03	31 maggio 2003
15	Sauze d'Oulx verso Sestriere e San Sicario - Monti della Luna verso Claviere	innevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni	*0,775*	0,775		0,000	Agenzia Torino 2006	Agenzia Torino 2006	0,039	Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
16	Oulx - Bardonecchia	pista da fondo e percorso natura Oulx Beaulard Bardonecchia	*1,291*	1,033	Comune di Bardonecchia - Oulx	0,258	Comune di Bardonecchia - Oulx	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Bardonecchia - Oulx prot. 3471 del 25/02/03	31 maggio 2003
17	Claviere Val Gimont	Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Bercia	*2,686*	2,686		0,000	Comune di Cesana	Regione Piemonte	0,269	Comune di Cesana prot. 4741 del 13/03/03	31 maggio 2003
18	Bardonecchia Comprensorio Jafferau	Realizzazione telecabina sei posti - Difensiva - Freglusia in sostituzione dell'attuale seggiovia biposto	*6,714*	6,714			Comune di Bardonecchia	Comune di Bardonecchia	0,671	Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03	31 maggio 2003
19	Sauze d'Oulx - Centro sportivo "Pin Court"	Struttura coperta polivalente e campo di calcio	*2,117*	1,694	Comune di Sauze d'Oulx	0,423	Comune di Sauze d'Oulx	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Sauze d'Oulx prot.4399 del 10/03/03	31 maggio 2003
20	Sestriere	Centro polivalente con piscina	*1,549*	1,239	Comune di Sestriere	0,310	Comune di Sestriere	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03	31 maggio 2003
21	Sestriere	Edificio forestaria ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili	*2,582*	2,066	Comune di Sestriere	0,516	Comune di Sestriere	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03	31 maggio 2003
TOTALE INTERVENTI VARI SU COMUNI SITI DI GARA/ALLENAMENTO			*21,878*	19,537		2,341			0,979		
		INTERVENTI A SOSTEGNO CENTRI SCISTICI MINORI									
22	Chiomonte Fraz. Pian del Frais	cabinovia Chiomonte-Frais sostituzione sciovia con seggiovia	*4,132*	4,132		0,000	Comune di Chiomonte	Regione Piemonte	0,413	Comune di Chiomonte prot. n. 3697 del 28/02/03	31-mag-03
23	Chiomonte Fraz. Pian del Frais	innevamento programmato messa in sicurezza piste				0,000	Comune di Chiomonte	Regione Piemonte		Comune di Chiomonte prot. n. 4739 del 13/03/03	31 maggio 2003
24	PRALI	Seggiovia biposto Malzat - Pian dell'Alpet	*2,804*	2,804		0,000	Comunità Montana Val Chisone Germanasca	Comunità Montana Val Chisone Germanasca	0,280	Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/03	15 maggio 2003
25	PRALI	Sciovia Baby Ghigo	*0,307*	0,307		0,000	Comunità Montana Val Chisone Germanasca	Comunità Montana Val Chisone Germanasca	0,031	Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/04	15 giugno 2003
26	PRALI	Seggiovia Pian dell'Alpet - Bric Rond	*2,240*	2,240		0,000	Comunità Montana Val Chisone Germanasca	Comunità Montana Val Chisone Germanasca	0,224	Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/05	15 giugno 2003
27	PRALI	Innevamento artificiale	*1,146*	1,146		0,000	Comunità Montana Val Chisone Germanasca	Comunità Montana Val Chisone Germanasca	0,115	Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/06	30 luglio 2003
28	PRALI	Completamento innevamento artificiale e sicurezza piste				0,000					
TOTALE INTERVENTI A SOSTEGNO CENTRI SCISTICI MINORI			*10,629*	10,629		0,000			1,063		

ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002

N.	Localizzazione intervento (Comune,Frazione, Via, ecc.)	Breve descrizione opera	Costo complessivo (mil di EURO)	Finanziamenti Statali (mil di EURO)	ENTI cofinanziatori	Cofinanziamenti (mil di EURO)	PROGETTAZIONE			Stazione appaltante	previsione termine prog. Def.
							Ente che si occupa prog.	Ente che anticipa i costi prog.	Eventuale anticipo (mil di EURO)		
		INTERVENTI ASSETTO TERRITORIALE									
29	Cesana	sistemazione e rifacimento paravalanghe località Sagnalonga	*1,136*	1,136		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,017	Comune di Cesana prot. 3257 del 24/02/03	30 settembre 2003
30	Claviere	Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato	*0,516*	0,516		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,008	Comune di Claviere prot. 3303 del 24/02/03	30 settembre 2003
31	Claviere	Sistemazione idraulica del Rio Gimont tratto terminale in prossimità dell'abitato e Rio Secco	*0,775*	0,775		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,012	Comune di Claviere prot. 3303 del 24/02/04	30 settembre 2003
32	Oulx	interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato opere di ingegneria naturalistica	*0,775*	0,775		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,012	Comune di Oulx prot.4833 del 14/03/03	31 maggio 2003
33	Oulx	Sistemazione pareti rocciose interessate da crolli a monte dell'area interessata dall'asilo Comunale	*0,413*	0,413		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,006	Comune di Oulx prot.4833 del 14/03/03	31 maggio 2003
34	Pragelato	difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte Via Sciatori	*0,620*	0,620		0,000	Agenzia Torino 2006	Agenzia Torino 2006	0,050	Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
35	Sauze d'Oulx	sistemazione movimento franoso in località Gran Villard	*0,516*	0,516		0,000	Comune di Sauze d'Oulx	Regione Piemonte	0,008	Comune di Sauze d'Oulx prot.4399 del 10/03/03	31 maggio 2003
36	Sauze d'Oulx	interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a valle del concentrico ed area Jouvenceaux	*1,549*	1,549		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,023	Comune di Sauze d'Oulx prot.4399 del 10/03/03	31 maggio 2003
37	Sauze di Cesana	realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises, a protezione della viabilità provinciale e delle aree di parcheggio; realizzazione di vasche di accumulo di acqua potabile per garantire i momenti di crisi idrica del periodo dic - feb	*1,549*	1,549		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,023	Comune di Sauze di Cesana prot.5023 del 17 mar 03	30 settembre 2003
38	Sauze di Cesana	realizzazione di sondaggi con predisposizione di verticali inclinometriche e piezometriche con sensori di controllo in continuo per il monitoraggio sulla stabilità del versante che interessa l'abitato di Grange Sises	*0,207*	0,207		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,003	Comune di Sauze di Cesana prot.5023 del 17 mar 03	31 maggio 2003
39	Sauze di Cesana	Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres	*0,181*	0,181		0,000	Comune di Sauze di Cesana	Regione Piemonte	0,003	Comune di Sauze di Cesana prot.5023 del 17 mar 03	30 aprile 2003
40	Sestriere	completamento sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torrente Chisonetto e tributari	*0,775*	0,775		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,012	Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03	31 maggio 2003
41	Bardonecchia	Sopraelevazione argine sx e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e sistem. Rio detta Gorgia	*1,188*	1,188		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,018	Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03	31 maggio 2003
42	Bardonecchia	Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico viale della Vittoria fronte Colonia Medail	*0,568*	0,568		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,009	Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03	31 maggio 2003
43	Bardonecchia	Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles	*1,859*	1,859		0,000	Comune di Bardonecchia	Regione Piemonte	0,093	Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03	31 agosto 2003
44	Bardonecchia	Sistemazione torrente Rho	*0,775*	0,775		0,000	Regione Piemonte	Regione Piemonte	0,012	Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03	31 maggio 2003
	TOTALE INTERVENTI ASSETTO TERRITORIALE		13,402	13,402		0,000			0,306		
		INTERVENTI PRIORITARI SUL TERRITORIO AREA PINEROLESE									
45	Pomaretto SP 169	Adeguamenti viari	*1,033*	1,033		0,000	Provincia di Torino	Provincia di Torino	0,021	Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03	30 giugno 2003
46	Fenestrelle, Usseaux, Pragelato	Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare dell'Assietta	*1,549*	1,549		0,000	Provincia di Torino	Regione Piemonte	0,031	Provincia di Torino prot. 6623 del 08/04/03	31 ottobre 2003
47	Fenestrelle capoluogo	Sistemazione parcheggio	*0,362*	0,325	Comune di Fenestrelle	0,036	Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Provincia di Torino prot. 6623 del 08/04/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
48	Fenestrelle capoluogo	Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte	*0,362*	0,289	Comune di Fenestrelle	0,072	Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Provincia di Torino prot. 6623 del 08/04/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
49	Pinerolo	Parco urbano area olimpica	*2,066*	1,653	Comune di Pinerolo	0,413	Provincia di Torino	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Pinerolo prot. 6623 del 08/04/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
	TOTALE INTERVENTI PRIORITARI SUL TERRITORIO AREA PINEROLESE		5,371	4,850		0,522			0,052		

ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002

N.	Localizzazione intervento (Comune,Frazione, Via, ecc.)	Breve descrizione opera	Costo complessivo (mil di EURO)	Finanziamenti Statali (mil di EURO)	ENTI cofinanziatori	Cofinanziamenti (mil di EURO)	PROGETTAZIONE: Ente che si occupa prog.	PROGETTAZIONE: Ente che anticipa i costi prog.	PROGETTAZIONE: Eventuale anticipo (mil di EURO)	Stazione appaltante	previsione termine prog. Def.
		INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO - ACQUEDOTTI - COLLETTORI									
50	Comune di Sestriere	Completamento fognature e acquedotto comunali	*1,911*	1,911		0,000	ATO 3 attraverso ACEA e SMAT	ATO 3 attraverso ACEA e SMAT sino al progetto preliminare che si concluderà ad Aprile 2003.	0,096	In corso di definizione convenzione tra Regione Piemonte, Agenzia, ATO 3, SMAT, ACEA, con possibilità di effettuazione progettazione esecutiva, effettuazione appalti,direzione lavori e collaudo.	30 settembre 2003
51	Comune di Cesana T.se	Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto comunali	*1,653*	1,653		0,000			0,083		30 settembre 2003
52	Comune di Bardonecchia	realizzazione di rete fognarie in capoluogo e frazioni, completamento impianto di depurazione	*3,357*	3,357		0,000			0,168		30 settembre 2003
53	Comuni di Oulx e Sauze d'Oulx	Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore in comune con Sauze d'Oulx	*3,977*	3,977		0,000			0,199		30 settembre 2003
54	Comune di Claviere	Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale	*1,808*	1,808		0,000	ATO 3 attraverso ACEA e SMAT	ATO 3 attraverso ACEA e SMAT sino al progetto preliminare che si concluderà ad Aprile 2003.	0,090	In corso di definizione convenzione tra Regione Piemonte, Agenzia, ATO 3, SMAT, ACEA, con possibilità di effettuazione progettazione esecutiva, effettuazione appalti,direzione lavori e collaudo.	30 settembre 2003
55	Comunità Montana Media Bassa Val Susa	Acquedotto di valle - 1° stralcio	*5,165*	5,165		0,000			0,258		30 settembre 2003
56	Comune di Sauze di Cesana	Completamento rete fognaria e acquedotto	*0,516*	0,516		0,000			0,026		30 settembre 2003
57	Perosa Argentina	Adeguamento depuratore									30 settembre 2003
58	Pinerolo	Adeguamento depuratore									30 settembre 2003
59	Comunità Montana Val Chisone	Collettore di valle - tratti a completamento	*17,146*	17,146		0,000			0,857		30 settembre 2003
60	Pragelato- Usseaux	Collettore di valle e Depuratore Pourriers									30 settembre 2003
61	Comunità Montana Val Pellice	Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio	*6,197*	6,197		0,000			0,310		30 settembre 2003
62	Comunità Montana Val Pellice	Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione collegamento Torre Pellice - Villar Pellice	*3,099*	3,099		0,000			0,155		30 settembre 2003
63	Pragelato	Fognature, ristrutturazione e potenziamento	*1,653*	1,653		0,000			0,083		30 settembre 2003
TOTALE INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO - ACQUEDOTTI - COLLETTORI			*46,481*	46,481					2,324		
		INTERVENTI SISTEMA GENERALE MONTAGNA PER UNO SVILUPPO TURISTICO ORGANICO									
64	Claviere	Museo delle Olimpiadi	*1,808*	1,446	Comune di Claviere	0,362	Comune di Claviere	Regione Piemonte	0,115	Comune di Claviere prot. 3303 del 24/02/03	31 maggio 2003
65	Bassa Val di Susa (Comune di S.Didero)	Casaforte di San Didero	*0,761*	0,609	Comune di San Didero	0,152	Comune di San Didero	NON necessario anticipo	0,000	Comune di San Didero prot. 4003 del 5/03/03	30 settembre 2003
66	Giaveno	Centro sportivo polifunzionale	*1,808*	1,446	Comune di Giaveno	0,362	Comune di Giaveno	NON necessario anticipo	0,000	Comune di Giaveno prot. 3252 del 24/02/03	31 maggio 2003
67	OULX * Stazione FS	Recupero ex-albergo Commercio- centro per i media-post olimpico Liceo della Neve	*0,000*	0,000						Il Comune rinuncia alla realizzazione dell'opera trasferndo il liceo della neve e il centro media sull'intervento 68	
68	OULX Borgo Superiore	Recupero ex-caserma Picco a ricettività para alberghiera (liceo neve post olimpico e centro media)	*1,607*	1,607			Comune di Oulx	Regione Piemonte	0,100	Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03	31 maggio 2003
69	OULX Borgo Superiore	Recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera	*1,300*	1,300			Comune di Oulx	Regione Piemonte		Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03	31 maggio 2003
70	OULX Borgo Superiore	Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni	*0,450*	0,450			Comune di Oulx	Regione Piemonte		Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03	31 maggio 2003
71	OULX	Costruzione nuova palestra Progetto padiglione della neve e del ghiaccio	*2,676*	2,676			Comune di Oulx	Regione Piemonte		Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03	31 maggio 2003
72	Sauze d'Oulx	Campo da golf	*3,600*	2,880	Comune di Sauze d'Oulx	0,720	Comune di Sauze d'Oulx	Regione Piemonte	0,360	Comune di Sauze d'Oulx prot.4399 del 10/03/03	31 maggio 2003
73	Sauze d'Oulx	Pista di fondo	*0,801*	0,640	Comune di Sauze d'Oulx	0,160	Comune di Sauze d'Oulx	Regione Piemonte	0,080	Comune di Sauze d'Oulx prot.4399 del 10/03/03	31 maggio 2003
TOTALE INTERVENTI SISTEMA GENERALE MONTAGNA PER UNO SVILUPPO TURISTICO ORGANICO			*14,810*	13,054		1,755			0,655		

ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002

N.	Localizzazione intervento (Comune,Frazione, Via, ecc.)	Breve descrizione opera	Costo complessivo (mil di EURO)	Finanziamenti Statali (mil di EURO)	ENTI cofinanziatori	Cofinanziamenti (mil di EURO)	PROGETTAZIONE			Stazione appaltante	previsione termine proc. Def.
							Ente che si occupa proc.	Ente che anticipa i costi proc.	Eventuale anticipo (mil di EURO)		
				SANITA'							
74.1	CESANA	Elisoccorso H 12	*0,153*	0,153			Comune di Cesana prot.5027del 17/03/03	Regione Piemonte	0,0023	Comune di Cesana prot.5027del 17/03/03	31 maggio 2003
74.2	SESTRIERE	Elisoccorso H 24	*0,486*	0,486			Comune di Sestriere prot.5027del 17/03/03	Regione Piemonte	0,0073	Comune di Sestriere prot.5027del 17/03/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
74.3	BARDONECCHIA	Elisoccorso H 24	*0,336*	0,336			Comune di Bardonecchia prot.4004 del 05/03/03	Regione Piemonte	0,0050	Comune di Bardonecchia prot.4004 del 05/03/03	31 maggio 2003
74.4	PINEROLO	Elisoccorso H 24	*0,336*	0,336			A.S.L.10 di Pinerolo prot. 4404 del 10/03/03	Regione Piemonte	0,0050	A.S.L.10 di Pinerolo prot. 4404 del 10/03/03	31 maggio 2003
74.5	TORINO CTO	Elisoccorso H 24	*0,708*	0,708			Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M.Adelaide prot. 4004 del 05/03/03	Regione Piemonte	0,0106	Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M.Adelaide prot. 4004 del 05/03/03	31 maggio 2003
74.6	TORINO G. BOSCO	Elisoccorso H 24	*0,922*	0,922			A.S.L. 4 di Torino - P.O. "G. Bosco" prot. 5403 del 20/03/03	Regione Piemonte	0,0138	A.S.L. 4 di Torino - P.O. "G. Bosco" prot. 5403 del 20/03/03	già ultimata
74.7	NOVARA "MAGGIORE"	Elisoccorso H 24	*0,480*	0,400	Azienda Ospedaliera	0,080	Azienda Ospedaliera "Maggiore della carità" di Novara prot.5027 del 17/03/03	Regione Piemonte	0,0072	Azienda Ospedaliera "Maggiore della carità" di Novara prot.5027 del 17/03/03	15 maggio 2003
74.8	CUNEO "S. CROCE"	Elisoccorso H 24	*0,439*	0,336	Azienda Ospedaliera	0,103	Azienda Ospedaliera "S.Croce" di Cuneo prot. 4404 del 10/03/03	Regione Piemonte	0,0066	Azienda Ospedaliera "S.Croce" di Cuneo prot. 4404 del 10/03/03	31 maggio 2003
74.9	SUSA	Elisoccorso H 24	*0,336*	0,336			A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/03	Regione Piemonte	0,0050	A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/03	31 maggio 2003
74.10	RIVOLI	Elisoccorso H 24	*0,336*	0,336			A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/04	Regione Piemonte	0,0050	A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/04	31 maggio 2003
74.11	ORBASSANO	Elisoccorso H 24	*0,580*	0,580			Azienda Ospedaliera "S.Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03	Regione Piemonte	0,0087	Azienda Ospedaliera "S.Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03	31 maggio 2003
74.12	CLAVIERE	Elisoccorso H 12	*0,153*	0,153			Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03	Regione Piemonte	0,0023	Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03	31 maggio 2003
74.13	SALICE D'ULZIO	Elisoccorso H 12	*0,258*	0,258			Comune di Sauze d'Oulx prot. 4004 del 05/03/03	Regione Piemonte	0,0039	Comune di Sauze d'Oulx prot. 4004 del 05/03/03	31 maggio 2003

ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002

N.	Localizzazione intervento (Comune,Frazione, Via, ecc.)	Breve descrizione opera	Costo complessivo (mil di EURO)	Finanziamenti Statali (mil di EURO)	ENTI cofinanziatori	Cofinanziamenti (mil di EURO)	PROGETTAZIONE			Stazione appaltante	previsione termine prog. Def.
							Ente che si occupa prog.	Ente che anticipa i costi prog.	Eventuale anticipo (mil di EURO)		
74.14	SAVIGLIANO	Elisoccorso da H12 a H24	*0,129*	0,129			Azienda Ospedaliera 17 di Savigliano prot. 5027del 17/03/03	Regione Piemonte	0,0019	Azienda Ospedaliera 17 di Savigliano prot. 5027del 17/03/03	31 maggio 2003
74.15	TERRITORIO REGIONALE	LOGISTICA ELISOCCORSO AO "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria	*1,859*	0,600	Regione Piemonte	1,259	Azienda Ospedaliera "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria prot. 4004 del 05/03/03	Regione Piemonte	0,0279	Azienda Ospedaliera "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria prot. 4004 del 05/03/03	30 giugno 2003
74.16	TERRITORIO REGIONALE	LOGISTICA ELISOCCORSO Aero Club Torino	*0,074*	0,074			Aero Club Torino prot. 5027 del 17/03/03	Regione Piemonte	0,0011	Aero Club Torino prot. 5027 del 17/03/03	30 settembre 2003
75.1	SESTRIERE	Servizio di soccorso medicalizzato terrestre	*0,850*	0,850			Comune di Sestriere prot. 4991 del 17/03/03	Regione Piemonte	0,0128	Comune di Sestriere prot. 4991 del 17/03/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
75.2	PRAGELATO	Servizio di soccorso medicalizzato terrestre	*0,250*	0,250			Comune di Pragelato prot. 4408 del 10/03/03	Regione Piemonte	0,0038	Comune di Pragelato prot. 4408 del 10/03/03	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
75.4	CLAVIERE	Servizio di soccorso medicalizzato terrestre	*0,194*	0,194			Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03	Regione Piemonte	0,0029	Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03	31 maggio 2003
75.5	OULX	Servizio di soccorso medicalizzato terrestre	*0,000*	0,000	Regione Piemonte e Stato art. 20 L.67/88		A.S.L. n. 5 di Collegno		0,0000	A.S.L. n. 5 di Collegno	da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006
75.6	SALICE D'ULZIO	Servizio di soccorso medicalizzato terrestre	*0,328*	0,328			Comune di Sauze d'Oulx prot. 4004 del 05/03/03	Regione Piemonte	0,0049	Comune di Sauze d'Oulx prot. 4004 del 05/03/03	31 maggio 2003
75.7	BARDONECCHIA	Servizio di soccorso medicalizzato terrestre	*2,308*	2,308			Comune di Bardonecchia prot. 4004 del 5/03/03	Regione Piemonte	0,0346	Comune di Bardonecchia prot. 4004 del 5/03/03	30 settembre 2003
76	Torino	unità spinale	*26,550*	10,000	Regione Piemonte + Legge 254/00	16,550	Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M.Adelaide prot. 4004 del 05/03/03	NON necessario anticipo	0,000	Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M.Adelaide prot. 4004 del 05/03/03	31 maggio 2003
77	Orbassano	laboratorio Antidoping	*13,207*	5,150	Regione Piemonte	8,057	Azienda Ospedaliera "S.Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03	NON necessario anticipo	0,000	Azienda Ospedaliera "S.Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03	31 maggio 2003
TOTALE SANITA'			**51,270**	**25,221**		**26,050**			**0,1727**		

	Costo complessivo (mil di EURO)	Finanziamenti Statali (mil di EURO)		Cofinanziamenti (mil di EURO)
TOTALE (Milioni di EURO)	***355,811***	***246,4437***		***109,367***

Quadro riassuntivo anticipi per avvio progettazioni

Enti	TOTALE	Provincia TORINO	Agenzia Torino 2006	Regione Piemonte	Comune Bardonecchia (18)	C. M. Val Chisone Germanasca	ACEA SMAT**
TOTALI (Milioni di EURO)	8,827	0,222	1,613	3,3486	0,671	0,650	2,324

* Il Comune rinuncia alla realizzazione dell'opera trasferndo il liceo della neve e il centro media sull'intervento 68

** ATO 3 attraverso ACEA e SMAT anticipa il costo della progettazione sino al progetto preliminare che si concluderà ad Aprile 2003.