TABELLA 4

**COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO**
**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE LOMBARDIA**

**D.P.C.M. 10 dicembre 2010**

CONTABILITA' SPECIALE N. 5580 aperta il 4 aprile 2011

**SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEI DEBITI**

DEBITI ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014

Situazione debitoria al 31 dicembre 2013 € 138.385.454,68

| creditore | causale | scadenza | importo |
|---|---|---|---|
| Consorzio Media Pianura Bergamasca | Opere per la laminazione delle piene e la riduzione del rischio esondazione Torrente Lesina e manutenzioni diffuse | rendicontazione intervento | 1.121.400,00 |
| Regione Lombardia | Opere per la laminazione delle piene e la riduzione del rischio esondazione Torrente Morletta. | rendicontazione intervento | 478.853,12 |
| Comunità Montana Laghi Bergamaschi | Messa in sicurezza del versante del Monte Croce in Via della Ghiale | rendicontazione intervento | 263.233,39 |
| Comune di Carona | Opere di difesa paravalanghe sopra Carona | rendicontazione intervento | 119.273,62 |
| Comune di Castione della Presolana | Opere di difesa idraulica della Valle Gier | rendicontazione intervento | 19.557,50 |
| Regione Lombardia | Ripristino opere esistenti lungo le valli Bretta e Moia | rendicontazione intervento | 85.864,47 |
| Comune di Foppolo | Realizzazione paravalanghe Foppolo - Area Pizzo del Vescovo | rendicontazione intervento | 148.806,83 |
| Regione Lombardia | Sistemazione idraulica Torrente Barboglio | rendicontazione intervento | 76.294,54 |
| Regione Lombardia | Sistemazione tombotto Valle Rescudio, loc. centro abitato | rendicontazione intervento | 76.294,54 |
| ERSAF | Manutenzione diffusa interventi ingegneria naturalistica Valle Spirola | rendicontazione intervento | 172.000,00 |
| Comune di Santa Brigida | Opere di completamento sprofondamenti in area miniere di gesso | rendicontazione intervento | 694.841,71 |
| Comune di Valleve | Opere di difesa attiva delle valanghe e di sistemazione idraulica | rendicontazione intervento | 457.336,74 |
| Comune di Corteno Golgi | Completamento interventi in valle Dovala | rendicontazione intervento | 240.557,01 |
| Regione Lombardia | Manutenzione briglie in località Carlcatore e in Val Gandine e pulizia torrente Gandovere | rendicontazione intervento | 140.509,71 |
| Infrastrutture Lombarde S.p.A. | Nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d'Idro | rendicontazione intervento | 42.335.749,84 |
| ERSAF | Opere di trattenuta delle colate detritiche . | rendicontazione intervento | 129.000,00 |
| Comune di Monno | Sistemazione di dissesto sul torrente Ogliolo e dell'area in frana denominata Picè | rendicontazione intervento | 113.999,04 |
| Comune di Nave | Vasca di laminazione e difese spondali lungo il fiume Garza | rendicontazione intervento | 38.702,89 |
| AIPO | Interventi sul nodo idraulico di Brescia | rendicontazione intervento | 890.000,00 |
| Comune di Paisco Loveno | Sistemazione versante sotto la frazione di Paisco | rendicontazione intervento | 119.272,96 |
| Comune di Pisogne | Completamento opere idrauliche Torrente Tufere | rendicontazione intervento | 133.500,00 |
| Regione Lombardia | Sistemazione torrente Calchere | rendicontazione intervento | 33.495,74 |
| AIPO | Adattamento scogliere fiume Mella | rendicontazione intervento | 317.353,03 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Comune di Asso** | Sistemazione Valle Scura, in Loc. Ospedale | rendicontazione intervento | 178.000,00 |
| **Comune di Asso** | Interventi di riduzione del rischio loc. Scarenna | rendicontazione intervento | 292.687,00 |
| **Consorzio Parco del Lura** | Realizzazione vasca di laminazione sul fiume Lura | rendicontazione intervento | 7.565.000,00 |
| **Regione Lombardia** | Rettifica livellata di fondo e ripristino difese idrauliche sul torrente Seveso nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia ed il tratto a valle del ponte S.P. Novedratese | rendicontazione intervento | 46.870,03 |
| **ERSAF** | Stabilizzazione versante in sponda sinistra mediante difese idrauliche sul torrente Albano monte del ponte su S.S. 340 Regina | rendicontazione intervento | 129.000,00 |
| **ERSAF** | Asportazione materiale detritico di sovralluvionamento sul fiume Seveso net tratto di confine dei comuni | rendicontazione intervento | 7.900,00 |
| **ERSAF** | Regimazione alveo e ripristino difese idrauliche sul torrente Lambretto dal centro abitato alla conca di Crezzo | rendicontazione intervento | 86.000,00 |
| **ERSAF** | Ripristino difese idrauliche lungo il fiume Lambro | rendicontazione intervento | 258.000,00 |
| **ERSAF** | Sistemazione fiume Breggia | rendicontazione intervento | 344.000,00 |
| **Comune di Menaggio** | Sistemazione frana di crollo di Nobiallo | rendicontazione intervento | 598.587,34 |
| **ERSAF** | Consolidamento difese idrauliche lungo il torrente Senagra | rendicontazione intervento | 129.000,00 |
| **Parco Valle del Lambro** | Opere di regolazione idraulica del Lago di Pusiano. | rendicontazione intervento | 1.680.340,00 |
| **Regione Lombardia** | Regimazione tratto terminale a lago e consolidamento difese esistenti lungo il torrente Serio | rendicontazione intervento | 71.803,94 |
| **Regione Lombardia** | Ricalibratura alveo e consolidamento difese idrauliche deteriorate nel tratto terminale del torrente Sorico a lago | rendicontazione intervento | 47.877,34 |
| **Parco Valle del Lambro** | Realizzazione area di laminazione sul fiume Lambro | rendicontazione intervento | 4.628.000,00 |
| **Comune di Cremona** | Ripristino sezione idraulica e adeguamento alle portate dello scaricatore Grumone | rendicontazione intervento | 302.330,46 |
| **Comune di Cremona** | Ripristino sezione idraulica, difese spondali e riordino idraulico ambientale del cavo Morbasco, tra Cavatigozzi e tangenziale di Cremona. | rendicontazione intervento | 44.707,77 |
| **Consorzio Dugali Naviglio Adda Serio** | Adeguamento della sezione idraulica dello scolmatore posto ad est di Grumello Cremonese | rendicontazione intervento | 495.980,97 |
| **AIPO** | Realizzazione argine in sinistra Adda | rendicontazione intervento | 999.000,00 |
| **AIPO** | Nuovo argine in destra Serio | rendicontazione intervento | 603.000,00 |
| **Regione Lombardia** | Manutenzione e completamento regimazione idraulica sulla valle Inscea | rendicontazione intervento | 78.241,45 |
| **ERSAF** | Manutenzione e completamento regimazione idraulica Valle del Pozzo ovest | rendicontazione intervento | 2.500,00 |
| **Comune di Civate** | Regimazione idraulica Valle dell'Oro - Toscio | rendicontazione intervento | 173.244,02 |
| **Comune di Oggiono** | Realizzazione vasca di laminazione sul torrente Gandaloglio | rendicontazione intervento | 2.269.563,00 |
| **Comunità montana Valsassina, Val Varrone e Val d'Esino** | Ripristini e manutenzione delle opere esistenti sul torrente Cariola | rendicontazione intervento | 141.472,37 |
| **Comune di Valmadrera** | Adeguamento sezione di deflusso del Rio Torto con sostituzione manufatti di attraversamento | rendicontazione intervento | 384.913,82 |
| **Comune di Varenna** | Opere di difesa dai crolli in località Pino | rendicontazione intervento | 712.000,00 |
| **Comune di Villanova sul Sillaro** | Ripristino colatore Sillaro e del cavo Sillaro. | rendicontazione intervento | 12.953,78 |
| **PLIS Brembiolo** | Manutenzione colatore Brembiolo | rendicontazione intervento | 88.488,18 |
| **Comune di Bertonico** | Manutenzione colatore Muzza 1 lotto | rendicontazione intervento | 322.076,09 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consorzio Muzza** | Manutenzione colatore Venere | rendicontazione intervento | 55.985,30 |
| **Comune di Lodi** | Manutenzione cavo Roggione | rendicontazione intervento | 25.292,81 |
| **Consorzio Muzza** | Sistemazione colatori del sistema Gandiolo-Allacciante-Mortizza | rendicontazione intervento | 202.572,28 |
| **Parco Valle del Lambro** | Opere di ripristino e manutenzione lungo il fiume Lambro ed affluenti. | rendicontazione intervento | 421.763,96 |
| **Consorzio Villoresi** | Realizzazione vasca di laminazione sui torrenti delle Trobbie 1° lotto | rendicontazione intervento | 2.492.000,00 |
| **Consorzio Villoresi** | Realizzazione vasca di laminazione sui torrenti delle Trobbie 2° lotto | rendicontazione intervento | 1.335.000,00 |
| **AIPO** | Completamento arginatura del fiume Lambro | rendicontazione intervento | 2.670.000,00 |
| **AIPO** | Manutenzione straordinaria sottopasso di Conca Fallata | rendicontazione intervento | 1.780.000,00 |
| **AIPO** | Realizzazione vasca di laminazione sul torrente Bozzente | rendicontazione intervento | 4.345.000,00 |
| **AIPO** | Realizzazione vasca di laminazione sul fiume Seveso | rendicontazione intervento | 8.900.000,00 |
| **Provincia di Milano** | Adeguamento Canale scolmatore di nord-ovest | rendicontazione intervento | 11.466.000,00 |
| **ERSAF** | Sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale del torrente Guisa. | rendicontazione intervento | 404.200,00 |
| **Consorzio Garda Chiese** | Completamento intervento di sistemazione idraulica del vaso Seriola Asolana e ricalibratura del ramo del vaso Turca-Scolo Rio 2° lotto | rendicontazione intervento | 221.887,34 |
| **Consorzio Garda Chiese** | Sistemazione idraulica del canale Osone | rendicontazione intervento | 61.294,54 |
| **Consorzio Garda Chiese** | Manutenzione straordinaria dell'alveo del canale Seriola Marchionale e recupero strutturale del ponte canale "Navazzone" | rendicontazione intervento | 243.337,40 |
| **Consorzio Garda Chiese** | Ripristino funzionalità idraulica del vaso Gozzolina nel tratto compreso fra lo sbocco del canale Osone ed il sottopasso "Tromba Forti" | rendicontazione intervento | 54.800,07 |
| **Consorzio Garda Chiese** | Lavori di adeguamento della rete scolante del bacino idrografico del Vaso Caldone | rendicontazione intervento | 63.971,81 |
| **Consorzio Garda Chiese** | Manutenzione straordinaria del canale Fosso Re | rendicontazione intervento | 25.900,13 |
| **Consorzio Territori del Mincio** | Opere di manutenzione straordinaria agli impianti meccanici e fluido dinamici del sostegno del Trevenzuolo | rendicontazione intervento | 5.383,62 |
| **AIPO** | Opere di dragaggio per ripristino delle quote di deflusso dei fondali in vari tratti, in particolare a valle delle conche di Trevenzuolo e San Leone | rendicontazione intervento | 56.106,02 |
| **Consorzio Territori del Mincio** | Lavori di adeguamento della rete scolante del bacino idrografico della Seriola Gardesana | rendicontazione intervento | 206.636,49 |
| **ERSAF** | Rispristino sezioni rete idraulica minore | rendicontazione intervento | 120.400,00 |
| **Comune di Cigognola** | Opere di ripristino e manutenzione lungo il torrente Scuropasso | rendicontazione intervento | 190.023,99 |
| **Regione Lombardia** | Ripristino sezione di deflusso mediante svasamento alveo sui torrenti Coppa e Schizzola. | rendicontazione intervento | 210.022,18 |
| **ERSAF** | Ripristino sezione di deflusso mediante svasamento e consolidamento sponde con difese spondali torrente Bardoneggia. | rendicontazione intervento | 60.200,00 |
| **ERSAF** | Sistemazione frana in località Recoaro | rendicontazione intervento | 258.000,00 |
| **Regione Lombardia** | Ripristino reticolo idrico, Rio Pulice e Foso Matto | rendicontazione intervento | 143.266,69 |
| **ERSAF** | Frana loc. Castel del Lupo | rendicontazione intervento | 86.000,00 |
| **Comune di Codevilla** | Sistemazione dissesto idrogeologico interessante la loc. Mondondone | rendicontazione intervento | 64.270,93 |
| **Comune di Golferenzo** | Risanamento versanti Casa Chiapponi/Scagni | rendicontazione intervento | 68.868,30 |
| **Regione Lombardia** | Ripristino opera ammalorate e consolidamento spondale torrente Ardivestra | rendicontazione intervento | 66.014,03 |

Commissario Delegato Accordo di Programma Difesa del Suolo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Comune di Montu Beccaria** | Sistemazione frane in località Cerizzola e Tassarole | rendicontazione intervento | 64.928,25 |
| **Comune di Pietra de' Giorgi** | Dissesti in località Castagnara, Quadrivio, cimitero | rendicontazione intervento | 48.777,41 |
| **Comune di Canneto Pavese** | Ripristino sezione di deflusso mediante svasamento e consolidamento sponde con difese spondali torrente Versa | rendicontazione intervento | 67.334,53 |
| **Comune di Romagnese** | Sistemazione versante cimitero comunale e loc. Brada. | rendicontazione intervento | 276.795,64 |
| **Comune di Valle di Nizza** | Completamento opere sul versante in loc. Poggio Ferrato | rendicontazione intervento | 60.694,70 |
| **ERSAF** | Pulizia e svaso imbocco sud by-pass torrente Bitto lungo la briglia selettiva di monte, manutenzione straordinaria pista accesso briglia selettiva | rendicontazione intervento | 129.000,00 |
| **Comune di Bianzone** | Consolidamento del versante in destra orografica del torrente Valle di Bianzone | rendicontazione intervento | 11.219,97 |
| **Comune di Bianzone** | Ripristino difese di sponda a monte strada comunale di Via Teglio | rendicontazione intervento | 16.347,70 |
| **ERSAF** | Opere di regimazione idraulica alla confluenza Frodolfo-Adda in località Santa Lucia | rendicontazione intervento | 688.000,00 |
| **ERSAF** | Canale di bonifica nei Comuni di Cercino e Traona. Messa in sicurezza corso d'acqua mediante opere consolidamento fondo alveo e risagomatura sponde. | rendicontazione intervento | 5.000,00 |
| **Regione Lombardia** | Manutenzione alveo Valle di Somprato da quota 1000 a quota 1200 in Comune di Chiesa in Valmalenco. | rendicontazione intervento | 143.107,86 |
| **Comune di Chiesa Valmalenco** | sistemazione idrogeologica dell'asta del torrente Rovinaio | rendicontazione intervento | 263.690,97 |
| **ERSAF** | Manutenzione e pulizia sponde per ripristino funzionalità idraulica roggia di Reverso | rendicontazione intervento | 2.500,00 |
| **ERSAF** | Sistemazione movimento franoso in loc. Canargo | rendicontazione intervento | 344.000,00 |
| **ERSAF** | Stabilizzazione del versante sinistro idrografico e ricostruzione della spalla del ponte/passerella torrente Lesina | rendicontazione intervento | 86.000,00 |
| **Comune di Gerola Alta** | Opere paravalanghe in loc. Fenile e Pescegallo | rendicontazione intervento | 220.036,82 |
| **Regione Lombardia** | Rifacimento e consolidamento arginature e sponde sul torrente Rossedo | rendicontazione intervento | 143.603,96 |
| **Comune di Livigno** | Sistemazione idraulica del torrente Rin del Rino, a Livigno | rendicontazione intervento | 68.589,27 |
| **Comune di Livigno** | Ripristino e manutenzione opere trasversali e longitudinali alveo fiume Spol | rendicontazione intervento | 32.049,00 |
| **Comunità Montana Valchiavenna** | Opere consolidamento versante in Val Febbraro | rendicontazione intervento | 238.457,85 |
| **Comune** | Sistemazioni pareti rocciose loc. Paniga e Campovico | rendicontazione intervento | 329.756,52 |
| **ERSAF** | Piccoli interventi diffusi di regimazione delle acque con opere di ingeneria naturalistica roggia di Categno | rendicontazione intervento | 4.250,00 |
| **ERSAF** | Risezionamento tratto canale colatore in località Agneda. | rendicontazione intervento | 103.200,00 |
| **ERSAF** | Completamento opere di difesa dalla valanghe | rendicontazione intervento | 1.294.300,00 |
| **Provincia di Sondrio** | Protezione dal crolli della strada in località Ponte del Baffo | rendicontazione intervento | 1.501.754,68 |
| **Regione Lombardia** | Sistemazione alveo Rio li Canal | rendicontazione intervento | 47.893,07 |
| **ERSAF** | Realizzazione opere di difesa spondale lungo il fiume Adda | rendicontazione intervento | 172.000,00 |
| **Regione Lombardia** | Realizzazione di soglie e scogliere sul torrente Frodolfo a S. Antonio e S. Nicolò | rendicontazione intervento | 287.216,02 |
| **Regione Lombardia** | Lavori di ripristino manufatti idraulici - Torrente Froda | rendicontazione intervento | 239.153,71 |
| **ERSAF** | Regimazione acque | rendicontazione intervento | 258.000,00 |
| **Comune di Gorla Minore** | Completamento vasca di spagliamento torrente Fontanile di Tradate | rendicontazione intervento | 5.310.700,00 |

Commissario Delegato Accordo di Programma Difesa del Suolo
Prof. Carla Maria Mariotto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regione Lombardia** | Sistemazione frana sovrastante via Gattirolo | rendicontazione intervento | 239.345,84 |
| **Infrastrutture Lombarde S.p.A.** | Realizzazione area di laminazione controllata nei boschi di Uboldo-Origgio | rendicontazione intervento | 5.340.000,00 |
| **Comune di Travedona Monate** | Sistemazione manufatti sul torrente Acquanegra | rendicontazione intervento | 143.662,95 |
| **Regione Lombardia** | Sistemazione e regimazione idraulica del torrente Margorabbia e affluenti | rendicontazione intervento | 191.476,35 |
| **Comune di Varese** | Sistemazione fiume Olona e affluenti nel centro abitato | rendicontazione intervento | 4.806.000,00 |
| **Comune di Veddasca** | Sistemazione frane | rendicontazione intervento | 255.803,73 |
| **Provincia di Varese** | Realizzazione vasche di volanizzazione sul torrente Bozzente | rendicontazione intervento | 739.204,05 |
| **Comune di Gargnano** | Interventi di mitigazione del rischio da crolli in località Amburana | rendicontazione intervento | 545.519,01 |
| **Comune di Brienno** | Sistemazione e regimazione idraulica del versante | rendicontazione intervento | 277.200,00 |
| **AIPO** | Realizzazione della vasca di laminazione del torrente Guisa, in Comune di Cesate | rendicontazione intervento | 934.461,60 |
| **Parco della Valle del Lambro** | Utilizzo della miniera di Brenno quale vasca di laminazione del torrente Bevera in Comune di Costa Masnaga | rendicontazione intervento | 990.000,00 |
| **ERSAF** | manutenzione diffusa lungo il fiume Molgora | rendicontazione intervento | 460.753,00 |
| **ERSAF** | spese gestionali | rendicontazione spese | 116.968,91 |
| **ARPA Lombardia** | convenzione attività di supporto tecnico | 30/11/2015 | 100.000,00 |
| **ERSAF** | importo in compensazione | | -332.510,56 |
| | | **TOTALE DEBITI** | **134.469.874,93** |

ERSAF = Ente Regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste

AIPO = Agenzia interregionale per il Fiume Po

DATA 30 giugno 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Carlo Maria Marino)

PAGINA BIANCA

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche (D.P.C.M. del 9 marzo 2011)

## Accordo di Programma

**"Programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico"**

tra il

## Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

e la

## Regione Marche

sottoscritto in data 25 novembre 2010

## Deliberazione CIPE n. 6 del 20.01.2012

(G.U. n. 88 del 14.04.2012)

# *RELAZIONE DI FINE MANDATO*

**10 LUGLIO 2014**

Allegato 1 Elenco degli atti prodotti
Allegato 2 Elenco complessivo degli atti prodotti
Allegato 3 AdP MATTM – Regione Marche del 25/11/2010 - Relazione sulle attività
Allegato 4 Stato di avanzamento interventi attivati a valere su risorse di cui alla Del. CIPE 6/2012
Allegato 5 Cronoprogramma attuativo degli interventi
Allegato 6 Rendiconto generale della contabilita' speciale e situazione di cassa in trasferimento
Allegato 7 Verbale di passaggio della documentazione e delle consegne finalizzato al subentro a Commissario straordinario del Presidente della regione Marche (art. 10, del Dl. n. 91 del 24 06 2014)

PAGINA BIANCA

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

# *RELAZIONE DI FINE MANDATO AL 10 LUGLIO 2014*

**INDICE**

1. INTRODUZIONE

2. ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMISSARIO AL 24 GIUGNO 2014
   2.1. Fase preliminare all'avvio delle attività
   2.2. Attuazione sui fondi disponibili degli interventi maggiormente prioritari
   2.3. Attuazione degli interventi di cui alla Del. CIPE n. 6/2012

3. ASPETTI GENERALI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
   3.1. Accordo di Programma del 25 novembre 2010
   3.2. Interventi maggiormente prioritari attivati sui fondi disponibili
   3.3. Interventi attivati sui fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012
   3.4. Interventi di cui all'allegato 1 dell'adP attualmente privi di copertura finanziaria
   3.5. Interventi di cui all'allegato 1, punto 2 - Cofinanziamento regionale

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA DAL COMMISSARIO AL 24 GIUGNO 2014

5. ACCREDITAMENTI SULLA CONTABILITA' SPECIALE AL 24 GIUGNO 2014

6. STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AL 24 GIUGNO 2014
   6.1. Interventi maggiormente prioritari attivati sui fondi disponibili
   6.2. Interventi attivati sui fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012
   6.3. Sintesi complessiva sugli interventi attivati
   6.4. Situazione finanziaria - Importi erogati ed importi impegnati

7. ADEMPIMENTI SUGLI O.G.V. DI CUI ALLA PRESA D'ATTO DEL 26 OTTOBRE 2012 – VALUTAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2013

8. ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 111, L. 147/2013

9. CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO AL 24 GIUGNO 2014

10. RENDICONTO GENERALE DELLA CONTABILITA' SPECIALE E SITUAZIONE DI CASSA IN TRASFERIMENTO

11. CRITICITÀ

12. QUESTIONI RELATIVE AL SUBENTRO DEL PRESIDENTE REGIONALE
    (RIFERIMENTO D.L. 91/2014, art. 10, comma 1)

PAGINA BIANCA

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## 1. INTRODUZIONE

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche hanno stipulato, in data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla "Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" da effettuare nel territorio della Regione Marche nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In relazione alle disponibilità finanziarie, all'epoca, attingibili dalla legge n. 191 del 2009, nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2, sono stati individuati da parte del MATTM, della Regione Marche e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n. 52 interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato "1" Tab. A1, come finanziabili, per un importo complessivo di €. 35.900.000,00.

Parimenti, in relazione alle disponibilità finanziarie indicate dalla Regione Marche a titolo di cofinanziamento regionale, sono stati individuati n. 24 ulteriori interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato "1" Tab. A2, come finanziabili, per un importo complessivo di €. 20.527.838,75.

Ragion per cui la copertura finanziaria del fabbisogno, come analiticamente descritta all'art. 4, tab. 1 dell'accordo di programma sottoscritto in data il 25 novembre 2010, risulta pari ad un importo complessivo di €. 56.427.838,75.

L'accordo, all'art. 5, prevede che, per l'attuazione degli interventi, i soggetti sottoscrittori si sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.

Il Presidente del Consiglio pro-tempore, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della Regione Marche, ha provveduto a nominare, con DPCM in data 9 marzo 2011 il dott. Antonio SENNI, Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma citato, da effettuare nel territorio della Regione Marche.

Con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 5050/GAB del 06/03/2014, il dott. Antonio SENNI è stato formalmente invitato ad assicurare la continuità gestionale ed amministrativa nel periodo di prorogatio di cui al decreto-legge n. 293/1994, comma 1, anche in relazione alla necessità di non pregiudicare l'inizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 111, della legge di stabilità per l'anno 2014.

In data 24 giugno 2014 il Consiglio dei Ministri con proprio Decreto Legge n 91, entrato in vigore in data 25 giugno 2014, ha stabilito che a decorrere dalla entrata in vigore del decreto stesso i Presidenti delle Regioni subentrano nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità della contabilità speciale.

La presente relazione riguarda pertanto le attività svolte a decorrere dalla data di nomina fino al 24 giugno 2014, ultima data di titolarità della funzione, prima della entrata in vigore del richiamato Decreto Legge 91/2014.

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## 2. ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMISSARIO AL 24 GIUGNO 2014

### 2.1. FASE PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLE ATTIVITÀ

➢ INCONTRO CON GLI ENTI BENEFICIARI

Il Commissario Straordinario, nel corso del proprio mandato, ha svolto fino al momento le attività di sua competenza nel rispetto di quanto indicato dall"art. 2 del DPCM 9 marzo 2011 di nomina, che definisce puntualmente i compiti del Commissario:

- *attuare* gli interventi,
- *provvedere alla opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso:*
  - *emanare gli atti e i provvedimenti*
  - *curare tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazioni degli interventi.*

Al Commissario sono state attestate, quindi, competenze *esclusivamente* di attuazione con esclusione delle attività di programmazione.

Ragion per cui il Commissario Straordinario, ricevuto il proprio mandato, in fase di approccio alle attività da svolgere ha ricercato da subito di instaurare una opportuna e fattiva collaborazione con gli enti locali interessati dagli interventi da realizzare, ponendo come primo riferimento gli uffici competenti della Regione Marche ma cercando anche di coinvolgere *in* senso attivo e collaborativo i relativi uffici delle Provincie e dei vari Comuni territorialmente interessati nonché del Provveditorato OO.PP..

Ciò anche nell'intenzione di valorizzare quanto indicato all'art. 4 del D.P.C.M. di nomina del 9 marzo 2011, in merito al contenimento delle spese tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, spese che pertanto dovrebbero, laddove possibile, essere ricomprese nell'ambito dei corrispettivi e degli incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. lgs. N. 163 del 2006 e s.m.i..

In tal senso, in data 16 giugno 2011 presso l'Auditorium della Fiera della Pesca di Ancona si è avuto un incontro con tutti i rappresentanti degli enti territorialmente interessati (Amministrazioni Comunali e Provinciali, Regione Marche P.F. Difesa della Costa). In quella sede è stato possibile presentare agli Enti locali l'Accordo, il Commissario Straordinario e il suo ruolo, le modalità di attuazione dell'Accordo come fissate nell'articolato e nel decreto di nomina del Commissario, nonché illustrare ai presenti le modalità di gestione dell'accordo e rappresentare loro la necessita di un sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi, ponendo particolare attenzione ai temi inerenti la celerità nella attuazione e la qualità degli interventi da realizzare nonché le necessità di ottimizzazione della spesa.

In particolare, nel corso di tale incontro è stato osservato ai presenti che per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tale attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art: 92 del D. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 554 del 1999. (*art. 4 c. 1, DPCM 9 marzo 2011*).

Pertanto, anche in virtù delle indicazioni contenute nel decreto di nomina, il Commissario ha rappresentato che nelle attività connesse alla selezione e scelta dell'ente avvalso, si sarebbero perseguiti i seguenti obiettivi fondamentali:

- **Ottimizzazione della spesa**, attraverso una verifica prioritaria della possibilità di espletamento delle attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006;

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

- **Qualità e finalità degli interventi**, da rivolgere esclusivamente alla rimozione del rischio idrogeologico ed essere depurati da eventuali lavorazioni non attinenti, fatte salve quelle funzionali all'efficienza delle opere;
- **Celerità nella attuazione degli interventi**, con definizione di tempi certi per l'espletamento delle fasi propedeutiche all'appalto nonché della successiva esecuzione dei lavori.

Si è rappresentato che deroghe all'espletamento delle attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi integralmente ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, potevano essere prese in considerazione solo nei casi in cui si rilevi carattere di particolare urgenza dell'intervento e su cui i possibili enti pubblici di cui all'*art. 4 c. 1, DPCM 9 marzo 2011* non abbiano potuto offrire, attraverso l'uso integrale di proprie risorse interne, adeguata alternativa in termini di qualità progettuale e di tempistica di attuazione.

In tali casi sarà possibile procedere con l'avvalimento di alcuni interventi anche ad enti proponenti che, causa assenza di professionalità adeguate nei loro organici, per l'espletamento degli interventi dovranno avvalersi del supporto di professionisti esterni. Tale tipo di avvalimento sarà possibile solo previa presentazione, da parte dell'ente proponente, di una proposta adeguata e competitiva sia in termini di qualità progettuale e di tempistica di attuazione che ai fini del contenimento delle spese tecniche entro limiti definiti.

A seguire, sono stati effettuati dal 7 al 15 luglio 2011 presso gli uffici della Regione ad Ancona incontri bilaterali, che hanno coinvolto singolarmente i rappresentanti di tutti gli enti locali territorialmente interessati. In tale sede è stato possibile operare una analisi preliminare delle varie ipotesi progettuali e si è considerato anche la possibilità di limitare i costi avvalendosi di risorse interne agli Enti stessi, come previsto dal citato DPCM di nomina del Commissario.

Gli esiti di tali incontri, su cui ha positivamente influito quanto già rappresentato nel corso del precedente incontro collegiale del 16 giugno, sono stati particolarmente soddisfacenti.

Infatti è stato possibile verificare che le varie ipotesi progettuali rappresentate si presentavano in larga parte concettualmente condivisibili. Inoltre, specie in virtù di un importante supporto offerto dagli uffici tecnici sia della Regione che delle Provincie, si è potuto riscontrare che per gran parte degli interventi previsti era possibile procedere all'attuazione degli stessi avvalendosi in larga misura di risorse professionali interne agli stessi Enti locali.

Inoltre, nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, specificando con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

Giova osservare che da tali incontri tecnici bilaterali era emerso che per gran parte degli interventi previsti (ovvero per n. 42 interventi, per un importo complessivo di €. 31.100.000) era risultato possibile, stante le proposte formali ricevute dal sistema locale Regione/Provincie/Comuni/Provv. OO.PP., procedere all'attuazione degli stessi avvalendosi esclusivamente di risorse professionali interne agli stessi uffici tecnici degli Enti locali, con conseguenti non trascurabili risparmi di spesa.

➢ COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO PER LA GESTIONE DELL'ACCORDO DEL 28/07/2011

Nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 luglio 2011, il Commissario, stante la fattiva collaborazione avviata negli incontri precedenti con gli enti locali interessati dagli interventi da realizzare, ovvero gli uffici competenti della Regione ma anche i relativi uffici delle Provincie e dei vari Comuni territorialmente interessati nonché del Provveditorato OO.PP., ha redatto e quindi consegnato al Comitato il Cronoprogramma Generale Annualità 2011-13 ed il Cronoprogramma di dettaglio Annualità 2011, all'interno del quale si evidenziava il concordato avvio con gli Enti locali interessati di procedure di gara entro l'anno 2011 per complessivi n. 26 interventi, per un importo complessivo pari ad Euro 17.400.000,00.

Parimenti, nel corso dello stesso Comitato il Commissario ha consegnato una specifica relazione inerente i criteri previsti per la procedura di selezione degli Enti Attuatori degli interventi del programma, che si basa

sulla analisi dei riscontri ottenuti nel corso degli incontri avuti con il sistema locale Regione/Provincie/Comuni, in particolar modo prendendo a riferimento i temi inerenti la celerità nella attuazione e la qualità degli interventi da realizzare, nonché le necessità di ottimizzazione della spesa.

Quindi, per una efficace attuazione dei singoli interventi, il Commissario ha comunicato la propria intenzione di predisporre, in condivisione con la Regione Marche, una Bozza di "Atto di Convenzionamento" tra Commissario, Regione ed Ente Attuatore, che contenga tutte le modalità specifiche per la gestione delle varie fasi inerenti l'attuazione di ciascun intervento. Al riguardo ha osservato che a seguito della stipula delle convenzioni, si sarebbe reso necessario procedere con l'erogazione dei primi finanziamenti agli Enti Attuatori, sulla base delle disponibilità di cassa di cui alla contabilità speciale, che a quel momento erano però ancora limitate al versamento effettuato dal MATTM con provvedimento del 23 giugno 2011, per un importo di € 569.023,88, quindi poco significativo ai fini dell'attuazione di quanto invece previsto.

Per altro verso, in merito agli interventi riportati nell'allegato 1 dell'accordo di programma quali "Cofinanziamenti territorio Regione Marche", il Commissario ha riferito che con propria nota prot. n. 0010/2011/U del 4/07/2011 ha chiesto alla Regione Marche, Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche di voler predisporre una relazione sullo stato dell'arte degli interventi inseriti nell'Allegato 1, Punto 2 (Cofinanziamenti Territorio Regione Marche), dell'Accordo di programma, che contenga tutti i dati relativi allo stato della progettazione e degli studi propedeutici necessari, agli atti di approvazione in linea tecnica, ai provvedimenti inerenti i finanziamenti emessi, all'avvenuta aggiudicazione dei lavori o comunque in generale sullo stato di attuazione degli interventi.

Al riguardo la Regione Marche ha reso noto la necessità di operare delle modifiche agli interventi riportati nell'allegato 1 dell'accordo di programma quali "Cofinanziamenti territorio Regione Marche", ed ovvero che risultava necessario eliminare da tale elenco buona parte degli interventi in quanto a causa anche dei recenti eventi di dissesto e di esigenze urgenti di messa in sicurezza, risultavano già avviati ed in parte conclusi

La Regione ha inoltre comunicato che con nota prot. n. 477 del 26/07/2011 l'Assessore delegato della Regione Marche ha presentato la propria proposta di rimodulazione dell'Accordo, come richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. 6824/TRI/DI del 2.03.2011, recependo l'invito a proporre il "trasferimento di interventi" – per la misura di € 3.590.000,00 (10% della quota di competenza statale) "dalla fase attuativa a quella programmatica dell'Accordo, che potrà trovare successiva copertura con eventuali economie realizzate o con successivi stanziamenti".

- RICHIESTA ACCREDITO FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 2011

In seguito, al fine di provvedere alla attuazione dei cronoprogrammi ed in vista dell'attivazione delle gare di appalto previste entro fine anno 2011, tenuto conto delle tempistiche definite all'interno del Cronoprogramma consegnato nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 luglio 2011, e stante la mancanza di comunicazioni al riguardo da parte dei soggetti sottoscrittori l'accordo di Programma, il Commissario Straordinario con propria nota prot. 0037/2011/U del 17 ottobre 2011 ha chiesto al MATTM di poter introitare in contabilità speciale una prima erogazione dei fondi stanziati all'Art. 2, comma 240 L. 23 dicembre 2009 n. 191, a copertura della Annualità 2011, per un importo complessivamente stimato in € 17.400.000,00.

Con la stessa nota si è inoltre chiesto di avere quanto meno conferma della disponibilità delle somme richieste, anche in virtù del fatto che con la stipula delle Convenzioni si sarebbe avviato tutto il processo attuativo dell'Accordo con le relative obbligazioni finanziarie.

Purtroppo tale nota non ha avuto significativi esiti per cui il Commissario nel corso del 2011 non ha ricevuto le somme richieste ne tantomeno parte significativa delle stesse. Parimenti, nel corso del secondo semestre dell'anno 2011 non risultano giunte comunicazioni al Commissario in merito alla conferma della disponibilità delle somme né in merito ai possibili tempi di erogazione.

Ragion per cui il Commissario non ha potuto procedere nel corso del 2011 con le attività previste, in quanto le stesse erano inevitabilmente vincolate alla disponibilità di copertura economica degli interventi da attuare. In assenza di tale copertura economica, il Commissario non è stato pertanto materialmente in condizione di poter procedere con quanto invece già da tempo programmato.

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## 2.2. ATTUAZIONE SUI FONDI DISPONIBILI DEGLI INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI

In merito alla disponibilità di risorse, solo verso la fine del 2011, previa verifica della disponibilità in Contabilità speciale, il Commissario ha potuto riscontrare l'avvenuto versamento, con provvedimento del 15 dicembre 2011, di un importo pari ad € 2.544.521,71. Tale accredito, sommato a quanto inizialmente versato in data 23 giugno 2011, portava la disponibilità in Contabilità Speciale a complessivi Euro 3.113.545,59.

La disponibilità di tali somme versate ha permesso quindi al Commissario, solo ad inizio 2012, di riavviare la fase di attuazione delle attività previste, anche se l'entità di tali somme comunque non permetteva di attuare quanto previsto, ma imponeva inevitabilmente la necessità di operare tra gli interventi aventi più celere cantierabilità una forte selezione.

Sono state allo scopo avviate le relative attività di interfacciamento con la Regione Marche, inizialmente al fine di definire le modalità d'uso di tali esigue somme ed ovvero:

- destinarle alla attuazione di pochi interventi maggiormente urgenti al fine di lasciare comunque disponibilità per poter finanziare le campagne di indagine specialistiche in molti degli interventi che necessitano di tali attività;
- destinarle integralmente alla attuazione di alcuni interventi;

L'orientamento emerso è stato prevalentemente quello di seguire la strada di destinare tali somme per la realizzazione integrale di alcuni interventi, da selezionare quindi fino all'occorrenza delle somme disponibili.

Tale attività di fatto è stata però sospesa nel momento in cui si è avuta notizia della delibera CIPE del 20 gennaio 2012, e del relativo previsto finanziamento in essa contenuto per le regioni del centro-nord, tra cui anche la regione Marche, nonché della convocazione di tali regioni per una riunione in data 30 gennaio 2012 indetta dal Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente - dr. Antonio Strambaci, e relativa all'assegnazione risorse ex art. 33, comma 3, L. 183/2011

- RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 2012 PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE, RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART.33, COMMA 3, L. 183/2011

Nel corso di tale riunione si è appreso anche dell'avvenuto impegno disposto dal MATTM; a favore dell'AdP MATTM - Regione Marche, di ulteriori Euro 2.017.081,03.

A seguito della riunione, il MATTM ha inviato alle regioni intervenute le tabelle contenenti i dati riepilogativi delle risorse fino ad ora impegnate e/o trasferite a favore di ciascuna Regione, nonché un file, in formato excel, che sarebbe dovuto essere completato a cura del Commissario delegato per l'attuazione dell'Accordo d'intesa con la Regione interessata, con l'inserimento di tutti gli interventi della sezione attuativa degli Accordi, che vengono finanziati a valere su risorse FAS statali, per i quali doveva essere specificato anche il livello di priorità, il grado progressivo di cantierabilità (espresso in giorni), il livello di progettazione, il livello di rischio, la popolazione esposta. Nel suddetto prospetto dovevano, altresì, essere indicati gli interventi che trovano copertura, totale o parziale, a valere sulle risorse FAS statali impegnate e/o trasferite.

Preso atto di quanto e cosa richiesto, sono state di conseguenza avviate con i referenti regionali le necessarie attività volte alla compilazione di quanto richiesto dal MATTM.

Quindi, con comunicazione in data 20/02/2012 l'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche ha trasmesso al MATTM la tabella degli interventi relativi alla Regione Marche compilata nei campi indicati dal Ministero per la definizione di criteri di riparto delle risorse in oggetto. In tale tabella i vari interventi vengono ordinati singolarmente secondo priorità definite a partire dal grado di cantierabilità e dall'importanza delle opere rispetto al rischio idrogeologico.

In tale elenco, gli interventi sono peraltro indicati anche attraverso l'uso di codici compatibili con il sistema Rendis-ISPRA, al riguardo precedentemente già concordati dal Commissario straordinario delegato e Regione Marche.

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

➢ SELEZIONE DEGLI INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI

La disponibilità delle somme versate, nonché la prevedibile disponibilità delle somme impegnate, ha permesso quindi di riavviare la fase di attuazione delle attività previste, anche se l'entità di tali somme non permetteva di attuare quanto previsto nel corso dell'estate 2011 ma altresì imponeva inevitabilmente la necessità di operare tra gli interventi aventi migliore cantierabilità una forte selezione.

A tal fine si è preso atto della comunicazione in data 20/02/2012 dell'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche al MATTM, conseguente alla citata riunione del 30/01/2012, contenete la tabella degli interventi relativi alla Regione Marche, ordinati dalla Regione Marche singolarmente secondo priorità definite a partire dal grado di cantierabilità e dall'importanza delle opere rispetto al rischio idrogeologico.

Sulla base di tale tabella, considerando le priorità espresse, si è quindi convenuto con la regione Marche di avviare le fasi di attuazione del programma selezionando allo scopo i primi interventi in elenco fino alla concorrenza dell'importo complessivo delle somme a quel momento disponibili nonché impegnate (Euro 5.130.626,62). Ciò di fatto ha condotto alla individuazione dei primi 12 interventi, in quanto indicati dalla Regione Marche come maggiormente prioritari, per un importo complessivo pari ad Euro 5.500.000,00 (di cui Euro *369.373,38 a valere su quota parte dell'intervento previsto in comune di Force, sono relative alle risorse di cui alla Del. CIPE n. 6/2012).*

Ragion per cui in data 24/02/2012 si è proceduto ad Ancona, presso la sede del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, ad un incontro con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati ai 12 interventi maggiormente prioritari, di seguito specificati:

| Prov. | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo intervento | Livello priorità |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Genga | Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4 | Disgaggi e barriere paramassi | 400.000 | 1 |
| AP | Acquasanta Terme | Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4 | Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS) | 300.000 | 2 |
| PU | Acqualagna-Fermignano | Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099 | Opere di protezione fenomeni di crollo | 100.000 | 3 |
| PU | Piobbico | M. Montiego-capol FRANA R3-R4 | Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego | 200.000 | 4 |
| FM | Lapedona | Centro storico - versante nord FRANA R4 | Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico | 700.000 | 5 |
| PU | Borgo Pace | Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3 | Riduzione rischio idrogeologico | 300.000 | 6 |
| MC | Fiumi Chienti e Potenza | Chienti: Civitanova, Corridonia, Tolentino (R4, R3); Potenza: Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Treia, Pollenza, San Severino, Fiuminata (R4, R3) | Opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti | 600.000 | 7 |
| AP | Fiume Tronto | Spinetoli ESOND E3 | Riparazione argine | 400.000 | 8 |
| FM | Campofilone | Ponte Nina - Rio Canale ESOND R3 | Messa in sicurezza idraulica foce | 300.000 | 9 |
| FM | Torre San Patrizio | Cupaggio FRANA R3 | Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica | 300.000 | 10 |
| FM | Montefortino | Capol -Via Circonvallazione ESOND R4 | Opere di sostegno, difesa spondale | 400.000 | 11 |
| AP | Force | Versante Ovest di Montetorre FRANA R3 | Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio | 1.500.000 | 12 |

*n.b. L'intervento in comune di Force (AP) risulta finanziato per € 1.130.626,62 con fondi MATTM e per € 369.373,38 con fondi a valere sulle risorse della Del. CIPE n. 6/2012.*