1. Considerazioni di sintesi

Il Programma degli interventi per Roma Capitale ha registrato nel corso del 2000 un significativo avanzamento nella sua attuazione, conseguendo risultati positivi, sia per quanto attiene alle procedure necessarie all'avvio degli interventi, sia per l'effettivo completamento delle opere previste.

La legge 396/90, intervenendo a sostegno della città di Roma in quanto capitale della Repubblica, per poter essere gestita efficacemente presuppone una convergenza di intenti ed una efficiente ed efficace concertazione fra tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti.

Il processo decisionale, già di per sé particolarmente complesso, risulta fortemente influenzato anche dalla numerosità degli interventi inclusi nel Programma attinenti a molteplici e diversificate tipologie di opere. Non sempre tali interventi sono risultati immediatamente fattibili a causa di una limitata o inesistente definizione progettuale, ovvero perché hanno dovuto affrontare iter autorizzativi con una tempistica particolarmente gravosa.

Il lento avvio del Programma per Roma Capitale si può, quindi, attribuire in gran parte:

- alla eccessiva frammentazione degli interventi, assai diversificati per dimensione e tipologia;

- alla necessaria complementarietà del Programma per Roma Capitale con l'attività ordinaria delle amministrazioni locali interessate che ha reso più complesso il processo decisionale;

- al basso livello di definizione progettuale degli interventi inclusi nel Programma e alla conseguente necessità di affrontare complesse procedure urbanistiche ed amministrative.

Ciò premesso, si rileva che gli anni passati dall'approvazione della Legge hanno consentito di rimediare al deficit di operatività iniziale ed attualmente i relativi meccanismi consentono un'accelerazione dell'attività realizzativa.

Il quadro economico-finanziario consente di dare dimensioni anche quantitative all'attuale miglioramento della capacità di spesa. Nel confronto con l'anno precedente risultano le seguenti variazioni a fine 2000:

- le risorse disponibili sono aumentate del 13,49% rispetto al 1999 raggiungendo i 1.690 miliardi di lire.

- le risorse impegnate risultano pari a 1.100 miliardi di lire con un incremento del 17,60 % rispetto al 1999;

conseguentemente ai maggiori impegni anche le risorse erogate sono cresciute del 37,67%, raggiungendo gli 835 miliardi di lire, a fronte di assegnazioni per 1.483 miliardi, al netto delle spese di funzionamento dell'Ufficio (Legge n. 396/90, art. 10, comma 2).

Nel corso dell'anno 2000 sono state disposte nuove assegnazioni finanziarie per 200 miliardi di lire (D.P.C.M. del 22.11.1999).

Stanziamenti per il Programma (in miliardi di lire)

AMMINISTRAZIONE	1396/90 (ART.9 e 10)	LEGGE FINANZIARIA '93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	*Totale*
Presidenza del Consiglio	440	1*	60	97*	175	165	125	200	200	1.463
Ministero Ambiente	10									10
Ministero Difesa	90									90
Ministero Finanze	10									10
Ministero Beni Culturali	118									118
Totale	**668**	**1**	**60**	**97**	**175**	**165**	**125**	**200**	**200**	**1.691**

* così ridotti dalle manovre correttive di finanza pubblica intervenute

Nell'**obbiettivo a** *"Organizzazione del sistema direzionale e definizione di un piano di localizzazione delle strutture pubbliche"*, riveste importanza l'attivazione dell'intervento a.1.2 *"Fondo esproprio dei suoli"*, con l'impegno e l'erogazione dei 65 miliardi stanziati dalla Legge, con il Comune di Roma quale soggetto beneficiario.

Nell'**obbiettivo b** *"Tutela e valorizzazione patrimonio storico artistico"* si evidenzia l'attivazione dell'intervento b1.2.14.3.1 *"Museo della Città del Medioevo presso la Cripta Balbi"*, con l'impegno e l'erogazione dei 20 miliardi di stanziamento, come integrati dal D.P.C.M. del 22.11.1999, con il Ministero dei Beni Culturali, Soprintendenza Archeologica di Roma, quale soggetto beneficiario.

Nell'**obbiettivo c** *"Tutela dell'ambiente e del territorio"*, rivestono importanza l'attivazione dell'intervento c1.5.2.11 *"Costruzione rete di collettori di lunghezza pari a 16.000 ml, suddivisa in una dorsale principale parallela all'asta del Rio Galeria, più rami secondari, lungo i fossi di Monachina, Bamboccio, Albuceto, Acquasona, Selvetta, Cerquetta, Pratorotondo, Costruzione impianti di sollevamento"*, con l'impegno di oltre 28 miliardi e l'erogazione di 14 miliardi, con il Comune di Roma quale soggetto beneficiario; e dell'intervento c3.3.13.1 *"Realizzazione infrastrutture di collegamento A/24 Tiburtina a servizio del Centro Agro Alimentare"*, con l'impegno di oltre 38 miliardi e l'erogazione di 21 miliardi, a favore del Centro Agroalimentare

Romano S.p.A. (C.A.R. S.p.A.), subentrato al Comune di Roma quale soggetto beneficiario, come disposto con D.P.C.M. del 22.11.1999.

Altro cambio di soggetto beneficiaio riguarda l'intervento d4.3.6 *"Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria"* che, con il nuovo codice d4.3.6.1 introdotto dal D.P.C.M. del 22.11.1999, vede passare la gestione amministrativa di diverse lavorazioni ricadenti nell'intervento dal Comune di Roma all'ATAC. Si evidenzia per l'**obbiettivo d** *"Ampliamento e miglioramento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana"*, l'attivazione dell'intervento d3.4 *"Sede del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco"*, inserito nel Programma con D.P.C.M. del 22.11.1999 (impegno e trasferimento pari all'assegnazione di un miliardo), con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Roma, quale soggetto beneficiario.

Nel **settore e3** *"Realizzazione di nuove strutture per la cultura"*, riveste particolare importanza la realizzazione dell'Auditorium, che dopo un periodo di fermo dei lavori dovuto a difficoltà operative con noti risvolti giuridici tra il Comune di Roma, ente appaltante, e l'A.T.I. esecutrice dell'opera, a seguito di nuova gara e di nuovo appalto ha visto la ripresa dei lavori di costruzione del prestigioso complesso, con relativa movimentazione dei fondi e nuovi impegni di spesa per 16 miliardi.

Nella seguente tabella viene riportata la situazione finanziaria del Programma degli interventi per Roma Capitale (Legge n. 396/90), suddivisa per settori.

SITUAZIONE PER SETTORI AL 31 DICEMBRE 2000

CODICI	OBBIETTIVI	SETTORI	ASSEGNAZIONI	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
a	Organizzazione del sistema direzionale e definizione di un piano di localizzazione delle strutture pubbliche (lettera a art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)		217.500.000.000	167.000.000.000	113.000.000.000
a1		Realizzazione Sistema Direzionale Orientale	127.500.000.000	113.000.000.000	113.000.000.000
a2		Rilocalizzazione delle Sedi della Pubblica Amministrazione	90.000.000.000	54.000.000.000	
b	Tutela e valorizzazione patrimonio sotico artistico (lettera b art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)		427.320.761.658	327.166.734.514	322.486.834.287
b1		Conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale	294.252.210.265	251.880.333.590	251.198.690.777
b2		Realizzazione parchi archeologici (Appia Antica e Parco dei Fori)	53.464.835.645	38.464.835.650	35.273.665.213
b3		Valorizzazione del sistema dei parchi urbani e suburbani	74.411.011.748	33.628.861.274	32.821.774.297
c	Tutela dell'ambiente e del territorio (lettera c art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)		257.680.315.341	173.772.014.560	117.671.500.394
c1		Realizzazione di interventi a difesa e valorizzazione potenzialità ambientali	85.447.000.000	51.382.516.443	36.631.258.221
c2		Realizzazione parchi naturali, sportivi e per il tempo libero	16.962.782.139	7.462.782.140	7.189.643.034
c3		Recupero edilizio, rinnovo urbano e riqualificazione della periferia	155.270.533.202	114.926.715.977	73.850.599.139
c4		Piano casa			
c5		Sviluppo e potenziamento reti tecnologiche e reti di servizio			
d	Ampliamento e miglioramento della dotazione dei srvizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana (lettera d art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)		266.256.382.943	172.687.895.284	138.841.223.218
d1		Realizzazione di nuove arterie e miglioramento della viabilità esistente	106.624.932.253	29.476.892.876	19.552.478.000
d2		Realizzazione di sistemi intermodali	29.110.498.480	23.183.638.723	14.667.416.922
d3		Realizzazione della navigabilità del Tevere e del sistema portuale connesso	3.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
d4		Potenziamento del trasporto pubblico su ferro, con sistemi integrati ed in sede propria; nodi di scambio	125.521.552.210	117.507.965.685	102.121.928.396
d5		Sistemi gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi; indagine e progettazione	1.499.400.000	1.499.400.000	1.499.400.000
e	Potenziamento del sistema universitario e della ricerca (lettera e art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)		289.900.000.000	246.764.180.969	128.782.172.273
e1		Qualificazione delle università esistenti e realizzazione di nuovi atenei			
e2		Qualificazione dei centri di ricerca esistenti e realizzazione di nuove strutture per la scienza			
e3		Realizzazione di nuove strutture per la cultura	289.900.000.000	246.764.180.969	128.782.172.273
f	Potenziamento del sistema di servizi avanzati (lettera f art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)		11.410.062.837	662.835.560	662.835.560
f1		Costruzione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione			
f2		Realizzazione del sistema congressuale ed espositivo	11.410.062.837	662.835.560	662.835.560
g	Sistemazione delle istituzioni internazionali operanti a Roma (lettera g art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)		13.500.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000
g1		Realizzazione, adeguamento e restauro di sedi da destinare ad Istituzioni internazionali	13.500.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000
		SOMMANO Lire	**1.483.567.522.779**	**1.101.633.660.887**	**834.944.565.732**

2. Rimodulazione e nuove assegnazioni di risorse finanziarie

Riduzioni di disponibilità, ritardi e difficoltà di attuazione di alcuni interventi hanno indotto la Commissione a rimodulare le assegnazioni delle risorse finanziarie a favore di interventi di più celere attuazione.

Talora la rimodulazione delle assegnazioni ha riguardato anche interventi con carattere di pronta spendibilità, ma di scarso rilievo strategico.

La concreta possibilità di intervenire sugli obbiettivi strategici, invece, è condizionata dalla disponibilità delle progettazioni, da una programmazione pluriennale delle risorse e dal coinvolgimento del capitale privato. E' dunque necessario privilegiare l'utilizzo di risorse per l'approntamento dei progetti, e per la creazione di un volano finanziario da assumere a base dell'attivazione di modalità innovative di finanziamento (project financing).

Proprio in relazione a quanto sopra illustrato, la situazione delle assegnazioni finanziarie ai singoli interventi del Programma ha subito profonde modificazioni rispetto al citato Decreto di approvazione del Programma in data 1.3.1992.

In relazione al sistema di assegnazione di nuove risorse finanziarie stabilito con il D.P.C.M. 29 maggio 1995, che ha recepito la delibera n. 01/95 della Commissione per Roma Capitale, sono state assegnate agli interventi del Programma non solo risorse relative al bilancio annuale di competenza, ma anche parte delle risorse relative agli anni successivi così come quantificate nella Tabella C delle leggi finanziarie. Ciò al fine di consentire la realizzazione di interventi particolarmente impegnativi dal punto di vista finanziario e non finanziabili con le sole disponibilità dell'esercizio corrente, ciò ha reso possibile, in particolare, il completo finanziamento dell'intervento relativo all'Auditorium.

Inoltre, attraverso la rimodulazione delle assegnazioni finanziarie operate con i Decreti del Ministro delegato, in sede di assegnazione delle risorse annuali e triennali recate dalla Legge finanziaria, è stata attivata la progettazione e la realizzazione di opere di notevole dimensione strutturale e finanziaria (quali il Centro Congressi ed il Centro Agroalimentare).

La Commissione, nel 2000, ha proceduto all'inserimento di nuovi interventi ed ha escluso quelli non realizzabili; ha autorizzato la revisione di alcune codificazioni relative agli interventi medesimi. Ha, inoltre, stabilito che gli interventi inseriti nel Programma per i quali non venga avviata la progettazione entro un anno, verranno espunti dal Programma medesimo: ciò al fine di accelerare la realizzazione degli interventi ed evitare, al tempo stesso, l'immobilizzazione delle assegnazioni finanziarie per interventi di difficile realizzazione o la cui realizzazione non risulta più coerente con gli obiettivi del Programma stesso.

3. Situazione delle assegnazioni finanziarie e degli impegni di spesa

3.1. Assegnazioni finanziarie ed impegni per soggetti attuatori.

La legge 396/90, il cui fondo viene annualmente alimentato con legge finanziaria, ha affidato la gestione delle risorse alle diverse amministrazioni. La situazione al 31.12.2000 è la seguente:

ASSEGNAZIONI E IMPEGNI PER SOGGETTI BENEFICIARI AL 31 DICEMBRE 2000

SOGGETTI BENEFICIARI	ASSEGNAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNI NON ASSUNTI PER INTERVENTI AVVIATI	INTERVENTI PER I QUALI NON E' STATO ASSUNTO IMPEGNO
	IN MILIONI	IN MILIONI	IN MILIONI	IN MILIONI
ANAS	27.500			27.500
ATAC	11.684	11.684	-	-
BCGNAM	15.000	15.000		-
BCSAA	85.100	85.100		-
BCSAO	3.000	3.000	-	-
BCSAR	119.800	119.800		-
BCSEM	1.000	1.000		-
BCSAS	9.000	9.000		-
C.A.R. SPA	42.900	38.467		4.433
COMUNE DI ROMA	985.795	721.009	124.709	140.077
COTRAL	850	850	-	-
CROCE ROSSA	3.500	350		3.150
ENTE EUR	2.600			2.600
MIN BB.CC.	16.693	16.693	-	-
MIN DIFESA	90.000	54.000	16.000	20.000
MIN FINANZE	10.000	10.000	-	-
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	1.500	1.500		-
PROVINCIA DI ROMA	56.745	13.081	32.763	10.901
Corpo Naz. V. Fuoco	1.000	1.000		-
Sommano *Lire*	1.483.567	1.101.534	173.472	208.561

3.2. Assegnazioni finanziarie, impegni e trasferimenti per obbiettivi di Programma.

Si riporta, di seguito, la situazione di assegnazioni, impegni e trasferimenti – aggiornata al 31.12.2000 - ripartita per obbiettivi di Programma.

SITUAZIONE PER OBBIETTIVI AL 31 DICEMBRE 2000

	OBBIETTIVI	ASSEGNAZIONI	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
a	Organizzazione del sistema direzionale e definizione di un piano di localizzazione delle strutture pubbliche *(lettera a art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)*	217.500.000.000	167.000.000.000	113.000.000.000
b	Tutela e valorizzazione patrimonio storico artistico *(lettera b art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)*	427.320.761.658	327.166.734.514	322.486.834.287
c	Tutela dell'ambiente e del territorio *(lettera c art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)*	257.680.315.341	173.772.014.560	117.671.500.394
d	Ampliamento e miglioramento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana *(lettera d art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)*	266.256.382.943	172.667.895.284	138.841.223.218
e	Potenziamento del sistema universitario e della ricerca *(lettera e art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)*	289.900.000.000	246.764.180.969	128.782.172.273
f	Potenziamento del sistema di servizi avanzati *(lettera f art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)*	11.410.062.837	662.835.560	662.835.560
g	Sistemazione delle istituzioni internazionali operanti a Roma *(lettera g art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n. 396)*	13.500.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000
	SOMMANO *Lire*	**1.483.567.522.779**	**1.101.533.660.887**	**834.944.566.732**

3.3. Assegnazioni finanziarie, impegni e trasferimenti per interventi.

Nella tabella che segue sono indicati gli importi relativi alle assegnazioni, agli impegni ed ai trasferimenti, sempre aggiornati al 31.12.2000, ripartiti per singoli interventi.

CODICE	OBIETTIVI E DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO	SOGGETTO PROPONENTE	TOTALE ASSEGNAZIONI LIRE	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
LETTERA a					
a1	**Realizzazione Sistema Direzionale Orientale (S.D.O.):**				
a1.1	Avvio fase attuativa S.D.O.:	COMUNE ROMA			
a1.1.1	Progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e scavi archeologici sulla base delle indicazioni del Progetto Direttore SDO (ed altri interventi per l'avvio dello SDO), con priorità per ampliamento del parco ex SNIA (con annesso capannone), parco archeologico Tiburtino, parco Meda e parco Centocelle.	COMUNE ROMA	62.500.000.000	48.000.000.000	48.000.000.000
a1.2	Fondo esproprio dei suoli	COMUNE ROMA	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000
	Totale settore a1		**127.500.000.000**	**113.000.000.000**	**113.000.000.000**
a2.	**Rilocalizzazione delle sedi della Pubblica Amministrazione:**				
a2.1.	Rilocalizzazione delle strutture militari:				
a2.1.1.1	Rilocalizzazione nuove infrastrutture in località Cecchignola	MIN. DIFESA	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
a2.1.1.2	Esproprio aree relative alle infrastrutture in località Cecchignola	COMUNE ROMA	0		
a2.1.2	Nuove infrastrutture per rilocalizzazione delle Caserme Cavour e Montezemolo	MIN. DIFESA	70.000.000.000	54.000.000.000	
	Totale settore a2		**90.000.000.000**	**74.000.000.000**	**20.000.000.000**
	TOTALE LETTERA a)		**217.500.000.000**	**187.000.000.000**	**133.000.000.000**
LETTERA b					
b1.	Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico:				
b1.1.	Restauro e manutenzione di complessi ecclesiastici ricadenti in zone d'interesse storico:				
b1.1.1	Chiesa del Gesù	B.C.S.A.S.	2.400.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
b1.1.2	Chiesa del Gesù	B.C.S.A.A.	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000
b1.1.3	Chiesa S. Andrea della Valle	B.C.S.A.S.	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000
b1.1.4	Chiesa S. Andrea della Valle	B.C.S.A.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.1.5	Chiesa S. Maria della Vittoria	B.C.S.A.S.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.1.6	Chiesa S. Maria Aracoeli	B.C.S.A.S.	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
b1.1.7	Chiesa S. Maria della Pace	B.C.S.A.S.	250.000.000	250.000.000	250.000.000
b1.1.8	Chiesa S. Maria della Pace	B.C.S.A.A.	2.450.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000
b1.1.9	Chiesa S. Ignazio	B.C.S.A.S.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
b1.1.10	Chiesa S. Maria del Popolo	B.C.S.A.S.	355.000.000	355.000.000	355.000.000
b1.1.11	Chiesa S. Maria del Popolo	B.C.S.A.A.	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
b1.1.12	Chiesa S. Gregorio al Celio	B.C.S.A.A.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
b1.1.13	Chiesa S. Gregorio al Celio (Cappelle)	B.C.S.A.A.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
b1.1.14	Chiesa S. Maria degli Angeli	B.C.S.A.A.	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
b1.1.15	Chiesa S. Sabina (Chiostro)	B.C.S.A.A.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
b1.1.16	Chiesa S. Silvestro in Capite	B.C.S.A.A.	900.000.000	900.000.000	900.000.000
b1.1.17	Chiesa SS. Carlo e Ambrogio	B.C.S.A.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.1.18	Chiesa S. Maria sopra Minerva	B.C.S.A.A.	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
b1.1.19	Chiesa S. Maria in Trastevere	B.C.S.A.A.	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000
b1.1.20	Chiesa SS. Nome di Maria	B.C.S.A.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.1.21	Chiesa S. Maria dei Miracoli	B.C.S.A.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.1.22	Chiesa S. Maria in Montesanto	B.C.S.A.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.1.23	Chiesa S. Agostino	B.C.S.A.A.	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
b1.1.24	Chiesa S. Carlo alle Quattro Fontane	B.C.S.A.A.	900.000.000	900.000.000	900.000.000
b1.1.25	Chiesa S. Maria in Vallicella	B.C.S.A.A.	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000
b1.1.26	Chiesa S. Maria in Via Lata	B.C.S.A.A.	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
b1.1.27	Chiesa S. Marcello	B.C.S.A.A.	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
b1.1.28	Chiesa S. Andrea delle Fratte	B.C.S.A.A.	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000
b1.1.29	Chiesa S. Stefano Rotondo	B.C.S.A.A.	700.000.000	700.000.000	700.000.000
b1.1.30	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini	B.C.S.A.A.	700.000.000	700.000.000	700.000.000
b1.1.31	Chiesa Madonna dei Monti	B.C.S.A.A.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
b1.1.32	Chiesa S. Nicola in carcere	B.C.S.A.A.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.1.33	Chiesa S. Eustachio	B.C.S.A.A.	700.000.000	700.000.000	700.000.000
b1.1.34	Chiesa S. Agata dei Goti	B.C.S.A.A.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
b1.1.35	Chiesa S. Anastasia	B.C.S.A.A.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.1.36	Chiesa S. Ignazio	B.C.S.A.A.	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
b1.1.37	Chiesa SS. Cosma e Damiano	B.C.S.A.A.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
b1.1.38	Chiesa S. Maria dell'Orto	B.C.S.A.A.	650.000.000	650.000.000	650.000.000
b1.1.39	Chiesa S. Rocco all'Augusteo	B.C.S.A.A.	250.000.000	250.000.000	250.000.000
b1.1.40	Chiesa S. Francesco a Ripa	B.C.S.A.A.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
b1.1.41	Sinagoga: Tabernacolo Scuola Catalana	B.C.S.A.A.	400.000.000	400.000.000	400.000.000

CODICE	OBIETTIVI E DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO	SOGGETTO PROPONENTE	TOTALE ASSEGNAZIONI	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
			LIRE		
b1.1.42	Arciconfraternita dei Bergamaschi	B.C.S.A.A.	150.000.000	150.000.000	150.000.000
b1.1.43	Confraternita di Ponterotto - Villa Albert	B.C.S.A.A.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
b.1.1.44	Palazzina Pio IV	B.C.S.A.A.	600.000.000		
b1.1.44.1	Antiche sinagoghe (Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo). Restauro degli antichi arredi delle Cinque Scole del Ghetto, adeguamento degli edifici e degli impianti di servizio	B.C.S.A.A.	0		
b1.1.45	Chiesa di S. Maria in Domnica	B.C.S.A.A.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.1.46	Chiesa di S. Salvatore in Lauro	B.C.S.A.A.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.1.47	Chiesa S. Andrea e Claudio ai Borgognoni	B.C.S.A.A.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.1.48	Chiesa S. Petronio dei Bolognesi	B.C.S.A.A.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.1.49	Basilica S. Lorenzo fuori le mura	B.C.S.A.A.	700.000.000	700.000.000	700.000.000
b1.1.50	Chiesa S. Marcellino e Pietro	B.C.S.A.A.	800.000.000	800.000.000	800.000.000
b1.1.51	Chiesa S. Maria in Monticelli	B.C.S.A.A.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.1.52	Antiche sinagoghe (Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo). Restauro degli antichi arredi delle Cinque Scole del Ghetto, Adeguamento degli edifici e degli impianti di servizio.	B.C.S.A.A.	2.500.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.1.53	Chiesa metodista di Via Venti Settembre: lavori di consolidamento e restauro.	B.C.S.A.A.	800.000.000	800.000.000	800.000.000
b1.1.54	Chiesa evangelica Valdese di Via Quattro Novembre: lavori di consolidamento e restauro.	B.C.S.A.A.	800.000.000	800.000.000	800.000.000
b1.2.0	Museo nazionale di Villa Giulia (Villa Giulia)	B.C.S.E.M.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.2.1	Galleria Borghese	B.C.S.A.A.	13.500.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000
b1.2.2	Vittoriano	B.C.S.A.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.2.3	Palazzo Barberini	B.C.S.A.A.	7.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
b1.2.3.1	Restauro del complesso di Palazzo Barberini - secondo stralcio	MIN. BB.CC.	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
b1.2.4	Castel Sant'Angelo	B.C.S.A.A.	2.900.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000
b1.2.5	Palazzo Corsini	B.C.S.A.A.	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
b1.2.6	Palazzo Venezia	B.C.S.A.A.	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
b1.2.7	Palazzo Venezia	B.C.S.A.S.	845.000.000	845.000.000	845.000.000
b1.2.8	Pantheon	B.C.S.A.A.	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
b1.2.9	Musei Capitolini	COMUNE ROMA	10.000.000.000	1.696.630.762	1.300.080.597
b1.2.11	Oratorio dei Filippini: interventi di adeguamento, restauro delle facciate e restauro interno	COMUNE ROMA	12.800.000.000		
b1.2.14	Museo Nazionale Romano:	B.C.S.A.R.	15.800.000.000	15.800.000.000	15.800.000.000
b1.2.14.0	Museo Nazionale Romano. Palazzo Massimo: manutenzione	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.2.14.1	Somme a disposizione per l'acquisto di attrezzature tecniche e scientifiche per gli interventi da eseguirsi con il personale interno	B.C.S.A.R.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
b1.2.14.2	Palazzo Altemps	B.C.S.A.R.	11.300.000.000	11.300.000.000	11.300.000.000
b1.2.14.3	Complesso Cripta di Balbo	B.C.S.A.R.	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
b1.2.14.3.1	Museo della Città nel Medioevo presso la Cripta Balbi	B.C.S.A.R.	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
b1.2.14.4.	Complesso Terme Diocleziano:	B.C.S.A.R.			
b1.2.14.4.0	Museo Nazionale Romano. Terme Diocleziano: manutenzioni, sistemazioni	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.2.14.4.1	Restauro materiali, rimontaggi, allestimenti	B.C.S.A.R.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.2.14.4.2	Arredo uffici, biblioteca, archivi	B.C.S.A.R.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.2.14.4.3	Allaccio sistema informatico	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.2.14.4.4	Imballaggi, spostamenti, trasporti dei materiali archeologici	B.C.S.A.R.	2.750.000.000	2.750.000.000	2.750.000.000
b1.2.14.4.5	Sale Capolavori	B.C.S.A.R.	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000
b1.2.14.4.6	Farnesina	B.C.S.A.R.	650.000.000	650.000.000	650.000.000
b1.2.14.4.7	Zona Medagliere	B.C.S.A.R.	550.000.000	550.000.000	550.000.000
b1.2.14.4.8	Chiostro Ludovisi	B.C.S.A.R.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.2.14.4.9	Olearie	B.C.S.A.R.	450.000.000	450.000.000	450.000.000
b1.2.14.4.10	Sistemazione aree libere all'interno delle recinzioni del complesso (su p.za dei Cinquecento, via Einaudi, via Cernaia, via Parigi)	B.C.S.A.R.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.2.14.4.11	Chiostro Michelangelo	B.C.S.A.R.	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
b1.2.14.4.12	Impianti tecnici e frigoriferi	B.C.S.A.R.	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
b1.2.14.4.13	Impianti elettrici	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.2.14.4.14	Somme a disposizione per interventi per la divulgazione didattica sui Beni Demaniali (tabelle esplicative sui monumenti, sulle aree archeologiche, informazioni, dotazione bibliografica)	B.C.S.A.R.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.2.15	Gallerie romane: scheda clinica sanitaria	B.C.S.A.S.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.2.16	Completamento Galleria Nazionale d'Arte Moderna	B.C.G.N.A.M	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
b1.2.17	Casina dei Salvi (Parco del Celio): lavori di allestimento museale	COMUNE ROMA	720.357.440		
b1.2.18	Lavori di ristrutturazione, allestimento e impianto di condizionamento del Planetario, presso il Museo della Civiltà Romana	COMUNE ROMA	750.000.000		

CODICE	OBIETTIVI E DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO	SOGGETTO PROPONENTE	TOTALE ASSEGNAZIONI	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
			LIRE		
b1.3	Realizzazione di una sede della galleria comunale d'arte moderna nel complesso ex Birreria Peroni	COMUNE ROMA	-3		
b1.3.1	Realizzazione di una sede della galleria comunale d'arte moderna nel complesso ex Birra Peroni	COMUNE ROMA	5.701.852.828	5.701.852.828	5.416.760.180
b1.3.2	Allestimento galleria d'arte moderna (ex Birra Peroni)	COMUNE ROMA	1.500.000.000	881.850.000	881.850.000
b1.4	Restauro e manutenzione di biblioteche specialistiche:				
b1.4.1	Vallicelliana	B.C.S.A.A.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.4.2	Casanatense	B.C.S.A.A.	850.000.000	850.000.000	850.000.000
b1.4.3	Angelica	B.C.S.A.A.	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
b1.5.	Ristrutturazione e restauro di edifici sedi del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali:				
b1.5.1	S. Michele	B.C.S.A.A.	4.300.000.000	4.300.000.000	4.300.000.000
b1.5.2	Collegio Romano	B.C.S.A.A.	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
b1.5.3	Caserma Lamarmora	B.C.S.A.A.	4.050.000.000	4.050.000.000	4.050.000.000
b1.6	Restauro e manutenzione di complessi archeologici del Centro Storico:				
b1.6.0	Centro storico . Monumenti, complessi, beni mobili demaniali: interventi urgenti, scavi, manutenzioni, adeguamenti per la conservazione e la fruizione	B.C.S.A.R.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.6.1	Somma a disposizione per interventi per la valorizzazione scientifica dei beni demaniali mobili ed immobili	B.C.S.A.R.	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
b1.6.2.	Palatino, Foro Romano:				
b1.6.2.1	Antiquario Palatino: restauro e trasporto materiali archeologici	B.C.S.A.R.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.6.2.2	Recinzioni, pavimentazioni esterne	B.C.S.A.R.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.6.2.3	Opere di sicurezza, sistemazione locali	B.C.S.A.R.	450.000.000	450.000.000	450.000.000
b1.6.2.4	Allestimento museale	B.C.S.A.R.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.6.2.5	Somme a disposizione per interventi di valorizzazione sulla Biblioteca Palatina	B.C.S.A.R.	700.000.000	700.000.000	700.000.000
b1.6.2.6	Casa dei Grifi: bonifica, sistemazione, ripristino piani età imperiale	B.C.S.A.R.	900.000.000	900.000.000	900.000.000
b1.6.2.7	Biblioteche di Augusto: liberazione strutture da interro e protezione	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.6.2.8	Zona Severiana: restauro, sistemazione	B.C.S.A.R.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.6.2.9	Pendici del Palatino prospicienti via dei Cerchi e sotto S. Anastasia: consolidamento e restauro	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.6.2.10	Area del Settizonio: completamento, sistemazione dell'area	B.C.S.A.R.	130.000.000	130.000.000	130.000.000
b1.6.2.11	Domus Tiberiana: sistemazione del Bastione prospiciente il Campidoglio, sistemazione dello scavo presso la Uccelliere	B.C.S.A.R.	700.000.000	700.000.000	700.000.000
b1.6.2.12	Criptoportico Magazzini dei materiali marmorei: sistemazione	B.C.S.A.R.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
b1.6.2.13	Area tra la via Sacra e la via Nova: sistemazione	B.C.S.A.R.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
b1.6.2.14	Area della Vigna Barberini: sistemazione	B.C.S.A.R.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.6.2.15	Area tra i templi di Saturno e della Concordia: scavo, sistemazione	B.C.S.A.R.	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
b1.6.2.16	Tempio di Saturno: completamento e restauro	B.C.S.A.R.	390.000.000	390.000.000	390.000.000
b1.6.2.17	Tempio dei "Castori": completamento stilobate	B.C.S.A.R.	350.000.000	350.000.000	350.000.000
b1.6.2.18	Colonna di Foca: sistemazione	B.C.S.A.R.	10.000.000	10.000.000	10.000.000
b1.6.2.19	c.d. Tempio di Romolo: cerchiatura volte	B.C.S.A.R.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.6.2.20	Basilica di Massenzio: consolidamento, restauro	B.C.S.A.R.	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
b1.6.2.21	Tempio di Venere e Roma: sistemazione e recinzione	B.C.S.A.R.	700.000.000	700.000.000	700.000.000
b1.6.2.22	Complesso Foro Romano-Palatino: manutenzione, adeguamento, recinzione	B.C.S.A.R.	3.750.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000
b1.6.2.23	Somme a disposizione per acquisto di materiali necessari per gli interventi da eseguirsi con il personale interno (restauratori, tecnici, operai)	B.C.S.A.R.	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000
b1.6.2.24	Palatino-Foro Romano: recinzioni del complesso sul fronte prospicente Via dei Cerchi	B.C.S.A.R.	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
b1.6.3	Colosseo: restauro, manutenzione	B.C.S.A.R.	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
b1.6.4	Meta Sudante e strutture Neroniane: scavo, restauro e sistemazione	B.C.S.A.R.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.6.5	Domus Aurea: restauro, adeguamento	B.C.S.A.R.	1.090.000.000	1.090.000.000	1.090.000.000
b1.6.6	Terme di Caracalla: restauro, manutenzione	B.C.S.A.R.	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
b1.6.6.1	Recinzione dell'area archeologica delle Terme di Caracalla	COMUNE ROMA	480.000.000		
b1.6.7	Circo Massimo: restauro, manutenzione	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.6.8.	Monumenti Lapidei:				
b1.6.8.1	Colonna Traiana: opere di protezione	B.C.S.A.R.	480.000.000	480.000.000	480.000.000
b1.6.8.2	Colonna Marco Aurelio: opere di protezione e recinzione	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000

CODICE	OBIETTIVI E DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO	SOGGETTO PROPONENTE	TOTALE ASSEGNAZIONI LIRE	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
b1.6.8.3	Templi Rotondo e Rettangolare del Foro Boario: restauro e sistemazione	B.C.S.A.R.	765.000.000	765.000.000	765.000.000
b1.6.8.4	Piramide di Caio Cestio: adeguamento impianti	B.C.S.A.R.	250.000.000	250.000.000	250.000.000
b1.6.8.5	Arco di Gallieno: completamento del restauro	B.C.S.A.R.	510.000.000	510.000.000	510.000.000
b1.6.8.6	Arco di Settimio Severo: completamento del restauro	B.C.S.A.R.	930.000.000	930.000.000	930.000.000
b1.6.8.7	Arco di Costantino: manutenzione	B.C.S.A.R.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
b1.6.9	Acquedotto Celimontano: restauro	B.C.S.A.R.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
b1.6.10	San Lorenzo in Lucina: restauro	B.C.S.A.R.	40.000.000	40.000.000	40.000.000
b1.6.11	Strutture portuali Lungotevere Testaccio: tutela	B.C.S.A.R.	250.000.000	250.000.000	250.000.000
b1.6.12	Testaccio, Porticus Aemilia: restauro	B.C.S.A.R.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
b1.6.13	Teatro di Marcello: restauro	B.C.S.A.R.	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000
b1.6.14	Celio, biblioteca di Agapito: restauro	B.C.S.A.R.	230.000.000	230.000.000	230.000.000
b1.6.15	Aventino, Via Alberto Magno (area di S. Alessio): indagini, sistemazioni	B.C.S.A.R.	490.000.000	490.000.000	490.000.000
b1.6.16	Beni mobili non statali: restauro	B.C.S.A.R.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
b1.6.17	Beni antichi sotto S. Ambrogio: sistemazione	B.C.S.A.R.	10.000.000	10.000.000	10.000.000
b1.6.18	Resti del carcere Mamertino Tulliano (sotto S. Giuseppe dei Falegnami): indagini, sistemazione	B.C.S.A.R.	485.000.000	485.000.000	485.000.000
b1.6.19	Palazzo Senatorio Disponibilità fondi Min BB CC	COMUNE ROMA	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
b1.6.20	Area grande Campidoglio: Palazzo Senatorio. Prosecuzione lavori consolidamento e restauro	COMUNE ROMA	8.500.000.000		
b1.6.23	Complesso archeologico di Santa Croce in Gerusalemme: manutenzione adeguamenti, spostamenti, allestimenti	B.C.S.A.R.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
b1.7	Recupero e manutenzione di complessi archeologici fuori dal Centro storico:				
b1.7.0	Suburbio, monumenti, complessi, beni mobili demaniali: interventi urgenti, scavi, manutenzioni, adeguamenti per la conservazione e la fruizione	B.C.S.A.R.	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
b1.7.1	Via Flaminia, Malborghetto: manutenzione	B.C.S.A.R.	250.000.000	250.000.000	250.000.000
b1.7.2	Via Salaria, Mausoleo Torre di Ponte Salario: adeguamenti, manutenzione	B.C.S.A.R.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
b1.7.3	Via Prenestina, Basilica sotterranea di Porta Maggiore: restauro	B.C.S.A.R.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
b1.7.4	Via Prenestina, Gabii: restauro e manutenzione	B.C.S.A.R.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
b1.7.4.1	Recupero e valorizzazione ambientale dell'area lacustre di Gabii-Castiglione	COMUNE ROMA	1.000.000.000		
b1.7.5	Via Latina, Ipogeo di Trebio Giusto:adeguamento, allestimento	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.7.6	Via Latina, Parco delle Tombe della Via Latina: restauri, adeguamenti	B.C.S.A.R.	450.000.000	450.000.000	450.000.000
b1.7.7	Via Latina, Villa dei Sette Bassi: manutenzione, recinzione	B.C.S.A.R.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
b1.7.8	Via Latina, Acquedotti Claudio e Alessandrino: interventi, manutenzione	B.C.S.A.R.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
b1.7.9	Via Ardeatina, via Grottaperfetta, strada antica e monumenti: adeguamenti	B.C.S.A.R.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
b1.7.10	Via Laurentina, abitato e necropoli loc. Acqua Acetosa: manutenzione, tutela in vista della costituzione del Parco	B.C.S.A.R.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
b1.7.11	Siti di interesse pre-protostorico: scavo, restauro e sistemazione	B.C.S.A.R.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
b1.7.12	Mausoleo di S. Elena c.d. Torpignattara: restauro	B.C.S.A.R.	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
b1.7.13	Via Trionfale, Ipogeo degli Ottavi: restauro	B.C.S.A.R.	20.000.000	20.000.000	20.000.000
b1.7.14	Via Flaminia. Villa di Livia: manutenzione, protezione, sistemazione	B.C.S.A.R.	320.000.000	320.000.000	320.000.000
b1.7.15	Via Latina. Vasca monumentale via C. Baronio: restauro, copertura e sistemazione	B.C.S.A.R.	350.000.000	350.000.000	350.000.000
b1.8	Manutenzione e valorizzazione aree verdi o giardini all'interno dei complessi archeologici: Terme di Diocleziano, Palatino-Foro Romano, Meta Sudante, Terme di Caracalla, S. Croce, c.d. Tempio di Minerva Medica, Domus Aurea, Necropoli di Villa Pamphili, Santuario Siriaco, Piramide di Caio Cestio, Tombe della via Latina	B.C.S.A.R.	6.600.000.000	6.600.000.000	6.600.000.000
b1.9	Somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma	B.C.S.A.R.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
b1.9.1	Somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma - Adeguamento sistema informatico	B.C.S.A.R.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
b1.9.2	Sopraintendenza archeologica di Roma: manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento e funzionamento delle sedi e dei monumenti.	B.C.S.A.R.	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
b1.10	Restauro dei beni mobili del Palazzo del Quirinale	Presidenza della Repubblica			
b1.12	Area di Città di Porto: ristrutturazione casale di bonifica Torlonia	B.C.S.A.O.	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Totale settore b1		**294.252.210.265**	**251.880.333.590**	**251.198.690.777**
b2.	Realizzazione parchi archeologici Appia Antica e Parco dei Fori:				

CODICE	OBIETTIVI E DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO	SOGGETTO PROPONENTE	TOTALE ASSEGNAZIONI LIRE	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
b2.1	Piano di utilizzazione ed esproprio parziale della Caffarella	COMUNE ROMA	26.000.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000
b2.2	Studi, progettazione e avvio della realizzazione del Parco dell'Appia Antica, dell'area centrale e dei Fori	COMUNE ROMA	3.000.000.000	3.000.000.000	
b2.4	Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni di monumenti e di aree demaniali del Parco (compresa la Villa dei Quintili)	B.C.S.A.R.	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000
b2.5	Scavo e sistemazione Foro di Nerva e Traiano e Museo dei Fori ai Mercati Traianei	COMUNE ROMA	-5		
b2.5.1	Scavo e sistemazione Foro di Nerva	COMUNE ROMA	3.000.000.000	3.000.000.000	2.883.665.213
b2.5.2	Scavo e sistemazione del Foro Traianeo e del Museo dei Fori ai Mercati Traianei	COMUNE ROMA	7.864.835.650	2.864.835.650	2.790.000.000
b2.6	Operazioni archeologiche e sistemazione dell'arco dei Fori di Nerva, della Pace, di Cesare Augusto e Traiano per favorire la comprensibilità dell'intero complesso dei Fori Imperiali	COMUNE ROMA	5.000.000.000		
b2.7	Colle Oppio, Restauro e consolidamento dell'esedra delle terme di Traiano sovrastante il criptoportico con l'affresco della "Città Dipinta" e sistemazione dell'area archeologica antistante. Impermeabilizzazione del criptoportico	COMUNE ROMA	5.000.000.000		
	Totale settore b2		**53.464.835.645**	**38.464.835.650**	**35.273.665.213**
b3	Valorizzazione del sistema dei parchi urbani e suburbani:				
b3.1	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno delle seguenti ville:	COMUNE ROMA			
b3.1.1	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentiali e delle catacombe, all'interno di Villa Torlonia	COMUNE ROMA	34.128.712.526	3.346.562.074	3.168.083.210
b3.1.2	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di Villa Carpegna	COMUNE ROMA	3.192.151.000	3.192.151.000	2.805.097.000
b3.1.3	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di Villa Pamphili: Villa Vecchia	COMUNE ROMA	4.590.148.222	1.090.148.200	1.067.000.000
b3.1.4	Esproprio e sistemazione Villa York	COMUNE ROMA	6.500.000.000		
b3.1.5	Acquisizione e riuso di Villa Blanc	COMUNE ROMA			
b3.2	Esproprio delle aree del comprensorio di Villa Ada e piano di utilizzazione	COMUNE ROMA	26.000.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000
	Totale settore b3		**74.411.011.748**	**33.628.861.274**	**33.040.180.210**
b4.1	Scavi archeologici per le stazioni della linea metropolitana C nel centro storico (da individuare di concerto con il Comune di Roma)	MIN. BB.CC.	3.192.704.000	3.192.704.000	3.192.704.000
b4.2	Restauro di villa romana emersa da scavi per la realizzazione dell'Auditorium ed allestimento di relativo museo archeologico all'interno di foyer dell'Auditorium	COMUNE ROMA	2.000.000.000		
	Totale settore b4		**5.192.704.000**	**3.192.704.000**	**3.192.704.000**
	TOTALE LETTERA b)		**427.320.761.658**	**327.166.734.514**	**322.705.240.200**
LETTERA c					
c1	Tutela ambientale e territoriale:				
c1.1.1	Progettazione e avvio realizzazione linea tramviaria Casaletto-p.za Venezia:	COMUNE ROMA	13.547.000.000	11.900.000.000	11.305.000.000
c1.1.1.1	Progettazione e realizzazione I lotto: stazione Trastevere-p.za Venezia	COMUNE ROMA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
c1.4	Intervento di monitoraggio ambientale	PROVINCIA ROMA	600.000.000		
c1.5.1	Valorizzazione sistema Tevere: riqualificazione ambientale ed interventi per la navigazione per consentire una valorizzazione turistico-ricettiva del sistema fluviale	COMUNE ROMA	6.800.000.000		
c1.5.2	Risanamento bacini Tevere ed Aniene, opere igieniche, collettori ed adduttrici				
c1.5.2.11	Costruzione rete di collettori di lunghezza pari a 16.000 ml, suddivisa in una dorsale principale parallela all'asta del Rio Galeria, più rami secondari lungo i fossi di Monachina, Bamboccio, Aibuceto, Acquasona, Selvetta, Cerquetta, Pratorotondo, Costruzione impianti di sollevamento	COMUNE ROMA	40.000.000.000	28.632.516.443	14.476.258.221
c1.5.6.1	Risanamento del sottobacino della media valle dell'Aniene (torrente Fiumicino)	PROVINCIA ROMA	6.500.000.000	850.000.000	850.000.000
c1.5.6.2	Tutela dei gruppi sorgentizi del Simbrivio, alto Aniene e Acqua Marcia	PROVINCIA ROMA	6.000.000.000		
	Totale settore c1		**85.447.000.000**	**51.382.516.443**	**36.631.258.221**
c2	Realizzazione Parchi naturali, sportivi e per il tempo libero:				

CODICE	OBIETTIVI E DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO	SOGGETTO PROPONENTE	TOTALE ASSEGNAZIONI	IMPEGNI	TRASFERIMENTI
			LIRE		
c2.1	Parco di Tor di Quinto, Parco lineare via Flaminia, Parco via Veientana Vetere e progetto pista ciclabile fino a Malborghetto	COMUNE ROMA	5.462.782.139	5.462.782.140	5.189.643.034
c2.2	Parco di Aguzzano: acquisizione tramite permuta e restauro di un casale	COMUNE ROMA	3.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
c2.3	Parco Tevere (zona Ostiense) che potrà prevedere la presenza di attività educative e sperimentali dal Min. Ambiente	Min. Ambiente			
c2.3.1	Parco Casilino labicano: sistemazione aree a verde (stralcio funzionale)	COMUNE ROMA	5.000.000.000		
c2.3.2	Tutela e valorizzazione del complesso di Galeria antica. Recupero paesaggistico ed ambientale del monumento naturale Galeria Antica	COMUNE ROMA	500.000.000		
c2.5	Indagini e progettazioni relative ad interventi ricadenti nei settori della mobilità, del recupero edilizio e della tutela ambientale	PROVINCIA ROMA	3.000.000.000		
	Totale settore c2		**16.962.782.139**	**7.462.782.140**	**7.189.643.034**
c3	Interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e riqualificazione delle periferie:				
c3.1	Interventi di recupero edilizio				
c3.1.3	Elaborazione del piano di assetto generale per l'insediamento della III Università nel complesso di S. Maria della Pietà con il superamento dell'Ospedale psichiatrico	COMUNE ROMA	0		
c3.1.3.1	Studio di fattibilità finalizzato alla sistemazione funzionale ed alla riqualificazione dell'area di Santa Maria della Pietà	COMUNE ROMA	500.000.000	250.000.000	
c3.1.4	Ristrutturazione e recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna - Ala ottocentesca I e II lotto	COMUNE ROMA	4.827.631.265	4.827.631.265	4.464.135.755
c3.1.4.1	Ristrutturazione recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna IV lotto	COMUNE ROMA	4.000.000.000		
c3.1.8	Recupero e restauro palazzo Valentini 3° stralcio funzionale	PROVINCIA ROMA	7.537.000.000	4.727.325.667	4.646.435.515
c3.1.8.1	Restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini - Completamento - III stralcio	PROVINCIA ROMA	1.300.000.000		
c3.1.10	Recupero Ghetto: Restauro Portico d'Ottavia	COMUNE ROMA	272.303.680	272.303.610	
c3.1.11	Completamento ristrutturazione edifici via dei Prefetti	PROVINCIA ROMA	15.900.000.000	795.000.000	795.000.000
c3.1.12	Progettazione ed avvio della ristrutturazione del complesso di Via Ostiense n 129 da destinarsi al Centro Sperimentale di formazione per obiettori di coscienza	Croce Rossa Italiana	3.500.000.000	350.000.000	350.000.000
c3.2.7	Avvio della realizzazione di itinerari protetti nel Centro Storico per portatori di handicap e sistemi di segnalazione	COMUNE ROMA			
c3.2.7	Percorsi Trevi-Pantheon	COMUNE ROMA	2.391.200.493	2.343.391.222	2.333.390.472
c3.2.10	sistemazione genererale area S.Pietro: indagini e progett.	COMUNE ROMA	999.600.000	999.600.000	999.600.000
c3.2.11	sistemazione generale area S.Paolo fuori le mura: ind. e prog.	COMUNE ROMA	797.300.000	797.300.000	797.300.000
c3.2.12	sistemazione generale aree ed itinerari basiliche S.M.Maggiore, S.Giovanni, S.Croce in Gerusalemme: ind. e prog.	COMUNE ROMA	1.499.400.000	1.499.400.000	1.499.400.000
c3.2.14	Sentiero del Pellegrino - Progetto di un percorso pedonale e ciclabile	COMUNE ROMA	3.000.000.000		
c3.2.15	Espletamento concorsi di progettazione per due ponti pedonali (Ponte della scienza e Ponte della Musica) e un ponte carrabile (Ponte dei Congressi) sul Tevere	COMUNE ROMA	1.500.000.000		
c3.2.16	Progettazione tratto Lungotevere interrato zona Papareschi e sistemazione, progettazione e primi interventi collegati all'insediamento della nuova sede del Teatro di Roma	COMUNE ROMA	3.000.000.000		
c3.3.1	Interventi di riqualificazione delle località: Torre Angela, Casilina, Morena, Gregna S. Andrea, Labaro-Prima Porta, Casalotti -Montespaccato, Palmarola, Acilia - Dragona	COMUNE ROMA	0		
c3.3.1.1	Ristrutturazione P.za Capelvenere "Casette Pater" Acilia	COMUNE ROMA	7.974.101.433	7.974.101.430	7.575.396.360
c3.3.2	Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Corviale, Tor Bella Monaca, Laurentino 38	COMUNE ROMA	-9		
c3.3.2.1	Laurentino	COMUNE ROMA	1.128.799.370	1.128.799.370	959.479.464
c3.3.2.2	Corviale	COMUNE ROMA	2.233.715.450	2.233.715.450	2.045.370.456
c3.3.2.3	Tor Bella Monaca	COMUNE ROMA	560.231.520	560.231.520	559.019.780
c3.3.9	Interventi di risanamento igienico sanitario: - adduttrice nord-ovest I lotto - collettore di Bravetta - collettore Pisana I tronco - collettore Pisana II tronco	COMUNE ROMA	0		
c3.3.9.1	Adduttrice nord-ovest I lotto	COMUNE ROMA	21.865.000.000	21.865.000.000	10.904.348.023
c3.3.9.2	Collettore di Bravetta	COMUNE ROMA	5.805.000.000	4.056.669.754	3.853.836.266
c3.3.9.3	Collettore Pisana I e II tronco	COMUNE ROMA	17.330.000.000	17.330.000.000	8.963.016.860
c3.3.10.8	Risanamento igienico-sanitario Morena: I lotto fognature	COMUNE ROMA	4.449.250.000	4.449.250.000	2.224.625.000
c3.3.13	Realizzazione del centro agro-alimentare	COMUNE ROMA			
c3.3.13.1	Realizzazione infrastrutture di collegamento A/24 Tiburtina a servizio del Centro Agro Alimentare	C.A.R. S.p.A.	42.900.000.000	38.466.996.689	20.880.245.189