

**ATTI PARLAMENTARI**

**XVIII LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. CCXX**

**n. 1**

## **RELAZIONE**

### **SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E SU EVENTUALI AGGIORNAMENTI DEL CRONO- PROGRAMMA DEL GRANDE PROGETTO POMPEI**

**(Aggiornata al 31 dicembre 2017)**

*(Articolo 1, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112)*

*Predisposta dal direttore generale del Grande Progetto Pompei*

*Presentata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

**(FRANCESCHINI)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 3 aprile 2018*

---

PAGINA BIANCA



*Il Ministro  
dei Beni e delle Attività Culturali  
e del Turismo*



MIBACT-UDCM  
GABINETTO  
0008941-03/04/2018  
Cl. 06.01.00/406

*Caro Presidente,*

l'articolo 1, comma 1, lettera *f-bis*, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 2013, n. 112, dispone che il Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei informi, con cadenza semestrale, il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma.

Mi prego, pertanto, di inviare alla Sua attenzione la VIII relazione semestrale al Parlamento (II/2017).

L'occasione mi è gradita per inviarLe i miei più cordiali saluti.

*Dario Franceschini*

On.le Roberto FICO  
Presidente della Camera dei deputati  
PALAZZO MONTECITORIO  
00186 ROMA



La presente Relazione è stata redatta dal Direttore Generale di progetto del Grande Progetto Pompei in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. f *bis*, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91 recante “*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

I dati sono aggiornati al 31 DICEMBRE 2017.

**INDICE**

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>1</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b> .....	<b>13</b>
<b>CAPITOLO I - LA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017</b> .....	<b>15</b>
<b>CAPITOLO II - PROBLEMATICHE AFFRONTATE</b> .....	<b>19</b>
<b>CAPITOLO III - LO SVILUPPO DELLE INIZIATIVE AVVIATE FIN DAL 2014</b> .....	<b>29</b>
<b>CAPITOLO IV - IL PIANO STRATEGICO PER LO SVILUPPO DELLA <i>BUFFER ZONE</i></b> .....	<b>37</b>
<b>CAPITOLO V - SITUAZIONI PARTICOLARI</b> .....	<b>51</b>
<b>CAPITOLO VI - RIENTRO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE</b> .....	<b>53</b>
<b>CAPITOLO VII - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE</b> .....	<b>57</b>
<b>ABBREVIAZIONI</b> .....	<b>61</b>
<b>ELENCO DEGLI ALLEGATI</b> .....	<b>63</b>

PAGINA BIANCA