

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCXLIII

n. 1

RELAZIONE

**SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL COMMISSARIO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO DELLE FI-
NALI DI COPPA DEL MONDO E DEI CAMPIONATI MON-
DIALI DI SCI ALPINO, CHE SI TERRANNO A CORTINA
D'AMPEZZO, RISPETTIVAMENTE, NEL MARZO 2020 E
NEL FEBBRAIO 2021**

(Anno 2018)

(Articolo 61, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e ss. mm. ii.)


*Trasmessa dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali
di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a
Cortina d'Ampezzo nel marzo 2020 e nel febbraio 2021*

Trasmessa alla Presidenza il 20 febbraio 2019

PAGINA BIANCA



IL COMMISSARIO
per la realizzazione del progetto
sportivo dei campionati mondiali
di sci alpino – Cortina 2021



La presente relazione è resa in ottemperanza a quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e ss. mm. e ii..

Tale norma prevede che il Commissario, nominato per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, invia, con cadenza annuale, alle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, una relazione sulle attività svolte, unitamente alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.



1. Introduzione

L'assegnazione all'Italia dell'organizzazione dei Mondiali di sci alpino previsti a Cortina nel 2021 è stata formalizzata con un contratto denominato *"Hosting Contract"*, sottoscritto il 9 giugno 2016 a Cancun in Messico, tra la Federazione Internazionale di Sci, di seguito FIS, la Federazione Italiana Sport Invernali, di seguito FISI e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

Per dare seguito agli impegni assunti, la FISI in qualità di massimo organo nazionale deputato a promuovere e regolare lo svolgimento delle discipline invernali, il 3 agosto 2016 ha sottoscritto una convenzione con la Fondazione Cortina 2021, al fine di disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento dei Campionati del Mondo 2021.


La Fondazione Cortina 2021 ha elaborato, a seguito di una prima indagine ricognitiva, un iniziale programma di interventi infrastrutturali strategici per l'organizzazione dell'evento sportivo e contestualmente volti a lasciare, a valle della medesima competizione internazionale, una *"legacy"* sul territorio montano interessato, consentendo una maggiore connettività fisica dei luoghi, strettamente funzionale anche allo sviluppo del turismo.

Il programma di interventi, nel corso dell'anno 2017, è stato presentato al Governo, per la necessaria condivisione, oltreché per un interessamento volto al reperimento delle risorse economiche necessarie per la copertura finanziaria, al fine di garantire la realizzazione di quanto previsto nel medesimo programma.

Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*, ha previsto e disciplinato, all'articolo 61, la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. In particolare, il comma 1 del sopracitato articolo 61 ha previsto, tra l'altro, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Presidente della Regione Veneto, il Presidente della Provincia di Belluno, il Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, di un Commissario con il compito di provvedere alla progettazione e alla realizzazione del Piano degli interventi.

Lo scrivente è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 ottobre 2017 e ss. mm. e ii., Commissario con poteri di impulso, di coordinamento e di monitoraggio nei confronti dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione delle azioni, delle iniziative e delle opere finalizzate alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino.

I mondiali di sci alpino di Cortina 2021 rappresentano uno dei maggiori eventi sportivi dei prossimi anni, costituendo un'importante occasione di riqualificazione del territorio e della macro area delle Dolomiti, dopo



le storiche Olimpiadi del '56. All'iridato evento si stima il coinvolgimento di circa 600 atleti provenienti da più di 70 nazioni e la presenza, in 14 giorni di gare, di 200 mila spettatori oltre che di 500 milioni di spettatori collegati live.

2. Attività svolta e tempi di attuazione del programma

In attuazione di quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 61 del decreto legge n.50/2017 e ss. mm. e ii., si è provveduto a predisporre il Piano degli interventi, indicato al comma 1 del citato articolo, contenente la descrizione, la durata e le stime di costo di ogni singolo intervento e articolato nei seguenti livelli:

- Livello 1: infrastrutture di gara e opere connesse indispensabili per la riuscita ottimale del progetto sportivo;
- Livello 2: infrastrutture di gara e opere complementari;
- Livello 3: infrastrutture complementari ai campionati del mondo che avranno una stretta ricaduta sul territorio e sulla comunità locale, in termini di ottimizzazione dei servizi per la cittadinanza e per lo sviluppo sostenibile del turismo;
- Livello 4: attività ricognitiva di studio finalizzata all'approvazione di progetti di fattibilità tecnico economica.


Il Piano degli interventi è stato inviato in data 14 dicembre 2017, ai sensi del citato articolo 61, comma 2, del D.L. n.50/2017, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per il successivo invio alle competenti Commissioni parlamentari.

Nei mesi a seguire sono state indette e successivamente svolte tre conferenze di servizi, rispettivamente, il giorno 8 gennaio, 31 maggio e 31 luglio 2018, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e dell'articolo 61, comma 3 del decreto-legge 50/2017 per l'approvazione degli interventi ricompresi nel Livello 1, Livello 2 e parte degli interventi del Livello 3.

Si riporta di seguito una tabella sintetica degli interventi al fine di indicare, in termini percentuali, lo stato di consistenza delle attività amministrative svolte nonché della realizzazione degli stessi interventi.



IL COMMISSARIO
per la realizzazione del progetto
sportivo dei campionati mondiali
di sci alpino – Cortina 2021



Livello	Codice	Intervento	Conferenza di Servizi	% Avanzamento Progettazione	% Avanzamento Approvazione	% Avanzamento Esecuzione
Livello 1	L1N1	Realizzazione della "Finish Area" di Rumerlo	lunedì 8 gennaio 2018	100%	100%	90%
Livello 1	L1N2	Accessibilità alle ski area Rumerlo e Piè Tofana	lunedì 8 gennaio 2018	100%	100%	50%
Livello 1	L1N3	Tre tunnel di collegamento sciistico piste Olympia e Vertigine	lunedì 8 gennaio 2018	100%	100%	40%
Livello 1	L1N4	Pista Vertigine Olympia	-	100%	100%	100%
Livello 1	L1N5	Pista Lacedelli Cinque Torri	martedì 31 luglio 2018	100%	100%	0%
Livello 1	L1N6	Bacino idrico Cinque Torri	martedì 31 luglio 2018	80%	95%	0%
Livello 1	L1N7	Sistema di protezione Antivalanghivo	martedì 31 luglio 2018	80%	100%	0%
Livello 2	L2N1	PISTE A-B Col Druscè e ski weg	giovedì 31 maggio 2018	100%	100%	90%
Livello 2	L2N2	Finish Area Druscè	giovedì 31 maggio 2018	80%	100%	0%
Livello 2	L2N3	Strada Bypass Colfiere - Lago Ghedina	giovedì 31 maggio 2018	80%	100%	0%
Livello 2	L2N4	Nuova Cabinovia Cortina - Col Druscè	giovedì 31 maggio 2018	80%	100%	0%
Livello 3	L3N1	Nuova cabinovia Son dei Prade - Bain de Dones	-	40%	0%	0%
Livello 3	L3N2	Riquilificazione della piscina comunale Guaragnè	-	40%	0%	0%
Livello 3	L3N4	Adeguamento viabilità località Gilardon	-	40%	0%	0%
Livello 3	L3N5	Adeguamento viabilità Lungoboitte	-	40%	0%	0%
Livello 3	L3N6	Realizzazione pista ciclabile sedime dell'ex ferrovia	martedì 31 luglio 2018	80%	100%	0%

Nel mese di luglio sono stati avviati e parzialmente ultimati, i cantieri per la realizzazione dei cinque interventi, di seguito riportati e ricompresi nei sopra citati livelli uno e due.

- L1N1 - Realizzazione della "Finish area" Rumerlo;
- L1N2 - Accessibilità alle ski area Rumerlo e Piè Tofana;
- L1N3 - Tre tunnel di collegamento sciistico piste Olympia e Vertigine;
- L1N4 - Pista Vertigine Olympia;
- L2N1 - Piste A-B Col Druscè – (la realizzazione dello ski weg sarà avviata nel 2019).

Il parziale completamento di tali interventi ha reso possibile lo svolgimento della tappa di coppa del mondo femminile che si è svolta il 19 e 20 gennaio u.s.. L'evento sportivo si è svolto in sicurezza e con una partecipazione di pubblico triplicata rispetto all'anno precedente, grazie anche al nuovo "layout funzionale" della pista Olympia e dell'arrivo di gara realizzato in zona Rumerlo.


Entro la fine del mese di Marzo 2019, si procederà a svolgere le conferenze dei servizi per l'approvazione di tutti i progetti ricompresi nel Livello 3 consentendo, così, l'avvio delle procedure di realizzazione di tutti gli interventi inseriti nel primo, secondo e terzo Livello del Piano di cui trattasi.

Il quarto livello del Piano degli interventi si riferisce ad un'attività ricognitiva, di studio, che lo scrivente, in considerazione delle procedure semplificate per l'approvazione degli interventi potrà svolgere al fine di consegnare al territorio interessato progetti di sviluppo del turismo sportivo in montagna, orientati al collegamento di Cortina con i bacini sciistici confinanti.

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi relativi alla viabilità comunale nella città di Cortina d'Ampezzo ricompresi nel più volte citato Piano, quali la strada bypass Colfiere-Lago Ghedina e finisch area Druscè, l'adeguamento della viabilità locale di Gilardon e Lungoboitte, è stato sottoscritto un accordo con Anas s.p.a., finalizzato all'affidamento a quest'ultima delle funzioni di stazione appaltante, lasciando sempre



IL COMMISSARIO
per la realizzazione del progetto
sportivo dei campionati mondiali
di sci alpino – Cortina 2021




in capo allo scrivente Commissario le attività volte all'approvazione dei sopracitati progetti in conferenza di servizi. l'Anas s.p.a. provvederà ad anticipare le somme necessarie alla realizzazione dei predetti interventi, somme che saranno oggetto di restituzione da parte del Commissario nei limiti degli importi di spesa annuale allo stesso consentiti ed autorizzati per gli anni 2020-2021. L'avvenuta sottoscrizione dell'accordo riveste una notevole rilevanza strategica, poiché consentirà di anticipare l'avvio dei lavori per la realizzazione delle strade, già a partire dalla primavera 2019, utilizzando le risorse economiche di cui altrimenti lo scrivente avrebbe potuto disporre solo a partire dal 2020.

Lo scrivente, al fine di ottimizzare il tempo a disposizione, nonché in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa da porre in essere e di valorizzazione degli strumenti di legge riconosciuti, ha affidato alla Struttura di missione degli Anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Provincia di Belluno, le funzioni di Stazione Appaltante per l'affidamento dei servizi di progettazione nonché dei lavori previsti nel Piano degli interventi, concordando l'attivazione delle diverse procedure in base alla programmazione svolta dal Commissario. Il Commissario si è convenzionato anche con la Regione Veneto, la quale, oltre a garantire la massima tempestività nelle istruttorie correlate alle conferenze di servizi degli interventi del Piano, ha messo a disposizione due unità di personale dirigenziale non generale per rivestire la funzione di Responsabile del Procedimento degli interventi del Piano.

Si segnala inoltre, che lo scrivente ha sottoscritto con l'ANAC un protocollo di vigilanza collaborativa preventiva, attivato ai sensi dell'art. 213 del Codice dei contratti pubblici, finalizzata a verificare la conformità degli atti alla normativa di settore ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti connessi all'organizzazione dei mondiali di cui trattasi ed in particolare per gli interventi riferiti alla zona Rumerlo.

È stato inoltre sottoscritto con la Prefettura – U.T.G. di Belluno un Piano per la legalità finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti connessi all'organizzazione dei mondiali Cortina 2021. Il Piano prevede infatti un rafforzamento del controllo dei cantieri dei lavori attraverso la messa a disposizione della Prefettura, della banca dati dei lavoratori e mezzi impiegati per l'esecuzione delle opere. La banca dati, implementata dal Commissario, è aggiornata settimanalmente e fa parte del sistema di coordinamento progettato ed attuato per la realizzazione del progetto sportivo.

Alla luce di quanto riportato e considerata la complessità, al fine di garantire una gestione unitaria delle singole procedure ed il coordinamento delle Amministrazioni coinvolte nella realizzazione del progetto sportivo, lo scrivente ha orientato la gestione dei processi informativi del Piano degli interventi verso una digitalizzazione delle attività che ha preso il nome di: "Open Cortina".




“Open Cortina” è un progetto che raccoglie, elabora e divulga dati digitali strutturati sui processi realizzativi del Piano degli Interventi attraverso una piattaforma per la gestione digitale integrata delle informazioni finalizzata al supporto delle attività degli operatori coinvolti nelle diverse fasi della realizzazione delle opere e alla pubblica divulgazione, garantendo il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento della progettazione e dei lavori sino al collaudo finale.

L'articolo 61, comma 8, del decreto legge n.50/2017 prevede, tra l'altro, che il Commissario può, nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000,00 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico - economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede, tra l'altro, che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legislativo, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Alla luce del combinato disposto delle sopracitate norme e, ravvisata quindi la necessità di avvalersi di diversi profili professionali di alta qualificazione nelle discipline giuridico-economiche e ingegneristiche, sono state individuate sei figure professionali, alle quali affidare funzioni di supporto al Commissario per i seguenti settori di attività:

- tutela paesaggistica e recupero edilizio e ambientale;
- difesa idrogeologica e delle strutture e delle infrastrutture viarie complesse;
- risoluzione di problematiche legali e di analisi giuridiche;
- risoluzione di questioni attinenti gli aspetti economici e finanziari connessi alle concessioni di lavori e servizi e alla finanza di progetto;
- l'attività giuridico-amministrativa e di coordinamento fra gli Enti firmatari del protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti connessi all'organizzazione dei mondiali;
- digitalizzazione dei processi informativi (BIM-building information modeling).



3. Risorse economiche

Le risorse economiche per l'attuazione del Piano degli interventi, autorizzate dal decreto legge n. 50/2017, a valere sul bilancio dello Stato, sono pari a 5 milioni di euro per il 2017, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e a 5 milioni di euro per il 2021 per un totale di 40 milioni di euro, di volta in volta trasferiti su un apposito capitolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare con D.D. n. 2385 del 19 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è stato autorizzato l'impegno pluriennale di spesa a favore del Commissario a valere sul capitolo di spesa n. 7694. A tale stanziamento si aggiungono inoltre le risorse economiche pari ad € 28.700.000,00 messe a disposizione dal Fondo dei Comuni di confine e € 1.500.000,00 da parte del Comune di Cortina d'Ampezzo. Al riguardo, si segnala che in data 16 febbraio u.s., si è proceduto a sottoscrivere con il suddetto Ministero e il Fondo dei Comuni di confine, un accordo finalizzato all'apertura della contabilità speciale intestata al Commissario sulla quale trasferire tutte le risorse economiche. Ciò consente una gestione unitaria ed un'ottimizzazione delle risorse medesime in capo al Commissario che si avvale, a tal fine, come già specificato della Struttura di missione degli Anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Provincia di Belluno e di Anas s.p.a.. Inoltre, sono previste risorse private per la realizzazione di alcuni interventi prevalentemente riferiti a piste da sci, nell'ambito dei quali lo scrivente ha svolto un'attività di carattere amministrativo per il coordinamento delle relative autorizzazioni, nonché per la realizzazione della nuova cabinovia Cortina – Col Drusciè che sarà realizzata attraverso lo strumento della finanza di progetto.

Per maggior chiarezza si riporta di seguito un quadro sintetico dei costi degli interventi ricompresi nel piano, aggiornato a seguito degli approfondimenti eseguiti nel corso delle conferenze di servizi.

Si segnala che l'intervento L3N3 – Nuova palestra comunale "Palestra Revis" aree contermini, è stato stralciato e defanziato a causa del mancato cofinanziamento del Comune di Cortina d'Ampezzo originariamente assentito, e comunque non ricompreso nell'ambito della sottoscrizione dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 della L.241/90 tra lo scrivente Commissario, Il Ministero dell'Infrastrutture e trasporti nonché il Fondo dei Comuni di confine.

Si allega alla presente (allegato "A") l'elenco dei titoli di pagamento emessi nel corso dell'anno 2018, nonché l'elenco dei versamenti (Allegato "B") fatti dalle Amministrazioni coinvolte nella realizzazione del progetto sportivo di cui trattasi, giusta accordo sottoscritto il 16 febbraio 2018.



IL COMMISSARIO
per la realizzazione del progetto
sportivo dei campionati mondiali
di sci alpino – Cortina 2021



Livello	Codice	Intervento	Importo lordo stimato	Fondi FCC	Fondi Privati	Fondazione Cortina 2021	Comune di Cortina d'Ampezzo	Commissario DL50/17
Livello 1	L1N1	Realizzazione della "Finish Area" di Rumerlo	1.278.013 €					1.278.013 €
Livello 1	L1N2	Accessibilità alle ski area Rumerlo e Piè Tofana	3.900.000 €	2.000.000 €			1.200.000 €	700.000 €
Livello 1	L1N3	Tre tunnel di collegamento sciistico piste Olympia e Vertigine	1.000.000 €					1.000.000 €
Livello 1	L1N4	Pista Vertigine Olympia	4.200.000 €		2.700.000 €	1.500.000 €		
Livello 1	L1N5	Pista Lacedelli Cinque Torri	3.845.000 €					3.845.000 €
Livello 1	L1N6	Bacino idrico Cinque Torri	2.750.000 €		2.750.000 €			
Livello 1	L1N7	Sistema di protezione Antivalanghivo	3.000.000 €					3.000.000 €
Livello 2	L2N1	PISTE A-B Col Druscè e ski weg	3.500.000 €		3.500.000 €			
Livello 2	L2N2	Finish Area Druscè	1.500.000 €					1.500.000 €
Livello 2	L2N3	Strada Bypass Colfriere - Lago Ghedina	3.250.000 €					3.250.000 €
Livello 2	L2N4	Nuova Cabinovia Cortina - Col Druscè	22.715.000 €		15.215.000 €			7.500.000 €
Livello 3	L3N1	Nuova cabinovia Son dei Prade - Bain de Dones	18.500.000 €	15.500.000 €				3.000.000 €
Livello 3	L3N2	Riqualificazione della piscina comunale Guarnè	9.282.118 €	9.282.118 €				
Livello 3	L3N4	Adeguamento viabilità località Gilardon	2.200.000 €					2.200.000 €
Livello 3	L3N5	Adeguamento viabilità Lungobotte	7.500.000 €					7.500.000 €
Livello 3	L3N6	Realizzazione pista ciclabile sedime dell'ex ferrovia	1.917.882 €	1.917.882 €				
Livello 4	L4N1	Studi di fattibilità	526.987 €					526.987 €
	SC	Spese Struttura Commissariale e riserva tecnica	1.200.000 €					1.200.000 €
	LC	Lavori in economia e riserva Contenziosi	3.500.000 €					3.500.000 €
			95.565.000 €	28.700.000,00 €	24.165.000,00 €	1.500.000,00 €	1.200.000,00 €	40.000.000 €

Si ritiene inoltre utile, indicare la programmazione della ripartizione delle risorse attribuite agli interventi anno per anno, operata dal Commissario, in relazione alla priorità degli stessi ed agli stanziamenti pluriennali previsti da D.L. 50/2017.

Livello	Codice	Intervento	Importo lordo stimato	Attribuzione spese Commissario DL50/17	2017-2018	2019	2020	2021
Livello 1	L1N1	Realizzazione della "Finish Area" di Rumerlo	1.278.013 €	1.278.013 €	1.278.013 €			
Livello 1	L1N2	Accessibilità alle ski area Rumerlo e Piè Tofana	3.900.000 €	700.000 €	700.000 €			
Livello 1	L1N3	Tre tunnel di collegamento sciistico piste Olympia e Vertigine	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €			
Livello 1	L1N4	Pista Vertigine Olympia	4.200.000 €					
Livello 1	L1N5	Pista Lacedelli Cinque Torri	3.845.000 €	3.845.000 €		3.845.000 €		
Livello 1	L1N6	Bacino idrico Cinque Torri	2.750.000 €					
Livello 1	L1N7	Sistema di protezione Antivalanghivo	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €			
Livello 2	L2N1	PISTE A-B Col Druscè e ski weg	3.500.000 €					
Livello 2	L2N2	Finish Area Druscè	1.500.000 €	1.500.000 €			1.500.000 €	
Livello 2	L2N3	Strada Bypass Colfriere - Lago Ghedina	3.250.000 €	3.250.000 €			3.250.000 €	
Livello 2	L2N4	Nuova Cabinovia Cortina - Col Druscè	22.715.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €			
Livello 3	L3N1	Nuova cabinovia Son dei Prade - Bain de Dones	18.500.000 €	3.000.000 €		3.000.000 €		
Livello 3	L3N2	Riqualificazione della piscina comunale Guarnè	9.282.118 €					
Livello 3	L3N4	Adeguamento viabilità località Gilardon	2.200.000 €	2.200.000 €			2.200.000 €	
Livello 3	L3N5	Adeguamento viabilità Lungobotte	7.500.000 €	7.500.000 €			2.500.000 €	5.000.000 €
Livello 3	L3N6	Realizzazione pista ciclabile sedime dell'ex ferrovia	1.917.882 €					
Livello 4	L4N1	Studi di fattibilità	526.987 €	526.987 €	371.987 €	155.000 €		
	SC	Spese Struttura Commissariale e riserva tecnica	1.200.000 €	1.200.000 €	400.000 €	800.000 €		
	LC	Lavori in economia e riserva Contenziosi	3.500.000 €	3.500.000 €	750.000 €	2.200.000 €	550.000 €	
			95.565.000 €	40.000.000 €	15.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	5.000.000 €

Roma, 04/02/2019

Inga Luigivalerio Sant'Andrea

Lista Titoli CS

ALL.A

Sezione : 348	Conto : 6081
Data da : 01/01/2018	Data a : 31/12/2018

N.Titolo	Data movimento	Beneficiario	Importo (€)
195	21/12/2018	6/1023/2	1.950,00
194	24/12/2018	RENATA CODELLO/IIT46U0306902117100000016697/CR O:55459819407	7.420,00
193	21/12/2018	6/1023/2	1.950,00
192	24/12/2018	ALBERTO MARIA BRUNI/IIT58X0200802819000005100355/CRO:5 5459819104	10.420,80
191	11/12/2018	SANDRO CONSTANTINI/IIT04I0851161070000000008246 /CRO:55448547309	140,18
190	11/12/2018	ISTA S.P.A./IIT53Q0851161070000000001247/CRO:5 5448515301	20.347,03
189	11/12/2018	LUIGI DEMENEGO/IIT55R0851161070000000007782/ CRO:55448514607	1.461,94
188	11/12/2018	ELENA DEMENEGO/IIT48R0585661070018571178420/ CRO:55448511300	1.461,94
187	11/12/2018	ANNAMARIA DEMENEGO/IIT25I0851161070000000008450/C RO:55448514304	1.461,94
186	11/12/2018	NYARY NORMANN ANDREAS THOMAS/IIT16K08511610700000000023112/CR O:55448539812	666,60
185	11/12/2018	ANTONIO COLLI/IIT63U0851161070000000025314/CRO:5 5448547700	12.754,15
184	11/12/2018	STEFANO RECAFINA/IIT91C0306961291100000000326/C RO:55448517409	651,06
183	11/12/2018	RICCARDO RECAFINA/IIT04V0851161070000000004623/C RO:55448524212	1.446,82
182	11/12/2018	LIDIA RECAFINA/IIT08S0851161070000000024123/C RO:55448539509	1.446,82
181	11/12/2018	GIUSEPPE RECAFINA/IIT97G0802058910000300272426/C RO:55448531305	651,06
180	11/12/2018	ENRICO RECAFINA/IIT85A0585661070018570017962/C RO:55448519100	651,06
179	11/12/2018	ANTONIA BOZNER/IIT97G0802058910000300272426/CR O:55448539408	289,36
178	11/12/2018	CARMEN RECAFINA/IIT97G0802058910000300272426/C RO:55448539307	651,06
177	11/12/2018	ANTONIO RECAFINA/IIT25W0200861020000102094619/C RO:55448519012	1.446,82
176	11/12/2018	LUIGI MENARDI/IIT74E0851161070000000009802/CR O:55448526004	24.408,87

175	11/12/2018	GIOVANNI VALLE/IIT86Z085116107000000032826/CRO:5 5448546804	18.513,80
174	11/12/2018	GIOVANNI VALLE/IIT86Z085116107000000032826/CRO:5 5448547612	5.048,21
173	11/12/2018	CRISTINA MAJONI/IIT05J0851161240000000021916/CRO: 55448547511	25,16
172	11/12/2018	EMANUELA VILLAFRANCA SOISSON/IIT72H0851161070000000031976/CR O:55448547410	3,07
171	11/12/2018	LUIGI MENARDI/IIT61A0851161070000000027305/CR O:55448539711	50,32
170	11/12/2018	MARIA RITA MAJONI/IIT05J0851161240000000021916/CRO: 55448539610	25,16
169	11/12/2018	ALBERTO MENARDI/IIT66N0851161070000000023786/CR O:55448517611	50,32
168	11/12/2018	RENZO LACEDELLI/IIT48K0851161070000000024864/C RO:55448530005	251,62
167	11/12/2018	MARCO LACEDELLI/IIT77W085116107000000009395/ CRO:55448547006	11,18
166	11/12/2018	GIOVANNI LACEDELLI/IIT07S0851161070000000011628/C RO:55448546905	11,18
165	11/12/2018	RAFFAELLA DIBONA/IIT39H0851161070000000007544/CRO :55448517510	50,32
164	11/12/2018	MARIA LUIGIA DIBONA/IIT69O0851161070000000009836/CRO :55448522811	50,32
163	11/12/2018	ANGELA CAPRARO/IIT23A0851161070000000012760/C RO:55448518911	16,77
162	11/12/2018	PAOLO CONSTANTINI/IIT54W085116107000000003182 8/CRO:55448518709	140,18
161	11/12/2018	MASSIMO CONSTANTINI/IIT37Q085116107000000002588 2/CRO:55448522710	140,18
160	11/12/2018	ELENA CONSTANTINI/IIT76D085116107000000000814 2/CRO:55448518608	140,18
159	11/12/2018	SERGIO CONSTANTINI/IIT11J085116107000000000120 8/CRO:55448521700	9.706,03
158	11/12/2018	ANDREA MENARDI/IIT20W0851161070000000007220/C RO:55448521612	6.595,38
157	11/12/2018	VITO ZARDINI/IIT74P0851161070000000023689/CRO :55448521309	1.012,63
156	11/12/2018	MARCO ZARDINI/IIT28V0851161070000000016413/CRO :55448522609	1.012,63
155	11/12/2018	ELENA COLLI/IIT34O0200861071000101992488/CRO:5 5448538903	2.025,26
154	11/12/2018	CRISTINA MAJONI/IIT05J0851161240000000021916/CRO: 55448539206	2.005,32

153	11/12/2018	LUIGI MENARDI/IIT61A0851161070000000027305/CR O:55448529904	4.010,64
152	11/12/2018	MARIA RITA MAJONI/IIT05J0851161240000000021916/CRO: 55448529803	2.005,32
151	11/12/2018	ALBERTO MENARDI/IIT66N0851161070000000023786/CR O:55448522104	4.010,64
150	11/12/2018	MARIO LACEDELLI/IIT10J0622561070100000000886/C RO:55448523000	238,62
149	11/12/2018	MARCO LACEDELLI/IIT55Y0851161070000000017986/C RO:55448522912	238,62
148	11/12/2018	LUIGI DEMENEGO/IIT55R085116107000000007782/ CRO:55448539105	3.960,71
147	11/12/2018	ELENA DEMENEGO/IIT48R0585661070018571178420/ CRO:55448511010	3.960,71
146	11/12/2018	ANNAMARIA DEMENEGO/IIT25I085116107000000008450/C RO:55448539004	3.960,71
145	11/12/2018	MARIA LUISA MENARDI/IIT19R0851161070000000021428/CR O:55448529702	556,87
144	11/12/2018	LAURA VALLE/IIT67J085116107000000008154/CRO:5 5448511212	371,25
143	11/12/2018	GIOVANNI VALLE/IIT86Z0851161070000000032826/CRO:5 5448511111	1.485,00
142	11/12/2018	ENRICO VALLE/IIT36X0851161070000000030090/CRO:5 5448522508	371,25
141	11/12/2018	MENARDI ENRICO/IIT19R0851161070000000021428/CRO :55448525802	556,87
140	11/12/2018	MIRIAM COELLI/IIT75O0817935261000020009932/CRO: 55448538802	750,35
139	10/12/2018	6/1023/2	1.950,00
138	11/12/2018	FRANCESCO RUPERTO/IIT31D0200805166000400415452/C RO:55448538701	10.420,80
137	10/12/2018	6/1023/2	1.950,00
136	11/12/2018	SANDRO D'AGOSTINI/IIT72Z0814061110000030117310/ CRO:55448508612	10.420,80
135	11/12/2018	COELLI DIEGO/IIT17C0830401802000001029534/CRO: 55448508511	750,35
134	23/11/2018	8/1203/12	272,03
133	15/11/2018	R-STORE S.P.A./IIT41C0100503407000000000037/CRO:5 5434700908	1.236,51
132	23/11/2018	8/1203/12	2.848,42
131	15/11/2018	INFORMATION WORKERS GROUP S.R.L./IIT79M0503403248000000000227/CRO:55 434690508	12.947,38
130	14/11/2018	6/1023/2	600,00

129	15/11/2018	DANILO MORI/IIT67E0312703288000000112334/CRO:55 434699608	3.206,40
128	15/11/2018	MARIA TERESA NAPOLI/IIT15I0200805134000101626369/CRO: 55434699507	3.120,00
127	14/11/2018	6/1023/2	1.200,00
126	15/11/2018	PAOLO SCARZELLO/IIT05N0306961202615297335055/ CRO:55434698308	6.266,40
125	09/11/2018	LUIGIVALERIO SANTANDREA/IIT78H057040321100000016300 0/CRO:55432481101	1.013,22
124	19/10/2018	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA/IIT78H057040321100000016300 0/CRO:55423512010	1.155,44
123	04/10/2018	8/1203/12	120.322,64
122	05/10/2018	E.MA.PRI.CE. S.P.A./IIT50X0306961580100000001124/CRO:5 5417364209	809.477,75
121	04/10/2018	E-DISTRIBUZIONE SPA/IIT69K0306902117100000009743/CRO:554 16726300	122,00
120	10/09/2018	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA/IIT78H057040321100000016300 0/CRO:55406403707	2.808,86
119	06/09/2018	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA/IIT78H057040321100000016300 0/CRO:55405192107	729,25
118	05/09/2018	8/1203/12	661,65
117	06/09/2018	IL SOLE 24 ORE SPA/IIT70Q0306909557000024000197/CRO:554 05200109	3.007,50
116	22/06/2018	8/1203/12	396,00
115	22/06/2018	PIEMME S.P.A./IIT08G0200805351000003187467/CRO:5 5374074108	1.800,00
114	22/06/2018	8/1203/12	440,00
113	22/06/2018	PIEMME S.P.A./IIT08G0200805351000003187467/CRO:5 5374071104	2.000,00
112	22/06/2018	8/1203/12	160,13
111	22/06/2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO/IIT26I0100003245350200025000/CRO:5 5374091210	727,86
110	22/06/2018	8/1203/12	156,32
109	22/06/2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO/IIT26I0100003245350200025000/CRO:5 5374070801	710,53
108	22/06/2018	8/1203/12	309,65
107	22/06/2018	IL SOLE 24 ORE S.P.A./IIT70Q0306909557000024000197/CRO:5 5374070700	1.407,50
106	22/06/2018	8/1203/12	198,00
105	22/06/2018	RCS MEDIAGROUP S.P.A./IIT10B0306909537000015600124/CRO:5 5374082400	900,00
104	12/06/2018	ROSYTA PERRI/IIT25D0200805212000011026354/CRO:5 5369071910	538,40

103	12/06/2018	MARTA MELORO/IIT96G0760103200001014902934/CR O:55369071809	190,00
102	12/06/2018	LUIGI VALERIO SANT'ANDREA/IIT78H057040321100000016300 0/CRO:55369065309	680,95
101	08/06/2018	LUIGI VALERIO SANT'ANDREA/IIT78H057040321100000016300 0/CRO:55367833805	3.071,19
TOTALE			1.175.214,22

Lista quietanze CS

ALL. B

Sezione : 348	Conto : 6081
Data da :	Data a : 31/12/2018

N.Quiet	Data movimento	Tipo operazione	Provenienza fondi	Importo (€)
5	18/09/2018	Emissione Quietanza	Da conti di TU	1.200.000,00
4	14/08/2018	Emissione Quietanza	Da trasf. del Bilancio dello Stato	5.000.000,00
2	04/05/2018	Emissione Quietanza	Da trasf. del Bilancio dello Stato	5.000.000,00
3	04/05/2018	Emissione Quietanza	Da trasf. del Bilancio dello Stato	5.000.000,00
1	24/04/2018	Emissione Quietanza	Da conti di CS o da trasf. fondi	2.870.000,00

TOTALE	19.070.000,00
---------------	----------------------

