

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2005	Previsione al 30/06/2006
AMICO	R	2.048	2.245	2.245
ARNAU'	R	1.630	1.644	1.644
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	15.625	14.987	14.987
BIC LIGURIA	R	3.988	4.028	4.028
BIC LIGURIA (Savona)		2.221	2.768	2.768
CCRT CAVI			NON REALIZZABILE	
CEAL	R	2.543	119	119
FIP	R	9.010	8.559	8.559
GELFOOD	R	1.893	2.006	2.006
GENOA TERMINAL	R	14.142	14.262	14.262
IGE PAGANO			NON REALIZZABILE	
IGNAZIO MESSINA	R	10.265	10.267	10.267
ISTITUTO IL BALUARDO	R	7.337	7.765	7.765
LIGURIA INFORMATICA		-	-	-
MGM	R	3.532	3.935	3.935
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R	6.972	6.838	6.838
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPLIAMENTO	R	9.960	9.927	9.927
O.M.G.	R	1.336	1.391	1.391
SELOM	R	915	927	927
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	4.442	4.508	4.508
SLAM	R	1.144	1.151	1.151
TECNO PLASTIC	R	3.410	3.661	3.661
TELCO IC	R	802	806	806
THEMA (CST)	R	1.086	1.112	1.112
TOTALE		104.300	102.907	102.907

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2005	Erogazioni 1°Sem.2006	Erogazioni al 30/06/2006
AMICO	R	362	-	362
ARNAU'	R	366	-	366
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	4.081	-	4.081
BIC LIGURIA	R	1.947	-	1.947
BIC LIGURIA (Savona)		2.970	642	3.612
CCRT CAVI		663	NON REALIZZABILE	663
CEAL	R	228	-	228
FIP	R	1.136	-	1.136
GELFOOD	R	349	-	349
GENOA TERMINAL	R	1.373	-	1.373
IGE PAGANO		1.201	NON REALIZZABILE	1.201
IGNAZIO MESSINA	R	1.549	-	1.549
ISTITUTO IL BALUARDO	R	1.587	-	1.587
LIGURIA INFORMATICA		-	-	-
MGM	R	873	-	873
MSC MARCONI Soft. e Comp.	R	1.841	-	1.841
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL.	R	2.587	-	2.587
O.M.G.	R	303	-	303
SELOM	R	137	-	137
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	1.085	-	1.085
SLAM	R	258	-	258
TECNO PLASTIC	R	655	-	655
TELCO IC	R	102	-	102
THEMA (CST)	R	139	-	139
TOTALE		25.793	642	26.435

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia Liguria S.p.A. (già BIC Liguria S.p.A. nuovo workshop a Savona)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova Imprenditorialità
- **Localizzazione:** Savona
- **Data di costituzione:** 08.09.1986
- **Data delibera SPI:** 18.04.1997
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Sviluppo Italia S.p.A.	4.035	74,16	4.035	74,16
Fintecna S.p.A.	217	3,99	217	3,99
Filse S.p.A.	284	5,22	284	5,22
CCIAA Genova	165	3,04	165	3,04
Comune di Genova	165	3,04	165	3,04
Finmeccanica S.p.A.	77	1,42	77	1,42
ERG S.p.A.	75	1,38	75	1,38
Sinloc S.p.A.	54	0,99	54	0,99
B. Monte dei Paschi	41	0,76	41	0,76
Altri	327	6,00	327	6,00
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	5.440	100,00	5.440	100,00
	=====	=====	=====	=====

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.221
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 5
- **Anno di avvio dell'attività:** 1998
- **Anno di regime:** 1999
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 3.254
 - Di cui €/mgl. 1.033 per la costituzione fondo rischi

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2005	2.768
Previsione al 30/06/2006	2.768

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	-
prevista al 30/06/2006	-

• Previsione aggiornata avvio attività 2005

• Previsione aggiornata anno di regime 2006

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

	Contr.	F.rischi
erogato al 31/12/2005	1.936	1.033
da erogare 30/06/2006	-	-
da erogare nel II semestre 2006	642	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Sviluppo Italia ha già erogato sia la prima quota di contributo (50%), sia (la società ha presentato il primo SAL per oltre il 50% della spesa complessiva) la seconda pari al 25% del deliberato (€mgl. 646). La spesa iniziale per la ristrutturazione dell'immobile era prevista in €mgl. 2.221 aumentata in sede di realizzazione a €mgl. 2.768. Sviluppo Italia ha concesso alla società, attraverso due atti separati, contributi a fondo perduto per €mgl. 2.221 e €mgl. 361. La spesa residua è finanziata con l'utilizzo di contributi a fondo perduto a valere sulla legge 236/93 (€/mgl. 186). I lavori di ristrutturazione dell'immobile, che sono stati completati nel corso del 2005, hanno subito dei ritardi a seguito di una serie di problemi connessi all'accesso al nuovo incubatore che sono stati recentemente superati. Entro il primo semestre 2006 la società dovrebbe presentare la rendicontazione finale.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

Al fine di favorire la diffusione dei servizi sul territorio regionale, Sviluppo Italia ha programmato la realizzazione del nuovo centro di Savona. Il piano degli investimenti prevede la realizzazione, su un'area di circa 8.000 mq., di un work shop nel quale potranno essere localizzate 25/30 imprese per un'occupazione di circa 150 addetti.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	<u>Piano</u>			<u>Cons.vo al 31/12/2005</u>		<u>Prev.ne al 30/06/2006</u>	
	<u>Iniziale</u>	<u>Nuova</u>	<u>A regime</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	4	4	-	-	-	-
TOTALE	0	4	4	0	0	0	0

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2005	Previsione al 30/06/2006
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	3.000	-	-

TOTALE**3.000****-****-**

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2005	Erogazioni I°Sem.2006	Erogazioni al 30/06/2006
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO			-
TOTALE	-	-	-

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Genova)****Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** Incubatore Tecnologico Genova
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Genova
- **Data di costituzione:** N.A.
- **Data delibera AD SI:** 23/06/2005
- **Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente da Sviluppo Italia.**

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.000 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 4 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2006 |
| • Anno di regime: | 2007 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): | |
| Contributo a fondo perduto | 3.000 |

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2005

-

previsione al 30/06/2006

-

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata

-

prevista al 30/06/2006

-

• Previsione aggiornata avvio attività

2006

• Previsione aggiornata anno di regime

2007

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**Contr.**

erogato al 31/12/2005

-

da erogare 30/06/2006

-

da erogare nel II semestre 2006

-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto prevede la realizzazione di un incubatore ad alta tecnologia a Genova presso l'attuale sede di Ansaldo Energia, in un capannone di ca. 3.600 mq., da ristrutturare. Il soggetto attuatore del progetto sarà Sviluppo Italia S.p.A., mentre la gestione del centro tecnologico sarà affidata a Sviluppo Italia Liguria. Gli investimenti complessivi sono previsti in ca. €mgl. 3.000 con una ricaduta occupazionale diretta di 4 unità e indiretta di circa 120.

Sviluppo Italia è in attesa della formale approvazione del MAP per dare materialmente avvio alla realizzazione dell'incubatore.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

Obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e di offrire un'opportunità concreta per promuovere, sostenere e favorire potenziali spin-off da ricerca. Il centro si avvarrà della collaborazione di Ansaldo Energia in modo da sfruttare tutte le sinergie e il know how tecnico scientifico in termini di risorse umane che di strutture. Tale fattore, unitamente alla decennale esperienza di Sviluppo Italia Liguria nella gestione degli incubatori d'impresa dovrebbe garantire il successo dell'iniziativa

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Liguria Informatica S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** IT outsourcing
- **Localizzazione:** Genova
- **Data di costituzione:**
- **Data delibera AD SI:** 19/03/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Datasiel S.p.A.			5.400	76,3
Sviluppo Italia S.p.A.			1.680	23,3
	-----	----	-----	----
TOTALE			7.080	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 16.809
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 58
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.680

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2005 NA
 - Previsione al 30/06/2006 NA

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata NA
 - prevista al 30/06/2006 NA

- **Previsione aggiornata avvio attività** NA

- **Previsione aggiornata anno di regime** NA

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.neContr.to		Mutuo
erogato al 31/12/2005	-	-	-
da erogare 30/06/2006	-	-	-
da erogare nel II semestre 2006	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Non è stato possibile acquisire l'immobile in cui era stato ipotizzato l'insediamento della nuova iniziativa, né individuare un sito alternativo, per poter effettivamente attuare l'intervento.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

La Società, dopo aver chiesto una proroga di 3 mesi del termine originario di validità della delibera (6.8.2005), al fine di valutare nuove opportunità localizzative, non ha formalizzato a Sviluppo Italia l'accettazione della delibera stessa.

L'iniziativa risulta pertanto decaduta a far data dal 6.11.2005.