

REGIONE LOMBARDIA

PAGINA BIANCA

AREA LOVERE

Nell'area di Lovere al 30/06/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 126 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 17.987 e non se ne prevedono al 31/12/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 3.382 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2006.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 30/06/06		Prev.ne al 31/12/2006	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
FACIX	R	23	23	46	46	23	46	23
ISEO S.	R	172	28	200	209	37	209	37
LOVERE MECC. FERR.	R	-	41	41	41	41	41	41
METALLURGICA PASOTTI	R	53	25	78	78	25	78	25
SI - INCUBATORE LOMBARDIA		-	5	5	-	-	-	-
TOTALE		248	122	370	374	126	374	126

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2006	Previsione al 31/12/2006
FACIX	R	2.364	2.420	2.420
ISEO S.	R	5.217	5.939	5.939
LOVERE MECC. FERR.	R	5.533	5.636	5.636
METALLURGICA PASOTTI	R	3.503	3.993	3.993
SI - INCUBATORE LOMBARDA		3.873	-	-
TOTALE		20.490	17.987	17.987

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2006	Erogazioni II°Sem.2006	Erogazioni al 31/12/2006
FACIX	R	738	-	738
ISEO S.	R	516	-	516
LOVERE MECC. FERRI	R	1.301	-	1.301
METALLURGICA PASOTTI	R	826	-	826
SI - INCUBATORE LOMBARDIA		-	-	-
TOTALE		3.382	-	3.382

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Lovere)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia S.p.A. (Incubatore Lombardia)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Piancamuno (Brescia)
- **Data di costituzione:**
- **Data delibera SI:** 19.03.2004

Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente da Sviluppo Italia.

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.873 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 5 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2005 |
| • Anno di regime: | 2006 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): | |
| Contributo a fondo perduto | 2.093 |

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2006

-

previsione al 31/12/2006

-

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata

-

prevista al 31/12/2006

-

• Previsione aggiornata avvio attività

2005

• Previsione aggiornata anno di regime

2006

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

Contr.to

erogato al 30/06/2006

-

da erogare 31/12/2006

-

da erogare nel I semestre 2007

1.000

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La SVI Lombardia, ha svolto un'attività di consulenza agli Enti locali per l'attivazione e la gestione di progetti in grado di attirare risorse comunitarie. Terminate tali attività la società è stata posta in liquidazione. Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo incubatore rimane valido anche se sarà realizzato direttamente da Sviluppo Italia. Nell'ambito del XI piano trimestrale è stato presentato l'aggiornamento del progetto relativo alla realizzazione dell'incubatore sito in Civitade Camuno (BS) che prevede la riduzione dell'ammontare della spesa da € mgl. 3.873 a €mgl. 2.093. La minore spesa è da collegare all'acquisizione gratuita di un immobile esistente di proprietà del Comune in luogo dell'acquisto dello stesso.

E' stato infatti sottoscritto un protocollo d'intesa con il Comune di Civitade Camuno per l'affidamento in concessione gratuita da parte dello stesso di un edificio di circa 2.500 mq da trasformare in incubatore d'impresa. Il costo del progetto è stato quindi ridotto a €mgl. 2.093. E' stato stipulato l'atto di costituzione del diritto di usufrutto sull'immobile e, nel mese di settembre 2005, si è svolta la gara per l'assegnazione dei lavori che ha avuto esito negativo in quanto si è presentata una sola ditta e in base a quanto stabilito nel regolamento non è stato possibile affidare i lavori. Si è tenuta recentemente una nuova gara questa volta con esito positivo e si stanno predisponendo gli atti per l'assegnazione dei lavori di ristrutturazione.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

L'iter relativo all'assegnazione dei lavori per la ristrutturazione dell'immobile si dovrebbe completare entro il secondo semestre 2006 dopodiché, presumibilmente entro il primo semestre 2007, dovrebbero iniziare i lavori di ristrutturazione dell'immobile.

REGIONE FRIULI V. GIULIA

PAGINA BIANCA

AREA TRIESTE

Nell'area di Trieste al 30/06/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 113 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 7.920 e non se ne prevedono al 31/12/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 5.255 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2006.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	iniziale	Piano		Cons.vo al 30/06/06		Prev.ne al 31/12/2006	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAMENTO 1 E 2		3	3	-	-	-	-
TELITAL R	55	45	100	168	113	168	113
TOTALE	55	48	103	168	113	168	113

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2006	Previsione al 31/12/2006
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E2		4.235	1.464	1.464
TELITAL	R	6.319	6.456	6.456
TOTALE		10.554	7.920	7.920