

REGIONE PUGLIA

PAGINA BIANCA

AREA TARANTO

PAGINA BIANCA

Nell'area di Taranto al 30/06/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 1.941 unità e si prevede di arrivare a 2.036 unità al 31/12/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 391.077 e se ne prevedono €mgl. 424.893 al 31/12/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 252.549 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2007 per €mgl. 21.536.

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2007	Previsione al 31/12/2007
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)		154.000	90.457	119.907
ATTITECH	R	29.009	29.164	29.164
C.S. ARREDI			NON REALIZZABILE	
CISI PUGLIA	R	3.731	4.789	4.789
CURVET MANUFACTURING		22.830	21.886	21.886
D'AMORE SUD	R	2.661	2.750	2.750
EL.MI.RAD	R	3.087	3.525	3.525
FILATURA PUGLIA	R	73.540	77.383	77.383
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	7.405	7.869	7.869
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	6.744	6.094	6.094
FINAPPLE	R	6.076	5.996	5.996
FONDERIE			NON REALIZZABILE	
FONDERIE - AMPL. 2			NON REALIZZABILE	
FONDERIE - AMPLIAM.			NON REALIZZABILE	
GIOIATECH	R	15.778	7.379	7.379
HYDROM	R	6.233	6.439	6.439
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)		26.582	31.560	31.560
MASTER ARREDAM.	R		NON REALIZZABILE	
POLIBECK	R	1.363	1.521	1.521
QUATTROPIU'	R	3.988	4.127	4.127
SACHIM		3.753	3.753	3.753
SAIL	R	3.051	3.051	3.051
SIA			NON REALIZZABILE	
SMA		8.461	4.479	8.461
STAMPA SUD		2.904	-	-
SURAL	R	44.904	45.684	45.684
SURAL - AMPLIAM.			NON REALIZZABILE	
TESSITURA DI GINOSA	R	15.902	15.708	15.708
TESSITURA DI MOTTOLA	R	15.462	15.434	15.818
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R	2.108	2.028	2.028
TOTALE		459.573	391.077	424.693

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)		-	550	550	399	399	450	450
ATITECH	R	76	151	227	148	72	148	72
C.S. ARREDI					NON REALIZZABILE			
CISI PUGLIA	R	-	2	2	2	2	2	2
CURVET MANUFACTURING		-	86	86	49	49	75	75
D'AMORE SUD	R	4	24	28	28	24	28	24
EL.MI.RAD	R	-	25	25	56	56	56	56
FILATURA PUGLIA	R	-	407	407	373	373	373	373
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	407	21	428	428	21	428	21
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	428	25	453	447	19	447	19
FINAPPLE	R	-	82	82	99	99	99	99
FONDERIE					NON REALIZZABILE			
FONDERIE - AMPL. 2					NON REALIZZABILE			
FONDERIE - AMPLIAM.					NON REALIZZABILE			
GIOIATECH		-	133	133	62	62	62	62
HYDROM	R	-	76	76	76	76	76	76
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)		-	208	208	208	208	208	208
MASTER ARREDAM.					NON REALIZZABILE			
POLIBECK	R	13	17	30	30	17	30	17
QUATTROPIU'	R	3	32	35	35	32	35	32
SACHIM		24	20	44	44	20	44	20
SAIL	R	123	-	123	123	-	123	-
SIA					NON REALIZZABILE			
SMA		-	51	51	26	26	30	30
STAMPA SUD		45	20	65	45	-	59	14
SURAL	R	-	212	212	189	189	189	189
SURAL - AMPLIAM.					NON REALIZZABILE			
TESSITURA DI GINOSA		-	74	74	74	74	74	74
TESSITURA DI MOTTOLA	R	-	110	110	110	110	110	110
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.		110	13	123	123	13	123	13
TOTALE		1.233	2.339	3.572	3.174	1.941	3.269	2.036

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II°Sem.2007	Erogazioni al 31/12/2007
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)		19.773	16.389	36.162
ATITECH	R	20.563	-	20.563
C.S. ARREDI		369	NON REALIZZABILE	369
CISI PUGLIA	R	2.698	-	2.698
CURVET MANUFACTURING		16.670	-	16.670
D'AMORE SUD	R	1.586	-	1.586
EL.MI.RAD	R	637	-	637
FILATURA PUGLIA	R	62.890	-	62.890
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	3.295	-	3.295
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	3.873	-	3.873
FINAPPLE	R	3.773	-	3.773
FONDERIE		6.202	NON REALIZZABILE	6.202
FONDERIE - AMPL. 2		5.587	NON REALIZZABILE	5.587
FONDERIE - AMPLIAM.		3.411	NON REALIZZABILE	3.411
GIOIATECH	R	5.943	-	5.943
HYDROM	R	5.585	-	5.585
MARCEGAGLIA TARANTO (glà CCT)		14.692	4.112	18.804
MASTER ARREDAM.	R	451	NON REALIZZABILE	451
POLIBECK	R	919	-	919
QUATTROPIU'	R	2.763	-	2.763
SACHIM		2.393	608	3.001
SAIL	R	1.920	-	1.920
SIA		5.165	NON REALIZZABILE	5.165
SMA		1.848	427	2.275
STAMPA SUD		-	-	-
SURAL	R	34.163	-	34.163
SURAL - AMPLIAM.		253	NON REALIZZABILE	253
TAREST		-	-	-
TESSITURA DI GINOSA	R	11.867	-	11.867
TESSITURA DI MOTTOLA	R	11.647	-	11.647
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R	1.614	-	1.614
TOTALE		252.549	21.536	274.085

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)****Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** Alenia Composite S.p.A. (già Selex Composite S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Grottaglie (TA)
- **Data di costituzione:** 11/10/2005
- **Data delibera CdA Agenzia:** 23/02/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Alenia Aeronautica S.p.A.	9.700	97	9.700	97
Agenzia	300	3	300	3
	-----	----	-----	-----
TOTALE	10.000	100,0	10.000	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 154.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 550
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 34.000
 - Mutuo 34.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2007	90.457
Previsione al 31/12/2007	119.907

Il piano degli investimenti, in fase avanzata di realizzazione, prevede l'acquisto di macchinari ed impianti. Lo stabilimento è stato realizzato direttamente da Alenia Aeronautica e conferito a Alenia Composite con contratto di comodato gratuito.

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	399
prevista al 31/12/2007	450

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2008

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	300	9.224	10.249
da erogare 31/12/2007	-	7.763	8.626
da erogare nel I semestre 2008	-	17.013	15.125

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha acquisito la prevista partecipazione di €mgl. 300 pari al 3% del capitale sociale di €mgl. 10.000 interamente sottoscritto e versato. Alenia Aeronautica ha altresì provveduto a versare, in due tranches, €mgl. 40.000 in conto futuri aumenti di capitale. I mezzi propri complessivi ammontano, pertanto, a €mgl. 50.000.

E' stato sottoscritto sia il contratto di finanziamento agevolato (€mgl. 34.000), sia l'atto di concessione del contributo a fondo perduto (€mgl. 34.000) e acquisite le relative garanzie: fideiussione del socio Alenia Aeronautica per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto (€mgl. 35.700), fideiussione bancaria per il finanziamento agevolato (€mgl. 37.400).

Il programma degli investimenti è in fase avanzata di realizzazione e si prevede il completamento del progetto entro il primo semestre 2008, in leggero ritardo rispetto alle previsioni iniziali (31.12.2007) in relazione alla complessità del progetto. Complessivamente la società ha rendicontato investimenti per €mgl. 80.202 a fronte dei quali sono stati erogati contributi a fondo perduto per €mgl. 9.224 e €mgl. 10.249 di finanziamento agevolato. E' attualmente in corso l'erogazione della seconda tranche delle agevolazioni per ulteriori €mgl. 16.389 di cui €mgl. 7.763 di contributo a fondo perduto.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda un nuovo impianto da localizzare a Taranto, destinato alla fabbricazione ed all'assemblaggio dei tronchi di fusoliera (sezioni 44 e 46) destinati al nuovo velivolo commerciale della Boeing B787 da 200/250 posti.

Alenia Aeronautica è un competitor a livello internazionale nell'industria aeronautica attiva da più di trenta anni con capacità autonome in diversi settori: la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, l'industrializzazione, l'integrazione di sistemi, la produzione e la commercializzazione sia nel ramo civile, sia in quello militare. Con la realizzazione del progetto B787, Alenia Aeronautica accresce il proprio know-how nel settore dei componenti aerostutturali inserendosi in un programma che presenta novità sia nell'utilizzo di nuovi materiali (fibra di carbonio), sia nell'uso di tecnologie innovative di costruzione (intero barile di fusoliera fabbricato in un unico pezzo).

L'iniziativa costituisce una rilevante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto, sia sotto l'aspetto della ricaduta occupazionale, sia per il fatto che si tratta di uno dei più importanti programmi industriali del Paese, peraltro nell'ambito di un settore tecnologicamente avanzato nel quale Alenia occupa una posizione di leadership a livello internazionale che dovrebbe consentirle di realizzare, nei termini ipotizzati, il progetto proposto.

La società ha iniziato la spedizione dei primi pezzi di fusoliera alla Boeing.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Curvet Manufacturing S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Taglio e lavorazione vetro
- **Localizzazione:** Laterza (TA)
- **Data di costituzione:** 19.01.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 30.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Curvet Group Holding S.p.A.	5.758	80,8	5.758	80,8
Agenzia	1.370	19,2	1.370	19,2
	-----	----	-----	----
TOTALE	7.128	100,0	7.128	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.830
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 86
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 8.978
 - Mutuo 6.733

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2007	21.886
Previsione al 31/12/2007	21.886

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	49
prevista al 31/12/2007	75

• Previsione aggiornata avvio attività Già avviata**• Previsione aggiornata anno di regime** 2008**• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	1.370	8.743	6.557
da erogare 30/06/2007	-	-	-
da erogare nel I semestre 2008	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'acquisizione della partecipazione da parte dell'Agenzia è stata perfezionata a dicembre 2003, in ritardo rispetto ai programmi originari per effetto di ristrutturazioni nell'ambito del Gruppo di riferimento.

A causa di ritardi nell'ottenimento della concessione edilizia, rilasciata a fine 2003, i lavori di costruzione dello stabilimento sono stati avviati solo a gennaio 2004, anziché nel 2003 come inizialmente previsto. Per quanto sopra, la società ha richiesto e ottenuto dall'Agenzia una proroga di due anni del programma degli investimenti (dal 31.12.2004 al 31.12.2006) e dell'occupazione (dal 31.12.2006 al 31.12.2008).

Il programma degli investimenti è stato completato a novembre 2006 con una spesa complessiva di €/000 21.886, inferiore del 4% rispetto al piano iniziale (principalmente per modifiche su macchinari, finalizzate alla produzione di lastre in vetro di maggiori dimensioni). E' stato anche effettuato, con esito positivo, il collaudo finale. L'obiettivo occupazionale verrà raggiunto nel 2008.

La Curvet Manufacturing SpA ha avviato l'attività produttiva nel 2005 realizzando nell'esercizio un fatturato di €/000 1.000 ca. con una perdita di €/000 327 imputabile alla fase di avviamento. Nel 2006 è proseguita la fase di installazione dei macchinari e formazione del personale ed è stato realizzato un fatturato di €/000 3.600 con una perdita di €/000 651. Per il 2007 è previsto un fatturato di €/000 5.500 ca. con un risultato in sostanziale pareggio e un'occupazione di 75 addetti.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa ha per oggetto la realizzazione a Laterza (TA) di uno stabilimento per la produzione di manufatti in vetro, in partnership con il gruppo CURVET di Pesaro, specializzato nella produzione di vetri di sicurezza, vetro curvo e complementi di arredo in vetro. Il progetto è funzionale ad una strategia di riorganizzazione dell'intera attività del gruppo, finalizzata al rafforzamento della leadership nel comparto dei componenti per arredo, all'espansione della presenza nel settore dell'edilizia, in cui è marginalmente presente, ed alla riduzione del grado di dipendenza dai fornitori di vetreria.

Tenuto conto degli slittamenti temporali registrati in fase di avvio, il progetto è stato realizzato con successo secondo le modalità previste.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** Marcegaglia Taranto S.p.A. (già CCT)
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di caldaie industriali e relativi componenti
- **Localizzazione:** Taranto
- **Data di costituzione:** 25.03.1998
- **Data delibera AD Agenzia:** 20.12.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Marcegaglia S.p.A.	8.500	85	8.500	85
Agenzia	1.500	15	1.500	15
	-----	----	-----	----
TOTALE	10.000	100	10.000	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 26.582
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 208
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2005
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 10.546
 - Mutuo 7.910

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2007	31.560
previsione al 31/12/2007	31.560

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	208
prevista al 31/12/2007	208

• Previsione aggiornata avvio attività

Già avviata

• Previsione aggiornata anno di regime

2007

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	1.500	7.195	5.997
da erogare 31/12/2007	-	2.243	1.869
da erogare nel I semestre 2008	-	1.108	44

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa ha ricevuto formale approvazione ministeriale all'inizio del 2003. Nel primo semestre 2004 è stata data attuazione all'intervento con l'acquisizione della partecipazione.

Lo stabilimento di Taranto, oggetto del programma di investimenti agevolato, è entrato in funzione nel corso del 2003. Contemporaneamente è proseguito - anche se a ritmo ridotto per problemi legati alla indisponibilità dell'area Yard ex Belleli nel porto di Taranto, ottenuta in concessione dall'autorità Portuale - il programma di investimenti in macchinari e attrezzature.

Recentemente, vista l'indisponibilità dell'area Yard, la società ha richiesto una proroga del termine per il completamento del programma di investimenti ed ha presentato un progetto di parziale diversificazione produttiva del sito di Taranto, con l'obiettivo di salvaguardare il livello di occupazione e di consolidare la posizione competitiva complessiva. L'aggiornamento del piano proposto dalla CCT è stato approvato dall'Agenzia in data 28/04/05.

A settembre 2005, con la preventiva autorizzazione dell'Agenzia, la CCT ha ceduto il ramo d'azienda relativo alla vendita e ingegnerizzazione di caldaie, costituito dalla sede di Cardano al Campo (VA), modificando conseguentemente la propria denominazione sociale in Marcegaglia Taranto SpA.

La società ha presentato n. 3 SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 26.659. A fronte dei primi due SAL, sono stati erogati €/000 7.195 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 5.997 a titolo di finanziamento decennale agevolato. E' in corso la verifica tecnica sul SAL n. 3. La società ha completato nei termini il programma degli investimenti in data 01/02/07, come attestato con apposita dichiarazione. Il programma occupazionale è stato realizzato, come previsto, entro il 31/12/06. A causa di lungaggini burocratiche inerenti il rilascio del certificato di agibilità, non è possibile procedere al collaudo finale sul programma di investimenti congiuntamente alla verifica tecnica sul SAL n. 3.

La Marcegaglia SpA è in procinto di richiedere il riacquisto della partecipazione nella Marcegaglia Taranto SpA.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa CCT costituisce un'interessante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto e contribuisce, in parte, alla occupazione di 200 addetti provenienti dal bacino Belleli ai quali si aggiungerebbe un indotto stimato in circa 100 addetti, così come previsto dall'accordo sottoscritto dal MISE e, tra gli altri, anche dall'Agenzia, il 4 dicembre 2001 (Accordo per la realizzazione dell'iniziativa Boiler Expertise - poi CCT, ad oggi Marcegaglia Taranto - da parte del gruppo Marcegaglia nel sito ex-Belleli di Taranto). Il proponente è leader nel settore di riferimento e il Know-How di processo e di prodotto trasferito all'iniziativa, nonché le sinergie che saranno sviluppate con il Gruppo stesso, costituiscono una garanzia per la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** Sachim S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione tessuti multifibre a rete
- **Localizzazione:** Putignano (BA)
- **Data di costituzione:** 29/03/1969
- **Data delibera AD Agenzia:** 25/11/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Paolo Arrigoni	1.538	61,21.	538	61,2
Arrigoni S.p.A.	600	23,9	600	23,9
Pasquale Intonti	-	-	-	-
Agenzia	376	14,9	376	14,9
	-----	----	-----	----
TOTALE	2.514	100,00	2.514	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.753
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.501
 - Mutuo 1.125

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2007	3.753
Previsione al 31/12/2007	3.753

- **Nuova occupazione (N° addetti):** —

realizzata	20
prevista al 30/06/2007	20

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2005

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2008

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	376	1.101	916
da erogare 31/12/2007	-	400	208
da erogare nel I semestre 2008	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa prevede il completamento di un opificio industriale da adibire a reparto produttivo e la costruzione di un secondo immobile da adibire a magazzino.

L'ingresso dell'Agenzia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto il 19.10.2005.

In data 4.11.2005 è stata trasmessa la documentazione di spesa del primo SAL, relativo ad investimenti per €/000 1.789, di cui €/000 1.783 ammissibili, a fronte dei quali in data 2.2.2006 sono stati erogati €/000 642 a titolo di contributo e €/000 534 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 14.4.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa del secondo SAL, relativo ad investimenti per €/000 648, di cui €/000 638 ammissibili, a fronte dei quali in data 8.6.2006 sono stati erogati €/000 230 a titolo di contributo e €/000 191 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 26.6.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa del terzo SAL, relativo ad investimenti per €/000 648, di cui €/000 637 ammissibili, a fronte dei quali in data 18.9.2006 sono stati erogati €/000 229 a titolo di contributo e €/000 191 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 5.12.2006 la Società ha chiesto una proroga del termine per il completamento del programma degli investimenti (quello occupazionale risulta già completato) dal 31.12.2006 al 31.7.2007, a causa dei ritardi burocratici verificatisi in sede di rilascio della concessione edilizia per la costruzione del magazzino. Tale problematica ha trovato definitiva soluzione il 18.12.2006, allorché la Società ha ottenuto il rilascio del Permesso di costruire, che le consentirà di completare effettivamente il programma entro il 31.7.2007.

Si è in attesa della presentazione del quarto ed ultimo SAL.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda l'ampliamento dello stabilimento produttivo della SACHIM Srl, società operante a Putignano (BA) nel settore della produzione di tessuti multifibre a rete per i settori agricolo, edile, sportivo, ecc., e che fa capo al gruppo ARRIGONI. L'iniziativa costituisce un'interessante opportunità in un settore di nicchia, coerente con la strategia di consolidamento del proponente. Le capacità tecniche e imprenditoriali di quest'ultimo dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto.