

Rispetto alla situazione evidenziata nella precedente relazione, appare un ulteriore progetto (CUP F17H07000620001) che il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno aggiungere a quelli selezionati. Tale progetto dovrebbe produrre, nel periodo di sperimentazione, informazioni più frequenti.

### **8.3. dati necessari e informazioni ad oggi disponibili**

Il gruppo di lavoro ha collaborato all'individuazione degli eventi, dei dati e delle informazioni con cui comunicare l'evoluzione dei progetti, ed alla messa a punto delle relative schede, come presentate nella parte comune di questa relazione.

Di seguito è sinteticamente presentata la situazione dei vari progetti, come risultante dalle schede<sup>23</sup>.

#### **CUP: D57H04000080001**

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: 19/01/2007

fase approvata/superata: progettazione definitiva

#### **CUP: F17H07000620001**

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: aggiornato al 11/03/2008

fase approvata/superata: inizio lavori

#### **CUP: F51B03000130001**

indice finanziario: 37,72%

indice fisico: 87,87%

piano economico finanziario: aggiornato al 12/01/2006

fase approvata/superata: inizio lavori

#### **CUP: F55E07000000001**

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: aggiornato al 02/01/2008

fase approvata/superata: inizio lavori

#### **CUP: F94H04000110002**

indice finanziario: 46,84%

indice fisico: 98,57%

piano economico finanziario: aggiornato al 11/12/2007

fase approvata/superata: inizio lavori

#### **CUP: G23B06000010001**

<sup>23</sup> L'indicazione "n.d." – non disponibile – accanto agli indici sta a significare che non vi sono stati ancora pagamenti né sono stati emessi SAL per questi progetti. Per il piano economico finanziario è indicata la data di approvazione della versione più recente.

indice finanziario: 9,70%  
indice fisico: 16,11%  
piano economico finanziario: aggiornato al 12/12/2007  
fase approvata/superata: inizio lavori

**CUP: G59J04000020001**

indice finanziario: 2,61%  
indice fisico: 0,96%  
piano economico finanziario: aggiornato al 14/12/2007  
fase approvata/superata: affidamento lavori

**CUP: G57H04000050001**

indice finanziario: 3,90%  
indice fisico: 0,92%  
piano economico finanziario: aggiornato al 14/12/2007  
fase approvata/superata: affidamento lavori

**8.4. programma per il II semestre 2008**

Nel prossimo semestre, oltre a proseguire l'analisi dei dati e delle informazioni relativi ai progetti selezionati per la sperimentazione, il gruppo di lavoro procederà a identificare e definire:

- le caratteristiche delle schede dal punto di vista informatico,
- le istruzioni e le avvertenze per la loro compilazione,
- soluzioni avanzate per lo scambio delle informazioni (sfruttando, in particolare, le tecnologie messe a disposizione dalla cooperazione applicativa),
- una prima ipotesi di elaborazione dati e di reportistica, d'interesse sia di CIPE sia della Regione Molise.

**9. Protocollo con Amministrazione Provinciale di Milano**

**9.1. riunioni tenute**

Nel primo semestre del 2008 il gruppo di lavoro<sup>24</sup> si è riunito:

- il 29 gennaio, a Milano,
- il 19 febbraio, a Milano,
- il 5 maggio, a Milano,
- il 4 giugno, a Roma.

Alle suddette riunioni del gruppo di lavoro hanno partecipato anche rappresentanti delle stazioni appaltanti.

**9.2. progetti scelti per la sperimentazione**

Per la sperimentazione si fa riferimento ai cinque progetti di seguito indicati.

<sup>24</sup> Come in precedenza, le riunioni sono avvenute insieme a quelle relative al protocollo della Regione Lombardia.

CUP	DESCRIZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
E51B03000140008	AUTOSTRADA TORINO MILANO*comuni di Rho e Pero*realizzazione viabilità di accesso al nuovo polo fieristico di Rho Pero, tratto B	SATAP S.p.A.
H61B01000180008	A 8 MILANO LAGHI*COMUNI VARI*INTERVENTI PER LA VIABILITA' DEL POLO FIERISTICO RHO / PERO	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.
J21B07000040005	S.P. EX S.S. N. 415 PAULLESE*COMUNI VARI*RIQUALIFICA, 1 LOTTO DA PESCHIERA BORROMEO A PAULO	PROVINCIA DI MILANO
J91B06000240002	S.P. EX S.S. N. 415 PAULLESE*COMUNI VARI*POTENZIAMENTO DELLA TRATTA DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA	PROVINCIA DI MILANO
J91B06000240012	S.P. EX S.S. N. 415 PAULLESE*LOC. BISNATE, COMUNE DI ZELO BUON PERSICO*COSTRUZIONE NUOVO PONTE SULL'ADDA	PROVINCIA DI MILANO

Rispetto all'elenco evidenziato nella precedente relazione, è stato aggiunto il progetto della Satap SpA.

Per gli questi altri cinque progetti la sperimentazione è congiunta con la Regione Lombardia:

CUP	DESCRIZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
B61E04000040003	LINEA M5 METROPOLITANA DI MILANO*tratta Garibaldi Bignami*fornitura di materiale rotabile, 10 U.D.T., 5,6 km e 9 stazioni*TRATTA GARIBALDI-BIGNAMI*FORNITURA MATERIALE ROTABILE 10 U.D.T.; 5,6 KM E 9 STAZIONI	COMUNE DI MILANO
C38B05000000001	OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA*Piazza Ospedale Maggiore 3*riqualificazione	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDE
D41B04000050005	VARIANTE NUOVO POLO FIERISTICO DI RHO PERO*Comuni di Rho e Pero*realizzazione tratto A, interventi di prima fase. Opere di accessibilità viabilistica	MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI S.p.A.
D41B05000030005	VARIANTE NUOVO POLO FIERISTICO DI RHO PERO*Comuni di Rho e Pero*realizzazione tratto A, interventi di seconda fase. Opere di accessibilità viabilistica	MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI S.p.A.
F31B03000140011	S.S. N. 11 PADANA SUPERIORE*comuni vari*realizzazione collegamento con S.S. N. 527 bustese, con raccordo ad A4 (casello di Boffalora)	ANAS S.p.A.

### 9.3. dati necessari e informazioni ad oggi disponibili

Il gruppo di lavoro ha collaborato all'individuazione degli eventi, dei dati e delle informazioni con cui comunicare l'evoluzione dei progetti, ed alla messa a punto delle relative schede, come presentate nella parte comune di questa relazione.

Di seguito è sinteticamente presentata la situazione dei vari progetti, come risultante dalle schede<sup>25</sup>.

#### CUP: H61B01000180008

indice finanziario: 81,00

indice fisico: 80,89%,

piano economico finanziario: 3 agosto 2006,

fase approvata/superata: inizio lavori;

#### CUP: J21B07000040005

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: n.d.,

fase approvata/superata: progettazione definitiva;

<sup>25</sup> L'indicazione "n.d." – non disponibile – accanto agli indici sta a significare che non vi sono stati ancora pagamenti né sono stati emessi SAL per questi progetti. Per il piano economico finanziario è indicata la data di approvazione della versione più recente: in questo caso, "n.d." sta a significare che il piano ancora non è disponibile.

**CUP: J91B06000240002**

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: n.d.,

fase approvata/superata: progettazione definitiva;

**CUP: J91B06000240012**

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: n.d.,

fase approvata/superata: progettazione definitiva;

**CUP: E51B03000140008**

indice finanziario: n.d.

indice fisico: 77,83

piano economico finanziario: 3 agosto 2006,

fase approvata/superata: inizio lavori.

**9.4. programma per il II semestre 2008**

Nel prossimo semestre, oltre a proseguire l'analisi dei dati e delle informazioni relativi ai progetti selezionati per la sperimentazione, il gruppo di lavoro procederà a identificare e definire:

- le caratteristiche delle schede dal punto di vista informatico,
- le istruzioni e le avvertenze per la loro compilazione,
- soluzioni avanzate per lo scambio delle informazioni (sfruttando, in particolare, le tecnologie messe a disposizione dalla cooperazione applicativa),
- una prima ipotesi di elaborazione dati e di reportistica, d'interesse sia di CIPE sia dell'Amministrazione Provinciale.

**10. Protocollo con Comune di Bologna****10.1. riunioni tenute**

Nel primo semestre del 2008 il gruppo di lavoro si è riunito:

- il 31 gennaio, a Bologna,
- il 20 febbraio a Roma,
- il 2 aprile, a Bologna,
- il 16 maggio, a Roma,
- il 10 giugno a Bologna.

Alle suddette riunioni del gruppo di lavoro hanno sempre partecipato anche l'ing. Enzo Scudellari, del Comune di Bologna, e l'ing. Massimo Cataldi, dell'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici.

**10.2. progetti scelti per la sperimentazione**

CUP	DESCRIZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
F31I07000020001	METROTRANVIA*territorio comunale*progettazione	COMUNE DI BOLOGNA
F33G07000150004	AREA VERDE*Via Larga*realizzazione	COMUNE DI BOLOGNA
F37H07000360004	STRADE COMUNALI*territorio comunale*interventi vari in attuazione PGU	COMUNE DI BOLOGNA
F39J07000120004	SCUOLA MATERNA*Via Gioannetti*realizzazione presso ex centro pasti San Donato	COMUNE DI BOLOGNA
F71B05000250006	ROTATORIA*Vie Lenin, Felsina e Lincoln*realizzazione	COMUNE DI BOLOGNA
F71B05000270006	ROTATORIA*Vie Pedion e del Tuscolano*realizzazione	COMUNE DI BOLOGNA

Rispetto alla situazione evidenziata nella precedente relazione, appare un ulteriore progetto (CUP F37H07000360004) che il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno aggiungere a quelli selezionati per poter seguire anche un progetto relativo a più infrastrutture e realizzato con un appalto aperto.

### ***10.3. dati necessari e informazioni ad oggi disponibili***

Il gruppo di lavoro ha collaborato all'individuazione degli eventi, dei dati e delle informazioni con cui comunicare l'evoluzione dei progetti, ed alla messa a punto delle relative schede, come presentate nella parte comune di questa relazione.

Di seguito è sinteticamente presentata la situazione dei vari progetti, come risultante dalle schede<sup>26</sup>.

#### **CUP: F31I07000020001**

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: 3 agosto 2006,

fase approvata/superata: progettazione definitiva;

#### **CUP: F33G07000150004**

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: 21 dicembre 2007,

fase approvata/superata: progettazione definitiva;

#### **CUP: F37H07000360004**

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: 1 ottobre 2007,

fase approvata/superata: inizio lavori;

#### **CUP: F39J07000120004**

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: 3 dicembre 2007,

fase approvata/superata: progettazione definitiva;

#### **CUP: F71B05000250006**

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: 8 novembre 2005,

fase approvata/superata: progettazione esecutiva;

#### **CUP: F71B05000270006**

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

<sup>26</sup> L'indicazione "n.d." – non disponibile – accanto agli indici sta a significare che non vi sono stati ancora pagamenti né sono stati emessi SAL per questi progetti. Per il piano economico finanziario è indicata la data di approvazione della versione più recente.



piano economico finanziario: 18 ottobre 2006,  
fase approvata/superata: acquisizione risorse.

#### **10.4. programma per il II semestre 2008**

Nel prossimo semestre, oltre a proseguire l'analisi dei dati e delle informazioni relativi ai progetti selezionati per la sperimentazione, il gruppo di lavoro procederà a identificare e definire:

- le caratteristiche delle schede dal punto di vista informatico,
- le istruzioni e le avvertenze per la loro compilazione,
- soluzioni avanzate per lo scambio delle informazioni (sfruttando, in particolare, le tecnologie messe a disposizione dalla cooperazione applicativa),
- una prima ipotesi di elaborazione dati e di reportistica, d'interesse sia di CIPE sia del Comune di Bologna.

### **11. Protocollo con Regione Lazio**

#### **11.1. riunioni tenute**

Nel primo semestre del 2008 il gruppo di lavoro si è riunito:

- il 13 febbraio, a Roma,
- il 10 marzo a Roma,
- il 16 maggio, a Roma,
- il 19 giugno, a Roma,

#### **11.2. progetti scelti per la sperimentazione**

PROTOCOLLO	CUP	DESCRIZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
REGIONE LAZIO	D58H01000000002	<b>Fognatura comunale</b> , via Fontana Cannamelle e loc. Serroni: realizzazione	COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI
REGIONE LAZIO	F43J06000110002	<b>Ex convento dei frati Francescani</b> , Piazza Santa Maria 3: ristrutturazione	RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE RUFENO
REGIONE LAZIO	H39H04000030002	<b>Strada comunale</b> , frazione di Castelmonardo: consolidamento versanti	COMUNE DI BORGOROSE
REGIONE LAZIO	J31G03000000001	<b>Porto di Civitavecchia</b> , Comune di Civitavecchia: dragaggio del canale di accesso	AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
REGIONE LAZIO	J31G05000000001	<b>Porto di Civitavecchia</b> , Comune di Civitavecchia: costruzione delle nuove darsene Servizi e Traghetti e prolungamento dell'antemurale	AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
REGIONE LAZIO	J82B05000090003	<b>Infrastruttura interregionale per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa</b> , territorio regionale: realizzazione	LAIT S.p.A.

L'avvio della sperimentazione è avvenuta con la firma del Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipe in data 29 gennaio 2008.

#### **11.3. dati necessari e informazioni ad oggi disponibili**

Il gruppo di lavoro ha collaborato all'individuazione dei progetti da prendere in considerazione per la sperimentazione MIP, degli eventi, dei dati e delle informazioni con cui comunicare

l'evoluzione di tali progetti, ed alla messa a punto delle relative schede, come presentate nella parte comune di questa relazione.

Di seguito è sinteticamente presentata la situazione dei vari progetti, come risultante dalle schede<sup>27</sup>.

**CUP: D58H01000000002**

indice finanziario: 88,65%

indice fisico: 79,09%

piano economico finanziario: aggiornato al 27/04/2004

fase approvata/superata: collaudo (tecnico - amministrativo)

**CUP: F43J06000110002**

indice finanziario: 62,56%.

indice fisico: 74,74%

piano economico finanziario: aggiornato al 17/02/2006

fase approvata/superata: inizio lavori

**CUP: H39H04000030002**

indice finanziario: 100%

indice fisico: 100%

piano economico finanziario: aggiornato al 20/10/2005

fase approvata/superata: collaudo (tecnico - amministrativo)

**CUP: J31G03000000001**

indice finanziario: 2.27%

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: aggiornato al 10/03/2008

fase approvata/superata: affidamento lavori

**CUP: J31G05000000001**

indice finanziario: 3,15%

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: aggiornamento al 15/02/2005

fase approvata/superata: progettazione definitiva

**CUP: J82B05000090003**

indice finanziario: 29,03%

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: aggiornamento al 31/03/2006

fase approvata/superata: inizio lavori

**11.4. programma per il II semestre 2008**

Nel prossimo semestre, oltre a proseguire l'analisi dei dati e delle informazioni relativi ai progetti selezionati per la sperimentazione, il gruppo di lavoro procederà a identificare e definire:

<sup>27</sup> L'indicazione "n.d." – non disponibile – accanto agli indici sta a significare che non vi sono stati ancora pagamenti né sono stati emessi SAL per questi progetti. Per il piano economico finanziario è indicata la data di approvazione della versione più recente.

- le caratteristiche delle schede dal punto di vista informatico,
  - le istruzioni e le avvertenze per la loro compilazione,
  - soluzioni avanzate per lo scambio delle informazioni (sfruttando, in particolare, le tecnologie messe a disposizione dalla cooperazione applicativa),
- una prima ipotesi di elaborazione dati e di reportistica, d'interesse sia di CIPE sia di Regione Lazio.



**SISTEMI CUP (G17H03000130001) E MIP (G17H03000130011)**

**RAPPORTO SEMESTRALE EX LEGE 144/99, ART. 1, COMMA 6**

**PRIMO SEMESTRE 2008**

PRIMA PARTE: SITUAZIONE, RISULTATI E PROGRAMMI

SECONDA PARTE: RELAZIONI DEI GRUPPI DI LAVORO MIP

TERZA PARTE: ALLEGATI

**TERZA PARTE: ALLEGATI**

Allegato CUP1

Allegato CUP2

Allegato CUP3

Allegato CUP4

Allegato CUP5

Allegato CUP6

Allegato MIP1

Allegato MIP2

Allegato MIP3

Allegato MIP4

Allegato MIP5

Allegato MIP6

Allegato MIP7

Allegato MIP8

Allegato MIP9

**Allegato CUP1**SEMINARI TENUTI NEL 1 SEMESTRE  
ANALISI DEI RISULTATI

Seminari	UTENTI ACCREDITATI			CUP GENERATI		
	nei 3 mesi precedenti (*)	nel mese precedente	nel mese successivo	nei 3 mesi precedenti (*)	nel mese precedente	nel mese successivo
<b>30/01/2008 Padova</b>	1,7	2,0	2,0	78,3	57,0	81,0
<b>15/02/2008 Olbia</b>						
Olbia				12,7	9,0	28,0
Sassari	2,0	4,0	2,0	35,7	44,0	48,0
Nuoro	2,0	4,0	3,0	19,7	23,0	21,0
<b>04/03/2008 Siracusa</b>						
Siracusa	1,0			19,3	3,0	5,0
Ragusa	1,0		1,0	22,0	4,0	5,0
Caltanissetta	1,3	2,0	2,0	12,7	11,0	11,0
<b>27/03/2008 Regione Basilicata</b>						
Potenza	2,3		1,0	50,7	45,0	48,0
Matera	1,3	1,0	1,0	18,3	12,0	14,0
<b>06/05/2008 Rovigo</b>			1,0		27,0	17,0
<b>28/05/2008 La Spezia</b>	1,0	2,0	3,0	14,0	20,0	63,0
<b>11/06/2008 Cremona</b>						
Cremona	4,3	6,0	n.d.	28,3	36,0	n.d.
Lodi	1,0	1,0	n.d.	15,3	21,0	n.d.
Mantova	1,0	1,0	n.d.	46,7	33,0	n.d.
<i>stima valori medi</i>	<i>1,7</i>	<i>2,1</i>	<i>1,8</i>	<i>28,7</i>	<i>24,6</i>	<i>31,0</i>

(\*): media mensile

**Allegato CUP2****TOTALE DEI PROGETTI REGISTRATI PER NATURA E PER SETTORE**

SETTORE / NATURA	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI	INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE	ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI	ACQUISTO DI BENI	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (*)	PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE	totale	
							v.a.	%
OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	102.516	2.199	1.335	2.525	488	21	109.085	27,4
OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA	1.968	77.488	99	395	107	13	80.070	20,1
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	70.333	88	940	865	27	20	72.272	18,2
FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO	49	48.115	6.934	21	64	1	55.184	13,9
INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE	37.523	80	842	515	58	15	39.033	9,8
SERVIZI ALLE IMPRESE	70	14.163	518	23	1.223	9	16.006	4,0
SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA'	6.959	820	4.430	2.218	0	56	14.483	3,6
INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO	4.789	63	126	174	5	1	5.158	1,3
RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE	47	2.951	174	27	111	6	3.316	0,8
INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE	2.223	456	41	64	3	7	2.794	0,7
INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	144	43	69	85	1	1	343	0,1
<b>totale v.a.</b>	<b>226.621</b>	<b>146.466</b>	<b>15.508</b>	<b>6.912</b>	<b>2.087</b>	<b>150</b>	<b>397.744</b>	<b>100,0</b>
<b>totale %</b>	<b>57,0</b>	<b>36,8</b>	<b>3,9</b>	<b>1,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	

(\*) : diversi da unità produttive

**Allegato CUP3****RIPARTIZIONE DEI CUP PER ANNO DI RICHIESTA**

Anno di richiesta del CUP	Totale	
	v.a.	%
2003	62.766	15,78
2004	52.252	13,14
2005	67.301	16,92
2006	85.940	21,61
2007	92.342	23,22
2008	37.143	9,34
<b>Totale</b>	<b>397.744</b>	<b>100,00</b>

**Allegato CUP4****RIPARTIZIONE DEI PROGETTI PER REGIONE**

Regione	Totale	
	v.a.	%
ABRUZZO	10.052	2,5
BASILICATA	7.366	1,9
CALABRIA	16.483	4,1
CAMPANIA	43.025	10,8
EMILIA-ROMAGNA	24.730	6,2
FRIULI-VENEZIA GIULIA	24.183	6,1
LAZIO	14.520	3,7
LIGURIA	11.598	2,9
LOMBARDIA	59.890	15,1
MARCHE	9.093	2,3
MOLISE	5.020	1,3
PIEMONTE	17.815	4,5
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	90	0,0
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	191	0,0
PUGLIA	23.340	5,9
SARDEGNA	13.630	3,4
SICILIA	46.136	11,6
TOSCANA	25.057	6,3
TRENTINO-ALTO ADIGE	194	0,0
UMBRIA	9.554	2,4
VALLE D'AOSTA	1.953	0,5
VENETO	33.123	8,3
<u>MULTIREGIONALI</u>	481	0,1
<u>ESTERO</u>	220	0,1
<b>Totale complessivo</b>	<b>397.744</b>	<b>100,0</b>

**Allegato CUP5****CUP RICHIESTI PER ANNO: RIPARTIZIONE PER ANNO DI DECISIONE**

anno richiesta CUP	dati	anno di decisione							Totale	
		fino a 2003	2003	2004	2005	2006	2007	2008	v.a.	%
2003	Totale v.a.	52.658	10.108						62.766	15,8
	Totale %	83,9	16,1						100,0	
2004	Totale v.a.	11.857	11.353	29.042					52.252	13,1
	Totale %	22,7	21,7	55,6					100,0	
2005	Totale v.a.	4.849	3.097	15.445	43.910				67.301	16,9
	Totale %	7,2	4,6	22,9	65,2				100,0	
2006	Totale v.a.	11.559	2.756	4.023	17.948	49.654			85.940	21,6
	Totale %	13,5	3,2	4,7	20,9	57,8			100,0	
2007	Totale v.a.	4.699	4.146	7.318	7.573	22.960	45.646		92.342	23,2
	Totale %	5,1	4,5	7,9	8,2	24,9	49,4		100,0	
2008	Totale v.a.	872	1.088	677	1.277	2.698	12.263	18.268	37.143	9,3
	Totale %	2,3	2,9	1,8	3,4	7,3	33,0	49,2	100,0	
Totale generale v.a.		86.494	32.533	55.541	69.436	75.695	59.633	18.412	397.744	100,0
Totale generale %		21,7	8,2	14,0	17,5	19,0	15,0	4,6	100	

**Allegato CUP6****SOGGETTI ED UTENTI ACCREDITATI: TOTALI E PER REGIONE**

Regione	Soggetti accreditati		Utenti accreditati	
	v.a.	%	v.a.	%
ABRUZZO	426	3,1	670	3,2
BASILICATA	159	1,1	270	1,3
CALABRIA	1.073	7,7	1.315	6,3
CAMPANIA	2.012	14,5	2.541	12,1
EMILIA-ROMAGNA	493	3,5	818	3,9
FRIULI-VENEZIA GIULIA	331	2,4	622	3,0
LAZIO	547	3,9	1.101	5,3
LIGURIA	287	2,1	477	2,3
LOMBARDIA	1.944	14,0	3.009	14,4
MARCHE	299	2,2	486	2,3
MOLISE	173	1,2	313	1,5
PIEMONTE	1.041	7,5	1.308	6,2
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	4	0,0	4	0,0
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	39	0,3	40	0,2
PUGLIA	1.266	9,1	1.609	7,7
SARDEGNA	477	3,4	754	3,6
SICILIA	1.743	12,5	2.678	12,8
TOSCANA	445	3,2	970	4,6
UMBRIA	128	0,9	289	1,4
VALLE D'AOSTA	88	0,6	127	0,6
VENETO	924	6,6	1.551	7,4
<b>TOTALE</b>	<b>13.899</b>	<b>100,0</b>	<b>20.952</b>	<b>100,0</b>



## Allegato MIP1

SISTEMA MIP (CUP: G17H03000130011)

## SCHEDA B - DATI RELATIVI ALL'EVOLUZIONE FINANZIARIA

Evento comunicato: **PAGAMENTO**

CUP	data info	Ente titolare dell'informazione <sup>1</sup>	Ente che comunica l'informazione <sup>2</sup>	data dell'evento comunicato <sup>3</sup>	C. G. o causale <sup>4</sup>	importo <sup>5</sup>	IVA <sup>6</sup>	codice fiscale del beneficiario <sup>7</sup>	somma dei mandati pagati <sup>8</sup>	spesa totale prevista dal piano economico vigente <sup>9</sup>	quota % pagato su totale spesa

<sup>1</sup> Ente responsabile dell'evento comunicato (in questo caso Ente che emette l'ordinativo o il mandato)<sup>2</sup> Ente che fornisce l'informazione al sistema MIP<sup>3</sup> data di emissione dell'ordinativo / mandato di pagamento; occorre comunicare anche eventuali storni di mandati non andati a buon fine (in tal caso, l'importo deve essere negativo)<sup>4</sup> codice gestionale di SIOPE (se la fonte è SIOPE), ovvero causale del pagamento, da scegliere tra:

ELENCO CAUSALI:	comprendono anche:
1. Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	costi per VIA, indagini geologiche, archeologiche, ecc
2. Acquisizione aree o immobili	espropri e danni
3. Lavori	revisioni prezzi, oneri di sicurezza,
4. Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi	accordi bonari, appalti di servizio, ecc
5. Interferenze	
6. Imprevisti	
7. Extracosti	non previsti nel piano economico (es.: costi per contenzioso)
8. Altro	spese per gara d'appalto, lavori in economia se non ricompresi nella voce 3, costi di terzi per D.L. e collaudo, analisi di laboratorio

<sup>5</sup> al netto d'IVA, espresso in €; utilizzare la virgola come separatore decimale;

al lordo di eventuali ritenute d'acconto e contributi;

<sup>6</sup> importo IVA, espresso in €; utilizzare la virgola come separatore decimale<sup>7</sup> beneficiario del mandato di pagamento<sup>8</sup> a regime, valore calcolato in automatico (corrispondente comunque alla somma dei mandati emessi, al netto di quelli eventualmente non pagati)<sup>9</sup> a regime, valore calcolato in automatico dal piano economico finanziario vigente, al netto degli "oneri di investimento" (cioè degli eventuali "costi interni" ribattati dalla stazione appaltante sul costo - e quindi sul finanziamento - del progetto) e dei "costi già sostenuti"

L'IVA va indicata solo nei casi in cui costituisce un costo per la stazione appaltante.

## Allegato MIP2

SISTEMA MIP (CUP: G17H03000130011)

## SCHEDA D - DATI RELATIVI ALL'EVOLUZIONE FISICA

Evento comunicato: **APPROVAZIONE DEL SAL**

CUP	data info	Ente titolare dell'informazione <sup>1</sup>	Ente che comunica l'informazione <sup>2</sup>	data dell'evento comunicato	n° del SAL <sup>3A</sup>	data maturazione del SAL <sup>B</sup>	importo del SAL <sup>C</sup>	codice identificativo di gara <sup>5</sup>	spesa totale prevista per lavori ed oneri di sicurezza <sup>6</sup>	stima avanzamento fisico %

<sup>1</sup> Ente responsabile dell'evento comunicato (in questo caso, Ente che approva il SAL)<sup>2</sup> Ente che fornisce l'informazione al sistema MIP<sup>3</sup> prevedere un flag da collegare ai casi di "consegna parziale" (vedi "scheda dati procedurali I")<sup>4</sup> occorre riportare il valore cumulato e non l'importo del certificato di pagamento; l'importo deve essere al netto d'IVA e del ribasso d'asta;<sup>5</sup> da compilare solo nel caso il progetto sia realizzato con più appalti di "pari importanza";

in questo caso l'indice di "stima avanzamento fisico %" sarà calcolato dal sistema sommando gli importi dei SAL coerenti per data di maturazione;

<sup>6</sup> al netto del ribasso d'asta; l'importo non deve comprendere comunque l'IVA. A regime, questo valore sarà calcolato in automatico.

corrispondenza con i dati richiesti dall'Autorità per la Vigilanza

<sup>A</sup>: scheda 6.1., riga 3<sup>B</sup>: scheda 6.1., riga 6<sup>C</sup>: scheda 6.1., riga 7

## Allegato MIP3

## SCHEDA A - DATI RELATIVI ALL'EVOLUZIONE PROCEDURALE I

Evento comunicato: **APPROVAZIONE O SUPERAMENTO DELLA FASE**

CUP	data info	Ente titolare dell'informazione <sup>1</sup>	Ente che comunica l'informazione <sup>2</sup>	data dell'evento comunicato	stato del progetto <sup>3</sup>	fase del progetto <sup>4</sup>	data prevista di ultimazione dei lavori <sup>5</sup>	codice identificativo di gara <sup>6</sup>

<sup>1</sup> Ente responsabile dell'evento comunicato (in questo caso, Ente che approva il completamento della fase)

<sup>2</sup> Ente che fornisce l'informazione al sistema MIP

**<sup>3</sup> ELENCO "STATI" (accanto sono indicate le fasi previste)**

1. PROGRAMMAZIONE (1)
2. PROGETTAZIONE (2-4, 11)
3. AFFIDAMENTO (5-9, 11, 12)
4. ESECUZIONE (9-17)
5. ESERCIZIO (16, 17, 18)

**NOTA BENE:**

- la prima fase (e quindi il primo stato) da indicare è quella che genera costi esterni,
- non è detto che per ogni progetto siano prevedibili tutti gli stati / le fasi indicati, né che l'ordine sia quello riportato. L'esercizio, ad esempio, può iniziare anche prima del collaudo;
- ove necessario, nel campo "fase del progetto" può essere segnalato anche il contemporaneo superamento di due fasi;

<sup>5</sup> da compilare in corrispondenza del superamento della fase 7, e da aggiornare, se necessario, in occasione del superamento delle fasi 8, 11, 14 e 15.

<sup>6</sup> da compilare solo se il progetto sia realizzato con più appalti di "pari importanza"

<sup>7</sup> prevedere un flag per segnalare i casi di "consegna parziale"  
vedi anche la nota 3 della scheda D "indicatore fisico"

**<sup>4</sup> ELENCO FASI:**

1. Studio di fattibilità
2. Progettazione preliminare
3. Progettazione definitiva
4. Progettazione esecutiva
5. Decisione di realizzare il progetto
6. Acquisizione risorse
7. Data pubblicazione del bando di gara <sup>A</sup>
8. Aggiudicazione appalto <sup>B</sup>
9. Affidamento lavori <sup>C</sup>
10. Attività preliminari
11. Inizio lavori <sup>D</sup>
12. Variazione del piano economico finanziario <sup>M</sup>
13. Risoluzione o recesso <sup>E</sup>
14. Inizio sospensione <sup>F</sup>
15. Fine sospensione <sup>G</sup>
16. Proroga <sup>H</sup>
17. Conclusione lavori <sup>I</sup>
18. Collaudo (tecnico - amministrativo) <sup>L</sup>
19. Esercizio

**corrispondenza con i dati richiesti dall'Autorità per la Vigilanza**

- <sup>A</sup>: scheda 4.1., riga 53 o successive "applicabili"
- <sup>B</sup>: scheda 4.2., riga 87
- <sup>C</sup>: scheda 5.1., riga 16
- <sup>D</sup>: scheda 5.1., riga 18
- <sup>E</sup>: scheda 7.1., riga 4
- <sup>F</sup>: scheda 9.1., riga 2
- <sup>G</sup>: scheda 9.1., riga 3
- <sup>H</sup>: scheda 9.2.1., riga 14
- <sup>I</sup>: scheda 7.1., riga 9
- <sup>L</sup>: scheda 8.1., riga 3
- <sup>M</sup>: scheda 9.2.1., riga 2

## Allegato MIP4

SISTEMA MIP (CUP: G17H03000130011)

## SCHEDA C - DATI RELATIVI ALL'EVOLUZIONE PROCEDURALE II

Evento comunicato: **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  
E DELLE SUE MODIFICHE**

CUP	data info	Ente titolare dell'informazione <sup>1</sup>	Ente che comunica l'informazione <sup>2</sup>	data dell'evento comunicato

<u>tipologia di costo</u>	<u>importo</u> <sup>3</sup>	<u>legenda</u>
1. Progettazione e studi		include spese tecniche, VIA, indagini archeologiche e geologiche, ecc, se affidate a terzi
2. Acquisizione aree o immobili		include espropri e danni
3. Lavori		
4. Oneri di sicurezza		
5. Servizi di consulenza		include contenziosi, accordi bonari, appalti di servizio
6. Interferenze		
7. Imprevisti		
8. IVA su lavori e oneri di sicurezza		da indicare solo se è un costo per la stazione appaltante
9. IVA residua		da indicare solo se è un costo per la stazione appaltante
12. Altro		include spese per analisi di laboratorio, D.L. e collaudi di terzi, lavori in economia (se esterni all'appalto) e gare
I subtotale		
13. Ribasso d'asta <sup>4</sup>		
II subtotale		
10. Oneri di investimento		include le spese generali della stazione appaltante ribaltate sul progetto
11. Costi già sostenuti		include costi (di progettazione, di indagini ecc) posti a carico di altri progetti, i cui CUP vanno indicati
Totale		

<u>fonti di copertura</u>	<u>importo</u> <sup>3</sup>
1. Comunale	
2. Provinciale	
3. Regionale	
4. Statale	
5. Comunitaria	
6. Altra pubblica <sup>5</sup>	
7. Privata <sup>6</sup>	
Totale	

<sup>1</sup> Ente responsabile dell'evento comunicato (in questo caso, Ente che approva il piano economico finanziario e le sue modifiche)<sup>2</sup> Ente che fornisce l'informazione al sistema MIP<sup>3</sup> espresso in Euro; utilizzare la virgola come separatore decimale<sup>4</sup> da indicare quando il ribasso non comporta la riduzione del finanziamento dell'opera<sup>5</sup> da indicare per operazioni di finanza di progetto o comunque finanziate con tariffe<sup>6</sup> da indicare per operazioni di sponsorizzazione e simili

**Allegato MIP5**

Operazione	totale giugno 2008		totale 2007		totale giugno 2007	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
MOVIMENTO	5.287	88,0	2.737	88,7	1.168	83,1
MODIFICA	439	7,3	128	4,1	89	6,3
INSERIMENTO	180	3,0	140	4,5	86	6,1
RIDUZIONE	104	1,7	82	2,7	62	4,4
<b>totale</b>	<b>6.010</b>	<b>100,0</b>	<b>3.087</b>	<b>100,0</b>	<b>1.405</b>	<b>100,0</b>

**Allegato MIP6**

Ente	Tipo Operazione				Totale		Totale 2007	
	MOVIMENTO	MODIFICA	INSERIMENTO	RIDUZIONE	v.a.	%	v.a.	%
COMUNE DI FIRENZE	1.086	199	1	3	1.289	21,4	430	13,9
AMM. PROV. DI SAVONA	628	46	60	66	800	13,3	518	16,8
AMM. PROV. DI FIRENZE	349	79		2	430	7,2	164	5,3
COMUNE DI VENEZIA	411	10	1	3	425	7,1	264	8,6
COMUNE DI UDINE	290		2		292	4,9	231	7,5
COMUNE DI VARESE	198	2	4	6	210	3,5	100	3,2
AMM. PROV. DI VERONA	198		7	3	208	3,5	98	3,2
COMUNE DI ALBA	194		10		204	3,4	152	4,9
AMM. PROV. DI MANTOVA	158		15	2	175	2,9	122	4,0
ALTRI 110 ENTI	1.775	103	80	19	1.977	32,9	1.008	32,7
<b>Totale complessivo v.a.</b>	<b>5.287</b>	<b>439</b>	<b>180</b>	<b>104</b>	<b>6.010</b>	<b>100,0</b>	<b>3.087</b>	<b>100,0</b>
<b>Totale complessivo %</b>	<b>88,0</b>	<b>7,3</b>	<b>3,0</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	

**Allegato MIP7**

<b>Codice CUP</b>	<b>Totale giugno 08</b>		<b>Totale 2007</b>	
	<b>v.a.</b>	<b>%</b>	<b>v.a.</b>	<b>%</b>
J92C04000010006	64	1,06	61	2,00
H21E00000140001	46	0,77	36	1,20
J67H04000040003	36	0,60	30	1,00
H26D02000020003	33	0,55	17	0,60
B72G02000000008	31	0,52	24	0,80
I44H03000040004	30	0,50	15	0,50
D51B02000020003	27	0,45	15	0,50
F62I04000010004	27	0,45	26	0,80
H26J03000030005	26	0,43	17	0,60
B81B03000000009	25	0,42	22	0,70
B74H02000080002	24	0,40	20	0,60
J98J06000010006	24	0,40		
J98J06000020006	24	0,40		
H24E97000030001	21	0,35	17	0,60
J11B04000060002	21	0,35	18	0,60
C61B02000180004	20	0,33	19	0,60
C64B01000490004	20	0,33	20	0,60
H13G06000060004	20	0,33		
D65J05000010003	19	0,32		
H21E03000370005	19	0,32		
H56B03000000002	19	0,32	11	0,40
J95G06000010006	19	0,32		
C64E02000000004	18	0,30	16	0,50
D57E03000270004	18	0,30	16	0,50
D96H07000010004	17	0,28		
B18D05000020003	16	0,27	10	0,30
E38B04000000004	16	0,27	13	0,40
J37H07000170003	16	0,27		
J41B03000160017	16	0,27		
J93C05000090002	16	0,27	15	0,50
ALTRI 2.149 CUP (*)	5.282	87,89	2.655	78,40
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.010</b>	<b>100,00</b>	<b>3.087</b>	<b>100,00</b>

(\*): a fine 2007 gli altri CUP erano 1.133

**Allegato MIP8**

<b>Codice Gestionale</b>	<b>totale 30 giu 08</b>		<b>totale 2007</b>	
	<b>v.a.</b>	<b>%</b>	<b>v.a.</b>	<b>%</b>
2102	2.043	34,0	1.215	39,4
2109	1.116	18,6	552	17,9
2116	567	9,4	215	7,0
2107	368	6,1	178	5,8
2601	303	5,0	156	5,1
2113	226	3,8	92	3,0
2115	224	3,7	124	4,0
1310	158	2,6	78	2,5
2103	99	1,6		
2201	95	1,6	59	1,9
2108	90	1,5	49	1,6
2117	90	1,5	46	1,5
2506	73	1,2		
ALTRI 58 (*)	558	9,3	323	10,5
<b>Totale</b>	<b>6.010</b>	<b>100,0</b>	<b>3.087</b>	<b>100,0</b>

(\*) : a fine 2007 gli altri codici gestionali erano 40

**Allegato MIP9**

<b>numero di mandati con campo CUP compilato</b>	<b>totale</b>		<b>corretti</b>		<b>correggibili</b>		<b>errati</b>	
	<b>v.a.</b>	<b>%</b>	<b>v.a.</b>	<b>%</b>	<b>v.a.</b>	<b>%</b>	<b>v.a.</b>	<b>%</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>8.427</b>	<b>100,0</b>	<b>6.010</b>	<b>71,3</b>	<b>244</b>	<b>2,9</b>	<b>2.173</b>	<b>25,8</b>