

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Massa)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** ALBA VENTURA S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Escavazione e trasformazione di marmi
- **Localizzazione:** Carrara (MS)
- **Data di costituzione:** 16/04/2004
- **Data delibera AD Agenzia:** 21/03/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Zappellone S.r.l.	3.442	36,62	3.442	36,62
Tarin S.r.l.	3.122	33,21	3.122	33,21
Dr. Roberto Vernazza	1.236	13,15	1.236	13,15
Agenzia	1.600	17,02	1.600	17,02
TOTALE	9.400	100,0	9.400	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 11.653
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 53
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto: 1600
- Mutuo: -

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:		
consuntivo al 30/06/2008		8.515
Previsione al 31/12/2008		8.515
• Nuova occupazione (N° addetti):		
realizzata		33
prevista al 31/12/2008		33
• Previsione aggiornata avvio attività		Già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime		2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):		
	Part.ne	Contr.to
erogato al 30/06/2008	1.600	732
da erogare 31/12/2008	-	308
da erogare nel I semestre 2009	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha acquisito la partecipazione nella Alba Ventura Srl a settembre 2005, sottoscrivendo per intero l'aumento di capitale programmato con versamenti gradualmente completati a settembre 2006.

La realizzazione del piano degli investimenti ha accumulato un ritardo valutabile in circa un anno a causa di ritardi nel rilascio di autorizzazioni da parte della ASL nonché del protrarsi della trattativa per l'acquisto delle "Cave Cattani" dalla procedura di concordato preventivo. Per quanto sopra, il termine per il completamento del programma è stato prorogato dal 31.12.2006 al 12.01.2008.

Sono state finora erogate agevolazioni per €/000 732.

La società ha presentato il 4° SAL a saldo in data 12.01.2008. La relativa verifica tecnica è stata completata il 16.06.2008 ed è in corso l'erogazione; a breve verrà effettuato il collaudo.

Il programma si è chiuso con una spesa complessiva di €/000 8.515, inferiore di €/000 3.100 ca. rispetto alle previsioni iniziali e una conseguente riduzione del programma occupazionale (33 addetti incrementali rispetto ai 53 inizialmente previsti).

La riduzione del programma è riconducibile a fattori esogeni all'azienda, tra cui la oggettiva impossibilità di installazione dell'impianto di frantumazione a seguito del protrarsi delle attività di bonifica delle cave imposte dalla competente ASL, nonché l'acquisto di alcuni macchinari usati anziché nuovi, oltre a sconti ottenuti dai fornitori in sede di perfezionamento dei contratti. Infine, minori spese sono state registrate per l'acquisto delle cave "Cattani" dal concordato preventivo.

La società ha iniziato a commercializzare il materiale lapideo nel 2005. Nel primo semestre 2008, oltre a proseguire i lavori di predisposizione degli agri marmiferi per il loro sfruttamento, ha realizzato un fatturato di ca. €/000 700.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, proposta dal dr. Roberto Vernazza, imprenditore edile di Carrara (MS), riguarda la riattivazione e sfruttamento integrato di alcuni agri marmiferi, localizzati nel comprensorio Apuo-Versiliese, ai fini dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione di diverse varietà del marmo "Bianco di Carrara" (blocchi ornamentali, blocchi per scogliere e scaglie per carbonato di calcio).

Il progetto prevede l'acquisizione di alcune cave e l'effettuazione sull'intero bacino di investimenti di natura infrastrutturale ed impiantistica.

Il progetto è stato portato a compimento, pur con slittamenti temporali e riduzioni del programma riconducibili a fattori esogeni all'azienda.

PAGINA BIANCA

AREA PIOMBINO

PAGINA BIANCA

Nell'area di Piombino al 30/06/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 411 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2008;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 70.738 e non se ne prevedono al 31/12/2008;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 34.405 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2008

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 30/06/2008		Prev. al 31/12/2008	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AGROITICA TOSCANA	R	-	22	22	22	22	22	22
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	-	4	4	4	4	4	4
B-PACK DUE	R	-	22	22	22	22	22	22
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	45	45	90	83	38	83	38
B-PACK DUE - AMPL.	R	22	16	38	38	16	38	16
CST NET	R	-	220	220	221	221	221	221
DALCOES - AMPL.	R	48	14	62	62	14	62	14
DALCOES (EX DALPEX)	R	-	34	34	34	34	34	34
GRC ITALIA IND.					NON REALIZZABILE			
GSI LUCCHINI	R	-	40	40	40	40	40	40
ONE COMM					NON REALIZZABILE			
SICALP					NON REALIZZABILE			
TOTALE		115	417	532	526	411	526	411

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2008	Previsione al 31/12/2008
AGROITTICA TOSCANA	R	6.479	6.731	6.731
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	4.132	4.510	4.510
B-PACK DUE	R	3.752	3.872	3.872
B-PACK DUE - 2°AMPL.	R	9.372	6.564	6.564
B-PACK DUE - AMPL.	R	2.718	2.725	2.725
CST NET	R	37.893	38.042	38.042
DALCOES - AMPL.	R	2.221	2.221	2.221
DALCOES (EX DALPEX)	R	3.259	2.962	2.962
GRC ITALIA IND.			NON REALIZZABILE	
GSI LUCCHINI	R	3.061	3.110	3.110
ONE COMM			NON REALIZZABILE	
SICALP			NON REALIZZABILE	
TOTALE		72.886	70.738	70.738

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2008	Erogazioni II°Sem.2008	Erogazioni al 31/12/2008
AGROITTICA TOSCANA	R	1.087	-	1.087
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	4.132	-	4.132
B-PACK DUE	R	1.306	-	1.306
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	1.486	-	1.486
B-PACK DUE - AMPL.	R	893	-	893
CST NET	R	14.821	-	14.821
DALCOES - AMPL.	R	456	-	456
DALCOES (EX DALPEX)	R	1.426	-	1.426
GRC ITALIA IND.		1.484	NON REALIZZABILE	1.484
GSI LUCCHINI	R	336	-	336
ONE COMM		5.542	NON REALIZZABILE	5.542
SICALP		1.436	NON REALIZZABILE	1.436
TOTALE		34.405	-	34.405

REGIONE UMBRIA

PAGINA BIANCA

AREA TERNI

PAGINA BIANCA

Nell'area di Terni al 30/06/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 1.017 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2008;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 109.632 e non se ne prevedono di ulteriori al 31/12/2008;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 29.709 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2008.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 30/06/2008		Prev. al 31/12/2008	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ACQUA PANNA	R	-	81	81	82	82	82	82
AGINOX	R	-	47	47	47	47	47	47
APH					NON	REALIZZABILE		
BIC UMBRIA	R	-	7	7	6	6	6	6
BIC UMBRIA (Foligno)	R	-	4	4	3	3	3	3
DI-TEC	R	-	18	18	19	19	19	19
ELECTROTERNI	R	-	20	20	20	20	20	20
ELECTROTERNI - AMPL.	R	21	19	40	40	19	40	19
EÜROTRAFO (EX TRAFOMEC)	R	-	43	43	53	53	53	53
F.LLI FEDERICI	R	102	20	122	122	20	122	20
FATTORIA NOVELLI	R	-	19	19	19	19	19	19
FATTORIE UMBRE	R	4	14	18	18	14	18	14
GTI	R	-	64	64	67	67	67	67
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)					NON	REALIZZABILE		
MERAKLON	R	-	350	350	280	280	280	280
TEXOFIL	R	3	40	43	43	40	43	40
TEXOFIL - AMPL.	R	43	92	135	100	57	100	57
TI-TECH	R	-	46	46	20	20	20	20
TRE T					NON	REALIZZABILE		
VIPAL	R	12	16	28	28	16	28	16
ZEUNA STARKER	R	-	160	160	160	160	160	160
ZEUNA STARKER AMPL.	R	160	75	235	235	75	235	75
TOTALE		345	1.135	1.480	1.362	1.017	1.362	1.017