

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è stata deliberata il 4 settembre 2006 dal CDA dell'Agenzia ed approvata dal MISE in data 29 settembre 2006.

La società ha acquistato il terreno su cui ubicare il nuovo stabilimento.

Per effetto delle problematiche sorte nel reperimento di una polizza fideiussoria a garanzia del contributo a fondo perduto, è stata concessa una proroga della validità della delibera fino al 31 gennaio 2008.

In data 29 gennaio 2008 la società, per motivazioni legate al negativo andamento del mercato di riferimento, ha chiesto ed ottenuto una ulteriore proroga fino al 30 giugno 2008.

Infine, in data 24 giugno 2008 la società ha comunicato l'impossibilità di procedere alla fase operativa dell'iniziativa per il mutato scenario concorrenziale con conseguenti riflessi sulla profittabilità aziendale. Pertanto l'iniziativa è da considerarsi decaduta.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto, inserito nell'Accordo di Programma per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nell'area di crisi industriale di Pisticci in Val Basento, riguardava la realizzazione di uno stabilimento produttivo nella zona industriale di Pisticci Scalo (MT) per la produzione di lastre in policarbonato ed altri prodotti complementari per l'edilizia.

L'iniziativa era proposta dalla La-Es, società operante su scala internazionale nella produzione e trasformazione di materiali termoplastici quali estrusi e coestrusi di vari polimeri, di granuli in acetato di cellulosa, policarbonato, Abs e blend ed era finalizzata all'ampliamento e completamento della gamma prodotti con l'obiettivo di consolidare ed incrementare la quota di mercato del gruppo, sia nazionale che estero.

Il Know how e la dimensione del gruppo avrebbero potuto garantire il conseguimento degli obiettivi industriali previsti ma i sopraggiunti problemi di mercato non hanno consentito la realizzazione dell'iniziativa.

PAGINA BIANCA

REGIONE PUGLIA

PAGINA BIANCA

AREA TARANTO

PAGINA BIANCA

Nell'area di Taranto al 30/06/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 2.095 unità e si prevede di arrivare a 2.109 unità al 31/12/2008;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 446.377 e se ne prevedono €mgl. 452.247 al 31/12/2008;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 289.645 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2008 per €mgl. 13.292.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 30/06/2008		Prev. al 31/12/2008	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)		-	550	550	490	490	500	500
ATITECH	R	76	151	227	148	72	148	72
C.S. ARREDI					NON REALIZZABILE			
CISI PUGLIA	R	-	2	2	2	2	2	2
CURVET MANUFACTURING		-	86	86	86	86	86	86
D'AMORE SUD	R	4	24	28	28	24	28	24
EL.MI.RAD	R	-	25	25	56	56	56	56
FILATURA PUGLIA	R	-	407	407	373	373	373	373
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	407	21	428	428	21	428	21
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	428	25	453	447	19	447	19
FINAPPLE	R	-	82	82	99	99	99	99
FONDERIE					NON REALIZZABILE			
FONDERIE - AMPL. 2					NON REALIZZABILE			
FONDERIE - AMPLIAM.					NON REALIZZABILE			
GIOIATECH		-	133	133	62	62	62	62
HYDROM	R	-	76	76	76	76	76	76
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)		-	208	208	208	208	208	208
MASTER ARREDAM.					NON REALIZZABILE			
POLIBECK	R	13	17	30	30	17	30	17
QUATTROPIU'	R	3	32	35	35	32	35	32
SACHIM		24	20	44	44	20	44	20
SAIL	R	123	-	123	123	-	123	-
SIA					NON REALIZZABILE			
SMA		-	51	51	26	26	30	30
STAMPA SUD		45	20	65	64	19	64	19
SURAL	R	-	212	212	189	189	189	189
SURAL - AMPLIAM.					NON REALIZZABILE			
TECPLAST		-	18	18	-	-	-	-
TESSITURA DI GINOSA		-	74	74	74	74	74	74
TESSITURA DI MOTTOLA	R	-	110	110	110	110	110	110
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.		110	13	123	123	13	123	13
ZANZAR SYSTEM		62	16	78	69	7	69	7
TOTALE		1.295	2.373	3.668	3.390	2.095	3.404	2.109

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2008	Previsione al 31/12/2008
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)		154.000	145.000	150.000
ATITECH	R	29.009	29.164	29.164
C.S. ARREDI		NON REALIZZABILE		
CISI PUGLIA	R	3.731	4.789	4.789
CURVET MANUFACTURING		22.830	21.886	21.886
D'AMORE SUD	R	2.661	2.750	2.750
EL.MI.RAD	R	3.087	3.525	3.525
FILATURA PUGLIA	R	73.540	77.383	77.383
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	7.405	7.869	7.869
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	6.744	6.094	6.094
FINAPPLE	R	6.076	5.996	5.996
FONDERIE		NON REALIZZABILE		
FONDERIE - AMPL. 2		NON REALIZZABILE		
FONDERIE - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE		
GIOIATECH	R	15.778	7.379	7.379
HYDROM	R	6.233	6.439	6.439
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)		26.582	26.576	26.576
MASTER ARREDAM.		NON REALIZZABILE		
POLIBECK	R	1.363	1.521	1.521
QUATTROPIU'	R	3.988	4.127	4.127
SACHIM		3.753	3.753	3.753
SAIL	R	3.051	3.051	3.051
SIA		NON REALIZZABILE		
SMA		8.461	8.120	8.120
STAMPA SUD		2.904	2.100	2.200
SURAL	R	44.904	45.684	45.684
SURAL - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE		
TECPLAST		4.095	-	-
TESSITURA DI GINOSA	R	15.902	15.708	15.708
TESSITURA DI MOTTOLA	R	15.462	15.434	15.818
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R	2.108	2.028	2.028
ZANZAR SYSTEM		3.281	-	386
TOTALE		466.949	446.377	452.247

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2008	Erogazioni II°Sem.2008	Erogazioni al 31/12/2008
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)		48.341	10.268	58.609
ATITECH	R	20.563	-	20.563
C.S. ARREDI		369	NON REALIZZABILE	369
CISI PUGLIA	R	2.698	-	2.698
CURVET MANUFACTURING		16.670	-	16.670
D'AMORE SUD	R	1.586	-	1.586
EL.MI.RAD	R	637	-	637
FILATURA PUGLIA	R	62.890	-	62.890
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	3.295	-	3.295
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	3.873	-	3.873
FINAPPLE	R	3.773	-	3.773
FONDERIE		6.202	NON REALIZZABILE	6.202
FONDERIE - AMPL. 2		5.587	NON REALIZZABILE	5.587
FONDERIE --AMPLIAM.		3.411	NON REALIZZABILE	3.411
GIOIATECH	R	5.943	-	5.943
HYDROM	R	5.585	-	5.585
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)		19.945	-	19.945
MASTER ARREDAM.	R	451	NON REALIZZABILE	451
POLIBECK	R	919	-	919
QUATTROPIU'	R	2.763	-	2.763
SACHIM		3.002	-	3.002
SAIL	R	1.920	-	1.920
SIA		5.165	NON REALIZZABILE	5.165
SMA		4.225	1.305	5.530
STAMPA SUD		289	1.391	1.680
SURAL	R	34.163	-	34.163
SURAL - AMPLIAM.		253	NON REALIZZABILE	253
TAREST		-	-	-
TECPLAST		-	-	-
TESSITURA DI GINOSA	R	11.867	-	11.867
TESSITURA DI MOTTOLA	R	11.647	-	11.647
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R	1.614	-	1.614
ZANZAR SYSTEM		-	328	328
TOTALE		289.645	13.292	302.937

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** ALENIA. COMPOSITE S.p.A. (già Selex Composite S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Grottaglie (TA)
- **Data di costituzione:** 11/10/2005
- **Data delibera CdA Agenzia:** 23/02/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Alenia Aeronautica S.p.A.	9.700	97	9.700	97
Agenzia	300	3	300	3
	-----	----	-----	-----
TOTALE	10.000	100,0	10.000	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 154.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 550
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 34.000
- Mutuo 34.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 30/06/2008	145.000
previsione al 31/12/2008	150.000

Il piano degli investimenti, in fase avanzata di realizzazione, prevede l'acquisto di macchinari ed impianti. Lo stabilimento è stato realizzato direttamente da Alenia Aeronautica e conferito ad Alenia Composite con contratto di comodato gratuito.

• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata al 30/06/2008	490
prevista al 31/12/2008	500

• Previsione aggiornata avvio attività	2008
---	------

• Previsione aggiornata anno di regime	2010
---	------

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2008	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 31/12/2008	300	22.756	25.285
da erogare nel I semestre 2009	-	4.864	5.404
	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha acquisito la prevista partecipazione di €/000 300, pari al 3% del capitale sociale di €/000 10.000, interamente sottoscritto e versato. Alenia Aeronautica ha altresì provveduto a versare, in due tranche, €/000 40.000 in conto futuro aumento di capitale. I mezzi propri complessivi ammontano, pertanto, ad €/000 50.000.

E' stato sottoscritto sia il contratto di finanziamento agevolato (€/000 34.000), sia l'atto di concessione del contributo a fondo perduto (€/000 34.000) e sono state acquisite le relative garanzie: fidejussione del socio Alenia Aeronautica per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto (€/000 35.700), fidejussione bancaria per il finanziamento agevolato (€/000 37.400).

Il programma degli investimenti è in fase avanzata di realizzazione. In relazione alla complessità del progetto, ed in particolare a causa dello slittamento del programma B787 da parte del cliente finale Boeing, nonché della complessità nell'effettuare il collaudo finale dei macchinari inseriti nel ciclo produttivo, al cui esito positivo è subordinato il pagamento del saldo, il termine per il completamento del programma degli investimenti, già prorogato dal 31.12.2007 al 30.06.2008, è stato ulteriormente prorogato al 31.03.09.

Rimane invece confermato al 31.12.2010 il termine per il conseguimento dell'obiettivo occupazionale.

La società ha presentato quattro SAL, rendicontando investimenti per complessivi 145 milioni di Euro, a fronte dei quali sono state erogate agevolazioni per €/000 27.620, quanto a contributo a fondo perduto, ed €/000 25.285, quanto a mutuo agevolato. Si precisa che, per motivi legati alla complessità delle procedure di richiamo dalla "perenzione amministrativa" dei fondi ex lege 181/89, le rimesse dal MSE sono risultate insufficienti rispetto alle necessità erogative dell'Agenzia, consentendo di procedere all'erogazione della quarta quota del solo contributo a fondo perduto e non anche del finanziamento agevolato.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda un nuovo impianto da localizzare a Taranto, destinato alla fabbricazione ed all'assemblaggio dei tronchi di fusoliera (sezioni 44 e 46) destinati al nuovo velivolo commerciale della Boeing B787 da 200/250 posti.

Alenia Aeronautica è un competitor a livello internazionale nell'industria aeronautica attiva da più di trenta anni con capacità autonome in diversi settori: la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, l'industrializzazione, l'integrazione di sistemi, la produzione e la commercializzazione sia nel ramo civile, sia in quello militare. Con la realizzazione del progetto B787, Alenia Aeronautica accresce il proprio know-how nel settore dei componenti aero-strutturali inserendosi in un programma che presenta novità sia nell'utilizzo di nuovi materiali (fibra di carbonio), sia nell'uso di tecnologie innovative di costruzione (intero barile di fusoliera fabbricato in un unico pezzo).

L'iniziativa costituisce una rilevante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto, sia sotto l'aspetto della ricaduta occupazionale, sia per il fatto che si tratta di uno dei più importanti programmi industriali del Paese, peraltro nell'ambito di un settore tecnologicamente avanzato nel quale Alenia occupa una posizione di leadership a livello internazionale che dovrebbe consentirle di realizzare, nei termini ipotizzati, il progetto proposto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** CURVET MANUFACTURING S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Taglio e lavorazione vetro
- **Localizzazione:** Laterza (TA)
- **Data di costituzione:** 19.01.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 30.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Curvet Group Holding S.p.A.	5.758	80,8	5.758	80,8
Agenzia	1.370	19,2	1.370	19,2
TOTALE	7.128	100,0	7.128	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.830
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 86
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 8.978
 - Mutuo 6.733

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2008			21.886
Previsione al 31/12/2008			21.886
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			86
prevista al 31/12/2008			86
• Previsione aggiornata avvio attività			Già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2008	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 31/12/2008	1.370	8.743	6.557
da erogare nel I semestre 2009	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'acquisizione della partecipazione da parte dell'Agenzia è stata perfezionata a dicembre 2003, in ritardo rispetto ai programmi originari per effetto di ristrutturazioni nell'ambito del Gruppo di riferimento.

A causa di ritardi nell'ottenimento della concessione edilizia, rilasciata a fine 2003, i lavori di costruzione dello stabilimento sono stati avviati solo a gennaio 2004, anziché nel 2003 come inizialmente previsto. Per quanto sopra, la società ha richiesto e ottenuto dall'Agenzia una proroga di due anni del programma degli investimenti (dal 31.12.2004 al 31.12.2006) e dell'occupazione (dal 31.12.2006 al 31.12.2008).

Il programma degli investimenti è stato completato a novembre 2006 con una spesa complessiva di €/000 21.886, inferiore del 4% rispetto al piano iniziale (principalmente per modifiche su macchinari, finalizzate alla produzione di lastre in vetro di maggiori dimensioni). E' stato anche effettuato, con esito positivo, il collaudo finale e al 31.12.2007 risulta raggiunto anche l'obiettivo occupazionale.

La Curvet Manufacturing SpA ha avviato gradualmente la produzione a partire da luglio 2005 e nel 2007 ha realizzato un fatturato di ca. €/000 5.400, essenzialmente verso consociate. La società sta risentendo della crisi economico-finanziaria che ha investito il Gruppo a seguito di importanti investimenti effettuati nell'ultimo quinquennio finalizzati ad aumentare la capacità produttiva, non supportati da una adeguata crescita dei volumi di fatturato. In presenza di tale situazione, la proprietà ha avviato contatti con potenziali partners interessati ad investire nel Gruppo.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa ha per oggetto la realizzazione a Laterza (TA) di uno stabilimento per la produzione di manufatti in vetro, in partnership con il Gruppo CURVET di Pesaro, specializzato nella produzione di vetri di sicurezza, vetro curvo e complementi di arredo in vetro. Il progetto è funzionale ad una strategia di riorganizzazione dell'intera attività del gruppo, finalizzata al rafforzamento della leadership nel comparto dei componenti per arredo, all'espansione della presenza nel settore dell'edilizia, in cui è marginalmente presente, ed alla riduzione del grado di dipendenza dai fornitori di vetreria.

La conclusione dell'operazione è condizionata dalla capacità del Gruppo Curvet di risolvere i problemi finanziari e commerciali che attualmente ne stanno penalizzando l'attività.