

**RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE**

	<u>Piano</u>			<u>Cons.vo al 31/12/2008</u>		<u>Prev. al 30/06/2009</u>	
	<u>Iniziale</u>	<u>Nuova</u>	<u>A regime</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	4	4	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2008	Previsione al 30/06/2009
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	3.000	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)**

	<b>Erogazioni 31/12/2008</b>	<b>Erogazioni I°Sem.2009</b>	<b>Erogazioni al 30/06/2009</b>
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE  
(Area di Genova)****Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** INCUBATORE TECNOLOGICO GENOVA
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Genova
- **Data di costituzione:** N.A.
- **Data delibera AD Agenzia:** 23/06/2005
- **Capitale sociale. N.A.** Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- |   |       |
|---|-------|
| • <b>Investimenti previsti (€/mgl.):</b>                                | 3.000 |
| • <b>Nuova occupazione a regime (N° addetti):</b>                       | 4     |
| • <b>Anno di avvio dell'attività:</b>                                   | 2006  |
| • <b>Anno di regime:</b>  | 2007  |
| • <b>Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):</b><br>Contributo a fondo perduto | 3.000 |

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

- **Investimenti contabilizzati:**
    - consuntivo al 31/12/2008 -
    - previsione al 30/06/2009 -
  
  - **Nuova occupazione (N° addetti):**
    - realizzata -
    - prevista al 30/06/2009 -
  
  - **Previsione aggiornata avvio attività** 2008
  
  - **Previsione aggiornata anno di regime** 2009
  
  - **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**
    - erogato al 31/12/2008
    - da erogare 30/06/2009
    - da erogare nel II semestre 2009
- Contr.to**

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

Il progetto prevede la realizzazione di un incubatore ad alta tecnologia a Genova presso l'attuale sede di Ansaldo Energia, in un capannone di ca. 3.600 mq., da ristrutturare. Il soggetto attuatore del progetto sarà l'Agenzia, mentre la gestione del centro tecnologico sarà affidata a Sviluppo Italia Liguria. Gli investimenti complessivi sono previsti in ca. €mgl. 3.000 con una ricaduta occupazionale diretta di 4 unità e indiretta di circa 120.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e di offrire un'opportunità concreta per promuovere, sostenere e favorire potenziali spin-off da ricerca. Il centro si avvarrà della collaborazione di Ansaldo Energia in modo da sfruttare tutte le sinergie e il know how tecnico scientifico sia in termini di risorse umane, sia di strutture. Tale fattore, unitamente alla decennale esperienza di Sviluppo Italia Liguria nella gestione degli incubatori d'impresa dovrebbe garantire il successo dell'iniziativa.

Purtroppo sono emerse difficoltà con il partner strategico Ansaldo Energia per la messa a disposizione del capannone da ristrutturare che non hanno consentito di realizzare il progetto nei termini proposti. L'agenzia sta valutando ipotesi di localizzazioni alternative ma allo stato attuale la realizzabilità del progetto appare in forte dubbio.

**REGIONE TOSCANA**

PAGINA BIANCA



**AREA MASSA**

Nell'area di Massa al 31/12/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 68 unità e non si prevedono nuove assunzioni al 30/06/2009;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 17.779 e non se ne prevedono al 30/06/2009;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 16.699 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2009.

### RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 31/12/2008		Prev. al 30/06/2009	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALBA VENTURA		1	53	54	34	33	34	33
BIC TOSCANA - MASSA	R	-	6	6	6	6	6	6
BSI					NON REALIZZABILE			
CLIMAS					NON REALIZZABILE			
CSRA	R	30	15	45	37	17	40	17
NASA					NON REALIZZABILE			
ROSSI LEAUTO	R	19	12	31	31	12	31	12
TIRRENA MACCHINE					NON REALIZZABILE			
TIRRENA MACCHINE AMPL.					NON REALIZZABILE			-
<b>TOTALE</b>		<b>50</b>	<b>86</b>	<b>136</b>	<b>108</b>	<b>68</b>	<b>111</b>	<b>68</b>

## RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2008	Previsione al 30/06/2009
ALBA VENTURA		11.653	8.515	8.515
BIC TOSCANA - MASSA	R	4.390	4.390	4.390
BSI			NON REALIZZABILE	
CLIMAS			NON REALIZZABILE	
CSRA	R	2.915	2.958	2.958
NASA			NON REALIZZABILE	
ROSSI LEAUTO	R	1.758	1.916	1.916
TIRRENA MACCHINE		-	NON REALIZZABILE	
TIRRENA MACCHINE AMPL.		-	NON REALIZZABILE	
<b>TOTALE</b>		<b>20.716</b>	<b>17.779</b>	<b>17.779</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)**

		<b>Erogazioni 31/12/2008</b>	<b>Erogazioni I°Sem.2009</b>	<b>Erogazioni al 30/06/2009</b>
ALBA VENTURA		2.640	-	2.640
BIC TOSCANA - MASSA	R	5.165	-	5.165
BSI		1.693	NON REALIZZABILE	1.693
CLIMAS		620	NON REALIZZABILE	620
CSRA	R	1.288	-	1.288
NASA		1.782	-	1.782
ROSSI LEAUTO	R	388	-	388
TIRRENA MACCHINE		2.866	-	2.866
TIRRENA MACCHINE AMPL.		256	-	256
<b>TOTALE</b>		<b>16.699</b>	<b>-</b>	<b>16.699</b>

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
**(Area di Massa)**

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** ALBA VENTURA S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Escavazione e trasformazione di marmi
- **Localizzazione:** Carrara (MS)
- **Data di costituzione:** 16/04/2004
- **Data delibera AD Agenzia:** 21/03/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Zappellone S.r.l.	3.442	36,62	3.442	36,62
Tarin S.r.l.	3.122	33,21	3.122	33,21
Dr. Roberto Vernazza	1.236	13,15	1.236	13,15
Agenzia	1.600	17,02	1.600	17,02
	-----	----	-----	----
<b>TOTALE</b>	<b>9.400</b>	<b>100,0</b>	<b>9.400</b>	<b>100,0</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 11.653
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 53
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 1600
- Mutuo -

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2008	8.515
Previsione al 30/06/2009	8.515
  
- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	33
prevista al 30/06/2009	33
  
- **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata
  
- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009
  
- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to
erogato al 31/12/2008	1.600	1.040
da erogare 30/06/2009	-	-
da erogare nel II semestre 2009	-	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'Agenzia ha acquisito la partecipazione nella Alba Ventura Srl a settembre 2005.

La realizzazione del piano degli investimenti ha accumulato un ritardo valutabile in circa un anno a causa di ritardi nel rilascio di autorizzazioni da parte della ASL nonché del protrarsi della trattativa per l'acquisto delle "Cave Cattani" dalla procedura di concordato preventivo.

Il programma degli investimenti è stato completato a gennaio 2008 e si è chiuso con una spesa complessiva di €/000 8.515, inferiore di €/000 3.100 ca. rispetto alle previsioni iniziali e una conseguente riduzione del programma occupazionale (33 addetti incrementali rispetto ai 53 inizialmente previsti).

La riduzione del programma è riconducibile a fattori esogeni all'azienda, tra cui la oggettiva impossibilità di installazione dell'impianto di frantumazione a seguito del protrarsi delle attività di bonifica delle cave imposte dalla competente ASL, nonché l'acquisto di alcuni macchinari usati anziché nuovi, oltre a sconti ottenuti dai fornitori in sede di perfezionamento dei contratti. Infine, minori spese sono state registrate per l'acquisto delle cave "Cattani" dal concordato preventivo.

La società ha iniziato a commercializzare il materiale lapideo nel 2005. Nel 2008 ha realizzato un fatturato di ca. €/000 1.700, ancora lontano da quello di regime (€/000 7.740) in quanto la fase di preparazione delle cave è risultata più lunga e costosa di quanto previsto.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa, proposta dal dr. Roberto Vernazza, imprenditore edile di Carrara (MS), ha riguardato la riattivazione e sfruttamento integrato di alcuni agri marmiferi, localizzati nel comprensorio Apuo-Versiliese, ai fini dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione di diverse varietà del marmo "Bianco di Carrara" (blocchi ornamentali, blocchi per scogliere e scaglie per carbonato di calcio).

Il progetto è stato portato a compimento, pur con slittamenti temporali e maggiori fabbisogni finanziari legati alla necessità di effettuare maggiori investimenti, non finanziabili, di natura infrastrutturale ed impiantistica.

Permangono problemi finanziari, generati dal mancato raggiungimento degli obiettivi commerciali, che i Soci hanno provveduto a fronteggiare con apporto di risorse aggiuntive.