

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** GETRA DISTRIBUTION Srl (già NUOVA CONATO Srl)
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza
- **Localizzazione:** Torre Annunziata (NA)
- **Data di costituzione:** 18.10.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 20.01.2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Getra S.p.A.	1.436	49	1.436	49
Marco Zigon	527	18	527	18
Luigi Maria Rocca	147	5	147	5
Diego D'Amore	97	3	97	3
Agenzia	723	25	723	25
TOTALE	2.930	100,00	2.930	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 7.645
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.891
 - Mutuo 2.168

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2009			7.793
previsione al 31/12/2009			7.793
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			38
prevista al 31/12/2009			40
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2009	723	2.395	1.995
da erogare 31/12/2009	-	412	110
da erogare nel I semestre 2010	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 27/04/06, con la sottoscrizione del capitale sociale da parte dell'Agenzia e la concessione del contributo a fondo perduto, è stata data attuazione all'intervento, in ritardo rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. La società infatti, per ragioni alla stessa non imputabili, ha dovuto rinunciare all'acquisizione dell'area produttiva originariamente prevista ed ha successivamente presentato all'Agenzia un aggiornamento del programma di investimenti che tiene conto di un sito produttivo alternativo a quello inizialmente individuato. Tale aggiornamento è stato approvato dall'Agenzia in data 13/03/06.

In data 29/09/06 è stato concesso il finanziamento decennale agevolato.

Con la presentazione del quinto ed ultimo SAL, la società ha completato nei termini (prorogati al 31/07/08) il programma di investimenti, come attestato con apposita dichiarazione, rendicontando investimenti per complessivi €/000 7.793, contro €/000 7.349 previsti.

A fronte dei cinque SAL sono stati erogati €/000 2.395 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 1.995 a titolo di finanziamento decennale agevolato.

Il collaudo finale sul programma di investimenti ha avuto esito positivo ed è pertanto in corso l'erogazione del saldo delle agevolazioni.

In data 28/01/2009 la Getra SpA ha richiesto, ricorrendone le condizioni e con l'approvazione di tutti gli altri soci, l'acquisto dell'intera partecipazione, di nominali €/000 723, detenuta dall'Agenzia nel capitale sociale della Getra Distribution Srl. La cessione della partecipazione è in fase di perfezionamento.

L'avvio della produzione nel nuovo impianto è avvenuto in data 19/11/07.

In considerazione del ritardo nell'erogazione di alcuni servizi primari (linea telefonica ed impianto di sicurezza), che ha rallentato il piano di assunzione dei dipendenti, non consentendo l'introduzione del terzo turno di lavoro, la Nuova Conato ha ottenuto dall'Agenzia una proroga del termine per il completamento del programma occupazionale dal 30/06/09 al 31/03/10.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è finalizzato alla realizzazione a Pignataro Maggiore (CE) di un nuovo stabilimento per la produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza e prevede il coinvolgimento, come socio di riferimento, della Getra SpA, importante azienda del settore con stabilimento a Marcianise (CE). Il nuovo stabilimento è destinato ad integrarsi sinergicamente con la Getra SpA per la creazione di un "polo" industriale destinato alla produzione di trasformatori elettrici. L'iniziativa Nuova Conato presenta importanti prospettive di sviluppo e costituisce un'interessante opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione. Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA. Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti di pregio
- **Localizzazione:** Piana di Monteverna (CE)
- **Data di costituzione:** 19/10/1998
- **Data delibera Agenzia:** 12/10/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Gustavo De Negri	33	33,33	254	25,30
Filomena Bove	33	33,33	254	25,30
Marcello Zagarella	33	33,33	254	25,30
Agenzia	-	-	242	24,10
TOTALE	99	100,00	1.004	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.586
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 15
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 968
 - Mutuo 726

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2009			-
previsione al 31/12/2009			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2009			-
• Previsione aggiornata avvio attività			-
• Previsione aggiornata anno di regime			-
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2009	-	-	-
da erogare 31/12/2009	-	-	-
da erogare nel I semestre 2010	242	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nonostante il programma degli investimenti sia stato pressoché completato, non è stato ancora possibile procedere all'attuazione della delibera, prevalentemente a causa delle difficoltà incontrate dalla società nell'ottenere la prevista garanzia per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto.

Grazie anche alle modifiche recentemente intervenute nelle modalità attuative della L.181, con particolare riferimento al sistema garantuale, tali difficoltà sono state superate.

Di conseguenza, l'Agenzia ha confermato alla società la propria disponibilità a riprendere l'iter attuativo della delibera. A tal fine la società ha presentato un aggiornamento del piano d'impresa, sul quale è in corso un supplemento di istruttoria tecnica.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa in esame, promossa dai soci della Gustavo De Negri & ZA.MA. Srl (Gustavo De Negri, Filomena Bove e Marcello Zagarella), riguarda la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo nel Comune di Piana di Monteverna (CE) finalizzato all'incremento della capacità produttiva ed all'ammodernamento tecnologico degli impianti.

Le capacità tecniche e commerciali dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)**

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** I.T.S. S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Servizi di consulenza in materia informatica e sviluppo software
- **Localizzazione:** Torre del Greco (NA)
- **Data di costituzione:** 04/05/1994
- **Data delibera CdA Agenzia:** 15/12/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TPM Technology Project Management Srl	1.549	83	3.067	63
Altri		-	794	16
Agenzia	325 ⁽¹⁾	17	1.045	21
TOTALE	1.874	100	4.906	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.285
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 60
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.878
 - Mutuo decennale agevolato 2.158

⁽¹⁾Partecipazione detenuta dall'agenzia a titolo di Equity, in corso di cessione.

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2009			-
previsione al 31/12/2009			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2009			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2009	-	-	-
da erogare entro il 31/12/2009	-	-	-
da erogare nel I semestre 2010	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione dell'iniziativa è subordinata alle seguenti condizioni:

- una preventiva ricapitalizzazione della Società per almeno €/000 4.000 (tra nominale e sovrapprezzo), rispetto ai valori di fine 2005, in aggiunta rispetto all'apporto di equity legato all'operazione ex L.181/89;
- la sistemazione di tutte le passività relative a debiti fiscali e previdenziali scaduti;
- la coerenza della situazione patrimoniale consuntiva del 2006 con il preconsuntivo presentato in fase istruttoria.

Ad oggi la società non ha ancora fornito evidenza del rispetto di tali pre-condizioni.

In data 22.4.2008 è stata concessa la proroga della validità della delibera al 11.10.2008.

La società ha inviato, entro il termine previsto dalla proroga della delibera, un aggiornamento del piano. Tale aggiornamento prevede, in sintesi, un ridimensionamento degli investimenti, mentre dall'analisi di bilancio dell'esercizio 2007 e del 2008 è emerso che l'aumento di capitale di .€/mgl 4.000 non è stato sufficiente, a differenza di quanto previsto nel piano iniziale, a risolvere la tensione finanziaria, restando peraltro pressoché inalterato il livello dell'esposizione di origine tributaria e contributiva.

Con comunicazione del 31.3.2009, è stato richiesto alla società di fornire un nuovo aggiornamento della situazione finanziaria, compatibile con le condizioni di delibera.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda il potenziamento delle attuali linee di business (software per i settori tlc, spazio e ambiente) della I.T.S. SpA, software & system house localizzata in provincia di Napoli, che fa capo al Dr. Pietro Altieri, e la diversificazione nei settori Internet e comunicazione satellitare.

L'iniziativa in esame, che peraltro presenta un'importante ricaduta occupazionale, è finalizzata al miglioramento della produttività nell'ambito di un ulteriore sviluppo del business.

Le condizioni cui è subordinata l'attuazione del progetto costituiscono il presupposto per il consolidamento patrimoniale dell'azienda, propedeutico ad affrontare l'ulteriore fase di sviluppo. In base alle valutazioni effettuate circa la recente situazione patrimoniale e finanziaria, si rende necessario un ulteriore apporto di liquidità per sostenere il progetto di ampliamento.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** SEDA CONE Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione cialde e coperchi ad uso alimentare
- **Localizzazione:** Arzano (NA)
- **Data di costituzione:** 24/10/2005
- **Data delibera Agenzia:** 25/06/2008
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Seda Italy SpA	6	60,0	2.300	51,0
Antonio Amato	2	20,0	605	13,4
Gianfranco Amato	2	20,0	605	13,4
Agenzia	---	---	1.000	22,2
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	10	100,0	4.510	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 14.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 60
- **Anno di avvio dell'attività:** Già avviata
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 4.000
 - Mutuo 3.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2009			14.000
Previsione al 31/12/2009			14.000
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			45
prevista al 31/12/2009			50
• Previsione aggiornata avvio attività			Già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2009	1.000	-	-
da erogare 31/12/2009	-	2.877	2.397
da erogare nel I semestre 2010	-	1.123	603

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'ingresso dell'Agenzia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto in data 17.12.2008.

La SEDA CONE ha rendicontato con un unico SAL, presentato in data 3.2.2009, l'intero programma degli investimenti: sono attualmente in corso le procedure di erogazione delle agevolazioni.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, che riguarda la realizzazione di due nuovi impianti per la produzione di cialde per gelati e di coperchi per uso alimentare, è proposta dal Gruppo SEDA, leader europeo nel settore del packaging alimentare, e dai suoi titolari Antonio e Gianfranco D'Amato.

Le capacità tecniche ed imprenditoriali dei proponenti dovrebbero assicurare un'agevole attuazione del progetto, che peraltro risulta già realizzato con risorse anticipate dalla società controllante.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SEDA LOG S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Packaging e logistica
- **Localizzazione:** Arzano (NA)
- **Data di costituzione:** 24/10/2005
- **Data delibera AD Agenzia:** 28/04/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Seda International Packaging Group S.p.A.	2.225	50	2.225	50
Antonio Amato	658	14	658	14
Gianfranco Amato	658	14	658	14
Agenzia	1.000	22	1.000	22
	-----	----	-----	----
TOTALE	4.541	100	4.541	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 14.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 50
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 4.000
 - Mutuo 3.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2009			13.795
Previsione al 31/12/2009			14.000
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			50
prevista al 31/12/2009			50
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2009	1.000	3.013	2.512
da erogare 31/12/2009	-	986	488
da erogare nel I semestre 2010	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa riguarda la realizzazione di un centro logistico a supporto degli stabilimenti produttivi del Gruppo SEDA, in particolare di quelli localizzati nella zona di Arzano e Frattamaggiore (NA).

L'ingresso dell'Agenzia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto in data 24.11.2006.

In data 19.12.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa del primo SAL, relativo ad investimenti per complessivi €/000 9.498, di cui 9.196 ammissibili, a fronte dei quali sono stati erogati €/000 2.109 a titolo di finanziamento agevolato in data 18.5.2007 e €/000 2.531 a titolo di contributo in data 4.6.2007.

In data 16.11.2007 la SEDA LOG ha chiesto (e poi ottenuto) la proroga del termine per il completamento del programma degli investimenti dal 31.12.2007, previsto in delibera, al 30.6.2008, a causa della momentanea indisponibilità di uno dei capannoni ricompresi nel progetto.

In data 7.3.2008 è stata trasmessa la documentazione di spesa del secondo SAL, relativo ad investimenti per complessivi €/000 2.774, di cui 1.756 ammissibili, a fronte dei quali sono stati erogati €/000 483 a titolo di contributo ed €/000 403 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 27.6.2008 la SEDA LOG ha chiesto (e poi ottenuto) un'ulteriore proroga del termine per il completamento del programma degli investimenti fino al 30.9.2009, in vista della risoluzione della citata problematica relativa al capannone. Problematica che ha trovato definitiva soluzione nel febbraio 2009, con la liberazione del suddetto capannone ed il conseguente avvio delle opere di sistemazione.

La SEDA LOG è pertanto in condizione di ultimare il programma degli investimenti ed occupazionale entro la citata scadenza del 30.9.2009 e, conseguentemente, i Soci potranno richiedere di rilevare la partecipazione detenuta dall'Agenzia entro i 3 anni dalla sottoscrizione.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il Gruppo, che fa capo ai fratelli Antonio e Gianfranco D'Amato, è composto da oltre 20 società in Europa ed opera nel settore del packaging alimentare.

L'iniziativa costituisce una razionalizzazione dell'attività logistica del Gruppo SEDA nel comprensorio napoletano. Le capacità tecniche e imprenditoriali dei proponenti assicurano un'agevole attuazione del progetto, che peraltro è stato già in buona parte realizzato con risorse anticipate dalla società capofila del Gruppo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** TEKLA (già MEXALL SISTEMI) Srl
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio
- **Localizzazione:** Sarno (NA)
- **Data di costituzione:** 11/02/1999
- **Data delibera Agenzia:** 27/09/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Francesco Prete	31,2	34	621,2	25,1
Salvatore Prete	30,3	33	602,9	24,3
Domenico Prete	30,3	33	602,9	24,3
Agenzia	---	---	653,0	26,3
TOTALE	91,8	100	2.480,0	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 6.941
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.609
 - Mutuo 1.956