

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>				
consuntivo al 30/06/2009				21.000
previsione al 31/12/2009				21.000
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>				
realizzata				71
prevista al 31/12/2009				71
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>				2010
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>				2011
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>				
erogato al 30/06/2009	Part.ne	Contr.to	Mutuo	Pref.
da erogare 31/12/2009	3.600	4.120	5.193	4.000
da erogare nel I semestre 2010	-	-	-	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

Il progetto è parte integrante di un piano di riconversione del polo industriale di Acerra (NA), nato negli anni '70 per opera del Gruppo Montefibre.

Il Socio di riferimento è la società spagnola LA SEDA DE BARCELONA (LSB), holding dell'omonimo gruppo leader europeo nella produzione di polimero per bottiglie, che è subentrata nella compagine azionaria al posto di MONTEFIBRE e si è accollata, in solido con NGP, tutte le obbligazioni discendenti dal patto parasociale e dal preliminare di compravendita delle azioni detenute dall'Agenzia.

Nel maggio 2006 l'Agenzia ha sottoscritto e versato la propria quota di partecipazione al capitale della SIMPE ed ha successivamente erogato il prefinanziamento agevolato.

Tra il dicembre 2006 ed il novembre 2008 la Società ha presentato 4 SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 18.366, di cui €/000 17.313 riconosciuti ammissibili, a fronte dei quali sono stati complessivamente erogati €/000 4.120 a titolo di contributo a fondo perduto, €/000 5.193 a titolo di finanziamento decennale agevolato, nonché €/000 3.582 a titolo di contributo a fondo perduto della Regione Campania.

Per la realizzazione del programma degli investimenti la SIMPE, che è ancora inattiva, si è avvalsa soprattutto del sostegno finanziario del Socio di riferimento LSB: quest'ultimo, tuttavia, si trova a sua volta in una situazione di crisi finanziaria ed ha dovuto avviare una ristrutturazione che ha determinato, tra l'altro, anche la sospensione del sostegno finanziario della SIMPE.

La beneficiaria, pertanto, ha rinviato al 2010 la previsione di completamento del programma agevolato e di avvio della produzione, con conseguente riscadenza merito dei debiti sia commerciali che finanziari.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il progetto riguarda la riconversione del ciclo produttivo della SIMPE e costituisce la soluzione, individuata a livello governativo, delle problematiche occupazionali e sociali del Territorio di Acerra. A tal fine, il 15 luglio 2005, è stato sottoscritto un "Accordo di Programma", che prevede la concessione da parte della Regione Campania di contributi a fondo perduto (€/000 5.000) gestiti dall'Agenzia con le modalità attuative della L. 181/89, oltre alle agevolazioni previste dalla stessa 181/89 (contributo a fondo perduto e finanziamento decennale agevolato).

Poiché l'attuale Socio di riferimento LSB, nell'ambito del citato processo di ristrutturazione, considera non più strategica la partecipazione in SIMPE, tanto il Socio NGP quanto il Ministero dello Sviluppo Economico sono attualmente impegnati nella ricerca di un nuovo socio industriale, alla cui individuazione appare subordinato il buon esito dell'iniziativa.

**REGIONE PUGLIA**

PAGINA BIANCA

**AREA TARANTO**

PAGINA BIANCA

Nell'area di Taranto al 30/06/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 2.094 unità e si prevede di arrivare a 2.119 unità al 31/12/2009;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 471.527 e se ne prevedono €mgl. 475.212 al 31/12/2009;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 303.420 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2009 per €mgl. 11.840.

## RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 30/06/2009		Prev. al 31/12/2009	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)		-	550	550	500	500	495	495
ATITECH	R	76	151	227	148	72	148	72
C.S. ARREDI					NON REALIZZABILE			
CISI PUGLIA	R	-	2	2	2	2	2	2
CURVET MANUFACTURING		-	86	86	54	54	54	54
D'AMORE SUD	R	4	24	28	28	24	28	24
EL.MI.RAD	R	-	25	25	56	56	56	56
FILATURA PUGLIA	R	-	407	407	373	373	373	373
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	407	21	428	428	21	428	21
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	428	25	453	447	19	447	19
FINAPPLE	R	-	82	82	99	99	99	99
FONDERIE					NON REALIZZABILE			
FONDERIE - AMPL. 2					NON REALIZZABILE			
FONDERIE - AMPLIAM.					NON REALIZZABILE			
GIOIATECH		-	133	133	62	62	62	62
HYDROM	R	-	76	76	76	76	76	76
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT )		-	208	208	208	208	208	208
MASTER ARREDAM.					NON REALIZZABILE			
POLIBECK	R	13	17	30	30	17	30	17
QUATTROPIU'	R	3	32	35	35	32	35	32
SACHIM		24	20	44	44	20	44	20
SAIL	R	123	-	123	123	-	123	-
SIA					NON REALIZZABILE			
SMA		-	51	51	38	38	41	41
STAMPA SUD		45	20	65	67	22	65	20
SURAL	R	-	212	212	189	189	189	189
SURAL - AMPLIAM.					NON REALIZZABILE			
TECPLAST		-	18	18	-	-	-	-
TESSITURA DI GINOSA		-	74	74	74	74	74	74
TESSITURA DI MOTTOLA	R	-	110	110	110	110	110	110
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.		110	13	123	123	13	123	13
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2		123	27	150	123	-	150	27
ZANZAR SYSTEM		62	16	78	75	13	77	15
<b>TOTALE</b>		<b>1.418</b>	<b>2.400</b>	<b>3.818</b>	<b>3.512</b>	<b>2.094</b>	<b>3.537</b>	<b>2.119</b>



**RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)**

		<b>Investimenti di piano</b>	<b>Consuntivo al 30/06/2009</b>	<b>Previsione al 31/12/2009</b>
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)		154.000	163.748	163.748
ATITECH	R	29.009	29.164	29.164
C.S. ARREDI		NON REALIZZABILE		
CISI PUGLIA	R	3.731	4.789	4.789
CURVET MANUFACTURING		22.830	21.886	21.886
D'AMORE SUD	R	2.661	2.750	2.750
EL.MI.RAD	R	3.087	3.525	3.525
FILATURA PUGLIA	R	73.540	77.383	77.383
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	7.405	7.869	7.869
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	6.744	6.094	6.094
FINAPPLE	R	6.076	5.996	5.996
FONDERIE		NON REALIZZABILE		
FONDERIE - AMPL. 2		NON REALIZZABILE		
FONDERIE - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE		
GIOIATECH	R	15.778	7.379	7.379
HYDROM	R	6.233	6.439	6.439
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT )		26.582	26.576	26.576
MASTER ARREDAM.		NON REALIZZABILE		
POLIBECK	R	1.363	1.521	1.521
QUATTROPIU'	R	3.988	4.127	4.127
SACHIM		3.753	3.753	3.753
SAIL	R	3.051	3.051	3.051
SIA		NON REALIZZABILE		
SMA		8.461	8.120	8.120
STAMPA SUD		2.904	2.838	2.904
SURAL	R	44.904	45.684	45.684
SURAL - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE		
TECPLAST		4.095	-	-
TESSITURA DI GINOSA	R	15.902	15.708	15.708
TESSITURA DI MOTTOLA	R	15.462	15.434	15.818
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R	2.108	2.028	2.028
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2		5.607	2.800	5.607
ZANZAR SYSTEM		3.281	2.864	3.292
<b>TOTALE</b>		<b>472.556</b>	<b>471.527</b>	<b>475.212</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)**

		<b>Erogazioni 30/06/2009</b>	<b>Erogazioni II°Sem.2009</b>	<b>Erogazioni 31/12/2009</b>
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)		58.609	9.691	68.300
ATITECH	R	20.563	-	20.563
C.S. ARREDI		369	NON REALIZZABILE	369
CISI PUGLIA	R	2.698	-	2.698
CURVET MANUFACTURING		16.670	-	16.670
D'AMORE SUD	R	1.586	-	1.586
EL.MI.RAD	R	637	-	637
FILATURA PUGLIA	R	62.890	-	62.890
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	3.295	-	3.295
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	3.873	-	3.873
FINAPPLE	R	3.773	-	3.773
FONDERIE		6.202	NON REALIZZABILE	6.202
FONDERIE - AMPL. 2		5.587	NON REALIZZABILE	5.587
FONDERIE - AMPLIAM.		3.412	NON REALIZZABILE	3.412
GIOIATECH	R	5.943	-	5.943
HYDROM	R	5.585	-	5.585
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT )		19.945	-	19.945
MASTER ARREDAM.	R	451	NON REALIZZABILE	451
POLIBECK	R	919	-	919
QUATTROPIU'	R	2.763	-	2.763
SACHIM		3.002	-	3.002
SAIL	R	1.920	-	1.920
SIA		5.165	NON REALIZZABILE	5.165
SMA		5.530	-	5.530
STAMPA SUD		2.162	-	2.162
SURAL	R	34.163	-	34.163
SURAL - AMPLIAM.		253	NON REALIZZABILE	253
TAREST		-	-	-
TECPLAST		-	-	-
TESSITURA DI GINOSA	R	11.867	-	11.867
TESSITURA DI MOTTOLA	R	11.647	-	11.647
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R	1.614	-	1.614
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2		-	280	280
ZANZAR SYSTEM		328	1.869	2.197
<b>TOTALE</b>		<b>303.420</b>	<b>11.840</b>	<b>315.260</b>

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Taranto)

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** ALENIA. COMPOSITE SpA (già Selex Composite SpA)
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Grottaglie (TA)
- **Data di costituzione:** 11/10/2005
- **Data delibera CdA Agenzia:** 23/02/2005
- **Capitale sociale:**

	<b><u>Attuale</u></b>		<b><u>A regime</u></b>	
	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>
Alenia Aeronautica S.p.A.	9.700	97	9.700	97
Agenzia	300	3	300	3
	-----	----	-----	-----
<b>TOTALE</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 154.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 550
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 34.000
- Mutuo 34.000

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 30/06/2009			163.748
previsione al 31/12/2009			163.748
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			500
prevista al 31/12/2009			495
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2008
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2010
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
erogato al 30/06/2009	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 31/12/2009	300	27.620	30.689
da erogare nel I semestre 2010	-	6.380	3.311
	-	-	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'Agenzia ha acquisito la prevista partecipazione di €/000 300, pari al 3% del capitale sociale di €/000 10.000, interamente sottoscritto e versato. Alenia Aeronautica ha altresì provveduto a versare, in due tranche, €/000 40.000 in conto futuro aumento di capitale. I mezzi propri complessivi ammontano, pertanto, ad €/000 50.000.

E' stato sottoscritto sia il contratto di finanziamento agevolato (€/000 34.000), sia l'atto di concessione del contributo a fondo perduto (€/000 34.000) e sono state acquisite le relative garanzie: fidejussione del socio Alenia Aeronautica per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto (€/000 35.700), fidejussione bancaria per il finanziamento agevolato (€/000 37.400).

Con la presentazione del quinto ed ultimo SAL, la società ha completato nei termini (prorogati al 31/07/09 in relazione alla complessità del progetto ed in particolare a causa dello slittamento del programma B787) il programma di investimenti, rendicontando investimenti per complessivi €/000 163.748, contro €/000 154.000 previsti.

A fronte dei primi quattro SAL sono stati erogati €/000 27.620 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 30.689 a titolo di finanziamento decennale agevolato. Sono in corso la valutazione tecnica sul quinto SAL ed il collaudo finale sul programma di investimenti, a seguito dei quali saranno erogate le residue agevolazioni.

Alenia Aeronautica SpA è in procinto di richiedere l'acquisto della partecipazione, di nominali €/000 300, detenuta dall'Agenzia nel capitale sociale di Alenia Composite SpA.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il progetto riguarda un nuovo impianto da localizzare a Taranto, destinato alla fabbricazione ed all'assemblaggio dei tronchi di fusoliera (sezioni 44 e 46) destinati al nuovo velivolo commerciale della Boeing B787 da 200/250 posti.

Alenia Aeronautica è un competitor a livello internazionale nell'industria aeronautica attiva da più di trenta anni con capacità autonome in diversi settori: la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, l'industrializzazione, l'integrazione di sistemi, la produzione e la commercializzazione sia nel ramo civile, sia in quello militare. Con la realizzazione del progetto B787, Alenia Aeronautica accresce il proprio know-how nel settore dei componenti aero-strutturali inserendosi in un programma che presenta novità sia nell'utilizzo di nuovi materiali (fibra di carbonio), sia nell'uso di tecnologie innovative di costruzione (intero barile di fusoliera fabbricato in un unico pezzo).

L'iniziativa costituisce una rilevante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto, sia sotto l'aspetto della ricaduta occupazionale, sia per il fatto che si tratta di uno dei più importanti programmi industriali del Paese, peraltro nell'ambito di un settore tecnologicamente avanzato nel quale Alenia occupa una posizione di leadership a livello internazionale che dovrebbe consentirle di realizzare, nei termini ipotizzati, il progetto proposto.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Taranto)

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** CURVET MANUFACTURING S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Taglio e lavorazione vetro
- **Localizzazione:** Laterza (TA)
- **Data di costituzione:** 19.01.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 30.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<b><u>Attuale</u></b>		<b><u>A regime</u></b>	
	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>
Curvet Group Holding S.p.A.	5.758	80,8	5.758	80,8
Agenzia	1.370	19,2	1.370	19,2
<b>TOTALE</b>	<b>7.128</b>	<b>100,0</b>	<b>7.128</b>	<b>100,0</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.830
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 86
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 8.978
  - Mutuo 6.733

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 30/06/2009			21.886
Previsione al 31/12/2009			21.886
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			54
prevista al 31/12/2009			54
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			Già avviata
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2010
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
erogato al 30/06/2009	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 31/12/2009	1.370	8.743	6.557
da erogare nel I semestre 2010	-	-	-
	-	-	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'acquisizione della partecipazione da parte dell'Agenzia è stata perfezionata a dicembre 2003, in ritardo rispetto ai programmi originari per effetto di ristrutturazioni nell'ambito del Gruppo di riferimento. A causa di ritardi nell'ottenimento della concessione edilizia, i lavori di costruzione dello stabilimento sono stati avviati solo a gennaio 2004, anziché nel 2003 come inizialmente previsto. Per quanto sopra, la società ha richiesto e ottenuto dall'Agenzia una proroga di due anni del programma degli investimenti (dal 31.12.2004 al 31.12.2006) e dell'occupazione (dal 31.12.2006 al 31.12.2008).

Il programma degli investimenti è stato completato a novembre 2006 con una spesa complessiva di €/000 21.886, inferiore del 4% rispetto al piano iniziale. È stato anche effettuato, con esito positivo, il collaudo finale e al 31.12.2007 risultava raggiunto anche l'obiettivo occupazionale.

La Curvet Manufacturing SpA ha avviato l'attività produttiva a partire da luglio 2005 attestandosi su volumi di attività comunque lontani da quanto previsto a regime (ricavi consuntivi di circa €/mln 5 a fronte di previsioni di circa €/mln 15).

La società ha risentito della crisi economica e finanziaria che ha investito il Gruppo che, dopo aver effettuato importanti investimenti nell'ultimo quinquennio, in Italia e all'Estero, finalizzati ad aumentare la capacità produttiva ed ampliare la gamma della produzione, non ha realizzato una adeguata crescita dei volumi di fatturato.

Dopo alcuni tentativi finalizzati al coinvolgimento di nuovi partner, la Capogruppo è stata posta in liquidazione e la proprietà ha avviato un piano di ristrutturazione che prevede la chiusura di alcuni siti produttivi a bassa redditività e la focalizzazione dell'attività negli stabilimenti di Pesaro, Taranto e in Polonia.

La crisi ha comportato per la Curvet Manufacturing il ricorso alla CIG e una riduzione di personale di 32 unità rispetto alle 86 in forza al 31.12.2007.

Permanendo la situazione di difficoltà finanziaria, in data 4 settembre 2008, a seguito del mancato pagamento delle rate di rimborso del finanziamento agevolato e dei premi assicurativi sui beni oggetto di agevolazioni, l'Agenzia ha: revocato il contributo a fondo perduto (€/000 8.743), risolto il contratto di finanziamento (€/000 6.557) ed escusso la fidejussione bancaria rilasciata dalla Banca Popolare dell'Adriatico (€/000 4.706).

Successivamente la società ha pagato i premi assicurativi, rimuovendo così le motivazioni alla base della revoca, e, con lettera del 25.05.2009, ha chiesto all'Agenzia l'annullamento della revoca del contributo, il consolidamento del mutuo residuo e una proroga fino al 31.12.2009 per il raggiungimento degli obiettivi occupazionali.

Il partner ha anche dichiarato di essere intenzionato a riacquistare la partecipazione, purché con pagamento dilazionato.

L'Agenzia con lettera del 16.06.2009 ha espresso la disponibilità a valutare la possibilità di un annullamento della revoca subordinatamente alla presentazione di un piano di riassetto economico-finanziario del Gruppo, non ancora fornito.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa, con la realizzazione di un nuovo e moderno stabilimento a Laterza (TA) per la produzione di manufatti in vetro, ha messo a disposizione del Gruppo Curvet una potenzialità produttiva che consente con lo sviluppo di politiche di efficientamento e razionalizzazione la possibilità di affrontare in modo più competitivo il mercato di riferimento.

Il buon esito finale dell'operazione è condizionato dalla capacità della proprietà di portare a compimento la ristrutturazione finanziaria e produttiva del Gruppo.