

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Massa)

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** ALBA VENTURA S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Escavazione e trasformazione di marmi
- **Localizzazione:** Carrara (MS)
- **Data di costituzione:** 16/04/2004
- **Data delibera AD Agenzia:** 21/03/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Zappellone S.r.l.	3.442	36,62	3.442	36,62
Tarin S.r.l.	3.122	33,21	3.122	33,21
Dr. Roberto Vernazza	1.236	13,15	1.236	13,15
Agenzia	1.600	17,02	1.600	17,02
	-----	----	-----	----
<b>TOTALE</b>	<b>9.400</b>	<b>100,0</b>	<b>9.400</b>	<b>100,0</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 11.653
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 53
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 1600
- Mutuo -

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>		
consuntivo al 31/12/2009		8.515
Previsione al 30/06/2010		8.515
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>		
realizzata		33
prevista al 30/06/2010		33
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>		Già avviata
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>		2011
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>		
erogato al 31/12/2009	Part.ne	Contr.to
da erogare 30/06/2010	1.600	1.040
da erogare nel II semestre 2010	-	-
	-	-

### **Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'Agenzia ha acquisito la partecipazione nella Alba Ventura Srl a settembre 2005.

La realizzazione del piano degli investimenti ha accumulato un ritardo valutabile in circa un anno a causa di ritardi nel rilascio di autorizzazioni da parte della ASL nonché del protrarsi della trattativa per l'acquisto delle "Cave Cattani" dalla procedura di concordato preventivo.

Il programma degli investimenti è stato completato a gennaio 2008 e si è chiuso con una spesa complessiva di €/000 8.515, inferiore di €/000 3.100 ca. rispetto alle previsioni iniziali e una conseguente riduzione del programma occupazionale (33 addetti incrementali rispetto ai 53 inizialmente previsti).

La riduzione del programma è riconducibile all'impossibilità di procedere alla installazione dell'impianto di frantumazione a seguito del protrarsi delle attività di bonifica delle cave imposte dalla competente ASL, all'acquisto di alcuni macchinari usati anziché nuovi ed a sconti ottenuti dai fornitori in sede di perfezionamento dei contratti. Infine, minori spese sono state registrate per l'acquisto delle cave "Cattani" dal concordato preventivo.

La società ha iniziato a commercializzare il materiale lapideo nel 2005. Nel 2009 si prevede un fatturato di ca. €/000 1.300, ancora lontano da quello di regime (€/000 7.740) in quanto la fase di preparazione delle cave è risultata più lunga e costosa di quanto previsto.

### **Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa, proposta dal dr. Roberto Vernazza, imprenditore edile di Carrara (MS), ha riguardato la riattivazione e sfruttamento integrato di alcuni agri marmiferi, localizzati nel comprensorio Apuo-Versiliense, ai fini dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione di diverse varietà del marmo "Bianco di Carrara" (blocchi ornamentali, blocchi per scogliere e scaglie per carbonato di calcio).

Il progetto è stato portato a compimento, pur con slittamenti temporali e maggiori fabbisogni finanziari legati alla necessità di effettuare maggiori investimenti, non finanziabili, di natura infrastrutturale ed impiantistica.

Permangono problemi finanziari, generati dal mancato raggiungimento degli obiettivi commerciali, che i Soci stanno fronteggiando con apporto di risorse aggiuntive.

PAGINA BIANCA

**AREA PIOMBINO**

PAGINA BIANCA

Nell'area di Piombino al 31/12/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 411 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2010;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 70.738 e non se ne prevedono al 30/06/2010;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 34.405 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2010.

### RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 31/12/2009		Prev. al 30/06/2010	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AGROITTICA TOSCANA	R	-	22	22	22	22	22	22
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	-	4	4	4	4	4	4
B-PACK DUE	R	-	22	22	22	22	22	22
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	45	45	90	83	38	83	38
B-PACK DUE - AMPL.	R	22	16	38	38	16	38	16
CST NET	R	-	220	220	221	221	221	221
DALCOES - AMPL.	R	48	14	62	62	14	62	14
DALCOES (EX DALPEX)	R	-	34	34	34	34	34	34
GRC ITALIA IND.					NON REALIZZABILE			
GSI LUCCHINI	R	-	40	40	40	40	40	40
ONE COMM					NON REALIZZABILE			
SICALP					NON REALIZZABILE			
<b>TOTALE</b>		<b>115</b>	<b>417</b>	<b>532</b>	<b>526</b>	<b>411</b>	<b>526</b>	<b>411</b>



**RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)**

		Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2009	Previsione al 30/06/2010
AGROITTICA TOSCANA	R	6.479	6.731	6.731
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	4.132	4.510	4.510
B-PACK DUE	R	3.752	3.872	3.872
B-PACK DUE - 2°AMPL.	R	9.372	6.564	6.564
B-PACK DUE - AMPL.	R	2.718	2.725	2.725
CST NET	R	37.893	38.042	38.042
DALCOES - AMPL.	R	2.221	2.221	2.221
DALCOES (EX DALPEX)	R	3.259	2.962	2.962
GRC ITALIA IND.			NON REALIZZABILE	
GSI LUCCHINI	R	3.061	3.110	3.110
ONE COMM			NON REALIZZABILE	
SICALP			NON REALIZZABILE	
<b>TOTALE</b>		<b>72.886</b>	<b>70.738</b>	<b>70.738</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)**

		<b>Erogazioni 31/12/2009</b>	<b>Erogazioni I°Sem.2010</b>	<b>Erogazioni 40359</b>
AGROITTICA TOSCANA	R	1.087	-	1.087
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	4.132	-	4.132
B-PACK DUE	R	1.306	-	1.306
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	1.486	-	1.486
B-PACK DUE - AMPL.	R	893	-	893
CST NET	R	14.821	-	14.821
DALCOES - AMPL.	R	456	-	456
DALCOES (EX DALPEX)	R	1.426	-	1.426
GRC ITALIA IND.		1.484	NON REALIZZABILE	1.484
GSI LUCCHINI	R	335	-	335
ONE COMM		5.542	NON REALIZZABILE	5.542
SICALP		1.436	NON REALIZZABILE	1.436
<b>TOTALE</b>		<b>34.405</b>	<b>-</b>	<b>34.405</b>

**REGIONE UMBRIA**

PAGINA BIANCA

**AREA TERNI**

PAGINA BIANCA

Nell'area di Terni al 31/12/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 1.017 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2010;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 109.632 e non se ne prevedono di ulteriori al 30/06/2010;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 29.709 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2010.

## RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 31/12/2009		Prev. al 30/06/2010	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ACQUA PANNA	R	-	81	81	82	82	82	82
AGINOX	R	-	47	47	47	47	47	47
APH					NON REALIZZABILE			
BIC UMBRIA	R	-	7	7	6	6	6	6
BIC UMBRIA (Foligno)	R	-	4	4	3	3	3	3
DI-TEC	R	-	18	18	19	19	19	19
ELECTROTERNI	R	-	20	20	20	20	20	20
ELECTROTERNI - AMPL.	R	21	19	40	40	19	40	19
EUROTRAFO (EX TRAFOMECC)	R	-	43	43	53	53	53	53
F.LLI FEDERICI	R	102	20	122	122	20	122	20
FATTORIA NOVELLI	R	-	19	19	19	19	19	19
FATTORIE UMBRE	R	4	14	18	18	14	18	14
GTI	R	-	64	64	67	67	67	67
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)					NON REALIZZABILE			
MERAKLON	R	-	350	350	280	280	280	280
TEXOFIL	R	3	40	43	43	40	43	40
TEXOFIL - AMPL.	R	43	92	135	100	57	100	57
TI-TECH	R	-	46	46	20	20	20	20
TRE T					NON REALIZZABILE			
VIPAL	R	12	16	28	28	16	28	16
ZEUNA STARKER	R	-	160	160	160	160	160	160
ZEUNA STARKER AMPL.	R	160	75	235	235	75	235	75
<b>TOTALE</b>		<b>345</b>	<b>1.135</b>	<b>1.480</b>	<b>1.362</b>	<b>1.017</b>	<b>1.362</b>	<b>1.017</b>