

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			3.822
previsione al 30/06/2010			5.122
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			17
prevista al 30/06/2010			25
• Previsione aggiornata avvio attività			2009
• Previsione aggiornata anno di regime			2010
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2009	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 30/06/2010	653	659	548
da erogare nel II semestre 2010	-	918	765
	-	1.032	643

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Per ritardi inerenti dapprima il rilascio della Concessione Edilizia e successivamente l'autorizzazione da parte del Genio Civile, l'esecuzione e il collaudo strutturale delle opere di fondazione, nonché le difficoltà di accesso al lotto a causa dei rallentamenti nei lavori di urbanizzazione primaria dell'area, in data 20/01/2009 l'Agenzia ha concesso una proroga dei termini per il completamento del programma degli investimenti e del programma occupazionale, rispettivamente al 31/12/09 ed al 30/06/10 (rispetto al 31/12/07 e 31/12/08 previsti nel piano, già prorogati al 31/12/08 ed al 30/06/09 rispettivamente).

Alla luce di nuovi ritardi nella realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'area industriale P.I.P. Sarno, la cui ultimazione e il cui collaudo avverranno, secondo quanto comunicato dalla Agroinvest SpA, assegnataria del lotto, entro il primo semestre del 2010, in data 04/12/09 la Tekla Srl ha richiesto all'Agenzia una nuova proroga dei termini per il completamento del programma degli investimenti e del programma occupazionale, rispettivamente al 30/06/10 ed al 31/03/11.

Nelle more dell'ultimazione delle opere di urbanizzazione del lotto, la Tekla sta comunque ultimando i lavori edili ed impiantistici all'interno del capannone industriale e sta procedendo con gli ordini dei macchinari e delle attrezzature oggetto del programma di investimenti.

In data 22/10/07 l'Agenzia ha sottoscritto e versato la prevista partecipazione di €/000 653, pari al 26,3% del capitale sociale di €/000 2.480.

In pari data sono stati sottoscritti l'atto di concessione del contributo a fondo perduto ed il contratto di finanziamento agevolato, acquisendo contestualmente le relative garanzie: fidejussione bancaria da parte della Banca Antonveneta di €/000 2.739 per l'eventuale restituzione del contributo a fondo perduto e ipoteca sui beni immobili oggetto del programma di investimenti per €/000 2.934 a garanzia del finanziamento agevolato.

La società, che ha cambiato la propria denominazione sociale in Tekla Srl, ha presentato tre SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 3.383. A fronte dei primi due SAL sono stati erogati €/000 659 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 548 a titolo di finanziamento decennale agevolato. Sono in corso le verifiche tecniche sul terzo SAL.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, proposta dalla famiglia Prete, ha per oggetto la realizzazione di un complesso industriale dedicato alla produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio.

La famiglia Prete opera da oltre vent'anni nella commercializzazione e nella produzione di serramenti. Alla famiglia fa capo un "gruppo" di aziende legate al settore dei serramenti con un fatturato aggregato 2004 pari a ca. €/000 16.300 e 98 addetti occupati.

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, in particolare, punta all'obiettivo di integrare a valle il ciclo delle lavorazioni effettuate dal "gruppo" per fornire una gamma di prodotti finiti pronti per essere installati (infissi in legno, alluminio, legno-alluminio e PVC; porte interne, portoncini e porte blindate; pannelli per facciate continue; ecc.).

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** TMS Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di cabine elettriche di trasformazione
- **Localizzazione:** Valle di Maddaloni (CE)
- **Data di costituzione:** 05/12/2007
- **Data delibera Agenzia:** 23/04/2009
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Majorano SpA	1.110,0	91,89	1.110,0	91,89
Agenzia	98,0	8,11	98,0	8,11
TOTALE	1.208,0	100,00	1.208,0	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.688
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 17
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.082
 - Mutuo 984

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			3.571
Previsione al 30/06/2010			3.688
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			16
prevista al 30/06/2010			17
• Previsione aggiornata avvio attività			2009
• Previsione aggiornata anno di regime			2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2009	98	-	-
da erogare 30/06/2010	-	974	984
da erogare nel II semestre 2010	-	108	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

I contratti sono stati stipulati in data 20/11/2009. In data 15/12/2009 è pervenuta una richiesta di proroga al 30/04/2010 dei termini per il completamento degli investimenti, dovuta alla sopravvenuta impossibilità, da parte del fornitore, di effettuare nei termini previsti la consegna dell'autocarro con gru necessario al posizionamento in situ delle cabine elettriche; tale bene era previsto come investimento da realizzare ma non agevolabile ai fini della L. 181/89. Il resto dell'investimento da realizzare risulta completato entro il 31/12/2009; l'azienda presenterà il primo SAL, comprendente l'intero investimento ammissibile, entro il mese di gennaio 2010.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda la realizzazione da parte della Majorano S.p.A. – società attiva nella commercializzazione di materiali e componentistica elettrica ed elettronica – di uno stabilimento per la produzione di cabine elettriche nel comune di Valle di Maddaloni (CE). Le capacità tecniche e imprenditoriali della società proponente, dovrebbero assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati, grazie anche alle sinergie che si prevede di realizzare tra l'iniziativa e la controllante.

PAGINA BIANCA

AREA ACERRA

PAGINA BIANCA

Nell'area di Acerra al 31/12/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 110 unità e si prevede di arrivare a 115 unità al 30/06/2010;
- investimenti: sono stati contabilizzati per per €mgl. 29.604 e se ne prevedono €mgl. 29.721 al 30/06/2010;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 17.412 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2010 per €mgl. 1.116.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2009		Prev. al 30/06/2010		
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
CO.EL.MO.		21	21	5	5	8	8
PRO.S.IT	-	35	35	34	34	36	36
JANNONE FERRO TUBI	-	-	-	NON ATTUABILE		-	-
SIMPE	-	76	76	71	71	71	71
TOTALE	-	132	132	110	110	115	115

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2009	Previsione al 30/06/2010
CO.EL.MO.	4.090	104	221
PRO.S.IT.	8.507	8.500	8.500
JANNONE FERRO TUBI		NONATTUABILE	
SIMPE	22.000	21.000	21.000
TOTALE	34.597	29.604	29.721

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2009	Erogazioni I°Sem.2010	Erogazioni 30/06/2010
CO.EL.MO.	-	87	87
PRO.S.IT.	499	1.029	1.528
SIMPE	16.913	-	16.913
JANNONE FERRO TUBI	-	NON ATTUABILE	-
TOTALE	17.412	1.116 -	18.528

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

- **Denominazione:** CO.EL.MO. Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e produzione di gruppi elettrogeni industriali
- **Localizzazione:** Acerra (NA)
- **Data di costituzione:** 19/05/1976
- **Data delibera Agenzia:** 17/11/2009
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Domenico Monsurrò	370,24	89,00	1.662,52	77,43
Stefania Brancaccio	45,76	11,00	205,48	9,57
Agenzia	---	---	279,00	13,00
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	416,00	100,00	2.147,0	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.090
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 21
- **Anno di avvio dell'attività:** 2010
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 1.475
- Mutuo 1.196

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati (€/mgl.):			
consuntivo al 31/12/2009			104
Previsione al 30/06/2010			221
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			5
prevista al 30/06/2010			8
• Previsione aggiornata avvio attività			2011
• Previsione aggiornata anno di regime			2012
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2009	0	0	0
da erogare 30/06/2010	87	0	0
da erogare nel II semestre 2010	0	0	0

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Sono stati avviati i contatti con la società al fine di predisporre la documentazione propedeutica all'ingresso dell'Agenzia nel capitale sociale.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è inserita nell'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'area di crisi industriale dell'ex Montefibre di Acerra, ed è finalizzata all'ampliamento della gamma produttiva della CO.EL.MO SRL. La società, localizzata nell'area industriale di Acerra, è specializzata nella progettazione e produzione di gruppi elettrogeni per uso civile e industriale. CO.EL.MO è un full liner nel settore, con una gamma di gruppi elettrogeni industriali da 3 a 3000 kVA cui ha recentemente affiancato la produzione di gruppi elettrogeni marini da 3 a 30 kW.

Il progetto presentato prevede la realizzazione di una unità produttiva, di circa 3.600 mq coperti, limitrofa a quella attuale, da dedicare alla produzione di gruppi elettrogeni marini - da destinare sia a barche di piccole dimensioni, barche a vela, barche da pesca, sia a navi da crociera e grandi yacht - e gruppi elettrogeni da cantiere. I punti di forza dell'iniziativa sono riscontrabili in:

1. Partnership privilegiate con importanti fornitori (PERKINS, FTP - IVECO MOTORS, KUBOTA);
2. Servizio di assistenza e rete di distribuzione, presente in tutto il mondo;
3. Soluzioni personalizzate mediante la divisione Global Power Project.
4. Selezionato portafoglio clienti (Rai, Enel, Eni, Autostrade per l'Italia, ONU, Concave Trading, Global Tek, ecc..).

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

- **Denominazione:** PRO.S.IT. SRL
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione porte e finestre legno/alluminio
- **Localizzazione:** Acerra
- **Data di costituzione:** 19/10/2007
- **Data delibera Agenzia:** 24/01/2008
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Angelo Senatore	46,5	50	672,5	36,5
Raffaele Senatore	46,5	50	672,5	36,5
Agenzia	---		499,0	27,0
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	93,0	100	1.844,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.507
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 35
- **Anno di avvio dell'attività:** Già avviata
- **Anno di regime:** 2011
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.997
 - Mutuo 1.498