

**REGIONE LOMBARDIA**

PAGINA BIANCA

**AREA LOVERE**

PAGINA BIANCA

Nell'area di Lovere al 30/06/2010 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 126 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2010;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 21.072 e se ne prevedono €mgl. 21.115 al 31/12/2010;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 3.382 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2010 per €mgl.2.815.

## RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 30/06/2010		Prev. al 31/12/2010	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
FACIX	R	23	23	46	46	23	46	23
ISEO S.	R	172	28	200	209	37	209	37
LOVERE MECC. FERR.	R	-	41	41	41	41	41	41
METALLURGICA PASOTTI	R	53	25	78	78	25	78	25
SI - INCUBATORE LOMBARDIA		-	5	5	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>248</b>	<b>122</b>	<b>370</b>	<b>374</b>	<b>126</b>	<b>374</b>	<b>126</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)**

		<b>Investimenti di piano</b>	<b>Consuntivo al 30/06/2010</b>	<b>Previsione al 31/12/2010</b>
FACIX	R	2.364	2.420	2.420
ISEO S.	R	5.217	5.939	5.939
LOVERE MECC. FERR.	R	5.533	5.636	5.636
METALLURGICA PASOTTI	R	3.503	3.993	3.993
SI - INCUBATORE LOMBARDIA		3.873	3.085	3.128
<b>TOTALE</b>		<b>20.490</b>	<b>21.072</b>	<b>21.115</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)**

		<b>Erogazioni 30/06/2010</b>	<b>Erogazioni II°Sem.2010</b>	<b>Erogazioni 31/12/2010</b>
FACIX	R	738	-	738
ISEO S.	R	517	-	517
LOVERE MECC. FERR.	R	1.301	-	1.301
METALLURGICA PASOTTI	R	826	-	826
SI - INCUBATORE LOMBARDIA		-	2.815	2.815
<b>TOTALE</b>		<b>3.382</b>	<b>2.815</b>	<b>6.197</b>



**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
**(Area di Lovere)**

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** INVITALIA S.p.A. (Incubatore Lombardia)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Piancamuno (Brescia)
- **Data di costituzione:**
- **Data delibera Agenzia:** 19.03.2004

**Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia.**

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- |   |       |
|---|-------|
| • <b>Investimenti previsti (€/mgl.):</b>                                | 3.873 |
| • <b>Nuova occupazione a regime (N° addetti):</b>                       | 5     |
| • <b>Anno di avvio dell'attività:</b>                                   | 2005  |
| • <b>Anno di regime:</b>  | 2006  |
| • <b>Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):</b><br>Contributo a fondo perduto | 3.873 |

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>	
consuntivo al 30/06/2010	3.085
previsione al 31/12/2010	
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>	
realizzata	-
prevista al 31/12/2010	-
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>	2010
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>	2011
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>	
erogato al 30/06/2010	Contr.to
da erogare 31/12/2010	-
da erogare nel I semestre 2011	3.085

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'attuazione del progetto, nato nel 1994 e ridimensionato nel valore della spesa nel 2004 (XI piano trimestrale), ha registrato ritardi connessi all'affidamento dei lavori per la ristrutturazione dell'edificio, che è stato possibile assegnare solo dopo lo svolgimento di due diverse gare. In concomitanza con l'assegnazione dei lavori è stato effettuato un aggiornamento del progetto dal quale è emersa la necessità di effettuare alcune migliorie ed integrazioni non previste inizialmente. Con tali interventi il costo del progetto è aumentato a €mgl. 3.128 rispetto ai 2.093 previsti. L'Agenzia ha quindi deliberato un intervento integrativo di €mgl. 1.035 che è stato approvato dal MiSE in data 15/12/2008.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

I lavori di ristrutturazione sono stati completati e l'immobile è stato consegnato. La gestione del centro sarà affidata ad una nuova società in via di costituzione (Impresa e Territorio) alla quale parteciperanno le principali istituzioni locali (Provincia, Comunità Montana Val Camonica e Bacino Imbrifero Montano).

In data 4 aprile u.s., è stato presentato al MiSE il secondo ed ultimo SAL; la spesa complessiva ammonta a €mgl. 3.085 e risulta leggermente inferiore a quella prevista €mgl. 3.128. E' stata nominata, da parte del MiSE, la commissione tecnica per la verifica degli investimenti che sta predisponendo la relazione finale. Si prevede l'erogazione dei contributi entro il corrente anno.

Obiettivo del progetto è quello di valorizzare le micro imprese presenti sul territorio a prevalente vocazione artigianale ed artistica.

PAGINA BIANCA

**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

PAGINA BIANCA

**AREA TRIESTE**

PAGINA BIANCA



Nell'area di Trieste al 30/06/2010 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 113 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2010;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 7.920 e non se ne prevedono al 31/12/2010;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 5.255 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2010.

## RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano			Cons.vo al 30/06/2010		Prev. al 31/12/2010	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAMENTO 1 E 2	-	3	3	-	-	-	-
TELITAL R	55	45	100	168	113	168	113
<b>TOTALE</b>	<b>55</b>	<b>48</b>	<b>103</b>	<b>168</b>	<b>113</b>	<b>168</b>	<b>113</b>