

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2010			8.500
Previsione al 31/12/2010			8.500
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			38
prevista al 31/12/2010			38
• Previsione aggiornata avvio attività			Già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2012
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2010	499	-	1.029
da erogare 31/12/2010		-	469
da erogare nel I semestre 2011	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La PROSIT ad oggi ha sostanzialmente ultimato il programma degli investimenti, avvalendosi del sostegno finanziario dei Soci.

L'attuazione dell'iniziativa, ritardata a causa delle difficoltà incontrate dai proponenti per ottenere la polizza fideiussoria prevista, ha avuto luogo in data 30.11.2009 con la sottoscrizione dei contratti e l'ingresso di INVITALIA nel capitale della società.

In data 15.12.2009 la PROSIT ha rendicontato il primo SAL (investimenti per complessivi € 3.431.358,15), per il quale sono stati erogati €/000 1.235 a titolo di contributo a fondo perduto (a valere su fondi regionali) e €/000 1.029 a titolo di finanziamento decennale agevolato.

La società ha sospeso la rendicontazione del secondo SAL, non essendovi ad oggi certezze circa l'effettiva disponibilità delle risorse stanziata dalla Regione Campania a titolo di contributo a fondo perduto.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, inserita nel Protocollo Integrativo dell'Accordo di Programma di Acerra (NA), riguarda l'ampliamento della PROSIT Srl, società specializzata nella produzione di porte e finestre in legno e legno/alluminio, che fa capo ai fratelli Senatore.

I proponenti costituiscono la terza generazione di una famiglia operante dalla metà del secolo scorso nello specifico settore: si ritiene pertanto che possano offrire sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SIMPE S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di poliestere in granuli e allo stato liquido
- **Localizzazione:** Acerra (NA)
- **Data di costituzione:** 28/07/2005
- **Data delibera Agenzia:** 24/11/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl</u>	<u>%</u>	<u>€/000</u>	<u>%</u>
NGP S.p.A.	25.020	43,61	25.020	43,61
LSB	28.750	50,11	28.750	50,11
Agenzia	3.600	6,28	3.600	6,28
TOTALE	57.370	100.00	57.370	100.00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 76
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.750
 - Mutuo 6.523
 - Prefinanziamento agevolato 4.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:				
consuntivo al 30/06/2010				21.000
previsione al 31/12/2010				21.000
• Nuova occupazione (N° addetti):				
realizzata				71
prevista al 31/12/2010				71
• Previsione aggiornata avvio attività				2010
• Previsione aggiornata anno di regime				2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):				
erogato al 30/06/2010	Part.ne	Contr.to	Mutuo	Pref.
da erogare 31/12/2010	3.600	4.120	5.193	4.000
da erogare nel I semestre 2011	-	-	-	-
	-	1.630	1.330	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto è parte integrante di un piano di riconversione del polo industriale di Acerra (NA), nato negli anni '70 per opera del Gruppo Montefibre.

Il Socio di riferimento è la società spagnola La Seda De Barcelona (LSB), holding dell'omonimo gruppo leader europeo nella produzione di polimero per bottiglie, che è subentrata nella compagine azionaria al posto di Montefibre e si è accollata, in solido con NGP, tutte le obbligazioni discendenti dal patto parasociale e dal preliminare di compravendita delle azioni detenute da Invitalia.

Nel maggio 2006 Invitalia ha sottoscritto e versato la propria quota di partecipazione al capitale della SIMPE ed ha successivamente erogato il prefinanziamento agevolato.

Tra il dicembre 2006 ed il novembre 2008 la Società ha presentato 4 SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 18.366, di cui €/000 17.313 riconosciuti ammissibili, a fronte dei quali sono stati complessivamente erogati €/000 4.120 a titolo di contributo a fondo perduto, €/000 5.193 a titolo di finanziamento decennale agevolato, nonché €/000 3.582 a titolo di contributo a fondo perduto della Regione Campania.

Per la realizzazione del programma degli investimenti la SIMPE, che è ancora inattiva, si è avvalsa soprattutto del sostegno finanziario del Socio di riferimento LSB: quest'ultimo, tuttavia, si trova a sua volta in una situazione di crisi finanziaria ed ha dovuto avviare una ristrutturazione che ha determinato, tra l'altro, la sospensione del sostegno finanziario della SIMPE.

Attualmente la LSB è impegnata in complesse trattative con una multinazionale del settore (KOREAN PETROLEUM) per la cessione della propria partecipazione in SIMPE, che dovrebbero auspicabilmente concludersi entro la fine del 2010.

La beneficiaria, pertanto, ha rinviato al 2011 la previsione di completamento del programma agevolato e di avvio della produzione, con conseguente riscadenzamento dei debiti sia commerciali che finanziari, ivi comprese le ultime rate del finanziamento agevolato ex L.181/89.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda la riconversione del ciclo produttivo della SIMPE e costituisce la soluzione, individuata a livello governativo, delle problematiche occupazionali e sociali del territorio di Acerra. A tal fine, il 15 luglio 2005, è stato sottoscritto un "Accordo di Programma", che prevede la concessione da parte della Regione Campania di contributi a fondo perduto (€/000 5.000) gestiti da Invitalia con le modalità attuative della L.181/89, oltre alle agevolazioni previste dalla stessa L.181/89 (contributo a fondo perduto e finanziamento decennale agevolato).

Considerata la situazione di crisi del socio LSB e la sua intenzione di dismettere la partecipazione in SIMPE, il buon esito dell'iniziativa appare strettamente legato al perfezionamento della citata cessione a KP.

PAGINA BIANCA

REGIONE PUGLIA

PAGINA BIANCA

AREA TARANTO

PAGINA BIANCA

Nell'area di Taranto al 30/06/2010 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 2.092 unità e si prevede di arrivare a 2.123 unità al 31/12/2010;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 473.723 e se ne prevedono €mgl. 479.757 al 31/12/2010;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 315.262 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2010 per €mgl. 557.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 30/06/2010		Prev. al 31/12/2010	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)		-	550	550	495	495	495	495
ATITECH	R	76	151	227	148	72	148	72
C.S. ARREDI					NON REALIZZABILE			
CISI PUGLIA	R	-	2	2	2	2	2	2
CURVET MANUFACTURING		-	86	86	45	45	45	45
D'AMORE SUD	R	4	24	28	28	24	28	24
DE CARLO INFISSI		203	63	266	203	-	203	-
EL.MI.RAD	R	-	25	25	56	56	56	56
FILATURA PUGLIA	R	-	407	407	373	373	373	373
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	407	21	428	428	21	428	21
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	428	25	453	447	19	447	19
FINAPPLE	R	-	82	82	99	99	99	99
FONDERIE					NON REALIZZABILE			
FONDERIE - AMPL. 2					NON REALIZZABILE			
FONDERIE - AMPLIAM.					NON REALIZZABILE			
GIOIATECH		-	133	133	62	62	62	62
HYDROM	R	-	76	76	76	76	76	76
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)		-	208	208	208	208	208	208
MASTER ARREDAM.					NON REALIZZABILE			
MODOMECC BUILDING		-	19	-	-	-	-	-
POLIBECK	R	13	17	30	30	17	30	17
QUATTROPIU'	R	3	32	35	35	32	35	32
SACHIM		24	20	44	44	20	44	20
SAIL	R	123	-	123	123	-	123	-
SIA					NON REALIZZABILE			
SMA		-	51	51	43	43	51	51
STAMPA SUD	R	45	20	65	67	22	67	22
SURAL	R	-	212	212	189	189	189	189
SURAL - AMPLIAM.					NON REALIZZABILE			
TECPLAST		-	18	18	-	-	-	-
TESSITURA DI GINOSA		-	74	74	74	74	74	74
TESSITURA DI MOTTOLA	R	-	110	110	110	110	110	110
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.		110	13	123	123	13	123	13
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2		123	27	150	123	-	150	27
ZANZAR SYSTEM		62	16	78	82	20	78	16
TOTALE		1.621	2.482	4.084	3.713	2.092	3.744	2.123

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2010	Previsione al 31/12/2010
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)		154.000	163.748	163.748
ATITECH	R	29.009	29.164	29.164
C.S. ARREDI		NON REALIZZABILE		
CISI PUGLIA	R	3.731	4.789	4.789
CURVET MANUFACTURING		22.830	21.886	21.886
D'AMORE SUD	R	2.661	2.750	2.750
DE CARLO INFISSI		8.950	-	2.000
EL.MI.RAD	R	3.087	3.525	3.525
FILATURA PUGLIA	R	73.540	77.383	77.383
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	7.405	7.869	7.869
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	6.744	6.094	6.094
FINAPPLE	R	6.076	5.996	5.996
FONDERIE		NON REALIZZABILE		
FONDERIE - AMPL. 2		NON REALIZZABILE		
FONDERIE - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE		
GIOIATECH	R	15.778	7.379	7.379
HYDROM	R	6.233	6.439	6.439
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)		26.582	26.576	26.576
MASTER ARREDAM.		NON REALIZZABILE		
MODOMECC BUILDING		3.775	1.645	2.495
POLIBECK	R	1.363	1.521	1.521
QUATTROPIU'	R	3.988	4.127	4.127
SACHIM		3.753	3.753	3.753
SAIL	R	3.051	3.051	3.051
SIA		NON REALIZZABILE		
SMA		8.461	8.120	8.120
STAMPA SUD	R	2.904	2.961	2.961
SURAL	R	44.904	45.684	45.684
SURAL - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE		
TECPLAST		4.095	-	2.800
TESSITURA DI GINOSA	R	15.902	15.708	15.708
TESSITURA DI MOTTOLA	R	15.462	15.434	15.818
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R	2.108	2.028	2.028
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2		5.607	2.800	2.800
ZANZAR SYSTEM		3.281	3.292	3.292
TOTALE		485.281	473.723	479.757

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2010	Erogazioni II°Sem.2010	Erogazioni 31/12/2010
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)		68.300	-	68.300
ATITECH	R	20.563	-	20.563
C.S. ARREDI		369	NON REALIZZABILE	369
CISI PUGLIA	R	2.698	-	2.698
CURVET MANUFACTURING		16.670	-	16.670
D'AMORE SUD	R	1.586	-	1.586
DE CARLO INFISSI		-	-	-
EL.MI.RAD	R	637	-	637
FILATURA PUGLIA	R	62.890	-	62.890
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	3.295	-	3.295
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	3.873	-	3.873
FINAPPLE	R	3.773	-	3.773
FONDERIE		6.202	NON REALIZZABILE	6.202
FONDERIE - AMPL. 2		5.587	NON REALIZZABILE	5.587
FONDERIE - AMPLIAM.		3.412	NON REALIZZABILE	3.412
GIOIATECH	R	5.943	-	5.943
HYDROM	R	5.585	-	5.585
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)		19.945	-	19.945
MASTER ARREDAM.	R	451	NON REALIZZABILE	451
MODOMECC BUILDING		-	-	-
POLIBECK	R	919	-	919
QUATTROPIU'	R	2.763	-	2.763
SACHIM		3.002	-	3.002
SAIL	R	1.920	-	1.920
SIA		5.165	NON REALIZZABILE	5.165
SMA		5.530	-	5.530
STAMPA SUD	R	2.162	130	2.292
SURAL	R	34.163	-	34.163
SURAL - AMPLIAM.		253	NON REALIZZABILE	253
TAREST		-	-	-
TECPLAST		-	-	-
TESSITURA DI GINOSA	R	11.867	-	11.867
TESSITURA DI MOTTOLA	R	11.647	-	11.647
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R	1.614	-	1.614
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2		-	-	-
ZANZAR SYSTEM		2.479	427	2.906
TOTALE		315.262	557	315.819

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** ALENIA COMPOSITE SpA (già Selex Composite SpA)
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Grottaglie (TA)
- **Data di costituzione:** 11/10/2005
- **Data delibera CdA Agenzia:** 23/02/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Alenia Aeronautica S.p.A.	10.000	100	9.700	97
Agenzia	-	-	300	3
TOTALE	10.000	100,0	10.000	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 154.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 550
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 34.000
- Mutuo 34.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2010			163.748
previsione al 31/12/2010			163.748
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			495
prevista al 31/12/2010			495
• Previsione aggiornata avvio attività			2008
• Previsione aggiornata anno di regime			2010
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2010	300	34.000	34.000
da erogare 31/12/2010	-	-	-
da erogare nel I semestre 2011	-	-	-