

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 Il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

12.09.2012 Il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

18.09.2013 con determinazione n. 175/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

26.09.2013 con Determinazione n 18, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

04.10.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

04.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

10.10.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

05.12.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Definitivo.

05.12.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

05.12.2013 I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

09.12.2013 Il geologo trasmette una relazione integrativa come richiesto dal RUP in sede di I verifica tecnica del 05.12.2013.

10.12.2013 Consegna del PSC.

10.12.2013 Il Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

10.12.2013 Convocata Conferenza dei servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 23 dicembre 2013 presso Raiano.

18.12.2013 L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenza dei Servizi convocata il giorno 23 dicembre 2013.

20.12.2013 su richiesta della Regione Abruzzo - Direzione per la difesa del suolo il RUP dispone il differimento della Conferenza di Servizi all'8 gennaio 2014.

Intervento denominato "Consolidamento movimento franoso" nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE).

Ambito: Difesa del Suolo

Importo € 1.000.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.

Lo stato di attuazione: è definito l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell'appalto integrato.

QUADRO D'ATTUAZIONE (anno 2013)

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 32/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00 di risorse di bilancio MATTM (importo pari a € 10.017.229,24), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

24.04.2013 l'Ente comunica, con nota prot. 090/CS il 26.04.2013, la carenza in organico di personale laureato idoneo a ricoprire eventualmente il ruolo di RUP.

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 5 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

24.06.2013 Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Aielli, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

08.08.2013 Dovendo il Commissario Straordinario procedere con l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva, ed avendo preliminarmente:

- ✓ istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM;
- ✓ verificato l'indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti;
- ✓ stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; a seguito dell'analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il professionista idoneo all'assunzione dell'incarico. Si trasmette relativa manifestazione d'interesse.

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il PP;

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

12.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

18.09.2013 con determinazione n. 173/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

26.09.2013 con Determinazione n. 14, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

14.10.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

15.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

27.11.2013 Consegna Progetto Definitivo.

11.12.2013 I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

14.12.2013 II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il PD può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

31.12.2013 Convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del PD, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 gennaio 2014 presso Aielli;

Intervento denominato "Completamento risanamento idrogeologico Roccacaramanico – consolidamento/risanamento frazione San Giacomo" nel Comune di Sant'Eufemia a Maiella (PE).

Ambito: Difesa del Suolo

Importo € 1.000.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.

Lo stato di attuazione: è definito l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell'appalto integrato. E' in esame l'opportunità di affidare l'esecuzione di questo intervento, a partire dalle procedure di evidenza per pubblica gara, al Comune di Sant'Eufemia a Maiella.

QUADRO D'ATTUAZIONE (anno 2013)

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

11.03.2013 stipula della Convenzione di Avvalimento tra il Commissario Straordinario e il Sindaco del Comune di Sant'Eufemia a Maiella avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*.

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 9 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

07.08.2013 Dovendo il Commissario Straordinario procedere con l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva, ed avendo preliminarmente:

- ✓ istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM;
 - ✓ verificato l'indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti;
 - ✓ stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00;
- a seguito dell'analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il professionista idoneo all'assunzione dell'incarico. Si trasmette relativa manifestazione d'interesse.

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

12.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

18.09.2013 con determinazione n. 179/CS/RUP il responsabile del procedimento determina, sulla base delle verifiche effettuate, di prendere atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

14.10.2013 il Sindaco di Sant'Eufemia a Maiella conferma, a mezzo mail, in risposta alla nota prot. 248/CS dell'11.10.2013 l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di provvedere alle fasi successive a quella progettuale come da Convenzione stipulata l'11.03.2013.

14.10.2013 acquisizione indagini geologiche.

14.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

17.10.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

12.11.2013 il RUP richiede al Sindaco l'individuazione di un tecnico locale, facente parte o dell'ufficio tecnico Comunale o accreditato nell' albo dei tecnici esterni di fiducia del Comune, che possa spedidamente eseguire le attività di esproprio/occupazione temporanea o costituzione di servitù sulle aree che saranno oggetto degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuate nel Comune.

19.11.2013 Consegna del PSC.

26.11.2013 Consegna il Progetto Definitivo.

02.12.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

06.12.2013 il progettista consegna gli elaborati richiesti durante la verifica tecnica del 02.12.2013 ad integrazione del Progetto Definitivo.

06.12.2013 Il Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

09.12.2013 convocata Conferenza dei Servizi decisoria per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 dicembre 2013 presso Sulmona.

13.12.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. RA/314331 del 13.12.2013, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 20.12.2013 per l'approvazione del Progetto Definitivo, a causa di precedenti impegni assunti ne chiede il differimento a nuova data.

17.12.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 342/CS, in riferimento alla richiesta di differimento della Conferenza di Servizi del 20.12.2013 si dichiara disponibile ad un breve slittamento della stessa.

18.12.2013 L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenza di Servizi indetta il giorno 20 dicembre 2013.

18.12.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. 319464 del 18.12.2013, acquisita con prot. 346/CS ribadisce i contenuti della nota prot. RA/314331 del 13.12.2013 in merito all'impossibilità di prendere parte alla Conferenza di Servizi prevista per il 20.12.2013.

18.12.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 347/CS, comunica alla Regione Abruzzo lo slittamento della Conferenza di Servizi alla data del 27.12.2013 al fine di agevolare la stessa per l'espressione del parere di competenza.

27.12.2013 Conferenza dei Servizi Decisoria.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi del comma 6 bis e 7

dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 così come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Intervento denominato "Consolidamento versante ovest del Centro Storico" nel Comune di Castelli (TE).

Ambito: Difesa del Suolo

Importo € 1.000.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.

Lo stato di attuazione: è definito l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell'appalto integrato.

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631.

01.03.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire, ai propri collaboratori.

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PP.AA. per la nomina di Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 10 si procede alla nomina del Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

24.06.2013 Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Castelli, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

07.08.2013 dovendo il Commissario Straordinario procedere con l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva, ed avendo preliminarmente:

- ✓ istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM;
- ✓ verificato l'indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti;
- ✓ stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; a seguito dell'analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP è stato individuato il professionista idoneo all'assunzione dell'incarico.

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di manifestazione d'interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

12.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

18.09.2013 con determinazione n. 180/CS/RUP il Responsabile del Procedimento sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

26.09.2013 con Determinazione n 16 il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e la successiva indizione della Conferenza di Servizi.

28.09.2013 acquisite agli atti le Indagini Geologiche a cura del professionista incaricato.

02.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

04.10.2013 il RUP, conferisce incarico professionale, a tecnico abilitato, per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

04.11.2013 il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, consegna gli elaborati e la relazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

11.11.2013 il progettista consegna il Progetto Definitivo.

12.11.2013 istruttoria preliminare sul Progetto Definitivo consegnato dal progettista.

18.11.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto redatto e consegnato dal progettista incaricato, sono emerse criticità e richieste puntuali integrazioni.

28.11.2013 trasmissione della documentazione inerente il Progetto Definitivo, ad integrazione e sostituzione di quanto depositato il giorno 11.11.2013, come da verbale di verifica redatto il 18.11.2013.

28.11.2013 Verifica tecnica del Progetto definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il PD può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

06.12.2013 convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 19 dicembre 2013 presso Castelli.

20.12.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del comma 2, dell'art. 95 del D.Lgs n.163/2006.

23.12.2013 la Giunta Regionale D'Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza, politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – con *Nota prot. 863/BN 67012 del 13.12.2013*,

acquisita con prot. 350/CS - al fine dell'emissione del parere di competenza, richiede idonea documentazione necessaria a valutare se ricorrono i presupposti per attivare le procedure di VAVIA ai sensi del D. L.vo 152/2006.

24.12.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, in merito alla posizione assunta dalla Regione Abruzzo in sede di Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo e ai pareri negativi espressi dalla stessa, motivati dalla presunta necessità di una riperimetrazione PAI delle aree oggetto d'intervento, comunica che tale attività di riperimetrazione non rientra nelle funzioni commissariali né trova un presupposto necessario nell'Accordo di Programma. Coglie inoltre l'occasione per segnalare al MATTM e alla Regione Abruzzo che tale intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

Intervento denominato "Messa in sicurezza movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico abitato di Villa Carosi" nel Comune di Civitella del Tronto (TE).

Ambito: Difesa del Suolo

Importo € 750.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.

Lo stato di attuazione: è definito l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell'appalto integrato.

QUADRO D'ATTUAZIONE (anno 2013)

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631.

01.03.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire, ai propri collaboratori.

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PP.AA. per la nomina di Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

05.06.2013 il Comune di Civitella del Tronto trasmette il Progetto Preliminare.

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 7, si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

24.06.2013 Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Civitella, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

07.08.2013 dovendo il Commissario Straordinario procedere con l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva, ed avendo preliminarmente:

- ✓ istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM;
- ✓ verificato l'indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti;
- ✓ stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; a seguito dell'analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il professionista idoneo all'assunzione dell'incarico.

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per l'incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

18.09.2013 con determinazione n. 178/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

26.09.2013 con Determinazione n 17 il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e la successiva indizione della Conferenza di Servizi.

21.10.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

21.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

22.10.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato, per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

22.11.2013 il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione consegna gli elaborati e la relazione del PSC;

02.12.2013 il progettista consegna il Progetto Definitivo.

02.12.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo. I seduta.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto redatto e consegnato dal progettista incaricato, sono emerse criticità e richieste puntuali integrazioni.

06.12.2013 il progettista consegna gli elaborati richiesti durante la verifica tecnica del 02.12.2013 ad integrazione del Progetto Definitivo.

06.12.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo. Il seduta.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

09.12.2013 Convocata Conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 dicembre 2013 presso Sulmona.

13.12.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. RA/314331 del 13.12.2013, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 20.12.2013 per l'approvazione del Progetto Definitivo, a causa di precedenti impegni assunti ne chiede il differimento a nuova data.

17.12.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 342/CS, in riferimento alla richiesta di differimento della Conferenza di Servizi del 20.12.2013 per l'approvazione del Progetto Definitivo, comunica alla Regione Abruzzo la disponibilità ad un breve slittamento.

18.12.2013 L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenze di Servizi.

18.12.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. 319464 del 18.12.2013, acquisita con prot. 346/CS, ribadisce i contenuti della nota prot. RA/314331 del 13.12.2013 in merito all'impossibilità di prendere parte alla Conferenza di Servizi prevista per il 20.12.2013;

18.12.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 347/CS, comunica alla Regione Abruzzo - come d'accordo con il RUP che riceve la medesima nota per conoscenza - lo slittamento della Conferenza di Servizi alla data del 27.12.2013, al fine di agevolare la stessa per l'espressione del parere di competenza.

24.12.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnala al MATTM e alla Regione Abruzzo che l'intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

27.12.2013 Esecuzione della I seduta della Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo.

30.12.2013 Convocata la II seduta della Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii, per il giorno 10 gennaio 2014 presso Carsoli.

Intervento denominato "Consolidamento corona di frana" nel Comune di Treglio (CH).

Ambito: Difesa del Suolo

Importo € 1.000.000,00.

Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.

Lo stato di attuazione: benché definito l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, e pur avendo stabilito - per ridurre i tempi complessivi - di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell'appalto integrato, la condizione di elevato pericolo sopraggiunta con la frana verificatasi nel mese di dicembre 2013, ha alterato lo stato dei luoghi, determinando la non attualizzazione delle scelte progettuali (ovviamente basate su diverse condizione geologica e conformazione del sito). La nuova condizione di pericolo mi ha portato a richiamare lo stato di somma urgenza, ai sensi delle disposizioni in materia come riportate nel codice degli appalti e nel relativo regolamento di attuazione.

QUADRO D'ATTUAZIONE (anno 2013)

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di

risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

12.03.2013 sopralluogo tecnico – amministrativo dell'Ufficio Commissariale, per esaminare le aree interessate dall'intervento;

01.03.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire.

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede con nota prot. 68/CS, richiede all'Ente la segnalazione di figura interna alla Pubblica Amministrazione che possa ricoprire il ruolo di supporto al responsabile del procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dell'intervento, ai sensi del D. Lgs. 163/2006. *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

15.04.2013 l'Ente, con nota acquisita con prot. 076/CS (rif. nota prot. 60/CS del 28.03.2013), comunica la carenza in organico di personale idoneo (laurea in architettura/ingegneria/geologia), ai sensi dell'art. 10, c. 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e della determinazione AVCP n. 10/2001 del 23.01.2001.*

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 11, è nominato il Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

24.06.2013 incontro presso il MATTM tra il RUP e una figura interna all'Ente, cui è conferito l'incarico di collaborazione, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

07.08.2013 dovendo il Commissario Straordinario procedere con l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva, ed avendo preliminarmente:

- ✓ istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM;
- ✓ verificato l'indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti;
- ✓ stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; a seguito dell'analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il professionista idoneo all'assunzione dell'incarico. Si trasmette relativa manifestazione d'interesse.

07.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare;

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

16.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

18.09.2013 con determinazione n. 174/CS/RUP, il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento

26.09.2013 con Determinazione n. 12, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

22.10.2013 Acquisite le indagini geologiche e i rilievi tecnici.

22.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche e del rilievo, al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

23.10.2013 il RUP conferisce l'incarico professionale per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006, a professionista individuato all'interno dell'Albo pubblico.

19.11.2013 il tecnico incaricato trasmette la verifica di stabilità del pendio, come richiesta ad integrazione dal progettista incaricato di redigere il Progetto Definitivo.

09.12.2013 ORDINANZA n. 8 del Sindaco di Treglio, avente ad oggetto l'inagibilità dei fabbricati siti in via Roma n. 16, 18, 20 e 22 a causa degli eventi meteorici che i giorni 1 e 2 dicembre 2013 hanno causato frane e smottamenti in diversi punti del territorio cittadino.

10.12.2013 il progettista, in seguito allo smottamento originatosi sul versante oggetto dell'intervento tra la notte del 2 e del 3 dicembre 2013, comunica al RUP di aver richiesto al geologo incaricato la conferma della validità dei risultati delle indagini commissionate e prodotte.

12.12.2013 il progettista richiede al RUP, con pec prot. n. 364/CS/RUP del 12/12/2013, la necessità di acquisire ulteriori e nuove informazioni dal punto di vista dei rilievi, e delle indagini geologiche e geotecniche.

13.12.2013 sopralluogo tecnico sulle aree oggetto della frana, su delega del Commissario Straordinario, da parte dell'Ufficio Commissariale e in presenza dei tecnici incaricati e dei responsabili dell'Ente Comunale.

14.12.2013 ORDINANZA n. 9 del Sindaco di Treglio, avente ad oggetto lo sgombero cautelare degli edifici siti in via Roma n. 20 e 22;

18.12.2013 il progettista incaricato trasmette il progetto definitivo in via provvisoria (essendo mutate le condizioni dell'ambiente).

23.12.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 348/CS del 23.12.2013 - in seguito allo smottamento originatosi sul versante oggetto dell'intervento tra la notte del 2 e del 3 dicembre 2013; alla necessità di effettuare nuove indagini specialistiche; all'ordinanza di sgombero emessa dal Sindaco - autorizza il RUP a intraprendere tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza del sito.

23.12.2013 il RUP (con nota prot. n. 383/CS/RUP) conferisce a tecnico incaricato (società di servizi, regolarmente iscritta all'Albo pubblico) l'affidamento in somma urgenza dei servizi per rilievo topografico, indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche a seguito di smottamento di parte della corona di frana sottostante edifici adibiti a civile abitazione, ai sensi del c. 11, art. 125 del D. Lgs. 163/2006;

24.12.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnalare al MATTM e alla Regione Abruzzo che l'intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

Intervento denominato "Consolidamento costone orientale zona Piazza Marconi/Loggia Amblich" nel Comune di Vasto (CH).

Ambito: Difesa del Suolo,

Importo € 1.000.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.

Lo stato di attuazione: benché definito l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, e pur avendo stabilito – per ridurre i tempi complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell'appalto integrato, la condizione di elevato pericolo sopraggiunta con la frana verificatasi nel mese di dicembre 2013, ha alterato lo stato dei luoghi, determinando la non attualizzazione delle scelte progettuali (ovviamente basate su diverse condizioni geologica e conformazione del sito). La nuova condizione di pericolo mi ha portato a richiamare lo stato di somma urgenza, ai sensi delle disposizioni in materia come riportate nel codice degli appalti e nel relativo regolamento di attuazione.

QUADRO D'ATTUAZIONE (anno 2013)

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

01.03.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire, ai propri collaboratori (arch. Elodia Rossi e rag. Ennio Antonetti).

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

06.05.2013 il Comune di Vasto, nota prot. 17499, acquisita con prot. 100/CS dell'08.05.2013, individua il tecnico interno all'Ente che possa ricoprire eventualmente il ruolo di supporto al RUP.

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 6 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

24.06.2013 Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Vasto, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

07.08.2013 Dovendo il Commissario Straordinario procedere con l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva, ed avendo preliminarmente:

- ✓ istituito, con Determinazione Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM;
 - ✓ verificato l'indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti;
 - ✓ stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00;
- a seguito dell'analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il professionista idoneo all'assunzione dell'incarico. Si trasmette relativa manifestazione d'interesse.

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

18.09.2013 con determinazione n. 177/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

26.09.2013 con Determinazione n 11, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

11.10.2013 il Comune di Vasto, con nota prot. 38287 del 27.09.2013, acquisita con prot. 246/CS comunica che:

1. in data 19.10.2011 è stato trasmesso al Commissario Straordinario il Progetto Preliminare, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 279 del 12.10.2011, come richiesto dalla Regione Abruzzo;

2. in data 31.07.2013 sono state trasmesse al Commissario Straordinario le indagini e relazioni geologiche, idrogeologiche, idrauliche e geotecniche in possesso dell'Ente;

Alla luce di quanto esposto l'Ente richiede di inserire tali spese all'interno del quadro economico di progetto.

21.10.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche.

21.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

23.10.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

24.10.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 274/CS, preso atto dell'insistenza delle richieste fatte dall'Ente, esorta lo stesso a voler revocare ogni atto illecito (delibere di affidamento di incarichi, prive di copertura economica e di potere procedurale) prodotto in sostituzione della competenza e delle mansioni affidate agli Uffici Commissariali.

In alternativa l'Ente potrà assumere in proprio l'onere di tali spese, verificandone prima la correttezza contenutistica e procedurale.

In caso di ulteriori insistenze, l'Ufficio commissariale sarà costretto a trasmettere alla Corte dei Conti quanto in contestazione, per le definitive valutazioni.

23.10.2013 il RUP conferisce ad un tecnico abilitato l'incarico per la verifica preventiva dell'interesse archeologico.

14.11.2013 il tecnico incaricato delle verifiche archeologiche trasmette la verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera e), e art. 17 comma 1 lettera d) del DPR 5 ottobre 2010 n. 207.

06.12.2013 ha avuto luogo un dissesto, sul versante orientale del centro storico, che ha portato al distacco di una porzione di terreno con conseguente svuotamento al di sotto di una ristretta porzione della balconata di via Tre Segni e scivolamento di una palma.

10.12.2013 Consegna Progetto Definitivo.

11.12.2013 Consegna del PSC.

11.12.2013 I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

16.12.2013 Sopralluogo del progettista incaricato e del geologo incaricato, a seguito dell'evento franoso avvenuto in via Tre Segni in data 06.12.2013. La zona ricade all'interno della superficie interessata dall'intervento, oggetto dalla Progettazione Definitiva e, come si evince dalla *relazione illustrativa* redatta dal progettista: *Il sopralluogo ha permesso di constatare la presenza di una frana, il cui cinematismo è riferibile ad un movimento complesso di tipo scorrimento traslativo – colamento. E' stato infatti possibile osservare una zona di distacco la cui morfologia presenta le caratteristiche tipiche di uno scorrimento con prevalente componente traslativa; d'altro canto risulta evidente che la massa dislocata dal movimento franoso ha poi proseguito verso il basso con un cinematismo di tipo colata, come risulta evidente dalle caratteristiche del deposito finale. Il dissesto ha coinvolto una porzione di riporto sottostante la sede stradale e la balconata ed una parte della copertura di alterazione delle sabbie presenti lungo il pendio.*

18.12.2013 II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

24.12.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnala al MATTM e alla Regione Abruzzo che tale intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

24.01.2014 il Comune di Vasto, con nota prot. 3664 del 23.01.2014, acquisita con prot. 421/CS/RUP, in seguito all'evento franoso che ha interessato via Tre Segni – Piazza Marconi, richiede al Commissario Straordinario un intervento in regime di emergenza, da eseguirsi con ogni possibile urgenza a causa della vicinanza delle abitazioni alle aree interessate dalla frana avvenuta.

1.7.2 Livello di attuazione globale degli interventi

Attraverso la compilazione della tabella sottostante evidenziare lo stato di avanzamento globale degli interventi in Accordo. Lo stato di attuazione relativo ad ogni singolo intervento dovrà, invece, essere prodotto attraverso l'aggiornamento delle schede intervento RENDIS e li, dove previsto, nella Banca Dati Unitaria del QSN.

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	n. interventi al dicembre 2013	n. interventi al dicembre 2012
Attesa di avvio	n. 0	n. 14 (slittamento dovuto ad assenza di fondi – riferimento Allegato "Slittamenti e ritardi")
Esecuzione studi ed indagini	n. 0	n. 14
In corso di progettazione	n. 2	n. 9
Progettazione ultimata	n. 13 (inclusi quelli aggiudicati, in esecuzione e ultimati, nonché quelli da affidare con appalto integrato)	n. 3
Lavori aggiudicati	n. 3 (inclusi quelli in esecuzione e ultimati)	n. 0
In esecuzione	n. 2	n. 0

Lavori ultimati (collaudati e non)	<i>n. 1</i>	<i>n. 0</i>
Totale interventi finanziati	<i>Dei 20 interventi complessivi imputati al Commissario nel 2012, 5 sono passati in gestione diretta della Regione Abruzzo, La copertura finanziaria è stata resa disponibile nel corso del 2013. Per i dettagli, si vedano i paragrafi 1.4, 1.6 e 1.7.</i>	