

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il termine per l'ultimazione del programma d'investimento e del piano occupazionale, in data 15/05/2013, è stato prorogato al 30/10/2013. Successivamente, con comunicazione del 23/10/2013, il proponente ha ottenuto un'ulteriore proroga, al 30/01/2014, per la rendicontazione del SAL a saldo e al 31/12/2013 per la realizzazione del piano occupazionale.

Al 31/12/2013 l'azienda ha realizzato investimenti per €/000 3.884 e erogando agevolazioni pari ad €/000 1.735 a fronte dei quali sono stati concessi €/000 947 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 788 a titolo di finanziamento agevolato.

Non si ravvisano al momento particolari criticità o problematiche.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto in esame è promosso dalla Ceccarelli Legnami Srl, società attiva da oltre vent'anni nella commercializzazione di materiali di falegnameria e carpenteria.

E' prevista, per il tramite di una newco (Ceccarelli Industria srl), la realizzazione nel comune di Cervinara (AV) di un opificio per la produzione di prodotti e manufatti in legno, in particolare travi lamellari, lamellari, lastronati e perline per l'industria delle costruzioni e della trasformazione del legno.

Il piano di investimenti previsto appare coerente con la dimensione patrimoniale-finanziaria del proponente e col mercato di riferimento individuato. Le previsioni di fatturato appaiono realistiche anche considerando che i clienti che già fanno parte del portafoglio della Ceccarelli Legnami, potrebbero assorbire circa il 60% della produzione prevista.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** M.Evolution
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione imbarcazioni da diporto
- **Localizzazione:** Carinaro (CE)
- **Data di costituzione:** 2011
- **Data delibera Agenzia:** 15/09/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 40

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Manò Marine Srl	32,0	80,0	40,0	2,6
Fam. Colella	8,0	20,0	1.362,0	88,6
Invitalia SpA	0,0	0,0	136,0	8,8
TOTALE	40,0	100,0	1.538,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.749
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 14
- **Anno di avvio dell'attività:** 2012
- **Anno di regime:** 2014
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto: 949
 - Mutuo: 814

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2013			-
previsione al 31/12/2014			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2014			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2012
• Previsione aggiornata anno di regime			2014
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2014	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è promossa dalla famiglia Colella, che opera da 10 anni nel settore della piccola cantieristica da diporto mediante la società Manò Marine Srl.

Il progetto prevede la realizzazione a Carinaro (CE) di un cantiere per la produzione di imbarcazioni da diporto, mediante la neo costituita M. EVOLUTION SRL.

In data 12/11/2011 la delibera è stata comunicata ai proponenti per l'accettazione. Essendo decorso oltre un anno da tale comunicazione e non essendo pervenuta da parte dei proponenti la formale accettazione della delibera in oggetto, con comunicazione del 19/07/2013, il progetto è stato dichiarato decaduto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** MODO Srl
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di infissi in legno e legno/alluminio
- **Localizzazione:** Nola (NA)
- **Data di costituzione:** 11/07/2004
- **Data delibera Agenzia:** 25/07/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 100

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
I.M.T.L Srl	100,0	100,0	100,0	7,5
Nusco SpA	0,0	0,0	1.100,0	82,1
Invitalia SpA	0,0	0,0	140,0	10,4
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	100,0	100,0	1.340,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.426
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 18
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2014
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto: 1.164
 - Mutuo: 1.027

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2013			2.446
previsione al 31/12/2014			2.446
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			18
prevista al 31/12/2014			18
• Previsione aggiornata avvio attività			già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2014
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2014	140	624	612
	-	540	415

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto è promosso dal Gruppo Nusco - attivo dagli anni '80 nella progettazione, fabbricazione, vendita e montaggio di porte e finestre in legno e derivati del legno - per tramite delle società I.M.T.L. S.r.l., Nusco Property S.r.l. e Nusco S.p.A.

L'iniziativa è finalizzata all'ampliamento dell'attività della Modo S.r.l., società attualmente interamente partecipata da I.M.T.L. S.r.l., mediante l'attrezzaggio e la specializzazione del proprio stabilimento produttivo nel comune di Nola (NA), per svilupparvi la produzione di infissi in legno e legno/alluminio, segmento attualmente presidiato tramite commercializzazione di prodotti già finiti. L'azienda ha già avviato il programma degli investimenti e dell'occupazione.

In data 15/07/2013 l'Agenzia ha sottoscritto e versato la propria quota di partecipazione al capitale sociale.

A fronte di una spesa rendicontata di €/000 2.073, di cui €/000 2.041 ammissibili, sono stati erogati €/000 624 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 612 a titolo di mutuo agevolato.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

La storia imprenditoriale del Gruppo Nusco denota l'esistenza di capacità professionali e di competenze specifiche coerenti con gli impegni proposti e con l'iniziativa da realizzare.

Il piano economico dell'iniziativa è da ritenersi basato su previsioni di fatturato compatibili con le dimensioni del mercato di riferimento nel quale il Gruppo, cui appartiene l'azienda beneficiaria, detiene competenze e relazioni commerciali. Tali elementi rappresentano punti di forza che dovrebbero assicurare il positivo esito dell'iniziativa.

PAGINA BIANCA

AREA ACERRA

Nell'area di Acerra al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 71 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2013;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 21.000 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2014;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 20.725 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014 per €mgl. 1.907.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano			Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
CO.EL.MO.		-	-	NON ATTUABILE		-	-
PRO.S.IT		35	35	NON REALIZZABILE			
SIMPE	-	76	76	71	71	71	71
TOTALE	-	111	111	71	71	71	71

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
CO.EL.MO.		NONATTUABILE	
PRO.S.IT.	8,507	NON REALIZZABILE	8,507
SIMPE	22,000	21,000	21,000
TOTALE	30,507	21,000	29,507

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
CO.EL.MO.	-	NON ATTUABILE	
PRO.S.IT.	2,759	NON REALIZZABILE	2,759
SIMPE	17,966	1,907	19,873
			-
TOTALE	20,725	1,907 -	22,632

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SIMPE S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di poliestere in granuli e allo stato liquido
- **Localizzazione:** Acerra (NA)
- **Data di costituzione:** 28/07/2005
- **Data delibera Agenzia:** 24/11/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl</u>	<u>%</u>	<u>€/000</u>	<u>%</u>
NGP S.p.A.	18.130,19	31,23	18.130,19	31,23
LSB	24.876,05	42,85	24.876,05	42,85
Agenzia	2.327,95	4,01	2.327,95	4,01
Montefibre (az. ord.)	10.153,61	17,49	10.153,61	17,49
Con. Vert. IND	1.329,43	2,29	1.329,43	2,29
Con. Ver. ENG	806,94	1,39	806,94	1,39
D.B.F.	429,59	0,74	429,59	0,74
-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE	58.053,79	100.00	58.053,79	100.00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 76
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.750
 - Mutuo 6.523
 - Prefinanziamento agevolato 4.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:				
consuntivo al 31/12/2013				20.606
previsione al 31/12/2014				22.000
• Nuova occupazione (N° addetti):				
realizzata				71
prevista al 31/12/2014				76
• Previsione aggiornata avvio attività				2015
• Previsione aggiornata anno di regime				2016
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):				
erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo	Pref.
da erogare entro il 31/12/2014	3.600	4.586	5.780	4.000
	-	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa, deliberata da INVITALIA in data 08.03.2006, rientra nel piano di riconversione del polo industriale di Acerra (NA), nato negli anni '70 per opera del Gruppo MONTEFIBRE. L'investimento, finalizzato all'adeguamento e ammodernamento dell'esistente impianto di polimerizzazione CP3, prevede investimenti per complessivi €/000 22.000, con una ricaduta occupazionale di 76 addetti.

Il 13.04.2006 sono stati stipulati gli atti relativi alla partecipazione (sottoscritta e versata il 05.05.2006) ed il contratto di prefinanziamento (erogato il 30.05.2006). Il 18.05.2006 sono stati stipulati gli atti di concessione del contributo ex L.181/89, del contributo della Regione Campania ed il contratto di finanziamento agevolato.

L'iter attuativo ha subito forti ritardi, a seguito della crisi del Gruppo Montefibre, del conseguente cambiamento del socio di riferimento (La Seda de Barcellona – LSB - gruppo spagnolo leader nella produzione di polimero per bottiglie, che ha rilevato l'intera partecipazione detenuta da MONTEFIBRE) e della successiva grave crisi finanziaria in cui il medesimo Gruppo è incorso a partire dalla seconda metà del 2008, a seguito della quale LSB ha interrotto il proprio sostegno a SIMPE.

In data 26.04.2012, è stato sottoscritto con le banche un Accordo di Risanamento. Nel corso del secondo semestre del 2012 sono stati riavviati gli investimenti, con prevista entrata in esercizio degli impianti entro la fine di gennaio 2013.

A seguito dell'implementazione del piano di ristrutturazione/rilancio e del conseguente riavvio del programma di investimenti, in data 24.07.2012 (e successiva integrazione del 15.10.2012), SIMPE ha presentato ad Invitalia il 5° Sal, rendicontando spese per € 2.240, ritenute ammissibili per €/000 1.957.

Con la rendicontazione del 5° SAL, Simpe ha realizzato investimenti per €/000 20.606 (sui complessivi €/000 22.000 previsti) a fronte dei quali sono stati riconosciuti ammissibili investimenti pari ad €/000 19.270 ed erogati complessivamente:

- €/000 4.586 a titolo di contributo a fondo perduto;
- €/000 5.780 a titolo di finanziamento agevolato;
- €/000 797 a titolo di contributo regionale a fondo perduto pari alle quote maturate con i SAL (€/000 3.987) al netto di quanto INVITALIA doveva trattenere a fronte del prefinanziamento inizialmente erogato.

Per quanto riguarda Invitalia, l'adesione al piano di ristrutturazione ai sensi dell'art. 67 L.F. ha determinato la modifica dei contratti stipulati con i soci della SIMPE e con la SIMPE stessa.

Nonostante il riavvio del programma di investimenti, seguito all'implementazione del piano di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 67 L.F., la prevista entrata in esercizio degli impianti entro la fine del mese di gennaio 2013, e conseguente avvio delle attività operative entro la fine di aprile 2013, ha subito un ulteriore slittamento, anche a causa dall'estrema complessità delle operazioni previste nell'Accordo di ristrutturazione; pertanto gli amministratori hanno predisposto nel corso del 2013 un budget revised per gli anni 2013-2014, basato su una serie di assumptions relative ai prezzi di vendita ed ai costi di acquisto delle materie prime. Tale budget prevedeva l'avvio della produzione per il mese di luglio 2013.

Nel giugno 2013, l'irreversibile crisi finanziaria del socio di riferimento LSB ha comportato l'avvio della procedura fallimentare di ammissione al "concurso de acreedores", sfociata nella messa in liquidazione della società nel gennaio del 2014.