

**RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)**

		<b>Erogazioni 30/06/2012</b>	<b>Erogazioni II°Sem.2012</b>	<b>Erogazioni 31/12/2012</b>
EL.VI - VILLADOSSOLA	R	366	-	366
METALLURGICA GALLINA	R	718		718
<b>TOTALE</b>		<b>1,084</b>		<b>1,084</b>

PAGINA BIANCA

**REGIONE LOMBARDIA**

PAGINA BIANCA

**AREA LOVERE**

Nell'area di Lovere al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 127 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 21.072 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 6.467 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012."

## RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
FACIX	R	23	23	46	46	23	46	23
INVITALIA - INCUBATORE LOMBARDIA	R	-	5	5	1	1	1	1
ISEO S.	R	172	28	200	209	37	209	37
LOVERE MECC. FERR.	R	-	41	41	41	41	41	41
METALLURGICA PASOTTI	R	53	25	78	78	25	78	25
<b>TOTALE</b>		<b>248</b>	<b>122</b>	<b>370</b>	<b>375</b>	<b>127</b>	<b>375</b>	<b>127</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)**

		<b>Investimenti di piano</b>	<b>Consuntivo al 30/06/2012</b>	<b>Previsione al 31/12/2012</b>
FACIX	R	2,364	2,420	2,420
INVITALIA - INCUBATORE LOMBARDIA	R	3,873	3,085	3,085
ISEO S.	R	5,217	5,939	5,939
LOVERE MECC. FERR.	R	5,533	5,636	5,636
METALLURGICA PASOTTI	R	3,503	3,993	3,993
<b>TOTALE</b>		<b>20,489</b>	<b>21,072</b>	<b>21,072</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)**

		<b>Erogazioni 30/06/2012</b>	<b>Erogazioni II°Sem.2012</b>	<b>Erogazioni 31/12/2012</b>
FACIX	R	738	-	738
INVITALIA - INCUBATORE LOMBARDIA	R	3,085	-	3,085
ISEO S.	R	517	-	517
LOVERE MECC. FERR.	R	1,301	-	1,301
METALLURGICA PASOTTI	R	826	-	826
<b>TOTALE</b>		<b>6,467</b>	<b>-</b>	<b>6,467</b>

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
**(Area di Lovere)**

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** INVITALIA S.p.A. (Incubatore Lombardia)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Civitade Camuno (Brescia)
- **Data di costituzione:**
- **Data delibera Agenzia:** 19.03.2004

**Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia.**

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| • <b>Investimenti previsti (€/mgl.):</b>          | 3.873 <sup>(*)</sup> |
| • <b>Nuova occupazione a regime (N° addetti):</b> | 5                    |
| • <b>Anno di avvio dell'attività:</b>             | 2005                 |
| • <b>Anno di regime:</b>                          | 2006                 |
| • <b>Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):</b>         |                      |
| Contributo a fondo perduto                        | 3.129                |

*(\*) Successivamente ridotto a €/mgl. 2.093 e, quindi, aggiornato a €/000 3 129 con delibera dell'11/12/2008*

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>	
consuntivo al 30/06/2012	3.085
previsione al 31/12/2012	3.085
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>	
realizzata	1
prevista al 31/12/2012	1
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>	2010
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>	2012
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>	
erogato al 30/06/2012	Contr.to
da erogare entro il 31/12/2012	3.085
da erogare nel I semestre 2013	-
	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'attuazione del progetto, nato nel 1994 e ridimensionato nel valore della spesa nel 2004 (XI piano trimestrale), ha registrato ritardi connessi all'affidamento dei lavori per la ristrutturazione dell'edificio, che è stato possibile assegnare solo dopo lo svolgimento di due diverse gare e due diversi atti di concessione. In concomitanza con l'assegnazione dei lavori è stato effettuato un aggiornamento del progetto dal quale è emersa la necessità di effettuare alcune migliorie ed integrazioni non previste inizialmente, legate al secondo atto di concessione e al conseguente ampliamento della struttura. Con tali interventi il costo del progetto è aumentato a €/000 3.129 rispetto ai €/000 2.093 previsti. L'Agenzia ha quindi deliberato un intervento integrativo di €/000 1.036 che è stato approvato dal MiSE in data 11/12/2008.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

I lavori di ristrutturazione sono stati completati e l'immobile è stato consegnato. La gestione del centro è stata affidata ad una società (Impresa e Territorio S.c.a.r.l.) alla quale partecipano le principali istituzioni locali (Provincia, Comunità Montana Val Camonica e Bacino Imbrifero Montano).

In data 29/03/2010, è stato presentato al MiSE il secondo ed ultimo SAL; la spesa complessiva ammonta a €mgl. 3.085 e risulta leggermente inferiore a quella prevista €mgl. 3.129. È stata nominata, da parte del MiSE, la commissione tecnica per la verifica degli investimenti che il 19/12/2009 ha predisposto la relazione finale. Sulla base della quale il MiSE ha provveduto all'erogazione dei contributi richiesti nel corso del 2012.

Il progetto prevedeva il ricorso a n. 5 addetti anche se l'obiettivo non costituisce, come noto, un impegno contrattuale. L'unico dipendente diretto contabilizzato è stato sufficiente alla gestione dell'incubatore.

Obiettivo del progetto è quello di valorizzare le micro imprese presenti sul territorio a prevalente vocazione artigianale ed artistica. Ad inizio 2011 la società di gestione ha pubblicato il bando per l'insediamento delle nuove iniziative e sono stati sottoscritti i primi contratti con le imprese. L'incubatore è a tutti gli effetti operativo e il progetto può essere considerato a regime.

**AREA NERVIANO**

Nell'area di Nerviano al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 81 nuove unità e si prevede di arrivare a n. 84 unità entro il 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati investimenti per €mgI 16.000 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati fondi per €mgI 1.893 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012 per €mg. 971.

**RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE**

	<u>Piano</u>			<u>Cons.vo al 30/06/2012</u>		<u>Prev. al 31/12/2012</u>	
	<u>Iniziale</u>	<u>Nuova</u>	<u>A regime</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>
PENSOTTI FCL	-	104	104	81	81	84	84
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>84</b>	<b>84</b>

## RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	<b>Investimenti di piano</b>	<b>Consuntivo al 30/06/2012</b>	<b>Previsione al 31/12/2012</b>
PENSOTTI FCL	26,519	16,000	16,000
<b>TOTALE</b>	<b>26,519</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>