

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano		Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012		
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	R	-	550	550	550	550	550	550
ATITECH	R	76	151	227	148	72	148	72
C.S. ARREDI					NON REALIZZABILE			
CISI PUGLIA	R	-	2	2	2	2	2	2
COMES		-	94	94	-	-	-	-
CURVET MANUFACTURING		-	86	86	45	45	45	45
D'AMORE SUD	R	4	24	28	28	24	28	24
DE CARLO INFISSI		203	63	266	203	-	203	-
EL.MI.RAD	R	-	25	25	56	56	56	56
FILATURA PUGLIA	R	-	407	407	373	373	373	373
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	407	21	428	428	21	428	21
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	428	25	453	447	19	447	19
FINAPPLE	R	-	82	82	99	99	99	99
FONDERIE					NON REALIZZABILE			
FONDERIE - AMPL. 2					NON REALIZZABILE			
FONDERIE - AMPLIAM.					NON REALIZZABILE			
GIOIATECH	R	-	133	133	62	62	62	62
HYDROM	R	-	76	76	76	76	76	76
JONICA IMPIANTI		-	15	15	-	-	-	-
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	R	-	208	208	208	208	208	208
MASTER ARREDAM.		-	19	19	19	19	19	19
MODOMECC BUILDING		-	17	30	30	17	30	17
POLIBECK	R	13	32	35	35	32	35	32
QUATTROPIU'	R	3	20	44	44	20	44	20
SACHIM	R	24	13	57	47	3	57	13
SACHIM - AMPL.		44	-	123	123	-	123	-
SAIL	R	123	-	123	NON REALIZZABILE			
SIA		-	51	51	51	51	51	51
SMA	R	-	20	65	65	20	65	20
STAMPA SUD	R	45	10	75	65	-	65	-
STAMPA SUD - AMPL.		65	-	212	189	189	189	189
SURAL	R	-	212	212	NON REALIZZABILE			
SURAL - AMPLIAM.		-	74	74	74	74	74	74
TESSITURA DI GINOSA	R	-	110	110	110	110	110	110
TESSITURA DI MOTTOLA	R	-	13	123	123	13	123	13
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R	110	-	84	NON ATTUABILE			
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2	R	-	16	78	84	22	84	22
ZANZAR SYSTEM	R	62	17	101	96	12	101	17
ZANZAR SYSTEM AMPL.		84	-	-	-	-	-	-
TOTALE		1,691	2,586	4,277	3,880	2,189	3,895	2,204

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (C.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	R	154,000	163,748	163,748
ATITECH	R	29,009	29,164	29,164
C.S. ARREDI		NON REALIZZABILE		
CISI PUGLIA	R	3,731	4,789	4,789
COMES		5,154	-	-
CURVET MANUFACTURING		22,830	21,886	21,886
D'AMORE SUD	R	2,661	2,750	2,750
DE CARLO INFISSI		8,950	-	-
EL.MI.RAD	R	3,087	3,525	3,525
FILATURA PUGLIA	R	73,540	77,383	77,383
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	7,405	7,869	7,869
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	6,744	6,094	6,094
FINAPPLE	R	6,076	5,996	5,996
FONDERIE		NON REALIZZABILE		
FONDERIE - AMPL. 2		NON REALIZZABILE		
FONDERIE - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE		
GIOIATECH	R	15,778	7,379	7,379
HYDROM	R	6,233	6,439	6,439
JONICA IMPIANTI		2,799	-	-
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	R	26,582	26,576	26,576
MASTER ARREDAM.		NON REALIZZABILE		
MODOMECC BUILDING		3,775	3,775	3,775
POLIBECK	R	1,363	1,521	1,521
QUATTROPIU'	R	3,988	4,127	4,127
SACHIM	R	3,753	3,753	3,753
SACHIM - AMPL.		2,900	3,060	3,060
SAIL	R	3,051	3,051	3,051
SIA		NON REALIZZABILE		
SMA	R	8,461	8,120	8,120
STAMPA SUD	R	2,904	2,961	2,961
STAMPA SUD - AMPL.		3,421	-	-
SURAL	R	44,904	45,684	45,684
SURAL - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE		
TESSITURA DI GINOSA	R	15,902	15,708	15,708
TESSITURA DI MOTTOLA	R	15,462	15,434	15,818
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R	2,108	2,028	2,028
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2		-	NONATTUABILE	
ZANZAR SYSTEM	R	3,281	3,292	3,292
ZANZAR SYSTEM AMPL.		3,991	690	690
TOTALE		493.844	476.803	477.187

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	R	68,300	-	68,300
ATITECH	R	20,563	-	20,563
C.S. ARREDI		369	NON REALIZZABILE	369
CISI PUGLIA	R	2,698	-	2,698
COMES		-	-	-
CURVET MANUFACTURING		16,670	-	16,670
D'AMORE SUD	R	1,586	-	1,586
DE CARLO INFISSI		-	-	-
EL.MI.RAD	R	637	-	637
FILATURA PUGLIA	R	62,890	-	62,890
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	3,295	-	3,295
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	3,873	-	3,873
FINAPPLE	R	3,773	-	3,773
FONDERIE		6,202	NON REALIZZABILE	6,202
FONDERIE - AMPL. 2		5,587	NON REALIZZABILE	5,587
FONDERIE - AMPLIAM.		3,412	NON REALIZZABILE	3,412
GIOIATECH	R	5,943	-	5,943
HYDROM	R	5,585	-	5,585
JONICA IMPIANTI		-	-	-
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	R	19,945	-	19,945
MASTER ARREDAM.		451	NON REALIZZABILE	451
MODOMECC BUILDING		2,437	261	2,698
POLIBECK	R	919	-	919
QUATTROPIU'	R	2,763	-	2,763
SACHIM	R	3,002	-	3,002
SACHIM - AMPL.		1,737	271	2,008
SAIL	R	1,920	-	1,920
SIA		5,165	NON REALIZZABILE	5,165
SMA	R	5,530	-	5,530
STAMPA SUD	R	2,308	-	2,308
STAMPA SUD - AMPL.		-	-	-
SURAL	R	34,163	-	34,163
SURAL - AMPLIAM.		253	NON REALIZZABILE	253
TESSITURA DI GINOSA	R	11,867	-	11,867
TESSITURA DI MOTTOLA	R	11,647	-	11,647
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R	1,614	-	1,614
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2		-	NONATTUABILE	-
ZANZAR SYSTEM	R	2,624	-	2,624
ZANZAR SYSTEM AMPL.		370	399	769
TOTALE		320.097	931	321.028

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)**

- **Denominazione:** COMES S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
- **Localizzazione:** Taranto
- **Data di costituzione:** 27/01/1998
- **Data delibera Agenzia:** 13/12/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Sogestin	666	60,16	929	41,40
V. Cesareo	220	19,92	528	23,56
T. Carone	220	19,92	528	23,56
Agenzia	-		258	11,49
TOTALE	1.106	100,00	2.243	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 5.155
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 94
- **Anno di avvio dell'attività:** 2010
- **Anno di regime:** 2013
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1 804
 - Mutuo 1.546

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			-
previsione al 31/12/2012			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2012			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2012
• Previsione aggiornata anno di regime			2015
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	258	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 1.6.2011 è pervenuta l'accettazione formale della delibera assunta da Invitalia. I tempi di attuazione dell'iniziativa sono dipesi dalla definitiva assegnazione del terreno da parte del comune di Statte (TA) e dal rilascio del permesso di costruire. A tale proposito l'Agenzia, a seguito della scadenza dei termini di validità della delibera (18.01.2012), ha contattato l'azienda sollecitando più volte la stessa a trasmettere la documentazione propedeutica all'avvio della fase attuativa. La COMES, tuttavia, non ha ancora prodotto la suddetta documentazione manifestando, peraltro, in diverse comunicazioni per le vie brevi, alcuni dubbi sulla volontà di realizzare effettivamente il progetto.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda la realizzazione di uno stabilimento, in cui trasferire ed ampliare l'attuale produzione della COMES (impianti elettrici civili ed industriali; quadri elettrici in bassa e media tensione; carpenteria metallica di elementi meccanici).

L'avvio della fase attuativa è legata al reale intendimento dei proponenti al prosieguo dell'iniziativa e conseguentemente all'invio della documentazione più volte richiesta. Laddove la stessa non fosse trasmessa in tempi brevi è lecito supporre la decadenza della delibera entro il secondo semestre.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** Stampa Sud SpA Ampl.
- **Scopi ed attività svolta:** Tipografia industriale
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 19/12/1978
- **Data delibera Agenzia:** 07/10/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 2.110

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Pietro Paolo POSA	844,0	40,0	1.223,8	36,37
Maria LANEVE	316,5	15,0	492,8	14,64
Attilio POSA	316,5	15,0	492,8	14,64
Bianca POSA	316,5	15,0	492,8	14,64
Sara POSA	316,5	15,0	492,8	14,64
Invitalia SpA	0,0	0,0	170,0	5,05
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	2.110,0	100,0	3.365,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.421
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 10
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2013
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto: 1.134
 - Mutuo: 972

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2012	-
previsione al 31/12/2012	-

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	-
prevista al 31/12/2012	-

- **Previsione aggiornata avvio attività** già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2014

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012			
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	170		

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto è promosso dalla famiglia Posa, proprietaria dell'intero pacchetto azionario della Stampa Sud SpA, attiva nel settore tipografico.

Nel 2007 la società ha già ottenuto un finanziamento ai sensi delle LL. 181/89 e 513/93 per l'ampliamento dello stabilimento produttivo, situato a Mottola (TA), e per l'acquisto di nuovi macchinari di produzione e di un software gestionale. Il relativo programma di investimenti è stato realizzato e gli obiettivi occupazionali raggiunti.

Il nuovo progetto di ampliamento prevede l'acquisizione di ulteriori macchinari e del software correlato. Sono attualmente in corso le attività propedeutica all'avvio della fase attuativa.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'azienda, sotto la direzione della famiglia proprietaria (Pietro Paolo Posa è il Presidente ed il figlio Attilio è l'AD), produce e vende stampati pubblicitari, promozionali, commerciali, editoriali e moduli continui.

La storia imprenditoriale del proponente denota l'esistenza di capacità professionali e di competenze coerenti con gli impegni proposti e con l'iniziativa da realizzare.

Il piano economico dell'iniziativa è da ritenersi basato su previsioni di fatturato compatibili con le dimensioni del mercato di riferimento, nel quale il proponente detiene conoscenze specifiche e contatti commerciali. Tali elementi, così come per l'iniziativa già finanziata ai sensi della Legge 181/89, dovrebbero contribuire a un positivo esito per il nuovo progetto di ampliamento.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** CURVET MANUFACTURING S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Taglio e lavorazione vetro
- **Localizzazione:** Laterza (TA)
- **Data di costituzione:** 19.01.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 30.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Curvet Group Holding S.p.A.	5.758	80,8	5.758	80,8
Agenzia	1.370	19,2	1.370	19,2
	-----	----	-----	----
TOTALE	7.128	100,0	7.128	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.830
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 86
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 8.978
 - Mutuo 6.733

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2012	21.886
previsione al 31/12/2012	21.886

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	45
prevista al 31/12/2012	45

- **Previsione aggiornata avvio attività** già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2011

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012	1.370	8.743	6.557
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il programma degli investimenti è stato completato a novembre 2006 con una spesa complessiva di €/000 21.886, inferiore del 4% rispetto al piano iniziale. E' stato anche effettuato, con esito positivo, il collaudo finale e al 31.12.2007 risultava raggiunto anche l'obiettivo occupazionale.

La Curvet Manufacturing SpA ha avviato l'attività produttiva a partire da luglio 2005 attestandosi su volumi di attività, per circa il 95% di natura intercompany, comunque lontani da quanto previsto a regime.

La società ha risentito della crisi economica e finanziaria che ha investito il Gruppo che, dopo aver effettuato importanti investimenti nell'ultimo quinquennio, in Italia e all'Estero, finalizzati ad aumentare la capacità produttiva ed ampliare la gamma della produzione, non aveva realizzato una adeguata crescita dei volumi di fatturato.

La crisi ha comportato per la Curvet Manufacturing il ricorso alla CIG ed una successiva riduzione di personale di 41 unità rispetto alle 86 in forza al 31.12.2007.

A seguito di inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto di concessione del finanziamento agevolato, Invitalia ha risolto il finanziamento, escutendo la fidejussione rilasciata a garanzia dalla Banca Popolare dell'Adriatico.

In data 28.06.2010, il socio aveva formalizzato una proposta di acquisto della partecipazione, modificativa rispetto a quanto contrattualmente stabilito, che prevedeva un prezzo delle azioni pari al solo loro valore nominale (€/000 1.370), con pagamento dilazionato garantito da pegno su tutte le azioni costituenti il capitale sociale.

Tale proposta non si è però concretizzata e pertanto in data 25.01.2011 è stata notificata ai soci una diffida ad adempiere all'obbligo di riacquisto della partecipazione.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, con la realizzazione di un nuovo e moderno stabilimento a Laterza (TA) per la produzione di manufatti in vetro, ha messo a disposizione del Gruppo Curvet una potenzialità produttiva che consente, con lo sviluppo di politiche di efficientamento e razionalizzazione, la possibilità di affrontare in modo più competitivo il mercato di riferimento.

Il buon esito finale dell'operazione appare compromesso per le difficoltà che la proprietà sta incontrando nella ristrutturazione finanziaria e produttiva del Gruppo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** Jonica Impianti Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione generatori eolici di piccola dimensione
- **Localizzazione:** Lizzano (TA)
- **Data di costituzione:** 30.10.1992
- **Data delibera Agenzia:** 24.01.2011
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Jonica Impianti Coop	1.825	98,5	2.095	66,6
Soci persone fisiche e dip. JI Coop	27	1,5	232	7,4
Tecsolis Srl	-	-	290	9,2
Agroenergetika Srl	-	-	115	3,7
SMEA Srl	-	-	57	1,8
Dario Pesavento Srl	-	-	50	1,6
Ausa SaS	-	-	29	0,9
Invitalia SpA	-	-	278	8,8
TOTALE	1.852	100	3.146	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.799
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 15
- **Anno di avvio dell'attività:** 2010
- **Anno di regime:** 2013
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.117
 - Mutuo 838

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			-
previsione al 31/12/2012			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2012			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2010
• Previsione aggiornata anno di regime			2013
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012	-	-	-
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	278	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto in esame consiste nella realizzazione di un nuovo stabilimento di ca. 1.500 mq, all'interno dell'area P.I.P. del Comune di Lizzano (TA), da dedicare alla produzione di turbine eoliche da 60 Kw, andando così ad ampliare, in maniera stabile, l'offerta attuale di turbine eoliche, prevalentemente, da 25 Kw.

Il progetto è promosso da Jonica Impianti Società Cooperativa, società con sede a Lizzano (TA), attiva da oltre dieci anni nella progettazione, realizzazione, commercializzazione ed installazione di generatori eolici di piccola dimensione.

La società sta incontrando alcune difficoltà per il rilascio della concessione edilizia; tali difficoltà si ritiene possano essere superate nel corso dell'anno consentendo, nel primo semestre 2013, la sottoscrizione della partecipazione da parte dell'Agenzia.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

La storia imprenditoriale del proponente denota l'esistenza di capacità professionali e di competenze specifiche coerenti con gli impegni proposti e con l'iniziativa da realizzare.

Il piano economico dell'iniziativa è da ritenersi basato su previsioni di fatturato compatibili con le dimensioni del mercato di riferimento e delle previsioni di sviluppo dello stesso, nel quale il proponente detiene conoscenze specifiche e contatti commerciali.

Non emergono, al momento, criticità particolari che possano pregiudicare la realizzazione dell'iniziativa.

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati (€/mgl.):			
consuntivo al 30/06/2012			9.024
previsione al 31/12/2012			10.582
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			71
prevista al 31/12/2012			74
• Previsione aggiornata avvio attività			2009
• Previsione aggiornata anno di regime			2014
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012	300	339	1.616
da erogare entro il 31/12/2012	-	135	642
da erogare nel I semestre 2013	-	98	467