

TERZA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

(I / 2015)

ALLEGATO 14

Schede riepilogative della tempistica delle gare GPP

MEMO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PREVIO ASSETTO IDROGEOLOGICO

Rup: Arch. Bruno Sammarco

9 novembre 2012 – Pubblicazione su GURI (5^ Serie Speciale) n. 131

10 novembre 2012 – Pubblicazione RDO su piattaforma telematica www.garemibac.it

11 dicembre 2012 ore 12:00 – Scadenza presentazione offerte (n. 43)

7 giugno 2013 – Aggiudicazione provvisoria a Perillo Costruzioni Generali con un ribasso del 32,862

13 febbraio 2014 – Aggiudicazione definitiva (D.S. prot. n. 1751)

MEMO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE REGIONES

IV - V E IX IN POMPEI SCAVI

Rup: Arch. Carmela Mazza

(Procedura lavori sopra soglia comunitaria)

7 novembre 2014 – Configurazione e pubblicazione RDO su www.garemibac.it e invio Bando alla GUUE

7 novembre 2014 - Pubblicazione Bando di Gara su GURI (5^ Serie Speciale) n. 128

11 novembre 2014 – Pubblicazione Bando di Gara su GUUE 2014/S 217-383173

12 dicembre 2014 – Scadenza presentazione offerte (n. 19 offerte ricevute)

27 gennaio 2015 - Aggiudicazione provvisoria alla Edilcostruzioni Group S.r.l. con un ribasso percentuale del 62,51% (verifica anomalia)

1 aprile 2015 - Comunicazione aggiudicazione definitiva (D.S. n.85)

8 maggio 2015 – Notifica alla Stazione Appaltante del prericorso presentato dall'ATI Lares s.r.l. e Lithos s.r.l. per la revoca in autotutela dell'aggiudicazione in favore della "Edilcostruzioni Group s.r.l.", la nuova aggiudicazione in favore del ricorrente.

13 maggio 2015 – Con nota prot. n. 9747 la Stazione Appaltante, in risposta al prericorso inviato dall'ATI Lares s.r.l. e Lithos s.r.l. ha confermato la legittimità del suo operato.

MEMO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA REGIO VI

Rup: Arch. Valerio Papaccio

15 luglio 2013 – Pubblicazione su GURI (5^ Serie Speciale) n. 82

15 luglio 2013 – Pubblicazione RDO su piattaforma telematica www.garemibac.it

18 luglio 2013 – Pubblicazione (pubblicità aggiuntiva) su GUUE 2013/S 138-239174

6 settembre 2013 – Scadenza presentazione offerte (n. 11)

6 dicembre 2013 – Aggiudicazione provvisoria all'R.T.I. costituendo Perillo Costruzioni Generali Srl e Atramentum Srl con un ribasso del 37,685 (verifica anomalia)

26 febbraio 2014 – Aggiudicazione definitiva (D.S. n. 2)

MEMO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA REGIO VII**Rup: Arch.Immacolata Bergamasco**

19 luglio 2013 – Pubblicazione su GURI (5^ Serie Speciale) n. 84

19 luglio 2013 – Pubblicazione RDO su piattaforma telematica www.garemibac.it

18 luglio 2013 – Pubblicazione (pubblicità aggiuntiva) su GUUE 2013/S 155-269697

7 agosto 2013 – Avviso di Rettifica pubblicato sulla GURI (5^ Serie Speciale) n. 92

18 settembre 2013 – Scadenza presentazione offerte (n. 11 offerte presentate)

11 dicembre 2013 – Aggiudicazione provvisoria all'R.T.I. costituendo Forte Costruzioni e Restauri Srl e L'Officina Consorzio con un ribasso del 45,015 (verifica anomalia)

24 marzo 2014 – Nota prot. n. 4072 – Comunicazione di esclusione alla Forte Costruzioni e Restauri S.r.l. in seguito alle verifiche ex art. 48 D.Lgs. 163_2006

25 marzo 2014 – Aggiudicazione definitiva (D.S. n. 4) in favore dell'R.T.I. costituendo Samoa Restauri S.r.l. e Atramentum S.r.l. con un ribasso percentuale del 44,943

14 novembre 2014 – Sentenza T.A.R. Campania (n. 5950) . Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondati i motivi del ricorso presentato dalla Forte Costruzioni Restauri S.r.l.

15 gennaio 2015 - Con D.S. n. 23 la Stazione Appaltante ha annullato il D.S. n. 4 del 25 marzo 2014 e ha aggiudicato in via definitiva l'appalto al costituendo R.T.I. Forte Costruzioni e Restauri Srl.

2 aprile 2015 – Sentenza Consiglio di Stato (n. 2203) – Il Consiglio di Stato riunendo gli appelli proposti dalla Samoa Restauri S.r.l. e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo li ha dichiarati rispettivamente irricevibile ed infondato confermando, pertanto, l'aggiudicazione definitiva in favore del costituendo R.T.I. Forte Costruzioni e Restauri Srl, condannando la Samoa e la SAPES in favore della Forte Costruzioni al pagamento delle spese di giudizio quantificate in Euro 10.000,00 (di cui Euro 6000, dovranno essere corrisposte dal Ministero ed Euro 4000 dalla Società Samoa)

3 aprile 2015 - (prot. n. 6970)- la Samoa Restauri S.r.l. ha notificato ricorso per ottemperanza avverso la dichiarazione di difformità dalla sentenza 5950/2014 del Tar Napoli e previa declaratoria di nullità e sospensione cautelare del decreto n. 23 del 15 gennaio 2015.

24 giugno 2015 – Udiienza cautelare per il giudizio di ottemperanza (R.G. 2183_2015)

MEMO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA REGIO VIII**Rup: Arch. Valerio Papaccio**

15 luglio 2013 – Pubblicazione su GURI (5^a Serie Speciale) n. 82

15 luglio 2013 – Pubblicazione RDO su piattaforma telematica www.garemibac.it

18 luglio 2013 – Pubblicazione (pubblicità aggiuntiva) su GUUE 2013/S 138-239149

10 settembre 2013 – Scadenza presentazione offerte (n. 10 offerte pervenute)

9 dicembre 2013 – Aggiudicazione provvisoria all'R.T.I. costituendo Forte Costruzioni e Restauri Srl e L'Officina Consorzio con un ribasso del 45,221 (verifica anomalia)

24 marzo 2014 – Nota prot. n. 4071 – Comunicazione di esclusione alla Forte Costruzioni e Restauri S.r.l. in seguito alle verifiche ex art. 48 D.Lgs. 163_2006

25 marzo 2014 – Aggiudicazione definitiva (D.S. n. 3) in favore dell'R.T.I. costituendo Samoa Restauri S.r.l. e Atramentum S.r.l. con un ribasso percentuale del 45,065

28 aprile 2014 – Notifica alla Stazione Appaltante del ricorso al T.A.R. di Napoli, con richiesta di sospensiva, presentato dalla Forte Costruzioni e Restauri contro la SAPES e Samoa Restauri S.r.l. per l'annullamento della nota prot. n. 4071 del 2014 e per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva a favore della Samoa Restauri S.r.l. -

28 maggio 2014 – Ordinanza Tar Napoli n. 879_2014 pronunciata sul ricorso R.g. n. 2447_2014 presentato da Lattanzi S.r.l. con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto la domanda cautelare proposta con la quale veniva richiesto l'annullamento della comunicazione di esito gara a favore della Samoa Restauri S.r.l.

30 giugno 2014 – Consegna cantiere a Samoa Restauri S.r.l.

22 ottobre 2014 – Cancellazione dal ruolo della domanda cautelare

19 novembre 2014 – Cancellazione dal ruolo dell'udienza di merito

**MEMO LAVORI DI RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI PITTORICI E PAVIMENTALI DELLA CASA DI D.
OCTAVIUS QUARTIO - POMPEI SCAVI - INTERVENTO N°17**

Rup: Dott.ssa Anna Maria Sodo

3 luglio 2013 - Pubblicazione RDO su piattaforma telematica www.garemibac.it e su Albo Pretorio

6 luglio 2013 – Pubblicazione su GUUE (2013/S 130-223544)

30 luglio 2013 ore 12:00 – Scadenza presentazione offerte (n. 21)

9 ottobre 2013 – Aggiudicazione provvisoria a C.B.C. con un ribasso del 29,475

13 febbraio 2014 – Aggiudicazione definitiva (D.S. prot. n. 1750)

LAVORI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO-DAL VICOLO DI CHAMPIONNET ALLE TERME DEL SARNO
(ESCLUSE)

Rup: Dott.ssa Caterina Cicirelli

17 dicembre 2014 – Pubblicazione Bando di Gara su GURI (n. 144)

17 dicembre 2014 – Configurazione e pubblicazione RDO su www.garemibac.it e invio Bando alla GUUE

20 dicembre 2014 – Pubblicazione Bando di Gara su GUUE 2014/S 246-433185

20 gennaio 2015 – Termine presentazione offerte

14 gennaio 2015 - Pubblicazione avviso di rettifica sulla piattaforma telematica per mancata indicazione negli atti di gara del criterio di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 (taglio delle ali).

19 gennaio 2015 – Pubblicazione avviso rettifica su GURI (n. 8)

23 gennaio 2015 – Pubblicazione avviso di rettifica su GUUE 2015/S 016-023915

30 gennaio 2015 – Nuovo termine presentazione offerte

29 gennaio 2015 – Pubblicazione avviso di rettifica su piattaforma telematica e invio pec agli operatori economici per informarli della modifica dei termini di richiesta chiarimenti (05.02.2015 - ore 9.00) e di presentazione delle offerte (11.02.2015 - ore 18:00) a causa di una ritardata pubblicazione su GURI dell'avviso di rettifica del 14.01.2015.

11 febbraio 2015 – Scadenza presentazione offerte (n. 27 offerte ricevute)

3 marzo 2015 - Aggiudicazione provvisoria alla R.W.S. Srl con un ribasso percentuale del 37,563 % (taglio delle ali)

5 marzo 2015 - Comunicazione aggiudicazione definitiva (D.S. n.62)

MEMO APPARATI DECORATIVI GIULIA FELICE

16 febbraio 2015 – Pubblicazione Avviso di Preinformazione (RDI) su www.garemibac.it

19 febbraio 2015 – Pubblicazione Avviso di Preinformazione in GUUE 2015/S 035-059064

3 marzo 2015 – Scadenza Presentazione domande di iscrizione RDI (n. 70 richieste di iscrizione)

17 marzo 2015 – Termine valutazione domande di iscrizione (n. 68 operatori iscritti all'elenco)

20 marzo 2015 – Invio lettere di invito (n. 15) – Procedura negoziata

9 aprile 2015 ore 12 – Scadenza Presentazione offerte (RDO) - n. 15 offerte ricevute

30 aprile 2015 - Aggiudicazione provvisoria a Hera Restauri S.r.l. con un ribasso del 37,81 (taglio delle ali)

30 aprile 2015 - Aggiudicazione definitiva (D.S. n. 111)

MEMO FONTANA PICCOLA (INTERVENTO N. 26)**Rup: Arch. Ubaldo Pastore – Stefania Argenti**

15 luglio 2013 – Affissione Bando all' Albo Pretorio del Comune di Pompei

18 luglio 2013 – Pubblicazione RDO su piattaforma telematica www.garemibac.it

23 luglio 2013 – Pubblicazione (pubblicità aggiuntiva) su GUUE 2013/S 141-244863

29 agosto 2013 – Pubblicazione Rettifica al Bando inviato all'Albo Pretorio del Comune di Pompei

4 settembre 2013 – Pubblicazione Rettifica su GUUE 2013/S 171-295366

23 settembre 2013 – Scadenza presentazione offerte (n. 20 offerte presentate)

17 dicembre 2013 – Aggiudicazione provvisoria all'R.T.I. costituendo Hera Restauri S.r.l. – Omou Scarl con un ribasso del 32,261 (taglio delle ali)

1 aprile 2014 - Aggiudicazione definitiva (D.S. n. 6) in favore di Hera Restauri S.r.l. – Omou Scarl

4 settembre 2014 – Con D.S. n. 51 la Stazione Appaltante ha revocato in autotutela l'aggiudicazione definitiva del 1 aprile 2014 in quanto, da una verifica successiva e in sede di stipula del contratto, è stato accertato che l'aggiudicatario in fase di gara aveva utilizzato una LLF diversa da quella correttamente pubblicata sul portale www.garemibac.it in data 12 settembre 2013

12 settembre 2014 – Seduta pubblica per la riformulazione della graduatoria provvisoria

12 settembre 2014 – Nuova aggiudicazione definitiva (D.S. n. 64) in favore dell' R.T.I. costituendo Samoa Restauri e Atramentum S.r.l. con un ribasso pari al 32,770

MEMO VENERE IN CONCHIGLIA

03 luglio 2013 – Pubblicazione gara su GURI n. 77 e su Piattaforma Telematica ww.garemibac.it

24 ottobre 2013 – Aggiudicazione provvisoria a C.B.C. con un ribasso del **29,786**

28 gennaio 2014 – Esclusione C.B.C. (post verifiche ex art. 48 - prot. SAPES n. 890) – per mancanza del requisito richiesto al punto 10.2 del Disciplinare di Gara (ulteriore requisito)

28 febbraio 2014 – Notifica alla Stazione Appaltante del ricorso amministrativo presentato dalla C.B.C. per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. n. 890 del 28.01.2014.

25 marzo 2014 – Revoca in autotutela (prot. SAPES n. 4190) del provvedimento n. 890_2014 e aggiudicazione definitiva alla C.B.C.

12 maggio 2014 – Notifica alla Stazione Appaltante del ricorso presentato al Tar Campania (RGN 2621 – Prot. SAPES n. 6920) dalla Lucci Costruzioni vs C.B.C. con il quale si impugna il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla C.B.C. di cui alla nota prot. n. 4190.

19 dicembre 2014 – Notifica alla Stazione Appaltante (prot. n. 20604) della Sentenza del Tar Campania n. 5961/2014 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale dispone l'esclusione della C.B.C. per *“omessa produzione del Modello GAP relativo alle ditte individuali indicate dal Consorzio Arkè quali esecutrici dei lavori”*

3 marzo 2015 – Notifica Ordinanza del Consiglio di Stato (n. 935_2015) con la quale il CdS respinge l'istanza cautelare su ricorso presentato dalla C.B.C. (n. 646 del 2015) per la riforma della sentenza del T.A.R. Campania n. 5961 del 2014.

10 marzo 2015 - Seduta pubblica di gara (verbale n. 7) per la riformulazione della graduatoria provvisoria, calcolo nuova soglia di anomalia e aggiudicazione provvisoria della procedura di gara alla Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni Srl

3 aprile 2015 – Sentenza n. 1745/2015 con la quale il Consiglio di stato (Sezione VI), pronunciandosi definitivamente sul ricorso n. 646 del 2015 presentato dalla C.B.C., accoglie e riforma la sentenza del Tar Campania respingendo il ricorso di primo grado.

9 aprile 2015 - Seduta pubblica di gara (verbale n. 8) per la riformulazione della graduatoria provvisoria, e aggiudicazione provvisoria della procedura di gara alla C.B.C.

MEMO PAQUIO PROCULO (INTERVENTO N. 31)

Rup: Arch. Vega Ingravallo

19 luglio 2013 – Pubblicazione su GURI (5^ Serie Speciale) n. 84

19 luglio 2013 – Pubblicazione RDO su piattaforma telematica www.garemibac.it

24 luglio 2013 – Pubblicazione (pubblicità aggiuntiva) su GUUE 2013/S 142-246598

9 settembre 2013 – Scadenza presentazione offerte (n. 16 offerte presentate)

18 dicembre 2013 – Aggiudicazione provvisoria a CCC – Consorzio Cooperative Costruzioni con un ribasso del 32,726 (taglio delle ali)

1 aprile 2014 - Aggiudicazione definitiva (D.S. n. 7) in favore di CCC – Consorzio Cooperative Costruzioni

MEMO LAVORI DI RESTAURO DI APPARATI DECORATIVI, PITTORICI E PAVIMENTALI***RUP: Arch. Fernando Serritiello***

30 settembre 2014 – Pubblicazione Avviso di Preinformazione (RDI) su www.garemibac.it

30 settembre 2014 - Configurazione RDI su piattaforma telematica

4 ottobre 2014 - Pubblicazione Avviso di Preinformazione in GUUE 2014/S 191-335960

13 ottobre 2014 – Scadenza Presentazione domande di iscrizione RDI (n. 64 domande di iscrizione pervenute)

24 novembre 2014 - Approvazione elenco operatori economici (n. 58 operatori iscritti) – D.S. n. 104

RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI, PITTORICI E PAVIMENTALI DELLA FULLONICA DI STEFANU***Rup: Dott. Ernesto De Carolis***

16 dicembre 2014 – Invio n. 15 lettere di invito tramite Pec SPES

16 dicembre 2014 - Configurazione RDO su piattaforma telematica www.garemibac.it

15 gennaio 2015 – Scadenza presentazione offerte (n. 13 offerte presentate)

4 febbraio 2015 - Aggiudicazione provvisoria a Gerso Restauro Opere d'Arte S.r.l. con un ribasso percentuale del 37,371 (taglio delle ali)

11 febbraio 2015 – Aggiudicazione definitiva (D.S. n. 38)

RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI, PITTORICI E PAVIMENTALI DELLA CASA DELL'ANCORA***Rup: Dott.ssa Caterina Cicirelli***

17 dicembre 2014 – Invio n. 15 lettere di invito tramite piattaforma telematica

17 dicembre 2014 - Configurazione RDO su piattaforma telematica www.garemibac.it

15 gennaio 2015 – Scadenza presentazione offerte (n. 12 offerte presentate)

4 febbraio 2015 - Aggiudicazione provvisoria a COO. BE. C. Cooperativa Beni Culturali con un ribasso percentuale del 37,892 (taglio delle ali)

11 febbraio 2015 – Aggiudicazione definitiva (D.S. n. 41)

RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI, PITTORICI E PAVIMENTALI DOMUS DEL MARINAIO

Rup: Dott.ssa Caterina Cicirelli

17 dicembre 2014 – Invio n. 15 lettere di invito tramite piattaforma telematica

17 dicembre 2014 - Configurazione RDO su piattaforma telematica www.garemibac.it

16 gennaio 2015 – Scadenza presentazione offerte (n. 14 offerte presentate)

10 febbraio 2015 - Aggiudicazione provvisoria a Arte & Restauro con un ribasso percentuale del 33,735 (taglio delle ali)

11 febbraio 2015 – Aggiudicazione definitiva (D.S. n. 39)

MEMO APPARATI DECORATIVI EFEBO E DIOSCURI

Dott.ssa Caterina Cicirelli

28 novembre 2014 – Pubblicazione Avviso di Preinformazione (RDI) su www.garemibac.it

3 dicembre 2014 – Pubblicazione Avviso di Preinformazione in GUUE 2014/S 233-410015

10 dicembre 2014 – Scadenza Presentazione domande di iscrizione RDI (n. 54 richieste di iscrizione)

19 gennaio 2015 – Approvazione elenco operatori economici (D.S. n. 3) - n. 53 operatori iscritti all'elenco

CASA DEI DIOSCURI

9 febbraio 2015 – Invio lettere di invito (n. 15) – Procedura negoziata

24 febbraio 2015 – Scadenza Presentazione offerte (RDO) - n. 14 offerte ricevute

10 marzo 2015 - Aggiudicazione provvisoria a P.T. Color S.r.l. con un ribasso del 37 (taglio delle ali)

12 marzo 2015 - Aggiudicazione definitiva (D.S. n. 71)

CASA DELL' EFEBO

6 febbraio 2015 – Invio lettere di invito (n. 15) – Procedura negoziata

24 febbraio 2015 – Scadenza Presentazione offerte (RDO) - n. 13 offerte ricevute

3 marzo 2015 - Aggiudicazione provvisoria a Di Martino Giuseppe sas con un ribasso del 37,523 (taglio delle ali)

5 marzo 2015 - Aggiudicazione definitiva (D.S. n. 63)

MEMO LAVORI DI RESTAURO E REALIZZAZIONE CALCHI

RUP: Dott. Stefano Vanacore

11 novembre 2014 – Pubblicazione Avviso di Preinformazione (RDI) su www.garemibac.it

15 novembre 2014 – Pubblicazione Avviso di Preinformazione in GUUE 2014/S 221-390030

19 novembre 2014 – Pubblicazione Avviso di rettifica su GUUE 2014/S 223-393372

26 novembre 2014 – Scadenza Presentazione domande di iscrizione RDI (n. 15 richieste di iscrizione)

23 dicembre 2014 - Approvazione elenco operatori economici (Verbale n. 2)

17 febbraio 2015 - Configurazione RDO su piattaforma telematica

18 febbraio 2015 – Invio lettere di invito (n. 12 lettere inviate) – Procedura negoziata

5 marzo 2015 – Scadenza presentazione offerte (RDO) - n. 7 offerte presentate

10 marzo 2015 - Aggiudicazione provvisoria a Atramentum con un ribasso percentuale del 44,451 (verifica anomalia)

5 maggio 2015 – Aggiudicazione definitiva (D.S. n. 113)