

INTERVENTO 18

Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della *Fullonica* di Stephanus

Scopo dell'intervento

Il restauro strutturale della Fullonica di Stephanus è attualmente in corso con fondi della Soprintendenza. Sarà quindi possibile, non appena conclusi tali lavori, procedere all'intervento sugli apparati decorativi. Proprio per questo – vista la tempistica dei lavori alla fullonica che procedono veocemente - è stato attualmente ripreso questo progetto, precedentemente accantonato in quanto ritenuto non realizzabile nei tempi del GPP.

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	Dott. Ernesto De Carolis

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Gruppo di progettazione	
Inizio della progettazione	
Conclusione della progettazione	
Verbale validazione progetto definitivo	
Procedure di gara	
Predisposizione decreto di aggiudicazione definitiva	
Firma decreto di aggiudicazione definitiva	
Consegna lavori	
Pubblicazione sulla piattaforma informatica "GareMiBAC" dei verbali di gara	

INTERVENTO 19

Manutenzione straordinaria di dipinti murali ed intonaci di rivestimento nella Regio I.

Scopo dell'intervento

?

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	da nominare

Data	Step	Note
?	Nomina RUP	

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Gruppo di progettazione	
Inizio della progettazione	
Conclusione della progettazione	
Verbale validazione progetto definitivo	
Pubblicazione Bando	
Termine di ricezione offerte	
Inizio operazioni Commissione/Seggio	
Fine operazioni Commissione/Seggio	
Conclusione verifiche ex art. 38 e 48 D.Lgs. 163/2006	
Conclusione verifiche ex art. 91 D.Lgs. 159/2011	
Aggiudicazione provvisoria	
Predisposizione decreto di aggiudicazione definitiva	
Firma decreto di aggiudicazione definitiva	
Consegna lavori	
Pubblicazione sulla piattaforma informatica "GareMiBAC" dei verbali di gara	

O.E. AGGIUDICATARIO	RIBASSO IN %

E' UNO DEGLI INTERVENTI AL MOMENTO NON REALIZZABILI IN QUANTO PRESUPPONGONO LAVORI DI RESTAURO STRUTTURALE E ARCHITETTONICO.

INTERVENTO 20

Manutenzione straordinaria di dipinti murali ed intonaci di rivestimento nella Regio II

Scopo dell'intervento

?

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	<i>da nominare</i>

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina RUP	
Nomina Gruppo di progettazione	
Progettazione	
Verbale validazione progetto definitivo	
Procedure di gara	
Firma decreto di aggiudicazione definitiva	
Consegna lavori	
Pubblicazione sulla piattaforma informatica "GareMiBAC" dei verbali di gara	

E' UNO DEGLI INTERVENTI AL MOMENTO NON REALIZZABILI IN QUANTO PRESUPPONGONO LAVORI DI RESTAURO STRUTTURALE E ARCHITETTONICO.

INTERVENTO 21

Restauro e consolidamento delle strutture architettoniche e messa in sicurezza degli apparati decorativi e pavimentali delle Regioni II, IV e V straordinaria di dipinti murali ed intonaci di rivestimento nella Regio I

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	<i>da nominare</i>

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina RUP	
Nomina Gruppo di progettazione	
Progettazione	
Verbale validazione progetto definitivo	
Procedure di gara	
Aggiudicazione provvisoria	
Firma decreto di aggiudicazione definitiva	
Consegna lavori	
Pubblicazione sulla piattaforma informatica "GareMiBAC" dei verbali di gara	

E' UNO DEGLI INTERVENTI AL MOMENTO NON REALIZZABILI IN QUANTO PRESUPPONE LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RESTAURO STRUTTURALE DEGLI EDIFICI

INTERVENTO 22

Messa in sicurezza degli apparati decorativi della Regio VI

Scopo dell'intervento

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	<i>da nominare</i>

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina RUP	
Nomina Gruppo di progettazione	
Progettazione	
Verbale validazione progetto definitivo	
Procedure di gara	
Aggiudicazione provvisoria	
Firma decreto di aggiudicazione definitiva	
Consegna lavori	
Pubblicazione sulla piattaforma informatica "GareMiBAC" dei verbali di gara	

E' UNO DEGLI INTERVENTI SOSTITUITI IN QUANTO LA SUA REALIZZAZIONE PRESUPPONE I LAVORI DI RESTAURO STRUTTURALE E ARCHITETTONICO.

INTERVENTI 23-24

Lavori di restauro degli apparati decorativi e lavori di consolidamento e restauro architettonico strutturale della *Regio VIII* dal Vicolo di Championnet alle Terme del Sarno escluse.

Scopo dell'intervento

*Dell'intervento 23 esiste un progetto definitivo che non è però realizzabile prima dei restauri strutturali: si è deciso quindi di **unificare i due progetti**, stralciando il rifacimento delle coperture che presenta diverse problematiche. Nel progetto è stato inserito anche il restauro dei piani sottostanti, per i quali in origine si prevedeva solo la messa in sicurezza. E' in fase di decisione se inserire o meno anche la messa in sicurezza dei fronti di scavo, operazione che farebbe slittare il termine per il completamento della progettazione al 30.09.2014.*

Il Gruppo di progettazione è già esistente; per ovviare alla mancanza di specifiche competenze nell'organico della Soprintendenza INVITALIA ha fornito 2 strutturisti e 4 architetti e la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo il geologo nella persona del dott. Agostini.

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi	
RUP	SA_NP	dott.ssa Caterina Cicirelli	
Gruppo di progettazione	SA_NP	Architetti:	Doriana De Tommasi, Maria Adelaide Ricciardi, Stefania Argenti
	INVITALIA	Archeologi	Serena De Caro, Sara Matilde Masseroli
	SBA Abruzzo	Geologo	Silvano Agostini

Data	Step	Note
23.01.2014	Nomina RUP	
13.06.2014	Nomina Gruppo di progettazione SSBA_PES	
11.03.2014	Nomina Gruppo di progettazione INVITALIA	
30.06.2014	Termine previsto per la progettazione	

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Verbale validazione progetto definitivo	
Procedure di gara	
Aggiudicazione provvisoria	
Firma decreto di aggiudicazione definitiva	
Consegna lavori	
Pubblicazione sulla piattaforma informatica "GareMiBAC" dei verbali di gara	

INTERVENTO 25

Restauro degli apparati decorativi della Casa di Giulia Felice

Il progetto risale agli anni 2007/2008; nel periodo intercorso dalla redazione progetto è però subentrato un problema statico che rende indispensabile la realizzazione di un intervento di consolidamento strutturale prima di procedere al restauro degli apparati decorativi

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	da nominare

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina RUP	
Nomina Gruppo di progettazione	
Progettazione	
Verbale validazione progetto definitivo	
Procedure di gara	
Aggiudicazione provvisoria	
Firma decreto di aggiudicazione definitiva	
Consegna lavori	
Pubblicazione sulla piattaforma informatica "GareMiBAC" dei verbali di gara	

E' UNO DEGLI INTERVENTI SOSTITUITI IN QUANTO LA SUA REALIZZAZIONE PRESUPPONE I LAVORI DI RESTAURO STRUTTURALE E ARCHITETTONICO.

INTERVENTO 26

Lavori di ripristino e consolidamento della Casa della Fontana Piccola

Il progetto è stato realizzato da professionisti esterni; l'adeguamento a cura di INVITALIA è stato effettuato dall'ing. Stefania Fattorusso

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi	
RUP	SANP	Arch. Stefania Argenti	
Ufficio Direzione Lavori	SANP	Direttore Lavori:	Stefania Argenti
		Direttore operativo:	Fabio Galeandro
		Ispettore cantiere:	Enrico Elefante

Dal momento che l'importo dei lavori non supera i 500.000 Euro, è stato possibile per il RUP ricoprire anche il ruolo di Direttore dei Lavori.

Data	Step	Note
29.11.2012	Nomina RUP	Arch. Ubaldo Pastore (sostituisce De Carolis)
Dicembre 2012	Inizio aggiornamento progetto IAP	
Maggio 2013	Conclusione aggiornamento progetto IAP	
28.06.2013	Verbale di validazione del progetto	Ing. Maria Stefania Fattorusso
	Determina a procedura di gara	
15.07.2013	Pubblicazione bando	
05.09.2013	Nomina RUP	In sostituzione di U. Pastore
23.09.2013	Termine di ricezione offerte	
10.10.2013	Inizio operazioni Commissione/Seggio Apertura offerte	
11.10.2013	Nomina Ufficio Direzione Lavori (prot. n. 30894)	
17.12.2013	Fine operazioni Commissione/Seggio	
Gennaio 2014	Verifiche effettuate dall'ufficio appalti	
20.01.2014	Invio documentazione a U.T.G. della Prefettura di Napoli	ex art. 91 D.Lgs. 159/2011
	Verifica requisiti	ex artt. 38 e 48 D.Lgs. 163/2006

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Determina aggiudicazione definitiva	In procinto di procedere all'aggiudicazione definitiva
Nomina collaudatore	Non necessaria
Consegna lavori prevista	19.04.2014
Termine lavori	Dicembre 2014
Collaudo	Sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione

O.E. AGGIUDICATARIO	RIBASSO IN %
RTI - Hera Restauri/OMOU	32,26%

INTERVENTO 27

Lavori di consolidamento e restauro della Casa di Fabio Rufo e dell'*Insula Occidentalis*.

Scopo dell'intervento

C.d. "Progetto del Bracciale d'oro".

Va verificato lo stato della progettazione

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	da nominare

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina RUP	
Nomina Gruppo di progettazione	
Progettazione	
Verbale validazione progetto definitivo	
Procedure di gara	
Aggiudicazione provvisoria	
Firma decreto di aggiudicazione definitiva	
Consegna lavori	
Pubblicazione sulla piattaforma informatica "GareMiBAC" dei verbali di gara	

INTERVENTO 28

Lavori di restauro conservativo di importanti strutture in blocchi della Casa del Fauno, della Casa del Labirinto ed altre.

Scopo dell'intervento

Progettazione solo di massima: non rinvenuta

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	da nominare

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina RUP	
Nomina Gruppo di progettazione	
Progettazione	
Verbale validazione progetto definitivo	
Procedure di gara	
Aggiudicazione provvisoria	
Firma decreto di aggiudicazione definitiva	
Consegna lavori	
Pubblicazione sulla piattaforma informatica "GareMiBAC" dei verbali di gara	

INTERVENTO 29

Restauro e consolidamento della palestre delle Terme del Foro.

Scopo dell'intervento:

Restauro architettonico e degli apparati decorativi per restituire il manufatto archeologico (per molti anni usato dal punto di ristoro come ristorante all'aperto) al complesso termale di cui fa parte.

Il progetto di massima è del 2009: non è stato mai redatto l'esecutivo.

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	da nominare

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina RUP	
Nomina Gruppo di progettazione	
Progettazione	
Verbale validazione progetto definitivo	
Procedure di gara	
Aggiudicazione provvisoria	
Firma decreto di aggiudicazione definitiva	
Consegna lavori	
Pubblicazione sulla piattaforma informatica "GareMiBAC" dei verbali di gara	

INTERVENTO 30

Restauro apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia.

Scopo dell'intervento

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi	
RUP	SANP	Dott.ssa Anna Maria Sodo	
Gruppo progettazione	Esterno	L'officina del Restauro di Francesco Esposito	
Ufficio Direzione Lavori	SANP	Direttore Lavori:	Stefano Vanacore
		Direttori operativi:	Stefania Giudice; Manuela Valentini
		Assistente contabile:	Nunzio Vitiello
		Ispettore cantiere:	Gennaro Di Martino

Data	Step	Note
Gennaio 2012	Inizio della progettazione	
Dicembre 2012	Conclusione della progettazione	
23.07.2012	Verbale di validazione del progetto	Effettuato dalla ditta "L'Officina di Restauro di Francesco Esposito"
30.07.2012	Nomina sostituzione RUP	Anna Maria Sodo
18.12.2013	Nomina Ufficio Direzione Lavori (prot. n. 44072)	
24.06.2013	Determina a procedura di gara	
03.07.2013	Pubblicazione bando	
31.07.2013	Termine di ricezione offerte	
02.08.2013	Inizio operazioni Commissione/Seggio Apertura offerte	
24.10.2013	Fine operazioni Commissione/Seggio	
24.10.2013	Aggiudicazione provvisoria	CBC + ARKE' con ribasso del 29,786 %
Gennaio 2014	Verifica requisiti	ex art. 91 D.Lgs. 159/2011

Gennaio/Febbraio/Marzo 2014	Verifica requisiti	ex artt. 38 e 48 D.Lgs. 163/2006
-----------------------------	--------------------	----------------------------------

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Determina aggiudicazione definitiva	
Nomina staff tecnico	
Nomina Commissione di collaudo in c.o.	
Consegna lavori	
Termine lavori	
Collaudo	

INTERVENTO 31

Lavori di restauro degli apparati decorativi, parietali e pavimentali e di restauro architettonico della Casa di Paquio Proculo e della Casa di Sacerdos Amandus, civici 4, 5, 6, 8 – Regio I Insula 7 - Pompei Scavi.

CUP: F68I13000060001; CIG: 5206990015

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi	
RUP	SBA_NA	Arch. Vega Ingravallo	
Gruppo di progettazione	SBA_NA	Restauratori:	Stefano Vanacore, Stefania Giudice
	Esterni:	Architetti:	Cirino Manzù
		Archeologi:	Maria Stella Pisapia
		Ingegnere Coordinatore sicurezza:	Camillo Alfonso Guerra
Ufficio Direzione Lavori	SSA_PES	Direttori Lavori	Stefano Vanacore Vega Ingravallo
		Ispettori di cantiere:	Stefania Giudice Vincenzo Pagano
		Contabilità:	Nunzio Vitiello

Data	Step	Note
29.11.2012	Nomina RUP	
28.06.2013	Verbale di validazione del progetto	Vega Ingravallo Stefano Vanacore
	Determina a procedura di gara	
24.07.2013	Pubblicazione bando	
09.09.2013	Termine di ricezione offerte	
12.09.2013	Inizio operazioni Commissione/Seggio Apertura offerte	
18.12.2013	Fine operazioni Commissione/Seggio Verbale finale	
04.02.2014	Richiesta documentazione agli O.E.	Categorie OG2 e OS2A
10.02.2014	Invio documentazione a U.T.G. della Prefettura di Napoli	ex art. 91 D.Lgs. 159/2011
	Verifica requisiti	ex artt. 38 e 48 D.Lgs. 163/2006
	Richiesta casellario giudiziario per carichi pendenti	
	Conclusione verifiche ex art. 91 D.Lgs.	